

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo –
ELECTRICITY ACCESS AND SERVICE EXPANSION (EASE) - P156208**

Project Implementation agency: UCM

Date of the Procurement Plan: January 2018

Period covered by this Procurement Plan: January 2018 – June 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;
- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their

- qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
 - (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
 - (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
 - (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
 - (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
 - (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
 - (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
 - (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
 - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. “*Not Applicable*”

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DRC Electricity Access & Services Expansion (EASE)

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-16
Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if non): 2020-07-16
Project ID: P156208 **GFN Date:**
Project Name: DRC Electricity Access & Services Expansion (EASE)
Loan / Credit No: IDA / D1770, IDA / V0350, IDA / 60180
Executing Agency(ies): UNITE DE COORDINATION ET MANAGEMENT DES PROJETS DU MINISTERE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Complete	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZR-UCM-41301-CW-RFP / Travaux d'électrification de Kimbansoko phase 2 (Lot 6B)	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				14,800,000.00	0.00	Annulé						2018-01-18	2018-04-17	2018-01-21	2018-04-28			2018-02-20	2015-12-22	2018-02-25		2018-03-07	2018-09-03	
ZR-UCM-42029-CW-DER / M03-Réhabilitation des postes Liminga, Lingwala, Misendi, autres travaux dans les injecteurs	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					4,100,000.00	0.00	Annulé						2018-01-16	2018-03-30	2018-01-21									2018-02-25	2018-08-24
ZR-UCM-42534-CW-RFP / Travaux de réhabilitation de la centrale de Mahayi-Mbangi	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,700,000.00	0.00	Annulé						2019-02-05		2019-02-10				2019-03-24		2019-04-23		2019-05-28	2022-05-12	
ZR-UCM-42665-CW-RFP / Electrification des postes noirs de Mpass, Kinensu et Malwaka (Lot 7)	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,910,000.00	0.00	Annulé						2018-01-30		2018-02-04				2018-03-08		2018-03-11		2018-04-08	2021-03-21	
ZR-UCM-42667-CW-RFP / Travaux de réhabilitation de la ligne de transport HT132 kV ainsi que la réhabilitation et l'entretien des réseaux de distribution de Chadabite	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				9,571,000.00	0.00	Annulé						2018-05-17		2018-05-22				2018-07-03		2018-08-02		2018-09-06	2021-08-21	
ZR-UCM-42668-CW-RFP / Travaux de réhabilitation de centre d'appels de SNEEL	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-03-20		2018-03-25				2018-05-06		2018-06-05		2018-07-10	2018-09-08	
ZR-UCM-66567-CW-DER / Lot 6B - Extension du réseau 20/0,4kV de Kimbansoko (Phase 2)	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					14,800,000.00	14,779,803.72	Signé						2018-03-22	2018-10-11	2018-03-27	2019-05-02							2018-05-01	2018-04-23	2020-01-21
ZR-UCM-66603-CW-DER / Lot 7 - Travaux d'électrification des postes noirs à Malwaka, Mpass & Kinensu	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					4,950,000.00	4,902,302.03	Signé						2018-03-22	2018-02-05	2018-03-27	2018-02-15							2018-05-04	2018-06-25	2019-09-26
ZR-UCM-66597-CW-DER / M03 - Travaux aux postes et sous-stations	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					5,500,000.00	6,795,238.38	Signé						2018-03-22	2018-10-11	2018-03-27	2019-05-02							2018-05-01	2018-04-25	2019-11-22
ZR-UCM-72250-CW-RFP / Travaux d'urgence pour la fabrication de groupe 2 et des engins de levage de la centrale hydroélectrique de Mahayi-Mbangi	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				1,831,000.00	0.00	Annulé						2018-08-31		2018-09-05				2018-10-20		2018-11-19		2018-12-24	2019-09-20	
ZR-UCM-76401-CW-RFP / Travaux d'urgence de fabrication et remise en service de groupe 2 et de réhabilitation des engins de levage et de maintenance de la Centrale Hydroélectrique de Mahayi	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				2,500,000.00	0.00	Annulé						2018-10-10		2018-10-15				2018-11-28		2018-12-28		2019-01-30	2019-07-29	

ZR-UCM-84199-CW-RFB / Travaux de construction de la berge de protection de la berge de l'Ubangi à Mohaji Mbangi au niveau des village Ziamba et Kambi	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				4,000,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-07-15		2019-07-20					2019-08-31		2019-09-30		2019-11-04		2020-11-05																										
ZR-UCM-88112-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la ligne de transport HT 132 kV Mohaji - Chadidite ainsi que la réhabilitation et l'entretien des réseaux de distribution de Chadidite	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				9,371,000.00	0.00	En cours d'exécution																							2018-11-01	2020-01-16	2018-12-01	2020-03-13			2019-01-30		2019-03-31		2019-05-21		2019-11-17													
ZR-UCM-88614-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mohaji et des auxiliaires	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,700,000.00	0.00	En attente d'exécution																											2019-04-28		2019-05-23			2019-07-22		2019-08-21		2019-10-11		2020-10-05										
ZR-UCM-88511-CW-RFB / Sélection d'équipements en charge des Travaux d'électrification des postes noirs, d'assainissement, réhabilitation et de mise en conformité du réseau de distribution SNEEL DNO & DNC	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				51,480,000.00	0.00	En cours d'exécution																													2019-07-15	2019-11-28	2019-09-13			2019-11-12		2020-01-11		2020-03-28		2021-03-21								
ZR-UCM-88500-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la centrale de Mohaji, Mbangi et des auxiliaires	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,700,000.00	0.00	Annulé																															2018-11-01		2018-11-16			2019-01-20		2019-05-21		2019-04-25		2020-04-19						
ZR-UCM-142770-CW-RFB / Électrification des postes noirs, assainissement, réhabilitation et mise en conformité des réseaux de distribution d'électricité des directions SNEEL DNC & DNO	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				19,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																																		2019-11-04	2019-11-22	2019-11-09	2019-12-06			2019-12-21		2020-01-31	2020-01-20	2020-05-28		2020-02-24		2020-08-22
ZR-UCM-142777-CW-RFB / Électrification par MALT des postes noirs, assainissement, réhabilitation et mise en conformité des réseaux de distribution d'électricité des directions SNEEL de Kinshasa Centre et Kinshasa Ouest	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,000,000.00	2,370,107.02	En cours d'exécution																																			2019-11-15	2019-11-28	2019-11-30	2019-12-06			2020-01-29	2020-02-14	2020-02-08	2020-04-09	2020-02-22		2021-06-15	
ZR-UCM-180825-CW-RFB / Recrutement d'un entrepreneur pour la construction de bâtiment pour UCM, ARE & ANSER	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,815,000.00	0.00	En attente d'exécution																																				2020-06-29		2020-07-04			2020-08-15		2020-09-14		2020-10-19		2021-10-14	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre- qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																													
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																												
ZR-UCM-42630-GO-RFQ / Acquisition de mobilier pour UCM et MEKH	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d'exécution																																			2018-01-31			2018-03-03		2018-04-02						
ZR-UCM-41795-GO-DNR / Acquisition et installation logiciel TOM2PRO	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Panasonic de marché de gré à gré	Direct			60,000.00	31,130.66	Achévé																																					2016-12-01	2017-04-07	2016-12-08	2017-06-05		2017-01-10		2017-06-05	2017-07-09	2020-06-29
ZR-UCM-42669-GO-RFQ / Acquisition matériel informatique pour UCM	IDA / V0350	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		23,000.00	22,600.00	Achévé																																						2018-01-13	2017-12-04		2018-02-17	2018-01-19	2018-03-19	2020-06-29		
ZR-UCM-42670-GO-RFQ / Acquisition fournitures de bureau, consommables informatiques et bureautiques	IDA / V0350	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,000.00	23,329.29	Achévé																																							2018-02-10	2018-09-11		2018-04-07	2019-06-13	2021-03-22	2020-06-29	

ZR-UCM-160814-NC-RFP / Sélection de compagnies de distribution et d'installation de fils solaires dans le cadre de la subvention basée sur les résultats	IDA / 60380	Private Sector Based Access Expansion	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,200,000.00	0.00	En cours d'évaluation											2020-01-22	2020-06-19	2020-03-27	2020-06-19				2020-05-08	2019-11-19	2020-06-07	2020-07-12	2021-01-08
--	-------------	---------------------------------------	----------	-------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
ZR-UCM-42804-CS-CQS / ONI pour mise en œuvre PAR (i) travaux électrification réseaux SNEI, DMO & DRG (ii) travaux électrification Kimbansaka (iii) travaux électrification réseaux SNEI, Chadidite et travaux ligne HT 132 KV Mohajir, Chadidite	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-05	2018-06-11	2018-02-28	2018-10-11	2018-04-11																
ZR-UCM-42627-CS-QCBS / Ingénieur conseil pour APD & justification économique et financière, DMO & supervision travaux réhabilitation centrale de Mohajir, APD & justification économique et financière pour l'exécution centrale de Mohajir	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,254,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-22	2018-10-11	2018-02-05		2018-03-05	2018-10-15					2018-04-19	2018-11-07	2018-05-19	2019-09-16	2018-06-25	2020-01-14	2018-07-28			2021-07-12	
ZR-UCM-41909-CS-CQS / Ingénieur conseil pour (i) contrôle et supervision travaux issus de PMEDIE, (ii) validation études de tracé Kimbansaka et (iii) audit technique marchés issus de PMEDIE	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		2,500,000.00	0.00	Annulé	2018-01-18		2018-02-08		2018-03-06																
ZR-UCM-42628-CS-LCS / Auditeur du contrat de service	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		313,000.00	0.00	Annulé	2017-01-30		2017-01-24		2017-04-08																
ZR-UCM-42543-CS-LCS / ONI pour (i) campagne de communication adaptée au genre et (ii) prise en compte des aspects sociaux dans les travaux de Kimbasa	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-02-28	2018-08-22	2018-04-11																
ZR-UCM-41895-CS-LCS / ONI pour (i) campagne de communication adaptée au genre et (ii) prise en compte des aspects sociaux dans les travaux de Chadidite & Mohajir	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-02-28	2018-08-22	2018-04-11																
ZR-UCM-42621-CS-QCBS / Recrutement consultant vérificateur indépendant (intermédiation financière)	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2018-06-19		2018-07-10		2018-08-23																
ZR-UCM-41665-CS-QCBS / Consultant pour (i) études architecturales, (ii) élaboration DAO (iii) supervision travaux de réfection bâtiment UCM, ARE & ANSER	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		380,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-20		2018-04-10		2018-05-24																
ZR-UCM-41854-CS-CQS / Consultant pour les études de (i) pré-faisabilité électrification 12 chefs-lieux de province et (ii) faisabilité et Dao pour 2 à 3 chefs-lieux	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		900,000.00	0.00	Annulé	2018-02-06		2018-02-27		2018-04-12																

ZR-UCM-41727-CS-QGS / Consultant pour la préparation de projet de financement additionnel à EASE	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		700,000.00	0.00	Annulé	2018-03-06	2018-03-27	2018-05-10					2018-06-09	2018-07-14	2018-11-11						
ZR-UCM-41713-CS-QGS / Consultant pour la coordination et la mise en cohérence (i) de l'étude géologique, (ii) de la préparation projet (financement additionnel, (iii) préférences d'identification (iv) études développement minier	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		700,000.00	0.00	Annulé	2018-03-20	2018-04-10	2018-05-24					2018-06-23	2018-07-28	2018-11-25						
ZR-UCM-42623-CS-QGS / Préparation nouveaux projet d'infrastructure (i) APS, (ii) APD, (iii) justification économique et financière, (iv) DAO lignes de transport et réseaux de distribution pour 8 localités en RDC et 9 en RCA	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2018-02-06	2018-02-27	2018-04-12					2018-05-12	2018-06-16	2018-11-11						
ZR-UCM-42616-CS-QGS / Ingénieur conseil pour le contrôle et la surveillance des travaux d'électrification des postes mineurs et réhabilitation et de confirmation réseaux SNEEL Ghabidite ainsi que ligne HT 132 kV Mohayi-Ghabidite	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		821,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-13	2018-12-14	2018-03-06	2019-01-21	2018-04-18	2019-11-04		2018-05-17	2019-12-13	2018-06-16	2018-07-18	2018-08-20	2021-08-04			
ZR-UCM-42660-CS-QGS / Consultant chargé de l'analyse des données techniques devant bénéficier des lignes de crédit (EDC, ENR & VERENCA SABELL-Intermédiaire financière	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-19	2018-07-10	2018-08-23					2018-09-20	2018-10-20	2018-11-24	2018-12-29		2021-12-11			
ZR-UCM-42818-CS-QGS / Consultant chargé de recrutement de personnel d'UCM	IDA / V0350	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		27,900.00	25,500.00	Achévé	2017-04-14	2017-04-14	2017-04-28	2019-06-03	2017-05-12	2017-05-23		2017-05-17	2017-06-13	2017-06-13	2017-06-13	2017-06-07	2020-06-29			
ZR-UCM-41607-CS-LCS / Audit financier et comptable des comptes annuels ainsi que des procédures de passation des marchés	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-08	2017-05-30	2018-01-29	2019-06-01	2018-03-14	2017-12-15		2018-04-11	2018-01-30	2018-05-11	2018-03-06	2018-06-15	2018-03-26	2018-07-20	2021-07-13	
ZR-UCM-42887-CS-QGS / Cabinet pour (i) l'assistance technique en vue de renforcement des capacités institutionnelles MEREL, ARE, ANSER & CDFP, (ii) mise en œuvre plan de formation financé par le projet PAGASE	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		194,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-01	2019-02-22	2019-04-07					2019-05-05	2019-06-04	2019-07-09	2019-08-13		2020-08-12			
ZR-UCM-42589-CS-QGS / Ingénieur conseil pour le contrôle et la surveillance des travaux d'électrification des postes mineurs, avancement, confirmation réseaux SNEEL DRO & DRC	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,298,000.00	1,698,139.03	Signé	2018-02-02	2018-10-11	2018-02-23	2018-11-21	2018-04-08	2019-10-21		2018-05-06	2019-11-14	2018-06-05	2020-02-13	2018-07-10	2020-04-15	2018-06-14	2020-05-05	2021-07-29
ZR-UCM-40613-CS-QGS / Etudes de faisabilité, faisabilité, APD et DAO pour l'électrification des localités en RDC partant de la CIE Mohayi, et études de planification de développement de sites hydroélectriques pour l'électrification des mêmes localités au Nord et Sud Ubungu	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		950,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-20	2018-09-10	2018-10-24					2018-11-21	2018-12-21	2019-01-25	2019-03-01		2019-07-20			

ZR-UCM-69658-CS-QCRS / Ingénieur conseil chargé du contrôle et de la surveillance de la phase 2 des travaux transferts de PMEDE à EASE	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-09	2018-12-11	2018-08-30	2019-01-21	2018-10-13	2019-10-21					2018-11-10	2019-11-29	2018-12-10	2020-02-05	2019-01-14	2020-06-20	2019-02-18	2020-07-12	
ZR-UCM-69659-CS-QCRS / Etudes de: 0) faisabilité pour électrification par système solaire de 9 chefs-lieux de province et 60 autres agglomérations non desservies ou insuffisamment alimentées en électricité (i) faisabilité, APD et DAM pour 3 chefs-lieux	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		900,000.00	830,961.08	Signé	2018-08-11	2018-10-11	2018-09-03	2018-11-21	2018-10-17	2019-08-09					2018-11-14	2019-10-07	2018-12-14	2019-11-22	2019-01-18	2019-12-16	2019-02-22	2020-04-06	2019-10-31
ZR-UCM-69655-CS-QCRS / Consultant pour études du plan national géospatiale d'électrification au moindre coût à l'horizon 2040 assorti d'une stratégie de mise en œuvre et de prospectes d'électrification	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		1,500,000.00	0.00	Assuré	2018-02-20		2018-03-06		2018-04-03									2018-05-03		2018-06-07		2018-12-04	
ZR-UCM-69654-CS-QCRS / Consultant pour la coordination et la mise en cohérence de: 1) l'étude géospatiale 2) la préparation de projet de financement additionnel 3) l'étude de faisabilité de l'électrification par énergie solaire 4) des études de développement des Médicines	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-31		2018-11-21		2019-01-04						2018-02-01		2019-03-03		2019-04-07		2019-05-12	2020-05-11	
ZR-UCM-69655-CS-QCRS / Consultant pour les études de Plan National Géospatial d'électrification au moindre coût (PNCGS) à l'horizon 2040, assorti d'une stratégie de mise en œuvre et de prospectes d'électrification, analysés des réseaux dans les agglomérations)	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	1,210,765.00	Signé	2018-07-23	2018-09-27	2018-08-13	2018-10-11	2018-09-26	2019-10-03					2018-10-24	2019-11-14	2018-11-23	2020-02-05	2018-12-28	2020-04-14	2019-02-01	2020-04-29	2019-07-31
ZR-UCM-69658-CS-QCRS / Consultant pour la préparation du projet de financement additionnel à EASE	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-18		2018-10-09		2018-11-22						2018-12-20		2019-01-19		2019-02-23		2019-03-30	2019-07-28	
ZR-UCM-72615-CS-QCRS / Consultant pour l'élaboration du plan de communication d'UCM	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-29		2018-09-19		2018-11-02						2018-11-30		2018-12-30		2019-02-03		2019-03-10	2019-07-08	
ZR-UCM-72617-CS-QCRS / Consultant pour les études environnementales et sociales des travaux de construction de ligne	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-15		2018-09-05		2018-10-19						2018-11-16		2018-12-16		2019-01-20		2019-02-24	2019-06-04	
ZR-UCM-72727-CS-QCRS / Consultant pour l'aide technique manuelle des travaux transferts de PMEDE	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	194,265.00	Signé	2018-08-08	2018-09-14	2018-08-24	2019-01-21	2018-10-08	2019-08-30									2018-11-07	2019-10-02	2019-12-12	2019-10-07	2019-02-10
ZR-UCM-72715-CS-QCRS / Consultant pour l'élaboration des études de faisabilité et élaboration de l'APD et DAM pour l'électrification de la ville de Mbandaka à partir de sites de la République du Congo Brazzaville (Imbedou)	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-18		2018-12-09		2019-01-22						2019-02-19		2019-03-21		2019-04-25		2019-05-30	2019-11-26	

ZR-UCM-7248-CS-CQS / Consultant chargé de dresser l'état des lieux du point environnemental et social des travaux de construction de la centrale de Mohayi Mhongo	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2018-09-08	2018-09-27	2018-10-10						2018-11-09	2018-12-14	2019-06-12					
ZR-UCM-7112-CS-CQS / Consultant pour le recrutement de personnel additionnel d'UCM en rapport avec le Projet d'identification transfrontalière	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2018-09-03	2018-09-24	2018-11-07						2018-12-07	2019-01-11	2019-04-11					
ZR-UCM-8426-CS-QCBS / Ingénieur conseil pour les études des travaux de construction de l'ouvrage de protection des berges de l'Uhanga au niveau des villages ZAMBA et KUMBU ainsi que la supervision et surveillance des travaux	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	Annulé	2018-11-05	2018-11-28	2019-01-09						2019-02-06	2019-03-08	2019-04-12	2019-05-17	2020-05-16			
ZR-UCM-7883-CS-CQS / Consultant (ONG) pour : (i) campagnes de communication et de sensibilisation adaptées au genre, (ii) prise en compte des aspects sociaux dans les travaux de GRADOLITE	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	147,815.00	Signé	2018-02-05	2018-04-28	2018-02-28	2019-03-05	2018-04-11	2019-03-28					2018-05-11	2019-06-07	2018-06-15	2019-06-19	2018-12-12	2020-06-29
ZR-UCM-7884-CS-CQS / Consultant (ONG) pour : (i) campagnes de communication et de sensibilisation adaptées au genre, (ii) prise en compte des aspects sociaux dans les travaux de KINSHASA	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	289,150.69	Signé	2018-02-05	2018-04-28	2018-02-28	2019-03-04	2018-04-11	2019-03-28					2018-05-11	2019-06-07	2018-06-15	2019-06-19	2018-12-12	2020-06-29
ZR-UCM-8060-CS-CQS / Consultant chargé de l'élaboration du plan de communication d'UCM	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		185,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19								2019-01-18	2019-02-21			2019-08-21	
ZR-UCM-7889-CS-QCBS / Consultant pour (i) les études de la digue de protection des berges au large des villages Zimba et Kumbu (Mohayi Mhongo), (ii) élaboration du DMO et (iii) surveillance des travaux de construction de la digue de protection	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-01-30	2019-04-01	2019-01-31	2019-06-13	2019-03-23				2019-04-20	2019-05-20	2019-07-01	2019-08-05			2021-03-27	
ZR-UCM-8898-CS-CQS / Consultant firme pour le recrutement interne de personnel SNEEL aux postes vacants laissés par MHI	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-14	2019-02-04	2019-04-05								2019-05-05	2019-06-09			2019-12-06	
ZR-UCM-8899-CS-QCBS / Consultant pour : (i) Etudes de faisabilité, (ii) APD, (iii) justification économique et financière (iv) élaboration DMO des lignes de transport à partir de la CHE de Mohayi et du site de l'île des éléphants pour électrification 14 centres en RDC	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-29	2019-02-13	2019-04-05						2019-06-04	2019-07-04	2019-08-08	2019-09-28			2020-09-27	
ZR-UCM-8898-CS-LCS / Sélection des banques commerciales pour la gestion des fonds destinés à la ligne de crédit	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A priori	Sélection au moindre coût	Open - National		10,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-01	2018-11-22	2019-01-05						2019-02-02	2019-03-04	2019-04-08	2019-05-13			2019-11-09	
ZR-UCM-4261-CS-LCS / EIES , PDES & PAR pour le nouveau projet d'interconnexion	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2018-09-13	2018-04-03	2018-05-17						2018-06-14	2018-07-14	2018-08-18	2018-09-22			2019-05-20	

ZR-UCM-106938-CS-CQS / Consultant chargé de la mise en oeuvre du PAR pour les travaux (I) d'identification des postes noirs DDC & DRD, (II) de réhabilitation de la CHE de Mohayi et (III) d'extension du réseau de Kinshasa	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	248,165.00	Signé	2019-02-19	2019-04-18	2019-04-09	2019-05-23	2019-05-28						2019-06-22	2019-06-23	2019-07-27	2019-06-20	2019-11-24	
ZR-UCM-122294-CS-CQS / ONG chargée de la mise en oeuvre des mesures de prévention et réponse aux VBG dans le cadre des activités du projet EASE à Kinshasa	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		295,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-11-01	2019-08-12	2020-01-13	2019-09-14						2019-10-14		2019-11-18		2020-05-18	
ZR-UCM-122295-CS-CQS / Firma pour l'actualisation des cadres environnementaux ODES, CPR, CFFA du projet EASE	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-07-23	2019-12-19	2019-08-13		2019-10-03						2019-11-02		2019-12-07		2020-06-04	
ZR-UCM-142660-CS-CQS / Etude (I) d'une structure tarifaire et de la flexibilité applicable au secteur de l'électricité, (II) de la structuration de la dette de SNEI vis-à-vis de sa clientèle privée, (III) de la restructuration de la SNEI	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		510,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-11-15	2020-02-18	2019-12-06	2020-06-06	2020-01-19						2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20	
ZR-UCM-142799-CS-CQS / ONG chargée de la mise en oeuvre des mesures de prévention et réponse aux VBG dans le cadre des activités du projet EASE à Chadalla	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2019-11-14	2019-12-06	2020-01-13	2020-01-26						2020-02-25		2020-03-31		2020-09-27	
ZR-UCM-143154-CS-CQS / Ingénieur conseil pour APD & justification économique et financière, DMO & supervision des travaux de réhabilitation de la CHE de Mohayi, Réalisation APD & justification économique et financière pour l'extension centrale de Mohayi	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,284,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-28	2019-11-04	2019-11-18	2019-11-07	2020-01-01	2019-11-11			2020-01-29	2018-11-07	2020-02-28	2019-11-13	2020-04-03	2020-05-08	2021-05-08	
ZR-UCM-152915-CS-CQS / Etude des axes de restructuration de SNEI	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		830,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-23		2020-04-13		2020-06-12					2020-06-11		2020-09-10		2020-10-15	2020-11-19	2021-11-19
ZR-UCM-156803-CS-CQS / Consultant (Firma) chargé d'assister UCM dans le contrôle des activités réalisées par les opérateurs de réseaux et les entreprises sélectionnées dans le cadre du fonds d'identification du Projet EASE pour la distribution et l'installation de kits solaires	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-31		2020-02-21		2020-04-05							2020-05-05		2020-06-09		2020-12-06
ZR-UCM-152794-CS-CQS / Consultant chargé de l'analyse des données techniques devant bénéficier des lignes de crédit (EIDC, ENK & YIRUNGA SARL)	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-02		2020-03-23		2020-05-06							2020-06-05		2020-07-10		2020-07-13
ZR-UCM-160466-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de vérification indépendante de réalisation des opérateurs réseaux et compagnies solaires	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-01		2020-03-22		2020-05-05							2020-06-04		2020-07-09		2021-01-05

ZR-UCM-16078-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'aide financier et comptable pour les audits externes annuels du projet	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20	2020-04-10	2020-05-24	2020-06-21	2020-07-21	2020-08-25	2020-09-29	2021-03-28		
ZR-UCM-16793-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude tarifaire et la faisabilité de secteur de l'électricité	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		510,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-07	2020-06-19	2020-04-28	2020-06-20	2020-06-11	2020-07-09	2020-08-08	2020-09-12	2020-10-17	2021-10-17
ZR-UCM-15443-CS-CQS / Consultant pour (i) élaboration structure tarifaire applicable au secteur de l'électricité, (ii) proposition régime fiscal et parafiscal inchangé spécifique au secteur (iii) élaboration d'une grille tarifaire propre au cas de la SNEEL	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		350,000.00	0.00	Annulé	2020-01-18	2020-02-08	2020-03-23			2020-04-22	2020-05-27	2020-11-23		
ZR-UCM-17496-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit interne trimestriel du projet	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-29	2020-06-19	2020-08-02	2020-08-30	2020-09-29	2020-11-03	2020-12-08	2021-12-08		
ZR-UCM-16082-CS-CQS / Consultant (Cabinet) pour la vulgarisation de la loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité en RDC et des mesures d'application	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-29	2020-07-20	2020-09-02			2020-10-02	2020-11-06	2021-05-05		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-UCM-41798-CS-CDS / APD & DAO pour électrification postesaires, assainissement, réhabilitation et conformité réseaux SNEEL DKO ADRIC ainsi que Ghadidje et ligne HT 132 kV Ghadidje-Mohayi	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		563,500.00	488,849.00	Signé	2017-07-07	2018-04-17	2017-07-17	2017-07-20			2017-09-20	2017-10-10	2018-06-17	
ZR-UCM-42540-CS-INDV / Etude d'une architecture de réseau MALT et triphasé avec transformateur sur postes à Kinshasa et Ghadidje	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Individual	Limited		130,000.00	0.00	Annulé	2017-06-26	2017-06-26	2017-07-01		2018-01-17		2018-02-05		2018-04-09	
ZR-UCM-41891-CS-CDS / Elaboration EIES & PAR pour électrification postesaires, assainissement, réhabilitation et conformité réseaux SNEEL DKO ADRIC Actualisation POES et PAR des travaux d'électrification de Kinshasa phase 2 (Lit 08 de PMEDE)	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	573,000.00	Signé	2018-01-08	2018-10-11	2018-01-18	2018-07-07			2018-03-08	2018-02-27	2018-05-24	
ZR-UCM-42517-CS-CDS / Elaboration du CPE pour familiarisation de Facto à l'électricité à travers SNEEL et les promoteurs privés	IDA / V0350	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		37,500.00	37,500.00	Signé	2016-02-24	2016-08-15	2016-04-09	2016-10-16			2016-10-14	2016-10-14	2017-02-28	2020-06-29
ZR-UCM-42539-CS-CDS / Elaboration des cadres de CGER, CPFA pour l'accès à l'électricité et familiarisation de Facto à l'électricité à travers SNEEL & les promoteurs privés	IDA / V0350	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	84,150.00	Signé	2016-02-24	2016-08-09	2016-03-23	2016-10-11			2016-10-14	2016-10-14	2017-02-28	2020-06-29

ZR-UCM-41723-CS-CDS / Validation TDR et cadres (CDES, CPE & CPA) par l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE)	IDA / VO350	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2016-08-05							2017-03-08						2017-05-16				
ZR-UCM-41712-CS-CDS / Validation TDR et cadres (CDES, CPE & CPA) par ACE	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		104,500.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25								2018-04-10						2021-03-25			
ZR-UCM-41725-CS-CDS / Contrat de services MANTOBA HYDRO INTERNATIONAL	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-23	2018-10-11							2018-02-02						2018-02-17	2018-06-27		
ZR-UCM-42567-CS-CDS / ERES et PAR des travaux de rénovation du bâtiment UCM,ARE & ANSER	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-28									2018-09-22					2018-11-09	2018-12-09		
ZR-UCM-42547-CS-INDV / Spécialiste en production	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-16	2018-10-11									2017-08-25				2017-09-29	2018-09-30		
ZR-UCM-42535-CS-INDV / Spécialiste en énergie renouvelables	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-16	2018-10-11									2017-08-25				2017-09-29	2018-09-30		
ZR-UCM-41683-CS-INDV / Chargé de suivi évaluation	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		180,000.00	0.00	Annulé	2017-06-16	2018-10-11									2017-08-25				2017-09-29	2018-09-30		
ZR-UCM-41683-CS-INDV / Spécialiste en question environnementales	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		258,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-02-13	2018-10-11									2017-04-03				2017-04-13	2017-05-02	2018-04-30	
ZR-UCM-42546-CS-INDV / Spécialiste en développement sociale	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		276,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-02-13	2018-10-11									2017-04-03				2017-04-24	2017-09-29	2018-12-14	
ZR-UCM-42541-CS-INDV / Responsable des questions juridiques et transactionnelles	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		336,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-16	2018-10-11									2017-08-25				2017-09-29	2018-09-30		
ZR-UCM-41696-CS-INDV / Responsable de la passation de marchés	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		258,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-16	2018-10-11									2017-08-25				2017-09-29	2018-10-17		
ZR-UCM-41696-CS-INDV / Comptable	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		180,000.00	0.00	Annulé	2017-06-16	2018-10-11									2017-08-25				2017-11-09	2018-11-08		
ZR-UCM-42536-CS-INDV / Responsable de la planification et gestion technique	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		324,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-05	2018-10-11									2018-03-16				2018-03-31	2018-09-30		
ZR-UCM-42563-CS-INDV / Responsable Administratif et Financier	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		258,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-05	2018-10-11									2018-03-16				2018-03-31	2018-09-30		
ZR-UCM-42533-CS-CDS / Elaboration ERES, PCDES & PAR des travaux de réhabilitation centrale de Mohayi, ligne HT 132 LV Mohayi-Chadélie et réseaux Chadélie	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		145,000.00	141,215.00	Signé	2018-01-08	2018-01-08	2018-01-18		2018-08-10										2018-03-08	2018-02-27	2018-05-17	2020-06-29
ZR-UCM-42862-CS-INDV / Assistant technique spécialiste de passation de marché	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		196,000.00	155,800.00	Signé	2018-01-30	2017-10-23	2018-02-28		2017-12-12	2018-03-21	2018-01-12								2018-04-25	2018-04-11	2018-12-21	2020-06-29
ZR-UCM-67725-CS-CDS / Aadj. de Contrat de Service	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		313,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-24														2018-09-07	2019-03-06		

ZR-UCM-68654-CS-CDS / Ingénieur conseil chargé de contrôle et de la surveillance de la phase 1 des travaux transferts de PMEDE à EASE et de la validation des études de tracé Kinshasa	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,068,000.00	1,525,300.00	Signé	2018-08-08	2018-08-29	2018-08-27	2018-09-07		2018-10-31	2018-11-09	2019-10-26		
ZR-UCM-69002-CS-INDV / Consultant individuel pour l'actualisation des études d'impacts environnementaux et sociaux (PIES) et plan d'action de réhabilitation des populations pour les réseaux d'électrification en RCA	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-31		2018-10-19	2018-11-09		2018-12-14		2019-03-14		
ZR-UCM-75550-CS-INDV / Consultant individuel chargé de dresser l'état des lieux du passé environnemental et social des travaux de construction de la Centrale hydroélectrique de Malyi- Mhango	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Individual	Limited		95,000.00	79,300.00	Achévé	2018-08-25	2018-07-07	2018-08-30	2018-08-21	2018-09-09	2018-09-14	2018-10-07	2018-09-18	2018-11-08	2020-06-29
ZR-UCM-76478-CS-INDV / Audit environnemental et social des travaux transferts du projet PMEDE à EASE	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Individual	Limited		190,000.00	145,000.00	Signé	2018-08-01	2018-12-12	2018-08-06	2019-01-22	2018-08-27	2018-05-27	2018-10-01	2019-05-27	2018-11-30	2020-06-29
ZR-UCM-41653-CS-CDS / Prestataires pour l'entretien des bureaux	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	0.00	Annulé	2018-10-01		2018-10-11			2018-12-15		2021-11-29		
ZR-UCM-78638-CS-INDV / Remplacement de Spécialistes en questions environnementales	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-01	2018-06-28	2018-06-08		2018-06-27	2018-06-01		2019-01-28		
ZR-UCM-76661-CS-CDS / Institution supérieure technique (Institut Supérieur de Techniques Appliquées- ISTA) pour le monitoring de la qualité de la fourniture d'électricité dans le zone d'intervention du projet EASE	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-31	2019-10-30	2018-09-10			2018-11-14		2020-05-07		
ZR-UCM-45557-CS-INDV / Auditeur interne (Personnel UCM)	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		276,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-16	2019-06-18	2017-08-04		2017-06-25	2017-09-29		2018-11-30		
ZR-UCM-78634-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		240,000.00	40,000.00	Signé	2018-10-01	2019-01-23	2018-11-19	2020-03-19	2018-12-10	2020-04-09	2019-01-14	2020-05-15	2020-01-09	
ZR-UCM-88515-CS-INDV / Consultant individuel pour apprécier et examiner (i) la pertinence de la possibilité de la mise en d'assistance technique à SNEI, ainsi que (ii) les conditions et dispositions y relatives	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A priori	Individual	Limited		210,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-01		2018-11-22	2019-01-06		2019-02-21		2019-05-20		
ZR-UCM-88797-CS-CDS / Recrutement du consultant Khalid HAMMOUR pour l'étude d'une architecture de réseau MALT et triphasé avec transformateur sur poteau à Kinshasa et Chadalla	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		135,000.00	131,050.00	Signé	2017-06-01	2018-06-25	2017-07-11	2018-02-23		2017-09-14	2018-03-08	2018-03-13	2020-06-29	

ZR-UCM-88499-CS-CDS / Recrutement du consultant Khalid HAMMOU pour la pilotage et l'achèvement de l'étude d'une architecture de réseau MALT et triphasé avec transformateur sur poten à Kinshasa et Gbadite	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	49,900.00	Achévé	2018-12-09	2018-12-20	2019-02-17	2019-05-31		2019-04-23	2019-04-27	2019-10-20	2020-06-29
ZR-UCM-89611-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		84,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-14	2019-01-30	2019-01-29		2019-02-28	2019-04-20		2019-10-17	
ZR-UCM-88607-CS-INDV / Consultant individuel chargé de l'analyse technique des dossiers des opérateurs privés avant entrée de prêts et subvention sur la ligne de crédit et le fonds d'électrification	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A priori	Individual	Open		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-27		2019-04-03		2019-04-24	2019-05-29		2019-11-25	
ZR-UCM-97541-CS-INDV / Vérificateur technique (agent UCM) de la mise en oeuvre des activités de la composante 2 du Projet EASE	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		216,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-30		2019-04-10		2019-05-01	2019-06-05		2019-12-02	
ZR-UCM-97545-CS-CDS / Convention de subvention d'investissement avec VIRUNGIA SABEL	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,469,262.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-30	2019-05-07	2019-05-11			2019-05-15		2019-11-11	
ZR-UCM-97558-CS-CDS / Convention de subvention d'investissement avec EDC	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,256,383.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-30		2019-03-11			2019-05-15		2019-11-11	
ZR-UCM-97561-CS-CDS / Convention de subvention avec ENK	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,967,008.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-30		2019-03-11			2019-05-15		2019-11-11	
ZR-UCM-97562-CS-CDS / Protocole d'accord de collaboration entre UCM et COPIREP	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		103,670.00	92,950.00	Signé	2019-01-30	2019-01-29	2019-03-11	2019-02-19		2019-05-15	2019-03-26	2019-11-11	2020-06-29
ZR-UCM-104709-CS-CDS / consultant individuel chargé d'élaborer le Plan de Réparation des dommages et de Réinstallation Sociale dans le cadre du règlement du passif environnemental et social des travaux de construction de la Centrale hydroélectrique de Mobeyst	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-04-08	2019-04-24			2019-06-28		2019-12-25	
ZR-UCM-104712-CS-INDV / Dessinateur chauffeur pour UCM	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		84,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-20	2019-01-30	2019-04-19	2019-03-21	2019-05-19	2019-07-09		2020-07-01	
ZR-UCM-104716-CS-CDS / Protocole d'accord de collaboration entre UCM et COPIREP pour les prestations de COPIREP dans la nouvelle assistance technique	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEI Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-03		2019-08-02			2019-10-08		2020-04-01	
ZR-UCM-41893-CS-CDS / Elaboration du manuel d'exécution du projet et du manuel de procédure	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-14	2017-06-16	2017-07-23			2017-08-02		2018-03-30	
ZR-UCM-104711-CS-CQS / consultant chargé de l'analyse technique des dossiers des opérateurs privés avant entrée de prêts et subvention sur la ligne de crédit et le fonds d'électrification	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A priori	Individual	Limited		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-10		2019-07-25		2019-08-29	2019-10-24		2022-10-08	

ZR-UCM-111601-CS-INDV / Comptable	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		180,000.00	26,800.00	Signé	2019-04-23	2017-02-16	2019-06-11	2017-10-26	2019-07-02	2017-10-31	2019-05-06	2017-11-09	2020-02-02
ZR-UCM-111602-CS-INDV / Chargé de suivi-évaluation	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2019-06-18	2019-06-11		2019-07-02		2019-08-06		2020-08-06
ZR-UCM-894615-CS-INDV / Assistant technique du Coordonnateur	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Limited		210,000.00	0.00	Annulé	2019-02-12	2019-06-19	2019-02-22	2019-05-03	2019-03-15		2019-04-19		2022-02-22
ZR-UCM-885144-CS-INDV / Assistant technique du Coordonnateur	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		210,000.00	0.00	Annulé	2018-11-01	2019-02-02	2019-01-06		2019-02-05		2019-03-19		2020-03-13
ZR-UCM-881644-CS-INDV / Assistant technique du Coordonnateur	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Limited		240,000.00	0.00	Annulé	2019-02-01	2019-03-07	2019-03-08	2019-02-07	2019-04-12		2019-05-17		2022-05-01
ZR-UCM-122292-CS-INDV / ASSISTANT TECHNIQUE DU COORDONNATEUR	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Limited		240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-30	2019-08-04	2019-07-15	2019-06-19	2019-08-05	2019-09-26	2019-09-09		2020-03-07
ZR-UCM-122296-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de l'audit environnemental et social de la deuxième ligne Inga-Kinshasa sur le tronçon Kinshasa-poste de Kimbansoko	IDA / D1770	Network Upgrade and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Individual	Limited		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-29		2019-08-03		2019-08-24		2019-09-28		2020-03-26
ZR-UCM-142584-CS-INDV / Consultant individuel à temps partiel assumant la fonction d'auditeur Interne	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		138,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15		2020-01-13		2020-02-03		2020-03-09		2023-02-22
ZR-UCM-142674-CS-CDS / Consultant staff assumant la fonction de Contrôleur financier pour UCM	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		138,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2019-11-19	2019-11-20		2019-12-11		2020-01-15		2022-12-30
ZR-UCM-142676-CS-INDV / Consultant pour (i) la vulgarisation de la loi n° 14/011 et des mesures d'application ainsi que (ii) l'élaboration des procédures et mesures d'application	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15		2019-11-20		2019-12-11		2020-01-15		2020-07-13
ZR-UCM-142685-CS-INDV / Vérificateur technique des raccordements réalisés par les opérateurs privés des mini-réseaux électriques	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		138,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15		2019-11-20		2019-12-11		2020-01-15		2022-12-30
ZR-UCM-142688-CS-INDV / Premier Vérificateur des systèmes et kits solaires individuels	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A posteriori	Individual	Open		138,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15		2020-01-03		2020-01-24		2020-02-28		2023-02-12
ZR-UCM-142691-CS-INDV / Deuxième Vérificateur des systèmes et kits solaires	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A posteriori	Individual	Open		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15		2020-01-03		2020-01-24		2020-02-28		2023-02-12
ZR-UCM-142694-CS-INDV / Consultant individuel à temps partiel chargé de la planification des branchements/kits solaires et travaux/équipement du Projet EASE	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2019-11-30	2019-11-20		2019-12-11		2020-01-15		2022-12-30
ZR-UCM-143149-CS-CDS / Consultant pour le développement du site Internet d'ARE	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15		2019-12-05				2020-02-08		2020-08-06
ZR-UCM-142768-CS-INDV / Consultant chargé de la ligne de crédit et des subventions réseaux/réalisés	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A posteriori	Individual	Open		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15		2020-01-12		2020-02-02		2020-03-08		2022-02-26

ZR-UCM-142767-CS-INDV / Cabinet pour la mise à jour du site Internet et la messagerie d'UCM	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15		2019-11-29		2019-12-20		2020-01-24		2020-07-22
ZR-UCM-152892-CS-INDV / Consultant individuel à temps partiel chargé de la généralisation des branchements/kites solaires et travaux/équipement du Projet EASE	IDA / D1770	Private Sector Based Access Expansion	A posteriori	Individual	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-15		2020-01-25		2020-02-15		2020-03-21		2020-11-16
ZR-UCM-152898-CS-CDS / Intermédiaire financière UCM-BCC	IDA / 60380	Private Sector Based Access Expansion	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20		2020-03-30				2020-06-03		2020-07-09
ZR-UCM-153482-CS-CDS / Consultant (Africa German Consult) chargé de l'analyse des indicateurs de l'objectif de développement du Projet	IDA / D1770	Network Upgrades and Access Expansion in Selected SNEEL Service Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-31		2020-02-10				2020-04-15		2020-10-12
ZR-UCM-154949-CS-INDV / Consultant individuel (M. Georges BAKALY) pour la coordination des études visant le recrutement et l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'électricité	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-22		2020-02-01		2020-02-22		2020-03-28		2020-05-03
ZR-UCM-168644-CS-INDV / Coordinateur UCM	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Open		552,000.00	0.00	Annulé	2017-02-11	2018-10-11	2017-02-28		2017-03-05		2017-03-11		2018-02-28
ZR-UCM-174915-CS-CDS / Groupement ARTELLA-SHER Consultant chargé de la revue de l'étude de pré faisabilité relative à l'aménagement hydroélectrique sur la rivière Uhangj dans le cadre de l'interconnexion électrique entre la RDC et la RCA	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-24		2020-06-03				2020-06-07		2021-03-03
ZR-UCM-178694-CS-INDV / Renouvellement du contrat du Coordinateur d'UCM	IDA / D1770	Sector Development and Implementation Support	A priori	Individual	Direct		220,800.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-15		2020-06-25		2020-07-16		2020-08-20		2021-02-16