

PLAN DE ADQUISICIONES

Información del proyecto: TEGUCIGALPA: WATER SUPPLY STRENGTHENING (P170469)

Agencia implementadora del Proyecto: Alcaldía de Tegucigalpa

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: Se utilizarán para todos los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos así especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

Disposiciones Nacionales de Adquisición: De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado de Honduras.

Para las adquisiciones con enfoque al mercado nacional, los documentos acordados con el Banco son:

1. Declaración de Confidencialidad
2. Solicitud de Expresiones de Interés
3. Evaluación de Expresiones de Interés para Lista Corta
4. Solicitud de Hojas de Vida Consultor Individual
5. Informe de evaluación de Consultores Individuales
6. Modelo de Contrato de Consultor Individual
7. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Bienes
8. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Obras
9. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Bienes y Obras
10. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Servicios de no consultoría
11. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Servicios de no consultoría
12. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Obras
13. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Bienes
14. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Servicios de no Consultoría

15. Informe de evaluación RFB (BIENES, OBRAS Y SNC)

PROCUREMENT PLAN Honduras : TEGUCIGALPA: WATER SUPPLY STRENGTHENING PROJECT

General Information	
Country:	Honduras
Project ID:	P170469
Project Name:	TEGUCIGALPA: WATER SUPPLY STRENGTHENING PROJECT
Loan / Credit No:	IDA / 64600
Executing Agency(ies):	Alcaldia Municipal del Distrito Central
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2019-10-15
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not)	2020-05-29
GFN Date:	2019-10-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
HN-AMDC-129212-CW-RFB / Mejoras y Equipamiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable: El Picacho, La Concepción y Los Laureles	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				9,100,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-11-01			2020-11-16					2021-01-15		2021-02-14		2021-04-05	2022-04-05	
HN-AMDC-129218-CW-RFB / Construcción y equipamiento para la sectorización de la zona abastecida por el subsistema Picacho	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				7,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-06-19			2020-06-24					2020-08-08		2020-09-14		2020-11-03	2022-10-24	
HN-AMDC-129428-CW-RFB / Construcción de obras menores y mantenimiento particularmente en el sitio de los aliviaderos, drenajes y pendientes de las presas Los Laureles y La Concepción	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,700,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01			2021-02-04					2021-03-06		2021-04-05		2021-05-10	2022-05-10	
HN-AMDC-129436-CW-RFB / Remodelación de oficinas UCP y unidades de apoyo de AMDC, incluyendo (Seguimiento, UGA, Finanzas y Gestión Comunitaria)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				80,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-08-01			2020-08-06					2020-09-05		2020-09-26		2020-10-31	2021-02-28	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
HN-AMDC-129385-GO-RFB / Compra de medidores y equipos para operación, mantenimiento y reparación de redes de distribución de agua potable.	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,600,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-09-01			2020-09-06			2020-10-21					2020-11-20		2021-01-03		2021-05-03
HN-AMDC-129445-GO-RFB / Suministro de vehículos para la supervisión, operación y mantenimiento del sistema	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-11-01			2020-11-06			2020-12-18					2021-01-17		2021-02-21		2021-08-20

HN-AMDC-128447-CS-QCBS / Estudios de Prefactibilidad sobre potenciales infraestructuras para mejorar el tratamiento de aguas residuales en las cuencas seleccionadas que incluyan evaluaciones ambientales y sociales alineadas a los ESS	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-01		2022-02-15		2022-03-15				2022-04-29		2022-05-29		2022-07-03		2022-08-07		2023-08-07
HN-AMDC-128427-CS-QCBS / Apoyo en la gestión del Proyecto (CGP)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,800,000.00	0.00	En ejecución	2019-10-25	2020-01-09	2019-11-15	2020-04-21	2019-12-06				2020-01-20		2020-02-03		2020-03-02		2020-03-24		2025-01-15
HN-AMDC-128452-CS-QCBS / Diseño (incluyendo planes de manejo ambiental y social), para el equipamiento y mejoras menores en las tres Plantas de Tratamiento	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Comehdado	2020-01-02		2020-01-16		2020-02-29				2020-03-30		2020-04-29		2020-06-03		2020-07-08		2021-01-04
HN-AMDC-128449-CS-QCBS / Consultoría para Asesorar el Riesgo Climático en la ciudad de Tegucigalpa	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-15		2020-11-29		2020-12-27				2021-01-28		2021-02-25		2021-04-10		2021-05-24		2021-11-20
HN-AMDC-128442-CS-CQS / Adquisición de Servicios para diseñar una Estrategia de Comunicación	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01				2020-07-15								2020-08-14		2020-09-01		2021-02-28
HN-AMDC-128456-CS-QCBS / Auditoría externa financiera del Proyecto	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		350,000.00	0.00	Bajo Revision	2019-11-04		2019-11-04		2019-11-18				2019-12-18		2020-01-08		2020-02-12		2020-03-18		2025-04-17
HN-AMDC-128405-CS-QCBS / Contratación de la Agencia Verificadora independiente para los Indicadores vinculados al desempeño del Proyecto (DLI)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		400,000.00	0.00	Comehdado	2019-10-28	2019-10-23	2019-11-11	2020-02-29	2019-12-09				2020-01-08		2020-01-29		2020-03-02		2020-04-06		2025-01-15
HN-AMDC-168651-CS-CQS / Contratación de la Agencia Verificadora independiente para los Indicadores vinculados al desempeño del Proyecto (DLI)	IDA / 64600	Component 1. Operationalization of the UMAPS	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		400,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-27	2020-04-07	2020-04-17	2020-04-17	2020-05-31								2020-06-30		2020-08-04		2025-01-15
HN-AMDC-176124-CS-CQS / Diseño (incluyendo planes de manejo ambiental y social), para el equipamiento y mejoras menores en las tres Plantas de Tratamiento	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-05		2020-06-26		2020-08-09								2020-09-08		2020-10-13		2021-06-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HN-AMDC-128451-CS-INDV / Consultoría - Especialista en hidrología para las Presas parte del Panel de expertos (P&E)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15		2021-02-24		2021-03-17		2021-04-14		2025-01-15		

HN-AMDC-129450-CS-INDV / Contratación de servicios para preparar un análisis integral de brechas de género	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-03	2021-02-21	2021-03-14	2021-04-18	2021-05-16				
HN-AMDC-129438-CS-INDV / Consultoría para Establecer Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de la AMDC para fortalecer sus capacidades de monitoreo e implementación de estándares sociales y ambientales	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-01	2020-12-11	2020-12-26	2021-01-14	2021-05-14				
HN-AMDC-129448-CS-INDV / Estudio para Fortalecer el papel de COMAS	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01	2021-07-11	2021-07-25	2021-08-14	2022-02-10				
HN-AMDC-129435-CS-INDV / Selección de servicios para Identificar potenciales mecanismos de financiación de obras de infraestructura mayor	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01	2021-07-04	2021-07-19	2021-08-08	2022-08-08				
HN-AMDC-129407-CS-INDV / Especialistas en Estándares Ambientales del Proyecto	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Limited		185,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-04	2019-10-31	2019-11-09	2019-12-09	2020-01-13	2025-01-15			
HN-AMDC-129426-CS-INDV / Especialistas en Estándares Sociales	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Limited		180,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-04	2019-10-31	2019-11-09	2019-12-09	2020-01-04	2025-01-15			
HN-AMDC-129412-CS-INDV / Especialistas en Gestión de Mano de Obra	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Limited		185,000.00	0.00	En ejecución	2020-08-03	2020-04-02	2020-08-08	2020-08-17	2020-10-07	2023-12-22			
HN-AMDC-129226-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones-UCP	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Previa	Individual	Open		180,000.00	3,000.00	Firmado	2019-10-18	2019-10-28	2019-11-22	2020-02-14	2019-11-29	2020-02-25	2019-12-03	2020-02-19	2025-01-15
HN-AMDC-129257-CS-INDV / Especialista Financiero-UCP	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		185,000.00	3,200.00	Firmado	2019-10-18	2019-10-18	2019-11-22	2020-02-13	2019-11-29	2020-02-12	2019-12-03	2020-02-19	2025-01-15
HN-AMDC-129225-CS-INDV / Coordinador Proyecto (UCP)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		250,000.00	3,800.00	Firmado	2019-10-18	2019-11-22	2019-11-22	2020-02-12	2019-11-29	2020-02-12	2019-12-03	2020-02-19	2025-01-15
HN-AMDC-129223-CS-INDV / Especialista en instrumentación / seguridad y mecánica, para las presas parte del Panel de expertos (PME)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-03-05	2021-03-26	2021-04-30	2025-01-15				
HN-AMDC-129222-CS-INDV / Especialista en geotecnia para las presas - parte del Panel de expertos (PME)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-03-05	2021-03-26	2021-04-30	2025-01-15				
HN-AMDC-129220-CS-INDV / Especialista en RCC para la Presa Concepción parte del Panel de expertos (PME)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-03-05	2021-03-26	2021-04-30	2025-01-15				

HN-AMDC-138432-CS-INDV / Especialista en Agua y Saneamiento	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Previa	Individual	Open		115,000.00	0.00	Bajo Revisión	2019-11-22	2020-01-09	2020-01-01		2020-01-22		2020-02-21		2025-01-19
HN-AMDC-160247-CS-INDV / Especialista en Agua y Saneamiento	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		115,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-18	2020-04-20	2020-03-29		2020-04-19		2020-05-19		2025-03-07