

## PLAN DE PASSATION SIMPLIFIE

### Plan de passation des marchés - PART BAILLEUR

(Février 2018)

Le présent plan de passation de marchés ~~initial couvre les dix-huit (18) premiers mois~~ du Projet d'Infrastructure pour le Développement Urbain et la Compétitivité des Agglomérations économiques Secondaires (PUDICAS)

#### I. Généralités

##### 1.1. Information générale sur le projet

Pays: **République de Côte d'Ivoire**  
Emprunteur : **Gouvernement de Côte d'Ivoire;**  
Nom du Projet : **Projet d'Infrastructure pour le Développement Urbain et la Compétitivité des Agglomérations économiques Secondaires (PUDICAS)**

Numéros du crédit : **xxxxxx**

Montant du crédit : **120 millions \$ US Financement**

Unité de Gestion: **Cellule de Coordination du PRICI**

##### 1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

**Plan original : Avril 2017**

**Révision 1 : Novembre 2017**

**Révision 2 : Mars 2018**

**1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : xxxxxxxxxxxxxxxx**

**1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : ~~de Mars 2017 à Septembre 2018~~**

#### II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

##### 2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

*Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.*

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
<b>1. Travaux</b> (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	<a href="#">Contrats ≥ 100,000</a>
<b>2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants</b>	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	

	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	<a href="#">Contrats ≥ 100,000</a>
(*) Le justificatif de toute <u>entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

Type de marchés : Travaux - Fournitures et Prestations de services non intellectuelles								
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé en millier \$EU	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaire
CODE STEP	Description			Oui/Non	Oui/Non	A priori/A posteriori	Date prévue	
<b>A</b>	<b>Composante A : Renforcement des infrastructures économiques des agglomérations de Bouaké et San-Pedro</b>	<b>60 954</b>						
<b>A.1</b>	<b>Sous-composante A1. Renforcement des infrastructures économique de Bouaké</b>	<b>35 436</b>						
01TPU01	Travaux d'aménagement de la traversée de Bouaké (A3) (1 lot)	28 418	AOI	NON	NON	A PRIORI	15/04/18	1 lot y compris les coûts estimatifs de l'Eclairage Publics et de l'aménagement paysager
02TPU01	Aménagement de la voie de Tolakouadiokro jusqu'au dépôt de GESTOCI (T03) (1 lot)	7 018	AON	NON	NON	A posteriori	15/01/18	1 lot y compris les coûts estimatifs de l'Eclairage Publics et de l'aménagement paysager
<b>A.2</b>	<b>Sous-composante A2. Renforcement des infrastructures économiques et touristiques de San-Pedro</b>	<b>23 518</b>						
03TPU01	Travaux de renforcement de la rue des grumiers et voie d'accès urbain au port aménagement voies de desserte de l'aéroport, et de la zone touristique balnéaire (en 1 lot de 3 sous lots)	23 518	AOI	NON	NON	A PRIORI	15/01/18	Un lot comportant 3 sous lots y compris les coûts estimatifs de l'Eclairage Publics et de l'aménagement paysager
<b>B</b>	<b>Composante B : Soutien au développement du secteur privé à Bouaké et San-Pedro</b>	<b>0</b>						
<b>B.1</b>	<b>Sous-composante B1. Soutien au développement du secteur privé à San-Pedro</b>	<b>0</b>						
<b>B.2</b>	<b>Sous-composante B2. Renforcement institutionnel</b>							
<b>C</b>	<b>Composante C : Amélioration de l'institution, Cadre Réglementaire et Gestion Urbain des Villes de Bouaké et San-Pedro</b>	<b>6 421</b>						
<b>C.1</b>	<b>Sous-composante C1. Amélioration de la fonctionnalité urbanistique et du cadre de vie des villes de Bouaké et San-Pedro</b>	<b>6 421</b>						
07TPU03	Travaux d'aménagement paysager et jardins publics (01lot) BOUAKE	828	AON	NON	NON	A posteriori	22/02/18	

08TPU0 3	Travaux d'aménagement paysager et jardins publics (01 lot) SAN PEDRO	828	AON	NON	NON	A posteriori	22/03/18 -	
09TPU0 3	Travaux d'adressage des rues des villes de Bouaké (01 lot)	350	AON	NON	NON	A posteriori	08/03/18 -	
10TPU0 3	Travaux d'adressage des rues des villes de San Pedro (01 lot)	350	AON	NON	NON	A posteriori	05/04/18 -	
11TPU0 3	Travaux d'achèvement de l'hôtel de ville de Bouaké	4 065	AON	NON	NON	A posteriori	15/01/18 -	
<b>C.2</b>	<b>Sous-composante C2. Appui et Renforcement des Capacités des Communes de Bouaké et San-Pedro</b>	-						
<b>D</b>	<b>Composante D : Gestion du projet</b>							
01FPU0 4	Acquisition de 3 véhicules (1 de type 4x4 et 2 pick up)	108,33	CFN	NON	NON			
<b>TOTAL</b>		<b>65 751</b>						

### III. Sélection de Consultants

#### 3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014

<b>Nature de dépenses</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Valeur seuil du contrat</b>	<b>Contrats soumis à examen préalable</b>
		<b>\$EU</b>	
<b>Consultants Firms</b>	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC <sub>5</sub>	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et Audit financier
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et personnel permanent du projet
<b>Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b>			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

#### 3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

### Type de marchés : services de Consultants

N°	Description	Coût estimé en milliers \$EU	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaire
<b>A</b>	<b>Composante A : Renforcement des infrastructures économiques des agglomérations de Bouaké et San-Pedro</b>	<b>1300</b>				
<b>A.1</b>	<b>Sous-composante A1. Renforcement des infrastructures économique de Bouaké</b>	<b>900</b>				
01SPU01	Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la traversée de Bouaké (A3)	300	SBQC	A posteriori	<del>30/05/18</del>	:
02SPU01	Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la voie de Tolakouadiokro jusqu'au dépôt de GESTOCI (T03)	150	SBQC	A posteriori	<del>30/01/18</del>	
04SPU01	Recrutement d'un Consultant pour l'étude de définition d'aménagements fonctionnels de 11 principaux carrefours sur la traversée sud-nord de la ville de Bouaké par la route A3 et d'identification d'itinéraires de contournement de cette voie en phase de travaux	62,32	Entente direct TRANSITEC	A posteriori	04/04/2018	Commented [K1]: Justifications de l'ED ??? Commented [MM2R2]: Nous en avons discuté. On a besoins d'une note justificative dans STEP.
15SPU01	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de plan d'affaire de MGB	100	SBQC	A posteriori	<del>15/05/18</del>	Commented [K3]: On parle bien d'un consultant individuel ??? Si oui, CI(AMI)
<b>A.2</b>	<b>Sous-composante A2. Renforcement des infrastructures économiques et touristiques de San-Pedro</b>	<b>400</b>				
06SPU01	Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux de renforcement de la rue des grumiers, d'aménagement de voies de desserte de l'aéroport, du port et de la zone touristique balnéaire	300	SBQC	A posteriori	<del>30/04/18</del>	
<b>B</b>	<b>Composante B : Soutien au développement du secteur privé à Bouaké et San-Pedro</b>	<b>600</b>				
<b>B.1</b>	<b>Sous-composante B1. Soutien au développement du secteur privé à San-Pedro et Bouaké</b>	<b>300</b>				
08SPU02	Recrutement d'un consultant pour l'étude d'état des lieux de l'écosystème entrepreneurial, la conception et la mise en œuvre d'un programme d'entrepreneuriat, et de son manuel d'exécution à Bouaké et San Pedro	300	SBQC	A posteriori	<del>30/04/18</del>	

B.2	Sous-composante B2. Renforcement institutionnel	300				
09SPU02	Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des structures d'appui au PME et du Ministère en charge de l'entrepreneuriat ainsi qu'une assistance technique pour la mise œuvre du programme d'entrepreneuriat	300	CI(AM)	A posteriori	30/01/18	
C	<b>Composante C : Amélioration de l'institution, Cadre Réglementaire et Gestion Urbain des Villes de Bouaké et San-Pedro</b>	1 751				
	<b>Sous-composante C1. Amélioration de la fonctionnalité urbanistique et du cadre de vie des villes de Bouaké et San-Pedro</b>	1351				
07SPU01	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans d'urbanisme de détails BOUAKE	250	SBQC	A posteriori	25/01/18	Ouverture de la DP: 02/05/18
13SPU01	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans d'urbanisme de détails SAN PEDRO	250	SBQC	A posteriori	25/01/18	
11SPU01	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur l'adressage des rues à Bouake	150	SBQC	A posteriori	25/01/18	Ouverture de la DP: 02/05/18
12SPU01	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur l'adressage des rues à San Pedro	150	SBQC	A posteriori	25/01/18	
013SPU03	Recrutement d'un consultant pour l'aménagement paysager et jardins publics de San Pedro	75	CI - 3 CV	A posteriori	10/02/17	
14SPU01	Recrutement d'un consultant pour l'aménagement paysager et jardins publics de Bouaké	76	CI - 3 CV	A posteriori	10/02/17	
15SPU03	Recrutement d'un consultant pour l'étude, suivi et contrôle de la réhabilitation de l'hôtel de ville de Bouaké	200	SBQC	A posteriori	16/01/18	Ouverture de la DP: 16/01/18
17SPU03	Etudes techniques APD + Constat d'impact environnemental et social (CIES) pour l'achèvement de l'hôtel de ville de BOUAKE	129	QC	A postérieur	10/02/17	le CIES à transmettre EN COURS
16SPU03	Audit techniques de l'hôtel de ville de BOUAKE	13	QC	A postérieur prior	10/02/17	Dépenses rétroactives
18SPU03	Constat d'impact environnemental et social (CIES) + PAR pour l'aménagement du centre de traitement de déchets à BOUAKE	71	CI - 3 CV	A postérieur prior	10/02/17	le CIES à transmettre EN COURS
	<b>Sous-composante C2. Appui et Renforcement des Capacités des Communes de Bouaké et San-Pedro</b>	400				
19SPU03	Evaluation stratégique (ES) de la filière « Gestion des déchets » à BOUAKE et SAN PEDRO	300	SBQC	A posteriori	17/01/18	TdR en cours de préparation
20SPU03	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études et l'assistance pour la mise en concession de l'activité économiques de la gestion des aires de stationnement pour Bouaké et San Pedro	100	SBQC	A posteriori	15/12/17	TdR en cours de préparation

**Commented [K4]:** Est-ce qu'une firme ne serait pas plus appropriée pour ce mandat ?

**Commented [MM5R5]:** Si j'ai bien compris des TDR, c'est pour l'élaboration d'un plan de renforcement de capacité. Et pour cela, je n'ai de problème d'avoir un consultant individuelle. Mais il faut changer le titre, et budget

**Commented [K6]:** S'agit-il d'une ouverture de plus techniques ?

**Commented [K7]:** S'agit-il d'une ouverture de plus techniques ?

**Commented [K8]:** Même commentaire que ci-dessus

<b>D</b>	<b>Composante D : Gestion du projet</b>	<b>732</b>				
21SPU03	Audit Financier	300	SBQC	A PRIORI	<del>12/12/17</del>	Audit pour trois ans (2018, 2019, 2020)
22SPU01	Recrutement d'un consultant individuel pour une assistance technique à la Cellule de Coordination du PIDUCAS pour la préparation des études de la composante 3 du projet	100	CI - 3 CV	A posteriori	<del>15/02/2018</del>	Nouvelle activité
	Recrutement d'un coordonnateur adjoint	50	CI (AMI)	A PRIORI	<del>05/10/17</del>	Contrat en négociation
	Recrutement d'un spécialiste en passation de marché dédié	30	CI (AMI)	A PRIORI	<del>05/10/17</del>	Contrat en négociation
	Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementaliste dédié	30	CI (AMI)	A PRIORI		Rapport encours de rédaction
	Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde social dédié	30	CI (AMI)	A PRIORI		Rapport encours de rédaction
	Recrutement d'un comptable	30	CI (AMI)	A Posteriori		
	Recrutement d'un assistant comptable	18	CI (AMI)	A Posteriori	<del>30/10/17</del>	
	Recrutement d'un assistant auditeur interne	30	CI (AMI)	A PRIORI	<del>11/10/17</del>	En suspend
	Recrutement d'un spécialiste en entrepreneuriat	30	CI (AMI)	A PRIORI	<del>04/10/17</del>	
	Recrutement d'un assistant en passation de marché	18	CI (AMI)	A Posteriori	<del>30/10/17</del>	
	Recrutement d'un spécialiste en suivi et évaluation	30	CI (AMI)	A PRIORI	<del>16/11/17</del>	
<b>TOTAL</b>		<b>4283</b>				



#### IV : RENFORCEMENT DE CAPACITE

Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf. No	Description du contrat	Montant estimatif (\$EU)	Durée estimée (jours)	Date de début	Commentaires
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>			
<b>NB:</b> 600 FCFA =1\$ USD					

## V. RECAPITULATION

### V.1. Financement PUDICAS PART BAILLEUR

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	en millier F CFA	en milieu de \$ EU	
<b>A</b>	<b>Composante A : Renforcement des infrastructures économiques des agglomérations de Bouaké et San-Pedro</b>	<b>12</b>	<b>36 318 000</b>	<b>60 530</b>	
	Travaux et fournitures par AOI	2	27 234 000	45 390	
	Travaux et fournitures par AON	3	8 364 000	13 940	
	Consultants	7	720 000	1 200	
<b>B</b>	<b>Composante B : Soutien au développement du secteur privé à Bouaké et San-Pedro</b>	<b>3</b>	<b>420 000</b>	<b>700</b>	
	Travaux et fournitures par AOI		-		
	Travaux et fournitures par AON		-	-	
	Consultation de fournisseur		-		
	Consultants	3	420 000	700	
			-		
<b>C</b>	<b>Composante C : Amélioration de l'institution, Cadre Règlementaire et Gestion Urbain des Villes de Bouaké et San-Pedro</b>	<b>15</b>	<b>4 903 200</b>	<b>8 172</b>	
	Travaux et fournitures par AOI		-		
	Travaux et fournitures par AON	5	3 852 600	6 421	
	Consultants	10	1 050 600	1 751	
<b>D</b>	<b>Composante D : Gestion du Projet</b>	<b>1</b>	<b>180 000</b>	<b>300</b>	
	Travaux et fournitures par AOI		-		
	Travaux et fournitures par AON		-		
	Consultants	1	180 000	300	
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>41 821 200</b>	<b>69 702</b>	

**PROCUREMENT PLAN** Cote d'Ivoire : CI-Infrastructure for Urban Development and Competitiveness of second cities

**General Information**

Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-06-06  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-30  
 Project ID: P151324 GPN Date: 2018-08-14  
 Project Name: CI-Infrastructure for Urban Development and Competitiveness of second cities  
 Loan / Credit No: IDA / 60620  
 Executing Agency(ies) CI-Infrastructure for Urban Development and Competitiveness of Second Cities

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contri Comple		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
07TPU03 / Travaux d'aménagement paysager et jardins publics (01 lot) BOUAKÉ	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				828,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-22		2018-05-27			2018-06-26		2018-07-06		2018-08-10		2019-02-06			
08TPU03 / Travaux d'aménagement paysager et jardins publics (01 lot) SAN PEDRO	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				828,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-22		2018-05-27			2018-06-26		2018-07-06		2018-08-10		2019-02-06			
10TPU03 / Travaux d'adressage des rues des villes de San Pedro (01 lot)	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-04-25		2018-04-30			2018-05-30		2018-06-09		2018-07-14		2019-01-10			
11TPU03 / Travaux d'achèvement de l'hôtel de ville de Bouaké	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,065,000.00	3,679,439.28	Signé					2018-04-25	2019-01-30	2018-04-30			2018-05-30	2019-03-26	2018-06-09	2019-04-26	2018-07-14	2019-07-08	2019-01-10			
01TPU01 / Travaux d'aménagement de la traversée de Bouaké (A3) (01 lots) y compris EP et aménagement paysager	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				28,418,000.00	0.00	En cours d'examen					2018-07-31		2018-08-05			2018-11-23		2018-12-03		2019-01-22		2019-11-18			
CI-PIDUCAS-07027-CW-RFB / Travaux d'aménagement d'infrastructures routières dans la ville de San Pedro : Aménagement de la voie d'accès vers l'aéroport de San Pedro	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,891,268.61	0.00	En attente d'exécution					2018-11-13		2018-11-18			2018-12-30		2019-01-29		2019-03-05		2019-09-01			
09TPU03 / Travaux d'adressage des rues des villes de Bouaké (01 lot)	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-03-19		2019-03-24			2019-04-23		2019-05-03		2019-06-07		2018-12-04			
02TPU01 / Aménagement de la voie de Tokakoudiokro jusqu'au dépôt de GESTOC y compris FIP et aménagement paysager	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,411,284.06	0.00	En cours d'exécution					2018-04-11	2018-07-10	2018-04-16			2018-08-14		2018-08-24		2018-09-28		2019-07-25			
CI-PIDUCAS-109143-CW-RFB / Travaux d'aménagement d'infrastructures à San Pedro : Aménagement de la voie touristique Balmer	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-04-15		2019-04-20			2019-06-01		2019-07-01		2019-08-05		2020-02-01			
CI-PIDUCAS-109157-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la traversée de la ville de Bouaké par la A3 y compris l'aménagement paysager et éclairage public.	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				32,948,620.00	18,255,328.03	Signé					2019-04-16	2019-05-08	2019-04-21	2019-05-14		2019-04-24	2019-08-27	2019-05-24	2019-09-17	2019-06-28	2019-09-24	2019-12-25			
CI-PIDUCAS-109145-CW-RFB / Travaux d'aménagement d'infrastructures routières dans la ville de San Pedro : Aménagement de la rue des grumes et Rond point CHR Carrefour CARGILL	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				20,456,321.00	12,234,754.31	Signé					2019-04-30	2019-05-08	2019-05-05	2019-07-12		2019-06-16	2019-08-28	2019-07-16	2019-11-18	2019-08-20	2020-02-03	2020-02-16			
008PME01 / Travaux d'aménagement d'une salle multimédia	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				8,333.00	0.00	En attente d'exécution										2019-10-05				2019-11-16		2019-12-16			
010PME01 / Aménagement de deux centres de soutien à Bouaké et à San Pedro	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				116,667.00	0.00	En attente d'exécution										2019-10-20				2019-12-01		2019-12-31			
CI-PIDUCAS-186100-CW-RFB / Travaux d'aménagement d'une aire de séchage au sein du Marché de gros de Bouaké	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				833,333.00	0.00	En attente d'exécution					2020-10-30		2020-11-04			2020-12-04		2020-12-19		2021-01-23		2021-07-22			
CI-PIDUCAS-186106-CW-RFQ / Travaux d'aménagement d'une station de lavage	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				108,333.00	0.00	En attente d'exécution										2020-10-27				2020-12-22		2021-03-22			
CI-PIDUCAS-186108-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du Marché de Gros de Bouaké (sanitaires, peinture, etc.)	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				83,333.00	0.00	En attente d'exécution										2020-10-26				2020-12-21		2021-03-21			
CI-PIDUCAS-252107-CW-RFB / Travaux d'installation de ponts bascule au Marché de Gros de Bouaké	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				367,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-09-28	2021-09-16	2021-10-03	2021-09-17		2021-11-02		2021-11-17		2021-12-22		2022-06-20			

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01FPU04 / Acquisition de 3 véhicules (2 pick up et une 4x4) pour la cellule de coordination	IDA / 60620	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		127,273.00	106,421.65	Signé							2018-04-18	2018-05-31							2018-06-13	2018-09-21	2018-09-11	
001FPM01 / Achat de matériel informatique : 20 ordinateurs portables et 5 imprimantes	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		25,000.00	30,644.86	Signé							2019-09-14	2019-12-17							2019-10-14	2020-01-29	2019-11-13	
004FPM01 / Equipements et mobiliers des bureaux de Bouaké et San Pedro	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-09-30								2019-10-29		2019-11-28	
002FPM01 / Acquisition de 04 véhicules de type 4x4 dont deux Pick up	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		166,667.00	141,711.77	Signé							2019-09-30	2019-12-04							2019-10-29	2020-01-13	2019-11-28	
003FPM01 / Acquisition de logiciels d'analyses statistiques (Stata, SPSS ou SAS)	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-01								2019-10-30		2019-11-29	
006FPM01 / Equipement du centre de reprographie	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-02								2019-11-13		2019-12-13	
009FPM01 / Equipement d'une salle multimédia à Abidjan (caméra, rétroprojecteur, des micros, équipement audio)	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		58,333.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-13								2019-11-24		2019-12-24	
012ACIPME01 / Assurance des véhicules de l'ACI PME acquis dans le cadre du PIDUCAS	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,333.00	6,931.09	Signé			2020-03-18	2020-03-18	2020-03-23	2020-02-19									2020-04-27	2020-11-05	2021-04-27	
013ACIPME01 / Assurance pour le personnel de l'ACI PME recruté dans le cadre du PIDUCAS	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			9,000.00	12,090.70	Signé			2020-03-05	2020-03-05	2020-03-10	2020-03-03									2020-04-14	2020-11-05	2021-04-14	
CI-PIDUCAS-180107-GO-RFB / Acquisition d'un nouveau pont bascule pour le Marché de Gros de Bouaké	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		367,000.00	0.00	Annulé			2020-06-30			2020-07-05			2020-08-04		2020-08-19				2020-09-23		2021-03-22	
050CPN01 / Acquisition de matériels informatiques et assimilés (2 ordinateurs de bureau, 2 ordinateurs portables, 2 imprimantes, 2 appareils photos) plus les logiciels	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-15								2021-01-10		2021-02-09	
060CPN01 / Acquisition de matériels roulant (1 véhicule 4x4 et 2 pickup et 4 motos)	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		158,833.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-15								2021-01-10		2021-02-09	

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
007FPM01 / Contrat de gardiennage des bureaux de Bouaké et San Pedro	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-02									2019-11-27		2020-02-25	
060CPV01 / Recrutement d'un prestataire de services pour l'organisation des ateliers de formation	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		95,000.00	0.00	Annulé							2020-03-30									2020-05-25		2020-11-21	
070CPN01 / Assurance tout risque pour 18 mois pour les véhicules et motos de l'OCVY acquis dans le cadre du PIDUCAS	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		8,333.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-30								2021-01-25		2022-01-25		
CI-PIDUCAS-231502-NC-RFQ / Assurance du personnel ACIPME dans le cadre du PIDUCAS	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		18,333.00	0.00	En attente d'exécution							2021-05-17								2021-07-12		2022-07-07		
CI-PIDUCAS-231503-NC-RFQ / Assurance des véhicules ACIPME acquis dans le cadre du PIDUCAS	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		6,667.00	0.00	En attente d'exécution							2021-05-17								2021-07-12		2022-07-07		

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
215CPU03 / Audit Financier	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-27	2018-07-11	2018-07-31					2018-08-30	2018-09-09	2018-09-24	2018-10-14	2019-10-14			2019-10-14			

13SCPU01 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans d'urbanisme de détails de SAN PEDRO	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	250,000.00	523,367.33	Signé	2018-04-25	2020-02-06	2018-05-09	2020-04-15	2018-05-24	2020-06-09				2018-06-23	2020-08-04	2018-07-03	2020-10-27	2018-07-13		2018-08-17	2020-09-28	2018-11-15
20SCPU03 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études et l'assistance pour la mise en concession de l'activité économique de la gestion des aires de stationnement pour Bouaké et San Pedro	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-20		2018-11-03		2018-11-23					2018-12-23	2019-01-02		2019-01-17		2019-02-06		2019-05-07	
CI-PIDUCAS-77586-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de consultant pour la réalisation d'une étude de plan d'actions de réhabilitation PAR des sous projets dans la commune de BOUAKÉ	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	162,346.00	0.00	En attente d'exécution	2016-10-02		2016-10-26		2017-01-03								2017-02-02		2017-03-09		2017-09-05	
CI-PIDUCAS-87034-CS-COS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'étude de viabilité économique et commerciale des sites désignés pour être des aires de stationnement à Bouaké	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	65,146.58	0.00	En attente d'exécution	2018-11-26		2018-12-17		2019-01-30								2019-03-01		2019-04-05		2019-10-02	
CI-PIDUCAS-87042-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet d'audit pour l'exécution de la mission suivi et contrôle pour le programme de l'entrepreneuriat	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	407,166.12	0.00	En attente d'exécution	2018-12-11		2019-01-01		2019-02-14					2019-03-14	2019-04-13		2019-05-18		2019-06-22		2020-06-21	
CI-PIDUCAS-77600-CS-COS / Recrutement d'un cabinet de consultant pour l'actualisation des études de Constat d'Impact Environnemental et Social (CIES) de la ville de BOUAKÉ	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	162,346.00	0.00	En attente d'exécution	2016-09-21		2016-10-12		2016-12-05								2017-01-04		2017-02-08		2017-08-07	
MOF-REF-2 / Technical Audit	IDA / 60620	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-10		2019-10-31		2019-12-14					2020-01-11	2020-02-10		2020-03-16		2020-04-20		2021-04-20	
07SCPU01 / Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux de l'aménagement d'un parking pour stationnement de poids lourds	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-05		2019-04-19		2019-05-04					2019-06-03	2019-06-13		2019-06-28		2019-07-18		2020-05-13	
17SCPU03 / Recrutement d'un cabinet Etudes techniques APD – Constat d'impact environnemental et social (CIES) pour la réhabilitation de l'hôtel de ville de BOUAKÉ	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – National	137,720.01	0.00	En attente d'exécution	2018-03-05		2018-03-19		2018-04-08					2018-05-08	2018-05-18		2018-05-28		2018-11-14		2019-02-12	
05SCPU01 / Recrutement d'une firme pour l'élaboration de plan d'affaires du Marché de Gros de Bouaké	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-14		2018-11-28		2018-12-13					2019-01-12	2019-01-22		2019-02-06		2019-03-04		2019-08-11	
16SCPU01 / Audit technique de l'hôtel de ville de Bouaké	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – National	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-12		2018-04-02		2018-05-16					2018-06-13	2018-07-13		2018-08-12		2018-09-16		2019-09-16	
02SCPU01 / Recrutement d'un consultant/Firme pour le suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la pénitente de Tolakoudiokro (T03) jusqu'au dépôt de GESTOCI (T03)	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	328,990.23	0.00	En attente d'exécution	2018-04-17		2018-05-01		2018-05-16					2018-06-15	2018-06-25		2018-07-10		2018-07-30		2019-05-26	
01SCPU01 / Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la traversée de Bouaké (A3)	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	1,250,000.00	814,863.49	Signé	2018-12-12	2019-08-26	2018-12-26	2019-09-13	2019-01-10	2019-10-01				2019-02-09	2019-11-12	2019-02-19	2019-11-15	2019-03-06	2019-12-03	2019-03-26	2020-01-29	2020-01-20
CI-PIDUCAS-77601-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation des études techniques d'Avant Projet Détaillé APD d'Aménagement de la traversée A3, de faire de repos au corridor Nord et la voie de Tolakoudiokro dans la commune de BOUAKÉ	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	162,346.00	0.00	En attente d'exécution	2016-10-04		2016-10-25		2017-01-03								2017-02-02		2017-03-09		2017-09-05	
CI-PIDUCAS-91292-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan d'Urbanisme de Détail de la ville de Bouaké	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-12		2019-01-02		2019-02-15					2019-03-15	2019-04-14		2019-05-19		2019-06-23		2020-06-22	
10SCPU01 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans d'urbanisme de détails de Bouaké	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	250,000.00	0.00	Annulé	2018-04-25	2018-11-08	2018-05-09	2018-11-12	2018-05-24					2018-06-23	2018-07-03		2018-07-18		2018-08-12		2019-02-08	

066CPU01 / Recrutement d'un consultant/Firme pour le suivi et le contrôle des travaux de renforcement de la rue des graminiers, d'aménagement de voies de desserte de l'aéroport, du port et de la zone touristique balnéaire	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	486,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-14	2018-06-28	2018-11-28	2018-12-13			2019-01-12	2019-01-22	2019-02-06	2019-03-04	2019-12-29				
125CPU01 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur l'adressage des rues à San Pedro	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	0.00	Annulé	2018-11-20		2018-12-04	2018-12-19			2019-01-18	2019-01-28	2019-02-12	2019-03-09	2019-09-05				
195CPU03 / Evaluation stratégique (ES) de la filière « Gestion des déchets » à BOUAKÉ et SAN PEDRO	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2019-01-16		2019-01-30	2019-02-12	2019-02-14		2019-03-16	2019-03-26	2019-04-10	2019-04-30	2019-10-27				
CI-PIDUCAS-109151-CS-QCBS / Evaluation stratégique (ES) de la filière des déchets dans la ville de Bouaké.	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-05-06	2019-06-19			2019-07-17	2019-08-16	2019-09-20	2019-10-25	2020-10-24				
CI-PIDUCAS-109153-CS-QCBS / Evaluation stratégique (ES) de la filière Gestion des déchets dans la ville de San Pedro.	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	280,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-15	2019-09-25	2019-06-05	2019-07-19			2019-08-16	2019-09-15	2019-10-20	2019-11-24	2020-11-23				
CI-PIDUCAS-109155-CS-CQS / Recrutement d'un consultant/Firme pour le suivi et contrôle des travaux de l'hôtel de ville de Bouaké.	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	210,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-09		2019-04-30	2019-06-13					2019-07-13	2019-08-17	2020-02-13				
CI-PIDUCAS-140229-CS-QCBS / Mission d'études APS et APP pour l'aménagement d'une aire de repos dans la ville de San Pedro.	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	187,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-21	2020-05-08	2019-11-04	2020-05-18	2019-11-21		2019-12-31		2020-01-14	2020-01-26	2020-06-09				
01SCOCPV01 / Recrutement d'un consultant pour faire l'état des lieux (structurations, fonctionnement, viabilité financière...) des organisations de producteurs et de commercialisation des produits vivriers.	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	133,333.00	0.00	Annulé	2020-04-14		2020-04-28	2020-05-18			2020-06-17	2020-07-02	2020-07-14	2020-08-09	2020-12-07				
02OCPV01 / Recrutement d'un consultant pour appuyer les opérateurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers.	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	533,333.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-30		2020-04-13	2020-05-03			2020-06-02	2020-06-17	2020-06-29	2020-07-25	2020-11-22				
04OCPV01 / Recrutement d'un cabinet pour faire l'audit organisationnel et fonctionnel de l'OCPV.	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	141,667.00	0.00	Annulé	2020-03-31	2020-06-03	2020-04-14	2020-05-13			2020-06-12	2020-06-27	2020-07-25	2020-08-08	2020-12-06				
05OCPV01 / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de collecte de données économiques avec un progiciel de géolocalisation.	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	170,000.00	0.00	Annulé	2020-04-15		2020-04-29	2020-05-19			2020-06-18	2020-07-03	2020-07-15	2020-08-10	2020-12-08				
CI-PIDUCAS-180100-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant/Firme pour la réalisation du CIES des bureaux de la traversée de Bouaké par la A3	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-22	2020-06-17	2020-07-06	2020-10-01	2020-08-04		2020-09-03	2020-09-18	2020-09-30	2020-10-28	2020-11-27				
CI-PIDUCAS-181042-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant/Firme pour l'évaluation des charges locatives et la valorisation du patrimoine immobilier de l'hôtel de ville de BOUAKÉ	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	117,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-29		2020-07-20	2020-08-18			2020-08-21	2020-09-05	2020-09-20	2020-10-19	2021-01-17				
CI-PIDUCAS-186113-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour des plans cadastraux	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,250,000.00	1,235,185.82	Signé	2020-08-04	2020-07-30	2020-08-18	2020-08-12	2020-09-12	2020-09-25	2020-10-12	2020-12-16	2020-10-22	2021-01-13	2020-11-26	2021-01-12	2020-12-25	2021-01-28	2021-02-17
CI-PIDUCAS-186120-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour faire l'audit organisationnel et fonctionnel de l'OCPV.	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	141,667.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-04	2020-10-01	2020-08-25	2020-10-01	2020-10-08	2020-10-01	2020-11-05	2020-12-05	2021-01-09	2021-02-13	2021-08-12				
01SCMPME 02 / Recrutement d'un Cabinet de consultants pour élaborer la Stratégie Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation 2021-2025	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	166,667.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2021-06-21	2020-12-21	2021-06-22	2021-02-03	2021-08-06	2021-03-03	2021-04-02	2021-05-07	2021-06-11	2021-09-09				
02SCMPME02 / Recrutement d'un Cabinet de consultants chargé de réaliser l'évaluation des services financiers et non financiers des projets et programmes publics et privés en faveur des PME	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	116,667.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2021-04-16	2020-12-18	2021-06-22	2021-01-31		2021-02-28	2021-03-30	2021-05-04	2021-06-08	2021-09-06				

03SCPMEO2 / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme de collecte et de mise à jour des programmes d'aide et de soutien à l'entrepreneuriat et aux PME	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	83,333.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-12-22	2021-02-04							2021-03-04	2021-04-03	2021-05-08	2021-06-12	2021-09-10			
01OCPV01 / Recrutement d'un consultant pour faire le diagnostic de la chaîne de valeur de la filière vivrière dans les régions du Gbeke et de San Pedro	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	141,667.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-15	2021-02-09	2021-01-05	2021-02-16	2021-02-18	2021-03-26				2021-03-18	2021-04-27	2021-04-17	2021-05-05	2021-05-22	2021-05-25	2021-06-26	2021-12-23
02OCPV01 / Recrutement d'un consultant pour faire l'appui accompagnement (organisations et structuration, production et mise à marché, transformation, commercialisation) des opérateurs de la filière vivrière dans les régions du Gbeke et de San Pedro	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	541,667.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-19	2020-12-10			2021-01-23					2021-02-20	2021-03-22		2021-04-26		2021-05-31	2021-11-27	
03OCPV01 / Recrutement d'un consultant pour faire l'évaluation des activités d'appui aux coopératives et aux acteurs de la chaîne de valeur vivrière	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	108,333.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-15	2021-01-05			2021-02-18					2021-03-18	2021-04-17		2021-05-22		2021-06-26	2021-07-14	
03OSCO1 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études APS et APD pour l'aménagement d'une aire de repos dans la Commune de Bouaké.	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	166,667.00	0.00	Annulé	2021-02-10	2021-02-04	2021-02-25		2021-03-26					2021-04-23	2021-05-08		2021-06-06		2021-07-11	2021-11-23	
031SCO1 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études APS et APD pour l'aménagement d'une aire de repos dans la Commune de Bouaké.	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166,667.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-19	2021-02-16	2021-03-12	2021-02-17	2021-04-10								2021-04-25		2021-05-30	2021-10-12	
03COCPV03 / Recrutement d'un consultant pour le développement et le pilotage d'une plateforme digitale et d'une application hybride pour permettre la mise en relation des agriculteurs avec les marchés potentiels	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-16	2021-02-16	2021-03-02	2021-02-17	2021-03-22					2021-04-21	2021-05-01		2021-05-29		2021-06-29	2022-08-23	
08SCP02 / Recrutement d'un consultant pour l'étude d'état des lieux de l'écosystème entrepreneurial, la conception et la mise en œuvre d'un programme d'entrepreneuriat, et de son manuel d'exécution à Bouaké et San Pedro	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	5,000,000.00	0.00	Annulé	2018-08-29		2018-09-19	2018-09-14	2018-11-02	2019-07-19				2018-11-30	2019-05-22	2018-12-30	2019-09-06	2019-01-29	2019-03-05	2020-03-04	
0115SCFPMEO3 / Recrutement d'un cabinet fournir une expertise dans la transformation du Fonds de Garantie de crédits aux PME et son opérationnalisation.	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	125,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-27	2021-04-15	2021-04-27	2021-06-29	2021-05-11	2021-06-29				2021-06-08	2021-06-23		2021-07-28		2021-09-01	2021-11-20	
CI-PIDUCAS-231494-CS-CQS / Recrutement d'un consultant ou ONG pour le suivi de la mise en œuvre de l'Engagement citoyen	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	275,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-11	2021-05-10	2021-06-01	2021-06-08	2021-07-15								2021-08-14		2021-09-18	2021-10-08	
0114SCCE03 / Recrutement d'un consultant ou ONG pour le suivi de la mise en œuvre de l'Engagement citoyen	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	275,000.00	0.00	Annulé	2021-04-20	2021-04-15	2021-05-04		2021-06-07					2021-07-05	2021-07-20		2021-08-18		2021-09-22	2022-06-19	
CI-PIDUCAS-232288-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme de collecte et de mise à jour des programmes d'aide et de soutien à l'entrepreneuriat et aux PME	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	83.33	0.00	Annulé	2021-06-15	2021-07-14	2021-07-06		2021-08-04					2021-09-01	2021-09-16		2021-10-16		2021-10-31	2022-01-29	
CI-PIDUCAS-242327-CS-QCBS / Etude sur l'élaboration du Plan de Développement local (Diagnostic, étude monographique, étude économique sectorielle...) Mairie de Bouaké	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	83,333.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-22	2021-09-16	2021-08-12		2021-09-10					2021-10-08	2021-10-22		2021-11-26		2021-12-16	2022-02-14	
CI-PIDUCAS-242340-CS-QCBS / Etude sur l'élaboration du Plan de Développement local (Diagnostic, étude monographique, étude économique sectorielle...) Mairie de San Pedro	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	83,333.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-22	2021-09-16	2021-08-12		2021-09-10					2021-10-08	2021-10-22		2021-11-26		2021-12-16	2022-02-14	
CI-PIDUCAS-244130-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour déterminer la structure des coûts de la chaîne des valeurs vivrières	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	83,333.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-07-30	2021-08-23	2021-09-15	2021-10-06					2021-11-03	2021-12-03		2022-01-07		2022-02-11	2023-02-11	

CI-PIDUCAS-245778-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme de collecte et de mise à jour des programmes d'aide et de soutien à l'entrepreneuriat et aux PME	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		83,333.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-17	2021-08-31	2021-09-29			2021-10-27	2021-11-11	2021-12-11	2021-12-26	2022-03-26
CI-PIDUCAS-246583-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation du CES du sous-projet de l'aire de stationnement de San Pedro.	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		41,667.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-17	2021-09-01	2021-09-07	2021-09-01	2021-10-01			2021-10-16	2021-11-20	2021-12-20
CI-PIDUCAS-246588-CS-CQS / ORGANISATION DE SÉMINAIRES DE FORMATION DANS LE CADRE L'APPU DU PIDUCAS A L'AGENCE CIPME : MODULE 1 : formation en entrepreneuriat - MODULE 2 : formation en gestion de projets (avec un focus sur l'approche prince 2) - MODULE 3 : formation aux mécanismes	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-17	2021-08-31	2021-09-07	2021-09-15	2021-10-21			2021-11-20	2021-12-25	2022-01-24

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
225CPU01 / Recrutement d'un consultant individuel pour une assistance technique à la Cellule de Coordination du PIDUCAS pour la préparation des études de la composante 3 du projet	IDA / 60620	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-15		2018-05-25		2018-06-04		2018-06-24		2018-12-21	
CI-PIDUCAS-71729-CS-CDS / Etude du nouveau design sur la traversée Sud-Nord de la ville de Bouaké par la route A3- Etudes complémentaires	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		143,118.00	0.00	En cours d'examen	2018-07-31	2018-09-14	2018-08-10				2018-10-14		2019-04-12	
095CPU02 / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des structures d'appui au PME et du Ministère en charge de l'entrepreneuriat ainsi qu'une assistance technique pour la mise œuvre du programme d'entrepreneuriat	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Individuel	Open		77,400.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-25		2018-05-24		2018-06-03		2018-06-18		2018-12-15	
CI-PIDUCAS-87192-CS-CDS / Etudes géotechniques de mesures de déflexions, de relevés de dégradations et de sondages sous-haussée pour la traversée A3 et une étude des plateformes et dalles de deux barreaux d'environ de 2km dans la ville de Bouaké	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,286.65	0.00	En attente d'exécution	2018-11-19		2018-11-29				2019-02-02		2019-08-01	
CI-PIDUCAS-87193-CS-CDS / Etudes techniques détaillées d'APS, APD et l'élaboration de DAO de travaux d'aménagement du nouveau design la traversée Sud-Nord de la ville de Bouaké par la A3 et de 2 Km environ de voiries urbaines de voies de décongestion de la A3	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		87,785.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-28		2018-12-08				2019-02-11		2019-08-10	
145CPU01 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'aménagement paysager et jardins publics de Bouaké	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited		80,579.87	0.00	En attente d'exécution	2018-03-12		2018-03-17		2018-03-22		2018-04-06		2018-10-03	
0135CPU03 / Recrutement d'un consultant pour l'aménagement paysager et jardins publics de San Pedro	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-05		2018-03-10		2018-03-15		2018-03-30		2018-04-29	
185CPU03 / Constat d'impact environnemental et social (CIES) + PAR pour l'aménagement du centre de traitement de déchets à BOUAKÉ	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited		71,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-13		2018-03-18		2018-03-28		2018-04-17		2018-07-16	
045CPU01 / Recrutement d'une firme pour l'étude de définition d'aménagements fonctionnels de 11 principaux carrefours sur la traversée sud nord de la ville de Bouaké par la route A3 et d'identification d'itinéraires de contournement de cette voie en phase de travaux	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		63,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-10		2018-04-20				2018-06-24		2018-12-21	
CI-PIDUCAS-109148-CS-CDS / Contrat avec le Groupement ALL NEXT TERRABO Ingénieurs Conseils, pour l'étude de faisabilité de l'adressage des ville de Bouaké et San Pedro.	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		183,620.26	0.00	En attente d'exécution	2019-04-08		2019-04-18				2019-06-22		2019-12-19	



CI-PIDUCAS-91298-CS-CDS / Contrat avec TRANSTEC pour le nouveau design sur la traversée Sud Nord par la A3 de la ville de Bouaké	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	143,118.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-13	2018-12-23			2019-02-26	2019-08-25
CI-PIDUCAS-109158-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation du PAR de l'aménagement de la traversée de la ville de Bouaké par la A3	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-24	2019-04-29	2019-05-20		2019-06-24	2019-12-21
0015C2000 / Recrutement d'expert en suivi et évaluation	IDA / 60620	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	125,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-08	2020-01-18	2020-02-01		2020-02-11	2022-07-30
030CPV01 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour déterminer la structure des coûts en rapport avec les acteurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers.	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Individuel	Open	63,333.00	0.00	Annulé	2020-03-19	2020-04-22	2020-05-07		2020-05-17	2020-08-15
CI-PIDUCAS-166205-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour proposer une solution durable d'assainissement des capitaux propres de la SEMGB	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01	2020-06-12	2020-04-11		2020-05-03	2020-06-02
CI-PIDUCAS-186093-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer et de former les Directions Techniques du Ministère de la promotion des PME à l'élaboration des termes de références	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Individuel	Limited	10,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-17	2020-08-19	2020-08-22		2020-09-12	2020-10-17
040CPV01 / Recrutement d'un consultant pour déterminer la structure des coûts de la chaîne des valeurs vivrières	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Individuel	Limited	83,333.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-21		2021-01-25	2021-04-25
030SCHV01 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Audit de l'Hôtel de ville de Bouaké	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	33,333.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-27	2021-01-22	2021-02-01		2021-02-15	2021-03-15
0015CAPS03 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES COMPLETES (APS ET APD) DES SOUS-PROJETS D'AMENAGEMENT PAYSAGER DANS LA COMMUNE DE SAN-PEDRO	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	83,333.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-10	2021-02-04	2021-02-15	2021-02-15	2021-03-08	2021-04-12
025CAPK03 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA REALISATION DE LA MISSION D'ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES COMPLETES (APS ET APD) DES SOUS-PROJETS D'AMENAGEMENT PAYSAGER DANS LA COMMUNE DE BOUAKÉ	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	83,333.00	0.00	En cours d'examen	2021-02-10	2021-02-04	2021-02-15		2021-03-08	2021-04-12
0115CC01PAR / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du PAR des personnes affectées par le projet d'aménagement des barreaux de la traversée de Bouaké par la route A3	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	16,667.00	17,972.20	Signé	2021-04-27	2021-04-15	2021-05-02	2021-04-21	2021-05-23	2021-04-21
01125CC01MGB01 / Recruter d'un consultant individuel pour faire les Etudes techniques préparatoires et architecturales (APS, APD) des travaux au sein du MGB	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	83,333.00	72,800.40	Signé	2021-04-27	2021-04-19	2021-05-02	2021-04-14	2021-05-23	2021-04-21
CI-PIDUCAS-237052-CS-CDS / Mise en œuvre du programme de l'entreprenariat	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,663,786.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-06-03	2021-06-25	2021-04-15		2021-08-03
CI-PIDUCAS-242341-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédure administrative et de gestion financière simplifiée et des manuels opérationnels pour les mairies de Bouaké et San Pedro	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	33,333.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-15	2021-07-20		2021-08-10	2021-09-14	2021-11-13
CI-PIDUCAS-243683-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'impact des routes réhabilitées ou construites dans le cadre du PIDUCAS	IDA / 60620	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	66,667.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-07-27	2021-08-02		2021-08-23	2021-09-27

CI-PIDUCAS-243686-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une enquête sur la prise en compte des opinions des populations dans l'élaboration des plans d'urbanisme de détail de Bouaké et San Pedro	IDA / 60620	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		41,667.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-07-27	2021-08-02		2021-08-23		2021-09-27		2021-10-12
CI-PIDUCAS-242342-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un référentiel des emplois et des compétences et mise en place un système d'évaluation du personnel (grille et procédure) pour les mairies de Bouaké et San Pedro	IDA / 60620	Improving Institutions, Regulations and Urban Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		33,333.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-02		2021-08-12				2021-10-16		2021-12-15
01135CC01CIES / Recrutement d'un consultant pour faire l'étude de (CIES) du sous-projet de l'aire de stationnement de San Pedro.	IDA / 60620	Enhancing the Performance of Economic Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		41,667.00	0.00	Annulé	2021-04-27	2021-05-11	2021-05-02		2021-05-23		2021-06-16		2021-09-14
CI-PIDUCAS-252614-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé d'appuyer la mise en place du logiciel de gestion du fonds de garantie partielle de portefeuille de la COTE D'IVOIRE	IDA / 60620	Supporting Private Sector Development	A posteriori	Individuel	Direct		32,750.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-15		2021-10-25		2021-11-08		2021-12-07		2022-01-26