

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from - to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : SABESP - IMPROVING WATER SERVICE ACCESS AND SECURITY IN THE METROPOLITAN REGION OF SÃO PAULO PROJECT

**General Information**

**Country:** Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-11-13  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-06-28  
**Project ID:** P165695 **GPN Date:**  
**Project Name:** SABESP - IMPROVING WATER SERVICE ACCESS AND SECURITY IN THE METROPOLITAN REGION OF SÃO PAULO PROJECT  
**Loan / Credit No.:** IBRD / 89160, /  
**Executing Agency:** Company of Water and Sewage of the State of São Paulo

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SABESP-86308-CW-RFB / SES Itapevica da Serra Implantação de Redes coletoras de Esgoto, Ligações de Esgoto, E.E.E. Linhas de recalque e Coletores troncos Secundários	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,995,802.85	Assinado			2020-06-30	2019-05-10	2020-07-30	2021-03-24			2020-09-10	2021-05-02	2020-10-10	2021-06-28	2021-11-14	2021-09-10	2021-05-13			
BR-SABESP-86329-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - UGRS Santana, Freguesia, Extremo Norte e Piratuba	/	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-30		2020-07-05					2020-08-16		2020-09-15		2020-10-20			2021-04-18	
BR-SABESP-86323-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - UGRS Moóca, Jardins, Alto Tietê, Santana e Freguesia	/	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2019-12-20		2019-12-25					2020-02-05		2020-03-06		2020-04-10			2020-10-07	
BR-SABESP-86317-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - UGRS Interlagos, Guarapiranga, Santo Amaro, Biliúngs, Butantã, Cota, Osasco e Tietê	/	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2019-06-30		2019-07-05					2019-08-16		2019-09-15		2019-10-20			2020-04-17	
BR-SABESP-86318-CW-RFB / Implantação de Coletor Tronco (Guavirubá) e Linha de Recalque (Talamancá)	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,483,739.61	Assinado			2020-08-30	2021-05-28	2020-09-04	2021-08-20			2020-10-16	2021-09-27	2020-11-15	2021-11-03	2020-12-20	2021-12-21	2021-06-18			
BR-SABESP-154205-CW-RFP / Manutenção das barragens: Jaguarí, Jacaré e Cachoeira	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-07-31	2021-03-24	2020-08-05	2021-03-24			2020-09-16	2021-05-10	2020-10-16		2020-11-20			2021-05-19		
BR-SABESP-165391-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Extremo Norte	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-15		2020-06-20					2020-06-23		2020-07-23		2020-08-27			2022-08-17	
BR-SABESP-182851-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Santo André	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-07-31		2020-08-05					2020-08-08		2020-09-07		2020-10-12			2022-10-02	
BR-SABESP-182852-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - São Miguel	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-07-31		2020-08-05					2020-08-08		2020-09-07		2020-10-12			2022-10-02	
BR-SABESP-182853-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Pantanal - Várzea do Tietê	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-07-31		2020-08-05					2020-08-08		2020-09-07		2020-10-12			2022-10-02	
BR-SABESP-175912-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Itaquera	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-30		2020-07-05					2020-07-08		2020-08-07		2020-09-11			2022-09-01	
BR-SABESP-165395-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Osasco	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-15		2020-06-20					2020-06-23		2020-07-23		2020-08-27			2022-08-17	
BR-SABESP-165396-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Cotia	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-15		2020-06-20					2020-06-23		2020-07-23		2020-08-27			2022-08-17	
BR-SABESP-165390-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Guarulhos	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-15	2020-07-08	2020-06-20	2020-08-19				2020-06-23		2020-07-23		2020-08-27			2022-08-17	
BR-SABESP-216713-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: Santana, Derivação Santana e Santo Amaro - Campo Belo	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2021-04-30		2021-05-05					2021-06-16		2021-07-16		2021-08-20			2025-01-01	
BR-SABESP-216718-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: Jardins - Setor Lapa, Jardins - Setor Vila Romana, Jardins - Setor Lapa, Jardins - Setor Derivação Brooklin e Jardins - Setor Jardim América	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2021-04-30		2021-05-05					2021-06-16		2021-07-16		2021-08-20			2025-01-01	
BR-SABESP-216720-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: Butantã - Setor Morumbi, Jardins - Setor Vila Romana e São Miguel - Setor Penha	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2021-07-31		2021-08-05					2021-09-16		2021-10-16		2021-11-20			2025-01-03	

BR-SABESP-216722-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: São Miguel - Setor Der. Vila Matti de + Penha, Santana - Setor Tucuruvi e Butantã - Setor Morumbi	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado							2022-03-13		2022-03-18																	2025-04-18
BR-SABESP-216725-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: Tietê - Setor Barueri (I), Tuzilândia (Jandira), Setor Carapicuíba Vila Direta e Tietê - Setor Carapicuíba Centro + Carapicuíba COHAB / Ipiranga - Setor Deriv Cambuci e Butantã - Setor Vila Sônia + Jaguarê	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado									2022-03-13		2022-03-18															2025-04-18
BR-SABESP-216729-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: Perdões, Osasco Vila Tracema + Osasco Quilômetro + Osasco B e A Vista + Osasco Conceição e Artur Alvim	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado									2022-03-13		2022-03-18															2025-04-18
BR-SABESP-86310-CW-RFB / Execução de obras para implantação dos sistemas de remoção de sólidos e contingência de bombeamento, incluindo a montagem e fornecimento de equipamentos e adequação nas instalações elétricas e m seis Estações Elevatórias d e Esgoto	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado										2020-06-15	2019-04-09	2020-06-20													2021-04-03	
BR-SABESP-230942-CW-RFB / Piloto - Substituição de Redes - Deriv. Santana	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1.738.398,28	Em fase de implementação																								2022-04-18	
BR-SABESP-230951-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 0 3 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00		Em fase de implementação																								2022-06-19	
BR-SABESP-230954-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 0 4 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00		Implementação Pendente																								2022-10-21	
BR-SABESP-230955-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 0 5 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00		Implementação Pendente																								2022-10-21	
BR-SABESP-230957-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 0 6 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00		Implementação Pendente																								2023-03-20	
BR-SABESP-230959-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 0 7 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00		Implementação Pendente																								2023-07-19	
BR-SABESP-230960-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 0 8 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00		Implementação Pendente																								2023-09-18	
BR-SABESP-86309-CW-RFP / Remoção de Carga Poluidora	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Prévia	Solicitação de Propostas	Open - International	Single Stage - Two Envelope			0.00	Cancelado																									2021-10-01	
BR-SABESP-216732-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Plano B - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado																										2024-06-20
BR-SABESP-290423-CW-RFB / MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS JAGUARÍ, JACAREÍ E CACHOEIRA (TRIO)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado																										2023-02-18
BR-SABESP-86326-CW-RFB / SES EMBU das ARTES - 1ª Etapa - Execução do Coletor Tronco Jardim Magali, de rede coletoras de Esgoto no Jardim Magali e no Jardim Isis Cristina, de ligações domiciliares e de Retrofit da EEE Embu 4, n o município de Embu das Artes	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00		Implementação Pendente																									2025-06-03
BR-SABESP-299720-CW-RFB / SES EMBU das ARTES - 2ª Etapa - Execução de rede coletoras de esgoto no Jardim Vista Alegre e no Jardim Santa Rita, de ligações domiciliares e de execução de EEE Jardim Vista Alegre e EEE Jardim Santa Rita, em Embu das Artes	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Oefrtas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00		Implementação Pendente																									2025-03-27

BR-SABESP-299727-CW-RFB / Adequação da estação de tratamento de água eng. Rodoão José da Costa e Silva (ETA RJC), antiga ETA ABV).	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	Implementação Pendente				2023-02-28							2023-04-16		2023-05-16		2023-06-20		2025-06-09
BR-SABESP-299738-CW-RFB / Execução de obras e montagem dos equipamentos para Retrofit das EES Riviera, Talamanca, Solange, Iporã e Calum.	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank -SPD)	0.00	Implementação Pendente				2023-01-31							2023-03-19		2023-04-18		2023-05-23		2024-11-13
BR-SABESP-279566-CW-RFP / IMPLANTAÇÃO DE NIRAESTRUTURA E DO SISTEMA DE REMOÇÃO DE NUTRIENTES NO RIO EMBU MIRIM   ERN	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Prévia	Solicitação de Propostas	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Request for Proposal Work and Operation Service - Design, Build and Operation for Water and Wastewater Treatment	0.00	Cancelado				2022-03-03							2022-04-19		2022-07-02		2022-08-06		2023-02-02

GOODS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SABESP-86312-GO-RFB / Automação - projeto piloto B anuéri	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Em fase de implementação						2020-04-15	2022-06-13	2020-04-20								2020-05-20		2020-06-19		2020-07-24		2021-01-20
BR-SABESP-233538-GO-RFB / AQUISIÇÃO DE TUBOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,832,892.57	Assinado						2021-06-30	2021-08-30	2021-07-05	2021-10-22							2021-08-16	2021-10-19	2021-09-15	2021-11-04	2021-10-20	2021-11-29	2022-04-18
BR-SABESP-233539-GO-RFB / AQUISIÇÃO DE CONEXÕES - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,869,411.20	Assinado						2021-06-30	2021-08-30	2021-07-05	2021-10-22							2021-08-16	2021-10-21	2021-09-15	2022-01-13	2021-10-20	2022-02-18	2022-04-18
BR-SABESP-86314-GO-RFB / Tubos para Renovação de Redes Secundárias (parte D1)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado						2020-08-30		2020-09-04								2020-10-16		2020-11-15		2020-12-20		2021-06-18
BR-SABESP-86328-GO-RFB / Implantação de pilotos de Eficiência Energética - BFT (Bomba operando como turbina)	/	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado						2020-06-01		2020-06-06								2020-07-18		2020-08-17		2020-09-21		2021-03-20
BR-SABESP-86325-GO-RFB / Implantação de pilotos de Eficiência Energética - Acionamento de motor à gás encanado	/	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado						2020-03-01		2020-03-06								2020-04-17		2020-05-17		2020-06-21		2020-12-18
BR-SABESP-299792-GO-RFB / Fornecimento de trituradores para o Retrofit das EES.	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente						2022-12-01		2022-12-06								2023-01-17		2023-02-16		2023-03-23		2024-11-12
BR-SABESP-299795-GO-RFB / Fornecimento de desarmadores, geradores de energia, conjuntos motobomba e painéis elétricos para o Retrofit das EES.	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente						2022-11-30		2022-12-05								2023-01-16		2023-02-15		2023-03-22		2024-11-11
BR-SABESP-244315-GO-RFB / Fornecimento de equipamentos e adequação nas instalações elétricas - Sistema Margem Esquerda: EES RIVIERA, TALAMANCA e SOLANGE	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado						2021-09-30		2021-10-05								2021-11-16		2021-12-16		2022-01-20		2022-07-19
BR-SABESP-244316-GO-RFB / Execução de obras para implantação dos sistemas de remoção de sólidos e contingência de bombeamento, incluindo montagem e fornecimento de equipamentos e adequação nas instalações elétricas - Sistema Margem Direita: EES Iporã e CALUM	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado						2021-10-31		2021-11-05								2021-12-17		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19

NON CONSULTING SERVICES																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SABESP-191289-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - São Miguel	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado						2020-09-30	2021-05-21	2020-10-05	2021-05-26							2020-11-16	2021-06-25	2020-12-16	2021-08-05	2021-01-20		2021-07-19
BR-SABESP-191290-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Pantanal / Várzea do Tiête	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado						2020-09-30	2020-10-05	2020-10-05	2021-05-26							2020-11-16	2021-06-25	2020-12-16	2021-08-05	2021-01-20		2021-07-19
BR-SABESP-191291-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Extremo Norte	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,132,014.32	Assinado						2020-09-30	2021-05-03	2020-10-05	2021-05-03							2020-11-16	2021-06-25	2020-12-16	2021-06-16	2021-01-20	2022-01-10	2021-07-19
BR-SABESP-191292-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Ceta, Taboão da Serra, Itapevi, Osasco, Banuéri	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,530,608.92	Assinado						2020-09-30	2021-05-11	2020-10-05	2021-05-25							2020-11-16	2021-06-28	2020-12-16	2021-07-26	2021-01-20	2022-01-21	2021-07-19
BR-SABESP-191293-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Freguesia do O/Santana	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,115,977.23	Assinado						2020-09-30	2021-05-03	2020-10-05	2021-05-03							2020-11-16	2021-06-28	2020-12-16	2021-07-21	2021-01-20	2022-01-31	2021-07-19

BR-SABESP-191295-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Centro UGRs	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,986,584.39	Assinado											2020-09-30	2020-10-05	2020-10-05	2020-11-13					2020-11-16	2020-12-14	2020-12-16	2021-01-06	2021-01-20	2021-04-13	2021-07-19
BR-SABESP-191296-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Itaquera	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,267,799.23	Assinado											2020-09-30	2020-09-01	2020-10-05					2020-11-16	2020-10-27	2020-12-16	2020-11-25	2021-01-20	2021-04-20	2021-07-19	
BR-SABESP-191297-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Santo André	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,446,057.20	Assinado											2020-09-30	2020-10-05	2020-10-05	2020-11-12				2020-11-16	2020-12-14	2020-12-16	2021-01-21	2021-01-20	2021-04-14	2021-07-19	
BR-SABESP-192964-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Guarulhos (correta)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,502,916.12	Assinado											2020-06-15	2020-11-12	2020-06-20					2020-08-01	2020-10-09	2020-08-31	2020-12-15	2020-10-05	2021-04-13	2021-04-03	
BR-SABESP-207023-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Interlagos	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	778,240.31	Assinado											2021-02-28	2021-05-04	2021-03-05	2021-05-06				2021-04-16	2021-06-02	2021-05-16	2021-06-21	2021-06-20	2021-11-17	2021-12-17	
BR-SABESP-182857-NC-RFB / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DA INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGENS E ESTRUTURAS HDR AULICAS ASSOCIADAS (TR03)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Implementação Pendente											2020-09-30		2020-10-05					2020-11-16		2020-12-16		2021-01-20		2021-07-19	
BR-SABESP-230965-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Guarulhos II	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de Implementação											2021-06-30	2021-11-29	2021-07-05	2021-12-10				2021-08-16	2022-01-13	2021-09-15	2022-04-14	2021-10-20		2022-04-18	
BR-SABESP-230964-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Pirubá III	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de Implementação											2021-06-30	2021-11-29	2021-07-05	2021-12-10				2021-08-16	2022-01-14	2021-09-15	2022-04-06	2021-10-20		2022-04-18	
BR-SABESP-249548-NC-DIR / EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO GEOFÍSICO NA BARRAGEM ATIBANHIA (TR13 - Willows tick)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Aquisição Direta	Direct		144,315.37	Assinado											2021-09-10	2021-09-02	2021-09-15	2021-11-03							2021-10-20	2021-12-30	2022-04-18		
BR-SABESP-254266-NC-RFB / Prestação de serviços de Sondagem, Coleta de Amostras e Ensaio em Estruturas de concreto de Unidades Operacionais de Produção de Água da Sabesp (TR10/L1)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de Implementação											2021-10-31	2021-10-06	2021-11-05	2022-03-15				2021-12-17	2022-04-13	2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19	
BR-SABESP-254285-NC-RFB / EXECUÇÃO DE ENSAIO PZO (ONE) (CPTU), INSTALAÇÃO E MEDIÇÕES DE NÍVEL DZOLA E PIZOMETROS DE TURBO ABERTO NA BARRAGEM ATIBANHIA - SISTEMA CANTAREIRA (TR14)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	139,129.06	Em fase de Implementação											2021-10-31	2021-11-19	2021-11-05	2022-03-15				2021-12-17	2022-04-07	2022-01-16	2022-05-30	2022-02-20		2022-08-19	
BR-SABESP-257101-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - São Miguel	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,676,868.76	Em fase de Implementação											2021-11-22	2022-02-18	2021-11-27					2022-01-08	2022-03-29	2022-02-07	2022-05-10	2022-03-14		2022-09-10	
BR-SABESP-257109-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Pantanal / Várzea do Tietê	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de Implementação											2021-11-22	2022-02-18	2021-11-27					2022-01-08	2022-03-29	2022-02-07	2022-05-10	2022-03-14		2022-09-10	
BR-SABESP-208469-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Itaquera / Supressão de infiltração irregular e recuperação de clientes, por meio de contrato de performance, visando o aumento da eficiência operacional nos setores de abastecimento de água Suzano e Recanto Mônica	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado											2021-02-28	2021-06-04	2021-03-05					2021-04-16	2021-07-12	2021-05-16	2021-09-28	2021-06-20		2021-12-17	
BR-SABESP-248804-NC-RFB / EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS DA DIRETORIA METROPOLITANA E ESTRUTURAS ASSOCIADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado											2021-09-30	2022-01-03	2021-10-05					2021-11-16		2021-12-16		2022-01-20		2022-07-19	
BR-SABESP-299730-NC-RFB / Serviços de inspeção e elaboração de laudo de diagnóstico das estruturas de concreto e submersas de barragens (TR4A)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Implementação Pendente											2022-09-01		2022-09-06					2022-10-18		2022-11-17		2022-12-22		2023-06-20	
BR-SABESP-299802-NC-DIR / Serviços de engenharia para inspeção e elaboração de laudo de integridade de túneis (TR4)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0.00	Implementação Pendente											2022-11-01		2022-11-06								2022-12-11		2023-06-09		
BR-SABESP-234281-NC-RFB / Fornecimento e instalação de extensômetro de haste em estruturas de concreto de unidades Operacionais de Produção de Água da Sabesp (TR12)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado											2021-10-31		2021-11-05					2021-12-17		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19	

BR-SABESP-299808-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social, com ações de regularização de ligações de água e esgoto, supressão da infra-estrutura irregular e recuperação de clientes - UGRs Freguesia do O e Santana (TR 15)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSF	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente										2023-01-24	2023-02-23	2023-03-30	2025-05-28
BR-SABESP-299924-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Setores de Abastecimento - Vila Jaguará, Jirapuí, Perus, Piratuba e Parque Anhanguera - Unidade de Gerenciamento Regional (UGR) Piratuba (TR 14).	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSF	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente										2023-01-17	2023-02-16	2023-03-23	2025-05-31

### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SABESP-182859-NC-RFB / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MONITORAMENTO E INSPEÇÃO DAS BARRAGENS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS (TDR2)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSF	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Em fase de Implementação	2020-09-30	2021-04-27	2020-10-21	2021-05-14	2020-12-04					2021-01-01		2021-01-31		2021-03-07		2021-04-11		2022-04-11
BR-SABESP-189732-NC-RFB / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO OPERACIONAL (PAO) DAS BARRAGENS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS (TDR3)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		0.00	Em fase de Implementação	2020-09-30	2021-07-08	2020-10-21		2020-12-04					2021-01-01		2021-01-31		2021-03-07		2021-04-11		2022-04-11
BR-SABESP-86311-CS-QCBS / Consultoria para avaliar potenciais para Eficiência Energética - EEA e EEE	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2020-06-30	2020-10-09	2020-09-11		2020-09-27					2020-10-12		2020-11-11		2020-12-16		2021-01-20		2022-01-20
BR-SABESP-278388-CS-QCBS / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DAS OBRAS NECESSARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS CARVARI, POÇO PRETO, OMBREIRAS ESQUERDA DO CAÇOEIRA, OMBREIRAS DO JACAREI E PAVIMENTAÇÃO DAS CRISTAS DE ÁGUAS CLARAS	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Em Análise	2022-02-20	2022-04-13	2022-03-13		2022-04-26					2022-05-24		2022-06-23		2022-07-28		2022-09-01		2023-09-01

### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SABESP-182423-CS-CDS / Contratação direta de PAULO TEIXEIRA DA CRUZ CONSULTORIA EM GEOTECNIA LTDA - Consultor Geotécnico para avaliar informações, diagnóstico e sugestão de investigações no terraço de investigação do aumento das cargas piezométricas e encharcamento do pé de jusante da barragem	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	16.631.55	Assinado	2020-07-30	2020-06-10	2020-08-09	2020-07-08			2020-10-13	2020-07-21	2021-04-11		
BR-SABESP-182427-CS-CDS / Contratação direta de Ricardo Abrahão Geociências S/S - Consultor Hidrogeólogo para avaliar informações, diagnóstico e sugestão de investigações no terraço de investigação das cargas piezométricas e encharcamento do pé de jusante da barragem Albatão.	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	16.852.43	Assinado	2020-07-30	2020-06-10	2020-08-09	2020-07-08			2020-10-13	2020-07-21	2021-04-11		
BR-SABESP-174589-CS-CDS / Ahmed Fouad CHRAIBI - Consultor Geotécnico para o Desenvolvimento do Plano de Ação relacionado à Barragem Albatão (Sistema de Produção de Água Cantareira)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	188.661.92	Assinado	2020-07-31	2020-07-23	2020-08-10	2020-07-23			2020-10-14	2020-08-03	2021-04-12		
BR-SABESP-174591-CS-CDS / Wynfrith Hugo Rodolf Klaus Reimer - Consultor Hidrogeólogo para o Desenvolvimento do Plano de Ação relacionado à Barragem Albatão (Sistema de Produção de Água Cantareira)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	122.572.91	Assinado	2020-07-30	2020-07-23	2020-08-09	2019-12-23			2020-10-13	2020-07-30	2021-04-11		
BR-SABESP-246834-CS-CDS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA-CONSULTOR HIDROGEOLOGO Ricardo Antonio Abrahão	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	42.253.52	Assinado	2021-10-31	2021-08-19	2021-11-10	2021-10-03			2022-01-14	2021-10-20	2022-07-13		
BR-SABESP-246832-CS-CDS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSULTOR GEOTECNICO Paulo Teixeira da Cruz	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	38.732.39	Assinado	2021-10-31	2021-08-20	2021-11-10	2021-10-03			2022-01-14	2021-10-15	2022-07-13		
BR-SABESP-285415-CS-CDS / Prestação de serviços de Consultoria em Barragens e Estruturas de Concreto - Especialidade Cálculo Estrutural (TR 17)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Implementação Pendente	2022-03-21		2022-03-31				2022-06-04		2022-12-01		
BR-SABESP-285419-CS-CDS / Prestação de serviços de consultoria em Barragens e Estruturas de Concreto - Especialidade Tecnologia dos Materiais (TR 18)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Implementação Pendente	2022-03-21		2022-03-31				2022-06-04		2022-12-01		

