

Public Disclosure Authorized

# Plan de Passation des Marchés - Texte

## **Projet pour l'amélioration de la connectivité, la résilience et l'inclusion le long du corridor routier MORA-DABANGA-KOUSSERI (PACRI)**

**Information sur le Projet : CAMEROUN - PACRI- P178207**

**Agence d'exécution du Projet :**

- Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint (CPR-FC)
- Programme Spécial de Reconstruction et de Développement de la Région de l'Extrême-Nord (PSRDREN)

**Date du plan de passation des marchés : 08 mai 2023**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 08 mai 2023 - 07 novembre 2024**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : Non applicable. Les procédures de passation des marchés du pays ne sont pas encore conformes avec les principes fondamentaux de passation des marchés de la Banque.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas**]

Travaux [***ne s'applique pas***]

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

D'autres procédures de passation, telles que les procédures de participation communautaire au développement (CDD), des procédures des accords cadre pour marchés à commandes seront utilisées.



CM-MINEPAT-369295-CS-CQ S / recrutement d'une firme de consultants pour les études d'identification APS et APD d'infrastructures socio-économiques du Logone et Chari	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2023-08-14	2023-09-04	2023-10-18	2023-11-17	2023-12-22	2024-06-19		
CM-MINEPAT-369300-CS-CQ S / recrutement d'une firme de consultants pour l'élaboration des manuels de procédures du PACRI MDK	IDA / V4690	Transport Sector Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	Annulé	2023-09-22	2023-10-13	2023-11-26	2023-12-26	2024-01-30	2024-07-28		
CM-MINEPAT-387126-CS-CQ S / Etude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux d'aménagement des routes d'accès régionales et communales	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		333,333.34	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-11-16	2023-11-20	2023-12-28	2024-01-03	2024-03-14		
CM-MINEPAT-369302-CS-CQ S / Elaboration du plan stratégique du PSRDREN	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-20	2023-12-22	2024-01-10	2024-02-23	2024-03-24	2024-11-10		
CM-MINEPAT-369290-CS-CQ S / APD des infrastructures socio-économiques dans le Mayo Sava	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-11	2023-11-10	2023-12-15	2024-06-12		
CM-MINEPAT-369299-CS-CQ S / Etudes d'identification, APS & APD des infrastructures socio-économiques dans le Logone et Chari	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-20	2024-01-10	2024-02-23	2024-03-24	2024-05-14	2024-11-10		
CM-MINEPAT-203-CS-CQS / Etudes techniques détaillées d'activités de gestion des risques environnementaux et sociaux du projet	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-28	2024-01-18	2024-03-02	2024-04-01	2024-05-06	2024-08-04		
CM-MINEPAT-369301-CS-CQ S / Préparation des documents de gestion des risques environnementaux et sociaux de projets d'infrastructures socio-économiques	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-31	2023-09-21	2023-11-04	2023-12-04	2024-01-08	2024-07-06		
CM-MINEPAT-205-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant/ONG pour la mise en œuvre des plans d'action contre la violence à l'égard du genre, l'exploitation sexuelle des enfants et le VIH/SIDA	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-29	2024-01-19	2024-03-03	2024-03-31	2024-04-30	2024-06-04	2024-07-09	2024-10-07
CM-MINEPAT-408860-CS-QCBS / Recrutement d'une firme de consultants pour la réalisation des études techniques, APS et APD de 200 Km de routes d'accès régionales et rurales	IDA / V4690	Road Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-20	2024-03-12	2024-05-11	2024-07-10	2024-08-09	2024-09-29	2024-11-12	2025-11-12

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINEPAT-204-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'enquête satisfaction auprès des utilisateurs	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-03-10		2025-04-28		2025-05-19		2025-06-16		2026-11-10	
CM-MINEPAT-207-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la maintenance et la mise à jour du site web de l'UGP PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Individuel	Open - National		8,333.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-04		2024-04-22		2024-05-13		2024-06-10		2026-10-20	
CM-MINEPAT-369285-CS-CD S / Recrutement d'une firme de consultants pour la réalisation des études d'identification APS et APD de 200 Km de routes d'accès régionales et rurales	IDA / V4690	Road Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		500,000.00	0.00	Annulé	2023-07-31	2023-11-16	2023-08-10			2023-10-14			2024-04-11	
CM-MINEPAT-382770-CS-INDV / Elaboration du Manuel de Procédures Administratives, Budgétaires, Financières et Comptables du PACRI- MDK. MINEPAT et l'actualisation du Manuel de la Cellule des Projets Routiers à Financement Cession - MINTR	IDA / V4690	Transport Sector Institutional Strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-23	2023-10-12	2023-10-19		2023-11-02		2023-11-30		2023-12-30	
CM-MINEPAT-382778-CS-INDV / Exécution du Projet pour l'amélioration de la connectivité, la Résilience et l'Inclusion le long du corridor routier Mora-Dabanga Kousséri dans la Région de l'Extrême Nord - PACRI/MDK	IDA / V4690	Transport Sector Institutional Strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-23	2023-10-12	2023-10-19		2023-11-02		2023-11-30		2023-12-30	
CM-MINEPAT-387101-CS-INDV / Etude pour l'élaboration d'un plan de gestion de la biodiversité des aires protégées se trouvant dans la zone d'influence du PACRI	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Individuel	Open - National		66,666.67	0.00	En cours d'exécution	2023-10-31	2023-11-16	2023-12-19		2024-01-09		2024-02-13		2024-04-03	
CM-MINEPAT-206-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la traduction des documents	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Individuel	Open - National		27,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-16		2024-03-05		2024-03-26		2024-04-23		2026-09-28	