

Public Disclosure Authorized

Plan de Passation des Marchés - Texte

Projet pour l'amélioration de la connectivité, la résilience et l'inclusion le long du corridor routier MORA-DABANGA-KOUSSERI (PACRI)

Information sur le Projet : CAMEROUN - PACRI- P178207

Agence d'exécution du Projet :

- Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint (CPR-FC)
- Programme Spécial de Reconstruction et de Développement de la Région de l'Extrême-Nord (PSRDREN)

Date du plan de passation des marchés : 08 mai 2023

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 08 mai 2023 - 07 novembre 2024

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : Non applicable. Les procédures de passation des marchés du pays ne sont pas encore conformes avec les principes fondamentaux de passation des marchés de la Banque.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas**]

Travaux [***ne s'applique pas***]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

D'autres procédures de passation, telles que les procédures de participation communautaire au développement (CDD), des procédures des accords cadre pour marchés à commandes seront utilisées.

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Enhancing Connectivity and Resilience in the Far North of Cameroon for Inclusiveness Project

General Information

Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-07-18
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-03-11)
Project ID: P178207 **GPN Date:**
Project Name: Enhancing Connectivity and Resilience in the Far North of Cameroon for Inclusiveness Project
Loan / Credit No.: IDA / 73510, IDA / V4690
Executing Agency: MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|--------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| CM-MINEPAT-369293-GO-RFQ / Acquisition des véhicules pour la Coordination du Projet | IDA / V4690 | Road Rehabilitation and Maintenance Works | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 110,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-01-12 | | | | | | | | 2024-04-14 | | 2024-10-11 |
| CM-MINEPAT-219-GO-RFQ / Acquisition des fournitures d'équipements informatiques et logiciels pour l'UGP du PACRI/PSRDREN | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 108,333.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-01-20 | | | | | | | | 2024-04-20 | | 2026-04-10 |
| CM-MINEPAT-218-GO-RFQ / Fourniture de mobilier de bureau pour l'archivage des documents de l'UGP PACRI/PSRDREN | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 8,333.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-01-26 | | | | | | | | 2024-03-29 | | 2024-05-28 |
| CM-MINEPAT-217-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements informatiques et bureautiques pour l'UGP PACRI/PSRDREN | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 83,333.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-01-30 | | | | | | | | 2024-04-09 | | 2024-06-08 |
| CM-MINEPAT-369303-GO-DIR / Acquisition de Tompro Web auprès de TOMATE pour le PACRI MDK | IDA / V4690 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - International | | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2024-01-20 | | | | 2024-01-25 | | | | | | | | 2024-02-29 | | 2024-08-27 |
| CM-MINEPAT-414812-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau | IDA / V4690 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | | 8,333.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-03-17 | | | | | | | | 2024-04-09 | | 2024-04-14 |
| CM-MINEPAT-414815-GO-RFQ / Fourniture de Consommables bureautiques et informatiques | IDA / V4690 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | | 8,333.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-03-19 | | | | | | | | 2024-04-11 | | 2024-04-16 |
| CM-MINEPAT-414821-GO-RFQ / Fourniture des Commodités de réunions et nécessaire pour pause-café | IDA / V4690 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | | 8,333.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-03-17 | | | | | | | | 2024-04-09 | | 2024-04-14 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| CM-MINEPAT-216-NC-RFQ / Service de maintenance des équipements informatiques de l'UGP PACRI/PSRDREN | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 16,667.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2023-12-27 | | | | | | | | 2024-02-28 | | 2026-02-17 |
| CM-MINEPAT-213-NC-RFQ / Gardiennage des locaux de l'UGP du PACRI/PSRDREN | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 41,667.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-01-04 | | | | | | | | 2024-04-04 | | 2026-03-25 |
| CM-MINEPAT-215-NC-RFQ / Soutien à une police d'assurance tout risque pour le matériel roulant pour l'UGP PACRI/PSRDREN | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 83,333.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-01-15 | | | | | | | | 2024-03-11 | | 2026-03-01 |
| CM-MINEPAT-210-NC-RFQ / Conception et création des produits de communication (page web, cartes de visite, dépliants, porte document, insertion aux réseaux sociaux, roll up, bannière à suggestion...) | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 33,333.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-02-19 | | | | | | | | 2024-04-22 | | 2026-04-12 |
| CM-MINEPAT-212-NC-RFQ / Entretien des locaux de l'UGP PACRI/PSRDREN | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-01-04 | | | | | | | | 2024-03-07 | | 2027-01-07 |
| CM-MINEPAT-214-NC-RFQ / Sécurité GPS pour matériels roulants de l'UGP du PACRI/PSRDREN | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 41,667.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-02-25 | | | | | | | | 2024-05-05 | | 2026-04-25 |
| CM-MINEPAT-209-NC-RFQ / Contrat d'assistance et de maintenance Tom Pro pour l'UGP du PACRI/PSRDREN | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 16,667.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2024-02-13 | | | | | | | | 2024-04-25 | | 2026-04-15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|------------|-----------------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CM-MINEPAT-382778-CS-IND V / Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet pour l'Amélioration de la Connectivité, la Résilience et l'Inclusion le long du corridor routier Morla-Dabanga-Kousséri dans la Région de l'Extrême Nord - P ACRI-MDK = | IDA / V4690 | Transport Sector Institutional Strengthening | A posteriori | Individuel | Open - National | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-09-23 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | |
| CM-MINEPAT-387101-CS-IND V / Etude pour l'élaboration d'un plan de gestion de la biodiversité des aires protégées se trouvant dans la zone d'influence du PACRI | IDA / V4690 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Individuel | Open - National | | 66,666.67 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-10-31 | 2023-11-16 | 2023-12-19 | 2024-02-07 | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 2024-04-03 |
| CM-MINEPAT-206-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la traduction des documents | IDA / 73510 | Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region | A posteriori | Individuel | Open - National | | 27,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-01-16 | | 2024-03-05 | 2024-03-26 | 2024-04-23 | 2026-09-28 | |