

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** **Economic and Environmental Rehabilitation of the Niger River**

**Project Implementation agency:** **Agence du Bassin du Fleuve Niger**

**Date of the Procurement Plan:** **7 Fevrier 2018**

**Period covered by this Procurement Plan:** Avril 2018 - Septembre 2019

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

**PROCUREMENT PLAN** Mali : Mali – Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River

**General Information**  
 Country: Mali Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-03-11  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-26)  
 Project ID: P151909 GPN Date:  
 Project Name: Mali – Economic & Environmental Rehabilitation of the Niger River  
 Loan / Credit No: IDA / 62040, IDA / D2810  
 Executing Agency(ies) Economic and Environmental Rehabilitation of the Niger River

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
ML-PREFEN-100539-CW-RFB / Travaux de surcreusement du chenal de Talgessini (4 500 ml dans la commune de Kolongo)	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				3,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-04-12		2019-04-17					2019-05-29		2019-06-28		2019-08-02	2020-01-29		
ML-PREFEN-100536-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des quais de Macina	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				250,000.00	173,806.36	Signé					2019-04-12	2019-09-09	2019-04-17	2019-09-09					2019-05-29	2019-07-23	2019-06-28	2021-04-22	2019-08-02	2021-04-22	2020-01-29
ML-PREFEN-100548-CW-RFB / Travaux de dragage du tronçon Macina-Diafarabé	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				1,197,369.00	0.00	En cours d'exécution					2019-06-04	2020-03-11	2019-06-09					2019-07-21		2019-08-20		2019-09-24	2020-05-21		
ML-PREFEN-187643-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du quai de Diafarabé, cercle de Tenenkou, Région de Mopti.	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				237,500.00	0.00	En cours d'exécution					2020-08-11	2020-09-15	2020-08-16	2020-09-15					2020-09-27	2020-11-10	2020-10-27	2020-11-10	2020-12-10	2021-06-08	
ML-PREFEN-247157-CW-RFQ / Construction de 2 hangars de 100 m² et 1 hangar de 25m² à Macina + plaques de visibilité et panneaux	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				9,000.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive							2021-09-04								2021-09-26	2021-11-17		
ML-PREFEN-247158-CW-RFQ / Construction de hangar, de magasin, de maisonnette, de poulailler et clôture d'un espace + plaques de visibilité et panneaux à Macina	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				8,106.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive							2021-09-04								2021-09-26	2021-11-17		
ML-PREFEN-247159-CW-RFQ / Construction de 1 hangars de 100 m², 1 de 75 m² et 2 de 25 m² à Kokry + plaques de visibilité et panneaux	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				9,000.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive							2021-09-04								2021-09-26	2021-11-17		
ML-PREFEN-247160-CW-RFQ / Construction de 2 poulaillers, Réhabilitation d'un (01) hangar, Clôtures en grillage, garage de drain et Réalisation d'un puit + panneaux d'identification à Kokry	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				9,630.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive							2021-09-10								2021-10-02	2021-11-08		
ML-PREFEN-247161-CW-RFQ / Construction de 3 hangars de 100 m² et 1 de 25 m² à Kolongo, 2 Clôtures en grillage avec accessoires de 800 ml dont 400 ml chacun à Kolongo+ plaques de visibilité et panneaux	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				29,000.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive							2021-09-27								2021-11-05	2021-12-23		
ML-PREFEN-247162-CW-RFQ / Clôtures en grillage avec accessoire, Réalisation de 4 bassins, Construction de 2 magasins avec des équipements solaires complets, Construction d'un (1) poulailler de 21 m² + plaques de visibilité et panneaux à Kolongo	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				15,316.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive							2021-09-27								2021-10-31	2021-12-23		
ML-PREFEN-247163-CW-RFQ / Construction de 2 hangars de 100 m², 1 de 75 m² et 3 de 25 m² à Diafarabé+ plaque de visibilité et panneau Réhabilitation d'un (1) hangar à Diafarabé + plaque de visibilité et panneau	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				14,400.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive							2021-09-28								2021-11-01	2021-12-24		
ML-PREFEN-247165-CW-RFQ / 4 Clôtures en grillage et Construction d'un (1) poulailler de 21 m² à Diafarabé + plaques de visibilité et panneaux	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				5,486.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive							2021-09-10								2021-10-02	2021-11-08		
ML-PREFEN-264361-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la voie d'accès et l'éclairage du quai de Ke-macina	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				140,000.00	0.00	En attente d'exécution	National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)							2021-12-10						2022-01-12		2022-01-26	2022-02-26	2022-05-27	





ML-PREFEN-129511-CS-INDV / Recrutement d'un bureau pour la réalisation d'études Avant-Projet Détaillé (APD) de la réhabilitation du quai de Diafarabé dans le cercle de Ténékou - Région de Moitié	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-25	2019-09-13	2019-10-09	2019-12-02	2019-10-28	2019-12-02				2019-11-02	2020-03-11	2019-11-15	2019-12-10		
ML-PREFEN-140058-CS-CQS / Recrutement d'un bureau chargé du contrôle des travaux de réhabilitation du quai de Macina	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	26,735.23	Signé	2019-10-21	2019-11-20	2019-10-28	2020-03-11	2019-11-30	2020-03-11				2019-12-01	2020-09-15	2020-01-07	2021-08-18	2020-09-03	
ML-PREFEN-140061-CS-CQS / Recrutement d'un bureau chargé du contrôle des travaux de réhabilitation du quai de Diafarabé	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-21	2019-11-20	2019-10-28	2020-10-22	2019-11-30	2020-10-22				2019-12-03	2021-01-30	2020-01-07		2020-09-03	
ML-PREFEN-149920-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant Technique pour les activités d'opportunités socio-économiques dans la zone du projet	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	126,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-02	2020-09-15	2020-01-23	2020-09-15	2020-03-07	2020-09-15				2020-04-06	2020-09-15	2020-05-11		2023-02-04	
ML-PREFEN-100777-CS-QCBS / Le recrutement d'un consultant chargé pour l'assistance technique, l'étude, la conception et la mise en place d'un observatoire de données spatiales à l'AFBN	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	131,191.40	0.00	Annulé	2019-06-18	2019-09-09	2019-07-09							2019-09-19	2019-10-19	2019-11-23	2020-01-06	2021-03-31	
ML-PREFEN-100805-CS-QCBS / Programme de formation et transfert de technologie pour la formalisation de l'activité des pinassiers	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	75,000.00	0.00	Annulé	2019-10-16		2019-11-06							2020-01-17	2020-02-16	2020-03-22	2020-05-05	2021-05-05	
ML-PREFEN-100808-CS-QCBS / Programme de formation et transfert de technologie pour l'amélioration de la construction des pinasses	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	75,000.00	0.00	Annulé	2019-11-19		2019-12-10							2020-02-20	2020-03-21	2020-04-25	2020-06-08	2021-06-08	
ML-PREFEN-100845-CS-QCBS / Programme de formation et transfert de technologie pour l'amélioration de la capacité des entreprises de dragage	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	125,000.00	0.00	Annulé	2019-12-03		2019-12-24							2020-03-05	2020-04-04	2020-05-09	2020-06-22	2021-06-22	
ML-PREFEN-100848-CS-QCBS / la conception d'un programme de renforcement des capacités et d'un programme d'engagement des parties prenantes à la mise en oeuvre d'activités socio-économiques	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	125,000.00	0.00	Annulé	2019-12-18		2020-01-08							2020-03-20	2020-04-19	2020-05-24	2020-07-07	2021-07-07	
ML-PREFEN-100788-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'installation et la configuration des équipements pour l'observatoire, formation et transfert de technologie	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	340,000.00	0.00	Annulé	2019-06-18		2019-07-09							2019-09-19	2019-10-19	2019-11-23	2020-01-06	2020-08-03	
ML-PREFEN-100861-CS-QCBS / élaboration du manuel de gestion des ressources allouées pour les opportunités socioéconomique et l'état des écosystèmes contribuant à la résilience au changement climatique	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	3,000.00	0.00	Annulé	2020-01-16		2020-01-30								2020-02-27		2020-03-09	2020-09-05	
ML-PREFEN-183538-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée des activités de prévention, réponses aux VBG y compris l'exploitation et les abus sexuels et l'harcelement sexuel sur trois (03) ans.	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	92,599.39	Signé	2020-08-10	2020-11-10	2020-08-17	2020-11-16	2020-09-21	2021-04-26					2020-10-05	2021-05-17	2020-10-11	2021-05-17	2023-09-26
ML-PREFEN-198434-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation d'études d'Avant-Projet Détaillé (APD) de l'aménagement de la mare et du chemin de Talagréni dans la commune de Kolongo, cercle de Macina-Région de Ségou	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	105,731.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-14	2020-10-22	2020-11-04	2020-11-16	2020-11-14	2020-12-15					2020-12-19	2021-01-25	2021-01-09		2021-02-13
ML-PREFEN-198481-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour le contrôle et la surveillance relatif à la fourniture et l'installation de 27 balises de marquages	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	41,878.14	Signé	2020-10-14	2020-11-18	2020-11-04	2020-12-09	2020-11-18	2021-06-03					2020-12-23	2021-06-03	2021-01-20	2021-06-03	2021-08-03
ML-PREFEN-211485-CS-CQS / RECRUTEMENT CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	26,967.15	Signé	2020-12-30	2021-01-25	2021-01-20	2021-01-24	2021-02-10	2021-04-12					2021-03-12	2021-04-12	2021-04-05	2021-04-12	2021-05-25

ML-PREFEN-222181-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (Bureau) pour la Prestation d'assistance technique relative à l'étude, la conception et la mise en place d'un Observatoire de données spatiales à l'AFBN	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		290,000.00	256,562.44	Signé	2021-03-10	2021-04-26	2021-03-24	2021-05-17	2021-04-30	2021-05-17			2021-05-10	2021-09-28	2021-05-27	2021-09-28	2022-08-20
ML-PREFEN-264366-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la voie d'accès et l'éclairage du quai de Ke-macina	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		13,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-29		2021-12-13		2022-01-15				2022-02-14		2022-03-10		2022-06-23
ML-PREFEN-271975-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation d'études Avants-Projet Détaillé (APD) de l'aménagement des berges et du quai de Mopti et la réhabilitation du chenal d'aménagé d'eau du fleuve Niger au port de pêche de Konna - Région de Mopti.	IDA / D2810	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities, Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		320,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-15		2022-01-29		2022-02-19			2022-03-21	2022-03-31	2022-05-05		2022-06-09	2022-10-07
ML-PREFEN-271976-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR LES ETUDES DE SAUVIGNANDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CHENAL DE KONNA ET DU QUAJ FLUVIAL ET DES BERGES DE PROTECTION DE LA VILLE DE MOPTI ET LE CURAGE DE SEDIMENTS AUX ABORDS DUDIT QUAJ	IDA / D2810	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities, Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		124,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-15		2022-01-29		2022-02-19			2022-03-21		2022-03-21		2022-04-25	2022-07-24

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ML-PREFEN-100546-CS-INDV / Mise en place d'un système d'Archivage (physique et électronique)	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-08		2019-06-03		2019-06-10		2019-06-24		2019-08-23		
ML-PREFEN-100525-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social pour le compte de l'UGP	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-19		2019-03-17		2019-03-24		2019-04-07		2020-04-06		
ML-PREFEN-100782-CS-QCBS / Le recrutement et la prestation d'un Assistant technique visant à renforcer les capacités de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		39,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-05-20		2019-05-27		2019-06-08		2020-09-15		
ML-PREFEN-100513-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication pour le compte de l'UGP	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-19		2019-03-17		2019-03-24		2019-04-07		2020-04-06		
ML-PREFEN-128762-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACTUALISATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) QUAIS - KE-MACINA DANS LE CERCLE DE MACINA ET DIAFARABE DANS LE CERCLE DE TENENKOU	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-25	2019-09-13	2019-10-28		2019-11-02		2019-11-15		2019-12-15		
ML-PREFEN-128765-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACTUALISATION DES PLANS D'ACTION DE REINSTALLATION (PARI) DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) QUAIS - A KE-MACINA DANS LE CERCLE DE MACINA ET A DIAFARABE DANS LE CERCLE DE TENENKOU	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-25	2019-09-13	2019-10-28		2019-11-02		2019-11-15		2019-12-20		
ML-PREFEN-149928-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste VBC pour le compte du PSEBN	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		88,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-14	2019-12-24	2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2023-01-22		
ML-PREFEN-156552-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre des PARs	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		15,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-14		2020-02-19		2020-03-11		2020-04-15		2020-06-14		
ML-PREFEN-100057-CS-INDV / Préparation et mise en œuvre d'un plan de communication sur l'obsolescence	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2019-11-22		2019-12-20		2019-12-27		2020-01-17		2020-03-17		

ML-PREFEN-100071-CS-INDV / Elaboration d'un plan de communication sur la protection du fleuve du Niger	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	Annulé	2019-06-10	2019-07-08	2019-07-15	2019-08-05	2019-10-04				
ML-PREFEN-179568-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit d'achèvement des PARs de Macina et Diabarbé	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2020-11-20	2020-08-07	2020-08-28	2020-10-02	2020-12-01			
ML-PREFEN-179576-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'étude d'élaboration de la situation de référence du PREEFN	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	27,400.00	23,563.37	Signé	2020-06-22	2020-08-06	2020-06-27	2020-10-22	2020-07-18	2021-01-25	2020-08-23	2021-04-14	2020-09-21
ML-PREFEN-179574-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la continuité des activités de la mise en œuvre des PARs de Diabarbé et Macina	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,580.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-15	2020-11-10	2020-07-25		2020-08-05	2020-08-21			
ML-PREFEN-198445-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants individuels pour la réalisation d'études d'actualisation du PCS des travaux de dragage des six (06) seuils critiques du Fleuve Niger sur le tronçon Ké-Macina-Diabarbé en deux (02) lots	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	54,753.28	Signé	2020-10-27	2020-11-02	2020-11-01	2020-11-23	2020-11-22	2021-01-25	2020-12-13	2021-06-03	2021-01-17
ML-PREFEN-246254-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR EVALUER LE NIVEAU DE POLLUTION DES SEDIMENTS A DRAGUER DANS LE FLEUVE NIGER A KE-MACINA et A DIABARBE	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Individuel	Limited	38,280.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-16	2021-08-23	2021-08-30		2021-09-29	2021-11-03	2021-12-03		
ML-PREFEN-249779-CS-INDV / Formation du personnel ABFN/PREEFN sur la gestion axée sur le résultat	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	7,021.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-10-28	2021-09-11		2021-10-02	2021-10-07	2021-10-12		
ML-PREFEN-249783-CS-INDV / ACQUISITION, INSTALLATION ET PARAMETRAGE D'UN LOGICIEL DE GESTION DES STOCKS POUR LA MISE A JOUR DU SYSTEME D'INFORMATION ANSI QUE LA FORMATION DU PERSONNEL UTILISATEUR	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	23,482.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-24	2021-10-28	2021-09-29		2021-10-20	2021-11-06	2021-11-11		
ML-PREFEN-251356-CS-INDV / Formation des Agents de l'ABFN dans le cadre du suivi environnemental de la qualité de l'eau du fleuve Niger au Mali	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	7,786.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-24	2021-10-28	2021-09-29		2021-10-20	2021-11-06	2021-11-10		
ML-PREFEN-255617-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un film de capitalisation des actions de développement.	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	32,478.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-10-28	2021-10-02		2021-10-20	2021-11-10			
ML-PREFEN-273819-CS-INDV / sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit technique des travaux de réhabilitation des quais de Macina et de Diabarbé	IDA / D2810	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-28	2022-02-04		2022-02-18	2022-03-06	2022-04-20			
ML-PREFEN-264372-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CCES) du Projet DE RESILIENCE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES AU MALI (PRRP- MALI).	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-01	2021-12-22		2022-02-05	2022-02-10	2022-03-27			
ML-PREFEN-264374-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de documents de sauvegardes : plan de gestion de la main d'œuvre (PGMO) et d'évaluation des risques de sécurité (ERS) DU PROJET DE RESILIENCE ET RESTAURATION DES PAYSAGES AU MALI (PRRP- MALI)	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-03	2021-12-17		2022-01-31	2022-02-16	2022-04-02			
ML-PREFEN-264377-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de documents de sauvegardes : d'un Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) et d'un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du PRRP- MALI	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-06	2021-12-20		2022-02-03	2022-02-19	2022-04-05			