



Coopération Cameroun - Banque Mondiale
**Ministère de l'Habitat et du Développement
 Urbain**
Ministry of Housing and Urban Development



SECRETARIAT GENERAL- GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Préparation - Preparation Unit
Projet de Développement des Villes Inclusives
-Preparation of the proposed Cameroon
Inclusive Cities Project

PPA IDA V0100

PLAN DE PASSATION DES MARCHES-JANVIER 2017
VERSION N°4

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Ministère Responsable:

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Nom du Projet : Projet de Développement des Villes
 Inclusives au Cameroun (PDVI)

**Agence d'exécution du Projet en phase de
 préparation:**

Cellule de Préparation du PDVI (CP/PDVI).

**2. Date d'approbation de la version originale
 (version N°1) par la Banque du Plan de Passation
 des Marchés : 12/01/2016**

**3. Date de publication de l'Avis Général de
 Passation des Marchés:**

**4. Période couverte par le Plan de Passation des
 Marchés :**

1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement
 Risk Assessment and Management System) : Elevé**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

2. Pré qualification : les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joint) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000,000	<10,000,000	< 200,000	≥1,000,000	<1,000,000	< 100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés de fourniture

Réf.	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de sélection	Revue par la Banque (Priori/Post)	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
Gestion du projet							
1	Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	36,667	43,725	SED	Post	N/A	Date de clôture du projet
2	Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	7,200	8,587	SED	Post	N/A	31/12/17
3	Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	36,667	43,725	SED	Post	N/A	28/05/18

4	Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an	27,926	33,300	SED	Post	N/A	31/05/18
5	Fourniture de mobilier pour la CP/PDVI	45,833	54,656	CF	Post	18/04/17	08/05/17
	Total	154,293	183,993				

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	≥ 0.5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: la liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants

: le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre

CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Réf	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue Banque (Priori/Post)	Date prévue ouverture offres	Etape/ Date fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré	166,667	198,750	QC	non	non	post	N/A	22/06/17
2	Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	11,666	13,912	CI	non	non	post	N/A	30/04/17
3	Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé,	7,000	8,347	CI	non	non	post	N/A	31/12/17

	Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré.								
4	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngaoundéré	142,083	169,434	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
5	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala	139,333	166,155	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
6	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	137,500	163,969	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
7	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	70,000	83,500	QC	non	non	post	N/A	21/12/17

Gestion du Projet									
8	Avenant au contrat du Coordonnateur du PDVI	49,603	59,151	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
9	Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDVI	16,931	20,190	CI	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
10	Avenant au contrat du Comptable du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
11	Avenant au Contrat du Responsable environnemental et social du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
12	Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CP/PDVI	22,500	26,831	CI	Non	Non	Priori	N/A	31/12/19
13	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017	33,334	39,750	SFQC	Non	Non	Priori	-	Activité de passation des marchés menée par le MINEPAT
14	Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDVI	7,937	9,464	SED	Non	Non	Post	N/A	30/09/17
15	Avenant au contrat de l'Assistante du	4,762	5,679	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 30/09/17

	coordonnateur								
16	Avenant au Contrat de l'Assistant de Passation des Marchés	10,582	12,619	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
17	Avenant au contrat de l'Agent administratif	2,540	3,029	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
	Total	924,104	1, 101 994						

NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de 1USD= 600 F CFA. Le Taux de conversion du dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la date de financement des fonds de préparation du Projet(PPA)

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût

DC/CF : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs

SMC : Sélection fondée sur le Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

QC : Sélection basée sur les qualifications des Consultants

SED/ED: Sélection par Entente Directe / Entente Directe

SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

Post : Revue à postériori

Priori : Revue à priori

MINH DU : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

CP : Cellule de Préparation du Projet

PPM: Plan de Passation des Marchés

FCP : Fonds de contrepartie

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project

General Information
Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-04-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-27
Project ID: P156210 **GPN Date:** 2019-08-05
Project Name: Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project
Loan / Credit No.: IDA / V0100, IDA / 61320
Executing Agency: MINISTRE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Close		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CM-MINHDU-91226-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Bétouri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,958,297.00	2,506,561.28	Signé					2020-01-20	2020-03-19	2020-02-19					2020-04-03	2020-04-29	2020-05-03	2020-08-12	2020-06-07	2020-10-07	2021-09-30	
CM-MINHDU-91158-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Yaoundé CAYS et CAY 7	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				27,090,022.00	15,579,588.70	Signé					2019-12-15	2020-03-10	2020-01-26	2020-03-31					2020-04-25	2020-05-26	2020-06-06	2021-06-04	2020-07-11	2021-07-29	2022-07-31
CM-MINHDU-91198-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans les Arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,746,128.00	10,761,781.72	Signé					2020-01-15	2020-03-04	2020-02-26	2020-03-30					2020-05-26	2020-05-28	2020-07-07	2021-02-16	2020-08-11	2021-04-15	2022-08-31
CM-MINHDU-91349-CW-RFB / réalisation des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				490,462.00	0.00	Annulé					2020-05-19		2020-06-12						2020-07-17		2020-08-16		2020-09-20		2022-12-09
CM-MINHDU-91218-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,557,298.00	0.00	Annulé					2020-06-15		2020-07-06						2020-08-17		2020-09-16		2020-10-21		2022-10-11
CM-MINHDU-91344-CW-RFB / Réalisation des travaux d'ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				21,638,050.00	14,416,042.38	Signé					2020-01-15	2020-03-04	2020-02-26	2020-05-12					2020-05-26	2020-05-26	2020-07-07	2021-02-23	2020-08-11	2021-04-15	2022-08-31
CM-MINHDU-91229-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Ngaoundéré	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,217,373.00	0.00	Annulé					2019-12-25		2020-02-05						2020-03-18		2020-04-29		2020-06-03		2022-05-24
CM-MINHDU-168199-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Ngaoundéré, Cameroun	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,217,373.00	6,895,762.33	Signé					2020-05-15	2020-04-24	2020-05-20	2020-04-24					2020-07-01	2020-06-11	2020-07-31	2020-11-02	2020-09-04	2020-12-21	2022-02-26
CM-MINHDU-169945-CW-RFQ / Travaux de cloisonnement des espaces pour créer des bureaux à la Cellule de Coordination du projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				8,393.00	7,511.75	Achévé					2020-08-25		2020-07-07								2020-10-20	2020-09-14		2021-11-09	
CM-MINHDU-212924-NC-RFQ / Travaux d'installation d'un groupe électrogène SDMO 16KVA avec inverseur automatique au PDOR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				6,860.00	6,977.65	Signé							2021-03-06	2021-02-05							2021-04-03	2021-03-12		2021-04-13	
CM-MINHDU-233545-CW-RFB / Travaux de voiries structurantes dans l'arrondissement de Douala Seine, Cameroun. Tronçon : PK 11-Fin goudron Logpom	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,910,337.00	5,426,941.64	En cours d'exécution					2021-06-15	2021-05-03	2021-07-15						2021-08-26	2021-07-29	2021-09-25	2021-08-25	2021-11-06		2023-04-30
CM-MINHDU-246631-CW-RFB / Travaux de voiries structurantes complémentaires dans l'arrondissement de Yaoundé 5A et 5.5 Carrefour SAFARI - Carrefour Fabrique - Carrefour MEBE CITY, 1387m; Section 5.6; Momebelegal - Carrefour Fabrique, 1249m	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,911,540.00	0.00	En cours d'exécution					2021-08-30	2021-09-20	2021-09-04						2021-10-16	2021-11-09	2021-11-15	2021-11-22	2021-12-20		2023-02-13
CM-MINHDU-259460-CW-RFB / Travaux de voiries de proximité et aménagements concrets au quartier Mokolo à Bétouri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,312,825.00	0.00	En attente d'exécution					2021-12-15		2021-12-20						2022-01-31		2022-03-02		2022-04-06		2022-10-03
CM-MINHDU-259461-CW-RFB / Travaux de construction d'espaces bâtiments et aménagement des espaces au quartier Mokolo à Bétouri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				599,520.00	0.00	En attente d'exécution					2021-12-15		2021-12-20						2022-01-31		2022-03-02		2022-04-06		2022-10-03
CM-MINHDU-259465-CW-RFB / Travaux de construction d'espaces bâtiments et aménagement des espaces aux quartiers GADA MABANGA et DJALINGO à Ngaoundéré	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				513,873.00	0.00	Annulé					2021-12-15		2021-12-20						2022-01-31		2022-03-02		2022-04-06		2022-10-03
CM-MINHDU-259463-CW-RFB / Travaux de voiries et bâtiments de proximité aux quartiers GADA MABANGA et DJALINGO à Ngaoundéré II en deux (02) lots séparés.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,937,642.00	0.00	En cours d'exécution					2021-12-15	2022-04-26	2021-12-20	2022-05-09					2022-01-31	2022-06-21	2022-03-02		2022-04-06		2022-10-03
CM-MINHDU-289647-CW-RFB / Travaux de voiries et bâtiments de proximité au quartier Mokolo à Bétouri en deux (02) lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,026,713.00	0.00	En attente d'exécution					2022-05-12		2022-05-17						2022-06-28		2022-07-28		2022-09-01		2023-02-28
CM-MINHDU-301004-CW-RFB / Réalisation des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				205,549.24	0.00	En attente d'exécution					2022-07-07		2022-07-12						2022-08-23		2022-09-22		2022-10-27		2023-04-25

GOODS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CM-MINH DU-11636-GO-RFO / Fourniture de mobilier pour la CPDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,656.00	0.00	Annulé								2017-06-11								2017-07-20		2017-08-03			
CM-MINH DU-91885-GO-RFB / Acquisition de logiciels pour la programmation de l'entretien en des VRD et drains	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé						2019-08-01		2019-08-06			2019-09-17					2019-10-17		2019-11-21		2020-01-20	
CM-MINH DU-91875-GO-RFO / Acquisition du matériel pour la mise en place d'une gestion informatisée des opérations d'investissement à la DOU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		83,334.00	0.00	Annulé								2019-09-04								2019-10-30		2019-12-29			
CM-MINH DU-91851-GO-RFB / Achat des équipements pour le centre de formation des jeunes aux travaux urbains à Kumbira et Ngoundéré	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		210,000.00	0.00	Annulé						2019-08-01		2019-08-06			2019-09-17					2019-10-17		2019-11-21		2019-12-21	
CM-MINH DU-125030-GO-RFB / Acquisition des matériels informatiques et de bureau pour la Cellule de Coordination et les UTL du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		128,468.00	0.00	Annulé						2019-08-30		2019-09-04			2019-10-04					2019-11-03		2019-12-08		2020-01-07	
CM-MINH DU-144044-GO-RFQ / Fourniture du matériel de bureau, des produits de réception et d'entretien à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,393.00	41,873.01	Signé								2019-12-10	2020-09-14							2020-02-04	2020-10-09	2020-03-05			
CM-MINH DU-91924-GO-RFO / Acquisition de matériel informatique pour les UTL	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		41,661.00	0.00	Annulé								2019-12-07								2020-02-01		2020-04-01			
CM-MINH DU-139715-GO-RFQ / Acquisition du matériel et équipement informatique à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		59,952.00	0.00	Annulé								2019-12-25								2020-02-19		2020-03-20			
CM-MINH DU-91926-GO-RFO / Achat de 05 véhicules pickup double cabine respectivement pour les UTL	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		214,113.00	0.00	Annulé								2019-12-07								2020-02-01		2020-05-31			
CM-MINH DU-91929-GO-RFO / Fourniture de bureau et consommable informatique à la CPDVI	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,393.00	0.00	Annulé								2019-12-07								2020-02-01		2020-03-02			
CM-MINH DU-169961-GO-RFQ / Acquisition du petit matériel de lutte contre le COVID 19	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,851.00	3,863.70	Achévé								2020-05-20	2020-07-07							2020-07-15	2020-09-14	2020-08-14	2020-11-27		
CM-MINH DU-144105-GO-RFB / Acquisition d'un (01) véhicule 4x4 station Wagon pour la Cellule de Coordination du PDVIR et de cinq (05) véhicules pickup double cabine pour les UTL	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		299,759.00	310,893.09	Signé				2020-05-30	2020-10-12	2020-06-04	2020-10-15			2020-07-16	2020-11-12	2020-08-15	2020-12-09	2020-09-19	2021-01-18	2020-11-18					
CM-MINH DU-91887-GO-RFO / Fourniture et pose des bannières dans les CTD de ressort du projet.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,808.00	0.00	Annulé								2020-05-20								2020-07-15		2021-07-15			
CM-MINH DU-144110-GO-RFQ / Fourniture et pose des bannières dans les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de ressort du projet.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,808.00	0.00	En cours d'exécution								2020-10-05								2020-11-30		2020-12-30			
CM-MINH DU-169970-GO-RFQ / Acquisition fournitures de Bureau, d'entretien et de pose café	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,000.00	3,520.43	Signé								2020-08-04	2020-09-14							2020-09-29	2020-10-09	2021-09-24			
CM-MINH DU-169989-GO-RFQ / Acquisition mobilier de bureau pour le nouveau personnel (personnel clé et d'appui)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,700.00	13,585.38	Signé								2020-09-20	2020-09-14							2020-11-15	2020-10-13	2020-12-15			
CM-MINH DU-169984-GO-RFQ / Acquisition des consommables informatiques pour la Cellule de Coordination du PDVIR et les UTL	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,000.00	0.00	En cours d'exécution								2020-08-30								2020-10-11		2021-10-06			
CM-MINH DU-196985-GO-RFQ / Fourniture du mobilier de bureau au profit des UTL dans le cadre du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,550.00	33,527.10	Signé								2020-11-25	2020-12-28							2021-01-13	2021-02-26	2021-02-12			
CM-MINH DU-144060-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique pour la Cellule de Coordination (CC), les Unités Techniques de Liaison (UTL) et les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) ou mairies concernées par le projet.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		214,113.00	0.00	Annulé						2020-08-30	2020-08-13	2020-08-31			2020-10-12	2020-09-30	2020-11-11			2020-12-16		2021-01-15			
CM-MINH DU-197279-GO-RFB / Fourniture et installation du matériel informatique à la Cellule de coordination, aux Unités Techniques de Liaison (UTL) et aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) du projet de développement des villes inclusives et résilientes (quatre lots)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		393,000.00	0.00	Annulé						2020-11-30	2020-12-14	2020-12-05	2020-12-16			2021-01-04	2021-01-22	2021-01-19	2021-02-02	2021-02-16		2021-03-18			

CM-MINHDI-91862-GO-RFB / Acquisition de GPS de fréquence au profit de trois délégations départementales du MIN DCAF (Wassouah, Kumba et Bafour))	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			125,000.00	0.00	Annulé								2020-06-15	2020-12-10	2020-06-20	2020-12-16					2020-08-01	2021-01-21		2020-08-31	2021-07-05	2020-10-05		2020-12-04
CM-MINHDI-91862-GO-RFB-2 / Acquisition de quatre (04) couples de récepteurs GNSS base de fréquence pour les Travaux de précisions du cadastre au Ministère des domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			137,033.00	0.00	En cours d'exécution									2022-02-07	2022-03-21	2022-02-12	2022-05-19					2022-03-26		2022-04-25		2022-05-30		2022-07-29
CM-MINHDI-281521-GO-RFQ / Acquisition des équipements pour la mise en place du réseau local (LAN) à la CC/DPVIR.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			812.00	0.00	En attente d'exécution										2022-03-12									2022-05-07		2022-11-03		
CM-MINHDI-289155-GO-RFQ / Acquisition de trois (03) véhicules station wagon pour la Cellule de Coordination du PDVIR.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			179,856.00	0.00	En attente d'exécution										2022-04-27									2022-06-22		2022-12-19		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-MINHDI-11327-NC-DIR / Acquisition d'un logiciel compatible et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) compris la formation et l'assistance technique.	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			43,725.00	34,496.28	Signé						2017-01-10	2016-06-17	2017-01-17	2016-09-07							2017-02-21	2017-06-19		2018-02-21
CM-MINHDI-11332-NC-DIR / Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an.	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			33,300.00	0.00	Annulé						2017-03-31		2017-04-05							2017-05-10				2018-05-10
CM-MINHDI-11326-NC-DIR / Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,587.00	0.00	Annulé						2017-05-15		2017-05-21							2017-06-28				2018-06-28
CM-MINHDI-11329-NC-DIR / Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,725.00	0.00	Annulé						2017-04-18		2017-04-23							2017-05-18				2018-05-18
CM-MINHDI-17089-NC-RFQ / Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an.	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,330.00	0.00	Annulé								2017-06-19							2017-08-05				2018-08-05
CM-MINHDI-17127-NC-RFQ / Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,587.00	0.00	Annulé								2017-06-19							2017-08-14				2018-08-14
CM-MINHDI-17129-NC-RFQ / Contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,725.00	0.00	Annulé								2017-06-19							2017-08-14				2018-08-14
CM-MINHDI-27490-NC-RFQ / Maintenance du matériel informatique du PDVIR.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Annulé								2017-10-02							2017-11-06				2018-11-01
CM-MINHDI-111114-NC-RFQ / Prestation de services pour la maintenance des véhicules du Projet.	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,926.00	0.00	Annulé								2019-09-27							2019-11-22				2020-11-21
CM-MINHDI-91913-NC-RFQ / Couverture médicale du personnel de la CC/ PDVIR.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,258.00	25,938.79	Signé								2019-12-22	2020-03-02						2020-02-16	2020-04-30		2021-02-15	
CM-MINHDI-144285-NC-RFQ / Service de gardiennage à la Cellule de Coordination du PDVIR.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,221.00	17,040.38	Signé								2020-01-25							2020-03-21	2020-04-30		2021-03-16	
CM-MINHDI-144284-NC-RFQ / Maintenance de cinq (05) véhicules du Projet.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,258.00	23,167.07	Signé								2020-01-25	2020-04-09						2020-03-21	2020-07-20		2021-03-16	
CM-MINHDI-169948-NC-RFQ / Reprographie externe des documents très volumineux (DAO, plans etc...) (accord cadre renouvelable)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,393.00	8,792.18	Signé								2020-05-30	2020-07-06						2020-07-25	2020-09-22		2021-07-20	
CM-MINHDI-169953-NC-RFQ / Fourniture connexion interne et haut débit à la cellule de Coordination du Projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,194.00	7,511.75	Signé								2020-06-27	2020-06-15						2020-08-22	2020-09-14		2021-08-17	
CM-MINHDI-156983-NC-RFQ / Assurance des véhicules de la Cellule de Coordination du projet.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,564.00	0.00	En cours d'exécution								2020-03-01							2020-04-26				2020-05-26
CM-MINHDI-169951-NC-RFQ / Entretien et réparation des copieurs	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	4,449.98	Signé								2020-08-15	2020-09-25						2020-10-10	2020-12-16		2021-10-05	

CM-MINHOU-144808-NC-RFO / Maintenance du matériel informatique.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	4,302.91	Signé								2019-12-22	2020-01-03					2020-02-16	2020-01-20	2021-02-10
CM-MINHOU-221664-NC-RFO / Police d'assurance du personnel de la CCP et des UTL	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	64,198.00	0.00	En cours d'exécution								2021-05-05	2021-06-16					2021-06-30		2022-06-25
CM-MINHOU-212920-NC-RFO / Fourniture de services de maintenance préventive et curative des réseaux électriques et de climatisation des locaux du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,112.00	0.00	En attente d'exécution								2021-01-25						2021-03-01		2022-02-24
CM-MINHOU-277338-NC-RFO / Fourniture de la connexion internet à la cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,851.64	0.00	En attente d'exécution								2022-03-05						2022-04-30		2022-08-28

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINHOU-11685-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		163,969.00	0.00	Annulé	2017-11-01		2017-11-22		2017-12-22							2018-01-01		2018-01-21			2018-07-20	
CM-MINHOU-11647-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de EIES et PAR des sous-projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		198,750.00	0.00	Annulé	2017-05-15		2017-06-05		2017-07-05							2017-07-15		2017-08-04			2017-11-02	
CM-MINHOU-11677-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngaoundéré	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		169,434.00	0.00	Annulé	2017-11-01		2017-11-22		2017-12-22							2018-01-01		2018-01-21			2018-07-20	
CM-MINHOU-11689-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour le mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		83,500.00	0.00	Annulé	2017-05-01		2017-05-22		2017-06-21							2017-07-01		2017-07-21			2018-01-17	
CM-MINHOU-11682-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,155.00	0.00	Annulé	2017-11-01		2017-11-22		2017-12-22							2018-01-01		2018-01-21			2018-07-20	
CM-MINHOU-11762-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		39,750.00	0.00	Annulé	2017-04-16		2017-05-07		2017-06-20					2017-07-18		2017-08-17		2017-09-21		2017-10-26		2018-10-26
CM-MINHOU-91365-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux d'éclairage et ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,790,321.00	1,960,522.84	Signé	2019-01-26	2019-11-15	2019-02-23	2019-12-13	2019-05-06	2020-04-24				2019-06-05	2020-06-03	2019-07-17	2020-09-24	2019-09-11	2020-12-22	2019-10-16	2021-02-04	2022-01-03
CM-MINHOU-91367-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux d'éclairage structurants dans la ville de Batouri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,116.00	106,549.83	Signé	2020-02-20	2019-06-04	2020-03-19		2020-05-30	2020-01-30				2020-06-29	2020-05-13	2020-08-10	2020-06-02	2020-10-05	2020-08-24	2020-11-09	2020-10-07	2022-03-04
CM-MINHOU-91433-CS-QCBS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		622,817.00	538,291.14	En cours d'exécution	2019-05-14	2020-05-26	2019-06-11	2020-06-10	2019-08-22	2021-05-04				2019-09-21	2021-06-03	2019-11-02	2021-06-10	2019-12-28	2021-07-16	2020-02-01		2022-03-22
CM-MINHOU-91375-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries et ouvrages de drainage structurants dans la ville de Ngaoundere	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		587,953.00	0.00	Annulé	2019-02-19		2019-03-19		2019-05-30					2019-06-29		2019-08-10		2019-10-05		2019-11-09		2021-11-28
CM-MINHOU-122434-CS-CQS / Etudes techniques (APS/APD), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux de voiries et ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3ème et 5ème	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	148,746.20	Signé	2016-02-15	2016-02-15	2016-03-07		2016-04-20	2016-04-07						2016-05-20	2016-04-20	2016-06-24	2016-05-31	2016-12-21		
CM-MINHOU-122432-CS-CQS / Appel à la préparation des contrats de ville de Ngaoundéré et Batouri.	IDA / VO100	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		170,000.00	119,006.34	Signé	2016-07-28	2016-03-16	2016-08-18		2016-10-01	2016-05-09						2016-10-31	2016-09-20	2016-12-05	2016-12-09	2017-06-03		
CM-MINHOU-122442-CS-CQS / Appel à la préparation des contrats de ville des communes d'arrondissements de Yaoundé 5, 7, Douala 3 et Douala 5.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		190,000.00	148,376.65	Signé	2016-07-27	2016-08-08	2016-08-17		2016-09-30	2016-05-09						2016-10-30	2016-09-30	2016-12-04	2016-11-28	2017-06-02		
CM-MINHOU-122439-CS-CQS / Appel à la préparation du contrat de ville de Kumba	IDA / VO100	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	92,114.65	Signé	2016-07-27	2016-03-23	2016-08-17		2016-09-30	2016-05-09						2016-10-30	2016-10-13	2016-12-04	2016-12-09	2017-06-02		

CM-MINHOU-122440-CS-CQS / Etudes techniques (APSPAP D), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux d'équipements structurants dans les villes de Kumba, Batouri et Ngaoundéré	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	155,000.00	144,470.34	Signé	2016-02-15	2016-03-07	2016-03-07	2016-04-20	2016-03-28	2016-05-20	2016-05-03	2016-06-24	2016-05-31	2016-12-21					
CM-MINHOU-122443-CS-CQS / Etudes techniques (APSPAP D), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux d'équipements structurants dans les arrondissements de Yaoundé 5ème et 7ème.	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	135,517.80	Signé	2016-02-15	2016-02-15	2016-03-07	2016-04-20	2016-04-13	2016-05-20	2016-05-23	2016-06-24	2016-07-12	2016-12-21					
CM-MINHOU-123791-CS-CQS / Sélection d'un Consultant Fime pour l'élaboration du Cadre de Politique de Recensement du PDI.	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,000.00	18,503.23	Signé	2016-03-20	2016-02-02	2016-04-10	2016-05-24	2016-04-04	2016-06-23	2016-06-30	2016-07-28	2016-07-27	2017-01-24					
CM-MINHOU-91524-CS-CQS / Elaboration des plans de secteur et enquêtes parcellaires dans les zones cibles de Yaoundé, Kumba et Batouri	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-09-27	2019-11-22	2019-12-27	2020-01-24	2020-10-20									
CM-MINHOU-118420-CS-CQS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Ngaoundéré	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	587,953.00	591,949.14	Signé	2020-01-15	2019-11-15	2020-01-16	2019-12-06	2020-02-29	2020-04-02	2020-03-28	2020-05-28	2020-04-27	2020-09-03	2020-06-01	2020-11-19	2020-07-06	2020-12-08	2022-06-26
CM-MINHOU-91528-CS-QCBS / Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD en 02 missions séparées: Mission 01: Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Yaoundé, Mission 02: Développement d'un outil de	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-11-03	2019-12-01	2020-02-09	2020-03-10	2020-05-05	2020-07-02	2020-07-30	2021-04-26							
CM-MINHOU-94779-CS-QCBS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Maroua	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	388,764.00	0.00	Annulé	2019-05-14	2019-06-11	2019-08-22	2019-09-21	2019-11-02	2019-12-28	2020-02-01	2022-03-22							
CM-MINHOU-91547-CS-CQS / Etude stratégique sur la programmation et la gestion des investissements du MINHOU financés par le BIP	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	250,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23	2020-01-27	2020-02-24	2022-02-13									
CM-MINHOU-91538-CS-QCBS / Appui à l'actualisation de l'adressage et à la mise en place d'un applicatif fiscal à Yaoundé	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	Annulé	2020-01-02	2020-01-30	2020-03-26	2020-04-25	2020-06-06	2020-07-20	2020-08-17	2021-02-13							
CM-MINHOU-91542-CS-QCBS / Inventaire pour la programmation des équipements marchands à Yaoundé, Kumba, et Ngaoundéré	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	433,334.00	0.00	Annulé	2020-01-02	2020-01-30	2020-04-09	2020-05-09	2020-07-04	2020-08-31	2020-09-28	2021-03-27							
CM-MINHOU-91536-CS-CQS / Valorisation de l'étude "état des lieux des équipements marchands" dans l'objectif d'un programme raisonné des interventions et des améliorations de gestion à Douala	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166,666.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23	2020-01-27	2020-02-24	2020-08-22									
CM-MINHOU-91560-CS-CQS / Etude sur les méthodes d'aménagement concerté en zone urbaine dense et dans les zones d'extension urbaine	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166,666.00	0.00	Annulé	2019-10-03	2019-10-31	2019-12-26	2020-01-30	2020-02-27	2020-11-23									
CM-MINHOU-91520-CS-QCBS / Elaboration du plan de secteur dans les Communes d'Arrondissement de Yaoundé 5ème et 7ème	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-11-21	2020-10-28	2020-12-23	2021-01-22	2021-03-05	2021-04-18	2021-05-16	2022-02-10						
CM-MINHOU-91491-CS-CQS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	155,351.00	0.00	Annulé	2019-07-17	2019-08-14	2019-09-27	2019-11-08	2019-12-13	2022-04-01									
CM-MINHOU-91533-CS-CQS / Evaluation de l'opération Fichiers des contribuables réalisée par le PEJUE dans les 6 Communes d'Arrondissement de Douala et développement d'un applicatif fiscal de l'adressage	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	166,666.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23	2020-01-27	2020-02-24	2020-08-22									
CM-MINHOU-91511-CS-QCBS / Elaboration des plans de secteur en 03 missions séparées: Mission 01: Elaboration d'un plan de secteur dans les Communes d'Arrondissement de Douala 3ème et 5ème Mission 02: Elaboration du plan de secteur autour de l'ENSET à Kumba, Mission 3- etc	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	783,334.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-09-27	2019-12-06	2020-01-05	2020-03-01	2020-04-28	2020-05-26	2021-02-20							
CM-MINHOU-169825-CS-CQS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Kousséri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	85,645.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-25	2021-01-13	2020-07-16	2020-08-29	2020-09-28	2020-11-02	2022-06-25								
CM-MINHOU-143813-CS-QCBS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité à Yaoundé 5ème et 7ème	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	544,964.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-25	2020-05-26	2020-06-15	2020-06-16	2020-07-29	2021-03-08	2020-08-26	2021-05-05	2020-09-25	2021-06-17	2020-10-30	2021-08-06	2020-12-04	2022-05-28	

CM-MINHOU-91451-CS-CQS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité à Ngazoundéré	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,629.00	191,823.43	Signé	2020-06-20	2020-06-09	2020-07-18	2020-08-31	2020-12-24	2020-10-12	2021-01-14	2020-11-16	2021-02-22	2023-05-05			
CM-MINHOU-91386-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de voiries structurants dans la ville de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	464,908.00	0.00	Annulé	2020-02-20		2020-03-19	2020-05-30		2020-06-29	2020-08-10	2020-10-05	2020-11-09	2022-03-04			
CM-MINHOU-91437-CS-CQS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Batouri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	108,735.00	136,975.50	Signé	2020-08-31	2020-06-09	2020-09-28	2020-11-27	2020-12-24		2021-01-08	2021-01-14	2021-02-12	2021-01-25	2023-07-02		
CM-MINHOU-91474-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans la ville de Douala	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	61,658.00	0.00	Annulé	2020-01-28		2020-02-25	2020-04-21			2020-05-05		2020-05-26		2021-01-21		
CM-MINHOU-17993B-CS-CQS / Réalisation des études techniques des sous-projets pilotes pour l'amélioration de la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	52,202.00	61,283.04	Signé	2018-04-04	2018-01-26	2018-04-25	2018-06-08	2018-03-13		2018-07-08	2018-04-27	2018-08-12	2019-11-07	2019-02-08		
CM-MINHOU-179147-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans de secteur (PS) à Douala 3 (Nkolmessen) et Douala 5 (Bee di)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-01	2020-11-18	2020-10-22	2020-12-04	2020-12-05	2021-09-01	2021-01-02	2021-10-29	2021-02-01	2021-03-08	2021-04-12	2022-04-12	
CM-MINHOU-179149-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans de secteur (PS) à Yaoundé 5 (Nkolmessen) et Yaoundé 7 (Dyem abang)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	380,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-01	2020-11-18	2020-10-22	2020-12-04	2020-12-05	2021-08-19	2021-01-02	2021-10-29	2021-02-01	2021-03-08	2021-04-12	2022-04-12	
CM-MINHOU-91725-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage auprès des CTD	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,520,000.00	0.00	Annulé	2020-08-15		2020-09-12	2020-11-21		2020-12-21		2021-02-15	2021-04-14	2021-05-12	2024-04-26		
CM-MINHOU-206619-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des PAR des sous projets de proximité dans la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,260.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-10	2021-03-03	2021-03-31	2021-05-26	2021-05-06			2021-05-21		2021-06-14	2021-06-15		
CM-MINHOU-215990-CS-CQS / Réalisation de l'EIES des travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,129.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-25	2021-02-27	2021-04-15					2021-05-29	2021-09-23		2021-06-28	2021-08-02	2022-01-29
CM-MINHOU-215993-CS-CQS / Réalisation du PAR des travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,832.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-26	2021-02-26	2021-03-19					2021-05-02	2021-12-06		2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02
CM-MINHOU-213480-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des EIES des sous projets de proximité dans les villes de Kousséri et Maroua	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,153.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-12	2021-03-26	2021-04-14					2021-05-14	2022-01-06		2021-05-29	2021-06-15	2021-10-13
CM-MINHOU-212905-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Batouri et Ngazoundéré	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,014.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-07	2021-03-03	2021-04-28					2021-05-27			2021-06-11	2021-07-04	2021-12-31
CM-MINHOU-213479-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour la réalisation des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Douala 3E et 5E	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,694.00	24,224.55	Signé	2021-04-05	2021-03-03	2021-04-26	2021-04-28	2021-05-25	2021-07-05		2021-06-09	2021-10-29	2021-07-02	2021-12-23	2021-12-29	
CM-MINHOU-94781-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Kousséri et Maroua	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,014.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-03-03	2021-10-28					2021-12-23			2022-01-22	2022-02-19	2022-08-18
CM-MINHOU-91466-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	61,658.00	0.00	Annulé	2020-06-10		2020-07-08	2020-09-02			2020-09-23		2020-10-14		2021-06-11		
CM-MINHOU-169915-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité Kousséri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,258.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-21	2020-09-03			2020-10-03		2020-11-07		2021-05-06		
CM-MINHOU-179199-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Douala	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	475,000.00	0.00	Annulé	2020-09-15		2020-10-06	2020-11-19		2020-12-17	2021-01-16	2021-02-20	2021-03-27		2022-03-27		
CM-MINHOU-91541-CS-QCBS / Appui à l'amélioration de la programmation et de la réalisation du budget à Douala, Yaoundé, Ngazoundéré et Kumba	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	666,666.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20		2022-01-17	2022-03-28		2022-04-27	2022-06-22	2022-08-19	2022-09-16		2023-03-15		

CM-MINHOU-91498-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des PGES des sous projets de proximité dans les villes de Batouri, Douala, Ngaoundéré et Yaoundé.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	51,388.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31	2021-06-28	2021-08-23								2021-09-13	2021-10-11	2022-06-08			
CM-MINHOU-212759-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant pour l'assainissement de s complexes des communes de la ville Batouri, Douala, Ngaoundéré, Yaoundé et Kousséri dans le cadre du PDVIR.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	351,629.00	0.00	Annulé	2021-04-08	2021-04-29	2021-06-12		2021-07-10	2021-07-31					2021-08-29	2021-09-27	2022-03-26			
CM-MINHOU-214526-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude sur les méthodes d'aménagement concerté en zone urbaine dense et dans les zones d'extension urbaine.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	171,291.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-05-11	2021-05-31								2021-06-30	2021-07-23	2022-01-19			
CM-MINHOU-169848-CS-CQS / Appui à la préparation des contrats de ville de Maroua et Kousséri.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	53,956.00	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-06-30	2020-07-06				2020-08-19	2020-12-10			2020-09-18	2021-04-13	2020-10-23	2021-04-21		
CM-MINHOU-179152-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'élaboration du Plan d'Organisation et d'Optimisation des Efficacités (POE) de la CU de Ndééré; des CA de Dia III, Dia V, Yéé V, Yéé V II, Mroua I, Ndééré des communes de Kousséri et Batouri.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	222,678.00	0.00	Annulé	2020-10-01	2021-05-12	2020-10-22								2021-01-04		2021-02-08	2021-05-09		
CM-MINHOU-143813-CS-CQS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Maroua.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	214,113.00	0.00	Annulé	2020-01-20	2020-06-29	2020-02-10								2020-04-24	2020-11-23	2020-05-29	2021-11-20		
CM-MINHOU-236635-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'élaboration du Plan d'Organisation et d'Optimisation des Efficacités (POE) de la CU de Ndééré; des CA de Dia III, Dia V, Yéé V, Yéé V II, Mroua I, Ndééré des communes de Kousséri et Batouri.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	308,324.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-07	2021-07-21		2021-10-01	2022-02-15	2021-10-31	2022-03-30			2021-12-05		2022-01-09	2022-07-08		
CM-MINHOU-236634-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude sur les méthodes d'aménagement concerté en zone urbaine dense et dans les zones d'extension urbaine.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	256,937.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-07	2021-07-21		2021-10-01		2021-10-31				2021-12-05		2022-01-09	2022-11-05		
CM-MINHOU-236426-CS-CQS / Appui à la préparation des contrats de ville de Maroua et Kousséri.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	102,915.00	107,142.60	Signé	2020-06-15	2020-06-30	2020-07-07				2020-12-10	2020-08-28			2020-12-22	2021-04-23	2021-01-26	2021-06-23	2021-08-09	
CM-MINHOU-236185-CS-CQS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Maroua.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	446,219.00	585,370.02	Signé	2020-01-20	2020-06-29	2020-07-07				2020-09-22	2020-09-22			2020-11-23	2021-01-12	2021-09-10	2021-07-27	2023-04-18	
CM-MINHOU-237968-CS-CQS / Appui au PDVIR dans la mise en œuvre du plan d'actions de prévention et d'atténuation des VBC, des VCE et des EAS, dans sept villes (Batouri, Douala, Kousséri, Kumba, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé).	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	146,692.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-13	2020-09-17	2021-02-03		2021-03-19	2021-01-11					2021-04-18	2021-06-10	2021-05-23	2022-01-18		
CM-MINHOU-179413-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (ONG) spécialisée VBC pour appuyer la Cellule de Coordination du Projet, dans la préparation et la mise en œuvre des activités de VBC.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	123,330.00	0.00	Annulé	2020-10-01	2021-01-13	2020-10-22				2020-12-05	2021-01-11			2021-01-04		2021-02-08	2021-08-07		
CM-MINHOU-179179-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité de la mise en place des outils et méthodes en vue de l'optimisation du rendement des recettes de la Communauté urbaine et des Communes d'arrondissement de Ngaoundéré.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	137,000.00	0.00	Annulé	2021-07-30	2021-08-12	2021-08-20				2021-10-03				2021-11-02		2021-12-07	2022-04-06		
CM-MINHOU-238083-CS-CQS / Etude de faisabilité de deux dispositifs de l'adressage de Yaoundé (gestion des taxes et gestion des travaux sur les Voiries et Réseaux Divers).	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	128,468.27	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-08-11	2021-07-21	2021-09-09							2021-10-03		2021-11-07	2022-03-07		
CM-MINHOU-212755-CS-CQS / Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration du schéma directeur des marchés et des pôles commerciaux de la ville de Douala.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	171,526.00	0.00	Annulé	2021-05-31		2021-06-21				2021-07-26				2021-08-10		2021-08-28	2021-12-26		
CM-MINHOU-169871-CS-CQS / Recrutement d'une DNG chargée de la mise en œuvre d'un programme de subventions aux initiatives d'inclusion économique des groupes de jeunes dans les villes de Batouri, Douala, Kousséri, Kumba, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé, pour le compte du PDVI.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	527,906.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-10-27	2021-08-20	2021-12-06		2021-10-03					2021-10-31		2021-11-30	2022-01-04	2022-02-08	2023-02-03

CM-MINHOU-179172-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'opération Fichiers des contribuables et réalisés par le POUE dans les six Communes d'Arrondissement de Douala et les sept communes d'arrondissement de Yaoundé et orientation	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	171,291.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-01	2020-10-22	2020-12-05							2021-01-04	2021-02-08	2021-05-09	
CM-MINHOU-242716-CS-CQS / recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité de la mise en place des outils et méthodes en vue de l'optimisation du rendement des recettes de la Communauté urbaine et des Communes d'arrondissement de Ngaoundéré	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	68,517.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-30	2021-08-03	2021-09-20	2021-09-09	2021-11-03	2022-03-16				2021-12-03	2022-01-07	2022-05-07	
CM-MINHOU-122444-CS-CQS / Sélection d'un Consultant Fierme pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du PDVR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,000.00	0.00	Annulé	2021-02-23		2021-03-16			2021-04-29				2021-05-29	2021-07-03	2021-10-01	
CM-MINHOU-179248-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'opérationnalisation de la BDU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,786.03	0.00	En cours d'exécution	2021-09-20	2022-01-28	2021-10-11	2022-02-14		2021-11-24				2021-12-24	2022-01-28	2022-07-27	
CM-MINHOU-179208-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Douala	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	513,874.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-19		2022-02-16	2022-03-18		2022-04-22	2022-05-27	2023-05-27	
CM-MINHOU-91720-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'audit technique des activités du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2022-07-12	2021-08-19	2022-08-09			2022-09-20				2022-10-11	2022-11-01	2023-04-30	
CM-MINHOU-212750-CS-QCB S / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des schémas directeurs des équipements marchands des villes de Ngaoundéré et Yaoundé dans le cadre du PDVIR	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	334,476.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-25		2021-11-15		2021-12-14		2022-01-11	2022-01-12		2022-02-16	2022-03-17	2022-08-14	
CM-MINHOU-256568-CS-LCS / Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit comptable et financier du PDVIR (exercice 2021, 2022 et 2023)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	51,384.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-01	2021-10-20	2021-11-22	2021-11-30		2022-01-05		2022-02-02	2022-03-04		2022-04-08	2022-05-13	2022-11-09
CM-MINHOU-268583-CS-CQS / Recrutement de l'auditeur externe de mise en œuvre des PAR (sous-projets structurants) des villes de Douala et Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,694.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-05	2022-02-14	2022-01-26			2022-03-11				2022-04-10	2022-05-15	2022-11-11	
CM-MINHOU-271579-CS-QCB S / Elaboration du schéma directeur des marchés et pôles commerciaux de la ville de Yaoundé -	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	171,291.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-05	2022-01-12	2022-01-26			2022-03-11		2022-04-08	2022-05-08		2022-06-12	2022-07-17	2023-07-17
CM-MINHOU-271580-CS-QCB S / Elaboration du schéma directeur des marchés et pôles commerciaux de la ville de Ngaoundéré -	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	162,727.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-05	2022-01-12	2022-01-26			2022-03-11		2022-04-08	2022-05-08		2022-06-12	2022-07-17	2023-07-17
CM-MINHOU-212884-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du bilan de la politique de contractualisation (CDV MINHOU/CTD, stratégie d'intervention et guide méthodologique) dans le cadre du PDVIR	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	171,291.03	0.00	Annulé	2021-09-20		2021-10-11			2021-11-09				2021-11-24	2021-12-17	2022-06-15	
CM-MINHOU-272811-CS-CQS / Etude de faisabilité en vue de la mise en place d'un système d'archivage électronique et la gestion documentaire à la direction des Opérations urbaines (DOU) du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHOU)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2022-01-28	2021-12-06		2022-01-19					2022-02-18	2022-03-25	2022-09-21	
CM-MINHOU-271394-CS-QCB S / Etude sur le bilan de 20 ans de contractualisation Etat-Villes	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	171,291.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2022-01-28	2022-02-10			2022-03-26		2022-04-23	2022-05-23		2022-06-27	2022-08-01	2023-08-01
CM-MINHOU-285610-CS-QCB S / Maîtrise d'œuvre complète (étude et contrôle) de travaux de voiries Tronçon - CARREFOUR CCC - CARREFOUR S t MICHEL	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	342,582.06	0.00	En cours d'exécution	2022-04-05	2022-04-08	2022-04-26			2022-06-09		2022-07-07	2022-08-06		2022-09-10	2022-10-15	2023-10-15
CM-MINHOU-286842-CS-QCB S / Contrôle et la Surveillance des travaux de construction d'une Station de Traitement de Bouses de Vidange (STBV) dans le quartier de Ngoméné à Douala Se	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	513,873.09	0.00	En cours d'exécution	2022-04-08	2022-04-08	2022-04-29	2022-04-23		2022-05-29		2022-06-26	2022-07-11		2022-08-11	2022-09-15	2023-09-15
CM-MINHOU-288858-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'opérationnalisation d'une base de données urbaines dans les villes de Douala et Bafou	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	171,291.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-11	2022-04-11	2022-04-25			2022-05-09				2022-06-08	2022-07-13	2023-01-09	
CM-MINHOU-273813-CS-QCB S / Appui à l'opérationnalisation d'une base de données urbaines dans les villes de Douala et Bafou	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	171,291.00	0.00	Annulé	2022-01-20		2022-02-10			2022-03-26		2022-04-23	2022-05-23		2022-06-27	2022-08-01	2023-08-01

CM-MINHOU-289641-CS-QCB S / Contrôle et la surveillance des travaux d'amélioration de la mobilité Piétonne dans certains quartiers de Yaoundé (Cité verte: Nkolmesseng)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		642,341.36	0.00	En cours d'exécution	2022-05-02	2022-04-30	2022-05-23	2022-06-27	2022-08-08	2022-08-18	2022-09-22	2022-10-20	2023-10-20
CM-MINHOU-291856-CS-CDS / Sélection du consultant pour la formation sur l'appropriation des Plan HSE	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,938.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-02	2022-04-27	2022-05-07	2022-05-13			2022-05-14	2022-05-16	2022-06-05
CM-MINHOU-295342-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3eme et 5eme	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,694.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-23	2022-06-01	2022-06-13	2022-07-27			2022-08-26	2022-09-30	2023-03-29
CM-MINHOU-296616-CS-QCB S / Maîtrise d'œuvre complet (Etudes et Contrôle) pour la réalisation des travaux de voiries et équipements de proximité à Kousséri.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		342,582.06	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-06-05	2022-06-21	2022-08-04	2022-09-01	2022-10-01	2022-11-05	2022-12-10	2023-12-10
CM-MINHOU-298049-CS-QCB S / Etudes de conception de solutions basées sur la nature pour la préservation de la capacité de drainage et d'adaptation naturelle des bas-fonds au changement climatique dans les Communes de Batouri, Dia III et Dia V, Ngaoundéré II, Yoh V et Yoh VII	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,598.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-16	2022-06-11	2022-07-07	2022-08-20	2022-09-17	2022-10-17	2022-11-21	2022-12-26	2023-12-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINHOU-11672-CS-INDV / Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré.	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		8,347.00	0.00	Annulé	2017-10-15		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-04		2018-01-03	
CM-MINHOU-11666-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes.	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		13,912.00	0.00	Annulé	2017-05-15		2017-05-20		2017-05-30		2017-06-19		2017-07-19	
CM-MINHOU-17030-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'optimisation du design technique de la station de traitement des boues de vidange de Ngomé.	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,850.00	0.00	Annulé	2017-06-06		2017-06-16				2017-08-20		2017-11-18	
CM-MINHOU-17131-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes.	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		13,912.00	0.00	Annulé	2017-10-15		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2017-12-20	
CM-MINHOU-11761-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CC/PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		26,831.00	0.00	Annulé	2017-08-31		2017-10-19		2017-10-29		2017-11-18		2018-11-18	
CM-MINHOU-17144-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en développement municipal au sein de la CC/PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		37,857.00	0.00	Annulé	2017-07-31		2017-09-18		2017-10-09		2017-11-13		2018-11-13	
CM-MINHOU-17147-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne au sein de la CC/PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		37,857.00	0.00	Annulé	2017-07-31		2017-09-18		2017-10-09		2017-11-13		2018-11-13	
CM-MINHOU-11759-CS-CDS / Contrat du Responsable environnemental et social du PDV I	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,929.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30	
CM-MINHOU-91716-CS-INDV / Recrutement de l'auditeur interne de la CC/PDVI	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		32,528.00	60,147.50	Signé	2019-08-30	2019-10-10	2019-10-25	2020-04-14	2019-11-22	2020-05-13	2019-12-06	2020-06-22	2020-12-05	
CM-MINHOU-91718-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CC/PDVI	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		24,635.00	106,189.41	Signé	2019-08-30	2019-10-11	2019-10-25	2020-04-15	2019-11-22	2020-05-14	2019-12-06	2020-06-18	2020-12-05	
CM-MINHOU-11743-CS-CDS / Avenant au contrat du Coordinateur du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,151.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-20		2017-11-16	
CM-MINHOU-27471-CS-CDS / Avenant au contrat du coordinateur du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,192.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-10-03		2018-06-30	
CM-MINHOU-27476-CS-CDS / Avenant au contrat du responsable environnemental et social du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24	
CM-MINHOU-27473-CS-CDS / Avenant au contrat du Responsable administratif et financier du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,286.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24	
CM-MINHOU-27477-CS-CDS / Avenant au contrat du Responsable de Passation des marchés du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-03-26	

CM-MINHOU-11757-CS-CDS / Avenant au contrat de Comptable du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18.929.00	0.00	Annulé	2017-04-05	2017-04-25	2017-04-15					2017-05-15	2017-09-30	
CM-MINHOU-11748-CS-CDS / Avenant au contrat de Responsable Administratif et Financier du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20.190.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15					2017-05-15	2017-09-30	
CM-MINHOU-27475-CS-CDS / Avenant au contrat de Comptable du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18.929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16					2017-09-27	2018-06-24	
CM-MINHOU-27480-CS-CDS / Avenant au contrat de Chauffeur 2 au sein du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4.732.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16					2017-09-27	2018-06-24	
CM-MINHOU-27483-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 1 au sein du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1.325.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16					2017-09-27	2018-06-24	
CM-MINHOU-27481-CS-CDS / Avenant au contrat de Chauffeur 3 au sein du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5.679.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16					2017-09-27	2018-06-24	
CM-MINHOU-27485-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 2 au sein du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1.325.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16					2017-09-27	2018-06-24	
CM-MINHOU-27479-CS-CDS / Avenant au contrat de Chauffeur 1 au sein du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4.732.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16					2017-09-27	2018-03-26	
CM-MINHOU-27478-CS-CDS / Avenant au contrat de l'assistant administratif et financier du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9.464.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16					2017-09-27	2018-06-24	
CM-MINHOU-12004-CS-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 3 au sein du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5.679.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16					2017-05-16	2017-09-30	
CM-MINHOU-12001-CS-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 1 au sein du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4.732.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16					2017-05-16	2017-09-30	
CM-MINHOU-12003-CS-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 2 au sein du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4.732.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16					2017-05-16	2017-09-30	
CM-MINHOU-11998-CS-CDS / Avenant au Contrat de l'assistant Administratif et financier du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9.464.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-04-18	2017-04-16					2017-05-16	2017-09-30	
CM-MINHOU-12005-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent 1 d'entretien	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1.325.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16					2017-05-16	2017-09-30	
CM-MINHOU-12012-CS-CDS / Avenant au Contrat d'un agent 2 d'entretien	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1.325.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16					2017-05-16	2017-09-30	
CM-MINHOU-111502-CS-IND V / Recrutement de Responsable en Passation des marchés de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43.200.00	40.980.09	Signé	2019-04-22	2019-03-18	2019-06-10	2019-05-17	2019-07-01	2019-05-21	2019-08-05	2019-05-28	2020-08-04	
CM-MINHOU-116139-CS-IND V / Recrutement d'un Responsable en Développement Municipal au sein de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37.857.00	95.636.92	Signé	2019-05-27	2020-09-24	2019-07-29	2020-06-01	2019-08-19	2020-06-05	2019-09-23	2020-07-07	2020-09-22	
CM-MINHOU-116141-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier au sein de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45.036.00	123.799.81	Signé	2019-05-23	2019-04-29	2019-06-11	2019-05-14				2019-08-15	2019-05-22	2020-08-14
CM-MINHOU-116347-CS-CDS / Recrutement d'un Comptable au sein de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27.210.00	72.000.76	Signé	2019-05-23	2019-05-02	2019-06-11	2019-05-06				2019-08-15	2019-05-22	2020-08-14
CM-MINHOU-116759-CS-CDS / Recrutement d'un Coordinateur à la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		167.800.00	259.577.91	Signé	2019-05-31	2019-05-02	2019-06-10	2019-05-17				2019-08-14	2019-05-22	2021-08-13
CM-MINHOU-123018-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'analyse économique du PDVI.	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open		18.000.00	20.005.88	Signé	2016-01-23	2016-07-29	2016-03-12	2016-11-01	2016-04-02	2016-11-23	2016-05-07	2017-01-05	2016-11-03	
CM-MINHOU-927719-CS-INDV / Recrutement de l'assistant au responsable en suivi évaluation	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		13.051.00	16.481.41	Signé	2019-11-10	2019-11-22	2020-01-05	2020-11-30	2020-01-19	2020-12-29	2020-02-02	2021-01-06	2021-02-01	
CM-MINHOU-92712-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception, mise en ligne, administration du site web du Projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33.335.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08			2019-11-22	2020-11-21	
CM-MINHOU-91713-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appui à la communication dans les CTD de ressort du PDVIR et à la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33.335.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08			2019-11-22	2020-11-21	
CM-MINHOU-91561-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'appui à l'élaboration du bilan de 15 ans de contractualisation Etat-villes, y compris l'élaboration d'une stratégie d'intervention et d'un guide méthod	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open		33.334.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-25		2019-12-09			2019-12-23	2020-06-20	

CM-MINHOU-917171-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en développement municipal au sein de la CC/POVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		32,528.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-10-25	2019-11-22	2019-12-06	2020-12-05				
CM-MINHOU-94783-CS-INDV / Etude de programmation de travaux d'amélioration de l'accès aux services de base dans certains quartiers dans la ville de Kousséri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open		68,539.00	0.00	Annulé	2019-05-31	2019-08-09	2019-08-30	2019-09-27	2020-01-25				
CM-MINHOU-91803-CS-INDV / modes de gestion et entretien des ouvrages communautaires	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open		11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-05-20				
CM-MINHOU-91456-CS-INDV / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open		49,046.00	0.00	Annulé	2020-05-29	2020-07-17	2020-08-07	2020-09-11	2022-10-01				
CM-MINHOU-91802-CS-INDV / tenue des livres comptables et suivi des dépenses communautaires.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open		11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-05-20				
CM-MINHOU-91804-CS-INDV / formation des personnels des services financiers communes impliquées dans la mise en œuvre du PDVIR en finances locales, comptabilité et fiscalité	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open		46,248.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-11-22	2019-12-22	2020-01-12	2020-07-10				
CM-MINHOU-91803-CS-INDV / la communication sociale: gestion des sources, canaux et type d'informations, évaluation des enjeux et impacts de l'information sur les populations	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open		11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-05-20				
CM-MINHOU-139683-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur de Génie Civil à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		32,626.00	121,483.66	Signé	2019-11-20	2019-10-22	2020-01-08	2020-03-02	2020-01-29	2020-04-17	2020-03-04	2020-06-18	2020-08-31
CM-MINHOU-139685-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Gestion Environnementale	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		32,626.00	67,526.27	Signé	2019-11-20	2019-10-22	2020-01-08	2020-03-02	2020-01-29	2020-04-17	2020-03-04	2020-06-18	2020-08-31
CM-MINHOU-139689-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		21,751.00	20,552.67	Signé	2019-11-20	2019-12-04	2020-01-08	2020-06-16	2020-01-29	2020-06-22	2020-03-04	2020-08-20	2020-08-31
CM-MINHOU-139693-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,875.00	47,120.31	Signé	2019-11-20	2019-12-18	2020-01-08	2020-11-30	2020-01-29	2020-12-29	2020-03-04	2021-01-06	2021-02-27
CM-MINHOU-139702-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant des Responsables de gestion environnementale et sociale au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,875.00	17,070.03	Signé	2019-11-20	2019-11-22	2020-01-08	2020-11-30	2020-01-29	2020-11-30	2020-03-04	2021-01-06	2021-02-27
CM-MINHOU-139706-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de projet au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,875.00	40,992.91	Signé	2019-11-20	2020-07-14	2020-01-08	2020-11-30	2020-01-29	2020-12-30	2020-03-04	2021-01-06	2021-02-27
CM-MINHOU-139707-CS-INDV / Recrutement d'un secrétaire au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		8,700.00	11,493.21	Signé	2019-11-20	2019-11-22	2020-01-08	2020-06-30	2020-01-29	2020-10-29	2020-03-04	2020-11-02	2020-08-31
CM-MINHOU-91658-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur assistant à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		21,751.00	60,080.62	Signé	2019-11-30	2019-11-22	2020-01-25	2020-08-31	2020-02-15	2020-09-29	2020-02-29	2020-10-07	2021-02-23
CM-MINHOU-27468-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'optimisation des études techniques du projet de construction de la station de traitement des boues de vidage de Njombé	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited		81,221.00	84,418.60	Signé	2017-09-06	2017-08-17	2017-09-11	2017-08-24	2017-09-21	2020-10-27	2017-10-08	2020-12-10	2018-01-06
CM-MINHOU-144175-CS-CDS / Renouvellement des contrats de trois (03) chauffeurs pour les véhicules de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,443.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-15	2021-01-13	2019-12-27		2020-01-17				2021-01-11
CM-MINHOU-144176-CS-CDS / Renouvellement des contrats de deux (02) agents d'entretien à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,110.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-17	2019-11-22	2019-12-27		2020-02-07				2021-02-01
CM-MINHOU-144288-CS-CDS / Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit comptable et financier du PDVIR (période PPA, exercice 2019 et 2020)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		51,712.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-30	2021-01-13	2019-12-10		2020-02-13				2021-02-07
CM-MINHOU-169875-CS-INDV / Recrutement de l'évaluateur externe de la mise en œuvre du PPA (sous-projets structurants)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Limited		7,023.00	7,919.68	Signé	2020-06-15	2020-11-24	2020-06-20	2020-11-30	2020-07-11	2020-12-29	2020-08-15	2021-01-27	2020-09-14
CM-MINHOU-179928-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de la préparation d'une étude sociale et d'un plan de développement communautaire de la jeunesse	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open		61,234.00	60,826.48	Signé	2016-06-29	2016-06-29	2016-08-24	2016-09-30	2016-09-14	2016-09-30	2016-10-19	2017-01-05	2017-04-17

CM-MINHOU-179937-CS-CDS / Réalisation des Plans d'Actions de Réinstallation des populations affectées dans le cadre des travaux d'aménagement de certaines voiries structurantes dans les arrondissements de Yaoundé 5 et 7, Douala 3 et 5, Ngaoundéré 2, Kumba 2 et Batouri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	13.718.00	0.00	En cours d'exécution	2016-11-11	2021-01-13	2016-11-21				2017-01-25	2017-07-24	
CM-MINHOU-215982-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Passation Junior à l'Unité de Liaison Technique (UTL) de Yaoundé du Projet de Développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	15.225.00	1.205.44	Signé	2021-03-25	2021-03-05	2021-05-13	2021-10-25	2021-06-03	2021-11-16	2021-07-08	2021-11-25	2022-01-04
CM-MINHOU-215972-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Passation Junior à l'Unité de Liaison Technique (UTL) de Douala du Projet de Développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	15.225.00	351.16	Signé	2021-02-25	2021-03-05	2021-04-15	2021-10-25	2021-05-06	2021-10-29	2021-06-10	2021-11-25	2021-12-07
CM-MINHOU-212726-CS-IND V / Sélection d'un consultant individuel pour l'évaluation de la capacité de réponse des communes à la crise sanitaire liée au Covid-19 dans le cadre du PDVIR	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	20.583.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-07	2021-03-26	2021-04-12	2021-04-15	2021-04-22		2021-05-15		2021-07-14
CM-MINHOU-179158-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique d'accompagnement et à l'identification et à la mise en œuvre des mesures de lutte contre le covid-19 (yaoundé, ngoundéré, maroua, kousseri, douala, batouri)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	15.416.00	0.00	Annulé	2020-08-10		2020-08-15		2020-09-05		2020-10-10		2021-01-08
CM-MINHOU-169893-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (ONG) chargé des Etudes pour les travaux destinés à préserver la capacité de drainage naturelle et contribuer à l'adaptation au changement climatique dans les villes bénéficiaires (Batouri, Douala, Ngaoundéré et Yaoundé)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10.277.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-10				2020-09-06		2021-09-01
CM-MINHOU-221625-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	21.000.00	35.59	Signé	2021-03-15	2021-02-26	2021-03-25	2021-03-02			2021-05-29	2021-03-15	2022-05-24
CM-MINHOU-144177-CS-IND V / Recrutement d'un chauffeur à la Cellule de Coordination du PDVIR pour le nouveau véhicule.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	5.138.00	0.00	Annulé	2019-12-15	2021-01-13	2020-02-02		2020-02-23		2020-03-29		2021-03-24
CM-MINHOU-226965-CS-IND V / Recrutement d'un Responsable de la Passation des marchés à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	39.206.00	3.062.79	Signé	2021-05-03	2021-04-22	2021-06-05	2021-06-28	2021-06-19	2021-06-29	2021-07-10	2021-07-01	2022-07-10
CM-MINHOU-240588-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la revue du rapport de la revue à mi-parcours du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	23.980.74	0.00	En cours d'exécution	2021-09-13	2021-10-25	2021-09-18	2021-11-15	2021-09-28		2021-10-21		2021-11-30
CM-MINHOU-139682-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Principal à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	32.626.00	0.00	Annulé	2019-11-20	2021-01-13	2020-01-08		2020-01-29		2020-03-04		2020-08-31
CM-MINHOU-257597-CS-IND V / le recrutement d'un Consultant Individuel (CI) chargé de la réalisation de la formation sur le thème : « Gestion des Contrats » au profit des UTL et des autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PDVIR dans les Villes de Batouri, Ngaoundéré, Douala	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	47.105.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-13	2021-10-15	2021-10-18	2021-11-03	2021-11-08		2021-12-13		2022-06-11
CM-MINHOU-261381-CS-IND V / Appui de la CCP pour la vérification de la polygonale et données topographiques de base des travaux de la voirie structurante de la ville de Yaoundé (CAY 5 et CAY 7).	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Limited	6.852.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-07	2021-12-20	2021-12-12		2022-01-02		2022-02-06		2022-08-05
CM-MINHOU-266122-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'appui à la communication du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	30.833.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-06	2021-12-03	2022-01-24		2022-02-14		2022-03-21		2022-09-17
CM-MINHOU-267647-CS-IND V / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉ DE LA TRADUCTION EN LANGUE ANGLAISE ET/OU FRANÇAISE DES DOCUMENTS DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	8.393.26	0.00	En cours d'exécution	2021-12-23	2021-12-14	2021-12-28		2022-01-18		2022-02-22		2022-08-21
CM-MINHOU-267652-CS-IND V / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'UN CHAUFFEUR A LA CCP/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	10.277.50	0.00	En cours d'exécution	2021-12-23	2021-12-16	2022-01-02		2022-01-23		2022-02-27		2022-08-26
CM-MINHOU-268579-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant (firme) en charge de l'évaluation sociale dans la ville de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30.833.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-21	2021-12-27	2021-12-31				2022-03-06		2022-09-02

CM-MINHOU-240579-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant au Responsable en Développement Urbain et Municipal au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		15,769.63	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2022-02-17	2021-09-17		2021-10-08		2021-11-12	2022-11-07
CM-MINHOU-299940-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la gestion des violences à travers un Centre d'Appel et un numéro vert dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PDVIR	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		102,775.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29	2022-06-22	2022-07-09				2022-09-12	2023-03-11