

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Pakistan: SINDH EARLY LEARNING ENHANCEMENT THROUGH CLASSROOM TRANSFORMATION (P172834)

Project Implementation agency: REFORM SUPPORT UNIT, EDUCATION & LITERACY DEPT., GOVT. OF SINDH

Date of the Procurement Plan: January 12, 2022

Period covered by this Procurement Plan: January 2022- June 2022

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, Revised November 2017, August 2018 and November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in respective Public Procurement Rules, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions:

- 1) The eligibility of bidders shall be as defined under Section III of the Procurement Regulations. Accordingly, no bidder or prospective bidder shall be declared ineligible for contracts financed by the Bank for reasons other than those provided in Section III of the Procurement Regulations.

- 2) For national open competitive procurement, only the model procurement documents acceptable to the World Bank, shall be used.
- 3) The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance (in the form attached) at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.
- 4) *Procurement Documents include provisions, as agreed with the Bank, intended to adequately mitigate against environmental, social (including sexual exploitation and abuse and gender-based violence), health and safety ("ESHS") risks and impacts*
- 5) Access to procurement opportunities shall not be restricted to firms that have pre-registered and/or paid a registration fee.
- 6) No preference of any kind shall be given to national bidders in the bidding process.
- 7) Procurement methods that use two-envelope process and rated criteria shall be subject to Bank's prior concurrence

When other national procurement arrangements (other than national open competitive procurement) are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***);

Goods: is not applicable,

Works: is not applicable.

Letter of Acceptance of the World Bank's Anticorruption Guidelines and Sanctions Framework¹

Date: _____

Invitation of Bids/Proposals
No. _____

To: _____

We, along with our sub-contractors, sub-consultants, service providers, suppliers, agents (whether declared or not) consultants and personnel, acknowledge and agree to abide by the World Bank's policy regarding Fraud and Corruption (corrupt, fraudulent, collusive, coercive, and obstructive practices), as set out and defined in the World Bank's Anti-Corruption Guidelines² in connection with the procurement and execution of the contract (in case of award), including any amendments thereto.

We declare and warrant that we, along our sub-contractors, sub-consultants, service providers, suppliers, agents (whether declared or not), consultants and personnel, are not subject to, and are not controlled by any entity or individual that is subject to, a temporary suspension, early temporary suspension, or debarment imposed by a member of the World Bank Group, including, inter alia, a cross-debarment imposed by the World Bank Group as agreed with other international financial institutions (including multilateral development banks), or through the application of a World Bank Group finding of non-responsibility on the basis of Fraud and Corruption in connection with World Bank Group corporate procurement. Further, we are not ineligible under the laws or official regulations of *[Insert name of Employer as per bidding document]* or pursuant to a decision of the United Nations Security Council.

We confirm our understanding of the consequences of not complying with the World Bank's Anti-Corruption Guidelines, which may include the following:

- a. rejection of our Proposal/Bid for award of contract;

¹[Drafting note: This document shall be signed by bidders/proposers/consultants and submitted as part of their bids/proposals. In addition, this document shall be signed by the winning bidder/consultant and incorporated as part of the contract.]

²*Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by International Bank for Reconstruction and Development Loans and the International Development Agency Credits and Grants*, dated October 15, 2006, and revised in January 2011 and July 2016, as they may be revised from time to time.

- b. in the case of award, termination of the contract, without prejudice to any other remedy for breach of contract; and
- c. sanctions, pursuant to the Bank's Anti-Corruption Guidelines and in accordance with its prevailing sanctions policies and procedures as set forth in the Bank's Sanctions Framework. This may include a public declaration of ineligibility, either indefinitely or for a stated period of time, (i) to be awarded or otherwise benefit from a Bank-financed contract, financially or in any other manner;³ (ii) to be a nominated⁴ sub-contractor, sub-consultant, consultant, manufacturer or supplier, or service provider of an otherwise eligible firm being awarded a Bank-financed contract; and (iii) to receive the proceeds of any loan made by the Bank or otherwise to participate further in the preparation or implementation of any Bank-financed project.

We understand that we may be declared ineligible as set out above upon:

- a. completion of World Bank Group sanctions proceedings according to its prevailing sanctions procedures;
- b. cross-debarment as agreed with other international financial institutions (including multilateral development banks);
- c. the application of a World Bank Group finding of non-responsibility on the basis of Fraud and Corruption in connection with World Bank Group corporate procurement; or
- d. temporary suspension or early temporary suspension in connection with an ongoing World Bank Group sanctions proceeding.

For avoidance of doubt, the foregoing effects of ineligibility do not extend to a sanctioned firm's or individual's execution of its ongoing Bank-financed contracts (or its ongoing sub-agreements under such contracts) that are not the subject of a material modification, as determined by the Bank.

We shall permit, and shall cause our sub-contractors, sub-consultants, agents (whether declared or not), personnel, consultants, service providers or suppliers, to permit the Bank to inspect⁵ all accounts, records, and other documents relating to

³ For the avoidance of doubt, a sanctioned party's ineligibility to be awarded a contract shall include, without limitation, (i) applying for pre-qualification or initial selection), expressing interest in a consultancy, and bidding, either directly or as a nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider, in respect of such contract, and (ii) entering into an addendum or amendment introducing a material modification to any existing contract.

⁴A nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider (different names are used depending on the bidding document) is one which has been: (i) included by the bidder in its pre-qualification or initial selection application or bid because it brings specific and critical experience and know-how that allow the bidder to meet the qualification requirements for the particular bid; or (ii) appointed by the Borrower.

⁵Inspections in this context are usually investigative (i.e., forensic) in nature: they involve fact-finding activities undertaken by the Bank or persons appointed by the Bank to address specific

the procurement process and/or contract execution (in the case of award), and to have them audited by auditors appointed by the Bank.

We agree to preserve all accounts, records, and other documents (whether in hard copy or electronic format) related to the procurement and execution of the contract.

Name of the Bidder/Proposer/Consultant: _____

Name of the person duly authorized to sign the Bid/Proposal on behalf of the Bidder/Proposer/ Consultant:

Title of the person signing the Letter: _____

matters related to investigations/audits, such as evaluating the veracity of an allegation of possible Fraud and Corruption, through the appropriate mechanisms. Such activity includes but is not limited to accessing and examining a firm's or individual's financial records and information, and making copies thereof as relevant; accessing and examining any other documents, data, and information (whether in hard copy or electronic format) deemed relevant for the investigation/audit, and making copies thereof as relevant; interviewing staff and other relevant individuals; performing physical inspections and site visits; and obtaining third-party verification of information.

PROCUREMENT PLAN Pakistan : Sindh Early Learning Enhancement through Classroom Transformation

General Information
Country: Pakistan **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-01-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-05-22
Project ID: P172834 **GPN Date:** 2022-01-27
Project Name: Sindh Early Learning Enhancement through Classroom Transformation
Loan / Credit No.: TF / B6208, IDA / 69730
Executing Agency: Reform Support Unit, Education & Literacy Dept., Govt. of Sindh

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
PK-RSU-SINDH-365306-CW-RFQ / Hiring of contractor to execute small works to remodel and establish office space	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field of explanation)	48,780.00	0.00	Pending Implementation																		2023-08-16	2024-02-12

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
PK-RSU-SINDH-324869-GO-RFQ / Shopping of the IT Equipments for PMU Staff	IDA / 69730	Developing an effective and safe learning environment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,040.00	0.00	Signed								2022-11-12	2022-12-14										2022-12-26	2023-01-25
PK-RSU-SINDH-324869-GO-RFQ / Shopping of Furniture for PMU	IDA / 69730	Developing an effective and safe learning environment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,119.00	0.00	Signed								2022-11-12	2023-01-30										2022-12-30	2023-01-29
PK-RSU-SINDH-324843-GO-RFQ / Shopping of Machinery's for PMU	IDA / 69730	Developing an effective and safe learning environment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,692.00	0.00	Signed								2022-11-09											2022-12-22	2023-01-21
PK-RSU-SINDH-365274-GO-RFQ / Procurement of Servers (quantities 02)	TF / B6208	Improving system capacity for better school leadership and management support	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,421.00	0.00	Pending Implementation								2023-06-26											2023-08-21	2023-09-20
PK-RSU-SINDH-365308-GO-RFQ / Procurement of Laptops and printers (LOT NO 1)	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,995.00	0.00	Pending Implementation								2023-06-26											2023-08-21	2023-11-19
PK-RSU-SINDH-365305-GO-RFQ / Procurement of Vehicles (LOT NO 2) Category of Vehicles: Cars	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		33,449.00	0.00	Under Implementation								2023-06-26											2023-08-21	2024-02-17
PK-RSU-SINDH-365325-GO-RFQ / Procurement of Electric Appliances (LOT NO 3)	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,303.00	0.00	Pending Implementation								2023-06-26											2023-08-21	2023-11-19
PK-RSU-SINDH-365301-GO-RFQ / Procurement of Vehicles (LOT NO 1) Category of the vehicles: cars	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		87,587.00	0.00	Under Implementation								2023-06-26											2023-08-21	2024-02-17
PK-RSU-SINDH-365319-GO-RFQ / Procurement of Furniture (LOT NO 2)	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,073.00	0.00	Pending Implementation								2023-06-26											2023-08-21	2023-11-19

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PK-RSU-SINDH-319496-CS-QCBS / Hiring of Consultancy Firm for the design and supervision of Civil Work	TF / B6208	Developing an effective and safe learning environment	Prior	Quality And Cost-Biased Selection	Open - Internationals		2,676,886.00	0.00	Under Implementation	2022-10-21	2022-10-21	2022-10-30	2022-10-24	2022-12-14	2023-05-16			2023-01-30		2023-03-01		2023-03-31		2023-04-24		2026-10-22	
PK-RSU-SINDH-365256-CS-QCS / Hiring of Consultancy firm for the Early Grade Reading Assessment (EGRA) Baseline Survey	TF / B6208	Improving system capacity for better school leadership and management support	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		260,000.00	0.00	Under Review	2023-06-20	2023-06-22	2023-07-11		2023-08-15							2023-09-14		2023-10-19		2024-06-15		
PK-RSU-SINDH-365266-CS-CQS / Hiring of Technical Assistance (TA) Firm for capacity building of school leadership and local education Management	TF / B6208	Improving system capacity for better school leadership and management support	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		250,198.00	0.00	Under Review	2023-06-23	2023-06-22	2023-07-03		2023-08-07							2023-08-31		2023-10-05		2025-03-28		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant	Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PK-RSU-SINDH-270660-CS-INDV / Hiring of Financial Management Specialist	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,410.00	0.00	Terminated	2021-12-31	2021-12-20	2022-02-18	2022-09-07	2022-03-11	2022-09-13	2022-04-15		2023-04-15

PK-RSU-SINDH-270905-CS-INDV / Terms of Reference for Hiring of Procurement and Contract Specialist (Consultant)	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open	20,410.00	0.00	Signed	2021-12-31	2021-12-20	2022-02-18	2023-01-19	2022-03-11	2022-09-05	2022-04-15	2023-04-15	
PK-RSU-SINDH-270910-CS-INDV / Hiring of Environment, Community Health and Safety Specialist	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open	13,607.00	0.00	Signed	2021-12-31	2021-12-20	2022-02-18	2022-08-16	2022-03-11	2022-09-13	2022-04-15	2023-04-15	
PK-RSU-SINDH-270912-CS-INDV / TORs for Hiring of Gender Specialist	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open	13,607.00	0.00	Under Implementation	2021-12-31	2021-12-20	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-15	2023-04-15	
PK-RSU-SINDH-270914-CS-INDV / TORs for Hiring of Social Safeguard Consultant	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open	13,607.00	0.00	Signed	2021-12-31	2021-12-20	2022-02-18	2022-05-20	2022-03-11	2022-09-13	2022-04-15	2023-04-15	
PK-RSU-SINDH-299355-CS-INDV / Hiring of Consultant PMU-Civil Work: Lead Project Engineer	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,815.00	0.00	Canceled	2022-06-10	2022-09-15	2022-07-29		2022-08-19		2022-09-23	2023-09-23	
PK-RSU-SINDH-299349-CS-INDV / Hiring of PMU-Socio-Emotional Support (SES) Specialist	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	10,400.00	0.00	Signed	2022-06-10	2022-09-15	2022-07-29	2023-04-05	2022-08-19	2023-04-05	2022-09-23	2023-09-23	
PK-RSU-SINDH-299350-CS-INDV / Hiring of PMU-Assistant CPD Specialist-Literacy	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	5,940.00	0.00	Signed	2022-06-10	2022-10-19	2022-07-29	2023-02-07	2022-08-19	2023-02-07	2022-09-23	2023-09-23	
PK-RSU-SINDH-299351-CS-INDV / Hiring of PMU-Item Bank Manager	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	10,400.00	0.00	Signed	2022-06-10	2022-09-15	2022-07-29	2022-12-14	2022-08-19	2023-02-07	2022-09-23	2023-09-23	
PK-RSU-SINDH-299358-CS-INDV / Hiring of PMU- M&E Specialist	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,815.00	0.00	Signed	2022-06-10	2022-09-15	2022-07-29	2023-03-27	2022-08-19	2023-04-03	2022-09-23	2023-09-23	
PK-RSU-SINDH-299344-CS-INDV / Hiring of PMU-Continuous Professional Development Specialist -	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	14,850.00	0.00	Signed	2022-06-10	2022-10-19	2022-07-29	2023-04-04	2022-08-19	2023-05-02	2022-09-23	2023-09-23	
PK-RSU-SINDH-299330-CS-INDV / Hiring of PMU-Continuous Professional Development Specialist (STEDA)	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	14,850.00	0.00	Under Implementation	2022-06-10	2022-10-19	2022-07-29		2022-08-19		2022-09-23	2023-09-23	
PK-RSU-SINDH-299356-CS-INDV / Hiring of PMU-Student Attendance Monitoring and Report Specialist	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	10,400.00	0.00	Signed	2022-06-10	2022-09-15	2022-07-29	2023-02-07	2022-08-19	2023-02-07	2022-09-23	2023-09-23	
PK-RSU-SINDH-299357-CS-INDV / Hiring of PMU-Manager MIS	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,875.00	0.00	Signed	2022-06-10	2022-09-15	2022-07-29	2023-05-11	2022-08-19	2023-05-11	2022-09-23	2023-09-23	
PK-RSU-SINDH-315931-CS-INDV / PMU-Labour Management Specialist	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	5,085.00	0.00	Canceled	2022-09-19	2022-10-19	2022-10-17		2022-10-24		2022-11-07	2022-12-07	
PK-RSU-SINDH-315951-CS-INDV / Hiring of PMU-Assessment Specialist	TF / B6208	Improving system capacity or better school leadership and management support	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	15,572.00	0.00	Signed	2022-09-19	2022-10-19	2022-10-23	2023-02-27	2022-11-13	2023-02-27	2022-12-09	2023-12-09	
PK-RSU-SINDH-321849-CS-INDV / Hiring of Lead Project Engineer for Civil Work (PMU-5 ELECT)	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Limited	17,815.00	0.00	Completed	2022-10-20	2022-10-19	2022-10-27	2022-11-03	2022-11-02	2022-11-03	2022-11-04	2023-11-04	2023-11-26
PK-RSU-SINDH-322603-CS-INDV / Hiring of Individual Consultant for Labour Management Procedure Specialist	TF / B6208	Developing an effective and safe learning environment	Post	Individual Consultant Selection	Limited	5,085.00	0.00	Signed	2022-10-24	2022-10-27	2022-10-28	2022-12-15	2022-11-02	2022-11-30	2022-11-21	2022-12-21	
PK-RSU-SINDH-331435-CS-INDV / Hiring of Continuous Professional Development Specialist (PITE)	IDA / 69730	Improving system capacity or better school leadership and management support	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	16,301.00	0.00	Under Implementation	2022-12-15	2022-12-05	2023-01-11		2023-02-01		2023-02-12	2024-02-12	
PK-RSU-SINDH-331441-CS-INDV / Hiring of Project Engineer	IDA / 69730	Developing an effective and safe learning environment	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	16,301.00	0.00	Under Implementation	2022-12-15	2022-12-26	2023-01-11		2023-02-01		2023-02-17	2024-02-17	
PK-RSU-SINDH-333910-CS-INDV / Hiring of Financial Management Specialist	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Post	Individual Consultant Selection	Limited	20,410.00	0.00	Canceled	2023-01-02	2023-01-05	2023-01-10	2023-01-19	2023-01-31	2023-01-13	2023-03-07	2024-03-06	
PK-RSU-SINDH-363792-CS-INDV / Hiring of Financial Management Specialist (FMS)	TF / B6208	Monitoring and evaluation and project management	Prior	Individual Consultant Selection	Open - National	18,551.00	0.00	Under Review	2023-05-28	2023-06-05	2023-07-07		2023-07-28		2023-09-01	2024-08-31	
PK-RSU-SINDH-365251-CS-INDV / Hiring of Software Engineer	TF / B6208	Improving system capacity or better school leadership and management support	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	12,804.00	0.00	Under Review	2023-06-15	2023-06-14	2023-08-03		2023-08-24		2023-09-28	2024-09-27	

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Deuxième Projet de Gouvernance des Pêches et de Croissance Partagée du Sud-ouest de l'Océan Indien (SWIOFish2)

Numéro du Crédit : P153370

Agence d'exécution du Projet :

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : 01 Février 2018 ;

Révision : 09 Août 2018 ;

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : - ;

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : Année 2018

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI - Ouvert ou Restreint (Biens)	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AON (Biens)	2 000 000	
3.	AOI (Travaux)	10 000 000	
4.	AON (Travaux)	10 000 000	
5.	AOI (Services)	2 000 000	
6.	UN -UNOPS (Biens)	2 000 000	
7.	ED (Biens/Travaux)	2 000 000	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.
3. **Procédures proposées pour les composants CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
MG-PM 01/18	Matériels roulants (46Voitures : 1DSP - 2CEDP - 3SG - 3DGRHP - 3RGPDD - 4ASH - 1USTA - 5CSP - 22 DRRHP - 2UGP)	3 070 000	UNOPS	Non	Non	Oui	01/07/2018	
MG-PM 02/18	Matériels roulants (20motos ; 2USTA - 16UGL - 2UGP)	59 000	UNOPS	Non	Non	Non	01/07/2018	
MG-PM 03/18	Matériels et équipement Informatiques (48 Ordinateurs de bureau - 45 Ordinateurs portables - 27 Onduleurs - 4Stabilisateurs - 29Imprimantes multifonctions - 52 Imprimantes laser noir - 11Imprimantes laser couleur - 29Photocopieuses - 10Vidéoprojecteurs - 10Appareils photo - 11GPS - 1Caméra - 32 Tablettes)	433 910	AON/UNOPS	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG-PM 04/18	Matériels et mobiliers de bureau : 1DCI - 2USTA -8 UGL - 1UGP	162 200	AON	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG-PM 05/18	Fournitures et articles de bureau	47 170	DC	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 06/18	Consommables informatiques	73 170	DC	Non	Non	Non	30/09/2018	

Commented [JM1]: 29 170 dans PPM d'aout

Commented [u2R2]: Omission de la ligne 4.1.3.2.1 de l'UGP d'un montant de 18.000USD sur le PTBA 2018

MG-PM 07/18	Kits d'équipements pour les enquêteurs (sac de couchage, tente, torche, bottes, imperméable)	17 500		DC	Non	Non	Non	15/10/2018	
MG-PM 08/18	Achat téléphone mobile pour la collecte de données au niveau national	5 250		DC	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 09/18	Matériels d'échantillonnage (Blouse, gant, balance, pied a coulisse...)	1 000		DC	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG-PM 10/18	Acquisition et installation d'un logiciel de suivi automatique des captures (ERS);	150 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 11/18	Dotation et moyens d'équipement pour les membres du CSC	48 000		DC	Non	Non	Non	30/10/2018	
MG-PM 12/18	Matériels de l'électrification hors grille	9 000		DC	Non	Non	Non	30/10/2018	
MG-PM 13/18	Equipements et outils de pêche	120 000		AON	Non	Non	Non	01/10/2018	
MG-PM 14/18	Outillage d'entretien d'engin et d'embarcation de pêche pour usage communautaire	60 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 15/18	Appui à la mise à disposition des équipements de base pour la sécurité des pêcheurs et de leurs embarcations en mer (gilet, miroir... pour la période transitoire)	165 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 16/18	Outils de valorisation	80 000		DC	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM	Petits matériels de valorisation	80 000		DC	Non	Non	Non	01/12/2018	

Commented [JM3]: 115 000 dans PPM d'aout

Commented [u4R4]: Après vérification du PTBA Ligne 3.2.1.1.32 : il est prévu :12 lots à 5.000USD l'unité

17/1 8									
MG- PM 18/1 8	Achat boites à plaintes	3 950		DC	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG- PM 19/1 8	Outillage pour les pépinières et les reboisements (brouette,...)	19 000		DC	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG- PM 20/1 8	Renforcement de l'unité de gestion communautaire en biens et équipements	10 000		DC	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG- PM 21/1 8	Acquisition, installation et test des biens et équipements relatifs aux technologies hors grille	240 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG- PM 22/1 8	Petit outillage et fournitures d'atelier (unité)	417		DC	Non	Non	Non	30/10/2018	
MG- PM 23/1 8	Construction des bureaux des 2 PIE de l'ASH en province : Antsiranana et Morondava	60 000		DC	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG- PM 24/1 8	Carénages du navire de surveillance «Atsantsa », remplacement des appareils de navigation/accessoires et pièces de rechanges des moteurs auxiliaires	181 000		AON	Non	Non	Non	30/08/2018	
MG- PM 25/1 8	Carénage du navire de surveillance "Telonify"	76 000		DC	Non	Non	Non	30/10/2018	
MG- PM 26/1 8	Constructions pour les six (06) DRRHP et huit (08) CIRRHP	420 000		AON	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG- PM 27/1 8	Construction de petits débarcadères type ponton	350 000		AON	Non	Non	Non	30/11/2018	

Commented [JM5]: Combien de boites sont prévues ?

Commented [u6R6]: 79 boites à plaintes suivant la ligne 3.2.3.4.4 du PTBA 2018

MG-PM 28/18	Installation d'unités de fabriques de glace/chambres froides fonctionnant avec des énergies renouvelables et respectant l'environnement pour maintenir la chaîne de froid des produits halieutiques dès leur débarquement	320 000		AON	Non	Non	Non	30/11/2018	
MG-PM 29/18	Construction d'infrastructures communautaires /communales	360 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 30/18	Infrastructures d'électrification hors grille dans les communautés pilotes	1 250 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 31/18	Construction de bureau de l'UGP centrale	60 000		DC	Non	Non	Non	30/07/2018	
TOTAL Biens - Equipements et Travaux		7.858.197							

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
MG-PM 32/18	Etude et analyse diagnostiques des stratégies du secteur et des anciens plans directeurs et élaboration du nouveau plan directeur	75 000		CI	NON	01/05/2018	
MG-PM 33/18	Mise à jour de la Stratégie Nationale de l'Aquaculture (Consultant national + Réunions (1 consultation, 1 validation)	30 000		CI	NON	30/08/2018	
MG-PM 34/18	Etude sur les procédures administratives régissant l'accès aux ressources et examen des options et recommandations (6 outils de gestion)	70 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 35/18	Elaboration de la stratégie d'adaptation du secteur pêche face au changement climatique	10 000		CI	NON	01/09/2018	
MG-PM 36/18	Amélioration de la base de données pour la déclaration des produits de la pêche régionale (Base de données-Tableau de bord-Système d'Information Pêche : basé sur le Web, consultant)	10 000		CI	NON	30/08/2018	
MG-PM 37/18	Amélioration de la base de données pour les pêcheries industrielles (consultant)	10 000		CI	NON	30/09/2018	
MG-PM 92/18	Etude technique et étude d'impact environnemental et social de l'extension ou construction du bureau régional et central de l'OEPA, de réhabilitation du CFTP, Clôture de l'enceinte DRRHP Fenerive	58 500		SFQC	NON	30/10/2018	Etude groupée MG-PM 38-39-40-41-55-56-62-63/18

Commented [JM8]: Est-ce que l'augmentation de 35 000 à 58 500 justifiée par l'ajout de la partie CFTP non prévue au PPM d'août.

Commented [u9R9]: Faisant suite aux instructions de l'Equipe PPM de la BM, on a regroupée les études techniques et les études Impacts pour l'OEPA régional et central - CFTP et Enceinte Fenerive Est suivant les lignes du PTBA suivantes ; 2.1.2.3.6 - 2.1.2.3.7 - 2.1.2.5.2 - 2.1.2.5.3 - 2.3.2.1.1 - 2.3.2.2.1.2 - 3.2.1.1.3 et 3.2.1.1.4

Commented [JM7]: Est-ce que les études techniques env. Pour l'enceinte de la DRRHP de Fenerive ne pourrait pas être plutôt ajoutée à la PA65 ?

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
MG-PM 42/18	Elaboration stratégie nationale de recherches halieutiques (1 Consultant international et 3 consultants nationaux)	50 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 43/18	Etude sur les mesures de gestion des poulpes	30 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 44/18	Avis scientifique pour la gestion des pêcheries de langoustes, dans les sites prioritaires	30 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 45/18	Développement des points de référence opérationnels pour la gestion de la pêche crevette	75 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 46/18	Révision du système de suivi de la pêche crevette traditionnelle (PCT) et élargissement à toutes les zones de pêche	86 000		SFQC	NON	30/07/2018	
MG-PM 47/18	Révision par les pairs des modèles d'évaluation des stocks de crevettes	86 000		SFQC	NON	30/07/2018	
MG-PM 49/18	Étude technique sur la stratégie de surveillance et sur le fonctionnement du CSP	15 000		SFQC	NON	30/07/2018	
MG-PM 50/18	Frais d'équipage durant les travaux de carénages (vivres+ indemnités + carburants)	25 000		CI	NON	01/08/2018	
MG-PM 51/18	Assistance technique pour le suivi des travaux de carénage de l'Atsantsa	26 000		CI	NON	30/09/2018	
MG-PM 52/18	Rédaction d'un plan national de lutte contre la pêche INN	52 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 53/18	Extension de l'ERS vers la flotte nationale (Etude / subvention/ cout interne CSP)	50 000		CI	NON	30/10/2018	

Commented [JM10]: 60 000 dans le PPM d'aout

Commented [u11R11]: Après vérification du PTBA 2018 ligne 2.2.2.1.1, pour 2018 on a prévu 01 étude pour 15.000USD le coût unitaire

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
MG-PM 54/18	Etude et élaboration de mécanisme structurel de plateforme de cogestion des filières prioritaires (crabes, poulpes, langoustes, holothuries, crevettes)	50 000		CI	NON	30/07/2018	
PA 65	Études techniques et études d'impact environnemental et social pour la Construction des Bureaux de six (06) DRRHP et neuf (09) CirRHP et d'un local pour bureau de l'UGP	70 000		SFQC	NON	30/07/2018	Etude groupée MG-PM 57-58-85-86/18
MG-PM 93/18	Etude sur l'identification des bénéficiaires, du montant et des modalités de transfert financier et sur la détermination du montant minimal de filet social pour les pêcheurs/acteurs filières affectés par les mesures de gestion	180 000		SFQC	NON	30/04/2018	Etude groupée MG-PM 59-18 et MG-PM 60-18
MG-PM 61/18	Recensement et identification des bénéficiaires chaque année	20 000		CI	NON	30/05/2018	
MG-PM 64/18	Etude sur l'amélioration des embarcations existantes à partir des matériaux locaux bon marché et existants pour chaque ZUP	270 000		SFQC	NON	01/11/2018	
MG-PM 65/18	Etude sur l'identification de techniques modernes de pêche et de fabrication d'engins de pêche adaptés pour chaque ZUP	60 000		SFQC	NON	30/07/2018	
MG-PM 66/18	Prestataire formateur en construction et entretien des embarcations de pêche (par an)	30 000		CI	NON	30/11/2018	
MG-PM 67/18	Prestataire formateur en construction et entretien des engins de pêche (par an)	30 000		CI	NON	30/08/2018	

Commented [JM13]: 50 000 dans le PPM d'aout

Commented [u14R14]: Cette ligne regroupe les études MG-PM 57-58-85 et 85 du PPM d'Août, réf PTBA 2018 : 2.3.2.1.3 - 2.3.2.1.4 - 4.1.4.1.1 et 4.1.4.1.2

Commented [u12]: Après vérification PTBA 2018 lignes 2.3.2.1.3 et 2.3.2.1.4 c'est 08

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
MG-PM 68/18	Etude sur le circuit de commercialisation des produits des pêches par ZUP	90 000		SFQC	NON	30/03/2018	
MG-PM 69/18	""Etude sur les accidents en mer de la pêche à petite échelle""	90 000		SFQC	NON	30/04/2018	
MG-PM 70/18	""Développement du système de valorisation des produits halieutiques adaptées pour chaque ZUP""	60 000		SFQC	NON	30/03/2018	
MG-PM 71/18	" Étude de marché pour les produits de pêche valorisés dans chaque région ultra prioritaire (1 étude par région)"	90 000		SFQC	NON	30/04/2018	
MG-PM 72/18	Prestataire formateur en technique de valorisation (par an)	75 000		CI	NON	30/03/2018	
MG-PM 73/18	Prestataire formateur en technique commerciale (par an)	25 000		CI	NON	28/02/2018	
MG-PM 74/18	"Analyse des besoins en activités alternatives adaptées pour chaque ZUP (exécutée par AGEX)"	210 000		SFQC	NON	30/05/2018	
MG-PM 75/18	Evaluation des impacts socio-économiques de la mise pratique des activités alternatives	90 000		SFQC	NON	30/09/2018	
MG-PM 76/18	Elaboration des Plans d'Action aux restrictions de Ressources (PARAR)	60 000		CI	NON	28/02/2018	
PA40	Détermination des outils financiers de gestion des revenus issus des filières et activités alternatives	60 000		CI	NON		
MG - PM 117/18	Cabinet d'étude ou d'une ONG pour assurer les missions de l'AGEX (PAP MELAKY)	600 000		SFQC	NON	01/06/2018	

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
MG - PM 117/18	Cabinet d'étude ou d'une ONG pour assurer les missions de l'AGEX (PAP BATAN)	600 000		SFQC	NON	01/06/2018	
MG - PM 117/18	Cabinet d'étude ou d'une ONG pour assurer les missions de l'AGEX (PAP Baie d'Antongil)	600 000		SFQC	NON	01/06/2018	
MG-PM 77/18	Elaboration de plan de formation des élus et acteurs communaux (Fokontany, Mairie,...) pour la gestion et la pérennisation des infrastructures de pêches et communautaires	18 000		CI	NON	01/06/2018	
MG-PM 78/18	Elaboration du plan stratégique de développement local (PCD et PLD)	80 000		CI	NON	30/01/2018	
MG-PM 79/18	État de lieux des petites infrastructures de pêches et identifications des besoins des communautés cibles en petites infrastructures de pêche	60 000		CI	NON	01/04/2018	
MG-PM 80/18	Etude de faisabilité technique des constructions d'infrastructures de pêche (APS & APD) (33 débarcadères, 8 marchés couverts, 70 salles réunion et hangars d'entretien des embarcations, 28 fabriques de glace)	550 000		SFQC	NON	01/08/2018	
MG-PM 81/18	Etude d'impact environnemental et social	275 000		SFQC	NON	01/08/2018	
MG-PM 82/18	Préparation du plan local d'électrification communautaire : étude et rapports			CI	NON	01/03/2018	Ligne d'activité à retirer dans ce PPM
MG-PM 83/18	Gestion et mise en œuvre : évaluation de la mise en place de l'électrification hors grille	15 000		CI	NON	01/12/2018	

Commented [JM15]: Pas de montant?

Commented [u16R16]: Omission de montant dans le PTBA réf 3.3.3.1.3 - Après consultation de RC3, le type de coût CS est changé en OP car cette activité fait partie d'objet de convention avec l'ADER. De ce fait, cette ligne ne fera plus partie des études dans le PPM 2018

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
MG-PM 84/18	Gestion et mise en œuvre : Suivi évaluation des bases de données	40 000		CI	NON	15/10/2018	
MG-PM 87/18	Enquête de situation de référence des bénéficiaires	50 000		SFQC	NON	30/07/2018	
MG-PM 88/18	Audit externe des comptes du Projet	15 000		SMC	NON	01/12/2018	
MG-PM 89/18	Elaboration d'une stratégie du plan de communication du projet SWIOFish2	10 000		CI	NON	30/09/2018	
MG-PM 90/18	Mise en place du site internet du projet SWIOFish2	2 000		CI	NON	30/09/2018	
MG-PM 91/18	Assistance technique - maintenance	500		CI	NON	30/09/2018	
TOTAL Consultances		5.264.000					

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative (jours)	Date de début	Commentaires
MG-FO 01-18	Ateliers nationaux pour la validation des textes d'application avec CRDA	12.000			
MG-FO 02-18	Formation SLC (technique de négociation, leadership etc.)	18.000			
MG-FO 03-18	Tenir un atelier national relatif à la communication de la nouvelle loi portant Code de la Pêche et de l'Aquaculture à Madagascar	7.500			
MG-FO 04-18	Atelier national de préparation de l'élaboration du nouveau plan directeur	3.000	02		
MG-FO 05-18	Atelier national de validation du plan directeur	6.000	01		
MG-FO 06-18	Visite d'échange d'expérience en matière de technique de production et d'exploitation aquacole marine (ex: grouper sp, algue marine, crabe)	40.000			
MG-FO 07-18	Formation provinciale sur nouvelles procédures de marquage, de délivrance des cartes pêcheurs et mareyeurs	27.000			
MG-FO 08-18	Formation des cadres supérieurs (6+6) dans la collecte des données et statistiques de pêche (formation FAO/ISSEA)	123.000			
MG-FO 09-18	Formation des 10 enquêteurs en méthodologie de collecte de données par téléphone mobile pour les 2 ZUP (DIANA et Analanjirofo; soit 5 enquêteurs/région)	2.000			
MG-FO 10-18	Formation de 05 cadres supérieurs dans l'analyse des données	25.000			
MG-FO 11-18	Formation de 05 cadres supérieurs en IT	25.000			
MG-FO 12-18	Participation à des réunions et ateliers régionaux per diem et hôtel et frais d'avion	10.000			
MG-FO 13-18	Renforcement des capacités des personnels techniques de l'OEPA (économie des ressources naturelles et économie des pêches)	15.000			

MG-FO 14-18	Ateliers régionaux sur la stratégie nationale (pour les 6 ex-provinces)	36.000			
MG-FO 15-18	Atelier national sur la stratégie nationale	3.000			
MG-FO 16-18	Formations et voyages d'échange d'expérience et de la bonne pratique (renforcement des capacités, Ateliers de restitution et de validation des travaux de consultance, coûts des voyages, frais de participations, indemnités...)	100.000			
MG-FO 17-18	Renforcement de capacité des agents chercheurs (formations extérieures)	50.250			
MG-FO 18-18	Participation à des forums de recherche	52.500			
MG-FO 19-18	Formation de l'équipe (média, audio-visuel, design, PAO, site web, prog. éducatifs)	15.000			
MG-FO 20-18	Renforcement de capacité des membres du bureau de coordination pêche environnement (environnement pêche et mer)	5.000			
MG-FO 21-18	Organisation des réunions semestrielles	46.000			
MG-FO 22-18	Formation en QMS d'une Autorité Compétente par formateur international pour renforcement de capacités en Audit interne d'une Autorité compétente (Maîtrise des documents et des enregistrements)	14.300			
MG-FO 23-18	Formation en Informatique & Base de données : Avec formateur national : Informatique (bureautique et programmation) / Utilisation & gestion de base de données	24.000			
MG-FO 24-18	Linguistique : Avec formateur national : Anglais / Chinois	15.140			
MG-FO 25-18	Formation en Aquaculture : Avec formateur international : Technique d'élevage et gestion de risque / Méthode de contrôle appliquée dans divers système d'aquaculture (Diana 3 personnes; Melaky 7; Central 2)	22.640			
MG-FO 26-18	Formation en système de Biosécurité : Avec formateur international : Biosécurité appliquée aux animaux aquatiques (Diana 3 personnes; Melaky 7; Central 2)	22.640			
MG-FO 27-18	Formation en Système de management de la QHSE Sanitaire : Avec formateur	22.640			

	international : Hygiène et pré requis au niveau des établissements / Normes ISO sur la sécurité sanitaire des aliments / HACCP / Evaluation & analyse des risques				
MG-FO 28-18	Formation en Gestion des crises : Avec formateur international : RASFF	22.640			
MG-FO 29-18	Formation en Système de certification : Avec formateur international : TRACES	20.200			
MG-FO 30-18	Formation en Accord International : Avec formateur international : Accord SPS&OMC	22.640			
MG-FO 31-18	Formation en Science & Technologie : Avec formateur international : Microbiologie des aliments et de l'eau / Toxicologie appliquées aux produits de la mer / Science & Technologie des aliments	22.640			
MG-FO 32-18	Formation en Technique d'analyse : Avec formateur national : Technique d'analyse de détection des maladies aquatiques	2.830			
MG-FO 33-18	Formation en Technique d'analyse et Technique d'échantillonnage : Avec formateur international	22.640			
MG-FO 34-18	Formation en Administration : Avec formateur national : Formation en officier de police judiciaire	15.640			
MG-FO 35-18	Formation en Administration : Avec formateur national : Procédures Banque Mondiale (Passation de marché, suivi-évaluation)	2.840			
MG-FO 36-18	Formation en QMS d'une Autorité Compétente : Avec formateur international : Structuration et management Qualité d'une Autorité Compétente (ISO 17020)	24.000			
MG-FO 37-18	Formation en Aquaculture : Avec formateur international : Aquaculture & environnement	40.000			
MG-FO 38-18	Formation en Contrôles officiels : Avec formateur international : Echange d'expérience par jumelage régionale	32.000			
MG-FO 39-18	Formation en Système de management de la QHSE Sanitaire : Avec formateur international : Audit de laboratoire selon ISO 17025	8.000			
MG-FO 40-18	Formation en Technique d'analyse : Avec formateur	8000			

	international : Technique d'analyse officielle				
MG-FO 41-18	Formation en Technique d'analyse : Avec formateur international : Métrologie	8.000			
MG-FO 42-18	Participation aux réunions et groupes de travail CTOI et ORP	134.000			
MG-FO 43-18	Réunion nationale (50 personnes de 2 jours) de concertation sur la pêche aux requins, oiseaux de mer, tortues	6.000			
MG-FO 44-18	Participation aux réunions régionales pour les termes minimaux des accords de pêche	100.500			
MG-FO 45-18	Réunions de consultation nationales sur la préparation des Mesures de conservation et de gestion (pour 6 réunions par an)	6.000			
MG-FO46-18	Formation sur l'identification des espèces thonières et les techniques d'échantillonnage au débarquement	8.500			
MG-FO 47-18	Formation sur la gestion des données	8.500			
MG-FO 48-18	Atelier de validation de nouveaux PAP	75.000			
MG-FO 49-18	Visite d'échange et d'expérience sur l'utilisation du logiciel ERS	31.000			
MG-FO 50-18	Formation du personnel à l'utilisation et à l'exploitation de cet outil.	60.600			
MG-FO 51-18	Renforcement de capacité et formation des membres des CSC	24.000			
MG-FO 52-18	Ateliers de lancement régionaux sur les plateformes de cogestion (crabes, poulpes, langoustes, holothuries, crevettes) dans les régions	30.000			
MG-FO 53-18	Formations et remise à niveau au niveau national des cadres	112.500			
MG-FO 54-18	Formations et remise à niveau des cadres à l'extérieur	100.000			
MG-FO 55-18	Atelier de restitution de l'étude sur l'identification des bénéficiaires, du montant et des modalités de transfert financier et du filet social	20.000			
MG-FO 56-18	Ateliers de validation des référentiels (diplôme, certificat, attestation)	3.000			
MG-FO 57-18	Formation des techniques modernes de pêche	60.000			
MG-FO 58-18	Formation en construction et entretien d'engin de pêche	60.000			
MG-FO 59-18	Formation sur les techniques commerciales des produits des pêches	60.000			
MG-FO 60-18	Atelier de restitution de l'étude sur l'accidentologie	20.000			

MG-FO 61-18	Visite d'échange dans le cadre de la sécurité en mer et de la professionnalisation (Philippine, ...)	90.000			
MG-FO 62-18	Ateliers de validation régionale (03) et nationale (01) de l'étude diagnostic des techniques de valorisation	16.000			
MG-FO 63-18	Voyage de partage d'expérience dans les régions ou pays voisins, où la formation et l'appui en valorisation ont été effectives et ont apporté des effets positifs	90.000			
MG-FO 64-18	Formation des personnes dans la communauté de pêcheurs (pêcheurs, femmes de pêcheur, jeunes sans emploi) en techniques de valorisation (15 personnes formées par village)	72.000			
MG-FO 65-18	Formation des acteurs pratiquant les techniques de valorisation sur la gestion des activités commerciales, la prospection des marchés, les techniques de négociation et le marketing et conditionnement	72.000			
MG-FO 66-18	Voyages d'échange d'expérience pour les acteurs formés et ayant pratiqué la commercialisation au niveau d'un district littoral accompagnés des agents de la CirRHP/DRRHP/MRHP (1 par année par district) (50 acteurs par voyage)	16.000			
MG-FO 67-18	Ateliers de restitution régionaux et des ateliers de validation nationale de l'étude diagnostic des besoins en activités alternatives	24.000			
MG-FO 68-18	Voyages d'échange d'expérience dans des pays semblables à Madagascar pour les bénéficiaires (Afrique australe, régions de la COI et en Asie)	45.000			
MG-FO 69-18	Prestation à la formation des cibles en activités alternatives	50.000			
MG-FO 70-18	Formation des techniciens de l'Administration (DRRHP et CirRHP) et l'UGL sur les techniques et le système de suivi de ces techniques (par région)	9.000			
MG-FO 71-18	Formation des pêcheurs, femmes de pêcheurs et jeunes dans les villages de pêcheurs en techniques de production appropriées pour chaque type d'activité alternative choisi (15j*8000)	480.000	15		

MG-FO 72-18	Formation des pêcheurs, femmes de pêcheurs et jeunes sans emploi en techniques d'aquaculture (5 jours)	100.000	05		
MG-FO 73-18	Formation et d'échange d'expérience à l'étranger dans le cadre de l'aquaculture (algoculture, pisciculture, crabiculture,...)	90.000			
MG-FO 74-18	Formation des acteurs pratiquant les activités alternatives sur la gestion des activités commerciales, la prospection des marchés, les techniques de négociation et le marketing et conditionnement (4 jours)	80.000	04		
MG-FO 75-18	Visites de la vitrine/ ferme école pour les acteurs formés	72.000			
MG-FO 76-18	Orientation des pêcheurs dans la valorisation de leur biodiversité et les former en guide touristique	1.600	02		
MG-FO 77-18	Sélection et formation des PF au fonctionnement du MDGP	12.000			
MG-FO 78-18	Ateliers de validation régionale (03) et nationale (01)	16.000			
MG-FO 79-18	Visite d'échange d'expérience nationale (1 voyage par an par district)	32.000			
MG-FO 80-18	Voyage de partage d'expérience à l'étranger (01 voyage par an)	45.000			
MG-FO 81-18	Séminaire/atelier international (02 voyages par an)	70.000			
MG-FO 82-18	Formation de courte durée à l'étranger (01 voyage par an)	45.000			
MG-FO 83-18	Réunions de sensibilisation et de formation en éducation financière des petits pêcheurs et aquaculteurs à petite échelle (200 villages de pêcheurs)	192.000	03		
MG-FO 84-18	Réunions de sensibilisation pour la constitution en organisation appropriée des bénéficiaires du projet (200 villages de pêcheurs)	64.000	01		
MG-FO 85-18	Promotion des services financiers adéquats et adaptés à chaque zone d'intervention à travers des sensibilisations	48.000			
MG-FO 86-18	Renforcement de capacité des cadres et élus au niveau local	150.000			
MG-FO 87-18	Renforcement de capacité des UGL	9.000			
MG-FO 88-18	Ateliers régionaux (03) et national de validation	16.000			
MG-FO 89-18	Atelier de réception locale de l'infrastructure construite	4.000			
MG-FO 90-18	Partage d'expérience à l'étranger (2 missions par an) dans le cadre de la gestion communautaire des infrastructures de pêche	45.000			

MG-FO 91-18	Formation des groupements de pêcheurs pour être dans des comités de gestion et formation sur la gestion des infrastructures	8.000			
MG-FO 92-18	Formation des groupements de pêcheurs pour être dans des comités de gestion et formation sur la gestion des infrastructures	36.000			
MG-FO 93-18	Formation des communautés pilote sur les procédures réglementaires dans le cadre de l'électrification hors grille	55.800			
MG-FO 94-18	Formation des communautés pilotes à l'usage et à la gestion de l'électrification hors grille	90.000			
MG-FO 95-18	Engagement communautaire (IEC) dans le cadre de l'électrification hors grille	75.000			
MG-FO 96-18	Gestion et mise en œuvre : diffusion de connaissances	27.900			
MG-FO 97-18	Participation à des ateliers de partage	10.000			
MG-FO 98-18	Formation modulaire spécifique (langues, communication, informatique, ...)	20.250			
MG-FO 99-18	Formation modulaire (Gestion de projet, suivi et évaluation, sauvegarde environnementale, techniques de négociations, SIG, ...)	120.000			
MG-FO 100-18	Formation de l'équipe (média, audio-visuel, design, PAO, site web, prog. éducatifs)	37.500			
MG-FO 101-18	Formation sur les procédures de la Banque mondiale	22.500			
MG-FO 102-18	Organisation des ateliers	17.000			
MG-FO 103-18	Formation relative à l'utilisation de logiciel SE	11.400			
MG-FO 104-18	Renforcement de capacité des UGL sur le SE	7.500			
MG-FO 105-18	Atelier participatif de Suivi Evaluation avec UGP- UGL- MRHP-AGEX	3.000			
TOTAL Renforcement de capacité		4.396.730			

REG-MRAP-2019-06-CO-CO2 / Région Nord-Pas de Calais L'Agence régionale de l'énergie et du climat 10 rue de la République 95000 Clichy-la-Croix FRANCE	TE / A4588	Component 2. Smartgrids et technologies smart grids	Pact	Direct Selection	Direct - National		20,000.00	0.00	Under negotiation	2022-07-21	2022-07-1	2022-08-1	2022-07-1		2022-10-1	2022-06-1
REG-MRAP-2022-08-CO-CO2 / Région Nord-Pas de Calais L'Agence régionale de l'énergie et du climat 10 rue de la République 95000 Clichy-la-Croix FRANCE	DSR / 56870	Component 3. Smartgrids et technologies smart grids	Pact	Direct Selection	Direct - National		180,000.00	0.00	Signed	2022-08-16	2022-09-7	2022-08-1	2022-09-1		2022-11-1	2022-05-1
REG-MRAP-2022-02-CO-CO2 / Région Nord-Pas de Calais L'Agence régionale de l'énergie et du climat 10 rue de la République 95000 Clichy-la-Croix FRANCE	DSR / 56870	Component 4. Smartgrids et technologies smart grids	Pact	Direct Selection	Direct - National		90,000.00	0.00	Under negotiation	2022-08-11	2022-09-1	2022-08-1	2022-09-1		2022-10-1	2022-04-1
REG-MRAP-2022-04-CO-NET / Région Nord-Pas de Calais L'Agence régionale de l'énergie et du climat 10 rue de la République 95000 Clichy-la-Croix FRANCE	DSR / 56870	Component 5. Smartgrids et technologies smart grids	Pact	Individual Contract and Selection	Open - National		20,000.00	0.00	Signed	2022-10-14	2022-10-1	2022-11-1	2022-11-1	2022-11-1	2022-12-1	2022-08-1
REG-MRAP-2022-03-CO-NET / Région Nord-Pas de Calais L'Agence régionale de l'énergie et du climat 10 rue de la République 95000 Clichy-la-Croix FRANCE	DSR / 56870	Component 6. Smartgrids et technologies smart grids	Pact	Individual Contract and Selection	Open - National		16,000.00	0.00	Under negotiation	2022-01-16	2022-01-1	2022-01-1	2022-01-1		2022-01-1	2022-09-1
REG-MRAP-2024-03-CO-NET / Région Nord-Pas de Calais L'Agence régionale de l'énergie et du climat 10 rue de la République 95000 Clichy-la-Croix FRANCE	DSR / 56870	Component 6. Smartgrids et technologies smart grids	Pact	Individual Contract and Selection	Open - National		8,000.00	0.00	Under negotiation	2022-01-16	2022-01-1	2022-01-1	2022-01-1		2022-01-1	2022-09-1
REG-MRAP-2024-08-CO-CO2 / Région Nord-Pas de Calais L'Agence régionale de l'énergie et du climat 10 rue de la République 95000 Clichy-la-Croix FRANCE	DSR / 56870	Component 6. Smartgrids et technologies smart grids	Pact	Direct Selection	Direct - National		15,000.00	0.00	Signed	2022-03-16	2022-03-1	2022-03-1	2022-03-1		2022-03-1	2022-10-1
REG-MRAP-2024-04-CO-NET / Région Nord-Pas de Calais L'Agence régionale de l'énergie et du climat 10 rue de la République 95000 Clichy-la-Croix FRANCE	DSR / 56870	Component 6. Smartgrids et technologies smart grids	Pact	Individual Contract and Selection	Open		20,000.00	0.00	Cancelled	2022-06-01	2022-06-1	2022-06-1	2022-06-1		2022-10-1	2022-04-1
REG-MRAP-2024-08-CO-NET / Région Nord-Pas de Calais L'Agence régionale de l'énergie et du climat 10 rue de la République 95000 Clichy-la-Croix FRANCE	DSR / 56790	Component 3. Smartgrids et technologies smart grids	Pact	Individual Contract and Selection	Open		15,000.00	0.00	Cancelled	2022-02-11	2022-02-1	2022-02-1	2022-02-1		2022-06-1	2022-11-1

Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: March 2017*]
2. **Date of General Procurement Notice:** *Sep 28, 2015*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year March 2017 till April 2017.*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 4 million</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 4 million</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for works activities shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank loan Project issued by The Council For Development and Reconstruction.*
5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

Ref. No.	Contract (Description)	Proc. Method	P-Q (Yes/No)	Review by Bank (Prior/Post)	Expected Bid Opening Date
QC1W1	Expansion of sewage collection to connect to the Zahlé WWTP	ICB/NCB	No	Prior	March 2017

QC1W2	Expansion of sewage network to connect to the Anjar WWTP	ICB/NCB	No	Prior	September 2018
-------	--	---------	----	-------	----------------

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	<i>Above US\$ 2 million</i>	
2.	Single Source (Firms)	<i>All</i>	
3.	Individual	<i>Above US\$ 400,000</i>	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

Ref. No.	Description of Assignment	Selection Method	Review by Bank (Prior/Post)	Expected Proposals Submission Date
QC1C1	Supervision of sewage collection to connect to the Zahlé WWTP	QCBS	Post (Prior of TOR)	March 2017
QC1C2	Design of sewage network to connect to the Anjar WWTP	SSS	Post (Prior of TOR)	March 2017
QC1C3	Supervision of sewage network to connect to the Anjar WWTP	QCBS	Post (Prior of TOR)	December 2018
QC1C4	Design and supervision of sewage network to connect to the Aitanit WWTP	QCBS	Post (Prior of TOR)	September 2017
QC2C1	Promote the use of GAP, including IPM	SSS (FAO)	Prior	March 2017
QC3C1	Technical studies and training in solid waste management - MoE	QCBS	Post (Prior of TOR)	September 2017
QC3C2	Water expert- LRA	IC	Post (Prior of TOR)	

QC3C3	Communication expert - LRA	IC	Post (Prior of TOR)	
QC3C6	Capacity building and training BWE		Post (Prior of TOR)	
QC3C8	Capacity building and training of MoEW		Post (Prior of TOR)	
QC3C11	PMU and training (part-time procurement; part-time environmental/social; part time FM)	IC	Prior of TORs	
QC3C12	Audit report	LCS	Post (Prior of TOR)	February 2016

PROCUREMENT PLAN Lebanon : Lake Qaraoun Pollution Prevention Project

General Information

Country: Lebanon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-03-27
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-05-22)
Project ID: P147854 **GN Date:**
Project Name: Lake Qaraoun Pollution Prevention Project
Loan / Credit No: IBRD / 86370
Executing Agency: Council for Development and Reconstruction

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
QC1W1 / Expansion of sewage collection to connect to the Zahle WWTP	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,539,562.49	Signed						2017-03-27		2017-03-31	2017-03-29			2017-06-02	2017-06-02	2017-08-01	2017-10-04	2017-09-15	2017-10-13	2020-03-15		
QC1W2 / Expansion of sewage collection to connect to the Zahle WWTP	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Canceled						2018-08-30	2020-12-01	2018-09-29	2021-01-08			2018-12-28	2021-02-18	2019-03-28	2021-08-19	2019-06-11		2022-12-10		
QC1W3 / Expansion of sewage collection to connect to the Altant WWTP	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,522,112.62	Signed						2018-04-16	2018-05-10	2018-05-16	2018-05-31			2018-06-30	2018-07-31	2018-09-28	2019-05-30	2018-12-12	2019-12-10	2020-12-11		
QC1W2A / Expansion of the Wastewater Collection Networks (Anjar, Majdel Anjar & Qabb Elias) to Connect to Anjar El Marj Wastewater Treatment Plant - Lot 1	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Canceled	Request for Bids - Works (without prequalification) SPD					2021-06-03		2021-06-10				2021-09-09		2021-11-04		2021-12-16		2023-06-15		
QC1W2B / Expansion of the Wastewater Collection Networks (Anjar, Majdel Anjar & Qabb Elias) to Connect to Anjar El Marj Wastewater Treatment Plant - Lot 1	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,748,427.02	Signed	Request for Bids - Works (without prequalification) SPD					2021-06-10	2021-09-28	2021-06-17	2021-10-27			2021-09-16	2021-12-10	2021-11-11	2022-05-20	2021-12-30	2022-06-17	2023-06-29		
QC1W2C / Expansion of the Wastewater Collection Networks (Anjar, Majdel Anjar & Qabb Elias) to Connect to Anjar El Marj Wastewater Treatment Plant - Lot 2	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Signed	Request for Bids - Works (without prequalification) SPD					2022-01-24	2022-04-10	2022-02-28	2022-04-21			2022-05-09	2022-06-06	2022-07-04	2023-01-19	2022-09-12	2023-04-06	2024-03-11		
QC1W4 / Construction of Temporary Sludge Disposal Facility to Zahle Wastewater Treatment Plant	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Direct Selection	Direct					0.00	Signed	Request for Quotations (Non Bank-SPD)					2022-07-14	2022-09-14	2022-07-21	2022-05-20							2022-08-25		2022-08-31		
QC1W5 / Design and Construction of Sludge Solar Dryers for Zahle Wastewater Treatment Plant	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Prior	Request for Proposals	Open - International	Single Stage - Two Envelope				0.00	Under Review	Request for Proposals and Operation Service - Design, Build and Operation for Water and Wastewater Treatment					2023-05-18		2023-08-17				2023-08-17		2023-05-25		2023-10-26	2023-12-28	2024-02-01	2025-01-31	
QC1W1A / Remaining Works Related to the Expansion of Sewage Networks to Connect to Zahle and to Altant Wastewater Treatment Plants	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Pending Implementation	Request for Bids - Works (without prequalification) SPD							2023-06-29				2023-08-24		2023-10-19		2023-12-14		2024-10-13		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
QC3G1 / Purchase of water monitoring stations	IBRD / 86370	Component 3: Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Direct Selection	Direct			0.00	Under Implementation								2018-07-18	2019-05-27	2018-07-23				2018-10-06		2019-04-04					
QC3G2 / Refurbishment of Solid Waste Management Facilities in the Upper Litani Basin	IBRD / 86370	Component 3: Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2023-06-15		2023-06-22				2023-08-03		2023-09-07		2023-10-19		2024-10-18	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
QC1NC1 / Operation and Maintenance of Zahle Wastewater Treatment Plant	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Prior	Direct Selection	Direct			0.00	Signed								2022-06-17	2022-09-22	2022-06-24	2022-11-04					2022-08-05		2022-08-31	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
QC1C1 / Supervision of sewage collection to connect to the Zahle WWTP	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		378,622.27	Signed	2016-10-28	2016-10-28	2016-12-08		2017-05-02	2017-07-31			2017-07-01	2017-09-14	2017-07-31	2017-11-13	2017-09-09	2018-01-03	2017-11-23	2018-03-26	2021-05-24	
QC2C1 / Promote the use of GAP, including IPM	IBRD / 86370	Component 2: Promotion of Good Agricultural Practices (Including Integrated Pest Management)	Prior	UN Agencies (Direct)	Direct		1,500,000.00	Signed															2017-06-08	2017-06-09	2021-06-08	
QC1C3 / Supervision of sewage collection to connect to the Anjar WWTP	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		366,200.00	Signed	2018-08-30	2019-11-06	2018-09-29	2020-01-15	2019-01-27	2020-11-11			2019-02-26	2021-02-12	2019-03-28	2021-04-08	2019-05-27	2021-10-19	2019-08-10	2021-11-16	2023-02-08	

QC3C1A / Studies for Closure and Rehabilitation of Bar El Issa Dumpsite	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		67,237.25	Signed	2018-08-02	2019-06-06	2018-08-02	2018-08-02	2019-12-16			2019-05-03	2020-02-03	2019-05-31	2020-06-17	2019-07-12	2020-07-22	2019-08-30	2020-11-10	2020-06-30	
QC3C1B / Studies for the Assessment of Odor Impact from Solid Waste Management Facilities and Landfills	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		72,944.54	Signed	2018-08-02	2018-08-02	2018-08-02	2019-06-10	2018-08-02	2019-12-16			2019-05-31	2020-02-19	2019-06-28	2020-06-17	2019-08-09	2020-07-29	2019-09-27	2021-04-09	2020-05-29
QC3C2 / LRA Water Governance Study	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-08-02	2018-06-30	2018-08-02	2019-05-03	2018-08-02	2019-10-11			2019-04-15	2020-02-18	2019-05-13		2019-06-24	2019-08-12		2021-02-15	
QC3C12 / Website for Litani River (20 weeks) + 1-year Maintenance + 3-year Hosting	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		63,314.50	Signed	2018-08-30	2018-09-05	2018-08-30		2018-08-30	2019-01-17			2019-03-07	2019-03-07	2019-04-04	2019-03-28	2019-05-16	2019-06-11	2019-07-04	2019-10-21	2022-07-04
QC1C4B / Supervision of sewage network to connect to the Atlant WWTP	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		62,344.00	Signed	2018-04-16	2019-04-16	2018-12-28		2019-04-18	2019-05-02			2019-05-16	2019-05-24	2019-06-13	2019-07-17	2019-07-04	2019-11-27	2019-08-01	2020-03-03	2020-07-31
QC3C1C / Strategic Environmental and Social Assessment Study for the National Integrated Solid Waste Strategy	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		104,925.00	Signed	2019-09-19	2019-07-04	2019-10-31	2020-04-23	2019-12-26	2020-12-11			2020-02-20	2021-02-16	2020-03-19	2021-03-11	2020-04-23	2021-04-22	2020-06-01	2021-11-24	2021-03-31
QC3C7B / Upgrading IT System - BWE	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2020-06-16	2020-09-29	2020-07-14	2021-11-01	2020-08-11					2020-09-08		2020-09-29		2020-10-20	2020-12-01		2021-05-31
QC3C6D / Sustainability Study of Wastewater Services in Atlant, Zahle and Anjar.	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2021-12-19	2021-12-29	2022-02-13	2022-03-01	2022-03-27	2022-10-19			2022-04-24	2022-11-29	2022-05-22	2023-03-30	2022-06-26		2022-08-07		2023-02-06
QC1C1B / Supervision of the Remaining Works Related to the Expansion of Sewage Networks to Connect to Zahle and Atlant Wastewater Treatment Plants	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Review	2023-06-01	2023-06-20	2023-06-22		2023-08-10				2023-09-21	2023-10-19		2023-11-16		2023-12-14		2024-10-13	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
QC1C2 / Design of sewage network to connect to the Anjar WWTP	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Direct Selection	Direct		392,500.00	Signed	2017-03-22	2017-03-22	2017-06-30	2017-06-29			2017-09-03	2017-10-09	2018-07-04	
QC3C5A / Administration Officer - BWE	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Prior	Individual Consultant Selection	Direct		253,304.25	Signed	2016-06-13	2016-06-13	2016-06-13	2016-06-13	2016-06-13	2016-06-13	2016-07-01	2016-07-01	2017-06-30	
QC3C5B / Assistant - BWE	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Direct		37,479.72	Completed	2016-06-13	2016-06-13	2016-06-13	2016-06-13	2016-06-13	2016-06-13	2016-07-01	2016-07-01	2017-06-30	2019-06-30
QC3C9 / Solid waste expert - MOE	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		132,000.00	Signed	2016-11-14	2016-11-14	2017-03-23	2017-03-23	2017-03-23	2017-03-23	2017-06-06	2017-06-06	2018-05-04	
QC3C10 / Project manager - CDR	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Prior	Individual Consultant Selection	Open		277,860.00	Signed	2015-08-06	2015-08-06	2015-11-25	2015-11-25	2015-11-25	2015-11-25	2017-07-06	2016-11-01	2018-06-04	
QC3C4 / Wastewater engineer - BWE	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Canceled	2016-12-28	2016-12-28	2017-06-30	2017-06-09	2017-07-15		2017-09-03		2018-08-02	
QC3C7 / Financial officer - BWE	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Canceled	2016-12-28		2017-06-08		2017-07-08		2017-08-12		2018-07-11	
QC3C7A / Financial Officer - BWE	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		167,200.00	Signed	2017-08-02	2017-08-02	2017-11-13	2017-11-13	2017-11-23	2017-11-23	2018-02-06	2018-02-01	2019-01-05	
QC1C5 / ESMPLAP Anjar and Atlant	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Direct Selection	Direct		66,383.00	Signed	2017-04-21	2017-04-21	2017-06-05	2017-05-01			2017-09-07	2017-09-29	2018-05-05	
QC3C11A / Financial Officer - CDR	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Prior	Individual Consultant Selection	Direct		201,153.59	Signed	2017-09-13	2017-09-13	2017-09-13	2017-09-13	2017-09-13		2017-11-03	2017-11-19	2018-10-02	
QC3C11B / Procurement Officer	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Prior	Individual Consultant Selection	Open		153,054.00	Signed	2017-12-14	2017-12-14	2018-03-14	2018-04-30	2018-04-04	2018-07-02	2018-06-18	2018-07-05	2019-05-19	
QC3C1 / Lower Litani Environment and Investment Plan - MOE	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Direct Selection	Direct		196,000.00	Completed	2017-05-04	2017-05-04	2017-09-05	2017-09-05			2018-01-19	2018-02-12	2019-01-14	2019-03-15
QC1C4A / Design of sewage network to connect to the Atlant WWTP	IBRD / 86370	Component 1: Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Direct Selection	Direct		17,560.00	Completed	2018-05-10		2018-05-10	2018-04-12			2018-11-07	2018-11-07	2018-12-07	2018-12-06

QC3C6B / Individual Consultant Wastewater Sector - MoEW	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Canceled	2018-06-10	2019-04-10	2019-06-07	2020-02-20	2019-06-28		2019-08-16	2020-07-15	
QC3C11C / Environmental and Social Officer - CDR	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open	111,840.00	Signed	2018-06-10	2018-05-22	2018-10-11	2018-08-16	2018-10-25	2018-12-26	2018-12-26	2019-09-30	
QC3C11D / Project Engineer - CDR	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open	109,120.00	Signed	2018-11-30	2018-11-30	2019-06-07	2019-09-17	2019-06-28	2019-09-19	2019-08-16	2020-07-15	
QC1C4 / Supervision of sewage network to connect to the Altanit WWTP	IBRD / 86370	Component 1. Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Direct Selection	Direct	0.00	Canceled	2018-04-16		2018-05-06			2018-08-19		2020-12-11	
QC3C13 / Consultancy Services for the Preparation of a Feasibility Study for Sustainable Sludge Management in the Bekasi Region	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Direct Selection	Direct	104,294.80	Signed	2019-01-08	2020-01-24	2019-10-01	2020-01-22		2019-12-31	2020-08-26	2020-05-30	
QC3C6A / Focal Point - MoEW	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Direct Selection	Direct	136,400.00	Signed	2019-07-17	2019-07-30	2019-07-30	2019-07-25		2019-10-01	2020-03-07	2020-08-31	
QC3C11E / Rockwise PMS Software Maintenance - CDR	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Direct Selection	Direct	30,746.25	Signed	2020-01-01	2020-01-17	2020-01-21	2020-01-21		2020-03-10	2020-03-11	2020-12-31	
QC3C6C / Updating the Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) of the Updated National Water Sector Strategy - MoEW	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Direct Selection	Direct	99,973.00	Signed	2020-12-10	2021-01-28	2020-12-24	2021-03-17		2021-03-04	2021-09-24	2021-12-03	
QC3C11F / Environmental and Social Officer - CDR	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open	28,600.00	Signed	2020-12-10	2020-12-01	2021-02-04	2021-07-08	2021-02-18	2021-09-03	2021-04-01	2021-09-04	2022-02-28
QC3C9A / Solid Waste Expert - MoE	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open	42,900.00	Signed	2020-12-10	2020-12-01	2021-02-04	2021-03-01	2021-02-18	2021-03-11	2021-04-01	2021-05-18	2022-02-28
QC1C1A / Design of Remaining Works related to Expansion of Sewage Network to Connect to Zuhé Wastewater Treatment Plant Project	IBRD / 86370	Component 1. Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Direct Selection	Direct	0.00	Signed	2022-01-24	2022-02-07	2022-02-14	2022-04-14		2022-04-25		2022-06-20	
QC3C9A / Solid Waste Expert - MoE	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Canceled	2022-02-24	2022-03-30	2022-04-21	2022-07-05	2022-05-05		2022-06-16	2023-05-15	
QC1C6 / Supervision of Zuhé Wastewater Treatment Plant Operation and Maintenance, and Temporary Sludge Disposal Facility	IBRD / 86370	Component 1. Improvement of Municipal Sewage Collection	Post	Direct Selection	Direct	0.00	Under Implementation	2022-05-26	2022-07-18	2022-06-02	2022-07-28		2022-07-21		2022-08-31	
QC3C11G / Environmental and Social Consultant - CDR	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Signed	2022-06-30	2022-07-06	2022-08-25	2022-09-01	2022-09-08	2022-09-13	2022-10-01	2023-08-31	
QC3C9B / Environmental and Solid Waste Management Expert	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open - International	0.00	Under Implementation	2022-12-15	2022-11-16	2023-01-11		2023-01-18		2023-02-01	2023-06-30	
QC3C2A / Technical Consultant for Litani River Authority (LRA)	IBRD / 86370	Component 3. Solid Waste Management, Water Quality Monitoring, Capacity Building and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open - International	0.00	Under Implementation	2022-12-15	2022-11-23	2023-01-25		2023-02-08		2023-03-01	2023-06-30	



LA BANQUE MONDIALE
BIRD . IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

REPUBLIQUE DU TCHAD

UNITE -

**TRAVAIL - PROGRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES**

DEIRECTION GENERALE DU MINISTERE

**Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)**

Coordination Nationale

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
PPA PRAPS 2**

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
Tchad 2

No d'identification du projet : P173197

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP).

Date du plan de passation des marchés : juillet 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 12 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en septembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de

passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS »)*
- d) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- f) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- h) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* ».

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** ».

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
« **Sans Objet** »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Faible	Modéré	Substantiel	Elevé
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
<u>Consultants (firmes)</u>	0.5	1.0	2.0	4.0
<u>Consultant individuel</u>	0.2	0.3	0.4	0.5

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
N# Ref	Descriptions des activités	Cout Projet (US\$)	Méthode de Sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture des plis	Observations Date de fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Environnementale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020

2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Sociale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
3	Recrutement d'un consultant principal pour la coordination et contrôle de qualité des instruments et la réalisation de l'ESCP	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
4	Recrutement d'un bureau pour la sélection du personnel du Projet	16 556	SQC	A posteriori	116 30/4/2021 5562/08/2020	30/09/2020 030/5/2021
Total III		140 729				
TOTAL GENERAL		140729				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres Ouvert International
Coût

AON : Appel d'Offres Ouvert National
Consultants

CF : Consultation des Fournisseurs

ED : Entente Directe (Gré à Gré)

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project II

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-02-25
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-05-22
Project ID: P173197 **GNP Date:** 2022-02-24
Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project II
Loan / Credit No.: IDA / D7990, IDA / 68610
Executing Agency: Regional Sahel Pastoralism Support Project - Mali

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
ML-PRAPS-ML-269135-CW-R FQ / Travaux de réhabilitation / entretien des locaux UCP	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	54,000.00	0.00	Signed								2022-01-29	2022-12-23							2022-03-26	2022-06-24		
ML-PRAPS-ML-272133-CW-R FQ / Construction de latrines dans 23 parcs de vaccination dans la région de Kayes	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	74,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-06-20								2022-08-15	2023-02-14		
ML-PRAPS-ML-272134-CW-R FQ / Construction de latrines dans 10 parcs de vaccination dans les régions Koulikoro et Sikasso	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	35,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-06-20								2022-08-15	2023-02-11		
ML-PRAPS-ML-272137-CW-R FQ / Construction de latrines dans 15 parcs de vaccination dans la région de Mopti	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	53,000.00	0.00	Under Implementation								2022-06-20	2023-01-04							2022-08-15	2023-02-11		
ML-PRAPS-ML-272138-CW-R FQ / Construction de latrines dans 14 parcs de vaccination dans les régions de Tombouctou, Gao et Ménéka	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	50,000.00	0.00	Signed								2022-06-20	2022-12-23							2022-08-15	2023-02-11		
ML-PRAPS-ML-282105-CW-R FB / Construction de magasins d'aliment bétail	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	435,000.00	0.00	Pending Implementation				2022-07-27				2022-08-01			2022-09-12			2022-10-12	2022-11-16	2023-05-15			
ML-PRAPS-ML-287074-CW-R FQ / Travaux d'équipement d'équipement d'03 forages en Systèmes d'Hydraulique Pastorale Améliorés (SHPA) dans les périmètres pastoraux de Dendjedji et Rangabé, dans le gîte d'étapes de Boundouboù à Namalaly (Cercle de Niomo)	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	181,000.00	0.00	Signed								2022-04-25	2022-07-19							2022-06-20	2022-12-17		
ML-PRAPS-ML-287075-CW-R FQ / Travaux d'équipement d'équipement d'03 forages en Systèmes d'Hydraulique Pastorale Améliorés (SHPA) dans les gîtes d'étapes de Monimpébougou, Sama et Toqual Missidi (régions de Ségou et Mopti)	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	157,000.00	0.00	Signed								2022-04-25	2022-07-19							2022-06-20	2022-12-17		
ML-PRAPS-ML-287073-CW-R FQ / Travaux d'équipement d'équipement d'03 forages en Systèmes d'Hydraulique Pastorale Améliorés (SHPA) dans les gîtes d'étapes de Sissa, Bekoye et Krou (commune de Duenkoro, cercle de Bankass, région de	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	157,000.00	0.00	Signed								2022-04-25	2022-07-19							2022-06-20	2022-12-17		
ML-PRAPS-ML-287076-CW-R FQ / Travaux d'équipement d'équipement d'02 forages en Systèmes d'Hydraulique Pastorale Améliorés (SHPA) dans les gîtes d'étapes de Soubala et de Goudoum dans la région de Mopti	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	104,000.00	0.00	Signed								2022-04-25	2022-07-19							2022-06-20	2022-12-17		
ML-PRAPS-ML-287095-CW-R FQ / Travaux d'équipement d'équipement d'04 forages en Systèmes d'Hydraulique Pastorale Améliorés (SHPA) dans les gîtes d'étapes de Menamba 2, Diakoro Séguindara et Balanzani 2 régions de Sikasso et Ségou	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	174,000.00	0.00	Signed								2022-04-25	2022-07-19							2022-06-20	2022-12-17		
ML-PRAPS-ML-340473-CW-R FB / Construction des directions régionales des services vétérinaires de Koukiala et de Niotoro du Sahel	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	348,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-10-10				2023-10-15			2023-11-26			2023-12-26	2024-01-30	2024-07-28			
ML-PRAPS-ML-340476-CW-R FQ / Réhabilitation de 100 Km de piste à bétail	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	27,000.00	0.00	Pending Implementation								2023-06-10								2023-08-05	2024-02-01		
ML-PRAPS-ML-340477-CW-R FQ / Réalisation de 100 Km de piste à bétail	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	70,000.00	0.00	Pending Implementation								2023-07-22								2023-09-16	2024-03-14		
ML-PRAPS-ML-340478-CW-R FQ / Réalisation/réhabilitation de 4 périmètres pastoraux	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	174,000.00	0.00	Pending Implementation								2023-07-12								2023-09-06	2024-03-04		
ML-PRAPS-ML-340479-CW-R FB / Réalisation de 5 forages équipés de SHPA	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	267,800.00	0.00	Pending Implementation				2023-08-30				2023-09-04			2023-10-16			2023-11-15	2023-12-20	2024-06-17			
ML-PRAPS-ML-340483-CW-R FB / Réalisation de 15 forages équipés de mini SHPA	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	978,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-10-31				2023-11-05			2023-12-17			2024-01-16	2024-02-20	2024-08-18			

ML-PRAPS-ML-340487-CW-R FQ / Réalisation de 2 retenues d'eau	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	74,500.00	0.00	Pending Implementation										2023-04-04							2023-05-30	2023-11-26
ML-PRAPS-ML-340488-CW-R FQ / Construction de 5 magasins et de hangars de stockage de fourrage	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	56,000.00	0.00	Pending Implementation										2023-03-20							2023-05-15	2023-11-11
ML-PRAPS-ML-340489-CW-R FB / Construction du marché à Bétail de Gunanour, Communes de Diongoua Cercle de Yelménié Région de Kayes	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	210,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-10-10	2023-10-15							2023-11-26	2023-12-26			2024-01-30	2024-07-28	
ML-PRAPS-ML-340490-CW-R FB / Réhabilitation des marchés à Bétail de Sikasso et bien à. Construction d'une aire d'abatage à Wérié et un Etal de boucherie à Sikasso (Région de Sikasso)	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	461,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-09-25	2023-09-30							2023-11-11	2023-12-11			2024-01-15	2024-07-13	
ML-PRAPS-ML-340491-CW-R FB / Réhabilitation du marché à Bétail de Savi, construction des aires d'abatage de Sani et Barasouli et construction de l'Etal de boucherie de Konoobougou, région de Ségou	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	417,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-09-26	2023-10-01							2023-11-12	2023-12-12			2024-01-16	2024-07-14	
ML-PRAPS-ML-340492-CW-R FB / Réhabilitation du marché à Bétail de Fatoma, construction de l'aire d'abatage de Fakala, Cercle de Djenné, construction de l'étal de boucherie de Fatoma (région de Mopti)	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	305,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-10-10	2023-10-15							2023-11-26	2023-12-26			2024-01-30	2024-07-28	
ML-PRAPS-ML-340494-CW-R FB / Construction du marché à bétail de Zouéra, Cercle de Goundam, région de Tombouctou	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	209,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-10-10	2023-10-15							2023-11-26	2023-12-26			2024-01-30	2024-07-28	
ML-PRAPS-ML-340495-CW-R FQ / Construction d'une aire d'abatage à Kidal	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	113,000.00	0.00	Pending Implementation																	2023-12-17	2024-06-14
ML-PRAPS-ML-340497-CW-R FQ / Construction de 2 étals de boucherie à Sirakoro et Kangaba (région de Koulikoro)	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	70,000.00	0.00	Pending Implementation																	2023-11-26	2024-05-24
ML-PRAPS-ML-340499-CW-R FB / Construction de 20 magasins d'aliment bétail dans le cadre d'un partenariat public-privé	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	870,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-05-31	2023-06-05							2023-07-17	2023-08-16			2023-09-20	2024-03-18	
ML-PRAPS-ML-340500-CW-R FB / Construction de 7 postes frontaliers et postes vétérinaires, Réhabilitation de 5 postes frontaliers et postes vétérinaires et Réhabilitation des 5 secteurs vétérinaires	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	320,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-10-10	2023-10-15							2023-11-26	2023-12-26			2024-01-30	2024-07-28	
ML-PRAPS-ML-340501-CW-R FB / Construction de 8 parcs de vaccination	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	210,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-10-31	2023-11-05							2023-12-17	2024-01-16			2024-02-20	2024-08-18	
ML-PRAPS-ML-340482-CW-R FQ / Surcreusement de 2 marais	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		Other (with field for explanation)	167,700.00	0.00	Pending Implementation																2023-09-26	2024-03-24	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-PRAPS-ML-271171-GO-RFQ / Acquisition de 06 pinasses au compte du PRAPS-ML II	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		52,000.00	0.00	Signed								2022-02-20	2022-07-21								2022-04-17	2022-10-14
ML-PRAPS-ML-271643-GO-RFB / Acquisition de 50 trousses vétérinaires	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		105,000.00	0.00	Under Implementation			2022-02-24	2022-05-13	2022-03-01	2022-11-02			2022-04-12	2022-06-30	2022-05-12	2022-07-20	2022-06-16			2022-09-14		
ML-PRAPS-ML-271319-GO-RFQ / Acquisition de matériel de laboratoire pour le LCV, LV G et LVK	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Canceled								2022-02-27								2022-04-24	2022-06-23	
ML-PRAPS-ML-271653-GO-RFQ / Acquisition de matériels de conservation et de stockage de laboratoire de Myrcelias mes du LCV (Bamako et Gao)	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-02-22								2022-04-19	2022-08-17	
ML-PRAPS-ML-271656-GO-RFQ / Acquisition de semences pour la Restauration/gestion de 1 000 ha de bourgoulrière et la Recupération de 1000 ha de pâturages dégradés avec des techniques simples	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		61,000.00	0.00	Canceled								2022-04-25								2022-06-20	2022-10-18	
ML-PRAPS-ML-271657-GO-RFQ / Acquisition de petits Matériels pour renforcer la collecte des données pour le suivi des ressources pastorales	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		17,500.00	0.00	Signed								2022-02-05	2022-08-05							2022-04-02	2022-07-31	
ML-PRAPS-ML-271658-GO-RFQ / Acquisition d'équipement solaires pour le fonctionnement du serveur (un lot de 5 panneaux solaires et batterie, acquis pour le serveur de l'ANPA)	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-02-21								2022-04-18	2022-07-17	

ML-PRAPS-ML-271796-GO-RF B / Acquisition de 60 équipements et petits matériels pour la collecte de l'information	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	104,000.00	0.00	Canceled		2022-02-16	2022-02-21		2022-04-04	2022-05-04	2022-06-08	2022-09-06				
ML-PRAPS-ML-271805-GO-RF Q / Acquisition d'équipement s pour la mise en œuvre de l'a finance numérique	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	52,000.00	0.00	Pending Implementation			2022-03-02				2022-04-27	2022-07-26				
ML-PRAPS-ML-271827-GO-RF Q / Acquisition de climatiseurs	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Signed			2022-02-27	2022-08-02			2022-04-24	2022-06-23				
ML-PRAPS-ML-271829-GO-RF Q / Acquisition de groupe électrogène	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Signed			2022-02-27	2022-07-21			2022-04-24	2022-06-23				
ML-PRAPS-ML-271832-GO-RF B / Acquisition d'aliment bête il pour les magasins (stock initial)	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	104,000.00	0.00	Under Implementation		2022-03-22	2022-03-25	2022-03-29	2022-04-08	2022-05-10	2022-05-11	2022-06-09	2022-05-11	2022-07-14	2022-11-11	
ML-PRAPS-ML-282106-GO-RF B / Acquisition de motos au compte du PRAPS-ML II	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	Under Implementation		2022-03-23	2022-05-23	2022-03-28	2022-06-30	2022-05-09	2022-06-08	2022-07-13	2022-11-10			
ML-PRAPS-ML-282110-GO-RF B / Acquisition des matériels informatiques et bureautiques	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	380,000.00	0.00	Under Implementation		2022-02-23	2022-06-27	2022-02-28	2022-06-27	2022-04-11	2022-07-20	2022-05-11	2022-09-06	2022-06-15	2022-10-13	
ML-PRAPS-ML-282439-GO-RF B / Acquisition de véhicules a u compte du PRAPS-ML II	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	817,000.00	0.00	Signed		2022-04-18	2022-03-25	2022-04-23	2022-04-08	2022-06-04	2022-05-10	2022-07-04	2022-06-16	2022-08-08	2023-02-04	
ML-PRAPS-ML-283636-GO-RF B / Acquisition de 60 équipements et petits matériels pour la collecte de l'information	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	104,000.00	0.00	Signed		2022-04-06	2022-06-27	2022-04-11	2022-06-27	2022-05-23	2022-07-26	2022-06-22	2022-08-11	2022-07-27	2022-10-25	
ML-PRAPS-ML-291955-GO-RF Q / Production de supports d e communication : agendas, calendriers, bloc-notes, dépliants, Tee shirts, casquettes, auto collants, porte-clés, clés USB, cartables	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	26,000.00	0.00	Signed			2022-08-02	2022-09-29				2022-09-27			2023-03-26	
ML-PRAPS-ML-271230-GO-RF Q / Acquisition de 1000 pinces à encoche pour marquage des animaux	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	53,000.00	0.00	Signed			2022-08-08	2022-08-03				2022-10-03			2022-12-02	
ML-PRAPS-ML-311361-GO-RF Q / Acquisition de 140 smartphones pour la CI et le Suivi-évaluation (collecte des données par KOBOTOOLBOX).	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Signed			2022-09-05	2022-10-27				2022-10-31			2022-12-30	
ML-PRAPS-ML-307812-GO-RF B / Acquisition de matériels d e froid au compte du PRAPS-ML II (60 congélateurs solaire s, 60 glacières)	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	210,000.00	0.00	Under Implementation		2022-02-14	2022-04-14	2022-02-19	2022-11-03	2022-04-02	2022-06-29	2022-05-02	2022-06-06		2022-10-04	
ML-PRAPS-ML-271642-GO-DI R / Acquisition de 5 500 000 de doses de vaccins contre la PPR et 4 500 000 de doses d e vaccins contre la PPCB en 2 022.	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Direct Selection	Open - National	Single Stage - One Envelope	521,740.00	0.00	Under Implementation		2022-10-27	2022-01-06	2022-10-28	2022-08-16				2022-11-14			2022-11-29
ML-PRAPS-ML-328669-GO-RF Q / Acquisition de matériel d e laboratoire pour le LCV, LV G et LUK.	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	26,000.00	0.00	Pending Implementation			2022-12-11						2023-02-05			2023-04-06
ML-PRAPS-ML-340747-GO-RF Q / Acquisition de matériel d e laboratoire pour le LCV, LV G et LUK.	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	26,000.00	0.00	Pending Implementation			2023-03-08						2023-05-03			2023-07-02
ML-PRAPS-ML-340748-GO-RF Q / Acquisition de petits matériels d'ouverture des pare-fe u	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	Pending Implementation			2023-08-30						2023-10-25			2024-02-22
ML-PRAPS-ML-340749-GO-RF Q / Acquisition de semenc e pour les travaux de restauration des bourgoulrières et des zones exondées.	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	35,000.00	0.00	Pending Implementation			2023-04-01						2023-05-27			2023-09-24
ML-PRAPS-ML-340750-GO-RF Q / Acquisition de semences de base pour la production s emencières et de semences certifiées pour la production d e fourrages.	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	5,500.00	0.00	Pending Implementation			2023-04-01						2023-05-27			2023-09-24
ML-PRAPS-ML-340751-GO-RF Q / Acquisition de 3 incinérateurs pour les CSRéfs	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	53,000.00	0.00	Signed			2023-07-31	2023-03-13					2023-09-25			2024-03-23
ML-PRAPS-ML-340754-GO-RF Q / Acquisition des Equipements de protection individuelle pour l'UCP et des sacs pour l es VTMS	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	42,000.00	0.00	Pending Implementation			2023-07-31						2023-09-25			2024-03-23
ML-PRAPS-ML-340770-GO-RF Q / Acquisition d'équipement s de technologie numérique pour la C2	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	53,000.00	0.00	Canceled			2023-03-15						2023-05-10			2023-07-09
ML-PRAPS-ML-340756-GO-RF Q / Acquisition de 100 Kits d' insertion post formation professionnelle des jeunes et les femmes issues du milieu pastoral (centre d'incubation)	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	54,000.00	0.00	Pending Implementation			2023-06-20						2023-08-15			2024-02-11
ML-PRAPS-ML-340762-GO-RF Q / Acquisition d'Equipement s informatiques pour les O.P.	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	26,000.00	0.00	Signed			2023-03-25	2023-04-05					2023-05-20			2023-08-18

ML-PRAPS-ML-340772-GO-RFQ / Acquisition d'Équipements de finance numérique (mobile money) C3	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		52,000.00	0.00	Pending Implementation									2023-03-25					2023-05-20	2023-07-19
ML-PRAPS-ML-271816-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de communication	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		87,000.00	0.00	Canceled									2022-03-27					2022-05-22	2022-08-20
ML-PRAPS-ML-340778-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de communication pour la fin d'année (calendriers, agendas, porte-clés, clés USB...)	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Pending Implementation									2023-09-10					2023-11-05	2024-01-04
ML-PRAPS-ML-285095-GO-RFQ / Acquisition de 600 kg de semences certifiées R1 pour la production de fourrages	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		2,100.00	0.00	Canceled									2022-04-18					2022-06-13	2022-10-11
ML-PRAPS-ML-342125-GO-DIR / Acquisition de 42 000 000 doses de vaccins contre la PPR et de 23 000 000 doses de vaccins contre la PPCB	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Prior	Direct Selection				3,500,000.00	0.00	Under Implementation			2023-03-20	2023-04-04	2023-03-25	2023-04-20							2023-04-29	2025-04-20	
ML-PRAPS-ML-340761-GO-RFB / Acquisition de 300 Tonne s d'aliment bétail pour la dot ation des magasins en stock initial	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	Canceled					2023-02-28	2023-03-07		2023-04-18				2023-05-18	2023-06-22	2023-10-20	
ML-PRAPS-ML-360344-GO-DIR / Acquisition de 300 Tonne s d'aliment bétail pour la dot ation des magasins en stock initial	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Direct Selection	Direct - National			160,000.00	0.00	Pending Implementation					2023-04-19	2023-04-24							2023-05-29	2023-08-27	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-PRAPS-ML-282118-NC-RFP / Réalisation des campagnes d'information et sensibilisation des organisations de femmes et jeunes pour l'accès au foncier	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Pending Implementation									2022-04-18						2022-06-13	2022-12-10				
ML-PRAPS-ML-282117-NC-RFP / Diffusion des informations dans les radios de proximité	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Proposals	Limited	Single Stage - Two Envelope		9,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-04-20	2022-07-06		2022-07-06							2022-09-14	2022-11-27			2023-01-01	2024-06-24				
ML-PRAPS-ML-285505-NC-RFP / Diffusion des informations dans les radios de proximité	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Pending Implementation									2022-04-25						2022-06-20	2022-12-17				
ML-PRAPS-ML-290089-NC-RFP / Référencement du site web du PRAPS-II	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Pending Implementation									2022-06-20						2022-08-15	2023-02-11				
ML-PRAPS-ML-290100-NC-RFP / Réalisation de films documentaires sur les activités du PRAPS 2	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	Pending Implementation									2022-07-12						2022-09-06	2023-03-05				
ML-PRAPS-ML-295612-NC-DIR / ACCOMPAGNEMENT, HERBERGEMENT ET MISE A JOUR DES LOGICIELS TOM2Pro et TOM2Monitoring	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Direct Selection	Direct			37,000.00	0.00	Pending Implementation				2022-06-15	2022-06-20									2022-07-25	2023-01-21					
ML-PRAPS-ML-340765-NC-RFP / Élaborer et Diffuser les supports de communication (guides pratiques, affiches, notes thématiques)	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Pending Implementation									2023-03-25						2023-05-20	2023-11-16				
ML-PRAPS-ML-340775-NC-RFP / Réalisation des activités de communication sur le projet (podcasts, brochures, points de presse, conférences, journées portes ouvertes)	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Pending Implementation									2023-10-10						2023-12-05	2024-06-02				
ML-PRAPS-ML-342128-NC-RFP / Acquisition du certificat pour la sécurisation de la messagerie du serveur KTB	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Pending Implementation									2023-05-27						2023-07-22	2024-01-18				
ML-PRAPS-ML-355556-NC-RFP / Réhabilitation du réseau intranet du PRAP 2 ML	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,500.00	0.00	Pending Implementation									2023-04-25						2023-06-20	2023-09-18				

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-PRAPS-ML-266495-CS-CO S / Réalisation des études techniques des infrastructures vétérinaires dans les régions du Sud	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		17,500.00	0.00	Pending Implementation	2022-04-12	2022-05-03	2022-06-16									2022-07-16	2022-08-20			2023-02-16				
ML-PRAPS-ML-266500-CS-CO S / Réalisation des études techniques des infrastructures vétérinaires dans les régions du Nord	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		17,500.00	0.00	Pending Implementation	2022-04-12	2022-05-03	2022-06-16									2022-07-16	2022-08-20			2023-02-16				
ML-PRAPS-ML-268828-CS-CO S / Élaboration/actualisation de 10 schémas communaux de gestion des ressources pastorales	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		87,000.00	0.00	Signed	2022-01-27	2022-09-07	2022-02-17	2023-02-07	2022-04-02	2022-12-23							2022-05-02	2023-02-21	2022-06-06	2022-12-03				

ML-PRAPS-ML-268837-CS-CO S / Etudes techniques des bo urgoutières par un consultant	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	26,000.00	0.00	Signed	2022-02-21	2022-03-07	2022-03-14	2022-05-26	2022-04-27	2022-05-23							2022-05-27	2022-07-26	2022-07-01		2022-12-28
ML-PRAPS-ML-268855-CS-CO S / Etudes techniques des points d'eau (forages) du Centre et du Nord	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	57,000.00	0.00	Canceled	2022-03-22	2023-03-07	2022-04-12		2022-05-26								2022-06-25		2022-07-30		2022-11-27
ML-PRAPS-ML-268859-CS-CO S / Etudes techniques des points d'eau (mares et retenues d'eau)	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	28,000.00	0.00	Under Implementation	2022-03-22	2023-04-24	2022-04-12	2023-05-23	2022-05-26								2022-06-25		2022-07-30		2022-11-27
ML-PRAPS-ML-268911-CS-CO S / Mobilisation d'une expertise pour l'appui à l'obtention des documents d'état civil	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	9,000.00	0.00	Under Implementation	2022-04-26	2022-05-13	2022-05-17	2022-11-04	2022-06-30	2022-07-12							2022-07-30		2022-09-03		2023-03-02
ML-PRAPS-ML-268933-CS-QC BS / Audit financier et comptable du PRAPS II Exercices 2021, 2023 et 2024	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	37,000.00	0.00	Signed	2022-05-17	2022-03-30	2022-06-07	2022-05-27	2022-07-21	2022-06-23			2022-08-18	2022-08-24	2022-09-17	2022-07-30	2022-10-23	2022-09-27	2022-11-26		2025-11-25
ML-PRAPS-ML-269105-CS-CO S / Surveillance et contrôles de la réalisation des magasins	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	26,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-05-10		2022-05-31		2022-07-14								2022-08-13		2022-09-17		2023-01-15
ML-PRAPS-ML-271159-CS-CO S / Conduite de l'évaluation sociale des infrastructures de Gao, Tombouctou, Kidal et M'énaka	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,000.00	0.00	Signed	2022-01-31	2022-05-26	2022-02-21	2022-10-14	2022-04-06	2022-12-29							2022-05-06	2022-12-30	2022-06-10		2022-09-08
ML-PRAPS-ML-271161-CS-CO S / Conduite de l'évaluation sociale des infrastructures de Sikasso, et Mopti	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	43,000.00	0.00	Signed	2022-01-12	2022-05-26	2022-02-02	2022-10-14	2022-03-18	2022-12-29							2022-04-17	2023-01-30	2022-05-22		2022-08-20
ML-PRAPS-ML-271162-CS-CO S / Conduite de l'évaluation sociale des infrastructures de Kayes et Koulikoro	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,000.00	0.00	Signed	2022-02-10	2022-05-26	2022-03-03	2022-10-14	2022-04-16	2022-12-29							2022-05-16	2023-01-30	2022-06-20		2022-09-18
ML-PRAPS-ML-268846-CS-CO S / Contrôle et la surveillance des travaux d'équipement de 15 forages en Systèmes Hydraulique Pastorale Améliorés	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	43,000.00	0.00	Under Implementation	2022-04-20	2022-04-29	2022-05-11	2022-05-26	2022-06-24	2022-07-19							2022-07-24	2022-10-12	2022-08-28		2022-11-26
ML-PRAPS-ML-268862-CS-CO S / Etudes techniques des infrastructures marchandes dans la zone du Delta Central	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	15,000.00	0.00	Canceled	2022-07-27	2022-08-03	2022-08-17	2022-10-14	2022-09-30								2022-10-30		2022-12-04		2023-04-03
ML-PRAPS-ML-268844-CS-CO S / Etudes techniques des pistes à détail	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	87,000.00	0.00	Under Implementation	2022-09-15	2023-05-04	2022-10-06	2023-05-23	2022-11-19								2022-12-19		2023-01-23		2023-07-22
ML-PRAPS-ML-268848-CS-CO S / Etudes techniques des points d'eau (forages) du Sud	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,000.00	0.00	Canceled	2022-09-20	2023-03-07	2022-10-11		2022-11-24								2022-12-24		2023-01-28		2023-04-28
ML-PRAPS-ML-268841-CS-CO S / Encadrement des populations pour la Réalisation des pare-feu pour lutter contre les feux de brousse (protection des espaces pastoraux)	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	25,000.00	0.00	Under Implementation	2022-10-20	2022-10-05	2022-11-10	2022-10-27	2022-12-24								2023-01-23		2023-02-27		2023-08-26
ML-PRAPS-ML-268845-CS-CO S / Actualisation des études techniques des périmètres pastoraux	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	52,000.00	0.00	Under Implementation	2022-03-31	2023-02-28	2022-04-21	2023-03-14	2022-06-04	2023-04-14							2022-07-04		2022-08-08		2022-10-22
ML-PRAPS-ML-311364-CS-CO S / Etudes techniques et suivi des infrastructures marchandes dans la zone Mali Nord Est	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	21,000.00	0.00	Canceled	2022-08-25	2022-10-06	2022-09-15		2022-10-29								2022-11-28		2023-01-02		2023-05-02
ML-PRAPS-ML-322368-CS-CO S / Etude sur l'inclusion des populations pastorales et agro pastorales dans le registre social unifié au Mali	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	20,000.00	0.00	Signed	2022-10-25	2022-10-25	2022-11-15	2022-12-08	2022-12-29	2023-02-01							2023-01-28	2022-09-02	2023-03-04		2023-04-18
ML-PRAPS-ML-328606-CS-CO S / Recrutement d'un consultant pour la formation professionnelle dans la région de Kayes	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	14,000.00	0.00	Under Implementation	2022-12-08	2023-03-24			2022-12-22								2023-01-21		2023-02-25		2023-08-24
ML-PRAPS-ML-328609-CS-CO S / Recrutement d'un consultant pour la formation professionnelle dans la région de Ségou	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	14,000.00	0.00	Under Implementation	2022-12-08	2023-03-24			2022-12-22	2023-05-04							2023-01-21		2023-02-25		2023-08-24
ML-PRAPS-ML-328610-CS-CO S / Recrutement d'un consultant pour la formation professionnelle dans la région de Mopti	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	14,000.00	0.00	Under Implementation	2022-12-08	2023-03-24			2022-12-22								2023-01-21		2023-02-25		2023-08-24
ML-PRAPS-ML-340784-CS-CO S / Etudes techniques et la surveillance des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures de la santé animale dans les régions du sud	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	45,000.00	0.00	Under Review	2023-04-03	2023-05-24	2023-04-24		2023-06-07								2023-07-07		2023-08-11		2024-02-07
ML-PRAPS-ML-340786-CS-CO S / Etudes techniques et la surveillance des travaux de construction des infrastructures de la santé animale dans les régions du nord	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	45,000.00	0.00	Under Review	2023-04-05	2023-05-24	2023-04-26		2023-06-09								2023-07-09		2023-08-13		2024-02-09

ML-PRAPS-ML-340818-CS-CO S / Recrutement d'ONG pour l'appui-accompagnement de s populations pour la restauration de 500 ha de zones dégradées aux alentours des points d'eau	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	18,000.00	0.00	Under Review	2023-05-26	2023-05-12	2023-06-16								2023-08-29	2023-10-03	2024-03-31	
ML-PRAPS-ML-340820-CS-CO S / Recrutement d'ONG pour l'appui-accompagnement pour la restauration/gestion de 2 000 ha de bourgotières	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	70,000.00	0.00	Under Review	2023-05-29	2023-05-15	2023-06-19								2023-09-01	2023-10-06	2024-04-03	
ML-PRAPS-ML-340822-CS-CO S / Recrutement d'ONG pour l'appui-accompagnement de s populations pour la récupération de 2 000 ha de pâturages dégradés avec des techniques simples	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-30		2023-06-20								2023-09-02	2023-10-07	2024-04-04	
ML-PRAPS-ML-340839-CS-CO S / Contrôles et la surveillance des travaux des 200 km de pistes à bétail	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	23,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-07-17		2023-08-07								2023-10-20	2023-11-24	2024-05-22	
ML-PRAPS-ML-340840-CS-CO S / Contrôle et la surveillance des travaux de quatre (04) périmètres pastoraux	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	23,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-07-17		2023-08-07								2023-10-20	2023-11-24	2024-05-22	
ML-PRAPS-ML-341049-CS-CO S / Recture du Décret portant Charte Pastorale en République du Mali	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-04-19		2023-05-10								2023-07-23	2023-08-27	2023-12-25	
ML-PRAPS-ML-341050-CS-CO S / Elaboration des Etudes complémentaires à la Stratégie Nationale d'Hydraulique Pastorale	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-03-22		2023-04-12								2023-06-25	2023-07-30	2023-11-27	
ML-PRAPS-ML-341063-CS-CO S / Appui à l'étude de la filière du Bourgo	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	35,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-02		2023-05-23								2023-08-05	2023-09-09	2024-01-07	
ML-PRAPS-ML-341073-CS-CO S / Recrutement d'une ONG pour le suivi-accompagnement de la réalisation des pare-feu	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	15,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-29		2023-06-19								2023-09-01	2023-10-06	2024-02-03	
ML-PRAPS-ML-341075-CS-CO S / Etudes techniques du forage pilote	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	42,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-03-20		2023-04-10								2023-06-23	2023-07-28	2023-10-26	
ML-PRAPS-ML-341078-CS-CO S / Etudes et la Supervision des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures marchandes dans la zone du Delta Central	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	52,000.00	0.00	Under Implementation	2023-02-28	2023-04-05	2023-03-21	2023-05-04	2023-05-04	2023-01-17					2023-06-03	2023-03-15	2023-07-08	2024-01-04
ML-PRAPS-ML-341079-CS-CO S / Etudes et la Supervision des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures marchandes dans la zone du Mali Nord Est	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	52,000.00	0.00	Under Implementation	2023-02-28	2023-04-06	2023-03-21	2023-05-04	2023-05-04	2023-01-17					2023-06-03	2023-03-30	2023-07-08	2024-01-04
ML-PRAPS-ML-341268-CS-CO S / Alphabétisation des pasteurs et agropasteurs	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	9,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-07-20										2023-09-02	2023-10-07	2024-02-04	
ML-PRAPS-ML-269101-CS-CO S / Etudes techniques et suivi des travaux de construction de magasins d'aliments bétail	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	45,000.00	0.00	Under Implementation	2023-02-22	2023-03-16	2023-03-15	2023-05-11	2023-04-28						2023-05-28	2023-07-02	2023-12-29	
ML-PRAPS-ML-341350-CS-CO S / Recrutement d'une ONG pour la campagne d'information sur les VBG/EASHS dans les zones d'intervention du projet	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	24,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-17		2023-06-07								2023-08-20	2023-09-24	2024-03-22	
ML-PRAPS-ML-341353-CS-CO S / Elaboration de la Cartographie VBG/EASHS	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	21,000.00	0.00	Canceled	2023-04-11	2023-03-07	2023-05-02								2023-07-15	2023-08-19	2024-02-15	
ML-PRAPS-ML-345122-CS-CO S / Mobilisation d'une expertise pour l'appui à l'obtention des documents d'état civil y compris les frais d'acquisition	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	20,000.00	0.00	Under Implementation	2023-03-14	2023-03-28	2023-04-04								2023-06-17	2023-07-22	2024-01-18	
ML-PRAPS-ML-354733-CS-CO S / Etudes techniques des points d'eau (forages) du Sud	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	28,261.00	0.00	Under Implementation	2023-04-12	2023-04-25	2023-05-03	2023-05-23	2023-06-16						2023-07-16	2023-08-20	2023-11-18	
ML-PRAPS-ML-354740-CS-CO S / Etudes techniques des points d'eau (forages) du Centre et du Nord	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	26,087.00	0.00	Under Implementation	2023-04-12	2023-04-25	2023-05-03	2023-05-23	2023-06-16						2023-07-16	2023-08-20	2023-11-18	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ML-PRAPS-ML-266505-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures de santé animale	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Individual Consultant Selection	Limited	14,000.00	0.00	Canceled	2022-01-24	2023-04-06	2022-01-29		2022-02-19			2022-03-26			2022-09-22	
ML-PRAPS-ML-267879-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'aménagement pastoraux	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Individual Consultant Selection	Limited	52,000.00	0.00	Signed	2022-01-24	2022-10-21	2022-01-29	2022-12-23	2022-02-19	2022-12-23	2022-03-26				2022-09-22	

ML-PRAPS-ML-267872-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'hydraulique pastorale dans les régions du sud	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		52,000.00	0.00	Signed	2022-01-24	2022-10-21	2022-01-29	2022-12-28	2022-02-19	2023-01-23	2022-03-26	2022-09-22	
ML-PRAPS-ML-267877-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'hydraulique pastorale dans les régions du centre	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Signed	2022-01-25	2022-10-21	2022-01-30	2022-12-28	2022-02-20	2023-01-23	2022-03-27	2022-09-23	
ML-PRAPS-ML-267878-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'hydraulique pastorale dans les régions du nord	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Signed	2022-01-27	2022-10-21	2022-02-01	2022-12-28	2022-02-22	2023-01-23	2022-03-29	2022-09-25	
ML-PRAPS-ML-268203-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures marchandes	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		24,000.00	0.00	Signed	2022-02-02	2022-11-03	2022-02-07	2022-12-28	2022-02-28	2023-01-23	2022-04-04	2022-07-03	
ML-PRAPS-ML-268812-CS-IN DV / Elaboration du PNS de contrôle des médicaments vétérinaires	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-06-13		2022-06-18		2022-07-09		2022-08-13	2023-02-09	
ML-PRAPS-ML-268831-CS-IN DV / Formation de 25 agents en cartographie/ SIG/ Télédétection	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		17,500.00	0.00	Signed	2022-02-10	2022-09-15	2022-02-15	2022-11-30	2022-03-08	2022-12-19	2022-04-12	2022-06-11	
ML-PRAPS-ML-268867-CS-IN DV / Appui à la mise en place d'un modèle durable de fourniture de service SIMB	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Under Implementation	2022-01-25	2022-10-17	2022-01-30		2022-02-20		2022-03-27	2022-05-26	
ML-PRAPS-ML-268890-CS-IN DV / Etude sur les unités de fabrication d'aliment bétail et de production des briques multigrainées	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		26,000.00	19,905.80	Signed	2022-02-15	2022-04-14	2022-02-20	2022-05-24	2022-03-13	2022-07-13	2022-04-17	2022-07-30	2022-06-16
ML-PRAPS-ML-268892-CS-IN DV / Opérateur pour l'accompagnement à l'élaboration de sous projets	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		26,000.00	0.00	Canceled	2022-02-20		2022-02-25		2022-03-18		2022-04-22	2022-10-19	
ML-PRAPS-ML-268894-CS-IN DV / Identification des besoins des bénéficiaires, des offres des centres de formations et les adaptations possibles	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		14,000.00	0.00	Signed	2022-02-28	2022-03-01	2022-03-05	2022-03-25	2022-03-26	2022-04-26	2022-04-30	2022-06-29	
ML-PRAPS-ML-268899-CS-IN DV / Etude diagnostic sur les goulots d'étranglement de délivrance de documents d'état civil	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		11,000.00	0.00	Under Implementation	2022-02-14	2022-03-01	2022-02-19		2022-03-12		2022-04-16	2022-06-15	
ML-PRAPS-ML-268902-CS-IN DV / Réalisation des campagnes d'information et de sensibilisation des organisations de femmes et jeunes sur l'importance des documents d'état civil	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Canceled	2022-04-20		2022-04-25		2022-05-16		2022-06-20	2022-08-19	
ML-PRAPS-ML-268906-CS-IN DV / Réalisation des campagnes d'information et sensibilisation des organisations de femmes et jeunes sur l'importance de l'enregistrement au registre social	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		9,000.00	0.00	Canceled	2022-04-26		2022-05-01		2022-05-22		2022-06-26	2022-09-09	
ML-PRAPS-ML-268926-CS-IN DV / Evaluation des réponses de crises mises en œuvre	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		7,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-06-20		2022-06-25		2022-07-16		2022-08-20	2023-02-16	
ML-PRAPS-ML-268928-CS-IN DV / Réalisation de la situation de références des sous projets	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-02-28		2022-03-05		2022-03-26		2022-04-30	2022-07-29	
ML-PRAPS-ML-269085-CS-IN DV / Elaboration d'un manuel simplifié sauvegardes environnementales et sociales et le SVB	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		14,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-03-28		2022-04-02		2022-04-23		2022-05-28	2022-07-27	
ML-PRAPS-ML-269089-CS-IN DV / Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan de communication pour le PRAPS II	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Under Implementation	2022-02-23	2022-03-07	2022-02-28		2022-03-21		2022-04-25	2022-06-24	
ML-PRAPS-ML-269094-CS-IN DV / Elaboration d'un manuel simplifié genre	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		9,000.00	8,295.99	Signed	2022-06-15	2022-03-23	2022-06-20	2022-04-25	2022-07-11	2022-05-31	2022-08-15	2022-07-28	2022-10-14
ML-PRAPS-ML-269096-CS-IN DV / Amélioration du plan de contingence national	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		35,000.00	22,924.95	Signed	2022-02-16	2022-03-07	2022-02-21	2022-03-30	2022-03-14	2022-05-03	2022-04-18	2022-08-12	2022-06-17
ML-PRAPS-ML-269131-CS-IN DV / Mise en place et formation des comités de gestion	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		87,000.00	0.00	Canceled	2022-06-06		2022-06-11		2022-07-02		2022-08-06	2023-02-02	
ML-PRAPS-ML-269133-CS-IN DV / Audit environnemental et social du projet	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		17,500.00	0.00	Pending Implementation	2022-01-31		2022-02-05		2022-02-26		2022-04-02	2022-06-01	
ML-PRAPS-ML-271966-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Open		171,500.00	0.00	Signed	2022-01-20	2022-10-25	2022-03-10	2023-03-16	2022-03-31	2023-04-11	2022-05-05	2027-12-31	
ML-PRAPS-ML-282116-CS-IN DV / Réalisation de l'audit de OP falibères nationales et élaboration d'un plan d'action	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		12,000.00	11,129.30	Signed	2022-04-13	2022-03-10	2022-04-18	2022-04-22	2022-05-09	2022-05-03	2022-06-13	2022-07-30	2022-09-11

ML-PRAPS-ML-282441-CS-IN DV / Opérateur pour l'accompagnement à l'élaboration de 5 sous projets dans les régions de Kayes et Koulikoro	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Open	10,000.00	0.00	Under Implement ation	2022-03-30	2022-04-01	2022-05-18	2022-07-13	2022-06-08	2022-08-01	2022-07-13	2024-07-02	
ML-PRAPS-ML-282443-CS-IN DV / Opérateur pour l'accompagnement à l'élaboration de 5 sous projets dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Open	10,000.00	0.00	Under Implement ation	2022-03-30	2022-04-01	2022-05-18	2022-07-13	2022-06-08	2022-08-03	2022-07-13	2024-07-02	
ML-PRAPS-ML-282445-CS-IN DV / Opérateur pour l'accompagnement à l'élaboration de 5 sous projets dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Ménéka et Taoudeni	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Open	10,000.00	0.00	Under Implement ation	2022-03-30	2022-04-01	2022-05-18	2022-07-13	2022-06-08	2022-08-03	2022-07-13	2024-07-02	
ML-PRAPS-ML-290437-CS-IN DV / Mise à jour de la base de données infrastructures DNS	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Individual Consult ant Selection	Open	17,500.00	0.00	Signed	2022-06-15	2022-05-26	2022-08-03	2023-02-28	2022-08-24	2023-04-03	2022-09-28	2023-01-26	
ML-PRAPS-ML-291968-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN SANTE ANIMALE AU COMITE DU PRAPS II-ML/PAD-EL-M	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	49,714.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2021-11-27	2022-07-01		2022-08-05	2023-02-01	
ML-PRAPS-ML-292007-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR TECHNIQUE AU COMITE DU PRAPS MALI 2	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Prior	Individual Consult ant Selection	Direct	324,220.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-11-23	2022-06-10	2021-11-08	2022-07-01	2023-04-20	2022-08-05	2023-02-01	
ML-PRAPS-ML-292002-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN AUTEUR INTERNE DU PRAPS-ML 2 / PADEL-M	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	248,568.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2021-11-08	2022-07-01		2022-08-05	2023-02-01	
ML-PRAPS-ML-292001-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT CHARGE DE COMMUNICATION DU PRAPS II-ML/PADELM	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	248,568.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-09-16	2022-06-10	2021-11-26	2022-07-01		2022-08-05	2023-02-01	
ML-PRAPS-ML-291987-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT GENRE ET VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE PRAPS II-ML/PADELM	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	298,282.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2021-11-23	2022-07-01		2022-08-05	2023-02-01	
ML-PRAPS-ML-291994-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE SUIVI & EVALUATION DU PRAPS-ML/PADEL-M	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	298,282.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-09-16	2022-06-10	2021-11-29	2022-07-01		2022-08-05	2023-02-01	
ML-PRAPS-ML-291996-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES DU PRAPS-ML II / PADEL-M	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	298,282.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2021-11-12	2022-07-01		2022-08-05	2023-02-01	
ML-PRAPS-ML-291997-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN SAUVEGARDES SOCIALES DU PRAPS-ML 2 / PADEL-M	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	162,110.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2021-11-15	2022-07-01		2022-08-05	2023-02-01	
ML-PRAPS-ML-291998-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN PASSATION DE S MARCHES POUR LES PROJETS PADEL-M PRAPS II-ML	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	298,282.00	0.00	Signed	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2021-11-10	2022-07-01	2021-11-11	2022-08-05	2023-02-01	
ML-PRAPS-ML-291993-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER POUR LE PRAPS-ML ET LE PADEL-M	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	298,282.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2021-11-05	2022-07-01		2022-08-05	2023-02-01	
ML-PRAPS-ML-295450-CS-IN DV / RECRUTEMENT DE L'EXPERT EN INCLUSION SOCIALE ET GESTION DES CRISES DU PRAPS 2-ML/PADEL-M	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	298,282.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-11-02	2022-06-10	2021-11-02	2022-07-01		2022-08-05	2027-12-31	
ML-PRAPS-ML-295455-CS-IN DV / RECRUTEMENT DE L'EXPERT AMELIORATION DES CHAINES DE VALEUR DU BETAIL DU PRAPS II-ML	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	259,375.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-11-02	2022-06-10		2022-07-01		2022-08-05	2027-12-31	
ML-PRAPS-ML-291981-CS-IN DV / RECRUTEMENT DE L'EXPERT GESTION ET GOUVERNANCE DURABLES DES PAYSAGES DU PRAPS II-ML	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Direct	43,230.00	0.00	Under Implement ation	2022-05-31	2022-11-02	2022-06-10	2021-11-29	2022-07-01	2021-12-01	2022-08-05	2022-12-31	
ML-PRAPS-ML-302836-CS-IN DV / Clarification du concept de SP CV innovant et adaptation du Manuel	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited	27,000.00	0.00	Signed	2022-08-03	2022-08-16	2022-08-08	2022-11-16	2022-08-29	2022-11-25	2022-10-03	2022-11-17	
ML-PRAPS-ML-303976-CS-IN DV / Traduction des parties essentielles des textes législatifs et réglementaires GRN	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited	17,500.00	24,343.04	Signed	2022-08-10	2022-03-16	2022-08-15	2022-05-13	2022-09-05	2022-07-21	2022-10-10	2022-08-17	2022-11-09
ML-PRAPS-ML-303978-CS-IN DV / Réalisation de l'Audit de genre du PRAPS 2-ML	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited	17,500.00	16,876.20	Signed	2022-08-09	2022-04-13	2022-08-14	2022-04-27	2022-09-04	2022-05-23	2022-10-09	2022-08-12	2022-11-23
ML-PRAPS-ML-269090-CS-IN DV / Réalisation de l'audit de genre du PRAPS II	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited	9,000.00	0.00	Canceled	2022-01-19	2022-04-13	2022-01-24	2022-04-27	2022-02-14		2022-03-21	2022-05-20	
ML-PRAPS-ML-268819-CS-IN DV / Traduction des parties essentielles des textes législatifs et réglementaires GRN	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited	10,500.00	0.00	Canceled	2022-01-25	2022-03-16	2022-01-30		2022-02-20		2022-03-27	2022-05-26	
ML-PRAPS-ML-341062-CS-IN DV / Réalisation d'une analyse environnementale des projets innovants	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited	7,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2023-07-24		2023-07-29		2023-08-19		2023-09-23	2023-12-22	

ML-PRAPS-ML-341057-CS-IN DV / Réalisation d'une analyse sociale des projets innovants	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		7,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-08-24	2023-08-29	2023-09-19	2023-10-24	2024-02-21			
ML-PRAPS-ML-341060-CS-IN DV / Réalisation des sauvegardes environnementales et sociales des infrastructures de production de fourrage	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-09-26	2023-10-01	2023-10-22	2023-11-26	2024-01-25			
ML-PRAPS-ML-341081-CS-IN DV / Mise en place et la formation des comités de gestion des marchés à bétails	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		28,000.00	0.00	Under Implementation	2023-04-12	2023-03-07	2023-04-17	2023-05-03	2023-05-08	2023-05-17	2023-06-12	2023-09-10
ML-PRAPS-ML-269098-CS-IN DV / Appui à l'élaboration de plans de contingence régional et communal (préparation locale)	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		53,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-06-20	2023-06-25	2023-07-16	2023-08-20	2023-10-19			
ML-PRAPS-ML-341284-CS-IN DV / Formation des comités de gestion des magasins d'aliments bétail	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		87,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-07-10	2023-07-15	2023-08-05	2023-09-09	2023-12-08			
ML-PRAPS-ML-341314-CS-IN DV / Evaluation des réponses mises en œuvre	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		9,000.00	0.00	Under Review	2023-06-22	2023-06-26	2023-06-27	2023-07-18	2023-08-22	2024-02-18		
ML-PRAPS-ML-341348-CS-IN DV / Organisation des sessions de formation de l'équipe PRAPS et des partenaires sur la santé et sécurité dans le travail	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		99,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-07-20	2023-07-25	2023-08-15	2023-09-19	2024-03-17			
ML-PRAPS-ML-341357-CS-IN DV / Elaboration d'un manuel simplifié sauvegardes environnementales et sociales et le VBG à l'usage des partenaires et bénéficiaires	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-02-28	2023-03-05	2023-03-26	2023-04-30	2023-10-27			
ML-PRAPS-ML-342030-CS-IN DV / Formation des OP sur les techniques de communications dans leur organisation	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		17,500.00	0.00	Canceled	2023-04-24	2023-04-25	2023-04-29	2023-05-20	2023-06-24	2023-12-21		
ML-PRAPS-ML-342035-CS-IN DV / Mise en place et fonctionnement du système de communication interne	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		11,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-03-30	2023-04-04	2023-04-25	2023-05-30	2023-11-26			
ML-PRAPS-ML-342036-CS-IN DV / Identification et formation des points focaux régionaux et locaux communication	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		11,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-03-30	2023-04-04	2023-04-25	2023-05-30	2023-11-26			
ML-PRAPS-ML-342039-CS-IN DV / Réalisation de missions de communication terrain	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		17,500.00	0.00	Pending Implementation	2023-02-28	2023-03-05	2023-03-26	2023-04-30	2023-10-27			
ML-PRAPS-ML-340806-CS-IN DV / Renforcement des capacités des professionnels du médicament vétérinaire sur la qualité des médicaments	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Individual Consult ant Selection	Open - National		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-10	2023-06-28	2023-07-19	2023-08-23	2023-12-21			
ML-PRAPS-ML-344928-CS-IN DV / Réalisation de missions d'identification de cas de sucres genre	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		7,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-03-20	2023-03-25	2023-04-15	2023-05-20	2023-07-19			
ML-PRAPS-ML-351817-CS-IN DV / Recrutement d'un Expert en Sauvegardes Environnementales pour le PRAPS 2-ML	IDA / 68610	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Open - National		221,765.00	0.00	Under Implementation	2023-04-04	2023-04-24	2023-05-23	2023-06-13	2023-07-18	2027-12-24		
ML-PRAPS-ML-351821-CS-IN DV / Recrutement du Directeur Technique du PRAPS 2-ML	IDA / 68610	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Open - National		241,050.00	0.00	Under Implementation	2023-04-10	2023-04-26	2023-05-29	2023-06-19	2023-07-24	2027-12-30		
ML-PRAPS-ML-352063-CS-IN DV / Recrutement de l'Assistant Administratif et Financier de l'Antenne de Gao du PRAPS 2-ML	IDA / 68610	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	Post	Individual Consult ant Selection	Open - National		100,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-04-12	2023-05-31	2023-06-21	2023-07-26	2028-01-01			
ML-PRAPS-ML-360623-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures de santé animale dans les régions de Kayes et Koulikoro	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		14,000.00	0.00	Under Review	2023-05-17	2023-06-01	2023-05-22	2023-06-12	2023-07-17	2024-01-13		
ML-PRAPS-ML-360627-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures de santé animale dans les régions du Nord	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		21,000.00	0.00	Under Review	2023-05-18	2023-06-05	2023-05-23	2023-06-13	2023-07-18	2024-01-14		
ML-PRAPS-ML-360629-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures de santé animale dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		26,000.00	0.00	Under Review	2023-05-18	2023-06-05	2023-05-23	2023-06-13	2023-07-18	2024-01-14		



MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS

AGENCE ROUTIERE

Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour Promouvoir le Développement (PPSD)

**Programme de connectivité pour une
croissance inclusive de Madagascar
(PCCIM)**

Pays : Madagascar

Montant : 400 millions USD

Numéro identifiant du Projet : P173711

08 Février 2022

Table des matières

1. Présentation du projet	1
A. Description du projet	1
B. Objectif de développement du projet :	1
C. Composantes du Projet.....	1
D. Indicateurs de résultats	4
2. Aperçu du Pays et du Marché	5
A. Contexte opérationnel	5
1. i. Caractéristiques générales	5
2. ii. Aspects institutionnels	5
3. iii. Aspects socio-économiques	5
4. iv. Données sectorielles.....	6
5. v. Aspects technologiques	6
6. vi. Aspects Environnementaux et de développement durable.....	7
7. vii. Cadre de passation de marchés du pays	7
B. Capacité du client et de l'Unité de Coordination de projet (UCP).....	8
8. i. Identification de l'Acheteur.....	8
9. ii. Besoin d'accompagnement/d'assistance	8
10. iii. Système de gestion des plaintes et résolutions de conflits.....	8
C. Etudes et Analyse de l'état du marché	9
11. Travaux.....	11
12. Fournitures	11
13. Consultant	12
14. Services autres que services de Consultants.....	13
15. Autres :	13
3. ANALYSE DES RISQUES LIES A LA PASSATION DE MARCHES	14
4. Analyse des risques liés à la passation de marchés	18
5. OBJECTIFS PRIORITAIRES DE PASSATION DE MARCHES	24
16. Types de stratégies achats recommandés	24
1. Plan de passation de marchés simplifié.....	27

1. Présentation du projet

Pays :	Madagascar
Nom complet du projet :	Programme de connectivité pour une croissance inclusive de Madagascar (PCCIM)
Montant total du financement (Dollars) :	US\$ 400.000.000
Numéro identifiant du projet :	P173711
Objectif de développement du Projet :	Améliorer la longévité, la sécurité et la résilience climatique de certaines routes principales revêtues à Madagascar.

A. Description du projet

Le budget pour la mise en œuvre du projet est de \$400 millions, réparti comme suit :

#	Composantes	Montant en Million USD	%
1	Amélioration des conditions et de la résilience des routes	320,00	80%
2	Améliorer l'accessibilité et les avantages socio-économiques des routes de desserte.	70,00	18%
3	Assistance Technique et Appui aux réformes du secteur du transport	10,00	3%
4	Composante d'Intervention d'Urgence Contingente (CERC)	0,00	0%
	TOTAL	400,00	100%

B. Objectif de développement du projet :

L'objectif de développement du projet est d'améliorer la connectivité, la résilience et la gestion des routes principales dans les zones rurales sélectionnées, y compris dans le sud, pour un meilleur accès aux opportunités sociales et économiques des communautés rurales.

C. Composantes du Projet

- **Composante 1 : Amélioration des conditions et de la résilience des routes (US\$320.0 millions)**

Sous-Composante 1.1. Réhabilitation des routes nationales prioritaires (US\$306.9 millions). Cette sous-composante financera des travaux et des services de conseil pour soutenir la réhabilitation et le bitumage des routes nationales dans les zones rurales, principalement le tronçon de route en terre de 100 km de la RN31 entre Mangoaka et Bealalana (70 millions de dollars) et le bitumage de la majeure partie de la RN10 (236,9 millions de dollars, sur 400 km de route en terre). La conception et les travaux incluront les besoins d'infrastructures auxiliaires le long de ces routes principales, tels que des canaux et des conduites pour simplifier la fourniture future de services publics et de câbles à fibres optiques si nécessaire et convenus avec les autorités compétentes par le biais de consultations avant l'achèvement des conceptions. Les routes seront réhabilitées conformément aux normes routières de résilience climatique nouvellement approuvées, et cette sous-composante financera également des audits de sécurité routière. Ces routes ont été identifiées à la fois dans les travaux d'analyses de la Banque mondiale sur la connectivité et dans la stratégie du secteur routier du gouvernement comme des routes hautement prioritaires pour la réhabilitation. La RN31 relie des zones agricoles clés, y

compris celles en cours de développement dans le cadre du projet agriculture durable par une approche paysage (PADAP) financé par la Banque mondiale (P154698), clé pour amener les produits agricoles sur les marchés toute l'année, y compris pendant la saison des pluies. La RN10 est la route principale dans la partie sud du pays, qui est la région la plus touchée par ce que les experts ont qualifié de famine induite par le climat. La RN10 relie les deux principales villes portuaires de Toliara et de Fort Dauphine, et l'ensemble de la RN10 n'est actuellement pas goudronné. La RN10 a été priorisée compte tenu de sa nature stratégique pour fournir une accessibilité toute l'année, qui est souvent perturbée en raison d'événements climatiques et d'un mauvais entretien, pour les efforts de secours et les opportunités économiques dans la région frappée par la famine. Les travaux de génie civil connexes offriront également une opportunité de soutenir l'emploi direct des populations locales y compris les femmes

Sous-Composante 1.2. Acquisition de terrain pour les travaux de rehabilitation (US\$13.1). Cette sous-composante financera les compensations contre argent liées à l'acquisition de terrains, aux déplacements économiques ou à la réinstallation physique d'environ 8 000 ménages affectés par le projet nécessaires pour entreprendre les travaux dans le cadre du projet (à savoir la sous-composante 1.1 et la composante 2) et pour éviter les retards potentiels dus au manque de fonds gouvernementaux. Certaines sections de la RN10 et de la RN31 pourraient nécessiter un élargissement, dont l'étendue sera déterminée à l'issue de la conception technique détaillée, tandis que d'autres sections nécessiteraient une modification mineure/localisée du tracé. Il n'est pas prévu que les terres utilisées à des fins agricoles soient affectées par le projet.

- **Composante 2 : Améliorer l'accessibilité et les avantages socio-économiques des routes de desserte (US\$70million)**

Sous-Composante 2.1. Remise en état des routes de desserte régionales et communales dans les zones prioritaires et pilotage de l'entretien communautaire des routes de desserte (US\$ 25 million). Cette sous-composante financera des travaux et des services de consultants pour soutenir la réhabilitation et l'entretien d'environ 250 km de routes de desserte prioritaires reliées aux routes nationales en cours de réhabilitation ci-dessus, et d'autres routes rurales importantes. Ces routes de desserte sont pour la plupart des routes en terre non classées, qui seront réparées ou transformées en routes en gravier, ce qui les rendra plus résistantes aux impacts climatiques. Les routes de desserte sont souvent essentielles pour assurer l'accessibilité du dernier kilomètre aux communautés locales. La sélection des routes de desserte prioritaires sera entreprise à l'aide d'un cadre de hiérarchisation multicritères piloté dans le cadre du projet PACT qui examine plusieurs indicateurs socio-économiques (population, pauvreté, accès rural, aléas climatiques, proximité des écoles et des établissements de santé). Cela sera soutenu par un outil d'analyse spatiale utilisant la cartographie SIG et une analyse spatiale de la situation de la pauvreté ainsi que la consultation des communautés locales, en particulier la consultation des femmes des communautés locales. Cette sous-composante soutiendra également des travaux et des services de conseil visant à piloter des microentreprises et d'autres programmes d'entretien communautaires dans le but d'assurer la réparation en temps opportun des routes locales et une meilleure fourniture d'infrastructures dans le dernier kilomètre de connectivité rurale et la création d'opportunités d'emploi pour les communautés (ciblant les femmes et les la jeunesse). Différentes modalités de supervision et contractuelles peuvent être testées : par exemple, des petits contrats avec des organisations communautaires, un contrat-cadre avec un entrepreneur local avec une période de maintenance prolongée, ou une nouvelle norme technique basée sur des matériaux et des compétences locales. Les programmes d'entretien intégreront les considérations liées aux risques climatiques et naturels, garantissant la disponibilité de la main-d'œuvre, des équipements et des matériaux pendant les saisons les plus sujettes aux inondations et autres catastrophes naturelles, et assurant ainsi la connectivité des populations vulnérables en toutes saisons. Les projets pilotes intégreront des mesures visant à

promouvoir la participation des femmes à la réhabilitation et à l'entretien des routes par le développement et la mise en œuvre d'évaluations et de plans d'action genres avec des activités claires qui contribueront à surmonter les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans le recrutement et la rétention, ainsi que les risques particuliers que auxquelles elles pourraient être confrontées pour avoir participé à ces activités, y compris différentes formes de violence comme le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Sous-Composante 2.2. Pilotage de contrats basés sur la performance sur certaines routes non revêtues (équivalent à US\$ 25 million). Un contrat basé sur la performance fournit généralement une réhabilitation et un entretien des routes plus efficaces parce qu'il engage les entrepreneurs sur une période plus longue pour assurer l'état de service et la qualité des routes réhabilitées et fournit des paiements liés à la performance et à l'état des routes plutôt qu'aux quantités et aux intrants, permettant d'autres contrats contractuels. optimisations. La sélection des routes de desserte prioritaires suivra une sélection similaire à celle décrite dans la sous-composante 2.2. Cette sous-composante financera la préparation de nouveaux documents d'appel d'offres standard pour la réhabilitation et l'entretien des routes non revêtues, qui incluent des normes de performance prédéfinies en matière de résilience climatique. Quelques contrats pilotes basés sur la performance seront attribués pour couvrir la réhabilitation et l'entretien de trois à cinq tronçons routiers (environ 250 km au total), à sélectionner en fonction de leur vulnérabilité et de leur criticité climatiques pour assurer la résilience climatique du réseau de transport. La sous-composante financera également la formation du personnel du ministère et de l'agence routière sur les nouveaux contrats et financera l'équipement et les services de conseil pour superviser et mesurer l'état et la performance de la route par l'agence d'exécution conformément aux exigences des contrats.

Sous-Composante 2.3. Projet pilote d'interventions sociales complémentaires le long des routes principales et de desserte (équivalent à 20 millions de dollars)

Afin de maximiser les avantages socio-économiques des investissements dans les routes (routes primaires et routes de desserte), des interventions complémentaires seront incluses pour améliorer l'utilisation et les avantages des routes dans ces zones rurales, en particulier par différents groupes sociaux en situation de vulnérabilité. . Des kiosques d'information liés à Internet seront installés dans les grands centres de population de la région du projet, qu'ils soient connectés via des services mobiles ou de fibre optique disponibles dans ces endroits, pour contribuer au développement rural et remédier aux asymétries d'information telles que les prix du marché et les prévisions climatiques. Les femmes bénéficieront de manière disproportionnée de cette intervention car il existe normalement un écart entre les individus de sexes différents dans l'accès aux informations nécessaires pour tirer profit de l'agriculture. D'autres activités dans le cadre de ce paquet social comprendront des travaux communautaires pour l'amélioration d'autres infrastructures rurales sélectionnées, y compris des allées pavées, des pistes cyclables et des ponts pour piétons (et bétail) le long de chemins qui sont normalement utilisés comme raccourcis (en particulier par les femmes) pour les activités quotidiennes comme aller chercher l'eau, et l'installation de petites installations de stockage à des points clés qui peuvent faciliter les échanges et de meilleurs prix en permettant aux agriculteurs de regrouper les produits avant la collecte, de réduire les pertes dues à la périssabilité et, de cette manière, d'améliorer la résilience climatique. Une étude sera menée pour enquêter et évaluer les besoins de base, y compris pour les femmes, dans la zone du projet et pour éclairer la conception et la sélection d'investissements spécifiques en consultation avec les communautés et les autorités locales. Plus précisément, les femmes seront consultées dans des espaces sûrs et des environnements propices pour identifier leurs problèmes de mobilité uniques, leurs besoins et les caractéristiques routières qui les affectent de manière disproportionnée (c'est-à-dire des limitations de vitesse inférieures ou des voies piétonnes dégagées) et leurs contributions seront intégrées dans la conception des infrastructures. Les questions de sécurité seront également prises en compte pour intégrer une approche de conception environnementale basée sur la violence basée sur le genre afin d'éviter les facteurs de risque pour les

femmes, tels que le manque de visibilité. Le projet comprendra également une étude visant à analyser les obstacles à la participation des femmes aux travaux routiers (réhabilitation et entretien) et à élaborer des plans d'action sur l'égalité des sexes pour surmonter ces obstacles. Cela sera en outre soutenu par la conception et la mise en œuvre de programmes de formation spécifiques pour les emplois peu qualifiés (maintenance) et moyennement/hautement qualifiés (réhabilitation) afin de donner aux femmes les moyens d'accepter un travail dans le secteur, d'évaluer les processus de passation des marchés et les contrats de travaux de génie civil avec une perspective de genre pour veiller à ce que les processus et les politiques d'attribution des contrats encouragent une participation accrue des femmes et des initiatives visant à attirer des travailleuses potentielles vers les opportunités d'emploi directes du secteur routier et de sa chaîne d'approvisionnement. Cette sous-composante financera des travaux, des équipements et des services de consultants en appui aux activités susmentionnées.

- **Composante 3 : Assistance Technique et Appui aux réformes du secteur du transport (équivalent à US\$10 millions)**

La composante soutiendra les activités de renforcement des capacités et de renforcement institutionnel dans le secteur des transports dans les domaines suivants : (a) renforcement des capacités institutionnelles, réglementaires et de planification du MTP et des AR et FR nouvellement créés ; y compris sur la mise en place d'un système de gestion des patrimoines routiers résilient au changement climatique pour éclairer la planification des transports, la budgétisation et la hiérarchisation des interventions routières (entretien, réhabilitation et extension) ; (b) le renforcement des capacités sur les évaluations de la vulnérabilité climatique et les pratiques de résilience, y compris l'ingénierie et les solutions fondées sur la nature, la formation et le renforcement des capacités pour soutenir la conversion progressive de l'AR en une gestion axée sur les résultats, testant et adoptant de nouvelles approches contractuelles de maintenance (microentreprises, contrats basés sur les performances) pour une meilleure planification et gestion des infrastructures routières intégrant les considérations de résilience climatique ; et (c) la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action de sécurité routière ; (d) le renforcement des capacités institutionnelles, réglementaires et de planification du MTP et des organismes publics rattachés ; (e) renforcer la durabilité des investissements routiers grâce à la mise en œuvre des recommandations d'une étude sur le financement du secteur routier financée dans le cadre du PDDR. Les activités nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action VBG seront également financées à travers cette composante.

Alors que le projet sera exécuté par une unité d'exécution de projet (UEP) implantée au sein de l'AR financée dans le cadre du PDDR, cette composante fournira également un soutien supplémentaire à l'UEP, selon les besoins, comme un soutien pour renforcer les capacités de gestion, de mise en œuvre, y compris les audits de projet et les activités de sauvegarde sociale et environnementale. Une étude de diagnostic sera réalisée dans l'agence routière pour comprendre les obstacles actuels à l'égalité des sexes et les opportunités dans les politiques et pratiques des ressources humaines, en mettant l'accent sur la gestion des compétences et le développement de carrière, l'évaluation des conditions de travail et les besoins pour le développement d'un vivier de talent.

- **Composante 4 : Composante d'Intervention d'Urgence Contingente (US\$ 0)**

Cette composante facilitera l'accès à un financement rapide en permettant la réaffectation des fonds de projet non engagés en cas de catastrophe naturelle, soit par une déclaration formelle d'urgence nationale, soit à la demande formelle du gouvernement. À la suite d'une crise ou d'une urgence éligible, le gouvernement peut demander à la Banque mondiale de réaffecter les fonds du projet pour soutenir l'intervention d'urgence et la reconstruction. Cette composante tirerait parti des ressources non engagées d'autres composantes du projet pour couvrir les interventions d'urgence. Un manuel du CERC et un plan d'action d'urgence, acceptables pour la Banque mondiale, seront préparés et constitueront une condition de décaissement pour cette composante.

D. Indicateurs de résultats

Les indicateurs de résultats servant à mesurer la réalisation de l'ODP sont :

- Nombre de population rurale ayant accès à une route praticable en toutes saisons ;
- Nombre de femmes rurales ayant accès à une route praticable en toutes saisons ;
- Durée du trajet sur la RN10 de Toliara à Ambovonbe ;
- Durée du trajet sur la RN31 entre Mangoaka et Bealalana ;
- Durée des perturbations du trafic routier par an sur la RN10 dues aux événements météorologiques ;
- Pourcentage des routes en bon état par rapport à la longueur totale des routes ;

2. Aperçu du Pays et du Marché

A. Contexte opérationnel

1. i. Caractéristiques générales

Madagascar possède une superficie d'environ 578 000 km² et a une population en croissance rapide de 24,5 millions d'habitants.

Près de 80 pour cent de la population de Madagascar réside en milieu rural et les taux de pauvreté rurale sont plus de deux fois plus élevés que les taux de pauvreté urbaine.

La faiblesse de la connectivité rurale et les politiques gouvernementales défavorables ont fait que les rendements agricoles ont baissé. C'est également un facteur contribuant au faible accès aux services de soins de santé en milieu rural de Madagascar.

Le réseau de routes secondaires, qui est essentiel pour relier les routes nationales principales aux routes rurales, a longtemps été négligé, causant un faible accès des zones rurales.

Etant un facteur parmi d'autres, la faiblesse de la connectivité routière constitue un obstacle à l'amélioration des résultats scolaires.

Bien que les routes constituent le principal mode de transport à Madagascar, la densité routière est faible et près de 17 millions d'habitants du milieu rural sont déconnectés du réseau, ce qui les isole des marchés et des services sociaux.

Par ailleurs, le nombre élevé de trafics sur les réseaux routiers ainsi que les transporteurs des marchandises qui ne respectent pas les charges maximales autorisées accélèrent leurs dégradations et accroissent les coûts d'entretien et de réhabilitation.

2. ii. Aspects institutionnels

Dans le cadre actuel de la décentralisation, les autorités locales sont responsables des réseaux de routes provinciales (RP) et de routes communales (RC), mais elles ne disposent ni des capacités ni des ressources nécessaires pour les gérer. Les dépenses publiques consacrées à la réhabilitation et à l'entretien des routes sont extrêmement faibles.

La fragmentation de la structure institutionnelle est actuellement en cours de recentrage à travers des nouvelles législations et règlementations ayant transformée l'ARM en Agence Routière (AR) et le FER en Fonds routier (FR).

3. iii. Aspects socio-économiques

Après une période de stagnation économique suite à la crise politique de 2009-2013, Madagascar est entré sur une trajectoire de croissance. Cependant, la croissance ne s'est pas traduite par une réduction significative de la pauvreté.

Madagascar fait toujours partie des pays les plus pauvres au monde avec un taux de croissance annuel du PIB 2020 de -7,1 %¹ un taux d'inflation 2020 : 4,19 %². En outre, selon la note sur les Perspectives économiques de Madagascar, Banque Mondiale, décembre 2020, relative à la pandémie, « *près de 1.4 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté en 2020 en raison des pertes d'emplois dans les secteurs clés de l'industrie et des services* ». Une contraction du PIB de 4,2% en 2020 a été observée. La croissance, toujours selon la note, devrait être aux environs de 2% en 2021 et à 5,8% en 2022.

Par ailleurs, la crise sanitaire a encore fragilisé l'économie malgache, plusieurs notes élaborées mentionnent les impacts du covid-19 sur l'économie de Madagascar. Selon les « Perspectives économiques de Madagascar (Traces la voie de la reprise), déc 2020, Banque Mondiale », la pandémie de COVID-19 a brutalement plongé le pays dans une

¹ Source : Base de données sur les comptes nationaux (sept. 2021)

² Source : NIPC 2020

profonde récession, annulant près d'une décennie de croissance du PIB par habitant. Selon également la note sur l'impact du Covid-19 sur l'économie de Madagascar, Scénarios et recommandations, PNUD, avril 2020, des risques majeurs peuvent faire surface avec toutes ses conséquences. Des recommandations ont été formulées et seront ajustées au fur et à mesure de l'évolution de la crise.

Toutefois, si la crise sanitaire a contraint l'Etat Malagasy à fermer la frontière empêchant le mouvement de personnes, elle a été réouverte, d'une manière progressive, au mois de novembre. Ce qui pourrait permettre sous certaines conditions, aux Consultants internationaux ou personnels des entreprises à entrer à Madagascar.

Une autre crise post-covid et non des moindres a été constaté, c'est la hausse du fret maritime. On note dans la période du mois de septembre 2021 une hausse de 316%, Source Midi Madagasikara du 14-09-2021. Les prix des billets d'avion aussi a connu une nette augmentation, à titre d'exemple, en novembre 2021, les prix de billets d'avion au départ de France a augmenté de 5,9% par rapport à novembre 2019. Ces prix risquent encore de connaître une flambée en 2022 étant donné que le prix du baril de pétrole augmente, Le kérosène devrait être bientôt taxé, les carburants durables coûtent beaucoup plus cher que le kérosène.

Ce qui démontre que l'économie malgache est fragile et risque d'être fragilisée encore plus. Toutefois, face à ces constats, le gouvernement a affirmé sa volonté de redresser l'économie à travers différents plans de développement.

La sécurité routière constitue un défi émergent qui pour l'instant ne trouve pas de réponse cohérente.

4. iv. Données sectorielles

Les infrastructures de transport, tous modes, sont en général en mauvais états particulièrement les infrastructures routières.

Bien que les routes constituent le principal mode de transport à Madagascar, la densité routière est faible et près de 17 millions d'habitants du milieu rural sont déconnectés du réseau, ce qui les isole des marchés et des services sociaux.

Le réseau de routes rurales, qui est essentiel pour relier les routes nationales principales aux routes rurales, a longtemps été négligé, causant un faible accès des zones rurales.

La faiblesse la connectivité rurale est un facteur contribuant au faible accès aux services de soins de santé en milieu rural de Madagascar.

Etant un facteur parmi d'autres, la faiblesse de la connectivité routière constitue un obstacle à l'amélioration des résultats scolaires.

5. v. Aspects technologiques

Même si dans l'ensemble la connectivité Internet mobile est faible (33%) dans le pays, la plupart des habitants en milieu rural des districts ciblés par le projet ont accès à l'Internet haut débit à travers des services 3G et 4G.

On note quatre fournisseurs d'accès internet à Madagascar, à savoir Blueline, Orange, Airtel et Telma. Malgré leur présence, Madagascar compte parmi les pays du monde qui n'ont pas encore démocratisé leur connectivité au web. Selon les chiffres de la Banque Mondiale, il n'y avait que 404 988 internautes sur l'île Rouge en 2011, soit 1,90% de la population, ce qui place le pays 43e sur les 54 pays d'Afrique et 168e sur les 195 pays au monde. A noter que ce nombre était de 501 internautes en 1996. Les abonnés haut débit, quant à eux, étaient 6 800 la même année, soit 0, 03% de la population.

Toutefois, la Worldwide Broadband Speed League a publié son rapport 2018 sur la vitesse de téléchargement par pays dans monde. En Afrique, c'est Madagascar qui se trouve à la première place avec sa vitesse de téléchargement de 24,87Mbps et se classe 22ème mondial. Il semble que cette performance découle du démarrage par Telma du

déploiement d'un backbone de fibre optique à travers le pays, pour renforcer davantage la connectivité à haut débit.

Les grandes villes des 23 régions de Madagascar sont couvertes par les réseaux mobiles cellulaires 2G, 3G, 4G et 5G à travers les trois opérateurs mobiles Telma, Airtel et Orange et bénéficient des services qui sont offerts.

Avec la récente augmentation de la pénétration des services de technologie de l'information et de la communication (TIC), il est possible de tirer parti de solutions numériques peu coûteuses pour améliorer la connectivité et les moyens de subsistance en milieu rural.

Par ailleurs et non des moindes, le Gouvernement Malagasy a fait une de ses priorités l'amélioration du climat des affaires et faciliter les investissements. Cela implique la mise en œuvre de réformes légales, réglementaires et procédurales afin d'accélérer les délais de traitement et de faciliter les procédures administratives. Une réforme d'envergure a alors été lancée depuis plusieurs années afin de mettre en place un système d'e-gouvernance qui mènera Madagascar vers la digitalisation de son administration publique.

L'Etat Malagasy, à travers un projet financé par la Banque Mondiale continue la mise en conformité des infrastructures des marchés aux standards internationaux.

6. vi. Aspects Environnementaux et de développement durable

L'extrême vulnérabilité de Madagascar au changement climatique exacerbe la faiblesse de la connectivité des transports et la pauvreté. Presque chaque année, le pays est touché par des phénomènes climatiques extrêmes, tels que cyclones et inondations, qui occasionnent des pertes économiques considérables. Les infrastructures de transport mal conçues ou sous-entretenu sont particulièrement vulnérables et sont facilement emportées par les eaux, occasionnant des coûts supplémentaires de redressement et des coûts dus aux perturbations de l'économie. En 2010, environ 60 pour cent des ménages extrêmement pauvres ont été affectés par un événement catastrophique ou une combinaison d'événements catastrophiques (cyclones, inondations, sécheresses, invasions de criquets pèlerins, maladies des plantes, etc.) qui ont affaibli leur bien-être économique.

7. vii. Cadre de passation de marchés du pays

Un Code des marchés publics a été promulgué en juillet 2004 puis une version récente proposant des améliorations et quelques amendements est sorti en 2016. Ce code prévoit une simplification des procédures et le respect des normes internationales. Le Code des marchés publics a également été complété par des règlements, des manuels de procédures, des dossiers appels d'offres types et d'autres documents de passation de marché.

Les marchés relatifs à l'opération envisagée seront passés conformément au règlement de la Banque mondiale en matière de passation des marchés pour les emprunteurs dans le cadre de financement de projets d'investissement - Passation de marché en financement de projets d'investissement : Biens, travaux, services de conseil et autres que de conseil du 1er juillet 2016 et les dispositions stipulées dans l'Accord de financement. En outre, les Directives du 15 octobre 2006 sur la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption dans les projets financés par des prêts de la BIRD et des crédits et subventions de l'IDA et leurs révisions de janvier 2011, s'appliqueront.

Conclusions clés :

Au vu de ce qui précède, malgré la crise sanitaire qui prévaut encore, on peut conclure que le contexte opérationnel est plutôt favorable à la bonne réalisation du projet. Ceci a été observé lors de la mise en œuvre des constructions des routes dans le cadre du Projet d'Appui à la Connectivité des Transports.

La mise à profit de l'expertise technique des partenaires du Ministère, des projets et programmes des différentes directions techniques renforcera la bonne mise en œuvre du projet et d'atteindre l'ODP visé.

B. Capacité du client et de l'Unité de Coordination de projet (UCP)

8. i. Identification de l'Acheteur

L'Unité de Coordination du projet (UCP) placé au niveau de l'Agence Routière qui agit pour le compte du Ministère des Travaux Publics, (MTP), est responsable de la mise en œuvre, la gestion des contrats, la coordination et le suivi de toutes les activités des composantes 1 et 3 du projet.

Tous les contrats de dotation en personnel de l'UCP et pour la mise en œuvre du projet (entrepreneurs en travaux, fournisseurs de biens, consultants et sociétés de conseil) seront signés par le Coordonnateur du projet. Les entités techniques nationales concernées, grâce à leur implication active, soutiendront l'UCP dans la mise en œuvre du projet par le biais de dispositions à prendre avec l'UCP, comme indiqué ci-dessous.

L'Agence routière sera techniquement impliquée dans les Composantes 1 et 3. L'AR participera à la passation de marchés avec des entrepreneurs pour les travaux et des consultants pour le contrôle des travaux (les entrepreneurs et les consultants sont recrutés par l'UCP). L'Agence routière participera également et activement à la mise en service des travaux.

Les autorités locales (district et communes) des Régions concernées seront impliquées techniquement pour les deux composantes. Avec l'appui des directions régionales du MATP, les autorités locales participeront activement à la planification des interventions sur les réseaux routiers provinciaux et communaux.

9. ii. Besoin d'accompagnement/d'assistance

Compte tenu de la mise en vigueur du nouveau Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement 4^{ème} édition du mois de novembre 2020 des formations, le renforcement de capacités en matière de passation de marchés est vivement souhaitable (STEP, nouvelle réglementation, gestion de contrats) pour du personnel du projet et celle de l'Agence Routière.

10. iii. Système de gestion des plaintes et résolutions de conflits

Selon les règlements de Passation de Marchés de la Banque Mondiale, d'une manière générale les différentes plaintes connues dans des projets similaires ont été traitées convenablement. L'appropriation de la procédure de traitement des plaintes est effective. Le Ministère dispose un système acceptable relatif à gestion des plaintes. Ce système de traitement de plainte sera inséré dans le manuel de procédures du projet, conformément à la nouvelle réglementation applicable.

C. Etudes et Analyse de l'état du marché

c.1 Identification des marchés

Le nombre de marchés est d'environ 46 pour les dix-huits premiers mois d'activité. Les activités du Projet peuvent être groupées dans des catégories de marchés ou segments de marchés.

La répartition par type d'activités des marchés, objet de la mise à jour à engager, est comme suit :

TYPE D'ACTIVITES	Nombre	Montant (x1000USD)	% budget
Consultant	33	14 105	3,710%
Assistance informatique	1	10	0,003%
Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet	14	3 171	0,834%
Audit	1	100	0,026%
Contrôle et supervision des travaux routiers	1	1 000	0,263%
Etudes, Contrôle et surveillance des Travaux BTP	7	4 758	1,251%
Formation et renforcement de capacité	3	665	0,175%
Etudes d'impact environnemental et social / M.O.I.S. / Communication / Audit / Mise en œuvre VBG	4	920	0,242%
Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS)	2	3 482	0,916%
Fournitures	3	350	0,092%
Equipements mobiliers	3	350	0,092%
Travaux	9	365 694	96,184%
Travaux Routiers	6	361 400	95,055%
Travaux bâtiments	3	4 294	1,129%
Services autres que services de Consultants	1	52	0,014%
Appui aux maîtrises d'œuvre institutionnelle et Sociale	1	52	0,014%
Total général	46	380 201	100,000%

On peut en conclure que :

- Les travaux routiers représentent à eux seuls 95% du montant total des activités ;
- Les travaux de bâtiments représentent 1.1% montant ;
- Les marchés d'Etudes, de Contrôle et surveillance des travaux en général ne constituent que 1,5% du montant total.

En utilisant la loi de Pareto, l'analyse effectuée montre que 2 marchés de travaux (RNS10 et RNT31) représentent dans les 80% du budget concerné.

c.2 Etude du marché

Une analyse synthétique des marchés du projet par catégorie des marchés sont effectuées dans les paragraphes qui suivent.

Les prestataires cibles pour les marchés prévu à passer sont en général les entreprises, les fournisseurs, les bureaux d'études et consultants individuels, centres de formation principalement ceux spécialisés dans les domaines :

- Travaux publics et infrastructures / équipements routiers ;
- Travaux de construction de bâtiments ;
- Développement rural, mobilisation sociale, Marketing social, l'étude d'impact environnemental, Gestion et management ;
- Sécurité routière ;
- NTIC ;

A Madagascar, les entreprises du secteur BTP sont globalement segmentées en grandes, moyennes et petites entreprises. Elles sont classées en fonction de leurs capacités matérielles, financières et humaines.

On observe que les grandes entreprises soumissionnent principalement en tant qu'entrepreneur principal, les moyennes et les petites entreprises interviennent en tant que sous-traitants.

Les éléments identifiés après analyse des forces et faiblesses (facteurs internes au projet et à l'environnement) ainsi que les opportunités et les menaces (facteurs externes au projet), présentés en annexe, sont présentés sous la forme de la matrice SWOT ci-après :

Interne à l'Organisation et à l'Environnement	
FORCES	FAIBLESSES
<ul style="list-style-type: none"> - Bonnes pratiques avec les précédentes missions en permettant d'une manière optimale de faire des allotissements des marchés, la stratégie de marchés, la définition des besoins, l'approche ainsi que les leçons tirées des certaines mauvaises expériences <p>MTP et Agence Routière</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expériences dans la mise en œuvre des projets de complexités similaires : projets gérés au niveau de l'AR, PUPIRV ... financements BM, UE, BAD... ; - Flexibilité et capacité à gérer des missions complexes ; - Expériences du MTP dans la gestion des travaux de grandes envergures. Par exemple : Projet PACT : RN44, RN12A, Station de pesage ; - Capitalisation des acquis dans la gestion du Projet, passation de marchés : élaboration des TDR, évaluation des offres et propositions ; - Appui de l'équipe du MATP ayant des expériences dans la mise en œuvre des travaux routiers, MROR, HIMO mécanisé 	<ul style="list-style-type: none"> - Difficulté dans la définition des besoins et la rédaction de certains TdRs/spécifications pour les prestations assez spécifiques ; - Plan de charge assez élevé de l'équipe fiduciaire et technique (observations générales pour la plupart des projets) ; - Connaissance non approfondie du nouveau Règlement de Passation de Marchés (observations générales) ; - Capacités fiduciaires et de passation de marchés à renforcer compte tenu de la charge de travail ; - Coûts relativement élevés de l'énergie (électricité, carburant) de la communication internet à Madagascar ;
Externe à l'Organisation	
OPPORTUNITES	MENACES
<ul style="list-style-type: none"> - Les marchés de montants élevés sont attractifs pour les entreprises internationales - Existence des prestataires locaux et internationaux pour tous types de marchés : <ul style="list-style-type: none"> • Exécution des travaux routiers, bâtiments, • Études / contrôle et surveillance des travaux, • EIES, MOIS, RDC... • Fournitures en matériels informatiques, téléphoniques, consommables ... - Marchés très diversifiés offrant des opportunités d'affaires pour tous types d'entreprises se trouvant à l'international que localement (Consultants firmes et individuels, entreprises des travaux, fournitures ...) selon des procédures d'attribution respectant les principes fondamentaux de passation de marchés, financements crédibles, paiements avec risques quasi nuls, - Ouverture des frontières favorisant les flux des personnes avec d'autres pays notamment les Consultants internationaux et les mains d'œuvre nécessaires - Renforcement de capacités des Agents de l'Etat (du MTP, MTM, des acteurs dans la gestion des routes comme l'Agence Routière, le Fonds Routier, 	<ul style="list-style-type: none"> - Impact du Covid-19 sur l'ensemble du processus (particulièrement pour les prestataires à l'étranger) : difficulté de mise en œuvre, réouverture progressive de la frontière (conditions d'entrée à Madagascar pouvant être contraignantes) ; - Impact des nouvelles dispositions EAS / HS : coûts induits, retards, disqualification d'entreprises compétentes, non maîtrise des dispositions par les parties prenantes ... ; - Difficultés pour une même entité d'intervenir pour des marchés dans des zones très éloignées les unes des autres (exemple : cas EIES - MOIS RN9 et RN12A au niveau de l'Agence Routière) ; - Surcharge de travail pour les firmes attributaires, problèmes d'acheminement ou disponibilité des matériels, disponibilité de certains experts, personnels ; - Difficultés pour les Consultants Firmes à trouver des Experts différents pour des missions en parallèles (lors de la préparation des soumissions ou pendant l'exécution) ;

Externe à l'Organisation

OPPORTUNITES

MENACES

- Capacité des carrières disponibles / Augmentation prix des matériaux / Plaintes sur l'attribution des marchés ;
- Hausse du coût du fret maritime (316% au mois de septembre 2021) affectant principalement les fournitures à l'extérieur ;
- Mauvaise compétence des Prestataires ;
- Décaissements faibles au début du Projet et souvent élevés dans la phase de réalisation des travaux ;
- Sous-estimation financière des offres ou élevée selon la méthode adoptée ;
- Non disponibilité éventuelle de consultants pour certaines prestations ;
- Existence de produits de contrefaçons et/ou de mauvaise qualité

11. Travaux

Les activités s'adressent à des Entreprises spécialisées dans le domaine des travaux publics (travaux routiers, génie civil, ouvrages d'arts) et des bâtiments (station de pesage, bâtiments administratifs et techniques / exploitation, hangars et ateliers³).

Les entreprises locales possèdent la capacité de soumissionner sur des appels d'offres de grandes envergures ainsi que pour d'autres segments de marchés. Nous pouvons citer entre autres les entreprises ci-après :

Travaux Routiers :

SOGEA, CSCEC, SINOHYDRO, CGC, CRBC, WEITC DAYU, COLAS (encore sous exclusion des financements de la Banque Mondiale), SMATP, ECE , OTI, DYNAMICS, EIFFAGE, DAIHO ...

Travaux des bâtiments :

SOGEA, OTI, METALLIKIT, SCB, STMB, ECE, CONSTRUCT, SCB, TECHNIBAT, ABC CONSTRUCTION, ARCHICONCEPT, Tan 2000,...

Les appels d'offres passés par le Projet, du MATP et de ses Organismes rattachés justifient l'existence des entreprises qualifiées afin de réaliser les travaux envisagés.

La pratique de sous-traitance est généralement utilisée dans le cadre de la promotion des PME leur permettant ainsi d'avoir accès aux grands marchés et améliorer leurs qualifications respectives.

12. Fournitures

L'analyse a fait ressortir trois segments possibles regroupant d'autres sous segments encore plus précis. Des fournisseurs dans les domaines ont été identifiés et donnés à titre d'exemple.

Les fournitures catégorisées en trois segments ci-après :

Equipements mobiliers

³ Hormis les entités figurant dans la liste d'exclusion de la Banque Mondiale : <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms>

- Matériels de transport s'adresse uniquement à UNOPS.
- Matériels informatiques, bureautiques, mobiliers de bureau : plusieurs fournisseurs locaux interviennent dans le domaine, entre autres BRICOBAT, MALGADECOR, SODIM, ITET, CLINIC INFO, IMM INFO, CANDY, HANDY, TEKNET, SMARTEO, NTIX, COMPUTECH, HK MEDIA, NEXTHOP etc

Pour chaque fourniture spécifique, diverses spécifications techniques sont disponibles sur les marchés locaux, suivant le rapport qualité/prix. Il s'avère toutefois faire preuve de vigilance sur les produits de contrefaçons et de mauvaises qualités qui inondent le marché.

Remarques générales : Il est à noter que toutes fournitures importées risquent une augmentation des prix étant donné la flambée des coûts actuellement.

13. **Consultant**

Concernant les prestations de service, le marché local dispose des consultants qualifiés capables de réaliser les activités prévues dans le cadre du projet. Ils ont également la capacité à soumissionner sur les marchés de consultance nécessitant des expériences internationales.

Pour les Etudes et Contrôle et Surveillance Travaux routiers : CIRA, ASA TARATRA, SETEC INTERNATIONAL, STUDI INTERNATIONAL, HYDROARCH, OTCE INFRA, TECMAD, EGIS INFRAMAD, TECHNIPLAN, BRL, DAVINCI, SYSTRA ...

Ils peuvent se constituer en groupement avec d'autres entités telles que : MEG, GEO ECO CONSULT, Groupement 4SL, AFID, GAACE GmbH, FICOMA ...

En études de bâtiments (gares, bâtiments d'exploitation / commercial / administratif, hangars, ateliers, stations de pesage ...) : plusieurs cabinets d'études et / ou d'architectures sont disponibles à Madagascar : Bureau d'études JARY, ACAD, Trano, A2D, MEC, SEAP, SERT, les bureaux d'études mentionnés pour les études des travaux routiers ci-dessus peuvent également participer au processus de sélection

Pour les Etudes d'Impact Environnemental et Social, VBG, mobilisation sociale, MOIS : Savaivo, AEQUO, BRL, CIRA, EGIS, CEExi, Biodev, GLW, BIOTOP, INSUCO, LAND RESSOURCES, Artelia ...

Toujours dans le cadre des études d'impact environnemental et social / M.O.I.S. / Communication / Audit environnemental / Mise en œuvre VBG mais ayant recours aux Consultants individuels, il pourrait s'avérer nécessaire de demander auprès des Cabinets spécialisés les consultants qualifiés et établir les listes restreintes sur cette base. Les registres des Projets existants peuvent également être utilisés.

Pour le cas des prestations de renforcement de capacité et de formation, le Projet peut s'adresser, selon les thèmes ou besoins identifiés aux Consultants individuels, Consultants firmes comme les cabinets en gestion, des Instituts ou universités ou centre de formation à l'extérieur.

Particulièrement, pour les prestations de renforcement des capacités pour tester et adopter de nouveaux régimes d'entretien (micro-entreprises, contrats basés sur la performance) pour une meilleure planification et gestion des infrastructures routières, le Projet envisage de passer le marché avec ININFRA ou Institut National de l'Infrastructure qui est la seule entité fournissant lesdites prestations à Madagascar, d'autant plus que le faible montant ne requiert pas une concurrence ouverte à l'internationale.

Dans le cas où le Projet aura besoin de services tels que l'assistance en informatique, au niveau du marché local, plusieurs fournisseurs sont identifiés entre autres OPTIMUS Technology, Mada-informatique, CODEUR MADAGASCAR, Netapsys, HighPerfectSERVICE, MMC Madagascar, Madasoftware, Zamitech, Optimus Offshore Madagascar, Info Media Center, iCone, Service Info Net, ilo madagascar, CybAirMAX,

Teknet Group, Misaina Virtuel, Portoloin, etc. Le Projet peut s'adresser également à des Consultants individuels qui sont faciles à trouver à Madagascar.

En conclusion, pour l'ensemble, les passations de marchés passés par le Projet justifient l'existence des Firmes (entreprises, bureaux d'études, ONG, Consultants Individuels) qualifiés afin de réaliser les activités envisagées.

14. Services autres que services de Consultants

Les prestations concernent principalement les recrutements des agences d'exécution chargées des paiements des indemnités relatives aux PARs.

Plusieurs agences de micro finances sont présentes à Madagascar. Dans le cadre des activités de mêmes genres, le Projet peut faire appel à des ONG et Associations locaux (cas du FID pour les activités Vatsin'ankohonana), ou bien utiliser les mobiles money (cas du projet PURSAPS - BVPI dans les activités de Teracing) ou des agences de microfinances pouvant offrir leurs services dans les zones des projets.

Le Consultant chargé des missions de maîtrise d'œuvre sociale dans les zones des travaux appuiera le Projet dans l'élaboration des spécifications techniques ou TDR ainsi qu'à l'identification desdits Agex pour éviter les risques tels que détournement des fonds, indisponibilité des fonds dans leurs caisses au moment des indemnisations, la sécurité des fonds etc.

Dans le cas présent, le choix s'est porté sur le recours aux services d'institutions de microfinance pouvant réaliser les prestations. Nous pouvons citer entre autres : ACEP, APEM, CECAM, MADA CREDITO, Réseaux OTIV, PAMF⁴ ... En effet, l'utilisation des ONG / Associations locaux présentent des risques de détournements ou vols, l'utilisation de mobile money a déjà subi les mêmes expériences et a présenté des problèmes de retards de paiement. Lesdits risques sont moindres pour les services des institutions de microfinance mais à condition que les agex soient bien encadrés par le Consultant MOIS et de faire un choix approprié (services fournis, réputation ...).

15. Autres :

Pour les Contrôles techniques obligatoires relatifs à l'Assurance couvrant la responsabilité décennale, nous pouvons citer : Socotec, Dekra, Apave ou Bureau Veritas.

c.3 Justification des allotissement et séparation des activités en marchés

L'allotissement et séparation des activités ont été basés sur les aspects, sans être exhaustifs, ci-après :

- Conditions géographiques ou éloignement des sites d'intervention ;
- Coûts des activités ;
- Facilité de gestion ;
- Obtention de résultats palpables et mesurables dans un délai plus réduit ;
- Les bonnes expériences passées du MTP, de l'AR, Projets similaires (PACT, PUPIRV...) ;
- Les leçons tirées des mauvaises expériences ou échecs ;
- Des conditions semblables d'exécution.

Pour les travaux, la RN31 et RN10, dans le stade actuel des deux activités, étant donné que les études sont en cours, il n'est pas encore possible d'allotir respectivement les deux marchés. Par ailleurs, les deux sites sont éloignés et leurs programmations peuvent différées pour être combinés.

⁴ <http://www.apimfmada.mg/index.php/imf-membres>

En tenant compte des expériences pour des prestations exécutées dans des conditions semblables, il est plus pertinent de séparer les activités. C'est le cas notamment des Etudes d'impact environnemental et social / M.O.I.S. A titre d'exemple, des prestations ont été confiées à un seul prestataire au niveau de la RN9 et RNT12A entraînant ainsi des problèmes de gestion dans leurs exécution (gestion des consultants, planning et programmations...)

3. ANALYSE DES RISQUES LIES A LA PASSATION DE MARCHES

Plusieurs risques ont été identifiés avec leurs probabilités d'occurrence respectives. Lesdits risques ainsi que les mesures d'atténuations pour y remédier sont résumés dans les tableaux ci-après

Services de consultant

Type de marchés	Risques	Méthodes d'atténuation du risque	Détenteur du risque
<ul style="list-style-type: none"> - Pour l'ensemble des prestations de Consultants 	<ul style="list-style-type: none"> - TDR mal élaborés / manquants de précisions / spécifications pas assez bien identifiées / retard dans l'élaboration / besoins incompatibles, mal définis ou inappropriés - Contraintes imposés par l'existence de Covid 19. Réouverture encore progressive de la frontière - Plaintes : LR, clauses et articles des DP, attributions, pendant exécution, résiliation ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Implication des acteurs concernés dans le processus : élaboration des TDR, élaboration DP, évaluation, négociation et faire des suivis rigoureux, Objectifs à bien définir dans les TDRs - Elaborer des critères de qualification adéquats / catégorisation de prestataires / plan de charge des prestataires / respect du planning - Rigueur dans l'élaboration des spécifications techniques, des besoins réels - Bien identifiés les objectifs à atteindre et les résultats attendus lors de l'élaboration des TDR ainsi que les cibles particulièrement pour les renforcements des capacités - Tenir compte des impacts du Covid sur les critères : disponibilité des consultants à l'étranger - Capitalisation des acquis (MATP, ...) lors des précédentes missions similaires, exécution du marché, validation des études partielles ... - Validation des résultats partiels à prévoir dans les TDR - Implication de tous les acteurs durant l'élaboration des documents, identifier et pallier les lacunes 	UGP Consultant AR
<ul style="list-style-type: none"> - Assistance informatique - Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualité du Candidat due au nombre élevé de Consultants (activités informatiques) - Définition de prix arbitraire par la firme - Indisponibilité de Consultants locaux ayant déjà élaborer ou participer à l'élaboration de PPSD - Proposition financière relativement élevée dans le cas de consultants à l'étranger - Ingérence des autorités locales Compensation sociale et environnementale retardée (non disponibilité du Fonds Gouvernement) - Rôle du CPRD flou, besoin mal exprimé ou identifié - Dispositions relatives aux EAS / HS mal appliquées - Recrutement retardé - Retard dans l'attribution du Contrat 	<ul style="list-style-type: none"> - Mettre l'accent particulièrement sur l'élaboration des critères de qualification des Consultants - Négociation - Capitalisation des acquis avec le projet en cours (ex PACT,) - Négociation - Communication adéquate - Cadre de gestion de plainte efficace mis en place - Suivi rigoureux des plannings - Adapter les TDR existants de l'Expert VBG / VCE au besoin de l'EAS / HS - Ne pas attendre le délai critique pour le lancement - Mener à bien la négociation - Exiger la maîtrise du Cadre Environnemental et Sociale (CES) de la Banque mondiale. 	UGP AR Consultant

Type de marchés	Risques	Méthodes d'atténuation du risque	Détenteur du risque
	<ul style="list-style-type: none"> - Routine dans l'exécution - Formation inadéquate - Evaluation post-formation non satisfaisante - Non maîtrise du nouveau Cadre Environnemental et Sociale (CES) de la Banque mondiale. 		
- Audit	- Retard d'attribution	- Ne pas attendre le délai critique pour le lancement du processus	UGP AR Consultant
- Contrôle et supervision des travaux routiers	- Approche non maîtrisée (MEROR) Critères de sélection inappropriés	- Former les acteurs dans l'approche MEROR	AR - UGP - Consultant
- Etudes, Contrôle et surveillance des Travaux BTP	<ul style="list-style-type: none"> - Approche HIMO non maîtrisée - Etudes ne prenant pas en compte des aspects importants du projet - Etudes mal faites - Ingérence des autorités locales - Barrières sanitaires imposés par l'existence de Covid 19 - Approche MEROR non maîtrisée - DAO mal fait - Conseil en supervision inapproprié - Critères de mesure inadéquats - Augmentation des prix des matériaux de construction sur le marché local - Spécifications techniques incomplètes ou mal élaborées - Mauvaise organisation sur l'acheminement des matériels vers les chantiers - Exécution travaux pendant la période des pluies - Etudes ne prenant pas en compte des aspects importants du projet - Etudes mal faites 	<ul style="list-style-type: none"> - Exiger la qualification HIMO pour certains personnels clés - Capitaliser l'acquis de l'Administration, de l'AR durant la conception et la mise en œuvre de l'Approche - Capitaliser l'expérience acquise sur les AO précédents : Bien organiser l'acheminement des matériaux et matériels vers les sites, tenir compte du facteur climatique (saison des pluies) 	Bénéficiaires Autorités Bureaux d'études et Entreprise
<ul style="list-style-type: none"> - Etudes d'impact environnemental et social / M.O.I.S. / Communication / Audit environnemental / Mise en œuvre VBG - Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale 	<ul style="list-style-type: none"> - Ingérence des autorisés locaux - Etudes et exécutions mal élaborées ou ne prenant pas en compte tous les aspects requis - Compensation sociale et environnementale retardée - Non maîtrise du nouveau Cadre Environnemental et Sociale (CES) de la Banque mondiale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capitaliser les acquis des précédentes missions similaires - Exiger la maîtrise du Cadre Environnemental et Sociale (CES) de la Banque mondiale. - Bonne communication des enjeux des prestations - Le Consultant devra disposer d'une expérience probante en Audit et évaluation de PR (pour ce type de prestation) - Le Consultant devra disposer d'une expérience probante en formation EIES - Stratégie de communication adéquate (approche par thème ou par cible, média principal et d'appoint, canaux de communications, messages ...) 	UGP AR Consultant Autorités Bénéficiaires
- Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet (études sur les genres, identification de projets ...)	<ul style="list-style-type: none"> - Besoins mal identifiés - Retards des livrables 	<ul style="list-style-type: none"> - Implication d'un panel de la population cible durant les missions - Capitaliser les acquis (mapping), utiliser l'entente directe si prestations avec PACT satisfaisantes - Mettre les Consultants dans les meilleures conditions d'exécution de leurs prestations (informations complètes, précisions sur les interventions) 	UGP AR Consultant

Type de marchés	Risques	Méthodes d'atténuation du risque	Détenteur du risque
		demandées, pertes de temps unitiles ...)	
- Formation et renforcement de capacité	- Formation inadéquate - Evaluation post-formation non satisfaisante - Manque de pratiques - Indisponibilité des consultants formateurs	- Capitalisation des acquis au niveau du MATP (Travaux MEROR) - Formation des formateurs - Bonne planification de la formation, négociation	UGP Consultant Communes ININFRA, Centre de Formation

Fournitures et services autres que services de consultant

Type de marchés	Risques	Méthodes d'atténuation du risque	Détenteur du risque
- Pour l'ensemble des fournitures à importés	- Augmentation du fret maritime (316% au mois de septembre 2021 - Source 14-09-2021 par Midi Madagasikara) - Augmentation des prix des matériaux de construction sur les marchés locaux - Augmentation des prix des matières premières - Variation du coût de transports - Délai de transit/dédouanement non maîtrisé - Spécifications techniques incomplètes ou mal élaborées - Manque de vérification de conformité (qualitative et quantitative) lors de livraison et de réception de ballasts - Modalités de livraison mal définies - Manque de disponibilité de carrière conforme aux besoins - Plaintes : LR, clauses et articles des DAO, DC, attributions, pendant exécution, résiliation ...	- Capitaliser l'expérience acquise sur les AO précédents (spécifications techniques...) - Bonne planification des acquisitions, études des coûts et optimisation des ressources (groupage, magasinage ...) identification des solutions optimales - Mettre des critères de qualification appropriés - Bien définir les modalités de réception et de livraison - Prévoir la clause sur la possibilité d'augmenter les cautions - Implication de tous les acteurs durant l'élaboration des documents, identifier et pallier les lacunes	Fournisseurs
- Matériels de transport	- indisponibilité des véhicules	- Ne pas attendre le délai critique pour passer la commande	UGP AR et UNOPS
- Equipements mobiliers	- Produits de mauvaise qualité ou contre façon, Matériels de contrefaçon, non authentiques - Besoins mal définis - Coûts mal définis : frais des transports, dédouanements, - Besoins mal exprimés - Matériels non disponibles sur le marché - Spécifications techniques non précises / mal élaborées / besoins mal définis - Variation du coût de transports - Délai de transit/dédouanement non stable - Produits de mauvaise qualité ou contre façon	- Bien définir les matériels par rapport aux besoins - Exiger des certificats d'authenticité - Cautions de garantie - Bien cadrer les spécifications techniques par rapport aux besoins réels et des matériels existant sur le marché	MTP et Fournisseur

Type de marchés	Risques	Méthodes d'atténuation du risque	Détenteur du risque
- Appui aux maîtrises d'œuvre institutionnelles	- Mauvaise qualité des prestations de l'AGEX de paiement	- Bien choisir les prestataires parmi ceux existants : appui du Consultant chargé des missions MOIS (élaboration des TDR,	UGP - AR - AGEX - Consultant MOIS

elle et Sociale (Services autres que services de consultants)	<ul style="list-style-type: none"> - Détournement des fonds par l'AGEX ou autres tiers, indisponibilité des fonds au moment de l'indemnisation - AGEX ne disposant pas les ressources nécessaires : humaines, logistiques ..." Indemnités non payées ou retard dans les paiements 	<ul style="list-style-type: none"> termes des contrats, suivi des paiements ...) - Prospection et études des services fournis et réputation 	
--	---	---	--

Travaux

Type de marchés	Risques	Méthodes d'atténuation du risque	Détenteur du risque
<ul style="list-style-type: none"> - Bâtiments - Travaux Routiers 	<ul style="list-style-type: none"> - Un seul attributaire pour tous les grands travaux - Disponibilité des ressources nécessaires principalement les équipements et matériels présentés dans les offres - Retard d'exécution, non-respect du planning - Plaintes : LR, clauses et articles des DAO, DC, attributions, pendant exécution, résiliation ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'attribution prenant en compte la capacité des entreprises, leurs plans de charge, la disponibilité des matériels ... - Exiger la disponibilité d'une grande partie ou la totalité des équipements et matériels à Madagascar - Vérification de visu de l'existence des équipements et matériels - Suivi rigoureux, augmenter la fréquence des visites, des réunions, implication et responsabilisation du Consultant chargé du Contrôle et surveillance... - Prévoir la clause sur la possibilité d'augmenter les cautions - Implication de tous les acteurs durant l'élaboration des documents, identifier et pallier les lacunes 	UGP - AR Maître d'œuvre - Entreprise
	<ul style="list-style-type: none"> - Contraintes imposées par l'existence de Covid 19. Réouverture encore progressive de la frontière - Augmentation des prix des matériaux de construction sur le marché local - Spécifications techniques incomplètes ou mal élaborées - Conflit durant l'attribution - Modification de prix (révisions des prix) - Nouveaux éléments dus aux différents aléas (climatiques ou autres) - Non-paiement des indemnités par l'Etat (expropriation) - Risque environnemental lié particulièrement aux carrières / matériaux - Non-respect de planning d'exécution - Difficultés liées aux exigences relatives au covid-19, particulièrement pour les employés étrangers - Risques liés aux EAS / HS : disqualification des Entreprises / sous-traitant / personnel qualifié (Dispositions relatives aux EAS / HS mal appliquées) - Plaintes à l'attribution - Qualité des mises en œuvre insatisfaisante 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenir compte des impacts du Covid sur les critères : disponibilité des consultants à l'étranger - Anticipation objective (estimation, plainte, révision, réactualisation des prix ...) - Bonne communication / information sur le process de l'EAS/HS et les risques encourus par les Entreprises* - Mise en place de suivi rigoureux : nomination d'un point focal, implication de tous les acteurs, mise en place d'un système de suivi efficace - Capitalisation des acquis des travaux routiers de mêmes envergures ou exécutés dans des conditions semblables - Capitalisation des acquis sur les précédentes mises en place des stations de pesage (exemple : Projet PUPIRV) - Capitaliser l'expérience acquise sur les AO précédents : Bien organiser l'acheminement des matériaux et matériels vers les 	UGP - AR Maître d'œuvre - Entreprise

Type de marchés	Risques	Méthodes d'atténuation du risque	Détenteur du risque
	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de charge des entreprises locales qualifiées - Mauvaise organisation sur l'acheminement des matériels vers les chantiers - Exécution travaux pendant la période des pluies - Modification de prix (révisions des prix) - Non-paiement des indemnités par l'Etat (expropriation) 	<ul style="list-style-type: none"> sites, tenir compte du facteur climatique (saison des pluies) - Identification des tous les facteurs de bocage et insertion d'articles, clauses et mesures de mitigations dans le DAO 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Non maîtrise des techniques HIMO - Non maîtrise du concept MROR / MEROR - Spécifications techniques incomplètes ou mal élaborées 	<ul style="list-style-type: none"> - Exiger la certification HIMO - Capitalisation des acquis dans les travaux MEROR / MROR avec l'Administration - Formation en MEROR / MROR des acteurs principaux - Allotissement objectif des travaux 	AR Maître d'œuvre - Entreprise

4. Analyse des risques liés à la passation de marchés

Les marchés prévus sont au nombre de 46 et représente 95% du crédit alloué. La répartition est la suivante.

CATEGORIE	Montant (x1000USD)	% Montant	Nombre	% Nombre
Consultant	14 105	3,71%	33	71,74%
Fournitures	350	0,09%	3	6,52%
Travaux	365 694	96,18%	9	19,57%
Services autres que services de Consultants	52	0,01%	1	2,17%
Total général	380 201	100,00%	46	100,00%

En considérant les diverses analyses effectuées auparavant, la liste des marchés par catégorisation est présentée dans les tableaux ci-après :

STRATEGIQUE

Réf	Comp	S/com p	Libellé du Marché	Catégorie du Marché	Coûts estimatifs en \$ x1000
1T	1	11	Travaux de bitumage de la RN10	Travaux	236 900,00

LEVIER

Aucun marché dans cette catégorie.

GOULOT D'ETRANGLEMENT

Réf	Comp	S/com p	Libellé du Marché	Catégorie du Marché	Coûts estimatif en \$ x1000
2T	1	11	Travaux de bitumage de la RN31	Travaux	70 000,00
3T	1	12	Travaux de réhabilitation de type HIMO Mécanisé des routes de dessertes reliées à la RN10	Travaux	18 500,00
4T	2	22	Travaux de réhabilitation (MROR) basés sur la performance en 3 lots pour la RN31	Travaux	18 000,00
7C	1	13	Mise en oeuvre du plan d'action de réinstallation des travaux de bitumage de la	Consultant	3 301,00

Réf	Comp	S/comp	Libellé du Marché	Catégorie du Marché	Coûts estimatif en \$ x1000
			RN10, RN31 et routes tertiaires - "Mission de maîtrise d'oeuvre sociale"		
8C	1	11	Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance des Travaux de réhabilitations de la RN10 et station de pesage	Consultant	1 500,00
9T	1	11	Mise en place de station de pesage sur la RN10	Travaux	1 447,00
10T	1	11	Mise en place de station de pesage sur la RN31	Travaux	1 447,00
11T	2	21	Travaux de construction de kiosques d'informations numériques le long des RN31 et RN10	Travaux	1 400,00
12C	1	11	Sécurisation des emprises du projet des travaux de la RN10 et station de pesage	Consultant	1 122,16
14C	1	12	Etudes APS, APD, DAO, Contrôle et surveillance des entretiens routiers de type HIMO Mécanisé sur la RN10	Consultant	900,00
15C	1	11	Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance des Travaux de réhabilitations de la RN31 et station de pesage	Consultant	807,69
16C	3	32	Sécurisation des emprises du projet des travaux de la RN31 et station de pesage	Consultant	604,24
18C	1	12	EIES, y compris PGES et PAR des routes de dessertes reliées à la RN10 - Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) de la RN10	Consultant	500,00
20C	2	21	Etudes, Contrôle et surveillanceTravaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN31	Consultant	400,00
21C	2	21	Etudes, Contrôle et surveillanceTravaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN10	Consultant	400,00
22C	2	23	Etudes et évaluation des besoins de base pour l'amélioration des infrastructures rurales dans les zones du Projet	Consultant	300,00
23C	2	23	Etudes, identification et analyse des obstacles à la participation des femmes aux travaux routiers dans les zones du Projet	Consultant	300,00
24C	2	23	Etudes d'identification des travaux, équipements et mise en place de kiosques d'information dans les zones du Projet	Consultant	300,00
27C	1	11	EIES, y compris PGES et PAR des routes de dessertes reliées à la RN31 Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) des routes de dessertes reliées à la RN31	Consultant	180,77
28C	2	21	EIES, y compris PGES et PAR des travaux (piste) d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN12A	Consultant	150,00
29C	2	21	EIES, y compris PGES et PAR des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN44	Consultant	150,00
30C	2	21	Etudes, Contrôle et surveillance des travaux de construction de Kiosques d'informations numériques le long des RN10 et RN31	Consultant	150,00

Réf	Comp	S/com p	Libellé du Marché	Catégorie du Marché	Coûts estimatif en \$ x1000
39S	1	12	Recrutement des Agences d'Exécution PAR chargés des paiements des indemnités	Services autres que services de Consultants	52,00

NON CRITIQUE

Réf	Comp	S/comp	Libellé du Marché	Catégorie du Marché	Coûts estimatifs en \$ x1000
5T	2	21	Travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN10	Travaux	9 000,00
6T	2	21	Travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN31	Travaux	9 000,00
13C	1	11	Contrôle et supervision mécanisée de l'état et la performance de la route	Consultant	1 000,00
17C	2	22	Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance pour superviser et mesurer l'état et la performance (MROR) sur route non-revêtue pour la RN31	Consultant	600,00
19C	2	22	Formation du personnel du MTP et AR	Consultant	400,00
25F	3	33	Matériels de transport	Fournitures	200,00
26C	3	31	Renforcement des capacités institutionnelles, réglementaires et de planification du MTP et de la MTTM et l'AR et le FR	Consultant	200,00
31C	1	11	Analyse et audit de la sécurité routière RN10	Consultant	120,00
32C	3	32	Missions de suivi environnemental, social et VBG	Consultant	120,00
33C	2	21	Etudes et analyse spatiale (mapping) dans les zones du projet	Consultant	100,00
34F	3	33	Matériels informatiques et bureautiques	Fournitures	100,00
35C	3	33	Audit du Projet	Consultant	100,00
36C	3	33	Assistance technique sous forme de conseil en gestion de projet - Renforcement de capacité de l'UCP	Consultant	100,00
37C	3	31	Renforcement des capacités pour tester et adopter de nouveaux régimes d'entretien (micro-entreprises, contrats basés sur la performance) pour une meilleure planification et gestion des infrastructures routières	Consultant	65,00
38C	1	11	Analyse et Audit de la sécurité routière RN31	Consultant	64,62
40C	3	32	Recrutement du Comité de prévention et de règlement des différends pour les travaux du Projet (CPRD)	Consultant	50,00
41F	3	33	Mobiliers de bureau	Fournitures	50,00
42C	3	33	Achat et mise à jour du logiciel de gestion financière : Tom2Pro	Consultant	50,00
43C	3	33	Elaboration/mise à jour Manuel Opérationnel du Projet	Consultant	30,00
44C	3	31	Amélioration de la sécurité routière	Consultant	25,00
45C	3	33	Assistance informatique : configuration des matériels informatiques de l'UCP, assistance en cas de pannes, entretiens	Consultant	10,00
46C	3	33	Appui à la mise à jour du PPSD du Projet MPA	Consultant	5,00

Conclusion clé

En termes de classement PARETO :

- Un (01) marché de travaux sur la RN10 représente 62% du montant total estimatif des contrats à engager (Classe A).

Son réalisation pourrait entraîner des impacts sur le rythme de décaissement et sur l'atteinte de l'objectif du projet, de ce fait, les processus nécessitent une vigilance particulière. Un retard au pendant la phase études pourrait avoir des répercussions énormes durant la phase d'exécution des travaux (le Projet est appelé à suivre de près le délai critique)

- Les 45 marchés restants, soit environ 98% en termes de nombre de marchés, constituent les 38% du montant total estimatif des contrats à engager (Classe B et C).
- Notons toutefois que le marché des travaux sur la RN31 qui représente 18,41% en termes de montant (classe B) nécessite un traitement particulier au même titre que les travaux sur la RN10 eu égard du montant assez élevé.

Classe	Nombre	% Nombre	Montant \$ x1000	% Montant
A	1	2,17%	236 900,00	62,31%
B	2	4,35%	88 500,00	23,28%
C	43	93,48%	54 801,47	14,41%
Total général	46	100,00%	380 201,47	100,00%

En termes de risque :

- 35% des marchés présentent des risques minimes, ils représentent 5% du montant à engager (probabilité des risques 1 à 2) ;
- 65% des marchés présentent des risques modérés, ils représentent plus de 95% du montant à engager (probabilité des risques 3) ;

Aucun risque élevé n'a été noté, ceci est dû aux effets d'expérience de l'équipe du Projet avec l'appui du MTP dans les mises en œuvre des marchés antérieurs.

Les risques même avec des probabilités minimes ou modérés doivent être atténués par des mesures appropriés durant leurs mises en œuvre respectives.

Probabilité des risques (1 à 5)	Nombre	% Nombre	Montant \$ x1000	% Montant
1	9	19,57%	1 135,00	0,30%
2	7	15,22%	18 380,00	4,83%
3	30	65,22%	360 686,47	94,87%
Total général	46	100,00%	380 201,47	100,00%

1 à 2 : risque minime - 3 à 4 : risque modéré - 5 risque élevé

En termes d'impact sur la réalisation :

- La réalisation des 10 marchés entrainera un impact considérable sur l'atteinte des objectifs du projet. Ils constituent 22% des marchés à engager en termes de nombre, soit environ 91% en termes de montant (impact 5) ;

Impact des risques sur la réalisation (1 à 5)	Nombre	% Nombre	Montant \$ x1000	% Montant
2	1	2,17%	50,00	0,01%
3	10	21,74%	2 109,62	0,55%
4	25	54,35%	32 513,46	8,55%
5	10	21,74%	345 528,40	90,88%
Total général	46	100,00%	380 201,47	100,00%

1 à 2 : impact minime - 3 à 4 : impact moyen - 5 impact élevé

Classement KRALJIC

L'importance du montant de chaque marché et de leur criticité ont aboutissent à la classification KRALJIC suivante :

Classement KRALJIC	Catégorie du Marché	Coût estimatif en \$x1000	% Coûts estimatif	Nombre	% Nombre
GOULOT D'ETRANGLEMENT	Consultant	11 065,86	2,91%	16	34,78%
	Travaux	110 794,00	29,14%	6	13,04%
	Services autres que services de Consultants	52,00	0,01%	1	2,17%
NON CRITIQUE	Consultant	3 039,62	0,80%	17	36,96%
	Fournitures	350,00	0,09%	3	6,52%
	Travaux	18 000,00	4,73%	2	4,35%
STRATEGIQUE	Travaux	236 900,00	62,31%	1	2,17%
Total général		380 201,47	100,00%	46	100,00%

- Les marchés « **stratégiques** » :

- sont à caractère prioritaire pour l'unité d'exécution ; et
- nécessitent l'implication effective de tous les acteurs.

- Les marchés « **goulot d'étranglement** » :

- nécessitent une stratégie d'achats bien étudiée pour ne pas affecter le bon déroulement de l'unité d'exécution ;
- constituent une étape obligatoire pour réaliser certaines activités.

- Les marchés « **levier** » :

- sont des activités importantes à coûts élevés, mais avec une criticité de risque modérée (aucun dans le cadre de la présente étude).



- Les marchés « **non-critiques** » :

- doivent pouvoir être traités simplement et efficacement en mobilisant un minimum de temps et de ressources au niveau de l'équipe de l'unité d'exécution.

La priorité est donc ciblée sur les marchés classés stratégiques. Ils présentent les niveaux de criticité les plus élevés associés aux montants engagés. Les marchés classés goulot d'étranglement nécessitent aussi une attention particulière et une stratégie spécifique pour ne pas affecter le bon déroulement du projet.

Dans le cas présent, il s'agit de la réalisation des travaux sur la RN10 qui est classé stratégique représentent environ 62% en termes de montant.

Bien que classé dans la catégorie goulot d'étranglement selon la méthodologie d'élaboration du PPSD, les travaux sur la RN31 nécessitent également une attention particulière étant donné que l'activité représente 18% du montant total des marchés. Il devrait être traité au même titre que les travaux sur la RN10.



5. OBJECTIFS PRIORITAIRES DE PASSATION DE MARCHES

- Réaliser des Appels d’Offres en visant le meilleur rapport qualité-prix possible ;
- Minimiser les perturbations et maximiser le bénéfice économique local des travaux ;
- Garantir le respect des spécifications techniques et fonctionnelles et des performances attendues ;
- Allouer les risques à la partie la mieux placée pour les gérer ;
- Minimiser le risque de défaillance et/ ou d’incompétence des firmes ;
- Respect des délais contractuels ;
- Garantir l’intégrité, la transparence et l’équité.

Pour ce faire :

- Les dossiers d'appels d'offres et leurs conditions doivent être robustes, transparents et clairs,
- Au-delà des exigences techniques et fonctionnelles, les autres facteurs locaux pouvant affecter de manière significative les coûts du projet, doivent être identifiés et intégrés dans les DAO,
- Les spécifications techniques et fonctionnelles, les critères de performance et les paramètres d’appel d’offres doivent être suffisamment clairs et appropriés pour éliminer toute ambiguïté et inviter un grand nombre de soumissionnaires à participer, en augmentant ainsi la concurrence,
- Le contrat doit être accordé à un Soumissionnaire qualifié et expérimenté sans prolonger la période de validité des offres pour obtenir le résultat souhaité du contrat.

Conclusion clé

Le projet veillera à ce que les fournisseurs, les entreprises et les consultants qui seront recrutés disposent les qualifications nécessaires pour l’exécution des prestations. L’élaboration des termes de références et des spécifications techniques devrait être établie d’une façon minutieuse et répondent aux besoins de l’organisation de manière à optimiser les ressources.

16. Types de stratégies achats recommandés

STRATEGIE PREFERENTIELLE PRECONISEE	JUSTIFICATIONS	TYPE DE MARCHÉ
AO Ouverte Internationale	<ul style="list-style-type: none"> - Nécessite une concurrence ouverte - Existence des Entreprises qualifiées - Entreprises internationales intéressées : montant élevé ou attractif - Risque de tomber sur des produits de mauvaises qualités sur le marché local 	Travaux routiers : bitumage, réhabilitation, amélioration de routes de dessertes
AO Ouverte nationale	<ul style="list-style-type: none"> - Maîtrise de délai obligatoire (chemin critique) - Existences d'entreprises locales qualifiées - Montant non attractif pour les entreprises à l'étranger (montant moyen) - Expériences et bonnes pratiques déjà acquises lors des précédentes Appel d'Offres Ouverts au niveau national - Montant moins de 200,000 USD mais Concurrence ouverte nécessaire 	Bâtiments : station de pesage, kiosques
DC restreinte nationale	<ul style="list-style-type: none"> - Facilité de constitution de registres, existence de registres au niveau d'autres Projets (exemple PACT) - Concurrence ouverte non nécessaire 	Equipements mobiliers : matériels informatiques, mobiliers de bureau

STRATEGIE PREFERENTIELLE PRECONISEE	JUSTIFICATIONS	TYPE DE MARCHE
	<ul style="list-style-type: none"> - Existences d'entreprises locales qualifiées - Montant non attractif pour les entreprises à l'étranger - Expériences et bonnes pratiques déjà acquises - Fournitures classiques - Faible montant - Exigence en termes de qualité des produits (facilité de contrôle, vérification, réception) et éviter les produits de contrefaçon ou mauvaises qualité 	
Individuel Directe : national ou international	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant identifié 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet : mapping, sécurité routières, manuel, PPSD, - Assistance informatique
Individuel Ouverte nationale	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant permanent travaillant au sein du Projet (Personnel de l'UGP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet
Individuel restreinte internationale	<ul style="list-style-type: none"> - Existence de base de données - Ne nécessite pas de travail d'équipe 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet
Individuel restreinte nationale	<ul style="list-style-type: none"> - Existence de Consultants qualifiés et base de données - Montant faible - Prestations classiques - Prestations assez pointues - Ne nécessite pas de travail d'équipe - Montant faible 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet - Assistance informatique - Formation et renforcement de capacité
NU	<ul style="list-style-type: none"> - Risque moindre voire quasi inexistant 	<ul style="list-style-type: none"> - Equipements mobiliers (véhicules)
SD nationale/Internationale	<ul style="list-style-type: none"> - Centre de Formation en Infrastructures routières identifié : ININFRA - Institut National de l'Infrastructure 	<ul style="list-style-type: none"> - Formation et renforcement de capacité
	<ul style="list-style-type: none"> - Représentant unique du logiciel à Madagascar 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet
	<ul style="list-style-type: none"> - Expériences passées avec les institutions de microfinance avec des projets similaires (exemple : PACT) - Eviter les microfinances de mauvaise réputation (garantir la sécurité des fonds d'indemnisation) 	<ul style="list-style-type: none"> - Appui aux maîtrises d'œuvre institutionnelle et Sociale
SFQC Ouverte Internationale	<ul style="list-style-type: none"> - Nécessite une concurrence ouverte à l'internationale - Existence de Consultants qualifiés dans des domaines de natures similaires - Marché attractif pour les Consultants à l'étranger - Existence ou plusieurs Consultants qualifiés - Montant attractif pour les Consultants à l'étranger 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle et supervision des travaux routiers - Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet - Etudes, Contrôle et surveillance des Travaux BTP - Etudes d'impact environnemental et social / M.O.I.S. / Communication / Audit / Mise en œuvre VBG
SFQC Ouverte nationale	<ul style="list-style-type: none"> - Plusieurs firmes qualifiées au niveau national - Prestations assez spécifiques - Nécessite une concurrence ouverte au niveau national - Montant pouvant ne pas être attractif pour les firmes à l'international 	<ul style="list-style-type: none"> - Etudes d'impact environnemental et social / M.O.I.S. / Communication / Audit / Mise en œuvre VBG
SMC restreinte nationale	<ul style="list-style-type: none"> - Cabinets identifiés et présélectionnés 	<ul style="list-style-type: none"> - Audit externes
SQC ouverte nationale	<ul style="list-style-type: none"> - Montant faible - Prestations classiques - Nécessite une concurrence ouverte - Plusieurs firmes qualifiées - Prestations assez spécifiques 	<ul style="list-style-type: none"> - Etudes, Contrôle et surveillance des Travaux BTP - Etudes d'impact environnemental et social / M.O.I.S. / Communication / Audit / Mise en œuvre VBG

STRATEGIE PREFERENTIELLE PRECONISEE	JUSTIFICATIONS	TYPE DE MARCHE
	<ul style="list-style-type: none"> - Peut également être confié à des Cabinets en gestion, Universités ou Instituts spécialisés pour certains types de prestation 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet
<p>CI Ouverte / restreinte internationale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nécessite une concurrence ouverte à l'international - Nombre de Consultants nationaux insuffisant - Ne nécessite pas de travail d'équipe - Montant attractif pour les Consultants individuels à l'international 	<ul style="list-style-type: none"> - Etudes d'impact environnemental et social / M.O.I.S. / Communication / Audit / Mise en œuvre VBG - Assistance technique en appui à la mise en œuvre du Projet

1. Plan de passation de marchés simplifié

Consultants

Code marché	Sous-Composante	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif en USD '000	Revue à priori ou à posteriori	Prép & Soumission TDR / Spéc Tec	Signature Contrat	EAS / HS (*)
7C	12	Mise en oeuvre du plan d'action de réinstallation des travaux de bitumage de la RN10, RN31 et routes tertiaires - "Mission de maîtrise d'oeuvre sociale"	SFQC	3 301,0	a priori	1-juin-22	22-nov.-22	
8C	11	Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance des Travaux de réhabilitations de la RN10 et station de pesage	SFQC	1 500,0	a priori	1-juin-22	22-nov.-22	
12C	11	Sécurisation des emprises du projet des travaux de la RN10 et station de pesage	SFQC	1 122,2	a priori	1-mai-22	22-oct.-22	
13C	11	Contrôle et supervision mécanisée de l'état et la performance de la route	SFQC	1 000,0	a priori	1-juil.-22	22-déc.-22	
15C	11	Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance des Travaux de réhabilitations de la RN31 et station de pesage	SFQC	807,7	a priori	1-juin-22	22-nov.-22	
16C	11	Sécurisation des emprises du projet des travaux de la RN31 et station de pesage	SFQC	604,2	a priori	1-mai-22	22-oct.-22	
18C	11	EIES, y compris PGES et PAR des routes de dessertes reliées à la RN10 - Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) de la RN10	SFQC	500,0	a posteriori	1-avr.-22	21-août-22	
27C	11	EIES, y compris PGES et PAR des routes de dessertes reliées à la RN31, Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) des routes de dessertes reliées à la RN31	SFQC	180,8	a posteriori	1-mai-22	23-sept.-22	
31C	11	Analyse et audit de la sécurité routière RN10	CI	120,0	a posteriori	1-avr.-22	18-mai-22	
38C	11	Analyse et Audit de la sécurité routière RN31	CI	64,6	a posteriori	1-mai-22	17-juin-22	
14C	22	Etudes APS, APD, DAO, Contrôle et surveillance des entretiens routiers de type HIMO Mécanisé sur la RN10	SFQC	900,0	a priori	1-juin-22	22-nov.-22	
17C	22	Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance pour superviser et mesurer l'état et la performance (MEROR) sur route non-revêtue pour la RN31	SFQC	600,0	a posteriori	1-juin-22	24-oct.-22	
19C	22	Formation du personnel du MTP et AR	SD	400,0	a posteriori	15-janv.-23	17-mars-23	
20C	21	Etudes, Contrôle et surveillance Travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN31	SFQC	400,0	a posteriori	15-mai-23	7-oct.-23	
21C	21	Etudes, Contrôle et surveillance Travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN10	SFQC	400,0	a posteriori	15-mai-23	7-oct.-23	
22C	23	Etudes et évaluation des besoins de base pour l'amélioration des infrastructures rurales dans les zones du Projet	SQC	300,0	a posteriori	1-juin-23	16-oct.-23	

Code marché	Sous-Composante	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif en USD '000	Revue à priori ou à posteriori	Prép & Soumission TDR / Spéc Tec	Signature Contrat	EAS / HS (*)
23C	23	Etudes, identification et analyse des obstacles à la participation des femmes aux travaux routiers dans les zones du Projet	SQC	300,0	a posteriori	1-juin-23	16-oct.-23	
24C	23	Etudes d'identification des travaux, équipements et mise en place de kiosques d'information dans les zones du Projet	SQC	300,0	a posteriori	1-juin-23	16-oct.-23	
28C	21	EIES, y compris PGES et PAR des travaux (piste) d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN12A	SQC	150,0	a posteriori	6-nov.-23	22-mars-24	
29C	21	EIES, y compris PGES et PAR des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN44	SQC	150,0	a posteriori	6-nov.-23	22-mars-24	
30C	21	Etudes, Contrôle et surveillance des travaux de construction de Kiosques d'informations numériques le long des RN10 et RN31	SQC	150,0	a posteriori	15-mai-23	29-sept.-23	
33C	21	Etudes et analyse spatiale (mapping) dans les zones du projet	CI	100,0	a posteriori	15-mars-22	1-mai-22	
14C	0	Formation du personnel du MTP et AR	CI	400,0	a posteriori	1-avr.-22	18-mai-22	
20C	32	Renforcement des capacités institutionnelles, réglementaires et de planification du MTP et de la MTTM et l'AR et le FR	CI	200,0	a posteriori	1-juin-22	18-juil.-22	
22C	33	Missions de suivi environnemental, social et VBG	SQC	120,0	a posteriori	1-mai-22	15-sept.-22	
23C	33	Audit du Projet	SMC	100,0	a posteriori	1-oct.-22	31-janv.-23	
24C	32	Assistance technique sous forme de conseil en gestion de projet - Renforcement de capacité de l'UCP	SQC	100,0	a posteriori	1-juin-22	16-oct.-22	
25C	11	Renforcement des capacités pour tester et adopter de nouveaux régimes d'entretien (micro-entreprises, contrats basés sur la performance) pour une meilleure planification et gestion des infrastructures routières	SD	65,0	a posteriori	1-oct.-22	1-déc.-22	
26C	32	Recrutement du Comité de prévention et de règlement des différends pour les travaux du Projet (CPRD)	CI	50,0	a posteriori	1-juin-23	18-juil.-23	
28C	33	Achat et mise à jour du logiciel de gestion financière : Tom2Pro	SD	50,0	a posteriori	1-août-22	26-sept.-22	
29C	33	Elaboration/mise à jour Manuel Opérationnel du Projet	CI	30,0	a posteriori	1-juil.-22	17-août-22	
30C	31	Amélioration de la sécurité routière	CI	25,0	a posteriori	1-juil.-22	17-août-22	
31C	33	Assistance informatique : configuration des matériels informatiques de l'UCP, assistance en cas de pannes, entretiens	CI	10,0	a posteriori	1-avr.-22	18-mai-22	
32C	33	Appui à la mise à jour du PPSD du Projet MPA	CI	5,0	a posteriori	1-juil.-22	17-août-22	

Fournitures

Code marché	Sous-Composante	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif en USD '000	Revue à priori ou à posteriori	Prép & Soumission TDR / Spéc Tec	Signature Contrat	EAS / HS (*)
25F	33	Matériels de transport	NU	200,0	a posteriori	15-avr.-22	15-mai-22	
34F	33	Matériels informatiques et bureautiques	DC	100,0	a posteriori	15-avr.-22	4-juil.-22	
41F	33	Mobiliers de bureau	DC	50,0	a posteriori	15-avr.-22	4-juil.-22	

Services autres que services de consultants

Code marché	Sous-Composante	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif en USD '000	Revue à priori ou à posteriori	Prép & Soumission TDR / Spéc Tec	Signature Contrat	EAS / HS (*)
39S	13	Recrutement des Agences d'Exécution PAR chargés des paiements des indemnités	SD	52,0	a posteriori	3-nov.-22	13-nov.-22	

Travaux

Code marché	Sous-Composante	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif en USD '000	Revue à priori ou à posteriori	Prép & Soumission TDR / Spéc Tec	Signature Contrat	EAS / HS (*)
1T	11	Travaux de bitumage de la RN10	AOI	246 024,6	à priori	22-déc.-22	8-avr.-23	
2T	11	Travaux de bitumage de la RN31	AOI	86 152,4	à priori	22-déc.-22	8-avr.-23	
3T	12	Travaux de réhabilitation de type HIMO Mécanisé des routes de dessertes reliées à la RN10	AOI	18 500,0	à priori	30-juin-23	15-oct.-23	
9T	11	Mise en place de station de pesage sur la RN10	AON	1 447,0	à posteriori	8-avr.-23	2-juil.-23	
10T	11	Mise en place de station de pesage sur la RN31	AON	1 447,0	à posteriori	8-avr.-23	2-juil.-23	
4T	22	Travaux de réhabilitation (MEROR) basés sur la performance en 3 lots pour la RN31	AOI	18 000,0	à priori	10-janv.-00	26-avr.-00	
5T	21	Travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN10	AOI	9 000,0	à posteriori	1-août-23	25-oct.-23	
6T	21	Travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN31	AOI	9 000,0	à posteriori	1-août-23	25-oct.-23	
11T	21	Travaux de construction de kiosques d'informations numériques le long des RN31 et RN10	AON	1 400,0	à posteriori	1-août-23	25-oct.-23	

(*) : le risque EAS / HS pour les travaux est défini par la Banque Mondiale. La revue pourrait changer en conséquence et passée "à priori".

Seuil de revue à priori

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
Fouritures, Système d'information, et Services autres que les services de consultant			
1.	AOI	>4.000.000\$	M>500.000
2.	AON	Néant	M<500.000
3.	DC	Néant	M<100.000
4.	UNOPS	>4.000.000	
Travaux			
4.	AOI	>15,000,000	M>3,000,000
5.	AON	Néant	M<3,000,000
6.	DC	Néant	M<200,000
7.	Entente directe	Même que AOI	

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Toute méthode confondue pour une firme	>2.000,000	
2.	Entente directe pour une firme	>2.000,000	
3.	Consultation individuelle	>400,000	
4.	Entente directe pour un CI	>400,000	

AOI = Appel d'Offres International ; **AON** = Appel d'Offres National Ouvert ; **DC** = Demande de Cotation ; **SFQC** = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût ; **SFQ** = Sélection Fondée sur la Qualité ; **SQC** = Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants ; **SCBD** = Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé ; **SMC** = Sélection au Moindre Coût ; **SED** = Sélection par Entente Directe ; **CI** = Consultants Individuels

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Connecting Madagascar for Inclusive Growth

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-06-24
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-05-22)
Project ID: P173711 **GNP Date:**
Project Name: Connecting Madagascar for Inclusive Growth
Loan / Credit No.: IDA / 70600
Executing Agency: Road Agency

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
22-PCMC-TX - PISTE RN10 / Travaux de réhabilitation de routes de desserte prioritaire s reliées à la RN10	IDA / 70600	Improving the Accessibility and Socio-Economic benefits of Feeder Roads	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	10,000,000.00	0.00	Pending Implementation							2024-06-01		2024-06-06					2024-07-23		2024-08-22		2024-09-28	2026-03-22
23-PCMC-TX - PISTE RN31 / Travaux de réhabilitation de routes de desserte prioritaire s reliées à la RN31	IDA / 70600	Improving the Accessibility and Socio-Economic benefits of Feeder Roads	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	10,000,000.00	0.00	Pending Implementation							2024-06-01		2024-06-06					2024-07-24		2024-08-23		2024-09-27	2026-03-21
16-PCMC-TX-RN31 / Travaux de bitumage de la RN31 - section 1 répartis en 2 lots	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	69,900,000.00	0.00	Under Implementation							2023-01-10		2023-01-15					2023-03-01		2023-03-31		2023-05-05	2026-05-05
15-PCMC-TX-RN10 / Travaux de bitumage de la RN10, répartis en 5 lots	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	234,500,000.00	0.00	Pending Implementation							2023-04-01		2023-04-11					2023-05-31		2023-06-30		2023-08-04	2026-08-04
29-PCMC-ENTRETIEN-REPARATION / Entretien et réparations du bâtiment de l'UGP	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	100,000.00	0.00	Pending Implementation							2023-03-01		2023-03-06					2023-04-17		2023-05-17		2023-06-21	2023-10-19

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
21-PCMC-MATERIELS-INFORMATIQUES / Matériels informatiques et bureautiques	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Pending Implementation									2023-07-01							2023-08-26		2023-10-25	
25-PCMC-MOBILIERS-BUREAU / Mobiliers de bureau	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Pending Implementation									2023-06-20							2023-08-15		2023-10-14	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
20-PCMC-AGENCE-PAIEMENT / Prestation de l'Agence de paiement des indemnités	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		52,000.00	0.00	Pending Implementation									2023-04-03							2023-05-29		2024-05-23	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
01-PCMC-MOIS-RN10 / EIES, y compris PGES et PAR des routes de dessertes reliées à la RN10 - Maîtrise d'œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) de la RN10	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		500,000.00	0.00	Under Implementation	2022-07-15	2022-06-27	2022-08-05		2022-09-18	2022-08-16			2022-10-16		2022-11-15		2022-12-20			2023-01-24		2024-01-24			
02-PCMC-MOIS-RN31 / EIES, y compris PGES et PAR des routes de dessertes reliées à la RN31, Maîtrise d'œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) des routes de dessertes reliées à la RN31	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		180,800.00	0.00	Under Implementation	2022-07-15	2022-06-29	2022-08-05		2022-09-18	2022-10-24			2022-10-16	2022-12-08	2022-11-15	2023-02-06	2022-12-20	2023-02-23	2023-01-24		2024-01-24				
03-PCMC-RECRUTEMENT VB G-RN10 / Recrutement VBC PCMC-RN10 pour 05 ans	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		120,000.00	0.00	Under Implementation	2022-07-15	2022-08-26	2022-08-05	2022-12-05	2022-09-18	2023-03-09			2022-10-16	2023-04-25	2022-11-15		2022-12-20			2023-01-24		2024-01-24			
04-PCMC-RECRUTEMENT VB G-RN31 / Recrutement VBC PCMC-RN31 pour 05 ans	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		120,000.00	0.00	Under Implementation	2022-07-15	2022-08-26	2022-08-05	2022-12-05	2022-09-18	2023-03-10			2022-10-16	2023-04-26	2022-11-15		2022-12-20			2023-01-24		2024-01-24			
08-PCMC-VERIF INDEMNISATION - RN10-RN31 / Recrutement d'un cabinet pour vérification indépendante des indemnités - RN10 et RN31	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Quality Based Selection	Open - National		60,000.00	0.00	Under Implementation	2022-07-29	2022-06-30	2022-08-19	2022-08-12	2022-10-02					2022-10-30		2022-11-29				2022-12-29		2023-02-02		2024-02-02	
10-PCMC-GCSAR-RN10-LOT 1,200RM / Gestion, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la Route Nationale Secondaire N°10 (RN10) reliant Ambomboombe à la RN07 et des travaux de construction des stations de passage sur cet axe (200km) Lot 1 PK 0+000 au PK 200+00	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		1,200,000.00	0.00	Under Implementation	2022-06-30	2022-07-14	2022-07-21		2022-09-03	2022-09-14			2022-10-01	2022-11-18	2022-10-30		2022-12-05			2023-01-09		2024-01-09			

11-PCM-GCSAR-RN10-LOT2-200RM / Gestion, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la Route Nationale Secondaire N°10 (RNS 10) reliant Ambobombo et la RN77 et des travaux de construction des stations de pesage sur cet axe Lot 2: PK 200+000 au PK 434	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		1,200,000.00	0.00	Under Implementation	2022-06-30	2022-07-14	2022-07-21		2022-09-03	2022-09-14		2022-10-01	2022-11-18	2022-10-31	2022-12-05	2023-01-09	2024-01-09	
12-PCM-EGCS PISTE - RN10 / Etudes de faisabilité économiques et techniques détaillées, gestion, contrôle et surveillance de travaux de réhabilitation des pistes connexes rattachées à la RNS10	IDA / 70600	Improving the Accessibility and Socio-Economic benefits of Feeder Roads	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		1,000,000.00	0.00	Under Implementation	2022-10-03	2022-12-08	2022-10-24	2023-01-28	2022-12-07			2023-01-04	2023-02-03	2023-03-10	2023-03-10	2023-04-14	2025-04-14	
13-PCM-EGCS PISTE - RN31 / Etudes de faisabilité économiques et techniques détaillées, gestion, contrôle et surveillance de travaux de réhabilitation des pistes connexes rattachées à la RNS31	IDA / 70600	Improving the Accessibility and Socio-Economic benefits of Feeder Roads	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		1,000,000.00	0.00	Under Implementation	2022-10-03	2022-12-08	2022-10-24	2023-01-28	2022-12-07			2023-01-04	2023-02-03	2023-03-10	2023-03-10	2023-04-14	2025-04-14	
24-PCM-COMM / Mise en oeuvre de la stratégie de communication du projet PCMC (2023-2025)	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		500,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-01-20		2023-02-10		2023-03-26			2023-04-26	2023-05-26	2023-06-30	2023-06-30	2023-08-04	2025-12-30	
14-PCM-AUDIT EXTERNE / Audit externe des comptes et des exercices 2023 et 2024 du projet PCMC	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Least Cost Selection	Open - National		50,000.00	0.00	Under Implementation	2022-12-16	2022-11-28	2023-01-06		2023-02-19	2022-11-28		2023-03-19	2023-01-26	2023-04-18	2023-05-19	2023-05-23	2023-06-27	2025-03-30
17-PCM-IDENTIFICATION- INVESTISSEMENTS / Etudes d'identification des investissements communautaires spécifiques (à vocation économique et/ou sociale) dans les zones du Projet	IDA / 70600	Improving the Accessibility and Socio-Economic benefits of Feeder Roads	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		200,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-02-28		2023-03-21		2023-05-04					2023-06-03		2023-07-08	2024-01-04	
18-PCM-AUDIT-ORGANISATIONNEL de l'Agence Routière	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-03-14		2023-04-04		2023-05-18					2023-06-17		2023-07-22	2024-01-18	
31-PCM-EAPM-RN6 / Etudes de faisabilité technique et économique, études techniques détaillées et assistance à la passation de marché pour les travaux de réhabilitation de la route nationale primaire N°6 entre Ambondromany (PK 0) et Ambanja (PK 467)	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		3,000,000.00	0.00	Under Implementation	2023-05-08	2023-05-25	2023-05-29		2023-07-12			2023-08-09	2023-09-08	2023-10-13	2023-10-13	2023-11-17	2024-09-12	
32-PCM-AUDIT SECURITE ROUTIER-RN6-RN13 / Analyse et audit de la sécurité routière RN6 et RN13	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		500,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-06-19		2023-07-10		2023-08-23			2023-09-20	2023-10-20	2023-11-24	2023-11-24	2023-12-29	2024-12-28	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
05-PCM-AUDIT SECURITE ROUTIER-RN10 / Analyse et audit de la sécurité routière RN10	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Individual Consultant Selection	Open		120,000.00	0.00	Under Implementation	2022-07-20	2022-08-16	2022-09-07	2022-10-27	2022-09-28	2022-11-09	2022-11-02			2023-05-01	
06-PCM-AUDIT SECURITE ROUTIERE RN31 / Analyse et Audit de la sécurité routière RN31	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Individual Consultant Selection	Open		64,600.00	0.00	Under Implementation	2022-07-20	2022-08-30	2022-09-07	2022-10-27	2022-09-28	2022-11-09	2022-11-02			2023-05-01	
07-PCM-LISTE PISTES PCMC / Identification de la listes des pistes PCMC	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Under Implementation	2022-07-29	2022-06-29	2022-09-16		2022-10-07		2022-11-11			2023-05-10	
09-PCM-CI-INGENIEUR ROUTIER PCMC / Recrutement d'un ingénieur routier senior pour chaque projet PCMC	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Individual Consultant Selection	Open		90,000.00	0.00	Under Implementation	2022-07-25	2022-08-11	2022-09-12	2023-01-06	2022-10-03	2023-01-06	2022-11-07			2023-05-06	
28-PCM-PPSD / Appui à la mise à jour du PPSD du Projet PCMC	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		5,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-08-28		2023-10-16		2023-11-06		2023-12-11			2024-01-10	
30-PCM-SIG / Consultant SIG	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		10,000.00	0.00	Under Implementation	2023-02-07	2023-04-04	2023-03-28		2023-04-18		2023-05-23			2024-05-17	
19-PCM-PREVENTION DIFFERENDS / Assistance technique pour la prévention et le règlement des différends pour les activités du Projet	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-02		2023-06-20		2023-07-11		2023-08-15			2025-08-14	
27-PCM-ASSISTANCE-INFORMATIQUE / Assistance informatique	IDA / 70600	Technical Assistance and Support to Transport Sector Reforms	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-02		2023-06-20		2023-07-11		2023-08-15			2024-08-14	
07-PCM-LISTE-PISTES-PCMC / Identification de la liste des pistes PCMC	IDA / 70600	Improving Condition and Resilience of Primary Roads	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		100,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-06-29		2023-01-25		2023-02-15		2023-03-22			2023-09-18	

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: EL Salvador Growing Up and Learning Together: Comprehensive Early Childhood Development P171316

Project Implementation agency: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Date of the Procurement Plan: December 6, 2021

Period covered by this Procurement Plan: December 6, 2021 – December 31, 2022

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

PROCUREMENT PLAN El Salvador : Growing Up and Learning Together: Comprehensive Early Childhood Development in El Salvador

General Information
Country: El Salvador **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-05-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-05-22
Project ID: P171316 **GPN Date:**
Project Name: Growing Up and Learning Together: Comprehensive Early Childhood Development in El Salvador
Loan / Credit No: IBRD / 90670
Executing Agency: Ministry of Public Works and Transport

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
SDO 006/2023 / "REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA EN LA REGION CENTRAL"	IBRD / 90670	Contingency Emergency Response	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	5,620,424.00	0.00	Pending Implementation						2023-06-12		2023-06-17					2023-07-29		2023-08-28		2023-10-02	2024-03-30
SDO 007/2023 / "REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA EN LA REGION OCCIDENTAL"	IBRD / 90670	Contingency Emergency Response	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	1,941,175.18	0.00	Pending Implementation						2023-06-12		2023-06-17					2023-07-29		2023-08-28		2023-10-02	2024-03-30
SDO 008/2023 / "REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA EN LA REGION ORIENTAL"	IBRD / 90670	Contingency Emergency Response	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	7,929,632.81	0.00	Pending Implementation						2023-06-12		2023-06-17					2023-07-29		2023-08-28		2023-10-02	2024-03-30

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SDP-SCC 009/2023 / SUPERVISION DE "REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA EN LA REGION OCCIDENTAL"	IBRD / 90670	Contingency Emergency Response	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		155,294.02	0.00	Pending Implementation	2023-06-02		2023-06-23		2023-08-06									2023-09-05		2023-10-10		2024-04-07
SDP-SCC 008/2023 / SUPERVISION DE "REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA EN LA REGION CENTRAL"	IBRD / 90670	Contingency Emergency Response	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		449,633.92	0.00	Pending Implementation	2023-06-05		2023-06-26		2023-08-09									2023-09-08		2023-10-13		2024-04-10
SDP-SCC 010/2023 / SUPERVISION DE "REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA EN LA REGION ORIENTAL"	IBRD / 90670	Contingency Emergency Response	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		634,370.63	0.00	Pending Implementation	2023-06-05		2023-06-26		2023-08-09									2023-09-08		2023-10-13		2024-04-10

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Emergency Agricultural Livelihoods and Climate Resilience Project (P166328)

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

DM-MAF-170089-GO-RFQ / Procurement of IT equipment for Health EOC monitoring during the COVID 19 pandemic	IDA / 62310	Contingency Emergency Response	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	19,244.67	22,291.48	Completed					2020-04-23	2020-05-22						2020-05-31	2020-09-01	2020-11-27	2020-12-01			
DM-MAF-171292-GO-DIR / Procurement of Intensive Unit Healthcare Equipment for COVID Center at Portsmouth	IDA / 62310	Contingency Emergency Response	Post	Direct Selection	Direct		149,131.18	149,000.00	Completed				2020-04-30	2020-04-30	2020-05-03	2020-05-28					2020-05-12	2020-06-27	2020-11-08	2021-07-06			
DM-MAF-171295-GO-DIR / Procurement of PPEs for Frontline Healthcare workers to Mitigate against COVID 19	IDA / 62310	Contingency Emergency Response	Post	Direct Selection	Direct		1,009,762.68	1,009,762.68	Completed				2020-04-30	2020-04-30	2020-05-05	2020-05-08					2020-05-19	2020-05-19	2020-11-15	2020-07-07			
DM-MAF-171296-GO-DIR / Procurement of Medical Supplies for the Central Medical Store	IDA / 62310	Contingency Emergency Response	Post	Direct Selection	Direct		120,875.30	120,875.30	Completed				2020-04-30	2020-04-30	2020-05-05	2020-05-08					2020-05-26	2020-05-14	2020-11-22	2020-07-17			
DM-MAF-171383-GO-DIR / Procurement of Hospital Beds to Augment Capacity of Intensive Care Unit at the St. James COVID Center	IDA / 62310	Contingency Emergency Response	Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	30,000.00	Completed				2020-04-30	2020-04-30	2020-05-05	2020-05-08					2020-05-19	2020-05-19	2020-11-15	2020-12-02			
DM-MAF-170095-GO-RFQ / Procurement of Feed to provide Input Support to Livestock Producers	IDA / 62310	Contingency Emergency Response	Post	Request for Quotations	Limited		75,870.00	80,345.83	Completed						2020-05-02	2020-06-14					2020-06-23	2020-07-29	2020-12-20	2021-05-14			
DM-MAF-175742-GO-DIR / Procurement of Broiler Chicks for Distribution to EALCRP-CE RC Livestock Beneficiary Farmers	IDA / 62310	Contingency Emergency Response	Post	Direct Selection	Direct		19,500.00	26,100.00	Completed				2020-05-29	2020-05-29	2020-06-03	2020-07-03					2020-06-19	2020-07-21	2021-02-28	2021-05-05			
DM-MAF-175945-GO-DIR / Procurement of Seeds to Facilitate Strengthening of Micro Farming Systems in Dominica	IDA / 62310	Contingency Emergency Response	Post	Direct Selection	Direct		92,593.00	38,013.28	Completed				2020-05-29	2020-05-29	2020-06-01	2020-06-05					2020-06-30	2020-06-19	2020-12-27	2020-10-28			
DM-MAF-175946-GO-RFQ / Procurement of Seedling Propagation Supplies for Implementation of the Strengthening of Micro-farms/ Micro-garden Systems Component of the EALCRP-CE	IDA / 62310	Contingency Emergency Response	Post	Request for Quotations	Limited		12,037.00	12,053.36	Completed						2020-06-01	2020-06-18					2020-07-09	2020-07-21	2021-01-05	2020-10-02			
DM-MAF-175954-GO-RFQ / Procurement of Computers and Accessories for the Ministry of Blue and Green Economy, Agriculture & National Food Security	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Request for Quotations	Limited		100,000.00	105,680.83	Signed						2020-06-05	2020-07-06					2020-07-31	2021-01-22	2021-01-27				
DM-MAF-133149-GO-RFB / Procurement of Agricultural Tools & Equipment for Crop Production	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Prior	Request for Bids	Open - International		2,100,000.00	0.00	Canceled				2019-09-10	2020-06-04	2019-09-15	2020-06-29					2019-10-27	2020-08-05	2019-11-26	2019-12-31	2020-06-28		
DM-MAF-200115-GO-RFB / Procurement of Agricultural Tools	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Request for Bids	Open - International		2,100,000.00	1,661,069.56	Signed				2020-11-09	2020-11-09	2020-11-14	2020-12-09					2020-12-26	2021-02-04	2021-01-25	2021-02-18	2021-03-01	2021-04-20	2021-08-28
DM-MAF-201606-GO-DIR / Procurement of Canoes for Fisher Folk Canoe Replacements	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Direct Selection	Direct		50,000.00	26,568.27	Signed				2020-11-13	2020-11-06	2020-11-18	2020-12-09					2020-12-27	2021-04-22	2021-09-24				
DM-MAF-223164-GO-RFQ / Supplies and Materials for the Construction of Plug and Mold towards building resilient FRP Fishing Boats	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Request for Quotations	Open - National		100,000.00	63,501.87	Signed						2021-04-05	2021-10-19					2021-05-31	2022-02-26	2021-11-27				
DM-MAF-227065-GO-RFQ / Procurement of Additional Fertilizers for Distribution to EALCRP Beneficiaries	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Request for Quotations	Limited		800,000.00	722,094.08	Completed						2021-04-05	2021-04-14					2021-05-31	2021-07-31	2021-11-27	2022-02-05			
DM-MAF-227064-GO-RFQ / Procurement of Agro-Chemicals for Distribution to Beneficiaries of the EALCRP	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Request for Quotations	Limited		100,000.00	99,993.54	Signed						2021-04-05	2021-04-12					2021-05-31	2021-06-26	2021-11-27				
DM-MAF-71512-G4-RFQ / Purchase of materials to support Livestock restoration	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Request for Bids	Open - International		350,000.00	0.00	Canceled				2021-04-30		2021-05-05						2021-06-16		2021-07-16	2021-08-20	2022-02-16		
DM-MAF-233769-GO-RFQ / Purchase of Materials to Support Livestock Restoration in the North-East Agriculture Region	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Request for Quotations	Open - National		300,000.00	285,582.74	Signed						2021-05-25	2021-06-25					2021-07-20	2021-10-20	2022-01-16				
DM-MAF-138647-GO-RFQ / Procurement of In-vitro Propagated Horticulture Crops for expansion of production and restoring of livelihoods	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Request for Quotations	Limited		50,800.00	0.00	Canceled				2019-10-04		2020-01-20						2019-11-29		2020-05-27				
DM-MAF-233772-GO-RFQ / Procurement of PPEs to facilitate boat building training	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Request for Quotations	Limited		8,000.00	4,616.24	Completed						2021-07-20	2021-07-05					2021-08-25	2021-09-30	2021-09-16	2021-11-27			
DM-MAF-71512-G9-RFQ / Purchase of building materials for the construction of resilient livestock structures	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Request for Quotations	Limited		100,000.00	0.00	Canceled				2018-07-30		2020-09-25						2018-09-24		2019-03-23				
DM-MAF-234080-GO-RFB / Procurement of Motorized Agricultural Tools	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Request for Bids	Open - International		389,956.00	444,625.60	Signed				2021-08-31	2021-08-31	2021-09-05	2021-09-07					2021-10-17	2021-10-19	2021-11-16	2021-10-20	2021-12-14	2022-04-13	2022-03-24
DM-MAF-253895-GO-RFQ / Procurement of Materials to Support Livestock Restoration in the North-East Agriculture Region	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Request for Quotations	Limited		70,000.00	96,912.75	Signed						2021-10-05	2021-10-04					2021-11-26	2022-03-14	2022-01-25				

DM-MAF-71724-CS-INDV / Civil engineer	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Canceled	2018-09-03		2018-10-22	2018-11-12	2018-12-17	2019-06-15				
DM-MAF-71721-CS-INDV / social safeguards officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		100,000.00	0.00	Canceled	2018-08-01		2018-09-19	2018-10-10	2018-11-14	2019-05-13				
DM-MAF-71731-CS-INDV / social safeguards IST	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		200,000.00	150,000.00	Completed	2018-09-03	2020-08-11	2018-10-22	2020-09-24	2018-11-12	2020-09-24	2018-12-17	2020-09-25	2023-05-31	2021-06-26
DM-MAF-71728-CS-INDV / procurement(IST)	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		200,000.00	127,500.00	Completed	2018-09-03	2020-08-11	2018-10-22	2020-09-24	2018-11-12	2020-09-24	2018-12-17	2020-09-25	2023-05-31	2021-06-26
DM-MAF-71730-CS-INDV / environmental safeguards(IST)	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		200,000.00	0.00	Canceled	2018-09-03		2018-10-22		2018-11-12		2018-12-17		2023-05-31	
DM-MAF-87854-CS-INDV / Executive Assistant	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		75,000.00	66,420.66	Signed	2019-02-08	2019-02-19	2019-03-29	2019-05-31	2019-04-19	2019-05-31	2019-05-24	2019-06-05	2023-06-30	
DM-MAF-87852-CS-INDV / Monitoring and Evaluation Officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		135,000.00	50,184.50	Terminated	2019-02-08	2019-02-11	2019-03-29	2019-05-31	2019-04-19	2019-05-31	2019-05-24	2019-06-06	2023-06-30	
DM-MAF-87851-CS-INDV / Procurement Officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		160,000.00	106,273.07	Signed	2019-02-08	2019-02-08	2019-03-29	2019-05-31	2019-04-19	2019-06-04	2019-05-24	2019-06-16	2023-06-30	
DM-MAF-87849-CS-INDV / Environmental Safeguards Officer	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Individual Consultant Selection	Open		125,000.00	92,988.93	Signed	2019-02-08	2019-02-08	2019-03-29	2019-05-31	2019-04-19	2019-06-06	2019-05-24	2019-06-07	2023-06-30	
DM-MAF-87853-CS-INDV / Communications Officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		100,000.00	61,992.62	Completed	2019-02-08	2019-02-08	2019-03-29	2019-05-31	2019-04-19	2019-03-28	2019-05-24	2019-06-14	2023-06-30	2021-05-31
DM-MAF-87850-CS-INDV / Financial Management Officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		155,000.00	106,273.06	Signed	2019-02-15	2019-02-15	2019-04-05	2019-05-31	2019-04-26	2019-06-05	2019-05-31	2019-06-05	2023-06-30	
DM-MAF-94794-CS-CDS / For Entry Officer - focal point in the PRU responsible for all For entry related activities	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	71,033.21	Signed	2019-02-22	2019-02-04	2019-04-12	2019-05-31	2019-05-03	2019-05-31	2019-06-07	2019-06-15	2021-06-30	
DM-MAF-94792-CS-CDS / Fisheries Officer - focal point in the PRU for all Fisheries related activities	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	48,708.48	Completed	2019-02-15	2019-02-15	2019-04-05	2019-05-31	2019-04-26	2019-05-31	2019-05-31	2019-06-08	2021-06-30	2021-06-03
DM-MAF-101001-CS-INDV / Project Implementation Support Advisor - to facilitate the execution of project activities in a timely and effective manner	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Canceled	2019-02-18		2019-04-08		2019-04-29		2019-06-03		2019-11-30	
DM-MAF-118578-CS-CDS / Project Implementation Support Advisor (PISA) to facilitate timely execution of Project in an effective and efficient manner.	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Direct Selection	Direct		100,000.00	46,350.00	Completed	2019-06-24	2019-06-24	2019-07-04	2019-06-28			2019-09-07	2019-07-01	2020-03-05	2020-03-23
DM-MAF-138613-CS-INDV / Agriculture Information Technology Officer will assume full responsibility for managing and overseeing the information management and monitoring function of the project at all levels	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Limited		120,000.00	53,136.53	Terminated	2019-10-04	2019-09-27	2019-10-04	2019-10-04	2019-10-25	2019-11-29	2019-11-29	2020-05-15	2020-05-27	
DM-MAF-133076-CS-CDS / Civil Engineer for infrastructure, building, surfacing and paving services	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Limited		150,000.00	61,992.62	Signed	2019-10-04	2019-08-16	2019-10-07	2019-10-04	2019-10-28	2019-11-29	2019-12-02	2020-04-08	2020-05-30	
DM-MAF-94791-CS-INDV / Civil Engineer	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Individual Consultant Selection	Open		150,000.00	0.00	Canceled	2019-02-08	2019-02-08	2019-03-29		2019-04-19		2019-05-24		2023-06-30	
DM-MAF-95860-CS-INDV / training for farmers and extension officers	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Individual Consultant Selection	Open		100,000.00	0.00	Canceled	2019-03-12		2019-04-30		2019-05-21		2019-06-25		2019-12-22	
DM-MAF-224389-CS-CDS / Technical Assistance towards Building Resilient FRP Fishing Boats in Dominica	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of A Agricultural Livelihoods	Post	Direct Selection	Direct		20,000.00	20,000.00	Signed	2021-03-31	2021-03-31	2021-04-10	2021-04-08			2021-05-02	2021-07-13	2021-07-01	
DM-MAF-240907-CS-INDV / Communication Officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,370.37	28,782.29	Signed	2021-07-20	2021-07-20	2021-09-07	2022-05-24	2021-09-17	2022-05-31	2021-10-22	2022-06-01	2022-04-20	
DM-MAF-240911-CS-INDV / Fisheries Officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,129.63	0.00	Canceled	2021-07-20	2021-07-20	2021-09-07		2021-09-21		2021-10-26		2022-04-24	
DM-MAF-94789-CS-INDV / Social Safeguards Officer	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Individual Consultant Selection	Open		125,000.00	0.00	Canceled	2019-02-08	2020-02-10	2019-03-29		2019-04-19		2019-05-24		2023-06-30	
DM-MAF-240913-CS-INDV / Social Safeguards Officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		125,000.00	0.00	Canceled	2021-07-30	2021-09-21	2021-09-17		2021-09-18		2021-10-23		2022-04-21	
DM-MAF-240922-CS-INDV / Technical Assistant	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of A Agricultural Livelihoods	Post	Individual Consultant Selection	Direct		5,926.00	5,904.06	Signed	2021-06-29	2021-06-29	2021-07-09	2021-09-03	2021-07-10	2021-09-21	2021-07-27	2021-10-12	2021-10-15	
DM-MAF-253893-CS-CDS / In Service Strengthening of Extension Officers in Climate Resilience Practices for Improved Agricultural Production	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Direct Selection	Direct		109,120.00	108,350.00	Signed	2021-10-08	2021-10-08	2021-10-18	2021-11-11			2021-12-22	2022-01-08	2022-06-20	
DM-MAF-71721-C32-INDV / M&E IST	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		62,500.00	0.00	Canceled	2018-09-03		2018-10-22		2018-11-12		2018-12-17		2019-06-15	

DM-MAF-269398-CS-INDV / Agriculture Information Technology Officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		53,137.00	26,568.27	Signed	2022-01-28	2022-03-08	2022-03-18	2022-09-12	2022-04-08	2022-09-13	2022-04-23	2022-09-29	2022-10-20	
DM-MAF-281087-CS-INDV / Social Safeguards Officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Limited		125,000.00	0.00	Signed	2022-05-05	2022-05-03	2022-05-10	2022-05-09	2022-05-20	2022-06-17	2022-06-20		2023-02-15	
DM-MAF-240915-CS-INDV / Monitoring & Evaluation Officer	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open		84,629.63	0.00	Canceled	2021-07-30	2021-09-21	2021-09-17		2021-09-18		2021-10-23		2022-04-21	
DM-MAF-349739-CS-INDV / Agribusiness Management Specialist	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		70,850.00	0.00	Under Implementation	2023-03-31	2023-03-23	2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2025-07-11	
DM-MAF-99403-CS-INDV / Information System Development	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Individual Consultant Selection	Limited		100,000.00	0.00	Canceled	2023-01-15		2023-01-20		2023-02-10		2023-03-17		2023-09-13	
DM-MAF-71685-CS-OCBS / Short term technical adviser to support implementation	IDA / D3060	Restoration of the Productive Base for the Recovery of Agricultural Livelihoods	Post	Individual Consultant Selection	Open		140,000.00	0.00	Canceled	2019-02-22		2019-04-12		2019-05-03		2019-06-07		2019-12-04	
DM-MAF-362184-CS-CDS / Revision of Fisheries Regulation	IDA / D3060	Restoration of Key Productive Infrastructure and Institutional Strengthening	Post	Direct Selection	Direct - National		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-06-30		2023-07-10				2023-08-24		2023-10-23	
DM-MAF-362187-CS-CDS / Financial audit 2022/2023 to 2024/2025	IDA / D3060	Project Management and Coordination	Post	Direct Selection	Direct - International		18,000.00	0.00	Under Implementation	2023-06-16	2023-06-15	2023-06-26				2023-07-30		2025-08-29	

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: P167958 - COMMUNITY PARTICIPATION IN HOW IS MY SCHOOL DOING PROJECT

Project Implementation agency: World Vision Dominicana

Date of the Procurement Plan: 03-08-2022

Period covered by this Procurement Plan: during project implementation

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: Not applicable

Works: Not applicable

PROCUREMENT PLAN Dominican Republic : COMMUNITY PARTICIPATION IN HOW IS MY SCHOOL DOING PROJECT

General Information
Country: Dominican Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-03-31
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-05-22
Project ID: P167958 **GPN Date:** 2022-04-26
Project Name: COMMUNITY PARTICIPATION IN HOW IS MY SCHOOL DOING PROJECT
Loan / Credit No.: TF / B0840
Executing Agency: How is my School Doing

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
DO-CVME-258014-GO-RFQ / Adquisición de Softwares (Power BI, Zoom etc.)	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		150.00	0.00	Canceled								2022-04-19								2022-06-14	2023-01-18		
DO-CVME-258020-GO-RFQ / Adquisición de 3 Laptops.	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,500.00	5,207.89	Completed								2022-05-05	2022-07-23							2022-06-30	2022-07-22	2022-12-27	2022-07-27
DO-CVME-257960-GO-RFQ / Adquisición de Accesorios de computadoras y cámara de video para TV.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	Canceled								2022-04-24								2022-06-19	2022-12-16		
DO-CVME-258017-GO-RFQ / Adquisición de paquetes de internet para 30 Escuelas (rec area de 2 GB).	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	Canceled								2022-05-19								2022-07-14	2023-01-10		
DO-CVME-258016-GO-RFQ / Adquisición de 10 televisores Smart 40 pulgadas.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Canceled								2022-05-05								2022-06-30	2022-12-27		
DO-CVME-257998-GO-RFQ / Servicio de Impresión de Material didáctico para capacitaciones en 60 escuelas.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,500.00	2,464.30	Completed								2022-03-30	2022-08-02							2022-05-25	2022-08-13	2022-11-21	2022-08-26
DO-CVME-258018-GO-RFQ / Solicitud de compra de materiales de higiene: 500 Alcoholol e 1500 ml, 50 gel antibacterial de 10 ml, 500 mascarillas quirúrgicas) para el desarrollo de actividades en comunidades.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,500.00	0.00	Canceled								2023-04-06								2023-06-01	2023-11-28		
DO-CVME-258002-GO-RFQ / Servicio de Impresión de Materiales de visibilidad Afiches, Banners y díptico.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,800.00	900.73	Completed								2022-03-30								2022-05-25	2022-05-10	2022-11-21	2022-05-31
DO-CVME-285846-GO-RFQ / Adquisición de materiales para establecimientos (lápices, libretas, folders etc.) para realización de talleres en comunidades educativas.	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		700.00	115.67	Completed								2022-04-04	2022-07-20							2022-05-30	2022-05-17	2022-11-26	2022-05-17
DO-CVME-258034-GO-RFQ / Plataformas (servidores virtuales en la nube)	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,235.00	0.00	Canceled								2022-04-19								2022-06-14	2022-12-11		
DO-CVME-285844-GO-RFQ / Adquisición de Artículos promocionales Souvenir para las APMAEs Para celebración de Día de las APMAEs Polo-Shirt para los colaboradores integrantes de la comunidad educativa del proyecto.	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200.00	0.00	Canceled								2022-03-30								2022-05-25	2022-11-21		
DO-CVME-256484-GO-RFQ / Adquisición de 60 Murales informativos para Centros educativos, en Vinil adhesivo 20X 24.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Canceled								2022-04-05								2022-05-31	2022-11-27		
DO-CVME-257733-GO-RFQ / Servicio de Diseño e impresión de 60 Impresiones de Score Card en Escuelas.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Canceled								2022-04-20								2022-06-15	2022-06-18		
DO-CVME-360033-GO-RFQ / Adquisición de materiales para establecimientos (lápices, libretas, folders etc.) para realización de talleres en comunidades educativas y Adquisición de 4 cajas plásticas para salvar guardar las fuentes de verificación del Proyecto.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Completed								2023-05-05								2023-06-13	2023-06-20		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
DO-CVME-257943-NC-RFQ / Diagramación y diseño de hallazgos en la Evaluación de Impacto del proyecto CVME.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Canceled								2022-05-07								2022-07-02	2022-12-29

DO-CVME-257926-NC-RFQ / Diseño gráfico pedagógico de los materiales de capacitación (manuales, brochure, banner etc.) Derivados de la gestión y aprendizaje adaptivo de proyectos.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,200.00	0.00	Canceled		2022-10-20		2022-12-15	2023-06-13
DO-CVME-258021-NC-RFQ / Servicio de producción de Voz en off para programa formativo.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Completed		2022-01-09	2022-07-28	2022-03-06	2022-09-02 2022-09-25
DO-CVME-257954-GO-RFQ / Servicios de alimentos y renta de espacio para realizar Conmemoración del Día de la Descentralización a nivel nacional, para 50 personas.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,500.00	1,387.91	Completed		2022-04-27	2022-08-08	2022-06-22 2022-08-20	2022-12-19 2022-08-26
DO-CVME-258000-GO-RFQ / Servicios de alimentos para realizar "Foro Regional Ciudadanía Voz y Acción en Centros Educativos" en 28 Centros Educativos de la zona Metropolitana, para 45 personas.	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,500.00	754.90	Completed		2022-04-06		2022-06-01 2022-04-30	2022-11-28 2022-05-07
DO-CVME-258028-GO-RFQ / Servicios de alimentos para realizar "Foro Regional Ciudadanía Voz y Acción en Centros Educativos" en 24 Centros Educativos de la zona norte, para 40 personas.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,200.00	1,043.92	Completed		2022-04-10	2022-07-20	2022-06-05 2022-04-29	2022-12-02 2022-04-29
DO-CVME-258350-NC-RFQ / Servicios de alimentos para realizar Encuentro con Voluntarios en la zona Metropolitana, para 35 personas.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	500.00	767.42	Completed		2022-04-17	2022-07-22	2022-06-12 2022-05-21	2022-12-09 2022-05-24
DO-CVME-270877-NC-RFQ / Servicios de Alquiler de Transporte privado con el recorrido desde Santiago, La Vega y Bonao para participantes de "Foro Regional Ciudadanía Voz y Acción en Centros Educativos" de la zona norte.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	300.00	0.00	Canceled		2022-03-27		2022-05-22	2022-05-25
DO-CVME-270850-NC-RFQ / Servicios de alimentos para realizar 5 talleres en 12 Centros Educativos en la Provincia de Santiago para un total de 110 participantes por escuela.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,500.00	988.36	Completed		2022-04-19	2022-06-13	2022-06-14 2022-06-30	2023-01-18 2022-10-08
DO-CVME-270875-NC-RFQ / Servicios de alimentos para realizar talleres Fase 2 CVA en los 2 centros educativos en Puerto Plata, zona norte. 5 participantes por escuelas.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	35.54	0.00	Canceled		2022-04-06		2022-06-01	2022-11-28
DO-CVME-270826-NC-RFQ / Servicios de alimentos para realizar 5 talleres en 4 Escuelas en la Villa Altagracia un total de 65 participantes por escuela.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	800.00	250.87	Completed		2022-04-06	2022-06-13	2022-06-01 2022-06-21	2022-11-28 2022-06-21
DO-CVME-270786-NC-RFQ / Servicios de alimentos para realizar 4 talleres en 4 Escuelas en Bonao un total de 110 participantes por escuela.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	800.00	476.32	Completed		2023-04-09	2022-06-13	2023-06-04 2022-06-30	2023-12-01 2022-10-08
DO-CVME-270869-NC-RFQ / Servicios de alimentos para realizar 5 talleres en 2 Escuelas en La Provincia de Puerto Plata un total de 110 participantes por escuela.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	350.00	448.97	Completed		2023-04-15	2022-06-13	2023-06-10 2022-06-27	2023-12-07 2022-10-09
DO-CVME-270852-NC-RFQ / Servicios de alimentos para realizar 5 talleres en 6 Centros Educativos en la Provincia de La Vega para un total de 110 participantes por escuela.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,000.00	587.29	Completed		2023-04-15	2022-06-13	2023-06-10 2022-06-27	2023-12-07 2022-10-08
DO-CVME-270805-NC-RFQ / Servicio de alimentos para realizar Taller de formación con miembros de organismos de participación escolar de 28 Centros Educativos en el Gran Santo Domingo. 20 participantes por cada centro.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,120.00	0.00	Completed		2022-04-06	2022-12-03	2022-06-01	2022-11-28 2022-12-10
DO-CVME-270881-NC-RFQ / Servicios de alimentos para realizar 4 talleres de la Fase 1 y 2 de CVA en los 28 centros educativos en el Gran Santo Domingo. Un total de 90 participantes por escuela.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,400.00	0.00	Terminated		2022-04-19	2022-12-03	2022-06-14	2022-12-11
DO-CVME-270837-NC-RFQ / Servicios de alimentos para realizar "Foro Regional Ciudadanía Voz y Acción en Centros Educativos" en 8 Centros Educativos de San Cristóbal, para 20 personas.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	700.00	0.00	Completed		2023-04-12	2022-10-26	2023-06-07	2023-12-04 2022-11-05
DO-CVME-270863-NC-RFQ / Servicios de alimentos para realizar 5 talleres en 4 Centros Educativos en la Provincia de San Cristóbal para un total de 110 participantes por escuela.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,000.00	0.00	Completed		2022-04-06	2022-12-03	2022-06-01	2022-11-28 2022-11-30
DO-CVME-285916-NC-RFQ / Servicio de Bordo de las Camisetas del Proyecto Mi Comunidad Participe en CVME	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	80.00	0.00	Canceled		2021-03-25		2021-05-20	2021-11-16

DO-CVME-270866-NC-RFQ / Compra y servicio de bordado de camisas tipo Columbia, mangas largas de colores negro, blanca y azul, con logo del proyecto.	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Canceled							2022-04-04									2022-05-30	2022-11-26	
DO-CVME-323697-NC-RFQ / Servicio de alimentos para realizar jornada formativa con Técnicos del MINERD en Santo Domingo Para 20 personas. Regional 15	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	700.00	0.00	Completed							2022-11-10	2022-12-03								2023-01-05	2023-07-04	2022-11-21
DO-CVME-351268-NC-RFQ / Servicio de alimentos para so-cializar la sistematización de buenas prácticas en auditorio Social en centros educativos del Concedor Duarte. 20 personas.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	700.00	0.00	Completed							2023-04-26									2023-06-30	2023-12-27	
DO-CVME-352076-NC-RFQ / Impresión del INFOGRAFICO 1 7x22 Cantón 1 Cara 100 esemplares. Impresión de las 5 core Card de las 60 escuelas objetivos del Proyecto. A todo color 17x22. Impresión de 60 Muralas de visibilidad de las APMAE para 60 centros educativos.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,900.00	0.00	Canceled							2023-03-29									2023-05-24	2023-11-20	
DO-CVME-357699-NC-RFQ / Solicitud de refrigerio para realizar jornada formativa en torno a la metodología Ciudadanía, Voz y Acción con la comunidad educativa de la escuela Juan Pablo Pina, San Cristó	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,000.00	0.00	Completed							2023-05-12	2023-05-10								2023-06-06	2023-06-20	2023-05-14
DO-CVME-359988-NC-RFQ / Encuentro de cierre del Proyecto en la Zona Norte. Servicio de alimentos y renta de espacio para la celebración del cierre del proyecto y las entregas de las Scorecard (2Bx4) actividad para un estimado de 112 personas.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Completed							2023-05-12									2023-06-13	2023-06-18	
DO-CVME-359989-NC-RFQ / Encuentro de Cierre del Proyecto en la Zona Metropolitana. Servicio de alimentos y renta de espacio para la celebración del Cierre del Proyecto y las entregas de las Scorecard para un estimado de 140 personas.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Canceled							2023-05-12									2023-06-14	2023-06-19	
DO-CVME-360023-GO-RFQ / Adquisición de Materiales serigrafados.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Completed							2023-05-10									2023-06-10	2023-06-20	2023-06-20
DO-CVME-360015-NC-RFQ / Impresión de herramientas formativas diseñadas o replicadas en el Marco del Proyecto Mi Comunidad Participa en C como Va Mi Escuela e impresión del Informe de la evaluación del Proyecto, realizado en el formato del GPSA y muralas de visibilidad.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	21,390.00	0.00	Under Implementation							2023-05-05									2023-05-26	2023-06-20	
DO-CVME-364457-NC-RFQ / Diseño, ilustración y diagramación de los materiales formativos y de visibilidad del proyecto.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,600.00	0.00	Under Implementation							2023-06-04									2023-07-30	2024-01-26	
DO-CVME-365429-NC-RFQ / Solicitud de refrigerio para realizar Encuentros del Cierre del Proyecto en Los 60 centros Educativos: Ciudadanía Voy y Acción Fortaleciendo la Participación Escolar y Comunitaria.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Under Implementation							2023-06-06									2023-06-12	2023-06-12	

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
DO-CVME-258023-CS-QOS / Auditoría Externa del proyecto.	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		9,000.00	0.00	Canceled	2023-04-03		2023-04-24		2023-06-07								2023-07-07		2023-08-11		2024-02-07		
DO-CVME-285875-NC-RFQ / Servicio de consultoría para el levantamiento de Encuesta en 180 centros educativos.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Quality Based Selection	Open - National		41,300.00	0.00	Under Implementation	2021-04-19	2021-04-19	2021-05-10		2021-06-23	2021-04-14				2021-07-21	2021-04-14	2021-08-20		2021-09-19		2021-10-24		2022-10-24	
DO-CVME-285906-CS-QBS / Contratación de Firma de Auditores Para Visión Mundial Internacional y Banco Mundial	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Quality Based Selection	Open - National		5,610.00	0.00	Completed	2021-09-21	2021-05-17	2021-10-12		2021-11-25	2021-05-15				2021-12-23	2021-05-17	2022-01-22	2021-05-17	2022-02-21	2021-05-17	2022-03-28		2023-03-28	2022-07-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
DO-CVME-257737-NC-RFQ / 2 Facilitadores para jornadas formativas CIA Miembros e APMAEs, Técnicos Regionales, Distritales y Directores de Centros Educativos.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	998.19	Completed	2022-04-01	2022-04-19	2022-05-20	2022-04-26	2022-06-10	2022-04-27		2022-07-15	2022-04-28	2023-01-11	2022-05-08

DO-CVME-258398-CS-INDV / Contratación de servicios de Consultoría para la elaboración de las Evaluaciones intermedia y Final.	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,342.47	0.00	Completed	2020-02-28	2020-01-20	2020-04-17	2020-02-18	2020-05-08	2020-03-24	2020-06-12	2020-12-09	2023-05-17
DO-CVME-285869-CS-INDV / Servicio de consultoría para el Desarrollo de capacitación en centros educativos.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Individual Consultant Selection	Open		5,478.00	0.00	Under Implementation	2021-08-20	2021-04-12	2021-10-08		2021-10-29		2021-12-03		2022-06-01
DO-CVME-314908-CS-INDV / Servicio de consultoría individual para facilitar fase 2 de la metodología ciudadana, voz y acción (CVA) a trabajar en la zona norte de Santo Domingo Este y Distrito Nacional.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		2,000.00	0.00	Canceled	2022-09-24	2022-10-26	2022-11-12		2022-12-03		2023-01-07		2023-07-06
DO-CVME-314910-CS-INDV / Desarrollar la fase 2 de CVA en 12 escuelas intervenidas por el Proyecto Mi Comunidad Participa en Como Va Mi Escuela, ubicadas en San Cristóbal, Villa Atlagracia y Santo Domingo Oeste.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		3,000.00	0.00	Canceled	2022-09-24	2022-10-26	2022-11-12		2022-12-03		2023-01-07		2023-07-06
DO-CVME-314911-CS-INDV / Desarrollar la fase 2 de CVA en 14 escuelas intervenidas por el Proyecto Mi Comunidad Participa en Como Va Mi Escuela ubicadas en Bani, La Vega, Santiago y Puerto Plata.	TF / B0840	Community participation in school management through CVME	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		3,500.00	0.00	Canceled	2022-09-24	2022-10-24	2022-11-12		2022-12-03		2023-01-07		2023-07-06
DO-CVME-258019-CS-INDV / Servicios de consultoría sistematización de buenas prácticas en auditoría Social en centros educativos.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Canceled	2022-07-01		2022-08-19		2022-09-09		2022-10-14		2023-04-12
DO-CVME-357232-CS-CDS / Auditoría externa del proyecto.	TF / B0840	Monitoring, Evaluation and Learning, and Project Management	Post	Direct Selection	Direct - National		9,000.00	0.00	Under Implementation	2023-04-21	2023-05-15	2023-05-01	2023-05-15			2023-07-05		2024-01-01
DO-CVME-359885-CS-INDV / Servicio de consultoría para la sistematización del proyecto Mi Comunidad Participa en Como Va Mi Escuela (Buenas Prácticas) y sistematización y digitalización de datos cualitativos y cuantitativos de 60 centros educativos ubicados en el corredor Duarte.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		18,000.00	0.00	Under Implementation	2023-05-05	2023-05-22	2023-05-25		2023-05-30		2023-06-13		2023-06-24
DO-CVME-360012-CS-INDV / Diseño de Murales de visibilidad de los Organismos de Participación Escolar (Identificando los Roles y las Funciones de Cada uno) y Diagramación del Informe de la evaluación del Proyecto, realizado en el formato del GPSA.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		4,500.00	0.00	Canceled	2023-05-05		2023-06-20		2023-06-28		2023-07-07		2023-07-18
DO-CVME-361876-CS-INDV / Servicio de Diseño, Ilustración y Diagramación de las de Score Card de las evaluaciones de los estándares educativos realizados durante la implementación del proyecto Mi Comunidad Participa en Como Va Mi Escuela 60 escuelas. Full color 17X22.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		7,000.00	0.00	Under Review	2023-05-16	2023-05-30	2023-05-23		2023-05-26		2023-05-31		2023-05-31
DO-CVME-362354-CS-INDV / PARA EL DISEÑO, ILUSTRACION Y DIAGRAMACION DE LOS MATERIALES FORMATIVOS Y DE VISIBILIDAD DEL PROYECTO MI COMUNIDAD PARTICIPA EN COMO VA MI ESCUELA.	TF / B0840	Establishing a follow-up mechanism between schools and the Ministry of Education through CVME	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		8,600.00	0.00	Canceled	2023-05-19		2023-05-29		2023-05-31		2023-06-09		2023-06-13

Procurement Arrangements

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, revised November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: National competition for the procurement of goods, works and non-consulting services according to the established thresholds will be conducted in accordance with paragraphs 5.3 – 5.6 of Section V of the Regulations and the following provisions:

- i. Only the model bidding documents for National Competitive Procurement (NCP) agreed with the World Bank (and as amended for time to time), shall be used for bidding.
- ii. Invitations to bid shall be advertised on a widely used website or electronic portal with free open access at least 30 days prior to the deadline for the submission of bids, unless otherwise agreed in the approved procurement plan.
- iii. No special preference will be accorded to any bidder either for price or for other terms and conditions when competing with foreign bidders, state-owned enterprises, small-scale enterprises or enterprises from any given State.
- iv. Except with the prior concurrence of the Bank, there shall be no negotiation of price with the bidders, even with the lowest evaluated bidder.
- v. Government e-Marketplace (GeM)* set-up by Ministry of Commerce, Government of India will be acceptable

- for procurement under Request for Quotations (RFQ) method.
- vi. At the Borrower's request, the Bank may agree to the Borrower's use, in whole or in part, of its electronic procurement system, provided that the Bank is satisfied with the adequacy of such system.
 - vii. Procurement will be open to eligible firms from any country. This eligibility shall be as defined under Section III of the Procurement Regulations. Accordingly, no bidder or potential bidder shall be declared ineligible for contracts financed by the Bank for reasons other than those provided in Section III of the Procurement Regulations.
 - viii. The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals include a signed acceptance in the bid, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.
 - ix. The Borrower shall use an effective complaints mechanism for handling procurement related complaints in a timely manner.
 - x. Procurement Documents will include provisions, as agreed with the Bank, intended to adequately mitigate against environmental, social (including sexual exploitation and abuse and gender-based violence), health and safety risks and impacts.

***Use of GeM** will be allowed in lieu of RFQ/Shopping as per following details:

- i. up to INR 50,000 in catalog mode (viz. any available item could be selected by IA without further competition), provided selected Item/Supplier meeting the requisite quality, specification and delivery period.
- ii. up to INR 3 Million from the Supplier having lowest price amongst at least three Suppliers meeting the requisite quality, specification and delivery period. The tools for online bidding and online reverse auction available on GeM may be used by the Purchaser.
- iii. up to INR equivalent of US\$ 100,000 from the Supplier having lowest price and meeting the requisite quality, specification and delivery period after mandatorily obtaining bids from at least three Suppliers, using online bidding or reverse auction tool provided on GeM.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets: Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods: Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable

The table below describes various procurement methods to be used for activities financed by the loan. The thresholds (Table 11) indicated in apply to the initial 18-months of implementation period and are based on the procurement performance of the project:

Table 1: Procurement Thresholds

Procurement Approaches and Methods	Thresholds (US\$ equivalent)
Open international (Works)	> 40 million
Open national (Works)	> 100,000 and up to 40 million
Open international (goods, IT system, and non-consulting services)	> 10 million
Open national (goods, IT system, and non-consulting services)	> 100,000 and up to 10 million
National request for quotation (goods, IT system, works & non-consulting services)	Up to 100,000
Direct selection	No threshold; For Works; Goods/non-consulting services/IT system: According to paragraphs 6.8–6.10 of the Regulations; For consultants: According to paragraphs 7.13–7.15 of the Regulations

Procurement Approaches and Methods	Thresholds (US\$ equivalent)
Consultancy services (national): Shortlist with only national consultants	Up to 800,000
Consultancy services (International)	> 800,000

Short list comprising entirely of national consultants:

Short list of consultants for services, estimated to cost up to US\$ 800,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of Procurement Regulations.

Procurement prior-review thresholds. The World Bank will prior review the procurement process based on the following thresholds table and as agreed in the approved procurement plan:

Procurement Prior Review Thresholds (US\$ millions)

Type of procurement	High risk	Substantial risk	Moderate risk	Low risk
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	5	10	15	20
Goods, information technology and non-consulting services	1.5	2	4	6
Consultants: firms	0.5	1	2	4
Consultants: individuals	0.2	0.3	0.4	0.5

Irrespective of the thresholds, ToRs shall be prior reviewed by Bank. The prior review thresholds will also be indicated in the Procurement Plan. The Procurement Plan will be subsequently updated annually (or at any other time if required) and will reflect any change in the prior review thresholds. The details of National Procurement Procedures will be outlined in the Procurement Plan.

Prior review contract. In the case of contracts subject to prior review, the Implementing Agencies will seek the World Bank’s no objection before granting/agreeing to: (a) an extension of the stipulated time for performance of a contract that either increases the contract price or has an impact on the planned completion of the project; (b) any substantial modification of the scope of Works, goods, IT system; non-consulting services, or consulting services and other significant changes to the terms and conditions of the contract; (c) any variation order or amendment (except

in cases of extreme urgency) that, singly or combined with all variation orders or amendments previously issued, increases the original contract amount by more than 15 percent; and (d) the proposed termination of the contract. Complaints received in all prior review cases shall be sent to Bank for review and the response to the complaint in such cases, shall be cleared with the Bank. Complaints with allegations of fraud and corruption, shall be shared with Bank, irrespective of the thresholds.

Disclosure of procurement information. The following documents shall be disclosed on the project/state websites: (a) Procurement Plan and its updates; (b) an invitation for bids for procurement of Works, Goods, IT system procurement and non-consulting services; (c) request for expression of interest for selection/hiring of consulting services; (d) contract awards of Works, Goods, IT system procurement and non-consulting services procured following international and national procedures; (e) a list of contracts/purchase orders placed following RFQ (Request for Quotation) procedures on a quarterly basis; (f) a list of contracts following direct contracting (DC) on a quarterly basis; (g) an annual financial and physical progress report of all contracts; and (h) an action taken report on the complaints received on a quarterly basis.

The following details shall be sent to the World Bank for publishing on the United Nations Development Business and the World Bank external website: (a) Specific Procurement Notice (i.e. invitation for bids) for procurement of Works, Goods , IT system procurement and non-consulting services using open international procedures; (b) Requests for Expression of Interests above USD 800,000; (c) contract award details of all procurement of Works, Goods, IT system procurement and non-consulting services using open international procedure; and(d) a list of contracts/purchase orders placed following DC procedures on a quarterly basis. Further, the implementing agency will also publish on their websites any information required under the provisions of 'suo moto' disclosure as specified by the Right to Information Act.

Other Relevant Procurement Information.

All contracts not covered under prior review by the Bank will be subject to post review during implementation support missions and/or special post review missions, including missions by consultants hired by the Bank. To avoid doubts, the Bank may conduct, at any time, Independent Procurement Reviews of all the contracts financed under the loan.

Even for Post Review cases, the inputs of Bank on Technical Specifications / TORs will be obtained by project.

PROCUREMENT PLAN India : Assam Integrated River Basin Management Program

General Information

Country: India **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-06-02
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-05-22
Project ID: P174593 **GPN Date:** 2022-01-25
Project Name: Assam Integrated River Basin Management Program
Loan / Credit No.: / , IBRD / 94870
Executing Agency: Assam Disaster Risk Management Agency

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
IN-ASDMA-299469-GO-RFQ / Office IT-Goods for ASDMA-AIRBMP	/	Component 3: Disaster Risk Management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,002.37	4,697.09	Completed								2022-07-01								2022-08-06	2022-06-19	2022-10-05	2022-09-20
IN-ASDMA-304820-GO-RFQ / Basic Video Conferencing Camera	/	Component 3: Disaster Risk Management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,950.00	1,531.73	Completed								2022-07-22	2022-07-21							2022-08-06	2022-09-26	2022-11-04	2022-11-14
IN-ASDMA-GOODS3-RFB / Supply, Installation and commissioning of emergency equipment for CQRT members	IBRD / 94870	Component 3: Disaster Risk Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope		514,489.00	0.00	Pending Implementation					2023-05-28		2023-06-05					2023-07-25			2023-10-13		2023-11-17		2024-01-16

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
IN-ASDMA-312161-CS-QCBS / Design, Management & Supervision Consultancy for Flood Shelter and allied.	/	Component 3: Disaster Risk Management	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		1,187,950.00	0.00	Under Implementation	2022-09-05	2022-09-01	2022-09-25	2022-10-11	2022-11-14	2023-02-17			2022-12-14	2023-04-27	2022-12-24		2023-01-10		2023-02-03		2027-02-02
IN-ASDMA-362746-CS-QCBS / Socio-Technical Agency for Climate Resilient Villages	IBRD / 94870	Component 3: Disaster Risk Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		1,400,000.00	0.00	Under Implementation	2023-05-23	2023-06-12	2023-06-16		2023-08-31				2023-10-16		2023-11-30		2024-01-15		2024-02-29		2026-11-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
IN-ASDMA-297718-CS-INDV / DRM expert is expected to provide inputs in ensuring investment Readiness for the EWDS component. This shall include but not limited to - Preparation Cost Estimates, identification of activities under the component, assistances in packaging of activities.	/	Component 1: Institutional Strengthening and Strategic Studies	Post	Individual Consultant Selection	Direct		7,726.78	7,567.38	Signed	2022-06-05	2022-06-16	2022-06-15	2022-06-18	2022-06-20	2022-06-28	2022-07-10	2022-07-01	2022-11-07
IN-ASDMA-300401-CS-INDV / Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) Expert	IBRD / 94870	Component 3: Disaster Risk Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,701.30	0.00	Under Implementation	2022-06-28	2022-07-25	2022-07-23	2022-10-27	2022-07-30		2022-08-14		2023-08-14
IN-ASDMA-297719-CS-INDV / Individual Consultant-Structural Design Specialist (Flood Shelter) is expected to provide inputs for the Flood Shelter component which shall include Estimation and costing assistances, Technical Design assistances for investment/preparation readiness.	/	Component 1: Institutional Strengthening and Strategic Studies	Post	Individual Consultant Selection	Open		13,921.62	0.00	Canceled	2022-06-03	2022-06-16	2022-06-30		2022-07-07		2022-07-21		2023-07-21
IN-ASDMA-304818-CS-INDV / Flood Shelter Technical Lead (Individual Consultant)	/	Component 3: Disaster Risk Management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		14,025.97	0.00	Canceled	2022-07-22	2022-07-30	2022-08-14		2022-08-21		2022-09-06		2023-09-06
IN-ASDMA-304818-CS-INDV-2 / Flood Shelter Technical Lead	IBRD / 94870	Component 3: Disaster Risk Management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		15,000.00	0.00	Under Implementation	2022-09-20	2022-09-20	2022-10-24	2022-11-30	2022-10-31	2022-11-30	2022-11-18		2023-11-18
IN-ASDMA-333346-CS-CDS / Engagement of Assam Engineering College for DPR vet.	/	Component 3: Disaster Risk Management	Post	Direct Selection	Direct - National		13,013.00	0.00	Under Implementation	2022-12-30	2023-02-02	2023-01-11	2022-08-24			2023-02-10		2023-05-21
IN-ASDMA-359343-CS-INDV / Hiring of Procurement Officer for ASDMA under AIRBMP	IBRD / 94870	Component 3: Disaster Risk Management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		16,150.00	0.00	Under Implementation	2023-05-08	2023-05-06	2023-07-03		2023-07-18		2023-08-24		2024-08-23
IN-ASDMA-362000-CS-INDV / Hiring of an Accountant under AIRBMP-PIU-ASOMA	IBRD / 94870	Component 3: Disaster Risk Management	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		5,100.00	0.00	Under Implementation	2023-05-26	2023-05-23	2023-07-29		2023-08-28		2023-09-26		2024-09-25

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Timor-Leste: COVID-19 AND HEALTH SYSTEMS STRENGTHENING SUPPORT PROJECT – P175401

Project Implementation agency: CARE International, Timor-Leste

Date of the Procurement Plan: [August 15, 2022]

Period covered by this Procurement Plan: [1 August 2022 – 31 December 2022]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the implementing agency CARE International, Timor-Leste procurement procedures may be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Not Applicable

Procurement of Secondhand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: [is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Other Relevant Procurement Information.

PROCUREMENT PLAN Timor-Leste : Timor-Leste COVID-19 and Health Systems Strengthening Support Project

General Information
Country: Timor-Leste **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-08-23
Project ID: P175401 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2023-05-22)
Project Name: Timor-Leste COVID-19 and Health Systems Strengthening Support Project **GPN Date:**
Loan / Credit No.: TF / B8879
Executing Agency: CARE International Timor-Leste

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TL-HSSSP/G001 / Motorbike	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,500.00	0.00	Signed								2022-08-27								2022-10-22	2023-04-20
TL-HSSSP/G003 / Tablet (tablets)	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,500.00	0.00	Signed								2022-09-06								2022-11-01	2023-04-30
TL-HSSSP/G004 / Printer and projector	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Under Implementation								2022-08-27								2022-10-22	2023-04-20
TL-HSSSP/G005 / Office Furniture & Equipment	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Signed								2022-08-27								2022-10-22	2023-04-20
TL-HSSSP/G009 / Personal Protective Equipment (PPE), storage containers	TF / B8879	Component 2. Improving community awareness, knowledge, attitudes, and behaviour to COVID-19 and other health emergencies	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		54,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-08-27								2022-10-22	2023-04-20
TL-HSSSP/G010 / Facility Maintenance Equipment	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		55,890.00	0.00	Pending Implementation								2022-08-27								2022-10-22	2023-04-20
TL-HSSSP/G011 / Maintenance tool kit to be procured for Facility Management Group (FMG)	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-08-27								2022-10-22	2023-04-20
TL-HSSSP/G012 / Portable water testing kits	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,320.00	0.00	Pending Implementation								2022-08-27								2022-10-22	2023-04-20
TL-HSSSP/G013 / Behaviour Change Communication (BCC) video messaging	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-09-06								2022-11-01	2023-04-30
TL-HSSSP/G015 / Printing and design of training materials for nutrition, disaster ready education (DRE), gender poster chart, flip charts	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,800.00	0.00	Pending Implementation								2022-10-06								2022-12-01	2023-05-30
TL-HSSSP/G016 / Kitchen gardens (at aldeia level) equipment, seeds	TF / B8879	Component 2. Improving community awareness, knowledge, attitudes, and behaviour to COVID-19 and other health emergencies	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-11-12								2023-01-07	2023-07-06
TL-HSSSP/G002 / Laptop	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	Under Implementation								2022-09-04								2022-10-30	2023-04-28
TL-HSSSP/G008 / Visibility (T-shirts, Flyers) and media coverage.	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-11-19								2023-01-14	2023-07-13
TL-HSSSP/G006 / Generator for Covalema and Viqueque Field Office	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Under Implementation								2022-09-06								2022-11-01	2023-04-30

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

TL-HSSSP/CO-FIRM01 / Audit	TF / B8879	Component 3: Project Management and Administration, Monitoring and Evaluation, and Knowledge Dissemination	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		72,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-08-01	2023-08-22	2023-10-05			2023-11-04	2023-12-09	2024-06-06	
TL-HSSSP/NC02 / Support cost for the WASH partners-02.	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		68,000.00	0.00	Canceled	2023-08-22	2023-09-12	2023-10-26			2023-11-25	2023-12-30	2024-06-27	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TL-HSSSP/CO-INDV06 / Field Wash specialist lead across component 1 & 2 (National)	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		19,868.00	0.00	Under Implementation	2023-02-01	2023-03-09	2023-03-22	2023-03-22	2023-04-12		2023-05-17		2023-11-13	
TL-HSSP/CO-INDV11 / Field Wash specialist lead across component 1 & 2 (National)	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		19,868.00	0.00	Pending Implementation	2023-02-01		2023-03-22		2023-04-12		2023-05-17		2023-11-13	
TL-HSSP/CO-INDV05 / Field Technical Advisor, International	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - International		10,598.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-01		2022-10-20		2022-11-10		2022-12-15		2023-06-13	
TL-HSSP/CO-INDV12 / Health Nutrition specialist lead across component 1 & 2	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		29,502.00	0.00	Signed	2022-09-19	2022-11-05	2022-11-07	2023-03-02	2022-11-28	2023-03-20	2023-01-02		2023-07-01	
TL-HSSP/CO-INDV16 / Field Monitoring and Evaluation specialist lead	TF / B8879	Component 2: Improving community awareness, knowledge, attitudes, and behaviour for COVID-19 and other health emergencies	Post	Direct Selection	Direct - National		62,716.00	0.00	Signed	2022-08-28	2022-09-09	2022-09-07	2022-09-14			2022-11-11		2023-05-10	
TL-HSSP/CO-INDV10 / Field Technical Advisor, International	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - International		10,598.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-01		2022-10-20		2022-11-10		2022-12-15		2023-06-13	
TL-HSSP/CO-INDV07 / Health Nutrition specialist lead across components 1 & 2	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		29,502.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-09		2022-10-24		2022-11-14		2022-12-19		2023-06-17	
TL-HSSSP/CO-INDV08 / Field Program Manager lead across component 1 & 2 (National)	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		101,582.00	0.00	Signed	2022-08-29	2022-09-09	2022-10-17	2022-09-14	2022-11-07	2022-09-14	2022-12-12		2023-06-10	
TL-HSSP/CO-INDV15 / Field Senior Finance and Admin Officer	TF / B8879	Component 3: Project Management and Administration, Monitoring and Evaluation, and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		36,510.00	0.00	Signed	2022-09-05	2022-09-09	2022-10-24	2022-10-03	2022-11-14	2022-10-03	2022-12-19		2023-06-17	
TL-HSSP/CO-INDV20 / Senior Monitoring and Evaluation Officer.	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		35,448.00	0.00	Signed	2022-09-09	2022-09-09	2022-10-28	2022-10-03	2022-11-18	2022-10-03	2022-12-23		2023-06-21	
TL-HSSP/CO-INDV19 / Senior Project Officer Gender	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		33,338.00	0.00	Signed	2022-09-09	2022-09-09	2022-10-28	2022-10-03	2022-11-18	2022-10-03	2022-12-23		2023-06-21	
TL-HSSP/CO-INDV18 / Viqueque-Project officer 1	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		16,103.75	0.00	Signed	2022-09-09	2022-11-05	2022-10-28	2022-11-21	2022-11-18	2022-11-21	2022-12-23		2023-06-21	
TL-HSSP/CO-INDV09 / Viqueque - Deputy Project Manager	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		33,254.00	0.00	Canceled	2022-09-09	2022-09-09	2022-10-28	2022-09-16	2022-11-18		2022-12-23		2023-06-21	
TL-HSSP/CO-INDV14 / Covaima - Deputy Project Manager	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		33,254.00	0.00	Signed	2022-09-09	2022-09-09	2022-10-28	2022-11-24	2022-11-18	2022-11-24	2022-12-23		2023-06-21	
TL-HSSP/CO-INDV17 / Viqueque-Field Officer 1	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		17,365.71	0.00	Signed	2022-09-05	2022-10-15	2022-10-24	2022-10-28	2022-11-14	2022-10-28	2022-12-19		2023-06-17	
TL-HSSP/CO-INDV21 / Viqueque-Project officer 2	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		16,103.75	0.00	Pending Implementation	2022-09-09		2022-10-28		2022-11-18		2022-12-23		2023-06-21	
TL-HSSP/CO-INDV22 / Covaima-Project officer 1	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		16,103.75	0.00	Signed	2022-09-09	2022-11-05	2022-10-28	2022-10-27	2022-11-18	2022-10-27	2022-12-23		2023-06-21	
TL-HSSP/CO-INDV23 / Covaima-Project officer 2	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		16,103.75	0.00	Pending Implementation	2022-09-09		2022-10-28		2022-11-18		2022-12-23		2023-06-21	
TL-HSSP/CO-INDV24 / Viqueque-Field Officer 2	TF / B8879	Component 1: Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		17,365.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-10-28	2022-11-18	2022-11-28	2022-12-23		2023-06-21	

TL-HSSSP/CO-INDV25 / Vique-Field Officer 3	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-10-28	2022-11-18	2022-10-28	2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV26 / Vique-Field Officer 4	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-10-28	2022-11-18	2022-10-28	2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV27 / Vique-Field Officer 5	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-10-28	2022-11-18	2022-10-28	2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV28 / Vique-Field Officer 6	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-10-28	2022-11-18	2022-10-28	2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV29 / Vique-Field Officer 7	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-10-28	2022-11-18	2022-11-16	2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV30 / Vique-Field Officer 8	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Under Implementation	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28		2022-11-18		2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV31 / Covima-Field Officer 1	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-11-28	2022-11-18	2022-10-28	2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV32 / Covima-Field Officer 2	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-11-28	2022-11-18	2022-11-28	2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV33 / Covima-Field Officer 3	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-10-27	2022-11-18	2022-10-28	2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV35 / Covima-Field Officer 5	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-10-28	2022-11-18	2022-10-28	2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV36 / Covima-Field Officer 6	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Signed	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28	2022-10-28	2022-11-18	2022-11-28	2022-12-23	2023-06-21
HSSSP/CO-INV21 / Enumeration/Data collectors for data collection to inform Gender and Power analysis.	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	1,800.00	0.00	Under Implementation	2022-09-15	2022-10-21	2022-11-03		2022-11-24		2022-12-29	2023-06-27
TL-HSSP/CO-INDV01 / Gender and Power Analysis	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	7,500.00	0.00	Pending Implementation	2022-12-23		2023-02-10		2023-03-03		2023-04-07	2023-10-04
TL-HSSP/CO-INDV02 / Nutrition Approach Analyst	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	5,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-03-14		2023-05-02		2023-05-23		2023-06-27	2023-12-24
TL-HSSP/CO-INDV03 / Monitoring and Evaluation Specialist	TF / B8879	Component 3. Project Management and Administration, Monitoring and Evaluation, and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Open - International	15,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-02-27		2023-04-17		2023-05-08		2023-06-12	2023-12-09
TL-HSSP/CO-INDV04 / Evaluation Specialist	TF / B8879	Component 3. Project Management and Administration, Monitoring and Evaluation, and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	26,250.00	0.00	Pending Implementation	2023-02-22		2023-04-12		2023-05-03		2023-06-07	2023-12-04
TL-HSSSP/INDV38 / Team Leader - Cov	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	900.00	0.00	Under Implementation	2023-01-18	2022-10-21	2023-03-08		2023-03-29		2023-05-03	2023-10-30
HSSSP/CO-INDV22 / Team Leader	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	900.00	0.00	Under Implementation	2022-09-16	2022-10-28	2022-11-01		2022-11-22		2023-01-11	2023-07-10
TL-HSSSP/CO-INDV42 / Vique - Deputy Project Manager	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	33,254.00	0.00	Pending Implementation	2023-04-21		2023-06-09		2023-06-30		2023-08-04	2024-01-31
TL-HSSSP/CO-INDV43 / Covima - Project Officer 1	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	16,103.75	0.00	Pending Implementation	2023-04-21		2023-06-09		2023-06-30		2023-08-04	2024-01-31
TL-HSSSP/CO-INDV34 / Vique-Field Officer 4	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,356.71	0.00	Canceled	2022-09-09	2022-10-15	2022-10-28		2022-11-18		2022-12-23	2023-06-21
TL-HSSSP/CO-INDV44 / Covima - Field Officer 4	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	17,365.71	0.00	Pending Implementation	2023-04-21		2023-06-09		2023-06-30		2023-08-04	2024-01-31
TL-HSSSP/CO-INDV45 / Support or Community Score Card implementing partners	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Direct Selection	Direct - National	80,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-04-25		2023-05-05				2023-07-09	2024-01-05

TL-HSSSP/NC01 / Support cost for the WASH partners-01.	TF / B8879	Component 1. Building capacity for preparedness and response to COVID-19 and other health emergencies at the community level.	Post	Direct Selection	Direct - National		136,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-28		2023-06-07				2023-08-11		2024-02-07
TL-HSSSP/CO-INDV040 / Mid Term Review Consultant	TF / B8879	Component 3. Project Management and Administration, Monitoring and Evaluation, and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Open - International		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-09-04		2023-10-23	2023-11-13			2023-12-18		2024-06-15

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Cash for Jobs Project (P175327)*

Project Implementation agency: *Merankabandi PIU*

Date of the Procurement Plan: *June 17, 2022*

Period covered by this Procurement Plan: *May 27, 2021 - June 30, 2023*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***the country procurement handbook***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the

- Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.**
- (b) Rights for the Bank to review procurement documentation and activities**
- (c) An effective complaints mechanism.**
- (d) Maintenance of records of the Procurement Process**

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Procurement of Second-Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**): **Not Applicable**

Goods: **is not applicable**

Works: **is not applicable**

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is **not Applicable**.

PROCUREMENT PLAN Burundi : Cash for Jobs Project

General Information

Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-06-21
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-05-22
Project ID: P175327 **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-06-21
Project Name: Cash for Jobs Project **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2023-05-22
Loan / Credit No.: IDA / D9440 **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-06-21
Executing Agency: PIU **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2023-05-22

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-MERANKABANDI-337848-GO-RFB / Acquisition de matériel informatique en faveur des bénéficiaires de la première phase	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		537,438.00	0.00	Under Implementation					2023-01-31	2023-02-28	2023-02-05	2023-03-09			2023-03-07	2023-04-10	2023-03-28		2023-04-25		2023-05-25
BI-MERANKABANDI-338674-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique en faveur des bénéficiaires de la première phase du projet ainsi que les équipements pour l'opérationnalisation du MIS	IDA / D9440	Development of Social Protection delivery systems	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		132,350.00	0.00	Under Implementation					2023-02-13	2023-03-16	2023-02-18	2023-03-16			2023-03-20	2023-04-17	2023-04-19		2023-05-10		2023-05-13
BI-MERANKABANDI-338707-GO-RFQ / Acquisition du matériel de bureau en faveur du staff de la première phase du projet d'appui aux Fillets Sociaux Productifs et Emplois "Merankabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		29,729.00	0.00	Under Implementation					2023-02-18	2023-05-15									2023-04-01		2023-04-02
BI-MERANKABANDI-338715-GO-RFQ / Acquisition des tentes et accessoires pour les lieux de formation des bénéficiaires de la première phase du projet	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		73,320.00	0.00	Canceled							2023-03-08								2023-04-19		2023-10-16
BI-MERANKABANDI-338727-GO-RFB / Acquisition des bancs (4 bancs par espace) pour les espaces de formation des bénéficiaires de la première phase du projet	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		122,200.00	0.00	Pending Implementation					2023-03-03		2023-03-08				2023-04-07		2023-05-07		2023-05-28		2023-06-27
BI-MERANKABANDI-356351-GO-RFQ / Fourniture et installation des climatiseurs pour les nouveaux bureaux du nouveau personnel	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	Under Implementation					2023-04-22	2023-05-02									2023-05-29		2023-06-18

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BI-MERANKABANDI-316035-NC-DIR / Fourniture et paramétrage des logiciels de comptabilité (TOMZPRO), de gestion des Ressources Humaines (TOMZPARE), du Suivi-Evaluation (TOMZMONITORING) et de gestion du charroi (TOMZPAR)	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Direct Selection	Direct - International			70,000.00	0.00	Signed					2022-09-15	2022-09-20	2022-09-20	2022-09-19								2022-10-11		2022-11-10
BI-MERANKABANDI-344927-NC-RFQ / Recrutement d'une agence de prestation de services de paiement mobile des bénéficiaires des transferts monétaires pour les bénéficiaires des 4 provinces de la première phase du projet Cash for Jobs	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Post	Request for Bids	Limited	Single Stage - One Envelope		470,691.00	0.00	Under Implementation					2023-03-06	2023-03-15	2023-03-11	2023-03-15			2023-04-10	2023-04-14	2023-04-24		2023-05-15		2025-05-14	
BI-MERANKABANDI-360375-NC-DIR / Recrutement par entente directe du PAM comme Agence des Nations Unies spécialisée pour la mise en oeuvre de la Composante 4, Volet Réfugiés du projet Cash for Jobs	IDA / D9440	Integration of refugee and host communities into national social protection systems	Prior	Direct Selection	Direct - International			3,000,000.00	0.00	Under Implementation					2023-05-10	2023-05-25	2023-05-17	2023-06-21							2023-06-07		2025-06-06	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-MERANKABANDI-302848-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de collecte de données et enregistrement des bénéficiaires pour les 4 provinces pilotes du projet Merankabandi I	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		200,000.00	0.00	Canceled	2022-08-10	2022-09-22	2022-08-25		2022-09-29							2022-10-06		2022-10-27		2022-12-26	
BI-MERANKABANDI-338728-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'Audit financier des comptes du projet pour les Exercices 2022-2023 et 2023-2024	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Least Cost Selection	Open - International		30,000.00	0.00	Under Implementation	2023-02-15	2023-03-03	2023-03-08	2023-03-29	2023-04-21					2023-05-21	2023-06-20	2023-07-25		2023-08-29		2024-12-30	

BI-MERANKABANDI-343356-CS-CS / Recrutement d'un cabinet chargé de la collecte des données et enregistrement des bénéficiaires des 4 provinces de la première phase du PAFSP (Gitega, Karusi, Kirundo et Ruyigi)	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Post	Consultant Quali- fication Selection	Open - National		122,145.00	0.00	Signed	2023-02-22	2023-02-24	2023-03-09	2023-02-27	2023-04-02	2023-04-26				2023-04-09	2023-05-12	2023-04-30			2023-05-21
---	-------------	--	------	--------------------------------------	-----------------	--	------------	------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	------------	------------	------------	--	--	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-MERANKABANDI-296492-CS-INDV / Recrutement d'un comptable 1	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open		16,744.00	13,749.48	Signed	2021-05-27	2021-05-27	2022-03-25	2022-03-25	2022-04-15	2022-06-30	2022-05-30	2022-07-01	2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296431-CS-INDV / Recrutement d'un comptable 2	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open		16,744.00	13,749.48	Signed	2021-05-27	2021-05-27	2022-03-25	2022-06-22	2022-04-15	2022-06-30	2022-05-30	2022-07-01	2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296460-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Normes Environnementales et Sociales	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open		26,032.00	0.00	Signed	2021-03-15	2021-03-15	2022-04-22	2022-04-22	2022-04-29	2022-06-30	2022-05-30		2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296474-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Ressources Humaines	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open		26,032.00	22,347.70	Signed	2021-06-28	2021-06-28	2022-05-04	2022-05-04	2022-05-11	2022-06-30	2022-05-31	2022-07-01	2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296493-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur N YABENDA Michel comme Coordonnateur National du Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		37,000.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-28	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30		2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296424-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur M USAFIRI Philbert comme Spécialiste en Gestion Financière du Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		26,757.00	25,987.38	Signed	2022-05-20	2022-06-26	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296445-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur G ASANA Donatien comme Spécialiste en Passation des Marchés au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		24,537.00	23,831.27	Signed	2022-05-20	2022-06-28	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296491-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Madame N YONZIMA Edwige comme Chef Comptable au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		22,005.00	0.00	Pending Implementation	2022-05-20		2022-05-30		2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30		2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296442-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur M VITEKURE Jean comme Spécialiste en Communication au Projet	IDA / D9440	Productive inclusion and access to jobs	Post	Individual Consultant Selection	Direct		24,030.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30		2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296490-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur N ZEYE Guillaume comme Auditeur Interne au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		23,697.00	23,015.06	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296449-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Madame K ARENZO Jeanne comme Spécialiste Chargé des Opérations au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		24,537.00	23,831.27	Signed	2022-05-20	2022-06-28	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296429-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur B ANDIMIRISI Ferdinand comme Responsable Provincial des Opérations au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		18,730.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30		2022-12-27		
BI-MERANKABANDI-296459-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur N TAHONDREYÉ Jean Bosco comme Responsable Provincial des Opérations au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		18,730.00	18,173.54	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-29	2022-06-30	2022-07-01	2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296484-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Madame G IRUKWIGOMBA Térèse comme Responsable Provincial des Opérations au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		18,730.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30		2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296447-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Madame N DABISEMBEREZE Brigitte comme Assistante du Coordonnateur	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		15,456.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30		2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296426-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Madame M UTON Parfait comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30		2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296488-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur N DAYIRUKITE Léonidas comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	11,301.68	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	2023-06-30		
BI-MERANKABANDI-296428-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur D Ieudonné NAHIMANA comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30		2023-06-30		

BI-MERANKABANDI-296454-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur Picide NYAMWERU comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296483-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur Alexandre ITANGISHAKA comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296451-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur B UTERA Pierre Claver comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296494-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur M WAMBIA Nassibu comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	11,290.28	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296448-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur N TANGARE Joseph comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296423-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur N YAWENDA Hilaire comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296444-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur RILUZIMANA Ferdinand comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296457-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur CIZA Jean Bosco comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296452-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur N DIHOKUBWAYO Innocent comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296467-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur N DAYANSE Jean de Dieu comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296486-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Madame B UTOYI Rosalie comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	11,297.95	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296468-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur K ARENZO Elias comme Opérateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Signed	2022-05-20	2022-06-27	2022-05-30	2022-06-29	2022-06-02	2022-06-30	2022-06-30	2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296495-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Madame Marie Louise IRAMBONA comme Assistante Logistique au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,637.00	0.00	Pending Implementation	2022-05-20		2022-05-30		2022-06-02	2022-06-30		2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-296414-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste des Paiements au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open		26,032.00	23,338.57	Signed	2021-06-22	2021-07-22	2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	2022-06-30	2022-05-31	2022-07-01	2023-05-31
BI-MERANKABANDI-302141-CS-INDV / Recrutement du Responsable du Suivi-Evaluation du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open		24,536.00	0.00	Under Implementation	2022-06-29	2022-08-04	2022-08-17		2022-08-19	2022-09-23		2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-302143-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Principale en Passation des Marchés pour le Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open		24,536.00	0.00	Under Implementation	2022-07-04	2022-08-05	2022-08-22		2022-08-29	2022-10-03		2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-302148-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des Systèmes d'Information au Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open		24,029.00	0.00	Under Implementation	2022-07-04	2023-01-18	2022-08-22		2022-08-29	2022-10-03		2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-302351-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des Etudes d'Impacts au Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open		24,029.00	0.00	Under Implementation	2022-06-29	2023-01-18	2022-08-17		2022-08-24	2022-09-28		2023-06-30	
BI-MERANKABANDI-302126-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur RILUZIMANA Ferdinand comme Responsable de Triclusion Productive et des Mesures d'Accompagnement au Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		24,029.00	0.00	Canceled	2022-06-28	2022-06-28	2022-07-05	2022-06-29	2022-07-06	2022-08-03		2023-06-30	

BI-MERANKABANDI-302349-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur Emmanuel NYONKURU comme Réceptionniste et Responsable du call center	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct	11,636.00	0.00	Canceled	2022-06-29	2022-06-28	2022-07-06	2022-06-29	2022-07-13	2022-08-17	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-302346-CS-INDV / Recrutement du Responsable de l'inclusion des Réfugiés et des Interventions d'urgence au Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Direct	24,029.00	0.00	Canceled	2022-06-29		2022-07-06		2022-07-13	2022-08-17	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-307743-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Responsable de l'inclusion Productive et des Mesures d'Accompagnement	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	24,029.00	0.00	Canceled	2022-08-08	2022-08-18	2022-09-26		2022-10-17	2022-11-21	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-307745-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Responsable de l'intégration des réfugiés et des interventions d'urgence au Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois (Merankabandi II)	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	24,029.00	0.00	Under Implementation	2022-08-08	2023-01-04	2022-09-26		2022-10-17	2022-11-21	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-307751-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Responsable de l'Appui à la Politique Nationale de Protection Sociale au Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois (Merankabandi II)	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	24,029.00	0.00	Canceled	2022-08-08		2022-09-26		2022-10-17	2022-11-21	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-307761-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Réceptionniste et Responsable du Centre d'appels	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,636.00	0.00	Under Implementation	2022-08-08	2022-08-18	2022-09-26		2022-10-17	2022-11-21	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-302913-CS-CDS / Recrutement par entente directe du Cabinet SVF TECHNO pour compléter le développement du MIS	IDA / D9440	Development of Social Protection delivery systems	Post	Direct Selection	Direct - International	100,000.00	0.00	Signed	2022-08-08	2022-08-12	2022-08-18	2022-08-18		2022-09-06	2023-09-06
BI-MERANKABANDI-307754-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Assistant en Communication pour le Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois (Merankabandi II)	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	15,456.00	0.00	Canceled	2022-08-10		2022-09-28		2022-10-19	2022-11-23	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-307756-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Assistant Administratif au Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois (Merankabandi II)	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,636.00	0.00	Canceled	2022-08-08		2022-09-26		2022-10-17	2022-11-21	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-323084-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Rayvi pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Under Implementation	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19		2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323085-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Nyabinda pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Under Implementation	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19		2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323087-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Kinyinya pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Under Implementation	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19		2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323088-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Bweru pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Canceled	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19		2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323093-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Buhiga pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Canceled	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19		2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323094-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Shombo pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Canceled	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19		2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323096-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Garamuka pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Canceled	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19		2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323099-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Bwanbarangwe pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Under Implementation	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19		2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13

BI-MERANKABANDI-323100-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Gizebo pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Under Implementation	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323103-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Numbi pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Canceled	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323105-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Bukirasasi pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Under Implementation	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323106-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Gishubi pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Under Implementation	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323107-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Nyarusange pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Under Implementation	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323109-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Ryansoro pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Canceled	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323110-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Makebuko pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Under Implementation	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323111-CS-INDV / Recrutement du Responsable Provincial en province Kirundo pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	18,730.00	0.00	Under Implementation	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323120-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Gizebo pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Canceled	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-323121-CS-INDV / Recrutement de l'Opérateur de Terrain à affecter en commune Mutaho pour le compte du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	11,637.00	0.00	Canceled	2022-10-31	2023-01-09	2022-12-19	2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13
BI-MERANKABANDI-338710-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la production du module 1 sur les objectifs du projet et l'éducation financière de base ainsi que sa boîte à images	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	7,500.00	0.00	Pending Implementation	2023-02-15		2023-04-05	2023-04-26	2023-05-17	2023-06-16
BI-MERANKABANDI-338711-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du site web du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II" - Cash for jobs	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	10,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-02-07		2023-03-19	2023-04-02	2023-04-23	2023-05-23
BI-MERANKABANDI-338953-CS-INDV / Recrutement du Responsable des VBC et Genre au sein du Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II" - Cash for jobs	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	24,029.00	0.00	Pending Implementation	2023-02-15		2023-04-05	2023-04-26	2023-05-31	2024-05-30
BI-MERANKABANDI-340133-CS-INDV / Recrutement du Responsable Administratif et Financier au Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	26,757.00	0.00	Under Implementation	2023-02-06	2023-02-17	2023-03-27	2023-04-17	2023-05-22	2024-05-21
BI-MERANKABANDI-340136-CS-INDV / Recrutement du Responsable de la Collecte des Données et Gestion du Parc Informatique	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	24,029.00	0.00	Pending Implementation	2023-02-06		2023-03-27	2023-04-17	2023-05-22	2024-05-21
BI-MERANKABANDI-340148-CS-INDV / Recrutement du Responsable des Mesures d'Accompagnement pour le développement du capital humain	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	24,029.00	0.00	Under Implementation	2023-02-06	2023-03-22	2023-03-27	2023-04-17	2023-05-22	2024-05-21
BI-MERANKABANDI-340151-CS-INDV / Recrutement du Responsable de Trésorerie Productive au Projet d'Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois "Merakabandi II"	IDA / D9440	Project management and implementation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	24,029.00	0.00	Under Implementation	2023-02-06	2023-03-22	2023-03-27	2023-04-17	2023-05-22	2024-05-21

BI-MERANKABANDI-343572- CS-CDS / Recrutement par en- tente directe des ONGs pour la mise en œuvre des activité s complémentaires dans les 4 provinces de la 1ère phase à savoir Action Aid pour les p rovinces Ruyigi et Karusi, OD AG CARITAS GITEGA pour Git ega et Pathfinder pour Kirund	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Prior	Direct Selection	Direct - National		4,459,571.00	0.00	Canceled	2023-02-24		2023-03-15			2023-04-26		2025-10-22
BI-MERANKABANDI-356330- CS-CDS / Recrutement par en- tente directe de l'ONG Action Aid pour la mise en œuvre de s activités complémentaires dans la province de Karusi	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Prior	Direct Selection	Direct - National		1,114,893.00	0.00	Under Implement ation	2023-04-17		2023-05-07			2023-06-11		2026-06-10
BI-MERANKABANDI-356334- CS-CDS / Recrutement par en- tente directe de l'ONG Action Aid pour la mise en œuvre de s activités complémentaires dans la province de Ruyigi	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Prior	Direct Selection	Direct - National		1,114,893.00	0.00	Under Implement ation	2023-04-17		2023-05-07			2023-06-11		2026-06-10
BI-MERANKABANDI-356336- CS-CDS / Recrutement par en- tente directe de l'ONG PATHF INDER INTERNATIONAL pour l a mise en œuvre des activité s complémentaires dans la pr ovince de Kirundo	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Prior	Direct Selection	Direct - National		1,114,893.00	0.00	Under Implement ation	2023-04-17		2023-05-07			2023-06-11		2026-06-10
BI-MERANKABANDI-356339- CS-CDS / Recrutement par en- tente directe de l'ONG ODAG CARITAS GITEGA pour la mis e en œuvre des activités com plémentaires dans la provinc e de Gitega	IDA / D9440	Scaling up safety nets to the national territory	Prior	Direct Selection	Direct - National		1,114,893.00	0.00	Under Implement ation	2023-04-17		2023-05-07			2023-06-11		2026-06-10

REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité - Justice - Travail



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
(ADET)**

**PROJET D'APPUI À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A
L'ENTREPRENEURIAT POUR L'EMPLOI AU BENIN
(PAFPEEB)**

Financement Banque Mondiale

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet :

**Agence d'exécution du Projet : Agence de Développement de
l'Enseignement Technique (ADET)**

Date du plan de passation des marchés : _____

Période couverte par ce plan de passation des marchés : _____

I. Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées sous réserve de la prise en compte de certaines conditions à préciser dans l’Accord de financement.

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : « **ne s’applique pas** »

Travaux : « **ne s’applique pas** »

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 3.5 et suivant du Règlement de Passation de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissements (FPI).

2. Préqualification : N/A¹

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : N/A

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel de passation de marchés : N/A

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Non Applicable

¹ Non Applicable

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	$C \geq 10,000,000$	Tous les contrats de 10,000,000 \$US et plus
	AON	$200,000 < C < 10,000,000$	
	Demande de Cotation - au moins 3 offres	$< 200,000$	
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	$C \geq 1\,000\,000$	Tous les contrats de 2,000,000 \$EU et plus
	AON	$100,000 < C < 1,000,000$	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	$C \leq 100,000$	
	Sélection directe	Pas de seuil	

• Marchés de Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1.	Construction de dix (10) lycées techniques agricoles	62 091 926	AOI	Non	Non	Oui	06/10/22	Les DAO à lancer en plusieurs lots selon les sites identifiés dans les départements
2.	Aménagement et constructions des infrastructures des unités économiques pour les dix (10) lycées techniques agricoles	28 163 968	AOI	Non	Non	Oui	07/12/22	Les DAO à lancer en plusieurs lots selon les sites identifiés dans les départements
3.	Constructions de sept (07) écoles des métiers	62 047 683	AOI	Non	Non	Oui	27/09/10/22	Les DAO à lancer en plusieurs lots selon les sites

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf · No.	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthod e de passati on des marché s ou sélectio n	Pré- qualificat ion (oui/non)	Préfère nce national e (oui/no n)	Examen préalab le de la Banque (a priori / a posteri ori)	Date prévue pour l'ouvertu re des offres	Commentai res
								identifiés dans les départemen ts

• **Marchés de Fournitures**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ré f. No	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1.	Acquisition de mobilier et de matériel de bureau pour l'ADET et les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet	270 000	AON	Non	Non	Non	04/05/22	Faire une évaluation détaillée de toutes les structures bénéficiaires de ces fournitures afin de déterminer les quantités
2.	Acquisition de matériel informatique au profit de l'ADET et les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet	172 000	AON	Non	Non	Non	19/05/22	Faire une évaluation détaillée de toutes les structures bénéficiaires de ces fournitures afin de déterminer les quantités
3.	Acquisition de véhicules pour le compte de l'ADET et des structures impliquées dans la mise en œuvre du projet	359 500	AON	Non	Non	Non	26/04/22	Faire une évaluation détaillée de toutes les structures bénéficiaires de ces fournitures afin de déterminer les quantités
4.	Acquisition du matériel de mise en place de la base de données	370 370	AON	Non	Non	Non	24/05/22	

• **Services non consultant**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1.	Acquisition d'un logiciel de gestion comptable multi-projets et multi-sites pour l'ADET	60 000	DC	Non	Non	Non	09/02/22	Les logiciels généralement utilisés dans le cadre de l'exécution des projets financés par la BM sont TOMPRO ou MS PROJECT
2.	Fourniture d'une bande à haut débit pour l'ADET	20 000	DC	Non	Non	Non	17/03/22	

III. SELECTION DE CONSULTANTS²

1. Liste restreinte composée de Consultants Étrangers et Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif égale ou supérieur à 100 000 \$ US (service de consultant) et 300 0000 \$ US (étude et supervision) ou équivalent par contrat, peut être composée de Consultants étrangers et/ou nationaux conformément aux dispositions du Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet d'investissement.

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 300 0000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet d'investissement.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : N/A

² SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SFQ : Sélection fondée sur la qualité

SMC : Sélection au moindre coût

SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

SQC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

Marchés de consultants

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firms	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC	≥ 100.000 (liste internationale service de consultant)	Tout contrat de 1.000.000 \$US ou plus
		≥ 300.000 (liste internationale ingénierie, étude et supervision)	
		< 100.000 (liste nationale services de consultant)	
		< 300.000 (liste nationale, étude et supervision)	
	Sélection directe	Pas de seuil	
Consultants Individuels	Consultant Individuel (AMI)	Toutes valeurs / toutes approches	Tout contrat de 300.000 \$US ou plus
	Consultant Individuel (3 CV)	< 100.000	
	Sélection directe	Toutes valeurs / toutes approches	
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

• Contrats de Consultants

1	2	3	4	5	6	7
Re f. No .	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Examen ³ préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
1.	Élaboration et validation du plan stratégique de l'ADET	65 000	SQC	Non	31/03/22	
2.	Élaboration et mise en place d'une base de données de suivi des étudiants et diplômés de l'EFTP dans le cadre du projet	185 185	SFQC	Non	19/04/22	
3.	Recrutement d'une assistance technique pour la mise en place de l'outil SABER et du Workforce Development (WfD) pour des objectifs tels que l'analyse comparative des institutions de l'EFTP, la production des données et des connaissances comparatives sur les politiques et les institutions éducatives	185 185	SFQC	Non	04/05/22	
4.	Recrutement d'un Chef équipe projet	313 000	SCI	Oui	02/02/22	
5.	Recrutement d'un spécialiste en Passation des Marchés pour l'ADET	213 000	SCI	Non	02/02/22	

³ Oui = Examen préalable
Non = Examen à posteriori

1	2	3	4	5	6	7
Re f. No .	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Examen ³ préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
6.	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés pour le compte de SEME CITY	213 000	SCI	Non	02/02/22	
7.	Recrutement d'un Comptable principal et de deux comptables pour l'ADET	441 000	SCI	Oui	02/02/22	
8.	Recrutement d'un responsable comptable et financier pour SEME CITY	213 000	SCI	Non	02/02/22	
9.	Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Évaluation	213 000	SCI	Non	02/02/22	
10.	Recrutement d'un ingénieur en travaux publics	213 000	SCI	Non	02/02/22	
11.	Recrutement de 2 spécialistes en impact environnemental et social	257 700	SCI	Non	02/02/22	
12.	Recrutement d'une firme pour la vérification de données basées sur la performance	750 000	SFQC	Oui	12/04/22	
13.	Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation pour SEME CITY	213 000	SCI	Non		
14.	Recrutement d'un consultant pour la révision du manuel de procédures administratives, comptables et financières de SEME CITY	10 000	SCI	Non	17/02/22	
15.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet	26 500	SCI	Non	08/02/22	
16.	Recrutement d'un auditeur interne	55 556	SCI	Non	22/02/22	
17.	Audits Annuels du projet - exercices 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	55 556	SMC	Non	21/04/22	
18.	Recrutement d'un consultant en communication	102 000	SCI	Non	02/03/22	
19.	Recrutement d'une assistance technique pour la mise en place d'un système de gouvernance de l'EFTP basé sur l'implication du secteur privé à tous les niveaux avec la prise des textes et réglementaires pour améliorer l'autonomie institutionnelle y compris le plan stratégique de l'ADET	340 000	SFQC	Oui	09/06/22	
20.	Recrutement d'une assistance technique pour l'élaboration de plans de gestion pour améliorer la gouvernance des institutions et l'enseignement et l'apprentissage avec la participation du secteur privé	240 000	SFQC	Non	09/06/22	
21.	Recrutement d'une assistance technique pour l'élaboration des études de traçage par les institutions de l'EFTP	240 000	SFQC	Non	09/06/22	
22.	Recrutement d'une assistance technique pour l'élaboration de	240 000	SFQC	Non		

1	2	3	4	5	6	7
Re f. No .	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Examen ³ préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
	dispositifs de mise en place de l'autonomie financière et managériale des institutions d'EFTP				09/06/22	
23.	Recrutement d'une assistance technique pour la mise en place d'une formule de financement axée sur la performance pour les établissements d'EFTP	240 000	SFQC	Non	18//04/22	
24.	Recrutement d'une assistance technique pour la mise en place d'un processus interne d'assurance qualité dans les établissements d'EFTP	240 000	SFQC	Non	07/05/22	
25.	Formation du personnel ciblé sur l'ensemble des textes, règlements et les outils élaborés	390 000	SFQC	Oui	28/04/22	
26.	Recrutement d'un cabinet pour le Renforcement du système d'assurance qualité de l'EFTP	92 593	SQC	Non	28/04/22	
27.	Recrutement d'un chef de mission/spécialiste en développement des MPME - SEME CITY	271 000	SCI	Non	02/02/22	
28.	Recrutement d'un spécialiste genre pour le projet	118 000	SCI	Oui	02/02/22	
29.	Recrutement d'un responsable juridique - SEME CITY	195 000	SCI	Oui	02/02/22	
30.	Recrutement d'un spécialiste secteur financier/financement des startups - SEME CITY	195 000	SCI	Oui	02/02/22	
31.	Sélection d'un bureau de recrutement du personnel	40 000	SQC	Non	02/02/22	
32.	Recrutement de consultants pour la réalisation d'études d'impact environnemental et social de 10 LTA	178 135	SFQC	Non	19/0522	
33.	Recrutement de consultants pour la réalisation d'études d'impact environnemental et social de 07 EM	124 695	SFQC	Non	19/05/22	
34.	Recrutement de cabinets pour la réalisation des études d'aménagement et d'APD des sites des unités économiques de 10 LTA	267 204	SFQC	Non	26/05/22	
35.	Recrutement de cabinets pour la réalisation des études d'aménagement et d'APD des sites des unités économiques de 07 EM	187 043	SFQC	Non	19/05/22	

• **Convention**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Réf. No.	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1.	Convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée avec ACISE	480 000	SD (Entente Directe)	Non	Non	Oui	N/A	ACISE a été identifiée lors de a phase d'évaluation du Projet

PROCUREMENT PLAN Benin : Benin Vocational Education and Entrepreneurship for Jobs Project

General Information

Country: Benin **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-09-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-05-22)
Project ID: P175768 **GPN Date:**
Project Name: Benin Vocational Education and Entrepreneurship for Jobs Project
Loan / Credit No.: IDA / D9450, IDA / 70110, IDA / 70120
Executing Agency: Agency for the Development of Technical Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BJ-ADET-347025-CW-RFB / T ravaux de Construction de 4 x (10) lycées techniques agricoles	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SP D	62,091,926.00	0.00	Pending Implementation																			2024-04-13
BJ-ADET-347096-CW-RFB / T ravaux de Constructions de sept (07) écoles des métiers	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SP D	62,047,683.00	0.00	Pending Implementation																			2024-05-12

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BJ-ADET-312021-GO-RFO / A cquisition de mobiliers de bureau au profit de l'UCP des composantes 1, 2 et 4a du PFP EEB/ADET	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		35,273.00	0.00	Under Implementation																						
BJ-ADET-312038-GO-RFO / A cquisition de matériels informatiques au profit de l'UCP des composantes 1, 2 et 4a du PFP EEB/ADET	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		52,910.00	0.00	Under Implementation																						
BJ-ADET-312096-GO-RFO / A cquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de l'UCP des composantes 1, 2 et 4a du PFP EEB/ADET	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		17,637.00	0.00	Under Implementation																						
BJ-ADET-312141-GO-DIR / Acquisition de cinq (05) véhicules par Entente Directe avec UNOPS au profit de l'UCP des composantes 1, 2 et 4a du PFP EEB/ADET	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Direct Selection	Direct - International			234,568.00	0.00	Under Implementation																						
BJ-ADET-350505-GO-RFB / A cquisition des équipements pour les plateformes d'apprentissage multimedia	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		53,919.00	0.00	Pending Implementation																						
BJ-ADET-350643-GO-RFO / A cquisition de matériel informatique et équipements pour visioconférence au profit de l'ADET et les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet.	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		172,000.00	0.00	Pending Implementation																						
BJ-ADET-350646-GO-RFO / A cquisition d'équipements réseaux, téléphone IP et serveur au profit de l'ADET	IDA / 70120	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		79,365.00	0.00	Pending Implementation																						

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BJ-ADET-312103-NC-RFO / F ourniture et installation par Entente Directe avec OM Consulting Projets de logiciel SUCCES et formation au profit des utilisateurs de l'ADET	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Direct Selection	Direct - International			35,273.00	0.00	Under Implementation																						

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BJ-ADET-312008-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (cabinet) pour l'élaboration d'un modèle de gouvernance, d es textes réglementaires avec l'implication du secteur privé et des règlements accordés l'autonomie administrative et financière aux établissements	IDA / D9450	Capacity Building, Project Management and Evaluation	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		340,000.00	0.00	Under Implementation	2022-09-05	2022-07-17	2022-09-26	2022-09-30	2022-11-09	2023-01-09																
BJ-ADET-312018-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration et la validation du plan stratégique de l'ADET	IDA / D9450	Capacity Building, Project Management and Evaluation	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		200,000.00	0.00	Under Implementation	2022-09-06	2022-07-17	2022-09-27	2022-09-30	2022-11-10	2022-12-06																
BJ-ADET-312019-CS-QCBS / Recrutement d'une Agence indépendante de vérification de la réalisation des indicateurs des conditions basées sur la performance (IPBC)	IDA / D9450	Capacity Building, Project Management and Evaluation	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		750,000.00	0.00	Under Implementation	2022-09-07	2022-07-23	2022-09-28	2022-09-30	2022-11-11	2023-01-13																

BJ-ADET-312024-CS-QCBS / Recrutement d'une assistante technique pour la mise en place d'une formule de financement avec la performance pour des établissements d'EF TP	IDA / D9450	Capacity Building, Project Management and Evaluation	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		240,000.00	0.00	Under Implementation	2022-09-08	2022-07-23	2022-09-29	2023-04-06	2022-11-12			2022-12-10	2023-01-09	2023-02-13	2023-03-20	2024-03-19	
BJ-ADET-312028-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du processus d'assurance qualité dans les institutions et établissements de FEFTP	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		240,000.00	0.00	Under Implementation	2022-09-08	2022-08-24	2022-09-29	2022-09-30	2022-11-12	2023-01-19		2022-12-10	2023-03-02	2023-01-09	2023-02-13	2023-03-20	2024-03-19
BJ-ADET-312030-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de communication au niveau des établissements d'EF TP avec prise en compte des outils d'information et de communication sur les métiers de l'	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		881,834.00	0.00	Under Implementation	2022-09-12	2022-08-03	2022-10-03	2022-10-25	2022-11-16			2022-12-14	2023-01-13	2023-02-17	2023-03-24	2024-03-23	
BJ-ADET-312032-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs d'EF TP à concevoir et à mettre en place des formations de courte durée	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		529,101.00	0.00	Under Implementation	2022-09-14	2022-08-03	2022-10-05	2022-10-24	2022-11-18					2022-12-18	2023-01-22		2023-07-21
BJ-ADET-312033-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un dispositif de renforcement permanent des capacités des formateurs avec prise en compte du numérique	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		881,834.00	0.00	Under Implementation	2022-09-12	2022-08-30	2022-10-03		2022-11-16			2022-12-14	2023-01-13	2023-02-17	2023-03-24	2024-03-23	
BJ-ADET-312034-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le développement et la mise en œuvre de plates-formes d'apprentissage multimédia, l'utilisation des technologies de réalité augmentée/ réalité virtuelle, des applications d'apprentissage, des laboratoires virtuels et des di	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		881,834.00	0.00	Under Implementation	2022-09-12	2022-08-03	2022-10-03	2022-12-23	2022-11-16			2022-12-14	2023-01-13	2023-02-17	2023-03-24	2024-03-23	
BJ-ADET-312036-CS-CQS / R ecrutement de Consultant pour le renforcement de capacités des acteurs de FEFTP	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		352,734.00	0.00	Under Implementation	2022-09-26	2022-09-22	2022-10-17	2022-10-21	2022-11-30					2022-12-30	2023-02-03		2023-08-02
BJ-ADET-312162-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études techniques pour les écoles de métiers du Textile et des Vêtements	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		529,101.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-30		2022-10-21		2022-12-04			2023-01-01	2023-01-31	2023-03-07	2023-04-11		2024-04-10
BJ-ADET-312184-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet d'aide pour la réalisation des audits annuels du projet (Exercices 2022, 2023 & 2024)	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Least Cost Selection	Open - National		44,092.00	0.00	Under Implementation	2022-09-15	2022-11-25	2022-10-06		2022-11-19			2022-12-17	2023-01-16	2023-02-20	2023-03-27		2023-09-23
BJ-ADET-312031-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le développement et la mise en place de partenariat entre les institutions, les établissements d'EF TP et les institutions du secteur privé	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		529,101.00	0.00	Under Implementation	2022-09-21	2022-09-27	2022-10-12	2022-10-10	2022-11-25			2022-12-23	2023-01-22	2023-02-26	2023-04-02		2024-04-01
BJ-ADET-312035-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation et la mise en place d'une plateforme de formation en ligne dans les institutions d'EF TP	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		185,185.00	0.00	Under Implementation	2022-09-20	2022-09-27	2022-10-11	2022-10-10	2022-11-24	2023-01-04		2022-12-22	2023-01-21	2023-02-25	2023-04-01		2024-03-31
BJ-ADET-352023-CS-QCBS / Recrutement de Cabinets d'étude pour le suivi et le Contrôle des travaux de construction des 10 LTA, 07 EM et des 10 UEVP	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		1,040,564.00	0.00	Pending Implementation	2023-04-25		2023-05-16		2023-06-29			2023-07-27	2023-08-26	2023-09-30	2023-11-04		2024-11-03
BJ-ADET-352031-CS-QCBS / Recrutement de Bureaux de contrôle technique pour la réalisation de la mission de contrôle technique en vue de l'obtention de la garantie décennale des travaux de construction/ réhabilitation de 10 LTA et 07 EM	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		164,021.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-16		2023-06-06		2023-07-20			2023-08-17	2023-09-16	2023-10-21	2023-11-25		2024-11-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-ADET-292329-CS-INDV / R ecrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel d'opérations du Projet de Formation Professionnelle et d'Entrepreneurs pour l'Emploi au Bénin (PFPEEB).	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Under Implementation	2022-09-30	2022-12-21	2022-10-05		2022-10-26		2022-11-30			2023-05-29	
BJ-ADET-352050-CS-CDS / E nteinte directe avec l'IPF UNE-SCO Dakar pour l'assistance technique pour l'élaboration d'un mécanisme d'information et d'orientation des apprenants et des documents nécessaires à l'appui à la mise en place des réseaux, relecture, l'approfondissement et la fi	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	Post	Direct Selection	Direct - International		573,529.00	0.00	Under Implementation	2023-04-10	2023-05-08	2023-04-15				2023-06-10			2023-12-07	

BJ-ADET-352119-CS-CDS / Entente directe avec le Centre International de formation de l'OT (CIFOT), Assistance technique pour la Conception d'un guide méthodologique d'élaboration de plan de gestion des établissements et autres institutions d'ETFP avec la participation du secteur	IDA / D9450	Capacity Building, Project Management and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct - International		278,231.00	0.00	Under Implementation	2023-04-20	2023-05-08	2023-04-30			2023-07-04	2023-12-31
BJ-ADET-352366-CS-NDV / Recrutement par Entente directe du Consultant Individuel Grégoire Mathieu MEGLIHE pour l'actualisation de la Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour Promouvoir le Développement (PPSD) du Projet	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Individual Consultant Selection	Direct - International		17,637.00	0.00	Under Implementation	2023-05-10	2023-05-23	2023-05-20	2023-06-10		2023-07-15	2024-01-11
BJ-ADET-352123-CS-CDS / Entente directe avec l'École Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH Zurich), Assistance technique pour l'élaboration des outils d'évaluation des institutions d'ETFP et le Développement du système de suivi évaluation du Projet FPZE	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	Post	Direct Selection	Direct - International		239,859.00	0.00	Under Implementation	2023-04-18	2023-06-07	2023-04-28			2023-07-02	2023-12-29

Procurement Plan of Maputo Metropolitan Area Urban Mobility Project - Project Preparation Advance

I. General Project information

Country: Mozambique

Project Name: Maputo Metropolitan Area Urban Mobility Project (P171048).

Project Implementing Agencies: Ministry of Transport and Communication

World Bank's approval date for the procurement plan: February 15th, 2021

Date of General Procurement Notice: (after Board approval)

Period covered by this procurement plan: Project Preparation Advance February 2021 to June 2022

II. Goods, Works and Non-Consulting Services

Procurement Packages with Methods and Time Schedule

Ref. No.	Contract description	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Domestic Preference	World Bank Review	Expected Bid Opening
1. GOODS							
1	Purchase of office equipment: IT equipment	20,000	Shopping/ RFQ	No	No	POST	30/05/2021
2	Purchase of office equipment: furniture	40,000	Shopping/ RFQ	No	No	POST	30/05/2021
TOTAL		60,000					

III. Selection of Consultants

Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by the World Bank, as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Contract amount (US\$ equivalent)	Subject to Prior Review
1.	Quality and Cost-Based Selection (QCBS) /Quality Based Selection/Fixed Budget/Least Cost	Above or equal to 300,000	All above \$500,000
2.	Consultant's Qualifications (firms)	below 300,000	None
3.	Single Source (SS) / Firms	NA	
4.	Individual Consultants (IC)	NA	All above

			\$200,000
--	--	--	-----------

All ToRs regardless of the value of the contract are subject to IDA prior review.

1. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with this procurement plan

2. Any Other Special Selection Arrangements: N/A

Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

No.	Description of Assignment	Estimated Cost USD	Selection Method	Review by the World Bank	Expected Proposal Submission	Source of funds
1	Feasibility study of integrated investments to improve Urban Transport in the project specific area, preparation of detailed designs and bidding documents	2,000,000	QCBS	YES	01 st August 2021	WB
2	Hiring an Individual consultant to Development of PMUMM Environmental and Social Instruments(ESMF, RPF, SEP and ESCP and other safeguard plans and instruments)	200,000	IC	NO	30 th May 2021	WB
3	Hiring a consulting firm to carry out the EIA, EAS, ESMP, RAP and other safeguard plans and instruments	400,000	QCBS	NO	01 st August 2021	WB
4	Hiring a consulting firm to conduct Stakeholder Engagement Plan on urban transport (12 months)	200,000	CQS	NO	30 th May 2021	WB
5	Hiring a consulting firm to conduct a study to increase private participation opportunities in public transport and the role of FTC to attract funding (6 months)	150,000	CQS	NO	30 th May 2021	WB
6	Hiring a consulting firm to support the development of data capabilities in urban transport (12 months)	200,000	CQS	NO	01 st July 2021	WB
7	Hiring a consultant to Support project management (12 months)	120,000	IC	NO	30 th May 2021	WB
8	Hiring an engineer consultant to provide Technical Support to the Project Preparation Unit during project preparation. (12 months)	75,000	IC	NO	30 th May 2021	WB

9	Hiring an urban planner consultant to provide Technical Support to the Steering Committee during project preparation (12 months)	75,000	IC	NO	30 th May 2021	WB
10	Hiring social safeguard officer consultants to provide Technical Support to the Steering Committee during project preparation. (12 months)	75,000	IC	NO	30 th May 2021	WB
11	Hiring environmental safeguard officer consultants to provide Technical Support to the Steering Committee during project preparation (12 months)	75,000	IC	NO	30 th May 2021	WB
12	Hiring consultant to do fiduciary support activities (PPSD)	40,000	IC	NO	01 st July 2021	WB
Total		3,610,000				

Training and Workshops

No	Description of Assignment	Estimated Cost USD
1	Individual Consultant to elaborate the Strategy for strengthen institutions in planning and management of Urban Transport	30,000
2	Training on specific targeted courses	50,000
Total Cost		80,000

SUMMARY OF THE PLAN

USD(\$)	
GOODS	60,000
CONSULTANCY	3,610,000
TRAINING & WORKSHOPS	80,000
OPERATING COST	100,000
TOTAL PROJECT PREPARATION ADVANCE COST	3,850,000

PROCUREMENT PLAN Mozambique : Maputo Metropolitan Area Urban Mobility Project

General Information

Country: Mozambique **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-06-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-05-22
Project ID: P175322 **GPN Date:** 2022-05-05
Project Name: Maputo Metropolitan Area Urban Mobility Project
Loan / Credit No.: IDA / V3740 , / , IDA / E0660
Executing Agency(i): Ministry of Transport and Communications

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MZ-MTC-302049-CW-RFB / Project office building rehabilitation	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	Under Implementation						2022-07-17	2022-12-08	2022-07-22	2022-12-09			2022-09-02	2023-01-11	2022-10-02	2023-06-08	2022-11-06		2023-05-05		
MZ-MTC-302043-CW-RFB / Construction of BRT Running ways, including running way infrastructure, junctions upgrades in BRT corridor, parking management in BRT corridor, NMT in BRT corridor, Works	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (after prequalification) SPD - Applying contractor disqualification	0.00	Pending Implementation	2023-06-01			2023-08-17				2023-06-06					2023-10-26		2023-11-25		2023-12-30		2025-06-22	
10W/MMALUM/22 / RAMBLA - Pedestrian Streets Project: Pedestrianization of Rua de Baganyo connecting Praça da Independência, Praça 25 de Junho and Praça dos Trabalhadores and construction of a wall protecting pedestrian zone.	IDA / V3740	Component 3: Comprehensive Improvements for Safe Access to Neighborhoods and Corridor Integration	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	0.00	Pending Implementation						2022-10-17		2022-10-22					2022-12-03		2023-01-02		2023-02-06		2024-02-05	
15W/MMALUM/23 / Paving of F3 roads: Khongolote / Mulumbetsi 2km	IDA / V3740	Component 3: Comprehensive Improvements for Safe Access to Neighborhoods and Corridor Integration	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	Under Implementation						2022-11-28	2023-03-28	2022-12-03	2023-03-28				2023-01-14	2023-05-10	2023-02-13		2023-03-20		2024-03-18	
13W/MMALUM/22 / Road Rehabilitation: Bossoisso/Infata, 8.7km	IDA / V3740	Component 3: Comprehensive Improvements for Safe Access to Neighborhoods and Corridor Integration	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	Under Implementation						2022-11-25	2023-03-28	2022-11-30	2023-03-28				2023-01-11	2023-05-10	2023-02-10		2023-03-17		2024-03-17	
14W/MMALUM/22 / Road Paving Matlembe - Matibjana 5.5km	IDA / V3740	Component 3: Comprehensive Improvements for Safe Access to Neighborhoods and Corridor Integration	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	Under Implementation						2022-11-25	2023-03-28	2022-11-30	2023-03-28				2023-01-11	2023-05-10	2023-02-10		2023-03-17		2024-03-17	
16W/MMALUM/22 / Landwork and Construction of the DEPOT fence	IDA / V3740	Component 3: Comprehensive Improvements for Safe Access to Neighborhoods and Corridor Integration	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	Under Implementation						2022-11-30	2023-03-28	2022-12-05	2023-03-28				2023-01-16	2023-04-28	2023-02-15		2023-03-22		2023-09-18	
19W/MMALUM/23 / Rehabilitation of Avenida 24 de Junho between Praça 15 de Junho and Av. da Zambia, including Av. da Tanzania to Praça 21 de Outubro and the relocation of the Eduardo Statue / 3.2	IDA / V3740	Component 3: Comprehensive Improvements for Safe Access to Neighborhoods and Corridor Integration	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	Under Implementation						2023-04-03	2023-04-06	2023-04-08	2023-04-06				2023-05-20	2023-05-09	2023-06-19		2023-07-24		2025-07-24	
20W/MMALUM/23 / Rehabilitation of Avenida da ONU and improvement of its interface with Avenidas Fernão de Magalhães and 25 de Setembro/Av. of the Resorts 1.7km	IDA / V3740	Component 3: Comprehensive Improvements for Safe Access to Neighborhoods and Corridor Integration	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	0.00	Under Implementation						2023-04-03	2023-04-06	2023-04-08	2023-04-06				2023-05-20	2023-05-09	2023-06-19		2023-07-24		2025-07-24	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
MZ-MTC-236275-GO-RFO / Purchase of office equipment: IT equipment	IDA / E0660	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		17.701.00	Signed								2021-06-25	2022-05-05						2021-08-20	2022-08-08		2022-02-16			
MZ-MTC-238305-GO-RFO / Purchase of office equipment: Furniture	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signed								2021-06-25	2022-09-01						2021-08-20			2022-02-16			
MZ-MTC-301952-CW-RFB / BRT Control Center	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2023-07-20			2023-07-25						2023-09-05		2023-10-05		2023-11-09		2024-05-07	
MZ-MTC-301941-GO-RFB / Procurement of 9 vehicles for CUIPTUs	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Signed					2022-07-20	2022-10-17		2022-07-25	2022-10-17					2022-09-05	2022-11-14	2022-10-05	2022-12-26	2022-11-09		2023-05-08	
21G/MMALUM/23 / IT Equipment's	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2023-04-25							2023-06-20		2023-12-17				

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MZ-MTC-235079-CS-CQS / Hiring a consulting firm to conduct a study to increase private participation opportunities in public transport and the role of the transport and communications fund	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Signed	2021-06-30	2021-08-24	2021-07-21	2021-09-13	2021-09-03	2022-01-03							2021-10-03	2022-10-13	2021-11-07			2022-05-06	
MZ-MTC-235098-CS-QCBS / Feasibility study of integrated investments to improve urban transport in the project's specific area, preparation of detailed designs and bidding documents	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2021-07-04	2021-08-11	2021-07-25	2021-08-16	2021-09-07	2021-11-25			2021-10-05	2022-01-10	2021-11-04	2022-02-28	2021-12-09			2022-01-13		2023-01-13	
MZ-MTC-267066-CS-QCBS / Strategic Environmental and Social Assessment (SESA)	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2021-12-08	2021-12-22	2021-12-29	2022-02-01	2022-02-11				2022-03-11		2022-04-10		2022-05-15			2022-06-19		2023-06-19	
MZ-MTC-235076-CS-CQS / Hiring a consulting firm to conduct stakeholder engagement plan on urban transport	/		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Canceled	2021-06-20		2021-07-11		2021-08-24								2021-09-23			2021-10-28			2022-04-26
MZ-MTC-235081-CS-CQS / Hiring a consulting firm to support the development of data capabilities in urban transport	/		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Canceled	2021-06-15		2021-07-06		2021-08-19								2021-09-18			2021-10-23			2022-04-21
MZ-MTC-235074-CS-QCBS / Hiring a consulting firm to carry out the EIA, EAS, ESMP, RAA and other safeguard plans and instruments	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2022-05-10		2022-05-31		2022-07-14				2022-08-11		2022-09-10		2022-10-15			2022-11-19			2023-11-19
MZ-MTC-300140-CS-QCBS / Feasibility Study of Integrated Investments to Improve Urban Transport in the Project's Specific Areas. Preparation of Detailed Designs and Bidding Documents	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Signed	2022-06-24	2022-06-29	2022-07-15		2022-08-28	2022-07-20			2022-09-25	2022-08-30	2022-10-25	2023-04-07	2022-11-29	2023-04-17	2023-01-03	2023-06-20	2024-01-03		
MZ-MTC-301970-CS-QCBS / Enhancement of the Institutional Framework for Urban Mobility in the Maputo Metropolitan Area	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2022-08-15		2022-09-05		2022-10-19				2022-11-16		2022-12-16		2023-01-20			2023-02-24			2024-02-24
MZ-MTC-301977-CS-QCBS / Enhancement of the regulatory framework of public transport	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2022-08-15		2022-09-05		2022-10-19				2022-11-16		2022-12-16		2023-01-20			2023-02-24			2024-02-24
MZ-MTC-302017-CS-QCBS / Development of Social Management Plan	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2022-09-15		2022-10-06		2022-11-19				2022-12-17		2023-01-16		2023-02-20			2023-03-27			2024-03-26
MZ-MTC-302024-CS-QCBS / Preparation of pedestrian cycling, mobility, and parking management plans	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2023-01-05		2023-01-26		2023-03-11				2023-04-08		2023-05-08		2023-06-12			2023-07-17			2024-07-16
MZ-MTC-302030-CS-QCBS / Development of traffic management improvement plan	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2022-12-01		2022-12-22		2023-02-04				2023-03-04		2023-04-03		2023-05-08			2023-06-12			2024-06-11
MZ-MTC-301984-CS-QCBS / Assistance in developing and implementing capacity building for public transport sector staff	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2022-10-02		2022-10-23		2022-12-06				2023-01-03		2023-02-02		2023-03-09			2023-04-13			2024-04-12
MZ-MTC-302035-CS-QCBS / Supervision of BRT construction	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2023-01-01		2023-01-22		2023-03-07				2023-04-04		2023-05-04		2023-06-06			2023-07-13			2024-07-12
MZ-MTC-303531-CS-LCS / External Auditor	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Least Cost Selection	Open - National		0.00	Canceled	2022-10-01		2022-10-22		2022-12-05				2023-01-02		2023-02-01		2023-03-08			2023-04-12			2024-04-11
04/CONSMMALUP/22 / Development and implementation of Young Professionals Program in Urban Mobility	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2022-10-10		2022-10-31		2022-12-14				2023-01-11		2023-02-10		2023-03-17			2023-04-21			2025-04-20
05/CONSMMALUP/22 / Preparation and implementation of a professionalization program of existing formal and informal operators along the project corridor	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2022-10-17		2022-11-07		2022-12-21				2023-01-18		2023-02-17		2023-03-24			2023-04-28			2024-04-27
11/CONSMMALUP/22 / Supervision of road improvement contracts in Maputo and Matola Municipalities (quick-win)	IDA / V3740	Component 3: Comprehensive Improvements for Safe Access to Neighborhoods and Corridor Integration	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2022-09-26	2023-01-26	2022-10-17	2023-02-14	2022-11-30				2022-12-28		2023-01-27		2023-03-03			2023-04-07			2024-04-06
12/CONSMMALUP/22 / Supervision works of the office building rehabilitation	IDA / V3740	Component 3: Comprehensive Improvements for Safe Access to Neighborhoods and Corridor Integration	Post	Quality Based Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2022-09-30	2022-11-25	2022-10-21	2023-02-08	2022-12-04				2023-01-01		2023-01-31		2023-03-02			2023-04-06			2024-04-05
24/CONSMMALUP/23 / Support to establish a comprehensive data collection and management system for urban mobility planning and transit management.	IDA / V3740	Component 3: Comprehensive Improvements for Safe Access to Neighborhoods and Corridor Integration	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2023-07-03		2023-07-24		2023-09-06				2023-10-04		2023-11-03		2023-12-08			2024-01-12			2025-01-11

23/CONS/RMA/IMP/23 / Recruitment of Service Provider for GB/VEAS/AS	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Quality Based Selection	Open - National		0.00	Under Review	2023-06-01	2023-05-30	2023-06-22		2023-08-05			2023-09-02		2023-10-02		2023-11-01		2023-12-06		2025-12-05
---	-------------	--	------	-------------------------	-----------------	--	------	--------------	------------	------------	------------	--	------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MZ-MTC-234809-CS-COS / Hiring a consultant to develop a PMU environment and social instruments (ES, MF, RPF, SEP and ESCP and other safeguard plans	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		179,838.96	Signed	2021-06-15	2021-06-10	2021-08-03	2021-10-08	2021-08-24	2021-10-18	2021-09-28	2021-10-23	2022-03-27	
MZ-MTC-235033-CS-INDV / Hiring social safeguard officer consultants to provide technical support to the steering committee during project preparation	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,500.00	Signed	2021-06-15	2021-06-14	2021-08-03	2021-12-17	2021-08-24	2021-12-17	2021-09-28	2021-12-18	2022-03-27	
MZ-MTC-235071-CS-INDV / Hiring environmental safeguard officer consultants to provide technical support to the steering committee during project preparation	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,500.00	Signed	2021-06-15	2021-06-14	2021-08-03	2021-12-03	2021-08-24	2022-01-05	2021-09-28	2022-01-22	2022-03-27	
MZ-MTC-235092-CS-INDV / Hiring an engineer consultant to provide technical support to the project preparation unit during project preparation	/ /		Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Under Implementation	2021-06-20	2021-12-23	2021-08-08		2021-08-29		2021-10-03		2022-04-01	
MZ-MTC-235096-CS-INDV / Hiring an urban planner consultant to provide technical support to the steering committee during project preparation	/ /		Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Under Implementation	2021-06-30	2021-12-08	2021-08-18	2022-05-04	2021-09-08		2021-10-13		2022-04-11	
MZ-MTC-235097-CS-INDV / Hiring a consultancy service for the preparation of the procurement Strategies (PPSD)	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Individual Consultant Selection	Open		29,843.75	Signed	2021-06-25	2021-08-24	2021-08-13	2021-12-13	2021-09-03	2022-01-10	2021-10-08	2022-01-27	2022-04-06	
MZ-MTC-267215-CS-INDV / Procurement Specialist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Individual Consultant Selection	Open		90,000.00	Signed	2021-12-08	2021-12-23	2022-01-23	2022-06-17	2022-01-28	2022-07-11	2022-02-07	2022-07-05	2022-10-31	
MZ-MTC-275341-CS-INDV / Individual Consultant to Elaborate the Strategy for Strengthen Institutions in Planning and Management of Urban Transport	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Terminated	2022-01-31	2022-06-05	2022-03-21	2022-10-13	2022-04-11	2022-09-27	2022-05-16		2022-11-12	
MZ-MTC-235091-CS-INDV / Hiring a consultant to support project management	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Signed	2021-06-15	2022-06-24	2021-08-03	2022-11-08	2021-08-24	2022-11-29	2021-09-28		2022-03-27	
MZ-MTC-290333-CS-INDV / Communication Specialist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Signed	2022-04-22	2022-06-06	2022-06-10	2022-10-21	2022-07-01	2022-11-14	2022-08-05		2023-02-01	
MZ-MTC-300286-CS-INDV / Financial Manager	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Signed	2022-11-15	2022-06-24	2023-01-03	2022-10-11	2023-01-24	2022-10-20	2023-02-28		2023-08-27	
MZ-MTC-300485-CS-INDV / Monitoring & Evaluation Specialist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Signed	2022-11-10	2022-09-16	2022-12-29	2023-05-24	2023-01-19	2023-05-28	2023-02-23		2023-08-22	
MZ-MTC-300489-CS-INDV / Transport Planner	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Under Implementation	2022-11-15	2022-11-02	2023-01-03		2023-01-24		2023-02-28		2023-08-27	
MZ-MTC-300490-CS-INDV / Administrative Assistant	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Signed	2022-11-15	2022-07-08	2023-01-03	2022-11-29	2023-01-24	2022-12-26	2023-02-28		2023-08-27	
MZ-MTC-301020-CS-INDV / Lawyer	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Under Implementation	2022-07-10	2022-12-07	2022-08-28		2022-09-18		2022-10-23		2023-04-21	
MZ-MTC-301642-CS-INDV / Social and Resettlement Specialist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Signed	2022-08-06	2022-07-08	2022-09-24	2022-11-29	2022-10-15	2022-12-14	2022-11-19		2023-05-18	
MZ-MTC-301646-CS-INDV / Environmental Specialist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Signed	2022-08-06	2022-08-16	2022-09-24	2023-02-13	2022-10-15	2023-02-17	2022-11-19		2023-05-18	
MZ-MTC-301654-CS-INDV / Health and Safety Specialist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Under Implementation	2022-09-10	2022-08-05	2022-10-29		2022-11-19		2022-12-24		2023-06-22	
MZ-MTC-301697-CS-INDV / Social and Resettlement Specialist (Matola)	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		0.00	Signed	2022-07-15	2022-07-08	2022-09-02	2022-11-29	2022-09-23	2022-12-15	2022-10-28		2023-04-26	

MZ-MTC-301699-CS-INDV / Environmental, Health and Safety Specialist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Under Implementation	2022-08-15	2023-03-06	2022-10-03	2022-10-24	2022-11-28	2023-05-27		
MZ-MTC-301705-CS-INDV / Gender Based Violence, Expert	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Signed	2022-07-15	2022-07-08	2022-09-02	2023-03-29	2022-09-23	2023-04-06	2022-10-28	2023-04-26
MZ-MTC-301889-CS-INDV / Contract Manager	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Pending Implementation	2022-09-05		2022-10-24	2022-11-14	2022-12-19	2023-06-17		
MZ-MTC-301905-CS-INDV / Capacity Building Specialist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Under Implementation	2022-09-05	2023-06-22	2022-10-24	2022-11-14	2022-12-19	2023-06-17		
MZ-MTC-301909-CS-INDV / Urban Transport Specialist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Under Implementation	2022-09-05	2022-10-20	2022-10-24	2022-11-14	2022-12-19	2023-06-17		
MZ-MTC-301912-CS-INDV / Senior Civil Engineer	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Under Implementation	2022-08-15	2022-08-01	2022-10-03	2022-10-24	2022-11-28	2023-05-27		
MZ-MTC-301927-CS-INDV / Electronic Engineer	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Pending Implementation	2022-08-05		2022-09-23	2022-10-14	2022-11-18	2023-05-17		
MZ-MTC-301932-CS-INDV / Senior Civil Engineer	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Under Implementation	2022-08-15	2022-08-01	2022-10-03	2022-10-24	2022-11-28	2023-05-27		
MZ-MTC-303291-CS-INDV / Recruitment Assistant	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Pending Implementation	2022-07-11		2022-08-29	2022-09-19	2022-10-24	2023-10-24		
MZ-MTC-303293-CS-INDV / Recruitment Officer	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Prior	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Signed	2022-07-15	2022-09-28	2022-09-02	2023-03-09	2022-09-23	2023-04-17	2022-10-28	2023-10-28
MZ-MTC-301917-CS-INDV / Architect and Physical Planner	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Under Implementation	2022-08-01	2022-10-11	2022-09-19	2022-10-10	2022-11-14	2023-11-14		
MZ-MTC-301650-CS-INDV / Gender Based Violence Expert	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Pending Implementation	2022-07-13	2022-08-31		2022-09-21	2022-10-26	2023-10-26		
07/CONS/IMMALUMP/22 / Project Implementation Manual (PIM)	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Signed	2022-09-23	2022-10-04	2022-09-28	2022-11-22	2022-10-10	2022-12-08	2022-10-24	2022-12-23
09/CONS/IMMALUMP/22 / Gender Based Violence,	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	0.00	Signed	2022-09-20	2022-10-18	2022-11-08	2023-05-26	2022-11-29	2023-06-01	2023-01-03	2025-01-02
08/CONS/IMMALUMP/22 / Social Safeguard Specialist	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct - National	0.00	Signed	2022-09-30	2022-11-19	2022-10-10	2023-02-07		2022-12-14	2024-12-13	
06/CONS/IMMALUMP/22 / Technical support for defining and procurement of buses and bus depot	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2022-11-16		2023-01-04		2023-01-25	2023-03-01	2025-02-28	
03/CONS/IMMALUMP/22 / Transport Economist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	0.00	Under Implementation	2022-10-05	2022-10-11	2022-11-23		2022-12-14	2023-02-16	2025-02-16	
02/CONS/IMMALUMP/22 / Technical support for defining and implementing of BRT Control Center	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2022-10-12		2022-11-30		2022-12-21	2023-01-25	2025-01-27	
13/CONS/IMMALUMP/22 / Environmental Specialist	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-10-18		2022-12-06		2022-12-27	2023-01-31	2025-01-30	
16/CONS/IMMALUMP/22 / Gender Based Violence,	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	0.00	Under Implementation	2022-11-21	2022-11-22	2023-01-09		2023-01-30	2023-03-06	2025-03-17	
17/CONS/IMMALUMP/23 / Environmental Specialist	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct - National	0.00	Signed	2023-02-15	2023-03-06	2023-02-25	2023-03-15		2023-05-01	2025-04-30	
22/CONS/IMMALUMP/23 / Project Accountant	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	0.00	Under Implementation	2023-04-28	2023-05-23	2023-06-16		2023-07-07	2023-08-11	2025-08-10	
MZ-MTC-300499-CS-INDV / IT Specialist	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Canceled	2022-11-15	2022-07-08	2023-01-03		2023-01-24	2023-02-28	2023-08-27	
MZ-MTC-301618-CS-INDV / Financial Manager Junior	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Canceled	2022-07-15	2022-07-12	2022-09-02		2022-09-23	2022-10-28	2023-04-26	
25/CONS/IMMALUMP/23 / Develop technical standards for bus stops within AMM	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2023-06-20		2023-08-08		2023-08-29	2023-10-03	2024-03-31	
28/CONS/IMMALUMP/23 / Project Community Engagement Officer	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	0.00	Under Implementation	2023-05-10	2023-06-22	2023-06-28		2023-07-19	2023-08-23	2025-08-22	

01/CONS/IMMAMP/22 / Institutional and Implementation Advisor	IDA / V3740	Component 1: Urban Transport Institutional and Regulatory Strengthening and Public Transport Industry Professionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		0.00	Canceled	2022-07-11	2022-11-15	2022-09-11		2022-10-02		2022-11-30		2024-11-30	
28/CONS/IMMAMP/23 / Implementation Advisor	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2023-05-30	2023-05-23	2023-07-18		2023-08-08		2023-09-12		2025-09-11	
26/CONS/IMMAMP/23 / Carry out an assessment of Famba as the e-ticketing solution for AMM and characterize and compare options for cashless (mobile) payment schemes.	IDA / V3740	Component 5: Contingency and Emergency Response	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2023-06-20	2023-06-22	2023-08-08		2023-08-29		2023-10-03		2024-03-31	
27/CONS/IMMAMP/23 / Project Civil Engineer	IDA / V3740	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Limited		0.00	Under Implementation	2023-06-15	2023-06-01	2023-06-20		2023-07-11		2023-08-15		2025-08-14	

Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan: March 17, 2017**
2. **Date of General Procurement Notice:** May 4, 2015
3. **Period covered by this procurement plan:** March 2017 to Feb 2018

II. Goods, Works, Consultant and Non-Consulting Services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Type of Procurement	Prior Review Threshold (PRT) US\$ (Millions)	Comments
1.	Works (Including turnkey, supply & installation of plant and equipment and PPP)	15	Moderate risk
2.	(Goods; Information Technology & Non-Consulting Services)	4	Moderate risk
3.	Consultant Services (Firms)	2	Moderate risk
4.	Consultant Services (Individual Consultants)	0.4	Moderate risk

2. **Prequalification.** NA
3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: NA
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Available in Project files
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** NA
6. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
7. All TORs for the procurement of consultants services irrespective of the estimated cost of the assignment shall be reviewed and cleared by the TTL
8. Operating expenditures are neither subject to the Procurement and Consultant Guidelines nor prior or post reviews. Operating expenditures are normally verified by TTLs and FM specialists and obtained using the Borrower's national procurement and administrative procedures.

March 17, 2017

9. Renewal or extension of individual consultants contracts hired for technical assistance and which are intended for a long-term period but signed for an initial period shorter than the duration of the project, and that have been prior reviewed, do not require procurement clearance if there is no substantial change in the terms and conditions of the contract.

PROCUREMENT PLAN Eastern and Southern Africa : EA Regional Transport , Trade and Development Facilitation Project (Second Phase of Program)

General Information

Country: Eastern and Southern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-05-22)
Project ID: P148853 **GNP Date:**
Project Name: EA Regional Transport , Trade and Development Facilitation Project (Second Phase of Program)
Loan / Credit No.: IDA / 56380
Executing Agency(i): Ministry of Transport and Infrastructure

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
KE-MOTI-361128-CW-DIR / R Reliefment of 9th Floor Boardroom, Works Building into a Smart Conference Room and Renovation of offices and toilets in Lower ground, 4th, 5th and 6th floors in Transcom House	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Direct Selection	Direct - National				National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank SFD)	0.00	Pending Implementation							2023-05-11		2023-05-16							2023-06-06		2023-12-03	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KE-MOTI-11649-GO-DIR / R Procurement of Three Toyota Prado KDJ50R grey VXL automatic with sequential shifting gear	IDA / 56380	Component 2: Facilitation of Regional Transport, Trade and Development	Prior	Direct Selection	Direct			0.00	Canceled					2017-05-10		2017-05-15								2017-06-19		2017-12-16	
KE-MOTI-235049-GO-RFB / S Dol - Purchase of 3 No. (three) heavy utility (4*4) SUV motor vehicles	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		296,833.61	Signed					2021-05-18	2021-08-17	2021-05-23	2021-08-16			2021-07-04	2021-08-27	2021-08-03	2021-10-04	2021-09-07	2022-01-22	2022-03-06	
KE-MOTI-293766-GO-RFB / K ETRB: SUPPLY AND DELIVERY OF TWO (2) NO. MOTOR VEHICLES (a). 1 No. SUV motor vehicles	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2022-06-30	2022-11-08	2022-07-05	2022-11-08			2022-08-16		2022-09-15		2022-10-20		2023-04-18	
KE-MOTI-293776-GO-RFQ / K ETRB: Supply and Delivery of (i) Executive Chair 1No. (ii) Office Table 12 seater 1No. (iii) Conference Chairs 12No. (iv) Work station 4Way 1No. (v) Chairs 15 No. (vi) Visitors Chairs 8No. (vi) Sofa Set 3 seater 2No. (viii) F reeport cabinet 2No.	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation							2022-07-23	2022-08-30							2022-09-17		2023-03-16	
KE-MOTI-322277-GO-RFB / K ETRB: Supply, installation and commissioning of Enterprise Resource Planning (ERP) System with Four (4) Key Modules, Registration, Finance, Procurement and Inventory)	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2022-10-31	2023-04-04	2022-11-05	2023-04-04			2022-12-17		2023-01-16		2023-02-20		2023-07-31	
KE-MOTI-322015-GO-RFQ / K ETRB: Supply and Delivery of ICT Equipment (i) Desktop Computers 14No. (ii) Laptop Computers 6No. (iii) Medium Printer 2No. (iv) Heavy Duty Printer 1No. (v) Tablet Computers (a) Type A 2No. (b) Type B 2No. (vi) Uninterruptible Power Supply (UPS) 14No.	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2022-12-14								2023-02-08		2023-05-09	
KE-MOTI-321786-GO-RFB / R OADS: SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLECTION (ROADS, BRIDGES AND DRAINAGE) SOFTWARE AND TRAINING WITH THREE (3) YEARS LICENSE	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2022-10-31	2023-04-04	2022-12-13	2023-04-04			2023-01-12		2023-02-11		2023-03-18		2023-07-16	
KE-MOTI-321784-CW-RFB / R OADS: Supply, Delivery and installation of assorted office furniture to 9th Floor Boardroom, Works Building and offices in Lower ground, 4th, 5th and 6th floors in Transcom House	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2023-05-11		2023-05-19				2023-06-02		2023-06-17		2023-07-08		2023-10-06	
KE-MOTI-321788-GO-RFB / R OADS: Supply and Delivery of 12No. Portable weigh in motion (WIM) for Roads Division	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2023-05-23								2023-07-18		2023-10-16	
KE-MOTI-361133-GO-RFQ / S upply and Delivery of 1 No. F alling Weight Deflectometer and 1 No. Air Quality Meter (Outdoor Ambient Air Quality Monitor)	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2023-05-23								2023-07-18		2023-10-16	
KE-MOTI-361140-GO-RFB / S upply and Delivery of office furniture to KETRIB offices	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2023-05-18		2023-05-23				2023-06-06		2023-06-20		2023-07-11		2023-10-09	
KE-MOTI-361143-GO-RFQ / K ISM: Supply, installation and Commissioning of livestreaming modules: TOUCH SCREEN DISPLAY 4 no. ALL-IN-ONE VIDEO CONFERENCE DEVICES 2no. CAMERA 2 no SMART IP CONFERENCE PHONES 2no.	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation							2023-05-23								2023-07-11		2023-10-09	

KE-MOTI-361142-GO-RFQ / KISM: Supply, delivery, installation and commissioning of: L APTOPS 25 No, DESKTOPS 20 No, SERVER 2 No.	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation											2023-05-23							2023-07-11	2023-10-09
KE-MOTI-361163-GO-DIR / Design, Installation and Commissioning of Enterprise Resources Planning (ERP) Programme for KISM	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Direct Selection	Direct - National			0.00	Under Implementation				2023-05-23	2023-06-06	2023-05-28												2023-07-02	2023-09-30

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
KE-MOTI-362669-NC-RFQ / Design, development and commissioning of KISM Website	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation																				2023-07-26	2023-10-31

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
KE-MOTI-21175-CS-QCBS / CONSULTANCY SERVICES FOR MONITORING AND EVALUATION	IDA / 56380	Component 2: Facilitation of Regional Transport, Trade and Development	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Canceled	2017-11-01	2017-08-17	2017-11-22		2018-01-05	2017-11-15				2018-02-02	2017-12-22	2018-03-04	2021-03-24	2018-04-08		2018-05-13		2023-05-13	
KE-MOTI-276766-CS-QCBS / N.T.S.A. CONSULTANCY SERVICE TO CONDUCT A FINANCIAL SUSTAINABILITY STUDY FOR NATIONAL TRANSPORT AND SAFETY AUTHORITY	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Canceled	2022-02-06	2022-06-06	2022-02-27	2022-05-17	2022-04-12					2022-05-10		2022-06-09		2022-07-14		2022-08-18		2023-08-18	
KE-MOTI-276770-CS-QCBS / EBK: Consultancy services for the Financial Sustainability Study for Engineers Board of Kenya (EBK)	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Canceled	2022-02-06	2022-06-22	2022-02-27	2022-05-17	2022-04-12					2022-05-10		2022-06-09		2022-07-14		2022-08-18		2023-08-18	
KE-MOTI-301628-CS-QCBS / EBK: Consultancy services for the Financial Sustainability Study for Engineers Board of Kenya	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2022-07-03	2022-07-19	2022-07-24	2022-08-30	2022-09-06	2022-10-11				2022-10-04		2022-11-03		2022-12-08		2023-01-12		2024-01-12	
KE-MOTI-301621-CS-QCBS / N.T.S.A. Consultancy Services to conduct a Financial Sustainability Study for National Transport and Safety Authority	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2022-07-03	2022-07-19	2022-07-24	2022-08-30	2022-09-06	2022-10-11				2022-10-04		2022-11-03		2022-12-08		2023-01-12		2024-01-12	
KE-MOTI-306797-CS-QCBS / KETRIB: Consultancy Service to Conduct National Baseline Survey on the ratio of Engineers to Engineering Technologists, Technicians to Craft Persons in Training and Employment	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2022-08-05		2022-08-26		2022-10-09					2022-11-06		2022-12-06		2023-01-10		2023-02-14		2024-02-14	
KE-MOTI-303040-CS-QCBS / ROADS: CONSULTANCY SERVICES ON DEVELOPMENT OF POLICY ON ACCOMMODATION OF UTILITIES WITHIN ROAD RESERVES	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2022-08-29	2023-01-25	2022-09-19		2022-11-02					2022-11-30		2022-12-30		2023-02-03		2023-03-10		2024-03-09	
KE-MOTI-303042-CS-QCBS / KETRIB: Consultancy services to Conduct a Financial Sustainability Study for Kenya Engineering Technology Registration Board (KETRB)	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Canceled	2022-07-11	2022-12-05	2022-08-01		2022-09-14					2022-10-12		2022-11-11		2022-12-16		2023-01-20		2024-01-20	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan: March 17, 2017**
2. **Date of General Procurement Notice:** May 4, 2015
3. **Period covered by this procurement plan:** March 2017 to Feb 2018

II. Goods, Works, Consultant and Non-Consulting Services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Type of Procurement	Prior Review Threshold (PRT) US\$ (Millions)	Comments
1.	Works (Including turnkey, supply & installation of plant and equipment and PPP)	15	Moderate risk
2.	(Goods; Information Technology & Non-Consulting Services)	4	Moderate risk
3.	Consultant Services (Firms)	2	Moderate risk
4.	Consultant Services (Individual Consultants)	0.4	Moderate risk

2. **Prequalification.** NA
3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: NA
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Available in Project files
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** NA
6. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
7. All TORs for the procurement of consultants services irrespective of the estimated cost of the assignment shall be reviewed and cleared by the TTL
8. Operating expenditures are neither subject to the Procurement and Consultant Guidelines nor prior or post reviews. Operating expenditures are normally verified by TTLs and FM specialists and obtained using the Borrower's national procurement and administrative procedures.

March 17, 2017

9. Renewal or extension of individual consultants contracts hired for technical assistance and which are intended for a long-term period but signed for an initial period shorter than the duration of the project, and that have been prior reviewed, do not require procurement clearance if there is no substantial change in the terms and conditions of the contract.

PROCUREMENT PLAN Eastern and Southern Africa : EA Regional Transport , Trade and Development Facilitation Project (Second Phase of Program)

General Information

Country: Eastern and Southern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-05-22
Project ID: P148853 **GPN Date:**
Project Name: EA Regional Transport , Trade and Development Facilitation Project (Second Phase of Program)
Loan / Credit No.: IDA / 56380
Executing Agency: Ministry of Transport and Infrastructure

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
KE-MOTI-361128-CW-DR / R Establishment of 9th Floor Boardroom, Works Building into a Smart Conference Room and Renovation of offices and toilets in Lower ground, 4th, 5th and 6th floors in Transcom House	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Direct Selection	Direct - National				National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank SRF)	0.00	Pending Implementation							2023-05-11	2023-05-16														2023-12-03

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
KE-MOTI-11649-GO-DR / R Procurement of Three Toyota Proace Kijang grey VXL automatic with sequential shifting gear	IDA / 56380	Component 2: Facilitation of Regional Transport, Trade and Development	Prior	Direct Selection	Direct			0.00	Canceled					2017-05-10	2017-05-15																		
KE-MOTI-235049-GO-RFB / S Dol - Purchase of 3 No. (three) heavy utility (4*4) SUV motor vehicles	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		296,833.61	Signed					2021-05-18	2021-08-17	2021-05-23	2021-08-16			2021-07-04	2021-08-27	2021-08-03	2021-10-04	2021-09-07	2022-01-22	2022-03-06							
KE-MOTI-293766-GO-RFB / K ETRB: SUPPLY AND DELIVERY OF TWO (2) NO. MOTOR VEHICLES (a). 1 No. SUV motor vehicles	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2022-06-30	2022-11-08	2022-07-05	2022-11-08			2022-08-16		2022-09-15		2022-10-20		2023-04-18							
KE-MOTI-293776-GO-RFB / K ETRB: Supply and Delivery of i) Executive Chair 1No. ii) Office Table 12 seater 1No. iii) Conference Chairs 12No. iv) Work station 4Way 1No. v) Chairs 15 No. vi) Visitors Chairs 8No. vii) Sofa Set 3 seater 2No. viii) Refresh cabinet 2No.	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2022-07-23	2022-08-30									2022-09-17		2023-03-16							
KE-MOTI-322277-GO-RFB / K ETRB: Supply, installation and commissioning of Enterprise Resource Planning (ERP) System with Four (4) Key Modules, Registration, Finance, Procurement and Inventory)	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2022-10-31	2023-04-04	2022-11-05	2023-04-04			2022-12-17		2023-01-16		2023-02-20		2023-07-31							
KE-MOTI-322015-GO-RFB / K ETRB: Supply and Delivery of ICT Equipment (i) Desktop Computers 14No. (ii) Laptop Computers 6No. (iii) Medium Printer 2No. (iv) Heavy Duty Printer 1No. (v) Tablet Computers (a) Type A 2No. (b) Type B 2No. (vi) Uninterruptible Power Supply (UPS) 14No.	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2022-12-14										2023-02-08		2023-05-09							
KE-MOTI-321786-GO-RFB / R OADS: SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLECTION (ROADS, BRIDGES AND DRAINAGE) SOFTWARE AND TRAINING WITH THREE (3) YEARS LICENSE	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2022-10-31	2023-04-04	2022-12-13	2023-04-04			2023-01-12		2023-02-11		2023-03-18		2023-07-16							
KE-MOTI-321784-CW-RFB / R OADS: Supply, Delivery and installation of assorted office furniture to 9th Floor Boardroom, Works Building and offices in Lower ground, 4th, 5th and 6th floors in Transcom House	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2023-05-11		2023-05-19				2023-06-02		2023-06-17		2023-07-08		2023-10-06							
KE-MOTI-321788-GO-RFB / R OADS: Supply and Delivery of 1 No. Portable weigh in motion (WIM) for Roads Division	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2023-05-23									2023-07-18		2023-10-16								
KE-MOTI-361133-GO-RFB / S Supply and Delivery of 1 No. Filling Weight Deflectometer and 3 No. Air Quality Meter (Outdoor Ambient Air Quality Monitor)	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2023-05-23									2023-07-18		2023-10-16								
KE-MOTI-361140-GO-RFB / S Supply and Delivery of office furniture to KETRB offices	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2023-05-18		2023-05-23				2023-06-06		2023-06-20		2023-07-11		2023-10-09							
KE-MOTI-361143-GO-RFB / K ISM: Supply, installation and Commissioning of livestreaming modules: TOUCH SCREEN DISPLAY 4 no. ALL-IN-ONE VIDEO CONFERENCING DEVICES 2no. CAMERA 2no SMART IP CONFERENCE PHONES 2no.	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2023-05-23									2023-07-11		2023-10-09								

KE-MOTI-361142-GO-RFQ / KISM: Supply, delivery, installation and commissioning of: L APTOPS 25 No. DESKTOPS 20 No. SERVER 2 No.	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation						2023-05-23					2023-07-11	2023-10-09
KE-MOTI-361163-GO-DIR / Design, Installation and Commissioning of Enterprise Resource Planning (ERP) Programme for KISM	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Direct Selection	Direct - National			0.00	Under Implementation			2023-05-23	2023-06-06	2023-05-28						2023-07-02	2023-09-30

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
KE-MOTI-362669-NC-RFQ / Design, development and commissioning of KISM Website	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation								2023-05-31													

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KE-MOTI-21175-CS-QCBS / CONSULTANCY SERVICES FOR MONITORING AND EVALUATION	IDA / 56380	Component 2: Facilitation of Regional Transport, Trade and Development	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Canceled	2017-11-01	2017-08-17	2017-11-22		2018-01-05	2017-11-15			2018-02-02	2017-12-22	2018-03-04	2021-03-24	2018-04-08		2018-05-13		2023-05-13	
KE-MOTI-276766-CS-QCBS / N.T.S.A. CONSULTANCY SERVICE TO CONDUCT A FINANCIAL SUSTAINABILITY STUDY FOR NATIONAL TRANSPORT AND SAFETY AUTHORITY	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Canceled	2022-02-06	2022-06-06	2022-02-27	2022-05-17	2022-04-12				2022-05-10		2022-06-09		2022-07-14		2022-08-18		2023-08-18	
KE-MOTI-276770-CS-QCBS / EBK: Consultancy services for the Financial Sustainability Study for Engineers Board Of Kenya (EBK)	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Canceled	2022-02-06	2022-06-22	2022-02-27	2022-05-17	2022-04-12				2022-05-10		2022-06-09		2022-07-14		2022-08-18		2023-08-18	
KE-MOTI-301628-CS-QCBS / EBK: Consultancy services for the Financial Sustainability Study for Engineers Board of Kenya	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2022-07-03	2022-07-19	2022-07-24	2022-08-30	2022-09-06	2022-10-11			2022-10-04		2022-11-03		2022-12-08		2023-01-12		2024-01-12	
KE-MOTI-301621-CS-QCBS / N.T.S.A. Consultancy Services to conduct a Financial Sustainability Study for National Transport and Safety Authority	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2022-07-03	2022-07-19	2022-07-24	2022-08-30	2022-09-06	2022-10-11			2022-10-04		2022-11-03		2022-12-08		2023-01-12		2024-01-12	
KE-MOTI-306797-CS-QCBS / KETRIB: Consultancy Service to Conduct National Baseline Survey on the ratio of Engineers to Engineering Technologists, Technicians to Craft Persons in Training and Employment	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2022-08-05		2022-08-26		2022-10-09				2022-11-06		2022-12-06		2023-01-10		2023-02-14		2024-02-14	
KE-MOTI-303040-CS-QCBS / ROADS: CONSULTANCY SERVICES ON DEVELOPMENT OF POLICY ON ACCOMMODATION OF UTILITIES WITHIN ROAD RESERVES	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2022-08-29	2023-01-25	2022-09-19		2022-11-02				2022-11-30		2022-12-30		2023-02-03		2023-03-10		2024-03-09	
KE-MOTI-303042-CS-QCBS / KETRIB: Consultancy services to Conduct a Financial Sustainability Study for Kenya Engineering Technology Registration Board (KETRB)	IDA / 56380	Component 3: Institutional Development and Program Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Canceled	2022-07-11	2022-12-05	2022-08-01		2022-09-14				2022-10-12		2022-11-11		2022-12-16		2023-01-20		2024-01-20	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

PROCUREMENT PLAN TEXTUAL PART

Project information

Country : Turkey

Project Name : Turkey Resilient Landscape Integration Project (TULIP)

Project Number: P172562

Project Implementation Agency: Directorate General of Forestry (OGM), General Directorate of Agricultural Reform (TRGM), State Hydraulic Works (DSI), General Directorate of Highways (KGM)

Date of the Procurement Plan: May 03, 2021

Period covered by this Procurement Plan: From July 2021 to December 2022

I. Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project. Any procurement activity under the Project shall not be initiated before it is approved by the Bank through STEP.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

II. Goods, Works and Non-consulting Services

Procurement Method	Procurement Method Threshold	Prior Review Threshold
RFB (International Open Competition)	Default Method for Good, Works and Non-consulting Services (No selection method threshold)	Contract valued > USD 10M Works and > USD 2M for Goods and Non-Consulting Services

RFB (National Open Competition)	Contracts valued < USD 30M for Works and < USD 2M for Goods and Non-Consulting Services	Contracts valued > USD 10M for Works and > USD 2M for Goods and Non-Consulting Services
RFQ	Works Contracts valued < USD200,000 - Goods and Non-consulting Services Contracts valued < USD100,000 Works	No prior review

III. Selection of Consultants

Selection Method	Selection Method Threshold	Prior Review Threshold
Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Default Method (No selection method threshold)	Contract valued ≥ USD 1M
Selection Based on Consultants Qualification (CQS)	Contracts valued < USD300,000	No prior review
Least Cost Selection (LCS)	No selection Method threshold	Contract valued ≥ USD 1M
Direct Selection (DIR)	No selection method threshold	Contract valued ≥ USD 1M Justification is required at the PP approval
Individual Consultants (INDV)	No selection method threshold	Contracts valued ≥ USD300,000

The terms of references of any audit, procurement or legal consultants financed by the project shall be sent to the Bank for its comments.

IV. Special Arrangements

1. The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP. For the procurements not subject to international competitive selection, Turkish translation of the Bank's Standard Procurement Documents (SPD) with minor modifications will be used as to fit for purpose or the procurement documents agreed by the Bank shall be used.

2. Review Procedure: The procurements under the project are subject to the Bank's prior review as stipulated in above Paragraphs II and III and also as specified in the procurement schedule given below in Section V, and in STEP.

3. Procurement of Second Hand Goods: Not Applicable

4. Domestic preference (as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations): Not applicable

5. Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Not Applicable

6. Other Relevant Procurement Information - NA

7. Procurement Packages with Methods and Time Schedule

The estimated costs given in the attached tables include VAT.

PROCUREMENT PLAN Türkiye : Turkey Resilient Landscape Integration Project (TULIP)

General Information

Country: Türkiye **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-02-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-05-22
Project ID: P172562 **GPN Date:** 2021-12-09
Project Name: Turkey Resilient Landscape Integration Project (TULIP)
Loan / Credit No: IBRD / 92720
Executing Agency: Cekerek Regional Support Team

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Closure		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
TR-CEKEREK RST-299282-C W-RFB / Construction of Cekerek Recreation Area	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SFD (1 envelope process)	800,000.00	875,174.44	Completed						2022-06-27	2022-07-20	2022-06-28					2022-07-28	2022-08-22	2022-07-30	2022-08-22	2022-08-10	2022-09-19	2022-12-31
TR-CEKEREK RST-307656-C W-RFQ / Sivas Forest Nursery Directorate Road Construction Work	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	59,000.00	0.00	Canceled								2022-09-11										2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-307971-C W-RFQ / Sivas Forest Management Directorate Animal Canopy Construction Work (Sivas Province Yildizeli District Subasi Village)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	7,000.00	0.00	Canceled								2022-09-11										2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-311277-C W-RFQ / Kayseri Forest Regional Directorate Yagali Forest Management Directorate Construction of scratching post, plaster and salt shaker for animals within the scope of pasture improvement.	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	18,000.00	0.00	Canceled								2022-08-31										2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-307969-C W-RFQ / Service Road Construction, Planting Services, Land Preparation Works (Sivas, Yildizeli District Sancal Village Ejrek Locality) (Although it has similar business status with 307963-CW-RFQ, its field location and locations are very different region)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	22,500.00	0.00	Canceled								2022-09-11										2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-307963-C W-RFQ / Service Road Construction, Planting Services, Land Preparation Works, (Sivas, Yildizeli District Uykuyaylasi Village Karababa Locality) (Although it has similar business status to 307969-CW-RFQ, its field location and locations are very different region)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	101,000.00	0.00	Canceled								2022-09-11										2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-315304-C W-RFQ / Sapling Planting Services, Land Preparation services procurement business (Sivas Yildizeli District Uykuyaylasi Village Karababa Locality)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	80,000.00	0.00	Canceled								2022-09-21										2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-315305-C W-RFQ / Sapling Planting Services, Land Preparation services procurement business (Sivas Yildizeli District Sancal Village Ejrek Locality)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	22,500.00	0.00	Canceled								2022-09-21										2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-351012-C W-RFQ / Recreation Construction Area (Wooden railing, Panel fence, Manhole and Sign Construction work.)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	72,000.00	0.00	Canceled								2023-03-31										2023-09-23	
TR-CEKEREK RST-354418-C W-RFQ / Amasya OBM Corum Forest Management Directorate, Construction works within the scope of afforestation and soil conservation works, (Soil tillage, sapling planting, barbed wire construction work)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	116,000.00	0.00	Pending Implementation								2023-04-15										2023-08-24	
TR-CEKEREK RST-362170-C W-RFB / Recreation Construction Area. (Country Coffee, Wooden Railing, Panel Fence, Manhole Construction work.)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SFD (1 envelope process)	304,000.00	0.00	Under Implementation								2023-05-26	2023-06-09	2023-05-31				2023-07-12	2023-07-17	2023-08-01		2023-12-31	
TR-CEKEREK RST-362381-C W-RFQ / Kayseri OBM Sivas Forest Management Directorate, Construction works within the scope of afforestation and soil conservation works, (Soil tillage, sapling planting, barbed wire construction work s.) (Sivas Province Yildizeli District Uykuyaylasi Village.)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	152,000.00	0.00	Under Implementation								2023-06-25										2023-12-31	
TR-CEKEREK RST-362383-C W-RFQ / Kayseri OBM Sivas Forest Management Directorate, (Construction works within the scope of afforestation and rehabilitation works.) (Sivas Province Yildizeli District Sancal Village location.)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	90,000.00	0.00	Under Implementation								2023-06-25										2023-12-31	
TR-CEKEREK RST-307971-C W-RFQ-Z / Kayseri OBM Sivas Forest Management Directorate, Animal Canopy Construction Work.	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field f or explanation)	11,000.00	0.00	Under Implementation								2023-06-25										2023-12-31	

TR-CEKEREK RST-362505-C W-RFQ / Amasya OBM Tokat Forest Management Directorate. (Construction works with in the scope of afforestation and pasture improvement works.)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope				10,000.00	0.00	Under Implementation						2023-06-25						2023-07-14	2023-12-31
TR-CEKEREK RST-362508-C W-RFQ / Amasya OBM Tokat Forest Management Directorate. (Construction works with in the scope of afforestation) (Tokat Province Artova District Bekederen Village Locality)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	Under Implementation						2023-06-25						2023-07-14	2023-12-31
TR-CEKEREK RST-362514-C W-RFQ / Amasya OBM Tokat Forest Management Directorate. (Construction works with in the scope of afforestation) (Tokat Province Yesilyurt District Sivri Village Location.)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope				51,000.00	0.00	Under Implementation						2023-06-25						2023-07-14	2023-12-31
TR-CEKEREK RST-362515-C W-RFQ / Amasya OBM Tokat Forest Management Directorate. (Construction works with in the scope of afforestation) (Tokat Province, Yesilyurt District, Ekinci Village Location.)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope				55,000.00	0.00	Under Implementation						2023-06-25						2023-07-14	2023-12-31
TR-CEKEREK RST-362517-C W-RFQ / Amasya OBM Tokat Forest Management Directorate. (Construction works with in the scope of afforestation) (Tokat Province, Artova District, Devecikarın Village Locality)	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope				62,000.00	0.00	Under Implementation						2023-06-25						2023-07-14	2023-12-31

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
TR-CEKEREK RST-307995-G O-RFQ / Tokat Provincial Directorate of Agriculture and Forestry Wheat Seed Procurement Business	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		545,000.00	0.00	Canceled					2022-08-10			2022-08-15						2022-09-14				2022-09-29		2022-12-31
TR-CEKEREK RST-314753-G O-RFQ / Tokat Provincial Directorate of Agriculture and Forestry Wheat Seed Purchase Business	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		98,500.00	0.00	Completed								2022-09-17							2022-11-12			2022-12-31	2022-12-26	
TR-CEKEREK RST-314757-G O-RFQ / Tokat Provincial Directorate of Agriculture and Forestry Alfalfa Seed and Hungarian Vetch Seed Procurement Business	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		72,000.00	0.00	Completed								2022-09-17							2022-11-12			2022-12-31	2022-12-26	
TR-CEKEREK RST-316294-G O-RFQ / Dairy Cattle Purchase Business Within the Scope of Development of Livestock Activities	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		375,000.00	0.00	Canceled					2022-09-22	2022-10-24		2022-09-27						2022-10-27	2022-11-22	2022-11-06		2022-11-26		2022-12-31
TR-CEKEREK RST-319171-G O-RFQ / Corum Provincial Directorate of Agriculture and Forestry Hungarian Vetch Seed Procurement Business	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Completed								2022-10-14	2022-10-13							2022-11-20		2022-12-31	2022-12-17	
TR-CEKEREK RST-319174-G O-RFQ / Sivri Provincial Directorate of Agriculture and Forestry Barley Seed Procurement Business	IBRD / 92720	Component 1: Investments in Resilient Landscape Integration in targeted areas	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		87,500.00	0.00	Completed								2022-10-14	2022-11-19							2022-11-20		2022-12-31	2022-12-26	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
TR-CEKEREK RST-332049-NC RFB / Survey Service Procurement to be Carried out in 96 Villages and 1440 Households for the Current Situation Survey	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		145,000.00	0.00	Signed					2022-12-25	2023-02-11		2022-12-30						2023-02-10	2023-03-27	2023-02-20	2023-05-02	2023-03-12		2023-08-09

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest / Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TR-CEKEREK RST-354133-CS -COS / Cekerek river basin first group micro-catchments number six and seven. Consultancy Service Procurement for Micro-Catchment Plans	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		230,000.00	0.00	Under Implementation	2023-04-05	2023-05-31	2023-04-26		2023-06-09									2023-07-09		2023-07-29		2023-12-31
TR-CEKEREK RST-354225-CS -COS / Cekerek river basin second group micro-catchment number four and five. Consultancy Service Procurement for Micro-Catchment Plans	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		197,000.00	0.00	Under Implementation	2023-04-05	2023-05-31	2023-04-26		2023-06-09									2023-07-09		2023-07-29		2023-12-31
TR-CEKEREK RST-354227-CS -COS / Cekerek river basin third group micro-catchments number three and fourteen. Consultancy Service Procurement for Micro-Catchment Plans	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		183,000.00	0.00	Under Implementation	2023-04-05	2023-05-31	2023-04-26		2023-06-09									2023-07-09		2023-07-29		2023-12-31

TR-CEKEREK RST-354231-CS -COS / Cekerek river basin fifth group micro-catchments number eight and nine. Consultancy Service Procurement for Micro-Catchment Plans.	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		167,000.00	0.00	Under Implementation	2023-04-05	2023-05-31	2023-04-26	2023-06-09						2023-07-09	2023-07-29	2023-12-31
---	--------------	--	------	------------------------------------	-----------------	--	------------	------	----------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TR-CEKEREK RST-278210-CS -INDV / Hiring Procurement Experts for RSTs	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	11,956.90	Signed	2022-02-09	2022-03-07	2022-03-04	2022-04-26	2022-03-04	2022-04-27	2022-03-08	2022-05-26	2023-03-08	
TR-CEKEREK RST-278220-CS -INDV / Hiring M&E Experts for RSTs	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Canceled	2022-02-09	2022-03-07	2022-03-04		2022-03-04		2022-03-08		2023-03-08	
TR-CEKEREK RST-278223-CS -INDV / Hiring Financial Management Experts for RSTs	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Canceled	2022-02-09	2022-03-07	2022-03-04		2022-03-04		2022-03-08		2023-03-08	
TR-CEKEREK RST-278224-CS -INDV / Hiring Environmental Experts for RSTs	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Canceled	2022-02-09	2022-03-07	2022-03-04	2022-05-02	2022-03-04		2022-03-08		2023-03-08	
TR-CEKEREK RST-278225-CS -INDV / Hiring Social Experts for RSTs	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Canceled	2022-02-09	2022-03-07	2022-03-04		2022-03-04		2022-03-08		2023-03-08	
TR-CEKEREK RST-297080-CS -INDV / Recruitment of Monitoring and Evaluation Specialist	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	7,154.74	Signed	2022-05-26	2022-05-30	2022-06-16	2022-07-01	2022-06-18	2022-07-04	2022-06-24	2022-07-14	2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-297085-CS -INDV / Recruitment of Environmental Specialist	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	7,144.15	Signed	2022-05-26	2022-05-30	2022-06-16	2022-06-28	2022-06-18	2022-07-04	2022-06-24	2022-07-14	2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-297086-CS -INDV / Recruitment of Financial Management Specialist	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	1,212.67	Signed	2022-05-26	2022-05-30	2022-06-16	2022-06-27	2022-06-18	2022-07-01	2022-06-24	2022-07-11	2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-297087-CS -INDV / Recruitment of Social Development Specialist	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Canceled	2022-05-26	2022-06-27	2022-06-16		2022-06-18		2022-06-24		2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-306878-CS -INDV / Recruitment of Social Development Specialist	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		18,000.00	0.00	Canceled	2022-08-01	2022-08-22	2022-08-22		2022-08-24		2022-08-30		2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-319168-CS -INDV / Recruitment of Social Development Specialist	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		18,000.00	0.00	Canceled	2022-10-07	2022-10-06	2022-11-10	2022-11-28	2022-11-15		2022-11-30		2022-12-31	
TR-CEKEREK RST-333645-CS -INDV / Social Safeguard Expert Individual Consultant Recruitment	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		18,000.00	0.00	Signed	2022-12-30	2022-12-29	2023-01-23	2023-02-20	2023-01-26	2023-02-20	2023-02-01		2023-12-31	
TR-CEKEREK RST-333650-CS -INDV / Biodiversity Expert Individual Consultant Recruitment	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		18,000.00	0.00	Signed	2022-12-30	2022-12-29	2023-01-23	2023-02-17	2023-01-26	2023-02-20	2023-02-01		2023-12-31	
TR-CEKEREK RST-348802-CS -INDV / Procurement Expert Individual Consultant Recruitment	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		21,600.00	0.00	Canceled	2023-03-17	2023-03-20	2023-04-12		2023-04-17		2023-04-27		2023-12-31	
TR-CEKEREK RST-358348-CS -INDV / Procurement Expert Individual Consultant Recruitment	IBRD / 92720	Component 2: Institutional Framework, Project Management, and Sustainability	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		21,600.00	0.00	Under Implementation	2023-04-28	2023-05-12	2023-05-21		2023-05-21		2023-05-25		2023-12-31	

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID 19 - P173872

Project Implementation agency: Ministerio de Salud

Date of the Procurement Plan: 27 de Enero de 2021

Period covered by this Procurement Plan: Enero 2021 - Diciembre 2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN **El Salvador : El Salvador COVID-19 Emergency Response Project**

General Information

Country: El Salvador **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-06-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-05-22 2022-01-24
Project ID: P173872 **GPN Date:**
Project Name: El Salvador COVID-19 Emergency Response Project
Loan / Credit No.: IBRD / 91000, IBRD / 92290, IBRD / 94290
Executing Agency: Health Ministry

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
RECOVID-4-RFB-GO / Equipo, cristalería, insumos y mobiliario para Laboratorio de Biología Molecular	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope				914,805.00	0.00	Canceled							2021-03-22						2021-05-31			2021-07-20		2021-08-19	2022-02-15
RECOVID-63-RFQ-CW / Adecuación de infraestructura para la sustitución del sistema de generación de vapor Hospital Nueva Concepción, Chalatenango	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope				52,830.00	0.00	Signed																	2022-06-27	2022-09-25	
RECOVID-53-RFB-CW / Remodelación y reacondicionamiento de bridas eléctricas y electromecánicas de las instalaciones del Almacén Regional de Salud de el Área Metropolitana de San Salvador en el Centro Nacional de Biológicos	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,900,000.00	0.00	Pending Implementation							2022-04-12										2022-07-19	2023-04-25	
RECOVID-138-RFB-CW / Adecuación de infraestructura para la instalación de Cuarto Frío de la Región Paracentral de Salud del MINSA	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				186,040.00	0.00	Under Implementation							2022-10-31	2023-01-25	2022-11-05	2023-03-08				2022-11-25	2023-03-07	2022-12-15	2023-05-18	2022-12-29	2023-06-27
RECOVID-96-RFB-CW / Remodelación y reacondicionamiento de bridas eléctricas y electromecánicas de las instalaciones del Almacén Regional de Salud de el Área Metropolitana de San Salvador en el Centro Nacional de Biológicos	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope				3,650,000.00	0.00	Canceled							2022-10-28										2023-02-03	2023-11-10	
RECOVID-147-DIR-CW / Remodelación y reacondicionamiento de obras eléctricas y electromecánicas de las instalaciones de el Área Metropolitana de San Salvador en el Centro Nacional de Biológicos	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National					3,650,000.00	0.00	Under Implementation							2022-12-09	2022-12-13	2022-12-14	2023-01-09							2023-01-12	2023-11-08	
RECOVID-159-RFB-CW / Reacondicionamiento y Ampliación Unidad de Pediatría Hospital Nacional Zacamil, Dr. Juan José Fernández	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				833,267.69	0.00	Canceled							2023-01-20	2023-03-23	2023-01-25	2023-03-23							2023-04-11	2023-12-07	
RECOVID-175-RFB-CW / Reacondicionamiento y Ampliación Unidad de Pediatría Hospital Nacional Zacamil, Dr. Juan José Fernández	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,100,000.00	0.00	Under Implementation							2023-06-02	2023-06-21	2023-06-07	2023-06-22							2023-09-04	2024-05-01	
RECOVID-178-RFB-CW / Ampliación de las áreas de Laboratorios Clínicos de las Unidades de Salud de Dulce Nombre de María, Chalatenango y Ciudad Barrios, San Miguel	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	Pending Implementation							2023-06-16										2023-09-22	2024-01-20	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
RECOVID-1-RFB-GO / Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de unidad de radiología e indígenas agrícolas para el Hospital Nacional El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,131,425.00	0.00	Signed																				2022-07-24
RECOVID-10-RFQ-GO / Equipos de seguridad ocupacional para personal elaborando en áreas de riesgo del Hospital El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,400.00	0.00	Pending Implementation																				2022-02-26
RECOVID-5-RFQ-GO / Equipo y mobiliario clínico para Hospital El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		62,625.00	0.00	Canceled																				2022-04-26
RECOVID-6-RFQ-GO / Mobiliario para Hospital El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		138,750.00	0.00	Canceled																				2022-04-12
RECOVID-27-RFQ-GO / Insumos informáticos para funcionamiento de la UGP	IBRD / 91000	Component 2: Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,659.00	1,232.88	Signed																				2021-10-12
RECOVID-11-RFQ-GO / Equipo informático y mobiliario para ejecución del proyecto	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	8,556.51	Signed																				2021-11-19
RECOVID-7-RFQ-GO / Equipos para el fortalecimiento de espacio de almacén para insumos y medicamentos dentro del Hospital El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Pending Implementation																				2022-05-29

RECOVID-91-DIR-GO / Vacuna contra SARS COV2 inactiva con CORONAVAC suspensión inyectable	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Prior	Direct Selection	Direct - International															2021-04-23	2022-08-09	2021-04-23	2022-08-10								2021-04-26	2021-03-11	2021-07-01	2021-07-08			
RECOVID-75-RFB-GO / SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, PARA EL LABORATORIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL ROS	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope															2022-06-01	2022-06-06		2022-07-18		2022-08-17				2022-09-21			2023-01-19				
RECOVID-92-RFO-GO / Aires Acondicionados para dependencias del MINSAL	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope																2022-09-02											2022-11-02			2023-01-01	
RECOVID-86-RFO-GO / SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - International	Single Stage - One Envelope																2022-09-26												2022-11-21			2023-05-20
RECOVID-85-RFO-GO / SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA EL HOSPITAL NACIONAL ROSALES, HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL Y HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Prior	Request for Quotations	Open - International	Single Stage - One Envelope																2022-09-26											2022-11-21			2023-05-20	
RECOVID-95-RFB-GO / Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Autoclave para Hospital Nacional San Vicente	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope																2022-09-30	2022-11-24	2022-10-05	2023-01-30	2022-11-04	2023-01-12	2022-12-02	2023-02-23	2022-12-22				2023-05-21			
RECOVID-97-RFB-GO / Adquisición de estantería industrial y equipo de carga para mejoría al almacenamiento en almacén el Parato del MINSAL.	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope																2022-10-14	2022-11-28	2022-10-19	2022-12-05		2022-11-18	2023-01-04	2022-12-16	2023-02-03	2023-01-20			2023-06-19			
RECOVID-99-RFB-GO / Suministro, Instalación y Puesta en marcha de Curató Frio Región Central de Salud, Ministerio de Salud	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope																2022-10-10		2022-10-17			2022-11-28		2022-12-28				2023-02-01		2023-08-30		
RECOVID-100-RFO-GO / Aires Acondicionados Dependencias del MINSAL: Dirección de Inmunizaciones y Centro Nacional de Biológicos	IBRD / 92290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope																2022-11-02											2022-12-28			2023-02-11	
RECOVID-101-RFB-GO / Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Paneles Solares para Hospitales Priorizados, Ministerio de Salud	IBRD / 92290	Component 2: Project Management and Monitoring	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope																2022-10-31	2023-02-07	2022-11-07	2023-02-07		2022-12-19		2023-01-18				2023-02-22		2023-08-21		
RECOVID-DIR-102-GO / ADOUSION DE CARRO PARA CLINICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE APLICACION DE LA VACUNA CONTRA COVID-19	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2021-01-12	2021-01-12	2021-03-02	2021-03-02								2021-04-06	2021-04-20		2021-10-03	
RECOVID-DIR-103-GO / ADOUSION DE MEDICAMENTOS CASIRIBIS E INDINIBIS PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2022-01-19	2021-11-22	2022-02-01	2022-02-01								2022-02-24	2022-03-08		2022-05-25	
RECOVID-DIR-104-GO / ADOUSION DE EQUIPO MEDICO	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2021-01-11	2021-01-20	2021-02-04	2021-02-04								2021-03-10	2021-03-21		2021-12-31	2021-07-28
RECOVID-DIR-106-GO / ADOUSION DE INSUMOS DE LABORATORIO (SET DE AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS RT-PCR Y PCR)	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2021-02-25	2021-03-02	2021-03-04	2021-03-04								2021-03-11	2021-03-16		2021-07-11	
RECOVID-DIR-107-GO / ADOUSION DE INSUMOS MEDICOS (MASCARILLAS N95)	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2021-03-05	2021-03-09	2021-03-22	2021-03-22								2021-04-20	2021-04-21		2021-05-31	
RECOVID-DIR-109-GO / ADOUSION DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALICILICO)	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2021-03-15	2021-03-19	2021-04-08	2021-04-08								2021-04-27	2021-04-28		2021-05-20	
RECOVID-DIR-111-GO / ADOUSION DE SUMINISTROS (CONTENEDORES Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS) PARA ESTABLECIMIENTOS DE APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL SARS-COVID-2	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2021-03-18	2021-04-28	2021-05-19	2021-05-19								2021-06-15	2021-06-16		2021-12-31	
RECOVID-DIR-112-GO / ADOUSION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS DE APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL SARS-COVID-2	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2021-03-18	2021-04-20	2021-05-21	2021-05-21								2021-06-25	2021-07-05		2021-12-31	
RECOVID-DIR-114-GO / ADOUSION DE MOBILIARIO (CABINETS) PARA ESTABLECIMIENTOS DE APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL SARS-COVID-2	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2021-04-15	2021-04-20	2021-04-29	2021-04-29								2021-05-14	2021-05-15		2021-06-15	
RECOVID-DIR-115-GO / ADOUSION DE MEDICAMENTOS : TOCILUZUMAB 20 MG/ML CONCENTRADO PARA LIQUIDO PARENTERAL PARA PERFUSION FRASCO VIAL 10 ML	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2021-04-26	2021-04-27	2021-05-20	2021-05-20								2021-07-01	2021-07-02		2021-09-20	
RECOVID-DIR-117-GO / MEDIO DE TRANSPORTE UNIVERSAL PARA VIRUS, CON HISOPO INCORPORADO CAJA (50-100) UNIDADES	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National																	2021-06-11	2021-06-23	2021-06-28	2021-06-28								2021-07-12	2021-07-22		2021-07-15	2021-09-15

RECOVID-DIR-119-GO / SUMI NISTRO DE ALCOHOL HIBRIDO FILO ABSORBENTE EN LIBRAS	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																		2021-09-06	2021-09-06	2021-09-28	2021-09-28				2021-11-08	2021-11-20	2021-12-31								
RECOVID-DIR-120-GO / ADO USICION DE INSUMOS MEDIC OS PARA LA DIRECCION NACI ONAL HOSPITALES	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-DIR-121-GO / ADO USICION DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION NACI ONAL HOSPITALES	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-DIR-122-GO / ADO USICION DE CASIRIVIMAB E I MDEVIMAB 120 MG/ML CONC ENTROADO PARA LIQUIDO PAR ENTERAL, FRASCO VIAL DE 6 A 20 ML SOLIDO, ORAL	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-DIR-123-GO / ADO USICION DE MEDICAMENTO EDOXABAN 60 MG	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-DIR-128-GO / OXIG ERO MEDICINAL PARA PACIE NTES CON COVID-19 HOSPI TAL NACIONAL EL SALVADOR	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-DIR-132-GO / PRO DUCCION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESTACION MOVIL DE VACUNACION	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-DIR-134-GO / ADO USICION DE ACIDO ASCORBIC O PARA KIT COVID 19 (VITA MINA C)	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-135-RFQ-GO / ADO USICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGPP	IBRD / 92290	Component 2. Project Manag ement and Monitoring	Post	Request for Quota tions	Open - National	Single Stage - One E nvelope																																		
RECOVID-64-RFB-GO / Sumi nistro, instalacion y puesta e n marcha de cuatro frigori Regio Paracentral de Salud, Mini sterio de Salud	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One E nvelope																																		
RECOVID-DIR-140-GO / ADO USICION DE MEDICAMENTOS PARA KIT COVID 19	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-DIR-143-GO / ADO USICION DE MEDICAMENTO PARA KIT COVID 19	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-DIR-142-GO / ADO USICION DE CUPONES DE C OMBUSTIBLE PARA ABASTECI MIENTO DE FLOTA DE VEHIC ULOS DEL NIVEL SUPERIOR M INSAI	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One E nvelope																																		
RECOVID-DIR-145-GO / ADO USICION DE CUPONES DE C OMBUSTIBLE PARA ABASTECI MIENTO DE FLOTA DE VEHIC ULOS DEL NIVEL SUPERIOR M INSAI	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-146-RFQ-GO / Adu usicion de 7 boletos aeros para la capacitacion de siete profesionales del Laboratorio Clinico Nacional de Salud Pub lica en secuenciacion genomica del SARS-Cov-2.	IBRD / 92290	Component 2. Project Manag ement and Monitoring	Post	Request for Quota tions	Open - National	Single Stage - One E nvelope																																		
RECOVID-148-DIR-GO / SUMI NISTRO, INSTALACION Y PUE STA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDEO-ENDOSCOPIO Y MONIT OR A COLOR 19", GRADO ME DICO PARA EL HOSPITAL NACI ONAL ROSALES.	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Direct Selection	Direct - National																																			
RECOVID-75-RFQ-GO / SUMI NISTRO, INSTALACION Y PUE STA EN MARCHA DEL SISTEM A DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, P ARA EL LABORATORIO DE PA TOLOGIA DEL HOSPITAL ROS ALES	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Request for Quota tions	Open - National	Single Stage - One E nvelope																																		
RECOVID-149-RFQ-GO / SUMI NISTRO, INSTALACION Y PUE STA EN MARCHA DEL SISTEM A DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, P ARA EL LABORATORIO DE PA TOLOGIA DEL HOSPITAL ROS ALES.	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Request for Quota tions	Open - National	Single Stage - One E nvelope																																		
RECOVID-156-RFB-GO / Sum inistro, instalacion y puesta e n marcha de Cabinas de bios ecuridad, Esterilizador y sist ema de ultrapurificacion de a gua para Hospital Nacional El Salvador.	IBRD / 91000	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One E nvelope																																		
RECOVID-157-RFQ-GO / Insu mos informaticos para funcio namiento de la UGP	IBRD / 92290	Component 2. Project Manag ement and Monitoring	Post	Request for Quota tions	Open - National	Single Stage - One E nvelope																																		
RECOVID-158-RFB-GO / Sum inistro de Torre de Video colo noscopia para el Hospital Na cional Rosales.	IBRD / 91000	Component 1: Emergency C OVID-19 response to preven tion, detection and treatmen t	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One E nvelope																																		

RECOVID-161-RFB-GO / Adquisición de equipo informático para el fortalecimiento de la Dirección de Comunicación Social e Institucional	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			133,932.55	0.00	Pending Implementation				2023-02-15	2023-02-20			2023-03-22	2023-04-21	2023-05-23	2023-09-20	
RECOVID-162-RFQ-GO / Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Baños Ultrasonicos para HNES.	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			60,000.00	0.00	Pending Implementation					2023-02-20					2023-04-07	2023-08-05	
RECOVID-163-RFB-GO / Adquisición de montacargas para mejorar el almacenamiento e in almacén el Paraiso del MINSA.	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			120,250.00	0.00	Under Implementation				2023-02-15	2023-03-24	2023-02-20		2023-03-22	2023-04-16	2023-05-21	2023-09-18	
RECOVID-139-RFB-GO / SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CUARTO FRIO DE LA REGION PARACESTRAL DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			139,265.00	0.00	Canceled				2022-10-28	2022-12-13	2022-11-02	2022-12-13		2022-11-25	2022-12-09	2022-12-29	2023-07-27
RECOVID-167-RFB-GO / Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Cuarto Frío para el Hospital Nacional Zacamill	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			139,265.00	0.00	Under Implementation				2023-02-28	2023-03-31	2023-03-05	2023-03-31		2023-04-04	2023-04-24	2023-05-23	2023-11-19
RECOVID-77-RFB-GO / Suministro de Equipo e Instrumental para Unidad de Oftalmología de Hospital Nacional Zacamill	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			170,000.00	0.00	Canceled				2022-08-31	2022-12-08	2022-09-14	2022-12-08		2022-10-15	2022-11-14	2022-12-06	2023-04-05
RECOVID-165-RFQ-GO / Suministro de Equipo para Unidad de Oftalmología de Hospital Nacional Zacamill	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			40,000.00	0.00	Under Implementation					2023-03-08	2023-05-18				2023-04-23	2023-08-21	
RECOVID-166-RFQ-GO / Suministro de Instrumental para Unidad de Oftalmología de Hospital Nacional Zacamill	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			150,000.00	0.00	Pending Implementation					2023-03-08					2023-04-27	2023-08-25	
RECOVID-173-RFQ-GO / Adquisición de Equipo Informático para el fortalecimiento de Unidad de Promoción Vida Sana y Bienestar	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			34,595.68	0.00	Pending Implementation					2023-05-24					2023-07-15	2023-11-12	
RECOVID-1-RFB-GO-BIS / Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de unidad de radiología e imágenes diagnósticas para el Hospital Nacional El Salvador.	IBRD / 91000	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			8,349,609.18	0.00	Canceled				2021-08-23	2021-12-20			2022-03-15	2022-06-24	2022-10-24	2023-07-02	
RECOVID-179-RFQ-GO / Adquisición y suministro de equipos de aires acondicionados en Establecimientos de Salud priorizados.	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			32,000.00	0.00	Pending Implementation					2023-07-05					2023-08-30	2023-11-28	
RECOVID-181-RFQ-GO / Adquisición de impresoras matriciales, software y accesorios informáticos para el fortalecimiento de la UGGR y la Pagaduría Institucional	IBRD / 92290	Component 2: Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope			34,250.00	0.00	Pending Implementation					2023-06-28					2023-08-28	2023-11-26	
RECOVID-182-RFB-GO / Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo generador de vapor, caldera 80 VHP y periféricos. Hospital Nacional Zacamill	IBRD / 92290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			275,000.00	0.00	Pending Implementation				2023-07-14	2023-07-19			2023-08-18	2023-09-18	2023-10-13	2024-02-10	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
RECOVID-13-RFQ-NC / Contratación de servicios de agencias de publicidad para producción y difusión de campañas de comunicación educativa para el combate de la pandemia contra el COVID-19.	IBRD / 91000	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	400,000.00	Signed								2021-09-29						2022-01-10	2022-03-08	2022-07-09		
RECOVID-16-RFQ-NC / Servicio de rotulación que visible las recomendaciones y medidas contenidas en los lineamientos técnicos para la protección del personal por la emergencia del COVID-19	IBRD / 91000	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Pending Implementation								2021-11-11						2022-01-21		2022-03-07		
RECOVID-58-RFQ-NC / Servicio de arrendamiento de fotocopiadora e impresiones para apoyar la Gestión de la UGGR	IBRD / 92290	Component 2: Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	6,999.00	Signed								2022-03-23						2022-04-27	2022-05-15	2023-04-27		
RECOVID-59-RFQ-NC / Servicios de mantenimiento de equipos de aires acondicionados	IBRD / 92290	Component 2: Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	4,320.00	Signed								2022-03-23						2022-04-27	2022-06-08	2023-04-27		
RECOVID-15-RFQ-NC / Contratación de alimentación y local para el desarrollo de consultas de partes interesadas y poblaciones vulnerables	IBRD / 91000	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Canceled								2022-01-21						2022-03-30		2022-07-28		
RECOVID-DIR-105-NC / SERVICIO DE CALL CENTER PARA LAMADAS DE CONTENCIÓN D E LA PANDEMIA	IBRD / 94290	Component 1: Emergency C OVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National			418,530.00	418,530.00	Signed					2021-02-02	2021-02-11	2021-02-12	2021-02-12						2021-02-15	2021-02-16	2021-03-05		

RECOVID-DIR-110-NC / SERVICIO DE ALQUILER DE 40 CAMIONES FURGON PARA LA DISTRIBUCION DE SUMINISTROS, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LOS DIFERENTES CENTROS DE VACUNACION Y OTROS.	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		597,645.00	597,645.00	Signed			2021-03-11	2021-04-13	2021-04-16	2021-04-16						2021-05-17	2021-05-18	2021-12-31	
RECOVID-DIR-113-NC / SERVICIO DE ALIMENTACION A DO MILCULO EN ZONA METROPOLITANA PARA EL PERSONAL EN LOS AUTOSERVICIOS DE VACUNACION PARA COVID-19	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		96,884.24	96,884.24	Signed			2021-04-08	2021-04-09	2021-04-09	2021-04-09						2021-05-21	2021-05-22	2021-08-21	
RECOVID-DIR-116-NC / CON TRATACION DE SERVICIOS DE E SANITIZACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE DERIVADOS PARA LA EMERGENCIA POR COVID-19	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		530,545.04	530,545.04	Signed			2021-04-07	2021-04-19	2021-04-19	2021-04-19						2021-04-30	2021-05-01	2021-12-31	
RECOVID-DIR-118-NC / SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LOS AUTOCENTROS DE VACUNACION Y EL RECACENTRO DE VACUNACION DEL HOSPITAL EL SALVADOR	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		194,929.00	474,722.08	Signed			2021-04-12	2021-06-16	2021-07-16	2021-07-16						2021-07-27	2021-08-06	2021-10-27	
RECOVID-DIR-124-NC / SERVICIO DE ALIMENTACION A DO MILCULO EN ZONA METROPOLITANA, MECACENTRO DE VACUNACION Y CENTRO NACIONAL DE VACUNACION (CENABI)	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		148,918.60	148,918.60	Signed			2021-10-27	2021-11-11	2021-11-01	2021-10-11						2021-12-22	2021-12-23	2022-02-22	
RECOVID-DIR-125-NC / SERVICIO DE CALL CENTER PARA EL SEM	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		4,100,000.00	4,100,000.00	Signed			2021-09-03	2021-09-07	2021-09-08	2021-09-08						2021-09-16	2021-09-17	2021-12-31	
RECOVID-DIR-126-NC / SERVICIO DE CALL CENTER PARA SEGUIMIENTO DE CASOS SOS PECHOSOS Y CONFIRMADOS POR COVID-19 A NIVEL NACIONAL	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		1,064,361.32	1,064,361.22	Signed			2021-11-08	2021-11-10	2021-11-10	2021-11-10						2021-11-12	2021-11-29	2022-02-22	
RECOVID-DIR-108-NC / CON TRATACION DE SERVICIO DE CALL CENTER DE ATENCION DE LLAMADAS EN EL MARCO DE LA CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		1,064,361.32	1,064,361.32	Completed			2021-03-04	2021-03-12	2021-03-22	2021-03-19						2021-03-22	2021-04-01	2021-07-21	2021-09-05
RECOVID-DIR-129-NC / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCION DE VACUNAS, EQUIPO DE VACUNACION KITS MEDICOS, INSUMOS Y PERSONAS A LAS DIFERENTES CENTROS DE VACUNACION Y OTROS PUNTOS GEOGRAFIC	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		808,515.00	0.00	Completed			2021-01-05	2021-02-01	2021-02-03	2021-02-03						2021-02-11		2021-12-31	2021-11-07
RECOVID-DIR-130-NC / SERVICIO DE LIMPIEZA DE BIOPROTECCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED NACIONAL DE HOSPITALES DEL MINSAL	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		1,283,599.32	0.00	Signed			2021-01-03	2021-03-01	2021-03-08	2021-03-08						2021-06-15		2021-12-31	
RECOVID-DIR-131-NC / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCION DE VACUNAS, EQUIPO DE VACUNACION, KITS MEDICOS, INSUMOS Y PERSONAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE VACUNACION Y OTROS PUNTOS GEOGRAFIC	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		2,997,144.00	0.00	Signed			2021-05-12	2021-05-17	2021-05-19	2021-05-19						2021-05-31		2021-10-01	
RECOVID-DIR-133-NC / SERVICIO DE LIMPIEZA DE BIOPROTECCION	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		778,000.00	0.00	Completed			2021-08-12	2021-08-19	2021-10-22	2021-10-22						2021-12-10		2021-12-31	2022-06-06
RECOVID-DIR-141-NC / LICENCIA DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE	IBRD / 94290	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Direct Selection	Direct - National		196,892.30	0.00	Completed			2021-01-19	2021-02-02	2021-02-08	2021-02-02						2021-03-03		2022-03-03	2022-06-12
RECOVID-17-RFO-NC / Reprodcción de material educativo para promover el sistema de quejas y derechos de los usuarios de los servicios	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	55,000.00	0.00	Canceled					2022-01-19						2022-03-31		2022-06-29		
RECOVID-150-RFO-NC / Montaje, Impresión y Reproducción de Material Educativo sobre la temática de Mecanismo de Insatisfacciones, dirigido a la Población Usuaria de los Servicios de Salud.	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	55,000.00	0.00	Under Implementation					2023-01-18						2023-03-11		2023-04-25		
RECOVID-168-RFO-NC / Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras para apoyar la Gestión de la UG PPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Under Implementation					2023-03-01						2023-04-18		2023-12-31		
RECOVID-169-RFO-NC / SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE INSTALACIONES EN ZONA METROPOLITANA DE SALVADOR, PARA OPINIONES DE SOCIALIZACION DE AVANCES Y FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN CUMPLIMIENTO AL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SO	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Under Implementation					2023-04-03						2023-05-19		2023-09-30		

RECOVID-176-RFQ-NC / CON TRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREO S, TARJETAS DE SEGURO DE ASISTENCIA AL VIJERO CON COBERTURA INTERNACIONAL, ALOJAMIENTO Y TRASLADO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA S Y PROYECTOS DE INVER	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Request for Quota tions	Open - National	Single Stage - One E nvelope		12,000.00	0.00	Pending Impl ementation							2023-05-29					2023-06-09			2023-06-30
---	--------------	--	------	-------------------------	-----------------	------------------------------	--	-----------	------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	------------

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
RECOVID-18-QCBS-CS / Servicios de consultoría para supervisión externa de conexos relacionados a la adecuación de la infraestructura para la instalación del equipo de resonancia magnética	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		150,000.00	0.00	Canceled	2021-02-08	2021-03-01	2021-03-30			2021-04-27			2021-05-12			2021-05-26			2021-06-09			2022-01-10						
RECOVID-19-LCS-CS / Auditoría de estados financieros para el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2021 del Proyecto de "Respuesta de Emergencia de El Salvador ante el COVID-19" financiado por los Contratos de Préstamo BIRF-9100-SV y BIRF-9229-SV	IBRD / 91000	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Least Cost Selection	Open - National		20,000.00	20,000.00	Signed	2022-01-13	2022-01-18	2022-01-13	2022-02-21	2022-01-28	2022-03-22			2022-02-02	2022-03-31	2022-02-07	2022-04-07	2022-02-15	2022-04-07	2022-02-28	2022-05-21	2022-05-31							
RECOVID-19-QCBS-CS / Contratación de Auditoría de estados financieros para el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 del Proyecto de "Respuesta de Emergencia de El Salvador ante el COVID-19" financiado por los contratos de préstamo 9100-SV, 9229-SV y 9429-SV.	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		40,000.00	0.00	Under Implementation	2022-08-26	2022-10-04	2022-09-16			2022-10-31						2022-11-30			2023-01-04			2023-05-31						
RECOVID-20-LCS-CS / Auditoría de los estados financieros correspondientes al año 2022	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Least Cost Selection	Open - National		23,000.00	0.00	Canceled	2022-10-10	2022-10-10	2022-11-09			2022-12-07			2022-12-21			2023-01-25			2023-02-22			2023-06-30						
RECOVID-174-CQS-CS / Auditoría de estados financieros para el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2023 del Proyecto de "Respuesta de Emergencia de El Salvador ante el COVID-19" financiado por los Contratos de Préstamo BIRF-9100-SV, BIRF-9229-SV y BIRF-9429-SV	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		40,000.00	0.00	Under Implementation	2023-05-18	2023-06-13	2023-06-08			2023-08-03						2023-09-04			2023-10-10			2024-05-04						

INDIVIDUAL CONSULTANTS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify /Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
RECOVID-23-INDV-CS / Consultoría Individual de Especialista Social en Apoyo al cumplimiento del Marco de Gestión Social de los Proyectos ejecutados en la UGPM con financiamiento BIRF, con énfasis en el Proyecto "Respuesta de El Salvador ante el COVID-19"	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Individual Consultant Selection	Open		41,600.00	41,600.00	Terminated	2021-08-16	2021-07-27	2021-08-29	2021-09-09	2021-09-01	2021-09-22	2021-10-02	2021-10-11										2023-01-25	
RECOVID-24-INDV-CS / Consultoría Individual de Especialista Ambiental en Apoyo al cumplimiento del Marco de Gestión Ambiental de los Proyectos ejecutados en la UGPM con financiamiento BIRF, con énfasis en el Proyecto "Respuesta de El Salvador ante el COVID-19"	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Individual Consultant Selection	Open		41,600.00	41,600.00	Signed	2021-08-09	2021-08-26	2021-08-22	2021-10-06	2021-08-25	2021-10-06	2021-09-25	2021-11-04	2023-01-18										
RECOVID-29-INDV-CS / Servicio de consultoría para la supervisión del proyecto "suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de la sala de angiografía y quirófono general del Hospital Nacional El Salvador".	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,500.00	0.00	Pending Implementation	2021-08-31		2021-10-19		2021-11-09		2022-01-04												2022-07-31
RECOVID-30-INDV-CS / Servicio de consultoría para la supervisión del proyecto "suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para la central de esterilización y equipos del Hospital Nacional El Salvador".	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,500.00	0.00	Pending Implementation	2021-08-31		2021-10-19		2021-11-09		2022-01-04												2022-07-31
RECOVID-31-INDV-CS / Servicio de consultoría para la supervisión del proyecto "suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de unidad de radiología e imágenes diagnósticas para el Hospital Nacional El Salvador"	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-08-31		2021-10-19		2021-11-09		2022-01-04												2022-07-31
RECOVID-23-INDV-CS / Especialista financiero	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Post	Individual Consultant Selection	Open		52,500.00	0.00	Canceled	2021-02-15		2021-02-28		2021-03-03		2021-04-03												2022-12-31
RECOVID-21-INDV-CS / Consultoría para adquisiciones y contrataciones del proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19, y otros con financiamiento BIRF	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Prior	Individual Consultant Selection	Open		33,600.00	33,600.00	Signed	2021-08-28	2021-09-07	2021-09-14	2021-09-13	2021-09-17	2021-11-30	2021-10-05	2021-10-11	2022-10-05										

RECOVID -46-INDV-CS / Servicios de consultoría especializada de ingeniería mecánica en apoyo a la ejecución de los proyectos de infraestructura	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		33,600.00	0.00	Pending Implementation	2022-01-07		2022-01-31		2022-02-04		2022-02-15		2023-02-15
RECOVID -47-INDV-CS / Servicios de consultoría especializada de ingeniería eléctrica en apoyo a la ejecución de los proyectos de infraestructura	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		33,600.00	0.00	Pending Implementation	2022-01-07		2022-01-31		2022-02-04		2022-02-15		2023-02-15
RECOVID -48-INDV-CS / Servicios de consultoría especializada de ingeniería hidrosanitaria en apoyo a la ejecución de los proyectos de infraestructura	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		33,600.00	0.00	Pending Implementation	2022-01-07		2022-01-31		2022-02-04		2022-02-15		2023-02-15
RECOVID-43-CDS-CS / Consultoría en arquitectura y actividades de dibujo técnico de infraestructura financiados con Unidad de Gestión de Programas y Proyectos De Inversión - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Direct		27,600.00	27,600.00	Signed	2021-12-17	2022-01-03	2022-01-03	2022-01-07	2022-01-06	2022-01-18	2022-01-14	2022-02-07	2023-01-14
RECOVID-45-CDS-CS / Consultoría en arquitectura y actividades de dibujo técnico de infraestructura financiados con Unidad de Gestión de Programas y Proyectos De Inversión - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Direct		27,600.00	27,600.00	Signed	2021-12-17	2022-01-03	2022-01-03	2022-01-07	2022-01-06	2022-01-18	2022-01-14	2022-02-07	2023-01-14
RECOVID-43-CDS-CS / Consultoría en arquitectura y actividades de dibujo técnico de infraestructura financiados con Unidad de Gestión de Programas y Proyectos De Inversión - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Direct		27,600.00	27,600.00	Signed	2021-12-17	2022-01-03	2022-01-03	2022-01-07	2022-01-06	2022-01-18	2022-01-14	2022-02-07	2023-01-14
RECOVID-44-CDS-CS / Consultoría en arquitectura y actividades de dibujo técnico de infraestructura financiados con Unidad de Gestión de Programas y Proyectos De Inversión - UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Direct		27,600.00	27,600.00	Signed	2021-12-17	2022-01-03	2022-01-03	2022-01-07	2022-01-06	2022-01-18	2022-01-14	2022-02-07	2023-01-14
RECOVID-50-INDV-CS / Consultoría individual para especialista de adquisiciones y contrataciones del proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19, y otros con financiamiento BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Prior	Individual Consultant Selection	Open		39,200.00	33,600.00	Signed	2022-01-10	2022-03-10	2022-01-20	2022-04-21	2022-01-27	2022-04-25	2022-02-01	2022-05-07	2023-03-31
RECOVID-51-INDV-CS / Contratación de consultores para formulación de carpetas técnicas para el mejoramiento del sistema eléctrico de los hospitales nacionales priorizados	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		120,000.00	0.00	Signed	2022-02-07	2022-06-13	2022-03-05	2022-09-01	2022-03-18	2022-09-02	2022-04-08		2022-07-07
RECOVID-52-INDV-CS / Servicios de consultoría para avales técnicos de los bienes inmuebles propiedad del Ministerio de Salud en hospitales nacionales priorizados.	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		100,000.00	75,000.00	Signed	2022-02-14	2022-03-17	2022-03-14	2022-06-07	2022-03-21	2022-06-07	2022-04-12	2022-06-24	2022-06-11
RECOVID-60-RFO-CS / Servicios de consultoría de especialista en adquisiciones para apoyar la UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Prior	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Canceled	2022-03-21		2022-03-28		2022-04-18		2022-05-23		2023-05-23
RECOVID-60-IND-CS / Servicios de consultoría de especialista en adquisiciones para apoyar la UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Prior	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	33,600.00	Signed	2022-04-04	2022-05-24	2022-04-18	2022-06-13	2022-05-02	2022-06-30	2022-05-13	2022-07-14	2022-12-31
RECOVID-70-INDV-CS / Servicios de consultoría para avales técnicos de los bienes inmuebles propiedad del Ministerio de Salud en Hospitales Nacionales Priorizados	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		100,000.00	0.00	Signed	2022-04-28	2022-06-27	2022-05-30	2022-10-24	2022-06-09	2022-10-25	2022-07-06		2022-11-03
RECOVID-94-CDS-CS / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19, Y OTROS CON FINANCIAMIENTO BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct - National		42,000.00	0.00	Signed	2022-09-09	2022-09-12	2022-09-18	2022-09-28			2022-09-30		2023-12-31
RECOVID-98-INDV-CS / Consultoría Individual de Especialista Social en Apoyo al Cumplimiento del Marco de Gestión Social de los proyectos ejecutados en la UGPI con financiamiento BIRF, con énfasis en el Proyecto "Respuesta de El Salvador ante el COVID-19"	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open - National		39,000.00	0.00	Under Implementation	2022-09-16	2022-11-14	2022-09-30	2023-01-09	2022-10-10	2023-01-12	2022-10-24		2023-12-31
RECOVID-136-INDV-CS / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19, Y OTROS CON FINANCIAMIENTO BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Prior	Individual Consultant Selection	Open - National		39,200.00	0.00	Canceled	2022-10-14		2022-10-29		2022-11-03		2022-11-17		2023-12-31
RECOVID-137-INDV-CS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO JURIDICO EN UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UGPI	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Prior	Individual Consultant Selection	Open - National		39,200.00	0.00	Canceled	2022-10-14	2022-10-25	2022-10-27		2022-11-03		2022-11-17		2023-12-31

RECOVID-144-CDS-CS / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO DE RESUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19, Y OTROS CON FINANCIAMIENTO BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Prior	Direct Selection	Direct - National	39,200.00	0.00	Signed	2022-10-18	2022-10-21	2022-10-26	2022-11-03			2022-11-10	2023-12-31
RECOVID-152-CDS-CS / SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES DE DIBUJO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION - UGPII	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct - National	25,300.00	0.00	Signed	2022-12-23	2023-01-20	2023-01-09	2023-01-20			2023-01-25	2023-12-31
RECOVID-153-CDS-CS / SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES DE DIBUJO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION - UGPII	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct - National	25,300.00	0.00	Under Implementation	2022-12-23	2023-01-10	2023-01-09	2023-01-20			2023-01-25	2023-12-31
RECOVID-154-CDS-CS / SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES DE DIBUJO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION - UGPII	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct - National	25,300.00	0.00	Under Implementation	2022-12-23	2023-01-10	2023-01-09	2023-01-20			2023-01-25	2023-12-31
RECOVID-155-CDS-CS / SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES DE DIBUJO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION - UGPII	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct - National	25,300.00	0.00	Signed	2022-12-23	2023-01-10	2023-01-09	2023-01-23			2023-01-25	2023-12-31
RECOVID-160-CDS-CS / Consultoría Individual de Especialista Ambiental en Apoyo al cumplimiento del Marco de Gestión Ambiental de los Proyectos ejecutados en la UGPII con financiamiento BIRF, con énfasis en el Proyecto "Resaústa de El Salvador ante el COVID-19"	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct - National	26,588.00	0.00	Signed	2023-01-31	2023-02-10	2023-02-10	2023-02-24			2023-02-25	2023-12-31
RECOVID-164-INDV-CS / Servicios de Consultoría para Apoyo Jurídico en Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la UGPII	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Prior	Individual Consultant Selection	Open - National	28,000.00	0.00	Signed	2023-02-08	2023-02-07	2023-02-20	2023-02-21	2023-02-24	2023-02-23	2023-03-01	2023-12-31
RECOVID-170-INDV-CS / Contratación de servicios de consultoría individual para el fortalecimiento de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	45,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-03-31		2023-05-04		2023-05-19		2023-06-13	2023-09-11
RECOVID-171-CDS-CS / Consultoría Individual para Especialista en Adquisiciones y Contratación del Proyecto de Resaústa de El Salvador ante el COVID-19 y otros con financiamiento BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Prior	Direct Selection	Direct - National	22,774.00	0.00	Signed	2023-03-24	2023-04-13	2023-04-03	2023-04-17			2023-04-27	2023-12-31
RECOVID-172-CDS-CS / Consultoría Individual para Especialista en Adquisiciones y Contratación del Proyecto de Resaústa de El Salvador ante el COVID-19 y otros con financiamiento BIRF	IBRD / 92290	Component 2. Project Management and Monitoring	Prior	Direct Selection	Direct - National	16,530.00	0.00	Under Implementation	2023-04-14	2023-04-13	2023-05-03	2023-05-15			2023-07-04	2023-12-31

Stratégie de Passation des Marchés pour la composante Assistance Technique du Programme axé sur les résultats pour Le Renforcement du Système Educatif Primaire

Table des matières

SIGLES ET ACRONYMES	2
RÉSUMÉ DU PPSD POUR LE PAD	4
1 Aperçu du projet	5
1.1 Description du Projet :	5
2 Aperçu du Pays, de l’Emprunteur et du Marché	9
2.1 Présentation sommaire du pays, de l’emprunteur et du marché	9
2.1.1 Contexte opérationnel.....	9
3 Évaluation de l’expérience antérieure, de la capacité de l’Emprunteur et de l’Unité de Gestion du Projet (UGP)	14
3.1 Expérience.....	14
3.2 Capacités et aptitudes pour la gestion des contrats	16
3.3 Systèmes de gestion des plaintes et de résolution de conflits	16
3.4 Conclusions clés	17
4 Analyse du marché	17
4.1 Dynamique du secteur du marché	17
4.2 Tendances en matière d’approvisionnement	18
4.3 Conclusions clés	18
4.4 Analyse SWOT	19
4.5 Analyse des risques liés à la passation des marchés	20
5 Objectifs de la Passation des marchés	21
5.1 Approche de la passation des marchés recommandée pour le Projet :	21

SIGLES ET ACRONYMES

AMI	Avis à Manifestation d'Intérêt
ANRMP	Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
AT	Assistance Technique
AVI	Agent de Vérification Independent
BCPENA	Bureau de Coordination des Projets de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation
Bm	Banque mondiale
CGES	Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
CI	Côte d'Ivoire
COP	Contrat d'Objectifs et de Performance
CoPil	Comité de Pilotage
CoTech	Comité Technique
CMP	Code des Marchés Publics
CPM	Cellules de Passation des Marchés
CPR	Cadre de Politique de Réinstallation
CPP	Cadre de Partenariat Pays
DAAJE	Direction de l'Alphabétisation des Adultes, Jeunes et Enfants
DAPS-COGES	Direction de l'Animation, de la Promotion et du Suivi des Comités de Gestions des Etablissements Scolaires
DAF	Direction des Affaires Financières
DC	Demande de Cotations
DCSPA	Direction de la Coordination et du Suivi des Programmes d'Alphabétisation
DENF	Direction de l'Education Non-Formelle
DELIC	Direction des Ecoles, Lycées et Collèges
DGMP	Direction Générale des Marchés Publics
DPFC	Direction de la Pédagogique et de la Formation Continue
DMDA	Direction des Matériels Didactiques de l'Alphabétisation
DR	Domaine de Résultats
DSPS	Direction de la Stratégie, de la Planification et des Statistiques
EGENA	Etats Généraux de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation
FPI	Financement de Projet d'Investissement
ILD ou DLI	Indicateur Lié au Decaïsement
IPF	Investment Project Financing
MENA	Ministère de l'Economie et des Finances
MI	Manifestation d'Intérêt
PAP	Plan d'Action du Programme (PAP)
PAPSE	Projet d'Amélioration de la Prestation de Services Educatifs
PforR	Programme de Financement basé sur les Résultats
PNAPAS	Programme National d'Appui aux Premiers Apprentissages
PPM	Plan de Passation des Marchés
PPSD	Project Procurement Strategy for Developpement
PRSEP	Programme axé sur les Résultats pour le Renforcement du Système Educatif Primaire
PASEF	Projet d'Appui au Secteur Education Formation
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
PUAEB	Projet d'Urgence et d'Appui à l'Education de Base

SAC	un Secrétariat d'Appui et de Coordination
SCBD	Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé
SQC	Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant
SD	Sélection Directe
SFQ	Sélection Fondée sur la Qualité du Consultant
SFQC	Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût
SIGMAP	Système Intégré de Gestion des Marchés Publics
SMC	Sélection au Moindre Coût
STEP	Systematic Tracking of Exchanges in Procurement
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Force, Faiblesses, Opportunités et Menances)
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africain
UGP	Unité de Gestion du Projet

RÉSUMÉ DU PPSD POUR LE PAD

Le coût total de la Composante Financement du Projet d'investissement (FPI) du Programme axé sur les Résultats pour le Renforcement du Système Educatif Primaire (PRSEP) P177800 est estimé à 20 millions 300 mille de dollars US pour cinq années. L'ensemble des marchés identifiés à ce stade à inscrire au plan de passation des marchés sont au nombre de 63 pour un montant total de 5 163 464 USD, reparti par ordre d'importance comme suit :

- 37 marchés de services de Consultants représentant 73 % du montant des marchés ;
- 14 marchés de Fournitures, représentant 17 % du montant total des marchés, et ;
- 12 marchés de Services Assimilés, représentant 10 % du montant total des marchés.

Pour les 18 premiers mois, le Plan de Passation des Marchés comportera 56 marchés dont 36 marchés de Services de Consultants, 12 marchés de Services Assimilés et 8 marchés de Fournitures. Ces marchés ne présentent aucun caractère particulier et ne sont pas d'une grande complexité.

L'analyse de l'ensemble des marchés permet de comprendre qu'il existe sur le plan national, régional et international, plusieurs consultants individuels compétents ou firmes spécialisées qui pourraient être intéressés. De même, sur le marché, il y a une large gamme de fournisseurs pour répondre aux besoins de l'UGP/BCPENA. Aussi, pour optimiser les marchés, l'UGP/BCPENA pourra, si besoin était, passer par des Avis à Manifestation d'Intérêt pour identifier les entreprises ou Consultants intéressés à participer aux processus de passation des marchés. Le PPSD sera mis à jour si la nature des marchés ou les risques liés à certains marchés subissent des changements majeurs qui n'avaient pu être anticipés lors de l'élaboration du présent PPSD. Quant à l'environnement, il est relativement favorable mais présente des défis pour lesquels des dispositions pour les mitiger ont été identifiées.

L'évaluation de la capacité de la Cellule Passation des marchés (CPM) de l'UGP PAPSE qui intègrera le Bureau de Coordination des Projet de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (BCPENA) montre qu'elle a une bonne expérience des procédures de passation des marchés de la Banque mondiale. En effet, la CPM de l'UGP du PAPSE comporte en son sein un (1) Spécialiste Senior en Passation des Marchés avec une expérience (nationale et internationale) de plus de 20 ans dans le domaine de la passation des marchés. La CPM comporte également deux (2) Assistants en Passation des marchés et une (1) Assistante Archiviste pour l'archivage électronique des documents de la passation des marchés du Projet. Toutefois, cette cellule aura besoin d'un renforcement des capacités sur le module Gestion des contrats nouvellement intégré à STEP pour une bonne prise en main de cet aspect.

Au regard, de l'analyse du marché et des stratégies de passation de marchés, tenant compte du contexte de mise en œuvre des interventions ainsi que de la capacité de l'unité de gestion, le risque du projet est jugé modéré.

1 Aperçu du projet

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Nom complet du projet :	Programme Axé Sur Les Résultats pour Le Renforcement Du Systeme Educatif Primaire
Montant total du financement (Dollars) :	364,700,000 USD dont 20,300,000 USD en financement d'investissement
Numéro identifiant du projet :	P177800
Résumé des Objectifs de développement du Projet	L'objectif de développement du Programme est d'améliorer i) l'accès équitable aux services d'éducation et de santé au préscolaire et au primaire ; ii) les résultats d'apprentissage ; et iii) la gestion axée sur la performance le long de la chaîne de prestation de services éducatifs.

Le présent document PPSD¹ a été élaboré sur la base d'informations sur la composante Assistance Technique (AT) du programme issue du PRSEP (Rapport n° : PAD4948).

Une liste des marchés/activités de la composante AT a été établie et a permis de réaliser les analyses de risques et stratégiques préalables à l'élaboration du présent document.

Par ailleurs, les expériences de l'unité de gestion du PAPSE ont constitué une base de référence pour la formulation des analyses et mesures figurant dans le présent PPSD.

1.1 Description du Projet :

Le programme PforR proposé vise à contribuer au développement du capital humain en développant les services éducatifs et de santé et en améliorant la qualité de l'apprentissage au préscolaire et primaire. Il s'inscrit dans le cadre du Cadre de partenariat pays (CPP) 2016-2021² notamment dans les domaines d'intervention 2 et 3, qui portent sur : (i) le renforcement du capital humain pour le développement économique et la cohésion sociale et (ii) le renforcement de la gestion des finances publiques et de la redevabilité. Il participera également à l'amélioration de la gestion des finances publiques et de la redevabilité en appuyant les mécanismes d'établissement de rapport tout au long de la chaîne de prestations de l'éducation. Le Programme visera à : (i) réduire la pauvreté et les inégalités en offrant la possibilité aux enfants de bénéficier d'une éducation de qualité pour une meilleure réussite scolaire ; et (ii) renforcer la redevabilité en soutenant des contrats d'objectifs et de performance pour une prestation de services éducatifs plus efficace.

L'objectif de développement du Programme est d'améliorer i) l'accès équitable aux services d'éducation et de santé au préscolaire et au primaire ; ii) les résultats d'apprentissage ; et iii) la gestion axée sur la performance le long de la chaîne de prestation de services éducatifs.

Aussi, le programme est structuré autour de trois (3) domaines de résultats (DR) : (DR1) Amélioration de l'accès et de l'équité, (DR2) Amélioration de la qualité et de l'efficacité, et (DR3) Amélioration de la gouvernance.

¹ Le Project Procurement Strategy for Development (PPSD) est un nouveau cadre de passation de marchés publics adopté par la Banque mondiale et en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

² Rapport n° 96515-CI. Alors que le PCF couvrait initialement la période allant de l'exercice 16 à l'exercice 19, il a été décidé de le prolonger jusqu'à l'exercice 21 lors du DPP de mai 2018. Le CPF a été approuvé le 17 août 2015

Le financement comporte outre le Programme PforR, une composante Financement de Projet d'Investissement (FPI).

La composante Financement de Projet d'Investissement (FPI) fournira un soutien stratégique aux structures du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) et financera les aspects clés qui permettront au Bureau de Coordination des Programme de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (BCPENA) de coordonner la mise en œuvre du Programme (20 millions de dollars) :

- (i) *La composante FPI fournira une AT pour soutenir le développement des aspects clés du système lié à l'accès à l'éducation.* L'AT sera fournie aux directions suivantes : Direction de la Coordination et du Suivi des Programmes d'Alphabétisation (DCSPA), Direction de l'Alphabétisation des Adultes, Jeunes et Enfants (DAAJE), Direction des Matériels Didactiques de l'Alphabétisation (DMDA), Direction de l'Education Non-Formelle (DENF), Direction de la Stratégie, de la Planification et des Statistiques-(DSPS), Direction de l'Animation, de la Promotion et du Suivi des Comités de Gestions des Etablissements Scolaires, (DAPS-COGES), Direction de la Coordination et de l'Exécution des Projets, (DCEP) Direction des Ecoles, Lycées et Collèges, (DELC). Plus précisément, l'AT sera utilisée pour :
- o Concevoir un programme d'alphabétisation familiale qui intégrera les d'acquisitions des compétences des bases et de sensibilisation à l'importance de la nutrition, du développement cognitif du jeune enfant, des violences basées sur le genre et qui facilitera l'autonomisation des apprenants (et notamment les jeunes mères de famille). Elle financera le recrutement d'experts spécialistes en alphabétisation familiale et s'appuiera sur une capitalisation des expériences, outils et mécanismes développés dans le cadre du Projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance ainsi que sur le projet PAPSE concernant l'information / sensibilisation sur les violences basées sur le genre.
 - o Renforcer l'outil carte scolaire en s'inspirant d'outils déjà testés en Côte d'Ivoire - notamment l'expérience de la HeatMap - dans le cadre de projets financés par des Partenaires Techniques et Financiers tout en gardant à l'esprit que les améliorations apportées devront pouvoir être intégrées au prochain SIGE. L'outil actuel, qui s'appuie sur des bases solides, pourrait être amélioré. La composante appuiera ces améliorations pour permettre (a) des mises à jour en temps réel, (b) l'intégration de données supplémentaires permettant une meilleure priorisation des localités bénéficiant de la construction d'écoles dans une perspective d'équité et (c) une planification triennale.
 - o Soutenir la DCSPA pour l'actualisation de la stratégie nationale d'alphabétisation et de l'éducation non-formelle.
- (ii) *La composante FPI fournira une AT pour soutenir le développement du PNAPAS et du paquet d'intrants pédagogiques qui l'accompagne.* L'AT sera fournie à la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC). Plus précisément, l'AT sera utilisée pour:
- o finaliser le PNAPAS et développer son plan opérationnel de mise en œuvre et de suivi.
 - o finaliser le paquet d'intrants pédagogiques associés au PNAPAS et notamment (i) la finalisation / ajustement du paquet d'outils pour le CP1, CP2, CE1 et CE2 déjà testés dans le cadre de projets pilotes mais qui nécessite quelques ajustements avant une mise à l'échelle et le développement complet du paquet d'outil pour le CM1 et le CM2, (ii) l'ajustement des outils de remédiation qui ont été développés en utilisant l'approche TARL (Teaching at the Right Level).
- (iii) *La composante FPI fournira une AT pour soutenir les efforts du MENA vers une meilleure gestion du secteur.* L'AT sera fournie principalement à la Direction des Affaires Financières (DAF), à l'inspection générale et à la Task Force. Plus précisément, l'AT sera utilisée pour :
- o institutionnaliser le nouveau secrétariat d'appui et de coordination (manuel de procédures, PTAB...) y compris dans sa dimension recherche-action au travers de

l'initiative EdLab ainsi que sa fonction de plaider pour une mobilisation des ressources auprès des partenaires ;

- o compléter le mécanisme institutionnel des COPs ;
- o fournir un soutien à la Task Force pour assurer la supervision stratégique du programme au sein d'un comité de pilotage élargi, coordonner et suivre les politiques et les plans stratégiques du secteur, diriger le dialogue sectoriel et organiser les examens sectoriels annuels ;
- o appuyer la DAF à la mise en place d'un mécanisme de contrôle de gestion des directions techniques et régionales ;
- o appuyer le MENA à développer des stratégies pertinentes, à l'exception de la stratégie d'éducation inclusive et de la stratégie de formation des enseignants déjà prévues dans le cadre des résultats du programme. Ces stratégies pertinentes peuvent inclure une stratégie linguistique et une stratégie d'enseignement à distance et d'utilisation des nouvelles technologies pour l'enseignement ;
- o appuyer le MENA pour la diffusion et la communication sur les recommandations des EGENA ;
- o appuyer le MENA à développer de manière participative et inclusive des stratégies et études pertinentes (à l'exception de la stratégie d'éducation inclusive et de la stratégie de formation des enseignants déjà prévues dans le cadre des résultats du programme). Ces études ou stratégies porteront sur :
 - la politique linguistique ;
 - la stratégie d'enseignement à distance et l'utilisation des nouvelles technologies pour l'enseignement ;
 - la vision stratégique SNAPAS ;
 - le rapport de suivi de la mise en œuvre du PNAPAS (après minimum 2 années de mise en œuvre) ;
 - le rapport de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de formation ;
 - le rapport de suivi de la mise en œuvre des COP ;
 - les études sur les Indicateurs de Prestation de Services ;
 - la mise à jour de la stratégie d'alphabétisation ;
 - la politique du livre ;
 - le code de l'éducation ;
 - le référentiel des métiers et des compétences actualisé ;
 - la faisabilité et les options pour la mise en œuvre de fonds commun pour l'éducation.

La composante FPI soutiendra les coûts de fonctionnement et le renforcement des capacités de gestion du BCPENA. Cela comprend le recrutement de consultants pour remplir les fonctions de gestion fiduciaire et de sauvegardes environnementales et sociales telles qu'identifiées dans le Plan d'Action du Programme (PAP) ; le soutien au développement d'un manuel d'opérations du Programme ; le suivi / évaluation du Programme (incluant des sondages auprès des bénéficiaires du Programme par l'intermédiaire d'appels d'un centre d'appel ou équivalent) et le recrutement de l'agent de vérification indépendant (AVI) qui vérifiera les réalisations des ILD du PforR.

Activité d'Assistance Technique par domaine de résultat du programme

	Domaine de Résultat 1	Domaine de Résultat 2	Domaine de Résultat 3
FPI	<p>(i) Soutenir les coûts de fonctionnement du BCPENA</p> <p>(ii) Recruter un agent de vérification indépendante</p> <p>(iii) Renforcer le suivi et l'évaluation en soutenant le développement du manuel de suivi et d'évaluation</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Appui à la conception d'un module d'alphabétisation familiale intégrant l'acquisition de compétences de base, la sensibilisation à la nutrition, au développement cognitif du jeune enfant et aux violences basées sur le genre • Soutien à la mise à jour de la stratégie nationale d'alphabétisation et d'éducation non formelle • Appui au renforcement de l'outil carte scolaire en intégrant des interfaces additionnelles 	<ul style="list-style-type: none"> • Accompagnement des équipes MENA à finaliser le PNAPAS et ajuster le paquet d'intrants pédagogique qui y est rattaché 	<ul style="list-style-type: none"> • Soutien à l'institutionnalisation du secrétariat d'appui et de coordination • Soutien à la Task Force • Soutien à la DAF pour la mise en place d'un mécanisme de contrôle de gestion des directions techniques et régionales • Soutien à la finalisation du mécanisme institutionnel des COP • Appui au développement de stratégies pertinentes
PforR	<ul style="list-style-type: none"> • ILD 1 : Les élèves et les COGES des zones vulnérables bénéficient d'un paquet d'appui favorable à la santé, à la nutrition et au développement cognitif du jeune enfant • ILD 2 : L'accès à l'apprentissage est facilité par un dispositif de construction élargi et basé sur un outil carte scolaire amélioré • ILD 3 : MENA a apporté son soutien aux élèves dans le cadre de sa politique d'éducation inclusive. 	<ul style="list-style-type: none"> • ILD 4 : Le Programme National d'Amélioration des Premiers Apprentissages est mis en œuvre dans toute la Côte d'Ivoire • ILD 5 : Les capacités des enseignants à s'approprier les nouvelles approches pédagogiques sont renforcées • ILD 6 : Les résultats d'apprentissage des élèves de CE1 sont améliorés en lecture/écriture et mathématiques 	<ul style="list-style-type: none"> • ILD 7 : La planification et le suivi au sein du MENA sont renforcés • ILD 8 : La réforme de la régionalisation du recrutement est mise en œuvre • ILD 9 : Les Contrats d'Objectifs et de Performances sont mis en œuvre •

Les activités prévues pendant l'exécution de l'assistance technique sont essentiellement les suivantes :

- Le recrutement et le financement d'experts internationaux et nationaux pour accompagner (renforcement des capacités et des compétences) les structures du MENA;
- le recrutement et le financement de facilitateurs communautaires alphabétisation

- le recrutement et le financement de Consultants (individuel et moral) pour réaliser des études ou des évaluations ;
- la Réalisation d'études;
- le Recrutement des membres de l'équipe de gestion au niveau du UGP/BCPENA;
- le financement de formations.

2 Aperçu du Pays, de l'Emprunteur et du Marché

2.1 Présentation sommaire du pays, de l'emprunteur et du marché

2.1.1 Contexte opérationnel

2.1.1.1 Aspects sur la gouvernance :

De nombreux efforts ont été fait ces dernières années pour l'amélioration de la gouvernance en Côte d'Ivoire, ce qui justifie son classement pour l'indice MO Ibrahim pour la bonne gouvernance au 18ème rang au titre de l'année 2019, contre le 22ème rang en 2018 soit une progression en matière de gouvernance de +4 .

Sur le plan règlementaire, il existe de nombreux textes relatifs aux marchés publics. Notons que ces dispositions règlementaires nationales ne s'appliqueront qu'au Programme PforR et non à la Composante FPI. Certains de ces textes sont :

- les Directives N°05/2005/CM/UEMO et N°05/2005/CM/UEMOA de l'UEMOA ;
- le Code Marchés Publics Ordonnance n°2019-679 du 24 juillet 2019. qui régit globalement la Passation des Marchés ;
- les textes de la régulation des marchés publics, principalement le Décret N°2009-260 du 6 Août 2009 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) tel que modifié par le décret 2013-308 du 8 mai 2013 et l'Arrêté N° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d'instruction et de décision de la Cellule recours et sanctions de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;
- les Arrêtés N°106/MEF du 13 juillet 2011, N°118/MPMB du 26 mars 2014, N°692/MPMB/DGBF/DMP du 16 septembre 2015 et le N°693/MPMB/DGBF/DMP du 16 septembre 2015, portant respectivement Code de déontologie en matière de marchés publics et délégation de service public, modalités d'application des sanctions des violation de la réglementation des marchés publics, fixation des seuils de référence, de validation et d'approbation dans la procédure de passation des marchés publics et, procédures concurrentielles simplifiées. A cela l'on pourrait ajouter la charte d'Ethique des acteurs publics des marchés publics ;
- enfin, dans le cas spécifique des projets et programmes financés ou cofinancés par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), le cadre de référence est celui du décret n°475 du 1er Juillet 2015 (notamment dans son article 47). Ce décret a pour objet de déterminer les règles spécifiques régissant la préparation, l'exécution et la clôture des projets et programmes financés ou cofinancés par les PTF. Dans ce cadre institutionnel, il est également décrit les interventions de chaque acteur clé : les Cellules d'exécution de projets, les Ministères techniques, les Ministères en charge de l'économie, des finances et du budget.

Le Programme PforR PRSEP est conduit sous l'égide du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF). La tutelle technique du projet est sous la responsabilité du MENA.

Les acteurs du Programme sont :

- le MENA, le MEF, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat (MBPE) ;
- Les structures centrales et déconcentrées en région du MENA ;
- Les communautés éducatives locales (familles et corps enseignant) à travers les Comités de Gestion des Établissements Scolaires (COGES);
- Les bénéficiaires directs du programme (élèves, enseignants, parents d'élèves, etc).

Quant à la Composante IPF ou Assistance Technique, ce sont les procédures de passation de marchés de la Banque mondiale qui s'appliqueront. De manière pratique, tous les achats effectués dans le cadre de l'Assistance technique se feront suivant les dispositions du Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de projets d'investissement de juillet 2016 révisé en novembre 2017, août 2018 et novembre 2020.

Il s'agira des acquisitions liées au fonctionnement et au renforcement des capacités de gestion de l'UGP/BCPENA, du recrutement de consultants, de services autres que services de consultants pour assurer l'assistance technique aux différentes structures du MENA.

Le cadre institutionnel du Programme s'articule autour des fonctions suivantes :

- un Secrétariat d'Appui et de Coordination (SAC) sera mis en place en tant qu'organe d'appui et de coordination. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, il devra, entre autres, (i) superviser l'élaboration des plans d'action par les structures d'exécution (principalement les directions techniques) et s'assurer que les activités sont mises en œuvre conformément à la planification ; (ii) engager une réflexion stratégique avec les directions techniques pour renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du Programme ; (iii) mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation et organiser une revue périodique de la mise en œuvre du programme.;
- un Comité de pilotage (CoPil) composé d'un membre du Cabinet, du coordonnateur du SAC, du Directeur Administratif et Financier ou son représentant, d'un représentant de l'Inspection Général et d'un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances.
- un Bureau de Coordination des Programmes Education Nationale et Alphabétisation (BCPENA) qui sera opérationnel dans les deux années suivant la date effective de mise en vigueur du Programme. Les modalités de cette évolution seront confiées à la SAC. Aussi, l'Unité de gestion du projet (UGP) PAPSE, qui a une bonne connaissance des procédures de la Banque mondiale, assurera la mise en œuvre de la composante Assistance Technique du financement dans un premier temps. Dans le dispositif institutionnel du ministère, cette UGP est amenée à évoluer en BCPENA.
- la mise en œuvre du programme implique plusieurs directions techniques qui désigneront chacune un point focal afin de planifier, mettre en œuvre et superviser les activités du programme relevant de leurs prérogatives. Ces points focaux formeront un comité technique (CoTech) présidé par un représentant de l'inspection générale, se réuniront au moins une fois par trimestre et communiqueront régulièrement avec le SAC et l'UGP/BCPENA pour suivre l'avancement de la mise en œuvre. La création de ce CoTech et la nomination des points focaux est une condition d'entrée de vigueur du PforR.

Les risques institutionnels liés à la passation des marchés identifiés sur la base de l'expérience des projets antérieurs et qui devront être atténués dans le cadre de la mise en œuvre de la composante Assistance technique du Programme :

1. la cohabitation des textes nationaux et des Procédure de passation des marchés de la Banque mondiale, entraînant des divergences d'interprétation des textes au niveau des acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés publics
2. la non-maitrise des délais d'approbation des marchés par l'UGP/BCPENA

3. le long délai des procédures de résiliation des marchés en cas de défaillance des attributaires dans les exécutions des marchés.

2.1.1.2 Aspects économiques

Avec plus de 25 millions d'habitants et un taux de croissance démographique de 2,6%, la Côte d'Ivoire (CI) se distingue depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, par la robustesse de sa croissance économique. En effet, sur la période 2012-2019, le PIB réel a augmenté au taux moyen annuel de 8,3% avec un taux d'inflation compris entre 0,4% et 1,2% de 2013 à 2019. Les résultats du point de vue de la pauvreté se sont également améliorés, avec un taux d'incidence de la pauvreté passant de 48,9% en 2008 à 39,4% en 2018, soit une baisse de 9,5%. Les tendances générales de la pauvreté monétaire cachent toutefois de profondes disparités régionales. De plus, la crise de la COVID-19 a aggravé les vulnérabilités socio-économiques, la plupart des ménages (80,7%) étant impactés par au moins une des mesures restrictives pour freiner la propagation de la pandémie. Par ailleurs, la fragilité de la réconciliation nationale et la menace terroriste liée aux risques d'extension de la crise du Sahel pourraient remettre en cause les acquis de développement. Le pays reste exposé à des défis multiformes, d'ordre naturel (inondations récurrentes), sanitaires (Covid-19) et socio-politiques avec des conséquences parfois humanitaires. La mise en œuvre réussie des PND 2012-2015 et 2016-2020, avec l'appui des partenaires techniques financiers (PTF), a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser un taux de croissance moyen de 8% sur la période 2012-2019. « Malgré la pandémie de Covid-19 et les mesures barrières, l'économie ivoirienne a fait montre d'une capacité de résilience, avec un taux de croissance du PIB réel estimé à 2% en 2020 contre 6,2% en 2019. » relevait la Ministre du Plan et du Développement. Le PND 2021 - 2025 entend entériner les résultats atteints et s'attaquer aux défis qu'il reste à relever. Ainsi, quatre grands axes stratégiques ont été développés dans le PND 2021-2025. Il s'agit notamment du développement du capital humain de demain en renforçant les systèmes éducatifs et sanitaire ; la mise à niveau des accélérateurs de croissance ; la redynamisation des moteurs d'emplois et d'inclusion sociale ; et la revalorisation des moteurs d'exportations et d'investissements. La CI s'est fixée, dans le cadre du PND 2021-2025, l'objectif global de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la CI, à l'horizon 2030, au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

Pour soutenir son plan de développement, la CI a fait évoluer son environnement des affaires à travers de nombreuses réformes sur le plan juridique (création du code des investissements, code minier, code de l'électricité etc. et institutionnel (création du tribunal du commerce, du guichet unique, etc.). « Le Rapport Doing Business 2020, note une amélioration constante des performances de la CI en matière de facilitation et de simplification des procédures du cadre de gestion des affaires en CI. Selon ce rapport du groupe de la Banque Mondiale, la CI occupe la 110e place mondiale en matière de facilité de faire des affaires et connaît une progression de 12 places comparativement au rapport de l'année 2019. Ces différentes réformes ayant dopé la création d'entreprises (+ de 26% de créations entreprises entre 2018 et 2019) avec la création de nombreuses PME et petites entreprises individuelles, lesquelles ont bénéficié de mesures incitatives d'accès aux Marchés Publics. Toutefois, le secteur privé local est confronté à de nombreux défis tels que : i) un accès limité à des services financiers adaptés et aux informations sur les opportunités de marché ii) des compétences souvent insuffisantes en gestion des affaires ; iii) des difficultés à recruter du fait de faiblesses persistantes au niveau du système d'éducation et de formation ; et iv) des incertitudes persistantes concernant la sécurité et le climat des affaires. Ces difficultés des entrepreneurs privés devraient se ressentir dans la mise en œuvre des contrats dont ils seront titulaires dans le cadre du projet.

Outre cet aspect, il faut relever le risqué financier dans le contexte actuel. En effet, le dollar américain connaît une forte embellie par rapport à l'Euro. Aussi, la valeur monétaire en FCFA du montant du Programme et en particulier de la Composante IPF pourrait se dégrader de manière significative. En effet, une fin de la crise en Ukraine pourrait entraîner un recul significatif du dollar (en dessous de l'euro) et des pertes de change. Cela pourrait provoquer un déséquilibre

au niveau des budgets. En effet, en novembre 2021, le cours du dollar était de 1 USD pour 585 FCFA contre 654 en début novembre 2022. Un retour du dollar à sa valeur de 2021, ramènerait le coût global de la composante FPI (20 millions USD) de 13,1 milliards de FCFA XOF à 11,7 milliards, soit une perte de gain de l'ordre de 11%. Pour mitiger ce risque, il faut donc constituer une réserve de change pour les imprévus de ce même ordre, 11%.

Sur le plan politique, la CI enregistre sa douzième année de stabilité après avoir connu de graves crises notamment celle de 2010 et celle de 2020 et 2021. Cette accalmie pourrait toutefois être remise en cause en raison des échéances futures. En effet, en 2023, se tiendront les élections municipales et législatives qui sont des moments de fortes tensions. Dans un tel environnement, des consultants internationaux pourraient craindre pour leur sécurité et limiter leurs déplacements en CI mais aussi empêcher le déroulement des activités de renforcement des capacités ou de réalisation d'études pour des consultants nationaux. Il n'est pas non plus exclu, que des tensions perturbent le calendrier scolaire.

Sur le plan sanitaire, bien que la pandémie à Corona Virus ait été circonscrite, il faudrait tout de même envisager une résurgence de celles-ci avec son corollaire de restrictions. Cela entraînerait l'impossibilité de déplacement des Consultants étrangers et les regroupements des enseignants pour les formations en présentiel.

Pour mitiger ces risques, il serait souhaitable de privilégier les experts locaux et de développer des canaux de formation à distance en mettant à profit la panoplie de service qu'offre le développement de la téléphonie, de l'internet et des réseaux sociaux tels que WhatsApp.

2.1.1.3 Aspects de durabilité :

La conception du Programme s'inscrit pleinement dans les stratégies déjà développées et budgétisées dans le Plan Sectoriel Éducation/Formation (PSE) 2016-2025. Au cours des dix dernières années, le gouvernement a démontré un fort engagement envers l'éducation, malgré les crises politiques successives. Avec le PSE, le gouvernement a réaffirmé la priorité accordée au secteur de l'éducation, avec un budget récurrent d'éducation de plus de 30% du budget récurrent national total pour les prochaines années. Cela permettrait au MENA de couvrir l'augmentation des coûts récurrents générés par les réformes de l'éducation de base (y compris l'éducation préscolaire) et des améliorations de l'éducation de qualité.

Aussi, le BCPENA, dans le cadre de l'assistance technique, procédera à un transfert de compétence aux structures du MENA pour leur permettre à terme de devenir à terme autonome.

2.1.1.4 Aspects technologiques

La Côte d'Ivoire fait partie des 18 pays africains qui ont progressé dans l'édition 2022 de l'indice mondial de l'innovation (classement OMPI). Elle se classe 109e en 2022 contre 114e en 2021, selon l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cela s'est traduit par une percée dans toutes les régions du pays de la téléphonie et de l'internet, ouvrant ainsi la voie à une diversité d'opportunités économiques et des services variés comme toutes les solutions globales money.

Ce résultat est en partie dû aux nombreuses et ambitieuses dispositions réglementaires dans le domaine (défiscalisation du matériel informatique, création de l'ANSUT etc.) et des investissements massifs dans le domaine (4 G, projet backbone, avec même l'implémentation de la 5 G à titre pilote par certains opérateurs). Ce contexte a favorisé le développement d'applications et de solutions numérique même dans le secteur éducatif avec notamment l'inscription en ligne, les affectations en ligne et la mise en place de **Systèmes d'Informations** de Gestion de l'Éducation (SIGE) au MENA et le développement d'une carte scolaire dynamique pour appuyer la planification de la création de Nouvelles structures scolaire

Avec la démocratisation de la connectivité et de l'internet, les opportunités d'amélioration des services éducatifs s'en trouvent renforcées. En effet, le MENA a initié depuis lors l'inscription en ligne, et depuis ces dernières années avec l'appui du PAGDS, les affectations en ligne. Par

ailleurs, dans le cadre des moyens de mitigation des effets de la COVID, le MENA a développé un ensemble de solutions numériques pour la continuité des cours en dehors de l'école appelés "mon école à la maison". Ces solutions utilisent aussi bien la télévision et la radio que des solutions en ligne via internet et la messagerie. De même, le MENA a interconnecté les différentes DRENA, ce qui permet de faire des Visio conférence.

Ces solutions développées pourraient être une alternative pour la formation des enseignants dans le cadre de la formation continue et aussi pour le renforcement des capacités et des compétences que certains consultants animés par les consultants. La présence physique ne constitue plus un obstacle insurmontable pour la formation ou l'appui à apporter au MENA. Enfin, pour la collecte des données, les cabinets utilisent de plus en plus la collecte électroniques sur tablettes ou smartphone pour réduire le temps de traitement des données et pour assurer une fiabilité de celles-ci. Ces différentes solutions ont été utilisées dans le cadre du PAPSE avec succès.

Toutefois des défis demeurent, qu'il s'agisse de la capacité des acteurs à prendre en main ses nouveaux outils que de la qualité de la connectivité. Ce défi pourra être levé à partir d'un renforcement des capacités et la mise à disposition de technologie plus simple. En effet, l'Agence de Régulation des Télécommunications en Côte d'Ivoire (ARTCI) estime que 23% de la population totale soit autour de 6 millions de personnes ne bénéficie pas d'une bonne qualité de réseau.

Concernant les achats, Il faut également noter que le secteur des achats comme le reste de l'économie et de l'administration est en pleine digitalisation avec la mise en place au niveau des achats publics du Système Intégré de Gestion des Opérations de Marchés Publics (SIGOMAP) et le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SYGMAP) qui permet la planification, le suivi de l'approbation et la numérotation des contrats publics par les différentes autorités contractantes.

Concernant spécifiquement les marches sous gestion de la Composante FPI comme le recrutement de consultants, les services autres que services de consultants et les acquisitions de fournitures, elles s'effectueront à partir de la plateforme de Suivi Systématique des Echanges en Passation des Marchés (STEP). Cette solution permet l'enregistrement et la validation des plans de passation des marchés mais également le suivi de la mise en œuvre des différents contrats et maintenant la gestion des contrats (nouveau module de. STEP). Toutefois, l'équipe de l'UGP PAPSE n'a pas encore bénéficié de renforcement des capacités sur ledit module afin d'en tirer tous les bénéfices. Cela constituera un défi pour l'équipe qui pourra être levé avec les sessions de renforcement des capacités organisées par la Banque.

En conclusion, les défis technologies ne seront pas considérables dans la mise en œuvre de la Composante FPI du projet.

2.1.1.5 Conclusions clés

La Côte d'Ivoire présente un environnement relativement propice pour les affaires qui garantit une transparence dans le processus d'attribution des marchés. De même, le niveau d'évolution technologique satisfaisant, facilitant ainsi l'accès à l'information de manière équitable à tous les opérateurs qui souhaiteraient participer aux marchés qui seront lancés dans le cadre de la mise en œuvre de la Composante FPI du programme.

De même, l'existence de la plateforme STEP de la Banque mondiale amélioré avec le module Gestion des contrats devrait offrir de bonnes bases pour conduire de manière efficace et transparente les différents marchés qui concernent essentiellement la sélection de consultants internationaux et nationaux et l'acquisition de fournitures pour le fonctionnement de l'unité de gestion ou du BCPENA.

Une bonne maîtrise des risques constituera un atout certain à la bonne exécution de la composante assistance technique du Programme. L'expérience de projets antérieurs tels le PASEF, le PUAEB, le C2D 1, le PAPSE et l'existence d'une importante base de données de

fournisseurs/prestataires de services, aussi bien au niveau national, régional, qu'international, offrent des conditions favorables de mise en œuvre des différents marchés envisagés.

3 Évaluation de l'expérience antérieure, de la capacité de l'Emprunteur et de l'Unité de Gestion du Projet (UGP)

3.1 Expérience

La Côte d'Ivoire dispose d'une longue expérience de plus de 40 années des projets financés et cofinancés par le Groupe de la Banque mondiale. Au fil des années et tirant les leçons des goulots d'étranglement auxquels sont confrontées les unités de gestion des projets, le Gouvernement a réorganisé le cadre institutionnel d'accompagnement des projets. C'est ainsi, qu'il a mis en place une coordination de suivi des projets au sein de la Primature et une cellule technique en charge du suivi des projets cofinancés par les Partenaires Techniques et Financiers au sein du ministère des Finances a permis un suivi rigoureux des projets mais également une plus grande proactivité dans l'anticipation des problèmes.

Sur le plan réglementaire, diverses réformes ont été implémentées notamment l'élaboration du décret 475 qui prévoit des développements spécifiques portant notamment sur (i) les questions d'intégration budgétaire et d'approvisionnement des comptes spéciaux du projet, (ii) les canaux de publication des mises en concurrence, (iii) la composition des Commission d'Ouverture des Plis et de Jugement des Offres, (iv) les seuils de signature et d'approbation des contrats etc. Ces dispositions ont permis une plus grande fluidité et célérité dans la planification, l'exécution des projets de développement.

Le pays dispose à présent d'une expérience de gestion des projets financés par le groupe de la Banque Mondiale de type PforR avec une Composante FPI avec notamment : (i) le Projet d'Amélioration de la Gouvernance pour la Délivrance des Services de base aux citoyens (PAGDS) et le Programme d'Appui au Système des Filets Sociaux (PAFS).

De manière spécifique, le MENA a également une bonne expérience dans la gestion des projets financés par les Partenaires Techniques et Financiers notamment la Banque mondiale. Avec ce dernier partenaire, les récents projets mis en œuvre et clôturés de manière relativement satisfaisante sont :

- le Projet d'appui au secteur Education Formation (PASEF) de 1996 à 2012.
- le Projet d'Urgence d'Appui à l'Education de Base (PUAEB) de 2012 à 2017.
- le Projet d'Appui aux Prestation de services en Education (PAPSE depuis 2017).

En effet, le BCPENA sera la nouvelle unité opérationnelle qui sera rattachée au MENA. Il sera créé par arrêté interministériel pris conjointement par le MENA, le ministère du Budget et le ministère des Finances pour assurer l'assistance technique à la mise en œuvre du Programme et la mise en œuvre de toute nouvelles initiatives se rapportant à l'éducation nationale. Le BCPENA sera un prolongement de l'Unité de gestion du projet (UGP) PAPSE / P163218. L'UGP a été créée en 2018 par un arrêté interministériel pour la mise en place du projet PAPSE. Le PSE étant solide et durable, il est devenu nécessaire de faire évoluer l'UGP en une agence de coordination durable sur le même modèle que le BCP-E (Bureau de Coordination des Programmes Emplois). La création du BCPENA est une condition d'entrée en vigueur du PforR

Le BCPENA bénéficiera de la structure et du personnel de l'UGP-PAPSE. Sur la base de l'expérience de cette UGP PAPSE, le BCPENA devrait rapidement devenir opérationnel et son équipe devrait être dotée d'une forte capacité acquise au fil des années de supervision de la mise en œuvre du PAPSE. La gestion du projet dans le cadre du PAPSE a été jugée satisfaisante par la Banque mondiale depuis le début de la mise en œuvre. L'équipe de l'UGP est composée de consultants. Ils se sont constitués une expérience considérable pour avoir géré un projet pilote sur lequel ce Programme peut bâtir dans une perspective de mise à l'échelle. L'équipe clé de l'UGP est composée d'un coordonnateur, d'un responsable suivi-évaluation, d'un responsable administratif et financier et d'un spécialiste

senior en passation de marché, d'un spécialiste en sauvegarde sociale et environnement, d'un spécialiste social, d'un ingénieur génie civil, d'un spécialiste en Développement Communautaire, d'un spécialiste sociale et d'un comptable. Ces ressources respectent toutes aux exigences de l'IDA.

Ces ressources ont conduit depuis 2018, le PAPSE et dispose d'une solide expérience de collaboration avec les structures du MENA. Elle sera transférée au BCPENA pour permettre une transition harmonieuse et éviter de perturber la mise en œuvre du PAPSE, ainsi que pour assurer une mise en œuvre de grande qualité de la composante FPI de cette opération.

En termes de leçons apprises pour les types d'activités qui seront conduites au niveau de la composante FPI :

- la réussite du programme dépendra d'une bonne appropriation des directions ou structures du MENA des activités sous leur gestion. Cela implique également un fort engagement des premiers responsables de ces structures pour prendre des décisions quand il faudra ;
- la nécessité d'identifier une stratégie efficace de formation des enseignants qui soit efficace, soutenable et durable (adopter par le MENA), car il s'agira de former un peu plus de 18,000 enseignants chaque année et en trois mois ;
- la nécessité d'une bonne collaboration avec les Structures techniques du MENA y compris la désignation de points focaux ;
- l'inexistence d'Experts au niveau national pour appuyer le Ministère, pour l'amélioration de l'enseignement et des apprentissages de la lecture et des mathématiques basées sur les observations de classes ;
- l'identification de facilitateurs résidents au sein des communautés d'intervention facilite la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation.
- la nécessité de maintenir un dispositif de supervision des facilitateurs communautaires pour assurer et suivre le respect des normes ;
- la disponibilité d'une base de données de fournisseurs qui sont capables de répondre aux besoins de fournitures de l'UGP ;
- la nécessité de disposer d'un manuel opérationnel de mise en œuvre de cette approche.

Au regard de ce qui précède, l'expérience du pays est globalement satisfaisante pour la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale et d'apporter une Assistance technique efficace aux structures du MENA.

3.2 Capacités et aptitudes pour la gestion des contrats

La cellule Passation des marchés (CPM) du PAPSE est animée par un Spécialiste Senior en Passation des Marchés dédié. Sur la base de l'expérience au niveau du PUAEB et du PAPSE, cette cellule comporte en son sein, un Spécialiste Senior en Passation des marchés ayant plus de 20 années d'expériences, deux Assistants en Passation des marchés de plus de 5 années d'expérience chacun et d'une assistante en archivage électronique ayant plus de 5 années d'expérience. Dans le cadre du PAPSE qui a démarré en juillet 2018, la Cellule Passation des Marchés a conduit un peu plus de 245 marchés de Fournitures, de Services de Consultances et de Services Assimilés pour un montant de **21 928 298 USD** dont 100 sont achevés et clôturés à ce jour.

Les statistiques en matière de passation des marchés indiquent par ailleurs autant de lignes à marchés annulées pour diverses raisons :

- Retrait de tous les contrats en lien avec le fonctionnement qui ne figurent plus dans le PPM soumis sous STEP ;

- L'annulation du PPM des conventions avec les COGES pour les financement des sous-projets. Il faut noter cependant que les marchés (travaux et fournitures) issus de ces conventions sont sous la supervision de la CPM ;
- Le changement des stratégies de mise en œuvre de certaines activités.

La CPM a mis en place au travers des inter médiateurs communautaires, des procédures de passation des marchés communautaires allégées au sein des COGES/Communautés villageoises afin de leur permettre de lancer eux-mêmes les appel d'offres pour la construction et la réhabilitation de 675 salles de classe primaires, de construction de 32 systèmes hydraulique villageoise. La CPM a fait l'acquisition de kits scolaires complémentaires pour 4 500 filles. Enfin, la CPM effectue au moins une mission de supervision des marchés passés par les COGES/Communautés villageoises.

De sorte que l'on peut affirmer que l'UGP dispose des compétences adéquates dans la maîtrise des procédures de planification, de passation de marchés et de gestion des marchés pour les projets financés par la Banque mondiale, notamment à la passation et l'exécution de marchés de fournitures et à l'acquisition de services de consultants, qui représentent la majeure partie des activités à marchés. A noter que dans la composante Assistance Technique du programme, l'UGP ne sera pas amené à conduire des processus de passation de marché relatifs aux travaux de construction et de réhabilitation – Ces marchés seront menés par la cellule de passation des marchés du MENA qui a fait l'objet d'une évaluation fiduciaire dans le cadre de la préparation du programme. Toutefois, le MENA aura besoin de l'assistance technique l'UGP/BCPENA pour maîtriser les procédures de gestion des infrastructures en mode communautaire.

L'UGP devra s'appuyer sur les Directions centrales pour l'élaboration des TDRs spécifiques de certaines activités et la validation des rapports/prestations des consultants.

Des renforcements de capacités des directions techniques se feront conformément au Manuel du Projet plus spécifiquement le Manuel d'Exécution, et le sous-manuel de Passation des Marchés Communautaire.

3.3 Systèmes de gestion des plaintes et de résolution de conflits

Le système de gestion des plaintes et de résolution des conflits liés aux Marchés Publics mis en œuvre dans le pays tire sa source du Code des Marchés Publics et de ses textes d'application.

L'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) est la structure en charge de la gestion des plaintes et de la résolution des conflits en matière de Marchés Publics. Le nouveau Code des Marchés Publics adopté en 2019 permet aux soumissionnaires de formuler des réclamations aux différentes étapes de la procédure de passation des marchés avec des délais de recours définies pour chacune des étapes.

Après l'épuisement des voies de recours non juridictionnels, les litiges relatifs aux marchés publics sont soumis aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs.

Les litiges relatifs aux marchés publics peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage. Toutefois, il est prévu dans les Cahiers des Clauses Administratives Générales des dossiers types d'Appel à concurrence, des dispositions compromissaires qui permettent de gérer les recours devant les juridictions arbitrales.

En matière d'expérience, sur le PAPSE, l'Unité de gestion a eu à gérer une plainte d'un soumissionnaire relativement à la mise en œuvre de la procédure. Cette plainte qui n'était pas juridictionnelle a été traité à la satisfaction du soumissionnaire.

3.4 Conclusions clés

Il est à noter que l'Emprunteur au travers du MENA possède une expérience significative et l'ensemble des capacités nécessaires à la gestion de ce type d'Assistance Technique fourni au sein du Programme. Quant à l'équipe de l'UGP, elle a non seulement les capacités mais une solide expérience en Passation des Marchés, gestions des contrats de Projet de ce type d'autant plus qu'elle est majoritairement constituée des membres de l'ancienne équipe Projet du PUAEB et du PAPSE. Il reste toutefois le défis de la maîtrise du module Gestion des Contrats sous STEP. Un renforcement des capacités des Unité de gestion par les équipes de la Banque mondiale devrait permettre de relever ledit défi.

Enfin, l'on pourrait conclure qu'à l'instar des Projets du Portefeuille de la BM, les mécanismes de gestion des plaintes sont disponibles aussi bien au niveau national que dans le cadre du Règlement de Passation des Marchés de la Banque (Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et Août 2018 et novembre 2020). La Cellule Passation des marchés du UGP/BCPENA a une expérience en matière de gestion des plaintes.

4 Analyse du marché

4.1 Dynamique du secteur du marché

L'expérience montre qu'il existe au niveau national un marché des PME/PMI pour les acquisitions de fournitures et équipements (les travaux de construction ne sont pas éligibles dans la composante Assistance Technique). Cependant, ce marché présente des faiblesses.

Les Services de Consultants : les cabinets et consultants spécialisés dans le domaine de l'éducation sont assez rares sur le marché national, une recherche sur le marché sous régional et international pourrait atténuer les risques.

Cette faiblesse nationale au niveau du marché de consultant, entraîne souvent : (i) l'infructuosité des résultats des AMI, des coûts additionnels des republications des avis, (ii) le recours à des consultants internationaux, ce qui en entraîne des coûts importants dans les contrats de consultance.

Les Fournitures et Equipements : des entreprises opérant dans le domaine des biens et services sont présentes sur le marché national. Le niveau de concurrence pourrait être qualifié de parfaite car en effet, il existe de nombreuses PME/PMI avec des capacités limitées et très peu de grands fournisseurs. Cependant, l'on ne peut dire que cela constitue un risque majeur pour le projet.

Les Travaux : Cet aspect n'est pas éligible dans le cadre de la composante Assistance Technique du programme.

4.2 Tendances en matière d'approvisionnement

Les tendances en matière d'approvisionnement sont en ce qui concerne :

- l'acquisition de fournitures et équipements, l'approche préconisée est généralement la Demande de Cotations / Consultation Fournisseurs, donc une recherche nationale et restreinte et ce , compte tenu des montant très faibles des besoins en fournitures et équipements de la Composante FPI
- pour l'acquisition de Services autres que services de consultants l'approche préconisée est la Demande de Propositions/Demande d'offres de services au niveau national et restreinte.
- le recrutement des consultants se fera également à travers une compétition ouverte de préférence sur le marché national et le marché sous régional et exceptionnellement sur le marché international. Quelques activités spécifiques telles que la sélection du personnel de l'AT pourraient se faire par sélection directe.

4.3 Conclusions clés

L'analyse du marché basée sur les informations obtenues des annuaires professionnels, internet et des bases de données du Portefeuille des Projets Banque mondiale révèle un marché de fournisseurs de biens et de services existant au niveau national. Bien entendu, ces fournisseurs de biens et de services n'ont pas toujours de capacités techniques et financières solides, mais le marché existe.

- **les fournitures et équipements** : l'on ne peut dire que cela constitue un risque majeur pour la Composante FPI.
- **les Services autres services de consultant (Services Assimilés)** : Ces services ne constituent aucun risque majeur pour la Composante.
- **Les Services de Consultants** : On pourrait conclure que le marché national des consultants n'est pas dynamique surtout dans le domaine de l'Education Nationale.
- **Les Travaux** : les travaux ne sont pas éligibles dans le cadre de la composante Assistance Technique du programme.

Enfin, dans la mise en œuvre de la composante Assistance Technique du programme, les activités seront exécutées sous forme de marchés. (Cf. liste figurant en annexe).

La répartition des activités à marché se présente comme suit :

- Services de Consultants pour les appuis au MENA pour environ 73% % en valeur monétaire
- Acquisition de Fournitures pour environ 17 % en valeur monétaire
- Services autres que services de consultants pour environ 10 % en valeur monétaire

L'analyse Pareto fait apparaître que 37 activités à marchés sur 63 ont une valeur cumulée de 73% % du PPM. Ces trente-sept (37) activités concernent spécifiquement des marchés de services de consultants pour apporter des appuis aux Directions Centrales du MENA. Ces marchés ne présentent pas de haut niveau de criticité égale à 8 (le plus haut niveau de criticité du PPM). Cependant ces marchés exigent un certain nombre de précautions. En effet, en ce qui la Sélection de Consultants Individuels (Facilitateurs communautaire) pour l'accompagnement de l'alphabétisation familiale, le seul facteur de risque pourrait être la disponibilité de ressources humaines qualifiées au niveau local. Cependant, il faut noter que ce personnel existe au niveau national (base de données du PUAEB et du PAPSE).

En ce qui concerne la sélection de Consultants individuels et la sélection de Cabinets pour des appuis aux Directions Centrales du MENA, les principaux facteurs de risque seraient la non disponibilité de ces Consultants Individuels et de ces Cabinets sur le marché national (absence d'expérience/ expertises pertinentes du personnel, bonne connaissance du terrain, etc.) les délais de mise en œuvre, la mise à disposition dans les temps des Termes de référence, la qualité des Termes de référence et le coût de rémunération des Cabinets dans l'hypothèse où nous serions obligés d'aller à l'international.

Toutefois, il est important de relever qu'outre les lignes à marché listées dans le PPSD pour les cinq années de mise en œuvre du Programme estimé à ce stade à 6,55 millions de USD, il faudrait rajouter les charges de fonctionnement du BCPENA qui comprend la masse salariale du personnel et les autres charges de fonctionnement.

La masse salariale annuelle brute est estimée à 1,08 millions USD soit 5,4 millions USD pour les 5 ans et 1,620 millions pour les 18 premiers mois. Quant aux autres charges de fonctionnement, elles sont estimées à 413 000 USD /année soit 2,1 millions USD pour les cinq (5) années de mise en œuvre.

L'ensemble des activités planifiées à ce stade est estimé à 14 millions de USD sur les 20 millions prévus. Deux millions USD constituent les réserves contre les pertes de change et 4 millions USD sont réservés pour les imprévus qui prennent en compte les activités qui pourraient être déclenchées dans le cadre de l'Assistance et qui ne peuvent être déterminées à ce stade de la préparation du Programme.

4.4 Analyse SWOT

La matrice SWOT ci-dessous présente la synthèse des points clés :

FORCES	FAIBLESSES
<ul style="list-style-type: none"> • Expérience de l'équipe projet acquise dans le cadre du PUAEB et PAPSE : • Capacité fiduciaire et de passation des marchés (formation sur les thématiques : élaboration d'un PPSD, le nouveau cadre Achat de la Banque Mondiale, la gestion des contrats, etc.) • Existence d'une importante base de données fournisseurs. • Bonne connaissance du Secteur de l'Education 	<ul style="list-style-type: none"> • Faible capacité des directions centrales du MENA à formuler de façon claire et précise leurs besoins, à produire des TDRs et à respecter les plannings et les budgets. • Faiblesse du marché de consultants au niveau national
OPPORTUNITES	MENACES
<ul style="list-style-type: none"> • Existence d'un tissu d'entreprises locales, • Participation des Directions Centrales dans la préparation du Programme 	<ul style="list-style-type: none"> • Résurgence de la Pandémie à Corona virus qui pourraient entrainer des restrictions de déplacement des consultants internationaux, l'impossibilité d'organiser les ateliers de renforcement des capacités et une inflation des prix sur le marché pouvant entrainer des dépassements de budget ; • la réticence des consultants à intervenir en Côte d'Ivoire et /ou l'inaccessibilité à toutes les communautés bénéficiaires s en raison des contraintes saisonnières et de sécurité (risque de menaces djihadistes au niveau de la zone frontalière du nord de la Cote d'Ivoire) • Les tensions liées aux prochaines échéances électorales qui pourraient entrainer une perturbation de la planification des activités • La persistance de la crise en Ukraine qui entraine une inflation au niveau des fournitures

A la suite de ces éléments, nous précisons l'analyse des risques inhérents au projet (point 3.) et l'impact sur les stratégies achats préconisées (points 4. & 5.)

4.5 Analyse des risques liés à la passation des marchés

L'acquisition des fournitures et équipements ne présente pas un niveau de risque substantiel. Quant aux travaux de construction, cet aspect n'est pas éligible dans le cadre de la composante Assistance Technique du programme.

Le tableau ci-dessous présente les risques éventuels des différents marchés ainsi que les mesures d'atténuation permettant de les ramener à un niveau modéré :

Description du risque	Description des mesures d'atténuation envisagées	Détenteur du risque
Problème de fiabilité des fournisseurs nationaux, en termes de compétences techniques, de disponibilité des matériels mobilisés, de profils disponibles et de solidité financière	Sécurisation des spécifications techniques par l'intégration des critères techniques de préqualification et sélection préconisée par les entités expertes (renforcement des DAO). Aménagement des conditions de règlement pour compenser au mieux les avances de fonds réalisées par les fournisseurs.	Entreprises
Sous-estimation financière des offres par les soumissionnaires. Risque d'offres trop basses qui mettent en difficultés les attributaires dans la phase d'exécution des marchés	Mise en place de critères stricts dans les dossiers de consultation/appel d'offres et qualification (application du principe de l'offre anormalement basse et de l'offre anormalement haute).	Entreprises
La mauvaise description des fournitures et des termes de références lors du montage du Dossier d'appel d'offres ou de Demande de propositions/cotations	Impliquer, chaque fois, les services techniques et les bénéficiaires dans le montage des dossiers. Pour des dossiers techniquement complexes, solliciter les experts du MENA ou autres experts pour leur appui dans l'élaboration des termes de référence ou des spécifications techniques	Direction du MENA
Le retard dans le délai de livraison/exécution qui risquerait de jouer sur le calendrier des activités	Suivi régulier de l'état d'avancement de l'exécution des marchés/contrats par des réunions entre le prestataire, la coordination du projet et les autres intervenants dans le processus de réalisation/d'acquisitions Prévision et application stricte des pénalités de retard.	Entreprises
Compétence limitée du Consultant	Une analyse minutieuse du curriculum vitae fait par le Comité en charge du recrutement. Soutien élargi de la BIRD lors de l'évaluation des candidatures lors de la demande d'ANO.	UGP/BCPENA
La mauvaise description des compétences requises lors du montage des TDR	Impliquer toutes les Directions centrales du MENA dans la description des compétences requises. Revue préalable des TDR par la BIRD pour approbation	Directions du MENA

Faible attractivité du marché local	Publication dans UNDB online indépendamment du montant du contrat	UGP/BCPENA
Non disponibilité éventuelle de consultants locaux compétents	Compétition ouverte (possibilité pour les consultants étrangers de postuler)	UGP/BCPENA
Le retard dans le paiement des factures des fournisseurs.	Les dossiers financiers seront traités à temps et le comptable en charge du projet fera un suivi régulier sur la chaîne de paiement.	UGP/Chaîne de paiement

5 Objectifs de la Passation des marchés


- Mieux répondre aux besoins des structures du MENA pour atteindre les résultats, tout en veillant au respect des Règlements de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) et des règles nationales de passation des marchés.
- Sélectionner les Consultants Internationaux et Nationaux présentant les meilleurs profils en termes de compétence et d'expertises.
- Acquérir aux meilleurs rapports qualité-coût, les fournitures et les services en vue d'optimiser les ressources disponibles.

5.1 Approche de la passation des marchés recommandée pour le Projet :

Comme nous l'avons évoqué auparavant, les stratégies préférentielles qui vont être exposées découlent d'une analyse croisée des montants des marchés (considérés au regard du montant total des marchés pour le projet) avec le niveau de criticité des risques évalués.

Pour mémoire, cette analyse permet de positionner les différents marchés au sein d'une matrice qui souligne :

- **Les marchés à caractère stratégique**, qui constitueront la priorité pour l'équipe projet et nécessiteront des approches achats favorisant les coopérations avec les fournisseurs (et/ou les communautés le cas échéant)
- **Les marchés de sécurisation**, nécessitant une priorité de la stratégie d'achats vers la garantie d'un achat/approvisionnement livré en qualité et quantité dans les délais pour ne pas affecter le bon déroulement du projet,
- **Les marchés d'économies**, sur lesquels les mises en concurrence des acteurs doivent permettre de réaliser des gains en termes de coût au bénéfice du projet,
- **Les marchés "non-critiques"** qui doivent pouvoir être traités simplement et efficacement en mobilisant un minimum de temps et de ressources au niveau de l'équipe projet.



Positionnement stratégique Achats et préconisations de stratégies de passation de marché	Ligne à marchés
<i>Marchés à caractère stratégique</i>	Le Projet n'a aucun marché à caractère stratégique
<i>Marchés de sécurisation</i>	Le Projet n'a aucun marché à caractère stratégique
<i>Marchés d'économies</i>	Le Projet n'a aucun marché à caractère stratégique
<i>Marchés "non-critiques"</i>	Tous les marchés concernent des activités pouvant être traitées simplement et efficacement en mobilisant un minimum de temps et de ressources au niveau de l'équipe projet.

1. Stratégie préférentielle (Arrangement privilégié) pour les activités à faible valeur et à faible risque (le cas échéant) cf. Fichier Excell



Resume PPSD Projet
PforR_03112022 - PA

2. Analyse des activités de la Composante FPI

Marchés				
	Valeurs			
Étiquettes de lignes	Somme sur Total en USD	NB sur Catégorie de Marché	% en valeurs	% en nbre de marchés
Fournitures	471 656	12	21%	22%
Services de Consultants	1 232 567	20	55%	36%
Services Assimilés	526 470	23	24%	42%
Total général	2 230 692	55	100%	100%

Fonctionnement

Étiquettes de lignes	Valeurs			
	Somme sur Total en USD	NB sur Catégorie de Marché	% en valeurs	% en nbre de marchés
Masse salariale	1 232 567	22	36%	35%
Charges de Fonctionnement (Activités à marché selon procédures nationales)	998 125	35	29%	56%
Location des bureaux du siège	197 015	1	6%	2%
Eau & Electricité	127 644	1	4%	2%
Frais bancaire	8 955	1	0%	2%
Autres: Ateliers	749 269	1	22%	2%

Autres: Missions	89 555	1	3%	2%
Total général	3 403 130	62	100%	100%

3. Plan de Passation des Marchés des 18 premiers mois

1. Fournitures et Equipements

1. Fournitures et Equipements

Réf · No.	Description des fournitures	Montant Estimatif (USD)	Catégorie	Type d'Examen de la Banque	Approches du marché	Méthode de passation des marchés	Méthode d'évaluation envisagée
1	Acquisition de 6 motos pour les Facilitateurs Superviseurs	21 999	Fournitures et Équipements	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations (DC)	Cout évalué le moins disant
2	Acquisition de Fournitures et de matériels techniques Année 1	100 000	Fourniture	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations (DC)	Cout évalué le moins disant
3	Acquisition de carte mémoire pour la diffusion des capsule et vidéo d'éducation familiale	7 000	Fourniture	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations (DC)	Cout évalué le moins disant
4	Acquisition de Fournitures pour les Agents Alphabétiseurs du Pré-pilote	7 000	Fourniture	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations (DC)	Cout évalué le moins disant
5	Achat de matériels informatiques et Techniques pour la Task Force	50 000	Fourniture	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations (DC)	Cout évalué le moins disant
6	Acquisition d'un véhicule de type 4X4 pour la Task Force	66 666	Fournitures	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations (DC)	Cout évalué le moins disant
7	Acquisition de Carburant pour les opérations des Directions du MENA	66 666	Fournitures	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations (DC)	Cout évalué le moins disant
8	Achat de Fournitures pour les ateliers des Directions du MENA	16 666	Fournitures	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations (DC)	Cout évalué le moins disant
Sous-Total Marchés de Fournitures		335 997					

2. Services assimilés

Réf. No.	Description des Services	Montant Estimatif (USD)	Catégorie	Type d'Examen de la Banque	Approches du marché	Méthode de passation des marchés	Méthode d'évaluation envisagée
1	Réalisation de capsules vidéo relatives à l'alphabétisation familiale	233 333	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Ouvert/National	Demande de cotations	Coût évalué le moins disant
2	Contrat avec 20 radios locales pour assurer la diffusion des capsules vidéo dans les zones d'intervention pilote	120 000	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Ouvert/National	Demande de cotations	Coût évalué le moins disant
3	Reproduction de rapports et supports de communication pour la revue conjointe	6 667	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations	Coût évalué le moins disant
4	Acquisition et installation du Logiciel Comptable TomPRO Multi projet	50 000	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Limité/National	ED avec Agosoft - Demande de proposition/négociation. Il s'agit ici de la firme qui représente à titre exclusif TOMAT qui fournit le logiciel comptable utilisé sur tous les projet de la Banque	Coût le plus bas

5	Maintenance logiciel de comptabilité et de gestion	2 000	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Limité/National	ED avec Agosoft - Demande de proposition/négociation . Il s'agit ici de la firme qui représente à titre exclusif TOMAT qui fournit le logiciel comptable utilisé sur tous les projet de la Banque	Coût
6	Conception et Reproduction des support du Module d'Alphabétisation	20 160	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Limité/National	Demande de cotations	Cout évalué le moins disant
7	Edition et Reproduction des Documents Pédagogiques (syllabaires, calculaires, manuels et guides)	22 800	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Limité/National	Demande de cotations	Cout évalué le moins disant
8	Conception et Reproduction des Planches du Module d'Alphabétisation	25 334	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations	Cout évalué le moins disant
9	Edition et Reproduction du Document de la SNA	16 666	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Limité/National	Demande de cotations	Cout évalué le moins disant
10	Acquisition d'un d'archivage électronique et de gestion des données y compris acquisition du matériel	100 166	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations	Cout évalué le moins disant
11	Reproduction de 41 Cartes des DRENA et des deux Districts	3 942	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations	Cout évalué le moins disant

12	Édition et Reproduction du Code de l'Education en CI	12 500	Services autres que services de consultants	A Posteriori	Limité/National	Demande de Cotations	Cout évalué le moins disant
Sous-Total Marchés de Services autre Services de Consultants		613 568					

3. Services de Consultants

Ré f. No .	Description des Prestations	Montant Estimatif (USD)	Catégorie	Type d'Examen de la Banque	Approches du marché	Méthode de passation des marchés	Méthode d'évaluation envisagée
1	Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration des outils didactique d'une alphabétisation familiale et nutrition	133 333	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
2	Recrutement de 6 Facilitateurs Superviseurs pour la formation et le suivi de l'alphabétisation familiale dans les localités du pilote	50 000	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
3	Pilote module d'alphabétisation - Sélection de Consultants Individuel (Facilitateurs communautaire) pour : Accompagnement et renforcement des capacités des communautés	55 833	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
4	Recrutement d'un consultant individuel pour la révision de la stratégie nationale d'Alphabétisation (SNA) et l'élaboration du Programme National d'Alphabétisation Familiale et Nutrition (PNAFN)	74 400	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant

5	Recrutement d'un consultant /cabinet en appui à la DSPES pour Renforcer l'outil carte scolaire en intégrant des interfaces additionnelles	116 667	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
6	Recrutement d'un Consultant international pour appuyer la DPFC /MENA afin de Finaliser la PNAPAS & la SNAPAS	58 334	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
7	Recrutement de consultants pour réaliser des études à la demande du Secrétariat d'appui et de coordination du PforR	74 445	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
8	Recrutement de plusieurs Consultants pour réaliser des études identifiés par la Task Force	186 111	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
9	Recruter un Consultant Individuel pour appuyer le MENA à finaliser le mécanisme institutionnel des COPs y compris la formation des usagers	58 334	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
10	Recruter un Consultant pour réaliser une Etude sur la politique linguistique de la Côte d'Ivoire dans l'éducation	33 334	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
11	Recruter un Cabinet pour réaliser une Etude sur la stratégie d'enseignement à distance et l'utilisation des nouvelles technologies pour l'enseignement en Côte d'Ivoire	163 819	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
12	Recruter un Consultant Individuel pour réaliser une Etude sur la politique du livre en - CI	33 334	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
13	Recruter un Consultant individuel pour appuyer le MENA à réaliser un Code de l'éducation CI	75 000	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant

14	Recruter un Consultant pour réaliser une Etude sur la faisabilité et les options pour la mise en œuvre de fonds commun pour l'éducation	33 334	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
15	Consultant Vérificateur Indépendant : Consultant Individuel pour ILD 6 (pour 4 ans)	66 666	Services de consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
16	Consultant Vérificateur Indépendant : Sélection d'un Cabinet pour les ILD 1, 2, 4, 5 et 9 (pour 5 ans)	416 666	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI - Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC)	Qualité et Cout
17	Consultant Vérificateur Indépendant : Sélection d'un Cabinet pour les ILD 3, 7 et 8 (pour 5 ans)	333 333	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI - Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC)	Qualité et Cout
18	Sélection d'un Cabinet d'Expertise Comptable pour la réalisation de l'Audit externe du Projet pour les exercices 2023 et 2024	38 333	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI - Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC)	Qualité et Cout
19	Recrutement d'un Consultant Chercheur International pour la réalisation de l'étude d'Impact du Programme 2023_2027	125 000	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	ED Bastian Michel. Il s'agit du Chercheur qui travaille sur l'évaluation d'impact du PAPSE. Pas d'honoraires uniquement coûts d'opérations (missions et déplacement). En le gardant, le Programme minimise les coûts et les recherches conduites sont plus intéressantes puisque l'observations se	Qualification du Consultant

						fait à moyen et long terme.	
20	Sélection d'un Cabinet pour le développement de quatre (4) applicatifs : (i) Observation de classe et Analyse de données, (ii) Distribution des Manuels (iii) Suivi de la Formation des Enseignants (iv) Visites médicales	111 166	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
21	Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du cadre de Fonctionnement et du Manuel du SACRE	41 666	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
22	Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du cadre de Fonctionnement et du Manuel du BCPENA	41 666	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
23	Sélection d'un Cabinet pour actualiser les Plans architecturaux des deux CAFOP à réaliser	83 333	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
24	Sélection d'un Spécialiste en Economie de l'Education au profit de la Task Force	326 834	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	ED avec KOUAKOU Noel, actuellement en poste avec la TF et dont la performance a été jugée satisfaisante par le Coordonnateur de la TF	Qualification du Consultant

25	Sélection d'un Spécialiste en Economie de l'Education au profit de la Task Force	351 500	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	ED avec TOTI Aristide actuellement en poste avec la TF et dont la performance a été jugée satisfaisante par le Coordonnateur de la TF	Qualification du Consultant
26	Sélection d'un Consultant Individuel pour élaborer le document d'orientation pour le titrement des parcelles dédiées aux édifices scolaires y compris la procédure d'acquisition desdites parcelles.	29 666	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
27	Sélection d'un Cabinet d'Expertise Comptable pour la réalisation de l'Audit externe du Projet pour les exercices 2025	25 000	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI - Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC)	Qualité et Cout
28	Sélection d'un Cabinet d'Expertise Comptable pour la réalisation de l'Audit externe du Projet pour les exercices 2026	25 000	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI - Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC)	Qualité et Cout
29	Sélection d'un Cabinet d'Expertise Comptable pour la réalisation de l'Audit externe du Projet pour les exercices 2027	25 000	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI - Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC)	Qualité et Cout
30	Sélection d'un Cabinet d'Expertise Comptable pour la réalisation de l'Audit externe du Projet pour les exercices 2028	25 000	Services de Consultants	A Posteriori	Ouvert/National	AMI - Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC)	Qualité et Cout
31	Sélection d'un Assistant Comptable auprès de la DAF du MENA	115 858	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant

32	Sélection d'un Cabinet pour l'élaboration d'un Système de Planification et de Suivi et Evaluation du Programme	116 667	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
33	Sélection d'un Consultant Individuel-Planificateur à temps partiel pour accompagner le MENA dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA	30 000	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	ED avec TIAN BI Rodolphe, actuellement consultant en charge de l'accompagnement du MENA pour l'élaboration du PTBA du PRSEP .	Qualification du Consultant
34	Sélection d'un Consultant Individuel en appui à la DAF/MENA pour l'élaboration d'un Manuel de Contrôle de Gestion des Directions Techniques et Régionales du MENA	58 334	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
35	Sélection d'un Cabinet pour la collecte des données comptant pour la Baseline du PRSEP	250 000	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI - Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC)	Qualité et Cout
36	Sélection d'un Cabinet pour la Formation des Directions du MENA sur la Gestion Axée sur les Résultats _ GAR	150 000	Services de Consultants	A Posteriori	Limité/National	AMI -Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Qualification du Consultant
Sous-Total Marchés de Services de Consultants		3 932 966					

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Côte d'Ivoire Strengthening Primary Education System Operation

General Information
Country: Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-05-12
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-05-22)
Project ID: P177800 **GNP Date:**
Project Name: Côte d'Ivoire Strengthening Primary Education System Operation
Loan / Credit No.: IDA / 72560
Executing Agency: Bureau de Coordination des Programmes Education Nationale et Alphabétisation

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-BCPENA-352896-GO-RFQ / Acquisition de 6 motos pour les Facilitateurs Superviseurs	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		21,999.00	0.00	Pending Implementation								2023-05-16								2023-06-24	2023-07-08
CI-BCPENA-352908-GO-RFQ / Acquisition de Fournitures et de matériels techniques (Année 1)	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Pending Implementation								2023-10-21								2023-11-17	2023-12-01
CI-BCPENA-358381-GO-RFQ / Acquisition de Fournitures de bureau pour les Agents Alphabétiseurs du Pré-pilote	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	Pending Implementation								2024-01-21								2024-02-19	2024-03-05
CI-BCPENA-358364-GO-RFQ / Acquisition de cartes mémoires pour la diffusion courts messages et de vidéos d'éducation familiale, auprès des communautés	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	Pending Implementation								2023-06-07								2023-07-06	2023-07-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-BCPENA-352919-NC-RFB / Conception et réalisation de capsules vidéo relatives à l'alphabétisation familiale	IDA / 72560		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		233,333.00	0.00	Pending Implementation					2023-05-01		2023-05-06					2023-06-05			2023-07-05	2023-08-09	2023-11-07
CI-BCPENA-352934-NC-RFQ / Reproduction de rapports et supports de communication pour la revue conjointe	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		6,667.00	0.00	Pending Implementation								2023-07-06								2023-08-02	2023-08-17
CI-BCPENA-352949-NC-DIR / Maintenance logiciel de comptabilité et de gestion	IDA / 72560		Post	Direct Selection	Direct - National			2,000.00	0.00	Pending Implementation					2023-05-15		2023-05-20									2023-06-27	2024-06-26
CI-BCPENA-359131-NC-RFQ / Fourniture de carburant pour les opérations des directions du MENA	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		66,666.00	0.00	Pending Implementation								2024-02-27								2024-03-27	2024-04-11
CI-BCPENA-359136-NC-RFQ / Conception et reproduction des supports du module d'alphabetisation	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		20,160.00	0.00	Pending Implementation								2023-07-09								2023-08-07	2023-08-22
CI-BCPENA-359140-NC-RFQ / Editions et reproduction des documents pédagogiques (syllabaire calculaires, manuels et autres)	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		22,800.00	0.00	Pending Implementation								2024-01-15								2024-02-13	2024-02-28
CI-BCPENA-359143-NC-RFQ / Conception et reproduction des planches du Module d'Alphabetisation	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		25,334.00	0.00	Pending Implementation								2023-06-21								2023-07-20	2023-08-04
CI-BCPENA-359226-NC-RFQ / Reproduction de 41 cartes de DRENA et des deux districts	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,942.00	0.00	Pending Implementation								2023-09-18								2023-10-17	2023-11-01
CI-BCPENA-359268-NC-RFQ / Edition et reproduction du code de l'Education en CI	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		12,500.00	0.00	Pending Implementation								2023-07-25								2023-08-23	2023-09-07
CI-BCPENA-359444-NC-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et matériels techniques pour les ateliers des directions du MENA	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		16,666.00	0.00	Pending Implementation								2023-08-27								2023-09-25	2023-10-10
CI-BCPENA-359445-NC-RFQ / Edition et reproduction du document de la SNA	IDA / 72560		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		16,666.00	0.00	Pending Implementation								2023-06-12								2023-07-11	2023-07-25
CI-BCPENA-352953-NC-DIR / Acquisition et installation du Logiciel Comptable TomPRO Multi projet	IDA / 72560		Post	Direct Selection	Direct - National			50,000.00	0.00	Pending Implementation					2023-05-15		2023-05-20									2023-06-14	2024-06-13

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CI-BCPENA-352958-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un module d'alphabétisation familiale, intégrant l'acquisition de compétences de base, la sensibilisation à la nutrition, au développement cognitif du jeune en tant qu'adulte et aux violences basées	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		133,333.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-08	2023-05-22	2023-06-20						2023-07-11	2023-08-15	2023-11-13
CI-BCPENA-353026-CS-CQS / Sélection d'un cabinet en appui à la DSPES pour Renforcer l'outil carte scolaire en intégrant des interfaces additionnelles	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		116,667.00	0.00	Under Implementation	2023-04-21	2023-06-20	2023-05-05	2023-05-22					2023-06-05	2023-07-10	2023-10-08
CI-BCPENA-353300-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet dans l'objectif d'appuyer le MENA pour la finalisation du mécanisme institutionnel des COPs	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		58,334.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-10	2023-05-24	2023-06-17						2023-06-27	2023-08-01	2023-09-30
CI-BCPENA-353046-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour l'élaboration d'une Etude sur la stratégie d'enseignement à distance et l'utilisation des nouvelles technologies pour l'enseignement en Côte d'Ivoire	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		163,819.00	0.00	Pending Implementation	2023-10-02	2023-10-23	2023-11-11						2023-11-25	2023-12-30	2024-02-28
CI-BCPENA-353282-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour la réalisation d'une Etude sur la faisabilité et les options pour la mise en œuvre de fonds communs pour l'éducation	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		33,334.00	0.00	Pending Implementation	2023-12-06	2023-12-27	2024-01-31						2024-02-21	2024-03-20	2024-06-08
CI-BCPENA-353059-CS-LCS / Sélection d'un cabinet d'audit externe pour la réalisation de l'Audit comptable et financier des exercices 2023 et 2024 du PRSEP	IDA / 72560		Post	Least Cost Selection	Open - National		38,333.00	0.00	Pending Implementation	2024-09-30	2024-10-21	2024-12-04			2025-01-01	2025-01-31	2025-03-07	2025-04-11	2025-06-10	
CI-BCPENA-356833-CS-CQS / Sélection d'un cabinet vérificateur indépendant pour les ILD 1,2,4,5 et 9	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		83,333.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-02	2023-05-23	2023-06-20						2023-07-20	2023-08-24	2024-08-23
CI-BCPENA-356834-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet vérificateur indépendant pour les ILD 3,7,8	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		66,667.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-02	2023-05-16	2023-06-20						2023-07-04	2023-08-08	2024-08-07
CI-BCPENA-356843-CS-INDV / Sélection d'un Cabinet pour le développement d'applications pour (i) les observations de classes et d'analyse des données, (ii) la distribution des manuels et (iii) le suivi de la formation des enseignants	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		111,166.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-15	2023-05-16	2023-06-20						2023-07-11	2023-08-08	2023-09-07
CI-BCPENA-356846-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un système de planification et de suivi évaluation pour le Programme y compris l'accompagnement du Programme (pendant 10 mois)	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		150,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-06-02	2023-06-23	2023-07-21						2023-08-11	2023-09-15	2023-12-14
CI-BCPENA-356852-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un document national de référence de la réalisation du recrutement des enseignants	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		106,032.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-04	2023-05-18	2023-06-11						2023-06-25	2023-07-23	2023-09-21
CI-BCPENA-359270-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour le développement de quatre applications (observation des classes et analyse des données, distribution des manuels, suivi de la formation des enseignants, visites médicales)	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		111,166.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-10	2023-05-24	2023-06-17						2023-06-19	2023-07-24	2023-08-23
CI-BCPENA-359271-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour qualifier les Plans architecturaux des deux CAFOP à réaliser	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		83,333.00	0.00	Pending Implementation	2023-07-20	2023-08-03	2023-08-31						2023-09-21	2023-10-26	2024-01-24
CI-BCPENA-359287-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un système de planification et de suivi évaluation du programme	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		116,667.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-15	2023-05-29	2023-06-29						2023-07-20	2023-08-17	2023-10-16
CI-BCPENA-359291-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour la collecte des données comptant pour la Base de données du PRSEP	IDA / 72560		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		250,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-06-15	2023-07-06	2023-08-19			2023-09-16	2023-10-16	2023-11-20	2023-12-25	2024-02-23	
CI-BCPENA-359292-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour la Formation des Directions du MENA sur la Gestion Axée sur les Résultats - GAR	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		150,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-06-16	2023-06-30	2023-07-31						2023-08-21	2023-09-18	2023-11-17
CI-BCPENA-359437-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des outils didactiques d'une alphabétisation familiale et nutrition	IDA / 72560		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		133,333.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-10	2023-05-24	2023-06-21						2023-07-12	2023-08-09	2023-11-07

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CI-BCPENA-353017-CS-INDV / Recrutement de 6 Facilitateurs Superviseurs, pour la formation et le suivi de l'alphabétisation familiale dans les localités du pré-pilote	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-08	2023-05-13	2023-05-23	2023-06-07	2024-06-06
CI-BCPENA-353028-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international pour appuyer la DPFC, MENA, afin de Finaliser la PNAS & la SNAPAS	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		58,334.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-04	2023-05-09	2023-05-19	2023-06-16	2023-08-15
CI-BCPENA-355527-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour réaliser une étude sur la politique du livre en - CI	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		33,334.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-12	2023-05-17	2023-05-27	2023-06-20	2023-08-04
CI-BCPENA-356851-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du document d'orientation pour le titrage des parcelles dédiées aux édifices scolaires, y compris la procédure pour l'acquisition des terrains	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		28,803.00	0.00	Pending Implementation	2023-07-03	2023-07-08	2023-07-22	2023-08-19	2023-09-28
CI-BCPENA-356856-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre de fonctionnement et du manuel de procédure du SACNE	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		41,666.00	0.00	Pending Implementation	2023-08-08	2023-08-13	2023-08-27	2023-09-20	2023-11-19
CI-BCPENA-356857-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre de fonctionnement et du manuel de procédure du BCPENA.	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		41,666.00	0.00	Pending Implementation	2023-08-09	2023-08-14	2023-08-28	2023-09-21	2023-11-20
CI-BCPENA-358346-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGSP) du MENA.	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		16,990.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-17	2023-05-22	2023-06-05	2023-06-29	2023-07-29
CI-BCPENA-359276-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le document d'orientation pour le titrage des parcelles dédiées aux édifices scolaires y compris la procédure d'acquisition desdites parcelles	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		29,666.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-22	2023-05-27	2023-06-06	2023-07-04	2023-10-02
CI-BCPENA-359286-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable auprès de la DAF du MENA.	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		23,568.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-08	2023-05-13	2023-05-23	2023-06-16	2024-06-15
CI-BCPENA-359290-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel en appui à la DAF/MENA pour l'élaboration d'un Manuel de Contrôle de Gestion des Directions Techniques et Régionales du MENA	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		58,334.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-18	2023-05-23	2023-06-06	2023-06-30	2023-07-30
CI-BCPENA-359439-CS-INDV / Recruter d'un consultant individuel pour réaliser la Mise à jour de la stratégie nationale e d'alphabétisation et d'éducation non formelle	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Open - National		41,667.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-15	2023-06-17	2023-07-01	2023-07-29	2023-10-27
CI-BCPENA-356836-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel vérificateur indépendant pour les résultats d'apprentissage (ILD 6)	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		16,667.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-02	2023-05-07	2023-05-21	2023-06-18	2024-06-17
CI-BCPENA-355530-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la réalisation d'une Etude sur la politique linguistique de la Côte d'Ivoire dans l'éducation	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		33,334.00	0.00	Pending Implementation	2023-07-03	2023-07-08	2023-07-22	2023-08-19	2023-10-18
CI-BCPENA-353033-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer le MENA à réaliser un Code de l'éducation CI	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Open - National		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-06-15	2023-07-29	2023-08-12	2023-09-09	2024-01-07
CI-BCPENA-359460-CS-INDV / Pilote module d'alphabétisation - Sélection de six (6) Facilitateurs Communautaires sous statut de Consultants Individuels pour un accompagnement et renforcement des capacités des communautés.	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		55,833.00	0.00	Pending Implementation	2023-06-01	2023-06-03	2023-06-17	2023-07-11	2024-07-10
CI-BCPENA-353018-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser la Mise à jour de la stratégie nationale d'alphabétisation et d'éducation non formelle	IDA / 72560		Post	Individual Consultant Selection	Limited		37,200.00	0.00	Pending Implementation	2023-07-14	2023-07-19	2023-08-02	2023-08-30	2024-02-26