

Public Disclosure Authorized

# Plan de Passation des Marchés - Texte

## **Projet pour l'amélioration de la connectivité, la résilience et l'inclusion le long du corridor routier MORA-DABANGA-KOUSSERI (PACRI)**

**Information sur le Projet : CAMEROUN - PACRI- P178207**

**Agence d'exécution du Projet :**

- Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint (CPR-FC)
- Programme Spécial de Reconstruction et de Développement de la Région de l'Extrême-Nord (PSRDREN)

**Date du plan de passation des marchés : 08 mai 2023**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 08 mai 2023 - 07 novembre 2024**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : Non applicable. Les procédures de passation des marchés du pays ne sont pas encore conformes avec les principes fondamentaux de passation des marchés de la Banque.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas**]

Travaux [***ne s'applique pas***]

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

D'autres procédures de passation, telles que les procédures de participation communautaire au développement (CDD), des procédures des accords cadre pour marchés à commandes seront utilisées.

**PROCUREMENT PLAN** Cameroon : Enhancing Connectivity and Resilience in the Far North of Cameroon for Inclusiveness Project

**General Information**  
 Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-07-18  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2023-12-21)  
 Project ID: P178207 **GPN Date:**  
 Project Name: Enhancing Connectivity and Resilience in the Far North of Cameroon for Inclusiveness Project  
 Loan / Credit No: IDA / 73510, IDA / V4690  
 Executing Agency: MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-MINEPAT-369293-GO-RFQ / Acquisition des véhicules pour la Coordination du Projet	IDA / V4690	Road Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-12								2024-04-14	2024-10-11
CM-MINEPAT-219-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureaux et des consommables informatiques pour l'UGP du PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		108,333.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-20								2024-04-20	2026-04-10
CM-MINEPAT-218-GO-RFQ / Fourniture du mobilier de bureau pour l'archivage des documents de l'UGP PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,333.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-26								2024-03-29	2024-05-28
CM-MINEPAT-217-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements informatiques et bureautiques pour l'UGP PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		83,333.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-30								2024-04-09	2024-06-08
CM-MINEPAT-369303-GO-DIR / Acquisition de Tompore Web auprès de TOMATE pour le PACRI MDK	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			30,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-01-20			2024-01-25								2024-02-29	2024-08-27

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-MINEPAT-216-NC-RFQ / Service de maintenance des équipements informatiques de l'UGP PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,667.00	0.00	En attente d'exécution								2023-12-27								2024-02-28	2026-02-17
CM-MINEPAT-213-NC-RFQ / Gardiennage des locaux de l'UGP du PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		41,667.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-04								2024-04-04	2026-03-25
CM-MINEPAT-215-NC-RFQ / Souscription à une police d'assurance tout risque pour le matériel roulant pour l'UGP PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		83,333.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-15								2024-03-11	2026-03-01
CM-MINEPAT-210-NC-RFQ / Conception et création des produits de communication (logos, nids, cartes de visite, dépliants, porte-documents, insertion sur réseaux sociaux, roll up, bannière à suggestion...)	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,333.00	0.00	En attente d'exécution								2024-02-19								2024-04-22	2026-04-12
CM-MINEPAT-212-NC-RFQ / Entretien des locaux de l'UGP PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-04								2024-03-07	2027-01-07
CM-MINEPAT-214-NC-RFQ / Sécurité GPS pour matériels roulants de l'UGP du PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		41,667.00	0.00	En attente d'exécution								2024-02-25								2024-05-05	2026-04-25
CM-MINEPAT-209-NC-RFQ / Contrat d'assistance et de maintenance Tom Pro pour l'UGP du PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,667.00	0.00	En attente d'exécution								2024-02-13								2024-04-25	2026-04-15
CM-MINEPAT-211-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance pour les locaux de l'UGP PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,667.00	0.00	En attente d'exécution								2024-02-22								2024-04-25	2026-04-15
CM-MINEPAT-208-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance pour le personnel de l'UGP PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-31								2024-05-08	2026-04-28

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CM-MINEPAT-369295-CS-CQ S / recrutement d'une firme de consultants pour les études d'identification APS et APD d'infrastructures socio-économiques du Logone et Chari	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2023-08-14		2023-09-04						2023-11-17	2023-12-22	2024-06-19	
CM-MINEPAT-369300-CS-CQ S / recrutement d'une firme de consultants pour l'élaboration des manuels de procédures du PACRI MDK	IDA / V4690	Transport Sector Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	Annulé	2023-09-22		2023-10-13						2023-12-26	2024-01-30	2024-07-28	
CM-MINEPAT-387126-CS-CQ S / Etude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux d'aménagement des routes d'accès régionales et communales	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		333,333.34	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-11-16	2023-11-20						2024-02-02	2024-03-08	2024-03-14	
CM-MINEPAT-369302-CS-CQ S / Elaboration du plan stratégique du PSRDREN	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-20		2024-01-10						2024-03-24	2024-05-14	2024-11-10	
CM-MINEPAT-369290-CS-CQ S / Etudes d'identification, APS & APD des infrastructures socio-économiques dans le Mayo Sava	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-07		2023-08-28						2023-11-10	2023-12-15	2024-06-12	
CM-MINEPAT-369299-CS-CQ S / Etudes d'identification, APS & APD des infrastructures socio-économiques dans le Logone et Chari	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-20		2024-01-10						2024-03-24	2024-05-14	2024-11-10	
CM-MINEPAT-203-CS-CQS / Etudes techniques détaillées des petites infrastructures y compris les documents de gestion des risques environnementaux et sociaux du projet	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-28		2024-01-18						2024-04-01	2024-05-06	2024-08-04	
CM-MINEPAT-369301-CS-CQ S / Préparation des documents de gestion des risques environnementaux et sociaux des infrastructures socio-économiques	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-31		2023-09-21						2023-11-04	2023-12-04	2024-01-08	2024-07-06
CM-MINEPAT-205-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant/ONG pour la mise en œuvre des plans d'action contre la violence à l'égard du genre, l'exploitation sexuelle des enfants et le VIH/SIDA	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-29		2024-01-19			2024-03-31	2024-04-30		2024-06-04	2024-07-09	2024-10-07	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINEPAT-204-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'enquête de satisfaction auprès des utilisateurs	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-03-10		2025-04-28			2025-05-19		2025-06-16		2026-11-10
CM-MINEPAT-207-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la maintenance et la mise à jour du site web de l'UGP PACRI/PSRDREN	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Individuel	Open - National		8,333.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-04		2024-04-22			2024-05-13		2024-06-10		2026-10-20
CM-MINEPAT-369285-CS-CD S / Recrutement d'une firme de consultants pour la réalisation des études d'identification APS et APD de 200 Km de routes d'accès régionales et rurales	IDA / V4690	Road Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-31	2023-11-16	2023-08-10					2023-10-14		2024-04-11
CM-MINEPAT-382770-CS-INDV / Elaboration du Manuel de Procédures Administratives, Budgétaires, Financières et Comptables du PACRI- MDK MINEPAT et l'actualisation du Manuel de la Cellule des Projets Routiers à Financement Globalisé - MINTP	IDA / V4690	Transport Sector Institutional Strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-23	2023-10-12	2023-10-19			2023-11-02		2023-11-30		2023-12-30
CM-MINEPAT-382778-CS-INDV / Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet pour l'Amélioration de la Connectivité, la Résilience et l'Inclusion le long du corridor routier Moré-Dabang-Kousséri dans la Région de l'Extrême Nord - PACRI-MDK -	IDA / V4690	Transport Sector Institutional Strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-23	2023-10-12	2023-10-19			2023-11-02		2023-11-30		2023-12-30
CM-MINEPAT-387101-CS-INDV / Etude pour l'élaboration d'un plan de gestion de la biodiversité des aires protégées se trouvant dans la zone d'influence du PACRI	IDA / V4690	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Individuel	Open - National		66,666.67	0.00	En cours d'exécution	2023-10-31	2023-11-16	2023-12-19			2024-01-09		2024-02-13		2024-04-03
CM-MINEPAT-206-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la traduction des documents	IDA / 73510	Improved community infrastructure in selected areas and refugee host communities of the Far North region	A posteriori	Individuel	Open - National		27,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-16		2024-03-05			2024-03-26		2024-04-23		2026-09-28