

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : République du Bénin, Projet d'approvisionnement en Eau Potable en milieu Rural et d'Assainissement des eaux usées Urbaines (PEPRAU), P156738

Agence d'exécution du Projet : Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEP/MR)

Date du plan de passation des marchés : 7 août 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Août 2017 à Février 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés"), l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation des marchés du plan de passation des marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation des marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics : **Loi 2009-02 du 7 août 2009 portant code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en République du Bénin**, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [ne s'applique pas]

Travaux : [ne s'applique pas]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [Ne s'applique pas.]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

La passation de marchés de la composante 3 du projet sera conduite en accord aux procédures simplifiées de la Banque mondiale en réponse rapide aux crises et aux urgences

PROCUREMENT PLAN Benin : Small Town Water Supply and Urban Septage Management Project

General Information
Country: Benin **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-05-15 2017-09-06
Project ID: P156738 **GPN Date:**
Project Name: Small Town Water Supply and Urban Septage Management Project
Loan / Credit No.: IDA / 59310
Executing Agency: NATIONAL RURAL WATER SUPPLY AGENCY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BJ-ANAEF-MR-24202-CW-RFB / Construction de 21 AEV re présentant la réalisation partielle de la tranche d'urgence du Plan Directeur de l'Approvisionnement en eau potable en milieu rural	IDA / 59310	Component 1: Scaling up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,692,419.00	0.00	Annulé						2017-11-20		2017-12-25				2018-02-08		2018-02-23	2018-04-24		2019-04-24	
BJ-ANAEF-MR-24203-CW-RFB / Construction de la solution semi collective d'assainissement de cité Houeytho	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,210,000.00	0.00	Annulé						2017-11-20		2017-12-25				2018-02-08		2018-02-23	2018-04-09		2019-04-09	
BJ-ANAEF-MR-24201-CW-RFQ / Aménagement des bureaux de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	Annulé															2018-01-24		2018-04-24	
BJ-ANAEF-MR-24139-CW-RFB / Construction d'une nouvelle station de traitement de boue de vidange de Sème-Podji	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				15,870,000.00	0.00	Annulé						2017-11-20		2018-01-09				2018-02-23		2018-03-10	2018-05-24		2021-05-23	
BJ-ANAEF-MR-61578-CW-RFB / Réalisation de 20 forages à u profit du PERRAU dans le cadre des travaux d'urgence de la tranche 1.	IDA / 59310	Component 1: Scaling up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				352,920.00	595,920.82	Signé						2018-08-30	2018-06-18	2018-09-04				2018-10-16	2018-07-26	2018-11-15	2018-10-01	2018-12-20	2018-11-26	2019-06-18
BJ-ANAEF-MR-94094-CW-RFB / Construction de la nouvelle station de traitement des us de vidange à Sème-Podji	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				15,870,000.00	13,298,208.30	Signé						2019-01-17	2019-01-17	2019-01-31	2019-01-25			2019-03-17	2019-04-03	2019-05-01	2019-06-05	2019-06-05	2019-07-22	2020-08-28
BJ-ANAEF-MR-110452-CW-RFB / Construction de 17 systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural	IDA / 59310	Component 1: Scaling up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				32,203,390.00	37,011,138.36	Signé						2019-05-15	2019-10-11	2019-05-30	2019-12-10			2019-07-14	2019-12-23	2019-08-13	2020-04-09	2019-10-07	2020-06-05	2020-08-02
BJ-ANAEF-MR-24205-CW-RFB / Construction de la solution semi collective d'assainissement de cité vie nouvelle	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,580,000.00	0.00	Annulé						2017-11-20		2017-12-25				2018-01-24		2018-02-08	2018-04-09		2019-04-09	
BJ-ANAEF-MR-24207-CW-RFB / Construction du laboratoire national de contrôle de la qualité de l'eau et des produits de santé	IDA / 59310	Component 1: Scaling up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,389,830.00	5,217,735.75	Signé						2018-03-15	2021-04-07	2018-04-19	2021-07-20			2018-05-19	2021-06-11	2018-06-03	2021-07-27	2018-08-02	2021-09-29	2019-03-30
BJ-ANAEF-MR-275921-CW-DIR / Réalisation de travaux confortatifs dans le cadre de la construction de la Station de Traitement de Boues de Vidange à Sème-Podji	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,683,370.00	0.00	En attente d'exécution						2022-02-07		2022-02-12							2022-03-19		2022-09-15	
BJ-ANAEF-MR-295269-CW-DIR / Réalisation de travaux confortatifs dans le cadre de la construction de la Station de Traitement de Boues de Vidange à Sème-Podji	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					2,034,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-05-13		2022-05-18							2022-06-22		2022-11-24	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BJ-ANAEF-MR-24192-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	40,002.37	Signé								2017-08-18		2017-10-31						2017-10-07	2018-03-23	2017-12-06	
BJ-ANAEF-MR-24189-GO-RFQ / Acquisition de trois véhicules 4x4 station wagon et d'un véhicule léger au profit de l'UCP et de la DSPER	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		220,000.00	175,632.52	Signé								2017-08-28		2017-11-07						2017-11-01	2018-03-23	2018-01-30	
BJ-ANAEF-MR-24208-GO-RFO / Assurance maladie du personnel de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	29,462.77	Signé								2017-08-13		2017-10-31						2017-09-07	2018-02-15	2018-09-07	
BJ-ANAEF-MR-24182-GO-RFO / Acquisition d'un logiciel comptable pour le projet et formation du personnel	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	20,210.23	Signé								2017-09-23		2017-10-31						2017-10-18	2018-02-15	2017-11-17	
BJ-ANAEF-MR-24187-GO-RFO / Impression de divers documents au profit de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		99,000.00	0.00	Annulé								2018-07-03								2018-09-06		2018-11-05	
BJ-ANAEF-MR-24188-GO-RFO / Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques au profit de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Annulé								2017-12-03								2017-12-28		2018-01-27	

BJ-ANEP-MR-24183-GO-RFO / Assurance véhicules de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	5,318.42	Signé												2017-12-18	2018-03-29							2018-01-12	2018-06-21	2019-01-12		
BJ-ANEP-MR-24193-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques et de bureau au profit de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	99,000.00	124,858.11	Signé																					2018-03-08	2019-02-14	2018-05-07	
BJ-ANEP-MR-24181-GO-RFO / Acquisition de produits d'entretien au profit de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé													2017-12-18								2018-01-12		2018-02-11	
BJ-ANEP-MR-24191-GO-RFO / Fourniture d'équipements et installation d'un réseau informatique au profit de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	35,000.00	0.00	Annulé													2017-12-03								2018-01-27		2018-02-26	
BJ-ANEP-MR-24190-GO-RFO / Fourniture d'équipements et installation de matériels téléphonique au profit de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annulé													2017-12-03								2018-01-02		2018-02-01	
BJ-ANEP-MR-24186-GO-RFO / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des bureaux de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé													2017-11-16								2017-12-11		2018-12-11	
BJ-ANEP-MR-24185-GO-RFO / Recrutement d'un prestataire pour le gardiennage des bureaux de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé													2017-12-03								2017-12-28		2018-12-28	
BJ-ANEP-MR-24184-GO-RFO / Acquisition d'un groupe électrogène au profit de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	35,000.00	0.00	Annulé													2017-12-23								2018-01-17		2018-03-18	
BJ-ANEP-MR-61565-GO-RFO / Acquisition d'un ordinateur de bureau avec accessoires et imprimantes au profit de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,100.00	0.00	Annulé																					2018-05-21		2018-08-15	
BJ-ANEP-MR-24199-GO-RFB / Fourniture d'équipements et mise en service de trois (3) systèmes régionaux de calibration de compteurs d'eau	IDA / 59310	Component 1: Scaling up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	421,053.00	0.00	Annulé			2018-08-06						2018-09-23		2018-10-08										2018-11-22		2019-05-21	
BJ-ANEP-MR-24137-GO-RFB / Acquisition des Equipements du laboratoire National de référence de contrôle de qualité de l'eau	IDA / 59310	Component 1: Scaling up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,200,000.00	0.00	Annulé			2018-03-15						2018-05-17		2018-06-01										2018-07-16		2018-12-13	
BJ-ANEP-MR-82376-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour l'extension du système de saut Master des perforances en ligne des AEU au niveau rural	IDA / 59310	Component 1: Scaling up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	271,010.00	438,594.63	Signé			2018-11-20	2018-11-07					2019-01-09	2018-12-13	2019-02-03	2018-12-20	2019-03-06	2019-04-01	2019-01-09	2018-12-13	2019-02-03	2018-12-20	2019-03-06	2019-04-01	2019-06-04			
BJ-ANEP-MR-82338-GO-RFO / Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 au profit du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	115,183.00	0.00	Annulé																					2018-12-13		2019-01-28	2019-04-28
BJ-ANEP-MR-24196-GO-RFB / Acquisition d'équipements au profit du CFME (Centre d'information au métier de l'eau) et Formation à l'utilisation	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	Annulé			2018-03-17						2018-05-04		2018-05-19										2018-07-03		2018-12-30	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents and Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																			
BJ-ANEP-MR-155689-NC-RFO / Assurance maladie du personnel du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,000.00	6,747.39	Achévé																										2020-01-29	2020-02-07						2020-02-19	2020-04-03	2021-02-19	2020-04-29

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																		
BJ-ANEP-MR-24142-CS-COB S / Recrutement d'une firme pour conduire les réformes engagées dans le secteur de l'eau en milieu urbain jusqu'à la contractualisation avec l'opérateur et le transfert de services (Etudes juridiques, institutionnelles, techniques, études financières, etc.)	IDA / 59310	Component 1: Scaling up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		789,474.00	548,233.12	Signé	2017-09-01	2017-09-06	2017-09-21	2017-09-12	2017-11-25	2017-12-05																												
BJ-ANEP-MR-24146-CS-COS / Etudes architecturales, technique et supervision des travaux de construction trois centres régionaux de calibrage de compteur d'eau trois centres régionaux de calibrage de compteur d'eau	IDA / 59310	Component 1: Scaling up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		105,263.00	195,297.94	Signé	2017-11-01	2017-08-18	2017-11-21	2017-09-19	2018-01-25	2018-01-19							2018-02-16	2018-02-27	2018-04-17	2018-05-18	2018-10-14																	
BJ-ANEP-MR-24155-CS-COS / Sélection du cabinet de recrutement du personnel complémentaire du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,544.00	11,086.15	Signé	2017-08-15	2017-09-06	2017-09-04											2017-11-30	2018-02-12	2018-01-29	2018-05-18	2018-04-29																
BJ-ANEP-MR-24154-CS-COS / Recrutement d'une firme Elaboreur d'une stratégie d'assainissement et de promotion d'hygiène en milieu urbain	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	166,637.39	Signé	2018-05-01	2017-09-21	2018-05-21	2017-10-10	2018-07-25	2018-01-19								2018-08-16	2018-02-28	2018-10-15	2018-05-15	2019-04-13																

BJ-ANAEF-MR-24153-CS-COS / Recrutement d'un consultant-agent vérificateur du contrat basé sur les résultats -	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	120,000.00	0.00	Annulé	2018-09-20	2019-01-29	2018-10-10	2018-12-14							2019-01-05	2019-03-06	2020-03-05				
BJ-ANAEF-MR-24166-CS-COS / Recrutement d'une firme pour les études architecturale, technique et supervision des travaux de construction du laboratoire national de référence de contrôle de qualité de l'eau	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	107,530.87	Signé	2017-10-01	2017-09-11	2017-10-21	2017-12-25	2018-01-19						2018-01-16	2018-03-07	2018-03-17	2018-09-06	2019-03-17		
BJ-ANAEF-MR-28417-CS-COS / Recrutement d'une firme pour le coaching des firmes certifiées pour l'accompagnement des communes	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	299,500.00	0.00	Annulé	2017-09-07	2017-10-23	2017-09-27	2017-11-11	2017-10-07						2017-12-03	2018-02-16	2019-08-10				
BJ-ANAEF-MR-33407-CS-COS / Recrutement d'une firme pour le coaching des firmes certifiées pour l'accompagnement des communes	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	299,500.00	275,421.96	Résilié	2017-10-23	2018-07-26	2017-10-23	2017-10-23	2017-12-06	2018-01-19					2018-01-05	2018-04-20	2018-02-09	2018-10-05	2018-08-08		
BJ-ANAEF-MR-24144-CS-OCB S / Sélection d'une firme internationale pour la réalisation de l'étude sur les options innovantes de standardisation des services de vidange et de transport des boues.	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2018-02-01	2019-01-29	2018-02-21	2018-04-27					2018-05-27	2018-07-11	2018-07-25	2018-09-23	2019-03-22				
BJ-ANAEF-MR-24172-CS-COS / Recrutement de firme pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) définitive de la gence de l'eau	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2017-11-01		2017-11-21		2018-01-25						2018-02-16	2018-04-17	2019-04-17				
BJ-ANAEF-MR-24168-CS-COS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration des directives nationales en matière de brachement des compteurs d'eau en milieu rural	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2017-10-01	2018-08-16	2017-10-21	2017-12-25							2018-01-16	2018-03-17	2018-09-13				
BJ-ANAEF-MR-24158-CS-COS / Recrutement du maître d'œuvre pour la Supervision et contrôle des travaux de construction de la nouvelle Station de Traitement des Boues de Vidange Est à Sémé podji	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	60,000.00	0.00	Annulé	2017-09-15	2017-10-31	2017-10-15	2017-12-19	2017-12-19						2018-01-10	2018-03-11	2018-09-07				
BJ-ANAEF-MR-24161-CS-COS / Recrutement du maître d'œuvre pour la Supervision et contrôle des travaux de réhabilitation du système d'assainissement semi collectif Cité Houeyho	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	180,000.00	0.00	Annulé	2017-09-15	2017-10-31	2017-10-05	2017-12-19	2017-12-09						2017-12-31	2018-03-01	2019-03-01				
BJ-ANAEF-MR-24159-CS-COS / Recrutement du maître d'œuvre pour la Supervision et contrôle des travaux de réhabilitation du système d'assainissement semi collectif Cité Vie Nouvelle	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2017-09-15	2017-10-31	2017-10-05	2017-12-19	2017-11-09						2017-12-01	2018-01-30	2018-07-29				
BJ-ANAEF-MR-60423-CS-OCB S / Recrutement du maître d'œuvre pour la Supervision et contrôle des travaux de construction de la nouvelle Station de Traitement des Boues de Vidange Est à Sémé podji.	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,296,296.00	1,497,382.64	Signé	2018-05-07	2018-06-12	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-11	2018-10-08			2018-08-08	2018-11-29	2018-09-07	2019-03-12	2018-10-12	2019-08-20	2018-11-16	2019-09-26	2019-11-16
BJ-ANAEF-MR-61560-CS-OCB S / Recrutement d'un maître d'œuvre pour la supervision et contrôle des travaux de réhabilitation des deux systèmes d'assainissement semi collectif de Cité Vie Nouvelle et Cité Houeyho1	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2018-05-15	2018-06-04	2018-06-05	2018-06-13	2018-07-19	2018-08-30			2018-08-16	2018-09-15	2018-10-20	2018-11-24	2020-02-17				
BJ-ANAEF-MR-24141-CS-OCB S / Développement d'un POM pour améliorer les vidanges et le transport des boues de vidange (Programme Assainissement des Eaux Usées II)	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-01		2018-04-21	2018-06-25					2018-07-25	2018-09-08	2018-09-22	2018-11-21	2019-11-21				
BJ-ANAEF-MR-24150-CS-OCB S / Contrat basé sur les résultats sur: (i) les méthodes de marketing social pour le changement de comportement en milieu urbain et (ii) l'amélioration du confinement des boues dans le Grand Nokoue - équipement des menages en facliffes amélioré.	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,000,000.00	0.00	Annulé	2018-06-01		2018-06-21	2018-09-09					2018-10-09	2018-12-08	2018-12-22	2019-03-07	2020-03-06				
BJ-ANAEF-MR-24140-CS-OCB S / Assistance à la SONEB pour la délégation de gestion de la STBV Est en mode PPP	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2018-06-01		2018-06-21	2018-08-25					2018-09-24	2018-11-08	2018-11-22	2019-01-21	2019-07-20				
BJ-ANAEF-MR-24171-CS-COS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Manuel de formation pour la régulation et de suivi de la fourniture des services de l'eau et formation des bénéficiaires au profit de la DGEAU	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2018-01-25		2018-02-14	2018-04-20							2018-05-12	2018-07-11	2018-09-09				
BJ-ANAEF-MR-24163-CS-COS / Formation à la préparation des cahiers des charges en matière d'assainissement de s eaux usées (SONEB)	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-04-04	2018-06-08							2018-06-30	2018-08-29	2019-02-25				

BJ-ANPEP-MR-24162-CS-CQS / Elaboration des normes de contrôle de qualité environnemental pour la gestion des bords de vidange	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2018-04-01	2018-04-21	2018-06-25			2018-07-17	2018-09-15	2018-12-14		
BJ-ANPEP-MR-24167-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour le développement d'un système de tarification de l'eau en milieu rural	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2017-10-01	2017-10-21	2017-12-25			2018-01-16	2018-03-17	2018-09-13		
BJ-ANPEP-MR-24164-CS-CQS / Formation au profit de la SONER à la gestion des actifs, O&M et la planification des investissements de l'assainissement des eaux usées	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2018-02-01	2018-02-21	2018-04-27			2018-05-19	2018-07-18	2018-10-16		
BJ-ANPEP-MR-86376-CS-QCBS / Consultant firme chargée de l'étude de la mise en place d'une plate-forme y compris les zonages relatifs aux interventions des vidangeurs	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2018-11-29	2018-12-20	2019-02-02		2019-03-19	2019-04-18	2019-05-23	2019-06-27	2020-06-26	
BJ-ANPEP-MR-97452-CS-CQS / Consultant: i) Réalisation de l'étude d'impact Environnemental et Social (EIES) du système semi-collectif d'assainissement des eaux usées de la Cité Houaytho 1. ii) Elaboration des Plans d'Action de Réhabilitation (PAR) pour la réhabilitation	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		110,000.00	209,887.72	Signé	2019-01-29	2018-04-11	2019-02-19	2019-04-04	2018-05-30	2019-05-04	2018-08-02	2019-06-08	2018-09-27	2019-12-05
BJ-ANPEP-MR-24149-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'audit financier et comptable du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection au moins des coûts	Open - National		17,544.00	0.00	Annulé	2017-08-20	2017-09-09	2017-10-29			2017-11-28	2017-12-28	2018-01-11	2018-02-25	2020-02-25
BJ-ANPEP-MR-24489-CS-CQS / Consultant: i) Réalisation de l'étude d'impact Environnemental et Social (EIES) du système semi-collectif d'assainissement des eaux usées de la Cité Houaytho 1. ii) Elaboration des Plans d'Action de Réhabilitation (PAR) pour la réhabilitation	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		110,000.00	0.00	Annulé	2018-04-17	2018-04-06	2018-05-08	2018-05-01	2018-06-21	2018-07-21	2018-08-25	2019-02-21		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-ANPEP-MR-24147-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'actualisation de la partie passation des marchés du manuel de procédures administratives, financière et comptable, du manuel d'exécution et du manuel d'urgence du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,018.00	5,674.01	Achévé	2017-08-31	2017-09-19	2017-09-22	2017-10-10			2017-12-28	2018-04-16	2018-01-27	2018-12-17
BJ-ANPEP-MR-24148-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'actualisation de la partie Gestion administrative, financière et comptable du manuel de procédures du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,018.00	5,681.94	Achévé	2017-08-31	2017-09-19	2017-09-22	2017-11-24			2017-12-28	2018-04-17	2018-01-27	2018-12-17
BJ-ANPEP-MR-24152-CS-IND V / Recrutement du consultant chargé de l'élaboration du manuel sur le mécanisme de partage de risque.	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		17,544.00	11,330.67	Signé	2017-08-31	2017-09-19	2017-09-20	2017-09-27	2017-10-20	2017-12-04	2018-01-03	2018-01-15	2018-04-03	
BJ-ANPEP-MR-24170-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la conduite de l'audit organisationnel et institutionnel de la Dgeau et des Services déconcentrés de l'eau	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Individuel	Limited		35,087.00	35,625.82	Signé	2017-10-01	2018-02-23	2017-10-21	2018-03-23	2017-11-20	2018-08-02	2018-02-03	2018-09-16	2018-08-02	
BJ-ANPEP-MR-24180-CS-IND V / Consultant pour la conception et la structuration du Contrat basé sur les résultats de l'activité 24130 du FT48 ainsi que les TDR pour l'Agent de vérification	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	168,865.87	Signé	2017-12-01	2018-02-06	2017-12-21	2018-02-19	2018-01-20	2018-08-02	2018-04-05	2018-10-05	2018-10-02	
BJ-ANPEP-MR-24174-CS-CDS / Contrat avec le CERPEP (structure spécialisée) pour la formation, l'habilitation et l'accompagnement des opérateurs privés à travers le cycle de gestion durable des AEV sous le modèle de concession subventionnée	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,350,000.00	130,372.57	Résilié	2017-09-11	2017-11-07	2017-10-03	2018-06-18			2018-01-08	2018-07-17	2019-01-08	
BJ-ANPEP-MR-24173-CS-CDS / Recrutement de firme pour l'assistance à la maîtrise d'œuvre des 21 (AEV+Forages) sur le financement PEPRAU et au recrutement de l'AMO définitive de l'Agence de l'Eau.	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		660,000.00	1,184,172.01	Signé	2017-09-07	2020-06-15	2017-11-11	2017-10-07			2018-02-16	2018-05-15	2019-02-16	
BJ-ANPEP-MR-33854-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel, Spécialiste en sauvegardes environnementales.	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		63,160.00	15,584.03	Signé	2017-11-01	2017-10-30	2017-11-16	2017-11-14	2017-12-01	2017-11-22	2017-12-26	2017-11-22	2019-12-16	
BJ-ANPEP-MR-33860-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel, Spécialiste de Sauvegardes Sociales au profit du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		63,160.00	15,656.26	Signé	2017-11-01	2017-11-08	2017-11-16	2017-11-09	2017-12-01	2017-11-22	2017-12-26	2017-11-22	2019-12-16	

BJ-ANAEF-MR-34194-CS-IND V / Recrutement de consultant individuel pour l'assistance au gouvernement du Bénin dans la conduite des réformes dans le domaine de l'hydraulique	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	93,000.00	153,589.02	Signé	2017-11-22	2018-01-30	2017-12-07	2018-02-07	2017-12-22	2018-04-06	2018-01-16	2018-05-15	2019-01-11	
BJ-ANAEF-MR-24169-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la définition du programme d'investissement prioritaire de l'AEP en milieu urbain	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Individuel	Limited	35,087.00	0.00	Annulé	2017-10-02	2017-09-19	2017-10-22		2017-11-21		2018-02-04		2018-08-03	
BJ-ANAEF-MR-24179-CS-CDS / Recrutement d'une firme chargée de la poursuite de l'entretien et de l'extension du système de suivi Mwater des performances en ligne d'au moins 500 AEV supplémentaires au niveau rural et le renforcement des capacités des acteurs privés et du personnel	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	440,000.00	0.00	Annulé	2017-09-11	2017-09-19	2017-10-03	2017-10-07			2018-01-08		2019-01-08	
BJ-ANAEF-MR-26482-CS-CDS / Recrutement d'une firme chargée de la poursuite de l'entretien et de l'extension du système de suivi Mwater des performances en ligne d'au moins 500 AEV supplémentaires au niveau rural et le renforcement des capacités des acteurs privés et du personnel	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,161,778.00	2,516,191.00	Signé	2018-03-31	2018-06-06	2018-04-22	2018-08-19			2018-06-26	2018-10-05	2018-12-23	
BJ-ANAEF-MR-56494-CS-CDS / Recrutement six (06) firmes locales certifiées pour l'assistance technique aux communes pour la structuration et le contrôle-certification des travaux de 60 AEV soit deux cycles de cinq (05) AEV par firme : 30 AEV par cycle pour l'ensemble des six (06) firmes	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	763,888.00	176,428.70	Signé	2018-05-15	2018-03-01	2018-05-25	2018-05-23			2018-07-29	2018-10-15	2019-01-25	
BJ-ANAEF-MR-71382-CS-IND V / Contrat du personnel complémentaire du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open	192,398.00	5,317.13	Signé	2018-07-30	2018-08-20	2018-09-17		2018-10-08	2018-08-31	2018-11-12	2018-09-28	2020-11-01	
BJ-ANAEF-MR-82342-CS-IND V / Consultant individuel pour états des lieux, dynamisation, mise en place et formation des ACEP à l'engagement citoyen	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	33,679.00	43,733.38	Signé	2018-10-31	2018-11-26	2018-12-10	2019-02-07	2018-12-31	2019-03-12	2019-01-31	2019-06-20	2019-07-30	
BJ-ANAEF-MR-110453-CS-CD S / contrat du deuxième spécialiste en passation des marchés	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	91,200.00	2,694.23	Signé	2019-04-30	2019-04-26	2019-05-10	2019-05-14			2019-06-29	2019-05-16	2021-06-28	
BJ-ANAEF-MR-112758-CS-IND V / Recrutement d'un Expert individuel devant assurer les services de conseils juridiques dans le cadre de la préparation de transaction de sélection d'opérateurs d'eau régionaux.	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	270,000.00	123,362.44	Achévé	2019-05-20	2019-06-03	2019-07-08	2019-08-02	2019-07-29	2019-08-16	2019-09-02	2019-09-30	2020-08-27	2019-10-29
BJ-ANAEF-MR-121659-CS-IND V / Recrutement du Chef de Projet au Ministère de la Santé dans le cadre de la Construction, de l'Équipement et de l'Exploitation durable du Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Produits de Santé et de l'Eau.	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	289,454.00	340,788.51	Signé	2019-07-18	2019-08-30	2019-09-05	2019-12-04	2019-09-26	2019-12-19	2019-10-31	2020-03-05	2021-02-22	
BJ-ANAEF-MR-24176-CS-CDS / Recrutement de six (06) firmes locales certifiées pour l'assistance technique aux communes pour la structuration des 36 transactions PPP de 5 AEV à raison de 12 transactions par région.	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	179,000.00	0.00	Annulé	2017-08-31		2017-09-22				2017-12-28		2018-06-26	
BJ-ANAEF-MR-152601-CS-CD S / Sélection d'un consultant (firme) pour la gestion digitalisée de la projection des études techniques et du suivi de la réalisation des travaux d'adduction d'eau potable au Bénin.	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	98,000.00	123,499.00	Signé	2020-01-20	2020-02-13	2020-01-30	2020-02-17			2020-04-13	2020-05-26	2020-10-10	
BJ-ANAEF-MR-244240-CS-CD S / Recrutement du Coordinateur du Projet d'Approvisionnement en Eau Potable en milieu rural et Assainissement des eaux usées en milieu Urbain	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	57,639.89	Signé	2021-07-22	2021-07-21	2021-08-01	2021-07-30			2021-09-01	2021-08-30	2022-12-31	
BJ-ANAEF-MR-275928-CS-CD S / Surveillance et contrôle des travaux confortatifs dans le cadre de la construction de la Station de Traitement de Boues de Vidange (STBV) à Sèmbé-Pedji	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	135,593.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-07	2022-04-28	2022-02-17				2022-04-23		2022-10-20	