

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Sao Tome and Principe - WACA Resilience Investment Project - P162337

Project Implementation agency: Ministry of Public Works and Natural Resources, Directorate General of Environment

Date of the Procurement Plan: July 2017

Period covered by this Procurement Plan: July 1st 2017 to June 30th, 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **Regulamento de Licitação e Contratações Públicas** such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

Other Relevant Procurement Information.: **Not Applicable**

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Investments towards Resilient Management of GCLME

General Information

Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-21
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-20
 Project ID: P162337 GPN Date: 2017-12-29
 Project Name: Investments towards Resilient Management of GCLME
 Loan / Credit No: IDA / V1250, IDA / 62150, IDA / 62120
 Executing Agency(ies) WACCA SENEGAL- Direction de l'Environnement

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
4.4.5 / Maintenance des équipements et sélection du local du Projet	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				35,735.98	Signé							2019-11-02	2019-11-18							2019-12-28	2019-12-17	2020-06-25	
31308 / Sélection directe du Groupement GIE Eco garde pour le reboisement de dix (10) hectares de filao dans le parc national de la Langue de Barbarie	IDA / V1250	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					44,174.14	Signé			2020-03-20	2020-04-22	2020-03-25	2020-04-29									2020-04-29	2020-07-20	2020-10-26	
T_2021_32201 / Travaux de construction et d'équipement en kit solaire d'un atelier de couture (lot1) et travaux de construction d'un atelier de coiffure (lot 2) à Dioussop	IDA / 62150	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution							2021-04-05	2021-04-29							2021-05-31		2021-11-27	
T_2021_31309 / Travaux de reboisement de dix (10) ha de filao et huit (08) ha de mangrove au PNLB à Saint-Louis	IDA / 62150	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					29,533.46	Signé			2021-03-16	2021-03-16	2021-03-21	2021-03-21									2021-04-25	2021-04-09	2021-10-22	
T_2021_31310 / Travaux de reboisement de dix (10) ha de filao à FAMP de Saint-Louis	IDA / 62150	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					18,325.44	Signé			2021-03-16	2021-03-16	2021-03-21	2021-03-21									2021-04-25	2021-04-21	2021-10-22	
T_2021_31302 / Travaux de construction d'une unité de valorisation durable des arches à Moumbye (PNLB)	IDA / 62150	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,337.70	Signé							2021-04-04	2021-03-22							2021-05-30	2021-04-29	2021-11-26	
F_2021_31302_8 / Travaux de construction d'un Poste de Garde au niveau de FAMP de Saint-Louis	IDA / 62150	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Demande de prix						0.00	En cours d'exécution							2021-08-23	2021-08-09							2021-10-18		2022-04-16	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
100 / Acquisition d'un logiciel comptable et mise en place d'un système d'information	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,469.17	Signé							2018-04-17	2018-07-03									2018-06-12	2018-10-11	2018-12-09	
4.4.7 / Acquisition d'une moto	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,764.60	Signé							2019-11-02	2021-02-27									2019-12-28	2021-06-14	2020-06-25	
DC4-2018 / Acquisition de véhicule	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,771.35	Signé							2018-04-24	2020-01-18									2018-06-19	2020-03-02	2018-12-16	
4.4.1 / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,804.96	Signé							2019-12-04	2019-11-27									2020-01-29	2019-12-19	2020-07-27	
4.4.8 / Acquisition de matériel de bureau	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,941.18	Signé							2019-12-04	2019-11-27									2020-01-29	2019-12-17	2020-07-27	
4.4.2 / Acquisition de matériel informatique	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		58,041.90	Signé							2019-11-02	2019-11-27									2019-12-28	2020-03-03	2020-06-25	
4.4.4 / Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,927.28	Signé							2019-11-02	2020-04-07									2019-12-28	2020-06-02	2020-06-25	
DC1-2018 / Acquisition de matériels et équipement (matériel et mobilier de bureau etc...) pour le SIG	IDA / V1250	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé									2018-04-11								2018-06-06		2018-12-03	
DC2-2018 / Achat de données de référence (support cartographique, images satellite ...) avec équipement et consommables.	IDA / V1250	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé									2019-11-30								2020-01-25		2020-07-23	
420106 / Acquisition de deux (02) véhicules	IDA / 62150	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		108,438.77	Signé							2021-01-23	2021-01-20									2021-03-20	2021-03-04	2021-09-16	
32201 / Acquisition de denrées alimentaires (Lot 1) et de produits divers (Lot 2) pour la Centrale d'achat de Dioussop	IDA / 62150	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,974.46	Signé							2021-02-13	2021-03-11									2021-04-10	2021-04-02	2021-10-07	

CI-32102-22 / Sélection d'un cabinet pour la conception et la production des supports de communication sur le mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 62150	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-02-15		2022-03-31						2022-04-30		2022-06-04		2022-12-01
31502/C-2022 / Sélection d'un cabinet chargé de la réalisation des études d'impact environnementales et sociale (EIES) pour la protection du littoral de MBO	IDA / 62150	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited			0.00	En attente d'exécution	2022-03-15				2022-03-29						2022-04-28		2022-06-02		2022-11-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS																							
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CI1-2017 / Sélection d'une Consultante individuelle pour élaborer un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) sur la zone côtière et une étude d'impact environnementale et sociale (EIES) sur la repress and replication of the textbooks for schools	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		50,075.58	Signé	2017-09-04	2017-06-12	2017-09-09	2017-06-23	2017-09-30	2017-07-10	2017-11-04	2017-07-10	2018-05-03						
CI2-2018 / Recrutement d'un(e) Consultante individuelle pour élaborer un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		30,045.35	Signé	2017-10-05	2017-07-04	2017-10-10	2017-07-03	2017-10-31	2017-07-10	2017-12-05	2018-02-20	2018-06-03						
CI4-2017 / Sélection d'un consultant individuel spécialiste en passation de marchés (au temps passé)	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		64,711.65	Signé	2017-11-17	2017-09-05	2017-11-22	2017-07-04	2017-12-13	2017-12-06	2018-01-17	2017-12-06	2018-07-16						
CI3-2018 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet et du manuel de procédures financières et administratives	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		19,553.16	Signé	2017-12-06	2017-12-28	2017-12-11	2017-12-23	2018-01-01	2018-01-22	2018-02-05	2018-01-22	2018-08-04						
CI14-2018 / Sélection d'un Consultant individuel pour le Diagnostic Institutionnel, technique et organisationnel de l'Inspection du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEED)	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		17,832.00	Signé	2018-05-15	2019-02-22	2018-05-20	2019-03-14	2018-06-10	2019-03-15	2018-07-15	2019-05-06	2019-01-11						
CI13-2018 / Sélection d'un Consultant individuel pour l'Élaboration d'un Manuel de Suivi-Évaluation	IDA / V1250	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individual	Limited		14,567.44	Signé	2018-05-08	2018-02-05	2018-05-13	2018-06-13	2018-06-03	2018-06-21	2018-07-08	2018-06-21	2019-01-04						
3141 / Etude de faisabilité pour une solution d'adaptation aux changements climatiques en zone côtière pour la grande Côte et la petite Côte	IDA / V1250	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Annulé	2019-05-23	2018-10-31	2019-05-30				2019-06-14		2019-07-14						
4.1.4 / Sélection d'un consultant individuel en suivi-évaluation	IDA / V1250	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individual	Limited		37,840.94	Signé	2019-07-18	2019-11-29	2019-07-23	2020-07-27	2019-08-13	2020-01-02	2019-09-17	2020-01-02	2020-03-15						
2.1.3 / Elaboration du plan de renforcement des capacités	IDA / V1250	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2019-10-21		2019-10-26		2019-11-16		2019-12-21		2020-06-18						
4.1.8 / Sélection d'un consultant individuel en Génie Civil	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		47,177.28	Signé	2020-01-31	2020-05-13	2020-02-05	2020-05-19	2020-02-26	2020-06-23	2020-04-01	2020-06-26	2020-09-28						
41110 / Sélection d'un Consultant individuel en Passation des Marchés	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individual	Direct		32,129.10	Signé	2020-01-07	2017-07-04	2020-01-17	2020-01-02	2020-02-07	2020-01-02	2020-03-13	2020-01-02	2020-09-09						
31303 / Sélection d'un Consultant individuel en vue de l'évaluation environnementale pour la relance de l'écotourisme	IDA / V1250	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individual	Limited		14,279.60	Signé	2020-04-15	2020-07-20	2020-04-20	2020-07-30	2020-05-11	2020-08-17	2020-06-15	2020-08-19	2020-12-12						
21501 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la revue du cadre réglementaire relativement aux protocoles additionnels de la Convention d'Abouja	IDA / V1250	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individual	Limited		35,342.01	Signé	2020-05-06	2020-12-07	2020-05-11	2020-07-23	2020-06-01	2020-09-02	2020-07-06	2020-09-07	2021-01-02						
41509 / Sélection directe pour l'acquisition d'un logiciel de programmation et de suivi-évaluation Multi-Projet « Ruche »	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,562.33	Signé	2020-04-21	2020-02-10	2020-05-01	2020-04-03			2020-07-05	2020-06-08	2021-01-01						
3.1.5 / Sélection d'un Consultant chargé de l'établissement des critères de sélection et d'attribution des bourses du master CAED pour la gestion des risques liés aux activités pétrolières et gazières	IDA / V1250	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2019-09-18		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16						

4.1.15 / Sélection d'un consultant individuel expert social junior en charge du mécanisme de gestion des plaintes	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-10-10	2020-04-09	2019-10-15		2019-11-05		2019-12-10		2020-06-07
CF2-2018 / Sélection d'un observatoire de référence pour l'accompagnement et la mise en place de l'observatoire national du littoral	IDA / V1250	Composant 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-11-27	2020-02-11	2019-12-07				2020-02-10		2020-08-08
41107 / Sélection d'un Consultant Individuel spécialiste en gestion pétrolière et gazière offshore	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-05-04		2020-05-09		2020-05-30		2020-07-04		2020-12-31
4.1.9 / Sélection d'un consultant individuel en Développement institutionnel	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-11-04		2019-11-09		2019-11-30		2020-01-04		2020-07-02
41109 / Sélection d'un Consultant Individuel spécialiste en développement institutionnel	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-05-18		2020-05-23		2020-06-13		2020-07-18		2021-01-14
31402 / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un document de projet relatif à la réparation aux investissements additionnel	IDA / V1250	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-05-06		2020-05-11		2020-06-01		2020-07-06		2021-01-02
4110 / Sélection d'un consultant individuel en passation des marchés	IDA / 62150	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	32,672.34	Signé	2021-01-18	2020-12-22	2021-01-28	2020-12-28			2021-04-03	2021-01-04	2021-09-30
313025 / SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA FORMATION DES FEMMES DU PNB SUR LES TECHNIQUES AMELIOREES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS HALEUTIQUES ET L'APPLI A LA MASTRE D'ŒUVRE DU PROJET DE VALORISATION DES ANCHES DU VILLAGE DE MOUBAYE	IDA / 62150	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited	2,708.64	Signé	2021-01-19	2021-02-04	2021-01-24	2021-03-03	2021-02-14	2021-06-21	2021-03-21	2021-06-21	2021-09-17
CI_2021_32102 / Sélection d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'une étude sur la situation de référence genre dans les zones d'intervention du Projet WACA	IDA / 62150	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited	14,341.20	Signé	2021-03-19	2021-04-01	2021-03-24	2021-06-15	2021-04-14	2021-07-15	2021-05-19	2021-07-14	2021-11-15
SD_42109_2021 / Acquisition et installation d'un Logiciel TOMPRO/Etats Financiers	IDA / 62150	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,371.74	Signé	2021-04-05	2021-04-15	2021-04-15	2021-05-17			2021-06-19	2021-05-20	2021-12-16
SD-32103-1 / Sélection directe avec la RTS2, pour la visibilité et la vulgarisation des activités du du Projet WACA	IDA / 62150	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-06-30	2021-06-03				2021-08-07		2022-02-03
SD-32103-2 / Sélection directe avec le groupe Futurs Médias pour la visibilité et la vulgarisation des activités du Projet WACA	IDA / 62150	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-06-30	2021-06-03				2021-08-07		2022-02-03
SD-32103-3 / Sélection directe avec la Radio SUD FM pour la visibilité et la vulgarisation des activités du Projet WACA	IDA / 62150	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-06-30	2021-06-03				2021-08-07		2022-02-03
SD-32103-4 / Sélection directe avec l'Union des Radios Associatives et Communautaires (URAC)	IDA / 62150	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-06-30	2021-06-03				2021-08-07		2022-02-03
SD-32103-5 / Sélection directe avec la voix du Littoral pour la visibilité et la vulgarisation des activités du Projet WACA	IDA / 62120	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-06-30	2021-06-03				2021-08-07		2022-02-03
SD-32103-6 / Sélection Directe avec Le site en ligne Dakar actu	IDA / 62150	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-06-30	2021-06-03				2021-08-07		2022-02-03
SD-32103-7 / Sélection directe avec le Groupe Walladjri pour la visibilité et la vulgarisation des activités du Projet WACA	IDA / 62150	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-06-30	2021-06-03				2021-08-07		2022-02-03
CI_2021_45106 / Sélection d'un consultant individuel pour la revue à mi-parcours du Projet WACA	IDA / 62150	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	63,070.70	Signé	2021-06-03	2021-06-04	2021-06-08	2021-06-23	2021-06-29	2021-07-15	2021-08-03	2021-07-15	2022-01-30
SD_2021_4117 / Sélection Directe d'un Cabinet chargé du recrutement d'un comptable pour le Projet WACA	IDA / 62150	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2021-06-09	2021-06-07	2021-06-19	2021-06-15			2021-08-23		2022-02-19

CI_43102-21 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la conception et la mise en œuvre de la communication digitale	IDA / 62150	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-07-07	2001-10-31	2021-07-12		2021-08-02		2021-09-06		2022-03-05	
SD-41101-2021 / Sélection directe d'un cabinet chargé du recrutement de quatre experts de l'UCP du Projet WACA	IDA / 62150	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-12-30		2022-01-09				2022-03-15		2022-09-11	
32102/CI1-2022 / Sélection d'un consultant individuel pour la formation des acteurs du MCP sur les VBC/HS/EAS	IDA / 62150	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-08-05		2022-08-10		2022-08-31		2022-10-05		2023-04-03	
CI-32102-21 / Sélection d'un consultant individuel pour la conception et la production des supports de communication sur le mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 62150	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2021-05-24	2021-10-31	2021-05-29		2021-06-19		2021-07-24		2022-01-20	