

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Burundi - Great Lakes Trade Facilitation and Integration Project] (P174814)**

**Project Implementation agency: Burundi-Ministry of Finance, Budget and Privatization**

**Date of the Procurement Plan: November 8, 2021**

**Period covered by this Procurement Plan: December 2017 - December 2021**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s*

- Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
  - *An effective complaints mechanism.*
  - *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables : ***Not Applicable***

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: ***is Not Applicable***

Works: ***is not Applicable***

**PROCUREMENT PLAN Eastern and Southern Africa : Great Lakes Trade Facilitation and Integration Project**

**General Information**

**Country:** Eastern and Southern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-12-16  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-07-28)  
**Project ID:** P174814 **GPN Date:**  
**Project Name:** Great Lakes Trade Facilitation and Integration Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V3940  
**Executing Agency:** Cellule Infrastructures

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
ZR-CI-301825-CW-RFB / Travaux de construction du poste frontalier de Kamuvira	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SFD	7,000,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-15		2022-07-20										2024-11-11

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-CI-265743-CS-QCBS / Prestations d'un consultant-Firm chargé des études de faisabilité pour la construction du port et du marché à Kivi ainsi que leurs dépendances	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		480,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-15	2022-01-03	2022-01-05						2022-03-18		2022-04-17			2022-05-22			2022-06-26		2022-03-18
ZR-CI-265749-CS-QCBS / Prestations d'un consultant-Firm chargé de l'audit du PPA	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-02		2022-02-23						2022-05-06		2022-06-05			2022-07-10			2022-08-14		2022-09-28
ZR-CI-266442-CS-QCBS / Prestation d'un consultant-Firm chargé du développement et cartographie des chaînes de valeur agricoles et halieutiques (Etude sur la chaîne de valeur à forte de croissance et capacité d'exportation (diagnostic général))	IDA / V3940	Component 3: Supporting Commercialization of Selected Cross-border Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-12	2022-01-03	2022-02-02	2022-03-15	2022-03-18	2022-03-15			2022-04-15	2022-04-07	2022-05-15			2022-06-19			2022-07-24		2023-01-20
ZR-CI-273328-CS-QCBS / Prestations d'un consultant-Firm chargé des études techniques détaillées pour la réhabilitation du port de Kalundu dans le Sud-Kivu	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-31	2022-05-07	2022-02-21	2022-06-05	2022-04-06				2022-05-04		2022-06-03			2022-07-08			2022-08-12		2023-08-12
ZR-CI-267671-CS-QCBS / Prestations d'un consultant (Firm) chargé des études techniques détaillées pour la construction des marchés : Marché d e Kamuvira, Marché de Kasindi, Marché de Bunagana, Marché de Kamanyola dans le Nord et le sud-Kivu	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2022-01-12		2022-02-02						2022-04-15		2022-05-15			2022-06-19			2022-07-24		2023-01-20
ZR-CI-265745-CS-QCBS / Prestations d'un consultant-Firm chargé des études techniques détaillées pour la construction de la Route d'accès et du Poste Frontalier de Nyamoma	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		350,000.00	0.00	Annulé	2021-12-10		2021-12-31						2022-03-13		2022-04-12			2022-05-17			2022-06-21		2022-11-18
ZR-CI-265746-CS-QCBS / Prestations d'un consultant (Firm) chargé des études techniques détaillées pour la construction des marchés : Marché d e Kamuvira, Marché de Kasindi, Marché de Bunagana, Marché de Nyamoma/Sange dans le Nord et le sud-Kivu	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		215,000.00	0.00	Annulé	2021-12-20		2022-01-10						2022-03-23		2022-04-22			2022-05-27			2022-07-01		2022-10-29
ZR-CI-300034-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (Firm) chargé des études techniques détaillées, surveillance et suivi des travaux pour la construction de : (i) Lot 1 ; Marché de Bunagana (ii) Lot 2 ; Marché de Kasindi (iii) Lot 3 ; Marché de Kamuvira	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,275,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-01		2022-08-22		2022-10-05				2022-11-02		2022-12-02			2023-01-06			2023-02-10		2026-02-09
ZR-CI-300044-CS-QCBS / Consultant (Firm) chargé des études, surveillance et suivi des travaux de : (i) Lot1:Aménagement bitumage route accès poste frontalier Rubenga (ii) Lot2:Construction poste frontalier Kamanyola (iii) Lot3: Construction poste frontalier	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,380,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-08-29		2022-10-12				2022-11-09		2022-12-09			2023-01-13			2023-02-17		2026-02-16

ZR-CI-300060-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé des études détaillées, surveillance et suivi de ses travaux de : (i) Lot1:Aménagement, bitumage route d'accès au poste frontalier de Nyamoma (ii) Lot2:Construction du poste frontalier de Nyamoma	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationales		900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-10	2022-08-31	2022-10-14			2022-11-11	2022-12-11	2023-01-15	2023-02-19	2026-02-18
ZR-CI-304641-CS-QCS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la revue technique des études techniques détaillées pour la construction du poste frontalier de Kavimvira	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		175,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-29	2022-08-19	2022-10-02				2022-11-01	2022-12-06		2023-03-06
ZR-CI-304837-CS-QCS / Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de conduire une Étude sur le système d'approvisionnement et de distribution des produits grâce à la stratégie d'achats groupés par les commerçants transfrontaliers	IDA / V3940	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-24	2022-09-14	2022-10-28				2022-11-27	2023-01-01		2023-06-30
ZR-CI-304842-CS-QCS / Prestations de services d'un Consultant (firme) chargé de l'identification et la Cartographie des associations de commerçants transfrontaliers à Uvira, Kamanyola, Idjwi, Kiliba.	IDA / V3940	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-11		2022-08-25				2022-09-24	2022-10-29		2023-04-27

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-CI-265559-CS-CDS / Elaboration des Études d'Impact Environnemental et Social, EIES, des travaux d'aménagement des installations frontalières (Poste frontalier de Kamvira), installations portuaires (Port de Kalundu) et des infrastructures routières (Route Kamvira-Uvira)	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		317,100.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-03		2021-12-13					2022-02-16		2022-05-17
ZR-CI-265214-CS-CDS / Elaboration du Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones (CPAA) du Projet de Facilitation du Commerce et d'intégration dans la Région des Grands Lacs, PFCIGL	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		149,263.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-03		2021-12-13					2022-02-16		2022-05-17
ZR-CI-265221-CS-CDS / Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation de Populations (CPR) du Projet de Facilitation du Commerce et d'intégration dans la Région des Grands Lacs, PFCIGL	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		173,887.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-03		2021-12-13					2022-02-16		2022-05-17
ZR-CI-265222-CS-CDS / Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet de Facilitation du Commerce et d'intégration dans la Région des Grands Lacs, PFCIGL	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		282,129.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-03		2021-12-13					2022-02-16		2022-05-17
ZR-CI-265722-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de l'évaluation des risques sur les violences basées sur le genre et de la capacité de réaction en faveur des populations autochtones des installations cibles dans le cadre de la préparation du	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		90,073.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2022-02-02	2021-12-15		2022-01-05			2022-02-09		2022-03-26
ZR-CI-265732-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel de procédures du Projet PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10		2021-12-15		2022-01-05			2022-02-09		2022-04-10
ZR-CI-266000-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en qualité d'Expert en Développement Social du projet PFCIGL pour les douze (12) mois à venir	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-12-19	2021-12-20		2022-01-10			2022-02-14		2023-02-14
ZR-CI-266280-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en qualité d'Expert en Environnement du projet PFCIGL pour les douze (12) mois à venir	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-12-19	2021-12-20		2022-01-10			2022-02-14		2023-02-14
ZR-CI-266290-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en qualité de Responsable du projet PFCIGL pour les douze (12) mois à venir	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-16	2021-12-19	2021-12-26		2022-01-16			2022-02-20		2023-02-20
ZR-CI-266424-CS-INDV / Réalisation des études techniques pour l'aménagement et le bitumage de la RN30 Kavimvira (Uvira) - Frontière Burundi (7 km) dans la province du Sud-Kivu	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		82,400.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10		2021-12-15		2022-01-05			2022-02-09		2022-05-10
ZR-CI-266429-CS-INDV / Etudes topographiques, géotechniques, géophysiques, hydrogéologiques, études d'implantation du poste frontalier de Kavimvira	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		78,395.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10		2021-12-15		2022-01-05			2022-02-09		2022-05-10

ZR-CI-266445-CS-CDS / Recrutement du Consultant (Firme) chargé de la préparation et mise en œuvre du concours de meilleurs plans d'affaires (Phase 1)	IDA / V3940	Component 3: Supporting Commercialization of Selected Cross-border Value Chains	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		550,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20	2022-01-30				2022-04-05	2022-10-02	
ZR-CI-267602-CS-INDV / Prestation de service d'un consultant individuel assistant administratif du projet basé à Kinshasa(CI)	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-15	2021-12-19	2021-12-25			2022-01-15	2022-02-19	2023-02-19
ZR-CI-267680-CS-INDV / Prestations de service d'un consultant individuel chargé des études topographiques, géotectoniques, géophysiques, hydrogéologiques, études d'implantation du poste frontalier de Kamanyola et de la plateforme logistique de Kasindi	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-13	2022-01-18				2022-02-08	2022-03-15	2022-09-11
ZR-CI-267697-CS-INDV / Prestation de service d'un consultant individuel Chauffeur basé à Kinshasa (CI)	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-14	2021-12-19	2021-12-24			2022-01-14	2022-02-18	2023-02-18
ZR-CI-267740-CS-INDV / Prestation de service d'un consultant individuel Chauffeur basé à Goma (CI)	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-14	2021-12-19	2021-12-24			2022-01-14	2022-02-18	2023-02-18
ZR-CI-267743-CS-INDV / Prestation de service d'un consultant individuel Chauffeur basé à Bukavu	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-16	2021-12-21				2022-01-11	2022-02-15	2023-02-15
ZR-CI-273333-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel des opérations pour la distribution de subventions	IDA / V3940	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-02		2022-03-23			2022-04-13	2022-05-18	2022-11-14
ZR-CI-283992-CS-INDV / Prestations de service d'un consultant individuel en qualité de Coordinateur National du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		93,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19			2022-06-09	2022-07-14	2023-07-14
ZR-CI-284008-CS-INDV / Prestations de service d'un consultant individuel en qualité de Responsable Administratif et Financier du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19			2022-06-09	2022-07-14	2023-07-14
ZR-CI-284014-CS-INDV / Prestations de service d'un consultant individuel en qualité de Comptable du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-01		2022-05-20			2022-06-10	2022-07-15	2023-07-15
ZR-CI-284017-CS-INDV / Prestations de service en qualité de Spécialiste en Suivi-Evaluation du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-01		2022-05-20			2022-06-10	2022-07-15	2023-07-15
ZR-CI-284060-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur Célestin BUCHEKUSHERWA BASHINGE en qualité de Chef de Projet Commerce	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-01	2022-07-19	2022-04-11			2022-05-02	2022-06-06	2023-06-06
ZR-CI-284093-CS-INDV / Prestations de service d'un consultant individuel en qualité d'Auditeur Interne du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-01		2022-05-20			2022-06-10	2022-07-15	2023-07-15
ZR-CI-284119-CS-INDV / Recrutement du Chargé de Communication du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-04		2022-04-09			2022-04-30	2022-06-04	2023-06-04
ZR-CI-284162-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel Spécialiste en Chaînes de Valeur au sein de l'Unité de Gestion du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-04		2022-05-23			2022-06-13	2022-07-18	2023-07-18
ZR-CI-284229-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en qualité d'Assistant Programme au sein de l'Unité de Gestion du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-04		2022-04-09			2022-04-30	2022-06-04	2023-06-04
ZR-CI-284611-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en qualité de Cassier au sein du PFCIGL/CI basé à Goma	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-05		2022-04-10			2022-05-01	2022-06-05	2023-06-05
ZR-CI-284616-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en qualité de Caisier au sein du PFCIGL/IGP basé à Bukavu	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-04		2022-04-09			2022-04-30	2022-06-04	2023-06-04
ZR-CI-284994-CS-INDV / Recrutement du consultant en charge des VBG au sein du PFCIGL basé à Bukavu	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-06		2022-04-11			2022-05-02	2022-06-06	2023-06-06
ZR-CI-285021-CS-INDV / Recrutement par entente directe Madame Clarisse MBWIHANGANE NDERO au poste de Spécialiste Junior en Passation de Marchés.	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-07-05	2022-04-10			2022-05-01	2022-06-05	2023-06-05
ZR-CI-285255-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé des Aspects de Sécurité au sein du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-05	2022-07-05	2022-04-10			2022-05-01	2022-06-05	2023-06-05

ZR-CI-285261-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel au poste d'Expert en Génie Civil au sein du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-06	2022-04-11	2022-05-02	2022-06-06	2023-06-06	
ZR-CI-285276-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel des procédures du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-06	2022-04-11	2022-05-02	2022-06-06	2022-10-04	
ZR-CI-285295-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel d'exécution du PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-05	2022-04-10	2022-05-01	2022-06-05	2022-10-03	
ZR-CI-285713-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de conduire une Etude sur le système d'approvisionnement et de distribution des produits grâce à la stratégie d'achats groupés par les commerçants transfrontalières	IDA / V3940	Component 1. Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-07	2022-06-09	2022-04-12	2022-05-03	2022-06-07	2022-10-05
ZR-CI-285717-CS-INDV / Prestations de services d'un Consultant individuel chargé de l'identification et la Cartographie des associations de commerçants transfrontalières à Uvira, Kamanyola, Idjwi, Kiliba.	IDA / V3940	Component 1. Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-07	2022-06-10	2022-04-12	2022-05-03	2022-06-07	2022-10-05
ZR-CI-286706-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'un manuel d'exécution du projet PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-26	2022-05-01	2022-05-22	2022-06-26	2022-10-24	
ZR-CI-265971-CS-INDV / Prestations d'un consultant-Firm chargée de l'élaboration d'un manuel d'exécution du projet PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2021-12-10	2021-12-15	2022-01-05	2022-02-09	2022-04-10	
ZR-CI-273312-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de l'aide de la mise en oeuvre du PAR pour la Construction du poste frontalier de la Petite Barrière de Goma	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2022-01-31	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2022-09-29	
ZR-CI-265982-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en qualité de Chef de Projet Infrastructures du projet PFCIGL pour les douze (12) mois à venir	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	72,000.00	0.00	Annulé	2021-12-06	2021-12-19	2021-12-16	2022-01-06	2022-02-10	2023-02-10
ZR-CI-286794-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur Franklin MUGHA CALUSA en qualité de Chef de Projet	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-01	2022-04-11	2022-05-02	2022-06-06	2022-12-03	
ZR-CI-265992-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en qualité de Spécialiste en Passation de Marchés du projet PFCIGL pour les douze (12) mois à venir	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	66,000.00	0.00	Annulé	2021-12-10	2021-12-19	2021-12-20	2022-01-10	2022-02-14	2023-02-14
ZR-CI-286797-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Monsieur Rémy MALEMBE A en qualité de Spécialiste en Passation de Marchés	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	27,960.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-02	2022-04-12	2022-05-03	2022-06-07	2022-12-04	
ZR-CI-273290-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du plan de restauration des moyens de subsistance en faveur de la population affectée par le Projet à la petite barrière de Goma	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct	115,000.00	0.00	Annulé	2022-01-26	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2022-09-29	
ZR-CI-286800-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé des études techniques détaillées pour construction du poste frontalier de Rubengana dans la province du Sud-Kivu	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-20	2022-04-25	2022-05-16	2022-06-20	2022-12-17	
ZR-CI-300114-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé de la sauvegarde environnementale et sociale	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-07	2022-08-25	2022-09-15	2022-10-20	2024-04-17	
ZR-CI-304648-CS-INDV / Recrutement du Chef de Mission du Projet de Facilitation du Commerce et d'intégration dans la Région des Grands Lacs	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct - National	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-30	2022-08-09	2022-08-30	2022-10-04	2023-04-02	
ZR-CI-304658-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé de la gestion environnementale et sociale au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-01	2022-08-06	2022-08-27	2022-10-01	2024-03-24	
ZR-CI-304680-CS-INDV / Prestations de service d'un Consultant Individuel chargé des Accords Commerciaux bilatéraux et d'intégration au sein de l'Unité de Gestion du Projet de Facilitation du Commerce et d'intégration dans la Région des Grands Lacs, PFCIGL	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct - National	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-19	2022-08-29	2022-09-19	2022-10-24	2023-10-24	
ZR-CI-305109-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Project au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-10	2022-08-15	2022-09-05	2022-10-10	2023-10-10	