

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Brazil : Paraíba Improving Water Resources Management and Services Provision

General Information
Country: Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-12-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-08-01
Project ID: P165683 **GN Date:** 2021-07-28
Project Name: Paraíba Improving Water Resources Management and Services Provision
Loan / Credit No.: IBRD / 89310, /
Executing Agency: Secretariat of Infrastructure, Water Resources and Environment

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BR-SEIRHMACT-89669-CW-RFB / Contratação de empresa da área de construção civil para a setorização de sistemas de distribuição (distribuidores por setores de atendimento e por reservatório) na Grande João Pessoa CAGEPA	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,700,000.00	0.00	Cancelado						2020-01-13		2020-01-18					2020-02-29		2020-03-30		2020-05-04	2022-04-24				
BR-SEIRHMA-216168-CW-RFB / Construção do Sistema Adutor Transparente - Ramal Central (Design - Build).	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				66,046,154.94	0.00	Em fase de implementação						2021-05-01	2022-01-27	2021-05-06	2022-03-18					2021-06-17		2021-07-17		2021-08-21	2024-08-05			
BR-SEIRHMACT-89665-CW-RFB / Construção do Sistema Adutor Transparente - Ramal Central projeto executável e obra CAGEPA	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				32,800,000.00	0.00	Cancelado						2019-10-01		2019-10-06								2020-01-21		2023-01-05				
BR-SEIRHMACT-89667-CW-RFB / Implantação do Projeto de Automação Interligação e Funcionamento dos Equipamentos do Sistema de Abastecimento de Água da Grande João Pessoa. CAGEPA	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,300,000.00	0.00	Cancelado						2020-01-06		2020-01-11								2020-04-27		2022-04-17				
BR-SEIRHMACT-89670-CW-RFB / Adequação e ampliação da cobertura de esgotos na Grande João Pessoa CAGEPA	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,800,000.00	0.00	Cancelado						2020-03-02		2020-03-07								2020-04-18		2020-05-18	2020-06-07			
BR-SEIRHMA-217040-CW-RFB / Implantação do Sistema de Automação (revisão e adequação do projeto + serviços de implantação + materiais e equipamentos) do Sistema de Abastecimento de Água da Grande João Pessoa.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				4,000,000.00	0.00	Em fase de implementação						2021-08-01	2022-06-02	2021-08-06								2021-09-17		2021-11-30		2022-01-04	2022-07-03	
BR-SEIRHMA-216169-CW-RFB / Construção de elevatórias e emissão de esgotos para ampliação da cobertura de esgotos na Grande João Pessoa (Santa Rita, Bayeux e Cabedelo).	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				13,076,114.80	0.00	Cancelado	Other (with field or explanation)					2021-06-03	2022-01-12	2021-06-08	2022-03-06							2021-07-20	2022-04-19	2021-08-19	2022-07-27	2021-09-23	2024-09-07	
BR-SEIRHMA-217039-CW-RFB / Contratação de empresa da área de construção civil para a setorização de sistemas de distribuição de água na Sistema Integrado de João Pessoa, através de contrato de performance.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				9,000,000.00	0.00	Cancelado						2021-07-01		2021-07-06								2021-08-17		2021-10-30		2021-12-04	2022-06-02	
BR-SEIRHMA-216170-CW-RFB / Adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos do SES da Grande João Pessoa (Santa Rita, Bayeux e Cabedelo).	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,947,496.45	0.00	Implementação Pendente						2021-05-03		2021-05-08								2021-06-19		2021-07-19		2021-08-23	2024-08-07	
BR-SEIRHMA-207130-CW-RFB / Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para Implantação e Diminuição dos Setores de Abastecimento de água das cidades de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e do Bairro de Várzea Nova, na cidade de Santa Rita.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				17,000,000.00	0.00	Implementação Pendente	Request for Bids - Small Works SPD (2 envelope process)					2022-08-07		2022-08-12									2022-09-23		2022-12-06		2023-01-10	2023-07-09

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
BR-SEIRHMA-216128-GO-RFB / Aquisição de Hardware (computadores) para implantação do Sistema de Automação da Grande João Pessoa. (CAGEPA)	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		246,400.00	314,955.94	Assinado								2021-05-01	2022-01-12	2021-05-06								2021-06-17	2022-01-12	2021-07-17	2022-01-12	2021-08-21	2022-02-17	2022-02-17
BR-SEIRHMA-216129-GO-RFB / Aquisição de Sistema Interação Movimento, Saída em Contas Correntes e Conciliação Bancária CGE	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Implementação Pendente									2021-09-30		2021-10-05							2021-11-16		2021-12-16		2022-01-20		2022-07-19
BR-SEIRHMACT-89666-GO-RFB / Aquisição de Tubulação para as obras do Sistema Adutor Transparente - Ramal Central CAGEPA	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		40,000,000.00	0.00	Cancelado									2019-09-02		2019-09-07							2019-10-19		2019-11-18		2019-12-23		2020-12-17
BR-SEIRHMACT-89671-GO-RFB / Aquisição de Tubulação para a adequação e ampliação da cobertura de esgotos na Grande João Pessoa CAGEPA	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,600,000.00	0.00	Cancelado									2020-02-10		2020-02-15							2020-03-28		2020-04-27		2020-06-01		2021-05-27

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SEIRHMA-216130-CS-QC BS / Contratação de Consultoria para Estruturação e Execução do Programa de Desenvolvimento e Melhoria dos Empenho Empresarial da CA GEGPA.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		663.455.65	580.129.84	Assinado	2021-03-01	2021-02-25	2021-03-22	2021-04-23	2021-05-05	2021-08-30			2021-06-02	2021-10-18	2021-07-02	2021-11-19	2021-08-06	2021-12-21	2021-09-10	2022-04-14	2022-09-10	
BR-SEIRHMA-216133-CS-QC BS / Contratação de Consultoria para elaboração do Plano de gestão das águas da transposição do Rio São Francisco no estado da Paraíba e dos canais da Redenção e Vertentes Litorâneas AESA.	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		211.200.00	0.00	Em Análise	2021-07-01	2022-08-01	2021-07-22			2021-09-04			2021-10-02		2021-11-01		2021-12-06		2022-01-10		2023-01-10	
BR-SEIRHMACT-89611-CS-Q CBS / Contratação de Consultoria para elaboração do Plano de gestão das águas da transposição do Rio São Francisco no estado da Paraíba e dos canais da Redenção e Vertentes Litorâneas AESA.	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		300.000.00	0.00	Cancelado	2019-06-03		2019-06-24			2019-08-07			2019-09-04		2019-10-04		2019-11-08		2019-12-13		2020-12-12	
BR-SEIRHMA-216135-CS-QC BS / Contratação de consultoria para elaboração de proposta para reformulação da estrutura tarifária existente dos serviços abastecimento de água e esgotamento sanitário.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		165.000.00	134.993.96	Assinado	2021-03-01	2021-04-13	2021-03-22	2021-04-15	2021-05-05	2021-08-27			2021-06-02	2021-10-15	2021-07-02	2021-11-19	2021-08-06	2022-02-02	2021-09-10	2022-02-17	2022-09-10	
BR-SEIRHMACT-89614-CS-Q CBS / Contratação de Consultoria para realizar a análise, diagnóstico e melhoria operacional dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da CAGEPA.	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		590.000.00	0.00	Cancelado	2020-10-15		2020-11-05			2020-12-19			2021-01-16		2021-02-15		2021-03-22		2021-04-26		2022-04-26	
BR-SEIRHMACT-89697-CS-Q CBS / Contratação de Empresa para Supervisão das Obras do Sistema Adutor Transparariba - Ramal Cariri CAGEPA.	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		700.000.00	0.00	Cancelado	2020-02-03		2020-02-24			2020-04-08			2020-05-06		2020-06-05		2020-07-10		2020-08-14		2023-07-30	
BR-SEIRHMACT-89699-CS-Q CBS / Contratação de Empresa para Supervisão da adequação e ampliação da cobertura a de esgotos na Grande João Pessoa CAGEPA.	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		280.000.00	0.00	Cancelado	2020-02-17		2020-03-09			2020-04-22			2020-05-20		2020-06-19		2020-07-24		2020-08-28		2021-08-28	
BR-SEIRHMACT-89606-CS-Q CBS / Contratação de Consultoria para a elaboração de estudos de pré-viabilidade de 05 barragens localizadas na bacia do Piranhas Aqu. SEIRHMACT.	/	Integrated Water Resources Management	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		1.000.000.00	0.00	Cancelado	2020-04-01		2020-04-22			2020-06-05			2020-07-03		2020-08-02		2020-09-06		2020-10-11		2021-10-11	
BR-SEIRHMACT-89609-CS-Q CBS / Contratação de Consultoria para elaboração do Planejamento estratégico da AESA.	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		140.000.00	0.00	Cancelado	2020-07-01		2020-07-22			2020-09-04			2020-10-02		2020-11-01		2020-12-06		2021-01-10		2022-01-10	
BR-SEIRHMACT-89610-CS-Q CBS / Realização de Estudos hidrogeológicos sobre as áreas de recarga no sistema Pernambuco-Paraíba com a elaboração do mapa de zonas de gerenciamento e elaboração de proposta de rede de monitoramento de águas subterrâneas do estado da Paraíba A.	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		140.000.00	0.00	Cancelado	2020-10-01		2020-10-22			2020-12-05			2021-01-02		2021-02-01		2021-03-08		2021-04-12		2022-04-12	
BR-SEIRHMA-216179-CS-QC BS / Consultoria para realizar aprimoramento normativo e operacional da outorga de direito de usos e pactos de gestão, estudo sobre a cobrança (sustentabilidade e solidariedade financeira) entre bacias e ampliação do sistema de informação de recursos hídrico.	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		198.000.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2022-03-07	2021-06-22			2021-08-05			2021-09-02		2021-10-02		2021-11-06		2021-12-11		2022-12-11	
BR-SEIRHMACT-89613-CS-Q CBS / Consultoria para realizar aprimoramento normativo e operacional da outorga de direito de usos e pactos de gestão, estudo sobre a cobrança, sustentabilidade e solidariedade financeira, entre bacias e ampliação do sistema de informação de recursos hídrico.	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		280.000.00	0.00	Cancelado	2019-03-03		2019-03-24			2019-05-07			2019-06-04		2019-07-04		2019-08-08		2019-09-12		2020-09-11	
BR-SEIRHMACT-89631-CS-Q CBS / Contratação de Consultoria em Gestão de Riscos dos órgãos do Poder Executivo.	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		125.000.00	0.00	Cancelado	2019-06-03		2019-06-24			2019-08-07			2019-09-04		2019-10-04		2019-11-08		2019-12-13		2020-12-12	
BR-SEIRHMACT-89612-CS-Q CBS / Contratação de Consultoria para atualização do Plano de Bacia do Rio Paraíba-2002, incluindo elaboração do plano de revitalização da bacia do rio Paraíba e plano de preparação para seca AESA.	/	Integrated Water Resources Management	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		1.000.000.00	0.00	Cancelado	2019-11-01		2019-11-22			2020-01-05			2020-02-02		2020-03-03		2020-04-07		2020-05-12		2022-05-02	
BR-SEIRHMA-216190-CS-QC BS / Contratação de Consultoria para atualização do Plano de Bacia do Rio Paraíba (anexo 2), incluindo elaboração do Plano de revitalização da bacia do rio Paraíba e plano de preparação para seca [AESAs].	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		712.800.00	0.00	Cancelado	2021-04-01		2021-04-22			2021-06-05			2021-07-03		2021-08-02		2021-09-06		2021-10-11		2023-10-01	

BR-SEIRHMA-217028-CS-LCS / Contratação de consultoria especializada para atuação como Engenheiro, conforme Yellow-Book do FIDIC, da obra do Sistema Adutor Transparaíba - Ramal Cariri	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		3,787,724.16	0.00	Cancelado	2021-04-01	2021-08-31	2021-04-22						2021-07-03	2021-08-02	2021-09-06	2021-10-11	2022-04-09				
BR-SEIRHMA-217846-CS-QC BS / Contratação de consultor para elaboração do PGSA - ETE da Grande João Pessoa	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		160,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-04-27	2021-03-22	2021-05-07	2021-05-05				2021-06-02	2021-07-02	2021-08-06	2021-09-10	2022-09-10				
BR-SEIRHMA-217847-CS-QC BS / Contratação de consultor para elaboração do PPI - ETE da Grande João Pessoa	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		160,000.00	273,312.99	Assinado	2021-03-01	2021-04-13	2021-03-22	2021-05-10	2021-05-05	2021-10-13			2021-06-02	2021-12-13	2021-07-02	2021-12-17	2021-08-06	2022-02-28	2021-09-10	2022-04-25	2022-09-10
BR-SEIRHMA-216176-CS-QC BS / Contratação de Consultoria para a elaboração de estudos de viabilidade, projetos básicos e executivos de obras para construção de 05 barragens localizadas na bacia do Paratiba Açú. (SEIRHMA)	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		700,000.00	0.00	Implementação Pendente	2022-06-01		2022-06-22		2022-08-05				2022-09-02	2022-10-02	2022-11-06	2022-12-11	2023-12-11				
BR-SEIRHMA-217057-CS-CO S / Contratação de Consultoria para implementação Modelo Gestão de Riscos dos Órgãos do Poder Executivo (Órgãos PILOTO do Poder Executivo: SEIRHMA/ CAGEPA/AESA/ SES/ 5 EDS/ SEECT)	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-05-01		2021-05-22		2021-07-05						2021-08-04	2021-09-08	2022-03-07				
BR-SEIRHMA-217054-CS-CO S / Contratação de Consultoria para elaboração do Planejamento estratégico da AESA.	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		99,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-01		2021-06-22		2021-08-05						2021-09-04	2021-10-09	2022-04-07				
BR-SEIRHMA-220426-CS-QC BS / Realização de Estudos hidrogeológicos sobre as áreas de recarga no sistema Perna Mbuco-Paratiba com a elaboração do mapa de zonas de gotejamento e elaboração de proposta de rede de monitoramento de águas subterrâneas do estado da Paraíba (A)	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		99,000.00	0.00	Em fase de implementação	2021-04-01	2021-06-08	2021-04-22	2021-08-02	2021-06-05	2021-11-26			2021-07-03	2022-01-13	2021-08-02	2022-03-04	2021-09-06	2022-03-28	2021-10-11	2022-10-11	
BR-SEIRHMA-217048-CS-LCS / Contratação de consultoria para gerenciar as obras de construção de elevatórias e emissário do SES da Grande João Pessoa	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		650,068.80	0.00	Em fase de implementação	2021-06-01	2021-10-29	2021-06-22	2022-03-22	2021-08-05				2021-09-02	2021-10-02	2021-11-06	2021-12-11	2022-06-09				
BR-SEIRHMA-222543-CS-QC BS / Contratação de Consultoria para revisão do arcabouço normativo, legal (de política estadual de recursos hídricos, da AESA e da SEIRHMA), e revisão institucional da AESA.	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		112,200.00	0.00	Cancelado	2021-07-01		2021-07-22		2021-09-04				2021-10-02	2021-11-01	2021-12-06	2022-01-10	2023-01-10				
BR-SEIRHMA-223866-CS-CO S / Contratação de consultoria para formulação de Programa Institucional de Redução e Controle de Perdas para a CAGEPA.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		140,000.00	0.00	Em fase de implementação	2021-04-01	2021-07-19	2021-04-22	2021-08-30	2021-06-05						2021-07-05	2021-08-09	2022-02-05				
BR-SEIRHMA-252578-CS-QC BS / Contratação de consultor para elaboração do PGSA - ETE da Grande João Pessoa	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		148,828.50	0.00	Em fase de implementação	2021-09-08	2021-04-19	2021-09-29		2021-11-12				2021-12-10	2022-01-09	2022-02-13	2022-03-20	2023-03-20				
BR-SEIRHMA-256231-CS-QC BS / Contratação de consultoria especializada para atuação como Engenheiro, conforme Yellow-Book do FIDIC, da obra do Sistema Adutor Transparaíba - Ramal Cariri	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		3,261,869.88	0.00	Em fase de implementação	2021-10-01	2021-10-05	2021-10-22	2021-10-07	2021-12-05	2022-03-06			2022-01-02	2022-05-20	2022-02-01	2022-03-08	2022-04-12	2023-04-12			
BR-SEIRHMA-295143-CS-QC BS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO PARAIBA	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		712,800.00	0.00	Em fase de implementação	2022-05-30		2022-06-20		2022-08-03				2022-08-31	2022-09-30	2022-11-04	2022-12-09	2023-12-09				
BR-SEIRHMA-295144-CS-QC BS / Contratação de Consultoria para realizar aprimoramento normativo e operacional da outorga de direito de usos e pactos de gestão.	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		198,000.00	0.00	Em fase de implementação	2022-05-30	2022-05-25	2022-06-20	2022-07-18	2022-08-03				2022-08-31	2022-09-30	2022-11-04	2022-12-09	2023-12-09				
BR-SEIRHMA-297997-CS-LCS / Contratação de serviços técnicos especializados para apoio técnico operacional na execução das obras de saneamento do SAAI da cidade de João Pessoa-PB, integrante do projeto de segurança hídrica do Estado da Paraíba - PSH-PB	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		1,166,953.21	0.00	Em fase de implementação	2022-06-17	2022-06-29	2022-07-08	2022-07-27	2022-08-21				2022-09-18	2022-10-18	2022-11-22	2022-12-27	2023-06-25				
BR-SEIRHMA-217051-CS-LCS / Contratação de serviços especializados de gerente de projeto para acompanhamento e supervisão técnica das atividades de atualização de projetos executivos, fornecimento e instalação de equipamentos para automação do SAAI da grande João Pessoa - PB.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		1,200,000.00	0.00	Implementação Pendente	2022-09-04		2022-09-25		2022-11-08				2022-12-06	2023-01-05	2023-02-09	2023-03-16	2023-09-12				

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

BR-SEIRHMA-216138-CS-IND V / Contratação de Consultoria Individual na área de Gerenciamento Financeiro. [UGP]	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	19,200.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13		
BR-SEIRHMACT-89637-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual na área de Gerenciamento Financeiro para UGP	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-01	2019-05-20	2019-06-10	2019-07-15	2020-01-11		
BR-SEIRHMACT-89640-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual Especialista Coetecnia para Painel de Segurança de Barragens UGP SEIRHMACT	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-03	2019-07-22	2019-08-12	2019-09-16	2020-03-14		
BR-SEIRHMACT-89751-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual para assessorar a elaboração de Termo de Referência para a análise, diagnóstico e melhoria dos sistemas operacionais da CAGEPA	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Individual	Open	6,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-30	2019-07-18	2019-08-08	2019-09-12	2020-03-10		
BR-SEIRHMACT-89752-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual para a elaboração de Termo de Referência para a Reestruturação e Reengenharia da CAGEPA.	/	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Individual	Open	6,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-15	2019-07-03	2019-07-24	2019-08-28	2020-02-24		
BR-SEIRHMA-216182-CS-IND V / Contratação de Consultoria Individual na área de Licitações [UGP]	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	19,200.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13		
BR-SEIRHMACT-89632-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual na área de Licitações para UGP	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-01	2019-05-20	2019-06-10	2019-07-15	2020-01-11		
BR-SEIRHMA-216183-CS-IND V / Contratação de Consultoria Individual na área jurídica I [UGP]	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	19,200.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13		
BR-SEIRHMACT-89635-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual na área jurídica para UGP	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-01	2019-05-20	2019-06-10	2019-07-15	2020-01-11		
BR-SEIRHMA-216184-CS-IND V / Contratação de Consultoria Individual na área de Salvaguardas Ambientais. [UGP]	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	19,200.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13		
BR-SEIRHMACT-89638-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual na área de Salvaguardas Ambientais para UGP	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-02	2019-06-20	2019-07-11	2019-08-15	2020-02-11		
BR-SEIRHMA-216185-CS-IND V / Contratação de Consultoria Individual na área de Salvaguardas Sociais. [UGP]	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	19,200.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13		
BR-SEIRHMACT-89639-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual na área de Salvaguardas Sociais para UGP	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-03	2019-06-21	2019-07-12	2019-08-16	2020-02-12		
BR-SEIRHMACT-89642-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual Especialista em Hidráulica para o Painel de Segurança de Barragens UGP 5 EIRHMACT	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-04	2019-07-23	2019-08-13	2019-09-17	2020-03-15		
BR-SEIRHMACT-89646-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual Especialista em Hidrologia para o Painel de Segurança de Barragens UGP 5 EIRHMACT	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-06	2019-07-25	2019-08-15	2019-09-19	2020-03-17		
BR-SEIRHMA-216192-CS-IND V / Contratação de Consultoria Individual para assessorar a elaboração de Termos de Referência. [UGP/SEIRHMA]	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	3,792.00	0.00	Implementação Pendente	2021-07-01	2021-08-19	2021-09-09	2021-10-14	2022-04-12		
BR-SEIRHMACT-89645-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual Especialista em Hidrologia para o Painel de Segurança de Barragens UGP 5 EIRHMACT	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-05	2019-07-24	2019-08-14	2019-09-18	2020-03-16		
BR-SEIRHMACT-89648-CS-IN DV / Contratação de Consultoria Individual Especialista em Concreto para o Painel de Segurança de Barragens UGP SEIRHMACT	/	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-07	2019-07-26	2019-08-16	2019-09-20	2020-03-18		
BR-SEIRHMA-222366-CS-CD S / Contratação de consultoria individual para prestação de serviços de tradução de documentos de licitação integrantes do Contrato de Empréstimo do Estado da Paraíba junto ao Banco Mundial.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	11,400.00	15,698.42	Assinado	2021-04-01	2021-03-18	2021-04-11	2021-03-25	2021-06-15	2021-05-06	2021-12-12
BR-SEIRHMA-216156-CS-IND V / Contratação de consultoria individual para prestação de serviços de tradução de documentos de licitação integrantes do Contrato de Empréstimo do Estado da Paraíba junto ao Banco Mundial.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Individual	Open	11,400.00	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-02-18	2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11	

BR-SEIRHMA-225065-CS-IND V / Contratação de Consultoria Individual visando a padronização de normas e produção de Diretrizes Gerais para a boração, formatação e apresentação de projetos de SAA.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Individual	Open		38.293.41	0.00	Implementação Pendente	2021-05-01	2021-06-19	2021-07-10	2021-08-14	2022-02-10		
BR-SEIRHMA-225066-CS-IND V / Contratação de Consultoria Individual visando a padronização de normas e produção de Diretrizes Gerais para a boração, formatação e apresentação de projetos de SES.	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Individual	Open		38.293.41	0.00	Implementação Pendente	2021-05-01	2021-06-19	2021-07-10	2021-08-14	2022-02-10		
BR-SEIRHMA-225068-CS-IND V / Contratação de Consultoria Individual visando a padronização de normas e produção de Diretrizes Gerais para a boração, formatação e apresentação de Documentos de Engenharia	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Individual	Open		38.293.41	0.00	Implementação Pendente	2021-05-01	2021-06-19	2021-07-10	2021-08-14	2022-02-10		
BR-SEIRHMA-216141-CS-IND V / Contratação de Consultoria Individual Especialista Geotécnica (Painel de Segurança de Barragens). [UGP/SEIRHMA]	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open		3.792.00	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-07-19	2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11	
BR-SEIRHMA-216186-CS-IND V / Contratação de Serviços De Consultoria Individual Especializada Em Hidrologia E Hidráulica Para Composição De Painel De Especialistas De Segurança Das Barragens Relacionadas Ao Projeto De Segurança Hidrica Da Paraíba.	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open		47.305.09	0.00	Cancelado	2021-08-31	2021-08-25	2021-10-19	2021-11-09	2021-12-14	2022-06-12	
BR-SEIRHMA-216187-CS-IND V / Contratação De Serviços De Consultoria Individual Especializada Em Planos De Ação De Emergências Para Composição De Painel De Especialistas De Segurança Das Barragens Relacionadas Ao Projeto De Segurança Hidrica Da Paraíba.	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Individual	Open		47.305.09	0.00	Cancelado	2021-08-31	2021-08-25	2021-10-19	2021-11-09	2021-12-14	2022-06-12	
BR-SEIRHMA-279105-CS-CD S / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM HIDROLOGIA E HIDRÁULICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE ESPECIALISTAS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS RELACIONADAS AO PROJETO DE SEGURANÇA HIDRICA DA PARAIBA.	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		47.305.09	52.998.29	Assinado	2022-02-16	2022-02-16	2022-02-26	2022-03-29	2022-05-02	2022-04-20	2022-10-29
BR-SEIRHMA-279114-CS-CD S / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE ESPECIALISTAS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS RELACIONADAS AO PROJETO DE SEGURANÇA HIDRICA DA PARAIBA.	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		47.305.09	43.751.26	Assinado	2022-02-16	2022-02-16	2022-02-26	2022-03-29	2022-05-02	2022-04-20	2022-10-29
BR-SEIRHMA-279117-CS-CD S / Contratação De Serviços De Consultoria Individual Especializada Em Planos De Segurança De Barragens Para Composição De Painel De Especialistas De Segurança Das Barragens Relacionadas Ao Projeto De Segurança Hidrica Da Paraíba.	IBRD / 89310	Integrated Water Resources Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		47.305.09	48.138.73	Assinado	2022-02-16	2022-02-16	2022-02-26	2022-03-29	2022-05-02	2022-04-20	2022-10-29
BR-SEIRHMA-298608-CS-CD S / Contratação de consultoria individual para prestação de serviços de tradução de documentos de licitação integrantes do Contrato de Empréstimo do Estado da Paraíba junto ao Banco Mundial	IBRD / 89310	Improved Water and Sanitation Services Reliability and Efficiency	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		17.780.00	0.00	Em fase de Implementação	2022-06-09	2022-06-06	2022-06-19		2022-08-23		2023-02-19