

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays : Union des Comores ;

Emprunteur : République de l'Union des Comores ;

Nom de projet : 4 ième Phase du Programme Régional d'Infrastructure de Communications

Numéro du Crédit : Don IDA H 878 KM (P118213)

Agence d'exécution du Projet : RCIP4

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : - ; 10 Septembre 2013 Révision : - ; 20 Février 2018

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : - ; 10 Septembre 2013

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : 01 janvier au 30 juin 2018

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI - Ouvert ou Restreint (Biens)	500 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AON (Biens)	500 000	
3.	AOI (Travaux)	5 000 000	
4.	AON (Travaux)	5 000 000	
5.	AOI (Services)	200 000	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4		5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
1	Observatoire pour le suivi de la qualité de service des TICs aux Comores	50 000	AON	QCBS	oui	non	à posteriori	Janvier 2018	Il s'agit d'une firme
2	Travaux Accessoires à la pose du câble	250 000	AOI	QCBS	oui	non	à posteriori	Mars 2018	Il s'agit de plusieurs activités dont certaines vont demander l'Appui d'un consultant individuel et d'autres l'appui d'une firme
3	Construction Station d'atterrissage	800 000	AON	QCBS	non	non	à posteriori	Avril 2018	Dossier en cours
4	Création d'un Point d'échange Internet (IXP)	200 000	AOI	QCBS	oui	non	à posteriori	Avril 2018	Aucune action n'est encore entreprise
5	Nettoyage du Site	38 338	AON	QCBS	non	non	à posteriori	Janvier 2018	Dossier en cours
6	Formation des Formateur	10 000	AON	QCBS	non	non	à posteriori	Mars 2018	Dossier en cours

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	200 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	Pas de seuil	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	100 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	Pas de seuil	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
1	Revalorisation des Actifs	15 000	ICS	CQS	à posteriori	Avril 2018	Après l'Audit de Comores Câbles
2	Elaboration des TDRs des activités du Financement additionnel	60 000	ICS	CQS	à posteriori	Mai 2018	L'activité sera faite dans le cadre du financement additionnel
3	Money Mobile	70 000	ICS	CQS	oui	Février 18	à posteriori
4	Expert en conseil	25 000	ICS	CQS	oui	Avril 17	à posteriori

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

RCIP4 : « *le plan de formation est en suspension avant l'extension de la date de clôture* »

PROCUREMENT PLAN Eastern Africa : RCI4 – Regional Communications Infrastructure Program – APL 4 (RI)

General Information

Country: Eastern Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-28
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-27)
 Project ID: P118213 GPN Date:
 Project Name: RCI4 – Regional Communications Infrastructure Program – APL 4 (RI)
 Loan / Credit No: IDA / H8780, IDA / D3820
 Executing Agency(ies) Support to the Good Economic Governance

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
2018-002-RCIP4-ADN-TRAVAUX / NTIS-TX-COM-2017-Travaux de Génie Civil pour la construction associée avec le câble FLY-LION3 et la station d'atterrissage	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				800,000.00	833,733.94	Signé					2018-03-27	2018-03-29	2018-03-28	2018-04-03					2018-04-27	2018-05-02	2018-05-02	2018-05-15	2018-05-15	2018-09-30	2019-05-24
2017-010-RCIP-TX / Travaux de démolition et de nettoyage du site d'atterrissage du câble FLY-LYON 3, à La Coulee - Moroni	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	36,375.67	Achévé																			2018-05-25
2018-03-RCIP-TX-ALVEOLE / Demande d'une offre technique et financière pour les travaux de tirage, jointage et raccordement de Câble (Plage Isandra-Kavakayvo) (ALVEOLE vers le site de Station d'atterrissage du Câble Fly-lion3.	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				214,555.00	213,202.98	Achévé					2018-08-15	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-21					2018-08-30	2018-09-14	2018-09-06	2018-09-17	2018-09-28	2018-09-28	2018-10-28
2018-40-RCIP-TX-ALVEOLE-II / Travaux d'aveole pour le raccordement et tirage, jointage de Câble (Comores telecom Volvolo-Kavakayvo) vers le site de Station d'atterrissage du Câble Fly-lion3.	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					191,126.00	176,396.78	Signé					2018-12-06	2018-12-07	2018-12-07	2018-12-07											2019-01-31
2019/06/RCIP/TX/CABLES / Travaux de sécurisation du site d'atterrissage du câble FLY-LYON 3 par extension de la clôture, de Comores Câbles à la Coulee - Moroni	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				28,700.00	23,878.30	Achévé																			2019-12-16
2019/013/RCIP/TX/CC / Travaux d'aménagements extérieurs et assainissements y compris fourniture et pose de bordure et mise en œuvre de trottoir en béton légèrement armé pour le site station d'atterrissage du Câble Fly-lion3 et des bureaux de Comores Câbles	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				45,000.00	35,122.23	Signé																			2020-06-14

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
FLY-LION3-02-17KM / N'FLY-LION3-02-16KM- Contrat pour la fourniture de câble Sou-marin pour le projet-Fly-lion3 Câble Système	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		6,870,000.00	0.00	Annulé					2010-01-14	2017-06-28	2012-02-15	2017-07-26												2018-06-15
2017-016-RCIP4-CF / Lot 1: Acquisition et installation et mise en palce d'Eq - Interconnecter les huit (8) sites de FUDC en créant un Réseau Extranet. Faciliter les provisions de la bande passante internet (connectivité) pour FUDC. Lot 2 : Acheminement de la capacité int	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		652,646.00	649,599.49	Signé					2018-04-01	2018-04-05									2018-05-27	2018-09-16	2018-11-23			
2018-04/EG/ENRG/FLY/LION3 / Consultation des fournisseurs pour l'Acquisition des Equipements énergétiques de la Station d'atterrissage Fly-Lion3	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		282,946.00	642,479.29	Signé					2018-09-03	2018-09-01	2018-09-08	2018-09-18					2018-10-08	2018-09-28	2018-10-15	2019-07-25	2018-11-06	2018-11-02	2019-04-15	

N°2019-05-CF-INF-CABLES / Acquisition, installation des matériaux informatiques de la station Fly-Lion3 2019 pour Comores Câbles	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	72,000.00	57,575.61	Achévé	2019-10-01	2019-09-19	2019-10-06	2019-09-11	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-24	2019-09-27	2019-11-12	2019-10-25	2020-01-11	2020-03-31
2020-003/EQ/AMIN/RCIP / Acquisition des Equipements Informatiques (ordinateurs) et logiciels pour l'Administration Publique (Ministères et autres)	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - One Envelope	285,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-05-07	2020-05-20		2020-06-05		2020-06-15		2020-07-20		2020-10-19	
2020-004/EQ/AMIN/RCIP/COM / Recrutement d'un fournisseur par appel d'offre National ouvert pour l'Acquisition des Equipements Informatiques (ordinateurs portables) et logiciels pour les Administrations Publiques	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	285,000.00	266,812.08	Signé	2020-05-18	2020-05-20	2020-05-25	2020-05-26	2020-06-09	2020-06-08	2020-06-16	2020-06-17	2020-07-21	2020-09-11	2020-09-21	
KM-RCIP4-2020-07-GO-MP / Acquisition d'une Plateforme logicielle de Gestion Administrative des Appels d'Offres Publics en ligne et sa maintenance en Union des Comores.	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope	350,000.00	256,927.23	En cours d'exécution	2020-11-20	2020-12-07	2020-11-25	2021-01-14	2021-01-06	2021-02-03	2021-03-21	2021-09-09	2021-04-25		2021-10-22	
KM-RCIP4-212815-GO-RFB / Acquisition et installation des équipements informatiques (ordinateurs fixe et portables anti-virus, vidéo projecteur, onduleur, serveur d'application et PABX) pour l'ANRTIC, l'ARMP et la DCMP	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	Annulé	2021-01-20	2021-01-23	2021-01-25		2021-02-26	2021-02-26	2021-03-28		2021-04-19		2021-06-18	
KM-ABCE-237394-GO-RFB / Acquisition et installation des équipements informatiques (ordinateurs fixes et portables antivirus, vidéo projecteur, onduleur, serveur d'application et PABX) pour l'ANRTIC, l'ARMP et la DCMP	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-11	2021-07-15	2021-06-16	2021-07-27	2021-07-07	2021-08-12	2021-07-21	2021-08-13	2021-09-01		2021-11-30	
KM-RCIP4-2021-249628-GO-RFP / Acquisition logiciel de gestion des matériels informatiques de l'Administration Publique de l'Union des Comores	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-10-21	2021-10-05	2021-10-22	2021-10-26		2021-12-14		2022-01-12		2022-04-12	
KM-RCIP4-249630-GO-RFB / Achat, Fourniture, et achèvement de capacité Internet aux administrations publiques bénéficiaires des activités e-Gov	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	435,000.00	327,669.25	Signé	2021-09-20	2021-09-17	2021-09-25	2021-09-17	2021-10-25	2021-10-21	2021-11-15	2021-11-17	2021-12-20	2021-12-02	2022-06-18	
KM-RCIP-2021-249757-GO-RFB / Acquisition des équipements sur la gestion du point km de ceux de l'OP national en Union des Comores	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	77,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-28		2021-10-03		2021-11-02		2021-11-23		2021-12-21		2022-03-21	
KM-RCIP-2021-249759-GO-RFB / Acquisition des équipements cyber-sécurité pour la mise en place d'une équipe de coordination (CSIRT) comme étant la structure de référence au niveau national en matière de cyber sécurité.	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-23		2021-09-28		2021-10-28		2021-11-11		2021-12-03		2022-03-03	
KM-RCIP4-2021-249766-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques pour le déploiement de la plateforme de création d'entreprise en ligne	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	Annulé	2021-09-29		2021-10-04		2021-11-03		2021-11-18		2021-12-09		2022-03-09	
KM-RCIP4-254770-GO-RFB-LOGICIEL COMPTABIL / Recrutement d'un fournisseur pour l'Acquisition d'un logiciel Comptable au bénéfice de l'ANADEN	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-12-10	2021-10-20	2021-12-13	2021-11-19		2021-12-19		2022-01-23		2022-03-24	
KM-RCIP4-254766-GO-DIR / RECRUTEMENT D'UN FOURNISSEUR PAR CRÉ À CRÉ POUR L'ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE CRÉATION D'UNE ENTREPRISE EN LIGNE	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-25		2021-10-30						2021-12-18		2022-07-16	

KM-RCIP-26430-CO-RFB / Acquisition et installation d'une salle serveur (Data center)	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	En cours d'exécution		2021-11-30	2022-01-10	2021-12-05	2022-01-10	2022-01-04	2022-01-19	2022-02-23	2022-06-23
KM-RCIP4-268680-CO-RFB / Acquisition des équipements informatiques et audiovisuels à la gestion des actions de communication des services numériques du Gouvernement (actives e-gouv) Pour L'ANADEN	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	En cours d'exécution		2022-01-27	2022-01-18	2022-02-01	2022-01-18	2022-03-03	2022-03-18	2022-04-15	2022-06-14
KM-RCIP4-254934-CO-RFQ / ACQUISITION D'UN KIT SOLAIRE POUR L'ANADEN	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En cours d'exécution				2022-02-05	2022-01-26			2022-03-25	2022-06-23
KM-RCIP4-275087-CO-RFB / Acquisition des équipements informatiques pour le déploiement de la plateforme de création d'entreprise en ligne (RCCM) pour le Guichet Unique.	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-02-04		2022-02-09		2022-03-11	2022-03-21	2022-04-06	2022-06-06

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										2017-06-RCIP4-AM / Recrutement d'un observatoire pour faire le suivi de la qualité des services télécom auprès des Consommateurs	IDA / H8780	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second license, an e-regal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	44,313.80	Signé	2018-03-30	2018-04-05	2018-04-13		2018-05-16	2019-02-04						
2019-02-RCIP4-AMI / Recrutement Cabinet pour l'étude de l'architecture opérationnelle de l'e-gouv y compris le e-visa	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	271,973.48	Achévé	2018-12-17	2018-12-17	2018-12-21	2018-12-17	2019-01-21	2019-03-22			2019-03-04	2019-06-21	2019-03-19	2019-06-21	2019-04-09	2019-08-15	2019-05-08	2019-09-19	2020-01-03	2020-09-30				
2018/03/RCIP4/AMI / Recrutement d'un Cabinet pour le Développement d'une plate-forme d'interopérabilité des services e-gouv	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	Annulé	2019-01-09	2019-01-16	2019-01-24		2019-02-15				2019-04-01		2019-04-08		2019-05-08		2019-05-20		2019-09-17					
2019/04/RCIP4/AMI / Recrutement Cabinet pour l'implémentation du E-visa	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-11	2019-01-02	2019-01-25	2019-01-02	2019-02-22	2019-04-29			2019-04-04	2019-05-27	2019-04-11	2020-08-18	2019-05-09		2019-05-24		2019-10-22					
2019/05/RCIP4/AMI / Etude sur l'infrastructure physique e-gouv (institutions et centre de données)	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2019-01-17		2019-02-01		2019-02-23				2019-04-09		2019-04-16		2019-05-15		2019-06-05		2019-09-04					
2019/06/RCIP4/AMI / Recrutement d'une firme pour gérer le Transfer du km cc TLD entre Comores Télécoms et ANETIC et fournir les équipements appropriés à savoir Acquisition des matériels informatiques pour le IXP	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15		2019-01-30		2019-02-28				2019-04-09		2019-04-16		2019-05-15		2019-06-13		2020-01-13					
2019/09/RCIP4/AMI / Recrutement d'une firme pour la mise en place de la Plateforme d'interopérabilité	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchase and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		420,000.00	0.00	Annulé	2019-04-04		2019-04-19		2019-05-17				2019-07-01		2019-07-16		2019-08-14		2019-09-12		2019-12-11					

2019/11/RCIP4/AMI / Recrutement d'une firme pour l'étude de la mise en place de Registre commerce électronique pour l'Union des Comores	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advan ce purchas e of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	280,000.00	0.00	Annulé	2019-02-11	2019-02-13	2019-02-26	2019-03-26			2019-05-08	2019-05-20	2019-06-17	2019-07-16	2019-12-16					
2019/12/RCIP4/AMI / Recrutement d'une firme pour l'étude sur l'optimisation et l'informatisation d'un système d'appel d'offres public aux Comores	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advan ce purchas e of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	329,000.00	133,632.40	Achévé	2019-02-18	2019-01-16	2019-03-05	2019-01-30	2019-03-27	2019-03-28	2019-05-09	2019-06-21	2019-05-16	2019-06-21	2019-06-14	2019-07-25	2019-07-01	2019-08-20	2019-12-02	2020-04-30
2019/004/RCIP4/AMI / Recrutement d'une firme ou un consortium de firmes pour une « Mission de définition de la stratégie nationale du développement d'un cadre juridique, technique et organisationnel en matière de cyber sécurité	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advan ce purchas e of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	200,000.00	240,768.94	Signé	2019-02-04	2019-01-31	2019-02-08	2019-01-31	2019-03-08	2019-04-11	2019-04-22	2019-05-31	2019-05-06	2019-07-08	2019-06-03	2019-08-11	2019-07-02	2019-07-02	2020-02-01	
2019/003/RCIP4/AMI/REGI / Recrutement d'un cabinet pour l'étude sur l'optimisation et l'informatisation du registre du commerce et des formalités d'enregistrement des actes liés à la vie des entreprises aux Comores	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advan ce purchas e of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	350,000.00	168,292.15	Achévé	2019-02-04	2019-02-11	2019-02-19	2019-02-13	2019-03-19	2019-04-17	2019-04-30	2019-05-31	2019-05-14	2020-03-04	2019-06-11	2020-03-04	2019-07-03	2020-06-05	2019-12-05	2021-10-01
2019/006/RCIP4/AMI / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place de l'office d'enregistrement gestionnaire du .km ce, TLD et d'un IXP aux Comores	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advan ce purchas e of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	200,000.00	208,715.10	Achévé	2019-02-28	2019-10-01	2019-03-14	2019-10-01	2019-04-11	2019-10-30	2019-05-24	2020-01-15	2019-05-31	2020-01-15	2019-06-13	2020-02-28	2019-07-13	2020-06-05	2020-02-08	2021-08-30
2019-010-RCIP4-OBSEV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA DEUXIEME MISSION DE LA LA MISE EN ŒUVRE D'UN OBSERVATOIRE POUR SUIVRE LE QUALITE DE SERVICE DU SECTEUR TELECOM AUX COMORES, EN COLLABORATION AVEC DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE	IDA / D3820	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second li cense), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	115,750.00	113,224.25	Signé	2019-02-25	2019-03-25	2019-03-12								2019-04-18	2019-05-17	2019-05-17	2019-05-30	2020-05-15	
2019-08-RCIP-LOIS / Assistance technique pour appuyer le Gouvernement dans l'élaboration du cadre juridique requis pour la croissance de l'économie numérique aux Comores (i) e-commerce, (ii) monnaies électroniques, et (iii) transactions électroniques "	IDA / D3820	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second li cense), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	175,000.00	0.00	Annulé	2019-04-11	2019-04-18	2019-04-26	2019-05-30	2019-06-09	2019-07-10						2019-06-24	2019-07-23		2020-01-19	
N°2019/012/ RCIP4 /AMI/CT / L'objectif de la mission est donc d'appuyer le Gouvernement à identifier et évaluer toutes les options de restructuration stratégique de Comores Télécoms (CT) disponibles, et à élaborer un plan d'action pour l'avenir de la société.	IDA / D3820	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second li cense), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	300,000.00	770,965.00	Achévé	2019-07-10	2019-07-10	2019-07-18	2019-07-10	2019-07-28	2019-08-07	2019-08-25	2019-09-17	2019-08-30	2019-09-17	2019-09-28	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-11	2020-03-15	2020-03-31
2020-015-RCIP4-PORTAIL-GOV / Recrutement d'une firme pour une mission de Conception et Réalisation d'un Portail Web Dynamique pour le Gouvernement de l'Union des Comores	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advan ce purchas e of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	185,000.00	267,379.89	Signé	2020-09-07	2020-08-29	2020-09-22	2020-08-31	2020-10-27	2021-06-22						2020-11-12	2021-09-08	2020-12-10	2021-09-08	2021-12-10
2020-012-MAIL-GOV-KM / Recrutement d'un consultant cabinet pour le Déploiement d'Outils de Productivité Numérique à l'Administration Publique de L'Union des Comores	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advan ce purchas e of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	0.00	Annulé	2020-10-01		2020-10-16		2020-11-13							2020-12-04	2021-01-01		2021-05-01	
KM-RCIP4-206478-CS-QCBS-MAIL / Recrutement d'une firme pour le Déploiement d'outils de collaboration et de productivité numérique au sein de l'Administration Publique de l'Union des Comores (suite de productivité numérique)	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advan ce purchas e of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	250,000.00	219,340.00	Signé	2020-12-18	2020-12-23	2021-01-08	2021-01-08	2021-02-12	2021-05-04	2021-03-25	2021-09-17	2021-04-14	2021-09-22	2021-05-26	2021-10-28	2021-06-30	2021-10-29	2021-12-27	
KM-RCIP4-218222-CS-LCS / Audit financier des comptes RCIP4 pour la période Du 01 Janvier 2020 au 31 décembre 2020 (Don D3820-KM) et Du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 (Don D 3820-KM)	IDA / D3820	Project management: support to finance project management costs including project coordination, procurement, financial man agement, m onitoring & evaluation, etc.	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – International	30,000.00	15,848.08	Signé	2021-02-21	2021-03-16	2021-03-08	2021-04-09	2021-03-30	2021-05-19	2021-04-27	2021-06-17	2021-05-04	2021-06-25	2021-06-01	2021-06-28	2021-06-20	2021-09-01	2022-12-30	

KM-RCIP4-249626-CS-CQS / Recrutement d'une société ou d'une organisation professionnelle pour la mise œuvre d'un Observatoire pour suivre la qualité de service du Secteur Télécom aux Comores avec des organisations de la Société Civile Phase III	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,024.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-10	2021-09-15	2021-10-01	2021-09-15	2021-11-05							2021-11-26	2021-12-20	2022-06-18	
KM-RCIP4-2021-250507-CS-CQS / Recrutement Assistant technique à la Maltrise d'ouvrage pour l'appui à l'ANPI dans le processus de déploiement du logiciel et des équipements pour la création des entreprises en ligne.	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-20	2021-09-22	2021-10-11	2021-10-22	2021-11-15	2021-12-17							2021-11-30	2021-12-28	2022-06-26
KM-RCIP4-254761-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet local en vue d'une mission d'assistance à l'utilisation des solutions e-Gov et la gestion de l'Informatique de l'Etat (Hels Desk) pour l'ANADEN	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-04	2021-11-17	2021-10-25	2021-11-17	2021-12-08								2022-01-07	2022-02-11	2022-08-10
KM-RCIP4-254762-CS-CQS / Recrutement d'une firme locale pour une mission d'assistance technique Com desk pour l'ANADEN	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-04		2021-10-25		2021-12-08								2022-01-07	2022-02-11	2022-08-10
KM-RCIP4-257422-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration du plan stratégique de l'Agence Nationale de Développement du Numérique (ANADEN).	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-29	2021-10-15	2021-11-12	2021-10-15	2021-12-26								2022-01-25	2022-03-01	2022-06-29
KM-RCIP4-273784-CS-CQS / Assistance technique pour appuyer le Gouvernement dans la mise à jour de la loi relative aux communications électroniques aux Comores	IDA / D3820	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second li cense), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		105,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-31	2022-01-20	2022-02-21	2022-01-21	2022-03-08								2022-03-15	2022-04-05	2022-06-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
2017-07-AMI-RCIP4 / Recrutement d'un Consultant Coordinateur du Projet RCIP4-aux Comores. Il est responsable de l'exécution des activités techniques et opérationnelles du projet, de la production des résultats et de l'atteinte des objectifs.	IDA / H8780	Project management: support to finance project management costs including project coordination, procurement, financial management, monitoring & evaluation, etc.	A posteriori	Individuel	Open		48,783.00	10,605.41	Signé	2017-11-08	2018-02-07	2017-12-06	2018-03-09	2017-12-12	2018-02-19	2018-01-02	2018-02-19	2019-12-31	
2018-01-RCIP4-AMI / L'objectif de la mission est d'appuyer le Gouvernement des Comores pour faire une étude du Marché du money Mobile dans tous les aspects (juridique et, fiscale , ...etc.) pour que ce secteur puisse mieux contribuer au développement socio-économique	IDA / H8780	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second li cense), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	74,834.24	Achévé	2018-02-08	2018-02-20	2018-03-04	2018-03-20	2018-03-12	2018-03-29	2018-03-25	2018-02-24	2018-06-27	2018-05-30
2018-04-ATN-POL-SEC / CONSULTANT INDIVIDUEL POUR APPUYER LE MINISTRE DES TICs. SOUS LA FORME D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR PLACE ET UNE ACTUALISATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DES TICs EN UNION DES COMORES.	IDA / H8780	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second li cense), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	34,290.66	Signé	2018-04-03	2018-04-05	2018-04-11	2018-05-15			2018-04-19	2019-12-31	2018-07-20	
2018-032-RCIP4 / Recrutement d'un consultant individuel par entente directe pour la mise en œuvre du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour la construction d'un immeuble pour un station d'aérage pour un câble Fly-Lion3.	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	78,217.16	Signé	2018-08-15	2018-08-16	2018-08-17	2018-08-22			2018-08-31	2018-08-15	2019-02-27	
2019/07/RCIP4/AMI / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'étude Cyber-sec pour le Gouvernement	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2019-02-06		2019-03-09		2019-03-25		2019-04-15		2019-10-12	

2019/08/RCIP4/AMI / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Mise en place de la gouvernance e-gouv (Agence Pour Comores Numériques)	IDA / H8780	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Individuel	Open	400,000.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-03-26	2019-04-16	2019-05-21	2019-11-17					
2019-002-RCIP4-AMI / Recrutement d'un consultant individuel pour Etude sur l'optimisation, l'utilisation et l'accès aux larges bandes aux Comores	IDA / H8780	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second license), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	46,926.02	Signé	2019-01-21	2019-01-22	2019-02-17	2019-03-19	2019-03-10	2019-04-11	2019-04-05	2019-05-06	2019-07-04	
2019/16/RCIP4/AMI / Recrutement d'assistance technique individuel pour l'appui et le suivi des activités relatif Composante II (e-gov)	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	23,359.76	Signé	2019-01-24	2019-01-31	2019-01-29	2019-07-10	2019-02-19	2019-08-09	2019-03-26	2019-08-09	2020-03-25	
2019-09-RCIP-MT / Renouvellement du contrat du Consultant technique sur place appui au Ministère de TICs	IDA / D3820	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second license), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	32,709.20	Signé	2019-02-08	2019-01-31	2019-02-18	2019-02-01			2019-03-11	2019-01-31	2020-03-09	
2019-011-RCIP-BP / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INTERNATIONAL CHARGE DE L'ACTUALISATION DU BUSINESS PLAN DE COMORES CABLES (le même consultant qui a élaboré la 1er version du Business Plan)	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	33,618.00	Signé	2019-02-20	2019-03-05	2019-03-02	2019-04-11			2019-03-29	2019-04-02	2019-05-28	
2020-018-INDV-RCIP4 / Recrutement consultant pour la collecte des indicateurs du projet RCIP4	IDA / D3820	Project management: support to finance project management costs including project coordination, procurement, financial management, monitoring & evaluation, etc.	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	12,022.38	Signé	2020-03-26	2020-05-08	2020-03-31	2020-05-16	2020-04-21	2020-09-02	2020-05-26	2020-07-15	2021-01-15	
2020-010-RCIP 4-COORD / COORDONNATEUR DU PROJET RCIP-4 AUX COMORES	IDA / D3820	Project management: support to finance project management costs including project coordination, procurement, financial management, monitoring & evaluation, etc.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	60,649.82	Signé	2020-05-08	2020-05-08	2020-05-18	2020-06-24			2020-06-15	2020-06-30	2021-06-30	
2020-012-08-TEL / Recrutement d'un consultant individuel pour la création d'un site Web de l'observatoire des Télécommunications de l'Union des Comores relatif à la dissémination la phase2	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	29,300.60	Signé	2020-05-05	2020-05-08	2020-05-10	2020-05-15	2020-05-25	2020-09-02	2020-06-08	2020-07-16	2020-10-07	
2020-013-WEB-GOV / Recrutement d'un consultant pour la Conception et Réalisation d'un Portal Web Dynamique pour le Gouvernement de L'Union des Comores	IDA / D3820	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second license), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	185,000.00	0.00	Annulé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-31				2020-07-02		2020-11-02	
KM-209237-CS-CDS-19-023-RCIP4 / Avenant et extension de l'Assistance Technique au Gouvernement de l'Union des Comores pour l'étude sur les options de restructuration stratégique de Comores Telecom issue des recommandations de la première mission.	IDA / D3820	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second license), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	273,944.00	278,556.00	Achévé	2020-12-18	2020-12-17	2020-12-25	2020-12-25			2021-01-19	2021-01-12	2021-04-19	2021-08-27
KM-ABCE-209241-CS-INDV / CONSULTANT INDIVIDUEL QUI ACCOMPAGNERA LE MINISTRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES TICs SOUS LA FORME D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR PLACE	IDA / D3820	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second license), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Individuel	Limited	20,633.00	41,384.38	Signé	2020-12-18	2020-12-17	2020-12-23	2021-02-22	2021-01-04	2021-03-03	2021-02-01	2021-03-03	2021-06-30	
KM-RCIP-210573-CS-CDS / Mission de supervision de la mise en œuvre et le conseil en assurance qualité du système informatisé des marchés publics pour le Gouvernement des Comores	IDA / D3820	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second license), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-01-08	2021-01-02				2021-03-08		2021-09-04	
KM-RCIP4-212817-CS-CDS / Recrutement d'un consultant par entente directe pour la mise en place de l'Observatoire des Marchés TICs au bénéfice de l'ANRTIC.	IDA / D3820	Enabling Environment: promote further regional market integration, sector liberalization through the award of a second license), an d legal and regulatory reforms.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	67,114.00	50,475.61	Achévé	2021-01-22	2021-01-22	2021-02-08	2021-02-02			2021-02-26	2021-02-18	2021-05-27	2021-08-19

KM-RCIP4-2021-250511-CS-INDV / Recrutement d'une Assistance technique individuel permanent pour accompagner le Projet au processus de déploiement de FIXP-DATA CENTER	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-29	2021-10-05	2021-11-02	2021-11-23	2021-12-21	2022-06-24	
KM-RCIP4-2021-250514-CS-INDV / Recrutement d'une Assistance Technique Permanent pour accompagner l'ANADEN pour le Développement des activités numériques	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-29	2021-10-04	2021-10-25	2021-11-22	2022-06-15		
KM-RCIP4-254744-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique national en cybersécurité pour appui à l'ANADEN	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-07	2021-10-05	2021-12-02	2021-11-18	2021-12-17	2022-01-14	2022-06-30
KM-RCIP4-254755-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique international en Cybersécurité appui à l'ANADEN	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-07	2021-10-05	2021-11-25	2021-12-16	2022-01-20	2022-06-30	
KM-RCIP4-273788-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INTERNATIONAL POUR FORMATIONS A LA GESTION DU KM ET MISSION DE SUPERVISION	IDA / D3820	Connectivity: finance Comoros's membership and participation in the FLY cable and provide demand stimulation through advance purchases and of capacity, promotion of ISPs and establishing an IXP.	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-27	2022-01-24	2022-03-02	2022-03-16	2022-04-13	2022-05-13	