

CAMEROUN
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS

NUMERO D'IDENTIFICATION DU PROJET : P150999
Numéro du crédit : IBRD-86500

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Bénéficiaire : République du Cameroun

Ministères Responsables: Ministère des Travaux Publics - Ministère des Transports

Nom du Projet : Projet d'appui au Développement du Secteur des Transports (PDST).

Agences d'exécutions du Projet : Cellule BAD-BM du MINTP - Cameroon Civil Aviation Authority.

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 09/09/2016

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: 01/11/2016

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : (Décembre 2016) à (Mai 2018).

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé.

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Catégories de marches/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue à priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>2	

2. Pré qualification : Les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joints) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.000	<10.000.000	< 200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être

porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

Cellule BAD-BM du MINTP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Acquisition fourniture de bureau	20 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
2	Acquisition fourniture informatique	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
3	Assurance personnel	50 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
4	Travaux de réhabilitation de la route BABADJOU-BAMENDA (52 km) de l'axe Yaoundé - Bafoussam - Bamenda.	102 500 000	AOI	NON	NON	Priori	29/11/2016	23/12/2019
5	Travaux de déplacement des réseaux d'eau (CAMWATER)	1 000 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
6	Travaux de déplacement des réseaux d'électricité (ENEO)	1 200 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
7	Travaux de déplacement des réseaux téléphonique et internet (CAMTEL)	1 000 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
8	Travaux d'infrastructure	17 900 000	AOI	NON	NON	Priori	25/12/2017	30/10/2019

	socio-économique dans la ZIP Babadjou-Bamenda							
	Coût total en US\$	123 750 000	-	-	-	-		

Cameroon Civil Aviation Authority

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Acquisition fourniture de bureau	20 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
2	Acquisition fourniture informatique	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
3	Assurance personnel	50 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
4	Travaux de construction de trois (03) centres directeurs des opérations d'urgences à yaoundé, Garoua et Maroua (03 lots)	4 400 000	AON	NON	NON	Posteriori	28/06/2017	30/08/2019
5	Travaux de réparation de la clôture autour de l'aéroport de Douala	3 400 000	AON	NON	NON	Posteriori	30/05/2017	18/07/2019
6	-Travaux de bitumage économique de la route de patrouille autour de l'aéroport de Douala.	10 350 000	AOI	NON	NON	Priori	28/06/2017	30/08/2019

	-Travaux de bitumage économique d'une route de contournement de l'aéroport de Yaoundé (02 lots)							
	Coût total en US\$	18 300 000	-	-	-	-		

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions des contrats soumis à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans l'annexe 1 des Directives de Sélection des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits de l'AID et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

Cellule BAD-BM du MINTP

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda (52 KM) sur l'axe Yaoundé - Bafoussam - Bamenda	5 900 000	SFQC	Priori	18/10/2016	23/12/2019
2	Etude de faisabilité et technique détaillée pour les infrastructures socioéconomiques de la ZIP Babadjou-Bamenda	600 000	SFQC	Posteriori	18/03/2017	31/12/2017
3	Evaluation des impacts sociaux environnementaux de la ZIP Babadjou-Bamenda	100 000	QC	Posteriori	18/03/2017	31/09/2017
4	Supervision des travaux d'infrastructure socio-économiques de la ZIP Babadjou-bamenda	1 400 000	SFQC	Priori	25/12/2017	30/11/2019
5	Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2017, 2018 et 2019	150 000	SFQC	Posteriori (revue technique de la BM)	14/03/2017	05/08/2019
6	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations	24 000	CI	Posteriori	14/02/2017	31/06/2019

	d'assistant comptable du projet					
7	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'assistant au RAF du projet	24 000	CI	Posteriori	14/02/2017	31/06/2019
8	Recrutement de consultant pour l'audit technique des travaux routiers du projet.	400 000	SFQC	Posteriori	04/05/2017	28/12/2018
9	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste environnementaliste et social senior	76 800	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	20/02/2017	25/08/2019
	Coût total en US\$	8 674 800	-	-	-	-

Cameroon Civil Aviation Authority

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Contrôle et surveillance des travaux de construction de trois (03) centres directeurs des opérations d'urgences à yaoundé, Garoua et Maroua	310 000	SFQC	Posteriori	14/05/2017	30/09/19
2	Contrôle et surveillance des travaux de réparation de la clôture autour de l'aéroport de Douala	240 000	SFQC	Posteriori	29/04/2017	30/08/19
3	- Contrôle et surveillance des travaux de bitumage économique de la route de patrouille	725 000	SFQC	Posteriori	14/05/2017	05/09/2019

	autour de l'aéroport de Douala. - Contrôle et surveillance des travaux de bitumage économique d'une route de contournement de l'aéroport de Yaoundé					
4	Audit de conformité aux normes de sécurité aérienne et Audit de conformité aux normes de sureté aérienne	575 000	ED	Posterior i (revue technique de la BM)	14/05/2017	10/08/2019
5	Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2017, 2018 et 2019	150 000	SFQC	Posterior i (revue technique de la BM)	14/03/2017	10/08/2019
6	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de comptable du projet (02 ans)	45 000	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
7	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste en passation des marchés du projet (02 ans)	86 500	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
8	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'Auditeur Interne (02 ans)	72 000	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
9	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système de gestion du projet (02 mois)	24 000	CI	Posterior i	14/03/2017	31/08/2017
10	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de secrétaires du projet	24 000	CI	Posterior i	28/02/2017	13/02/2019

11	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'ingénieur de génie civil	72 000	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
12	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'ingénieur de génie électrique	72 000	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
13	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'expert technique en sûreté/sécurité aérienne	96 000	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
14	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste environnementaliste et social senior	76 800	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	28/02/2017	25/08/2019
	Coût total en US\$	2 568 300	-	-	-	-

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CF : Consultation des Fournisseurs
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
 QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
 SMC : Sélection au Moindre Coût
 CI : Consultant Individuel
 ED : Entente directe
 Posteriori : Revue à posteriori
 Priori : Revue à priori
 PPM : Plan de Passation des Marchés

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Cameroon Transport Sector Development Project

General Information

Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-09
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-22
Project ID: P150999 **GPN Date:** 2016-11-01
Project Name: Cameroon Transport Sector Development Project
Loan / Credit No.: IBRD / 86500
Executing Agency: Cameroon Civil Aviation Authority

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-CAA-29540-CW-RFB / A métrage de la route de contournement de l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				13,000,000.00	9,206,364.60	Achévé						2018-01-12	2018-05-18	2018-01-26	2018-05-30			2018-03-27	2018-07-31	2018-04-26	2018-11-05	2018-05-31	2018-11-23	2019-11-22
CM-CAA-28870-CW-RFB / Travaux de construction du bâtiment devant servir de Centre Directeur des Opérations d'Urgences de Yaoundé-Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,800,000.00	1,837,582.95	Signé						2017-12-15	2018-03-19	2017-12-25	2018-03-23			2018-02-08	2018-05-15	2018-02-22	2018-06-04	2018-03-29	2018-08-08	2019-03-24
CM-CAA-90613-CW-RFB / Construction des Bâtiements des Centres Directeurs des Opérations d'Urgence des Aéroports Internationaux de Garoua et Maroua-Salak en deux Lots	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,260,000.00	0.00	Annulé						2019-02-08	2019-02-26	2019-02-13	2019-02-27			2019-03-27	2019-04-25	2019-04-26	2019-12-03	2019-05-31		2020-02-25
CM-CAA-101027-CW-RFB / Bitumage économique de la route de patrouille et renforcement de la clôture de sécurité de l'Aéroport de Yaoundé-Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,000,000.00	2,886,841.03	Signé						2019-01-16	2019-12-02	2019-02-08	2019-12-02			2019-03-12	2019-12-02	2019-04-26	2019-12-02	2019-06-07	2019-11-14	2020-02-22
CM-CAA-151213-CW-RFB / Travaux de construction des bâtiments des Centres Directeurs des Opérations d'Urgence des Aéroports Internationaux de Garoua et Maroua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,200,000.00	1,445,912.39	Signé						2019-12-19	2020-01-20	2019-12-19	2020-01-20			2019-12-19	2019-04-25	2019-12-19	2020-01-20	2019-12-19	2019-10-21	2020-09-14
CM-CAA-145784-CW-RFB / Travaux de construction d'un pont (y compris les accès) sur la voie de contournement de l'Aéroport International de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,400,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-07-01	2022-03-09	2021-07-06	2022-03-09			2021-08-17	2022-03-07	2021-09-16		2021-10-21		2022-04-19
CM-CAA-219919-CW-RFQ / Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				187,000.00	161,870.24	Signé								2021-03-27	2022-03-09						2021-05-22	2021-12-07		2021-09-19
CM-CAA-219927-CW-RFQ / Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Douala	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				43,000.00	0.00	En cours d'exécution								2021-03-27	2022-05-06						2021-05-22			2021-09-19
CM-CAA-219933-CW-RFQ / Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Garoua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				43,000.00	22,495.02	En cours d'exécution								2021-03-27	2022-06-09						2021-05-22			2021-09-19
CM-CAA-219937-CW-RFQ / Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Maroua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				190,000.00	128,867.88	Signé								2021-03-27	2022-06-08						2021-05-22	2021-12-07		2021-09-19
CM-CAA-219942-CW-RFQ / Construction ou réhabilitation de certains forages dans certaines localités riveraines de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen et Douala en deux lots séparés	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				87,500.00	23,295.42	Signé								2021-03-27	2021-06-15						2021-05-22	2021-12-07		2021-08-20
CM-CAA-219947-CW-RFQ / Construction des forages pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Garoua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				95,000.00	56,818.16	Signé								2021-03-27	2021-06-15						2021-05-22	2021-12-07		2021-08-20
CM-CAA-219951-CW-RFQ / Construction des forages pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Maroua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				85,000.00	0.00	En cours d'exécution								2021-03-27	2021-06-15						2021-05-22			2021-08-20
CM-CAA-145775-CW-RFB / Aménagement de la route de patrouille et réhabilitation de la clôture de sécurité de l'aéroport de Douala	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				11,600,000.00	0.00	Annulé						2020-04-30	2020-07-29	2020-05-05	2020-08-21			2020-06-19	2020-10-23	2020-07-27		2020-08-31		2022-03-28
CM-CAA-219912-CW-RFB / Aménagement de la route de patrouille et réhabilitation de la clôture de sécurité de l'aéroport de Douala, et de la construction de la clôture de sécurité de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen en deux lots séparés	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				17,600,000.00	0.00	Annulé						2021-03-03		2021-03-08				2021-04-22		2021-05-22		2021-06-26		2022-10-19
CM-CAA-242038-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la route de patrouille et de renforcement de la clôture de sécurité de l'aéroport international de Douala et Construction de la clôture de sécurité de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen en deux lots	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				17,600,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-06-29	2021-09-03	2021-07-04	2021-09-03			2021-08-15	2021-12-29	2021-09-14	2022-05-09	2021-10-19		2023-02-11

CM-CCAA-90833-CS-CQS / Réalisation des outils pratiques contenant des données statistiques fiables sur le transport aérien (Conception et constitution d'une banque de données statistiques sur le transport aérien)	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	Annulé	2019-01-25	2019-01-04	2019-02-15							2019-04-30	2019-06-04	2019-09-02					
CM-CCAA-151196-CS-CQS / Réalisation des outils pratiques contenant des données statistiques fiables sur le transport aérien (conception et constitution d'une banque de données statistiques sur le transport aérien)	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	134,716.87	Signé	2020-01-31	2020-03-31	2020-02-21	2020-04-16	2020-03-27	2020-06-23				2020-04-17	2020-10-02	2020-05-22	2020-09-18	2020-08-20			
CM-CCAA-145817-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route de patrouille et réhabilitation de la clôture de sûreté de l'aéroport de Douala	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		730,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-03-18	2020-04-15	2020-03-19	2020-05-29	2020-08-13			2020-06-26	2020-10-09	2020-07-26	2020-11-18	2020-08-30	2022-02-25	2020-10-04	2022-04-09	
CM-CCAA-149833-CS-LCS / Recrutement d'un Consultant chargé de l'audit externe du PDST pour les exercices 2020, 2021 et 2022, y compris l'audit de clôture	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		90,000.00	35,275.29	Signé	2020-04-30	2020-08-25	2020-05-17	2021-11-30	2020-06-14	2021-11-30			2020-07-12	2021-04-21	2020-08-02	2021-04-27	2020-08-26	2021-05-04	2020-09-23	2021-05-31	2023-05-19
CM-CCAA-151206-CS-CQS / Réalisation d'une étude de faisabilité du développement d'un transport aérien au Cameroun	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-04-15	2020-04-01	2020-05-06	2020-04-17	2020-06-10								2020-07-01	2020-08-05		2020-11-03	
CM-CCAA-151210-CS-CQS / Réalisation d'une étude sur les droits de trafic	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30	2020-04-09	2020-07-21										2020-09-15	2020-10-20		2021-01-18	
CM-CCAA-145827-CS-QCBS / Etudes techniques en vue de la construction d'un pont sur la route de contournement de l'aéroport de Ydé Nsi	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	107,483.32	Signé	2020-04-15	2020-06-09	2020-05-06	2020-07-07	2020-06-19	2020-10-14			2020-07-17	2020-11-17	2020-08-16	2020-11-23	2020-09-20	2021-02-12	2020-10-25	2021-01-25	2022-01-22
CM-CCAA-169810-CS-CQS / Réalisation d'une étude sur les droits de trafic	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-01		2020-05-22			2020-07-05							2020-08-04	2020-09-08		2021-03-07	
CM-CCAA-170275-CS-CQS / Etude pour la réalisation d'un plan stratégique de développement du transport aérien au Cameroun à l'horizon 2035	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	207,402.56	Signé	2020-04-30	2020-05-04	2020-05-21	2020-05-06	2020-07-04	2020-09-29							2020-08-03	2021-06-17	2020-08-31	2020-12-02	2021-01-18
CM-CCAA-196973-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la fourniture de services multisectoriels de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre dans le cadre des activités du PDST 6VA	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	132,833.84	Signé	2020-09-29	2021-06-15	2020-09-29	2021-11-30	2020-11-03	2021-11-30							2020-11-24	2021-01-21	2020-12-25	2021-01-27	2021-06-23
CM-CCAA-220206-CS-CQS / Contrôle et surveillance de travaux du pont sur la route de contournement de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2022-01-24	2021-05-06	2022-05-06	2021-06-19	2022-04-11							2021-07-19	2021-08-23		2022-03-21	
CM-CCAA-220215-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des constructions de la clôture de sécurité de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	330,258.59	En cours d'exécution	2021-03-31	2021-03-30	2021-04-21	2021-04-19	2021-05-26	2021-07-06			2021-06-23	2021-08-19	2021-07-14	2021-08-19	2021-08-11	2021-09-24	2021-09-15		2022-10-15
CM-CCAA-220226-CS-CQS / Etude pour la mise en place d'un cadre organisationnel et opérationnel de la supervision économique du transport aérien au Cameroun	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		282,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-05-04	2021-06-21	2021-05-11	2021-07-26								2021-08-16	2021-09-20		2022-03-19	
CM-CCAA-224058-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) pour le contrôle et le suivi des infrastructures sociales au bénéfice des populations riveraines des aéroports internationaux de Yaoundé Nsimalen, Douala, Garoua et Malé	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	95,113.34	Signé	2021-03-31	2021-04-19	2021-04-21	2021-04-21	2021-06-04	2021-07-02			2021-07-02	2021-08-03	2021-07-23	2022-03-08	2021-08-27	2022-03-08	2021-10-01	2022-02-08	2022-02-28
CM-CCAA-220214-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'organisation d'un exercice de crise de sûreté	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-30		2021-05-21			2021-06-25							2021-07-16	2021-08-20		2021-11-18	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CCAA-29901-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	5,063.37	Résilié	2017-10-27	2017-11-10	2017-12-15	2018-02-20	2018-01-05	2018-06-28	2018-02-09	2018-08-01	2020-01-30	
CM-CCAA-29906-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur en Génie Civil	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	53,936.14	Signé	2017-10-27	2017-11-10	2017-12-15	2018-02-13	2018-01-05	2018-06-26	2018-02-09	2018-06-27	2020-01-30	
CM-CCAA-29910-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur en Génie Electrique	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	2,160.61	Signé	2017-10-27	2017-11-10	2017-12-15	2019-12-11	2018-01-05	2019-12-11	2018-02-09	2019-02-27	2020-01-30	
CM-CCAA-29912-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Environnement	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	53,822.46	Signé	2017-10-27	2017-11-10	2017-12-15	2018-03-26	2018-01-05	2018-06-27	2018-02-09	2018-06-28	2020-01-30	

CM-CCAA-29993-CS-INDV / R recrutement d'un Comptable à l'Unité de Gestion du PDST Volet Aérien	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	114,221.69	Signé	2016-09-30	2016-09-30	2018-04-03	2017-05-12	2018-04-24	2018-03-26	2018-05-29	2018-04-20	2020-05-18	
CM-CCAA-30006-CS-INDV / R recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés au volet Aérien du PDST logé à l'CCAA	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	103,064.60	Signé	2016-09-30	2016-09-30	2017-04-28	2017-05-11	2017-06-12	2017-06-07	2017-07-17	2017-07-17	2018-07-31	
CM-CCAA-59593-CS-CDS / A uit des comptes et des états financiers du volet Aérien du PDST	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,000.00	39,401.07	Achévé	2018-04-27	2018-04-20	2018-05-07	2018-05-17			2018-05-22	2018-12-28	2018-06-06	2019-11-06
CM-CCAA-75802-CS-INDV / C onsultant pour la Mise à jour du manuel des procédures du PDST Volet Aérien	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Individuel	Direct	6,000.00	3,085.84	Signé	2018-09-07	2018-12-11	2018-09-17	2019-01-08	2018-10-08	2019-01-09	2018-11-12	2019-01-15	2019-01-11	
CM-CCAA-110981-CS-INDV / Spécialiste en passation des marchés	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	85,000.00	67,022.24	Signé	2019-04-17	2019-12-11	2019-05-11	2020-04-28	2019-05-16	2020-04-28	2019-05-21	2019-08-06	2021-05-20	
CM-CCAA-144525-CS-INDV / Rédaction du rapport ml par cours PDST	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	22,241.43	Signé	2019-11-06	2020-03-19	2019-11-11	2019-11-01	2019-12-02	2020-03-11	2020-01-06	2020-04-01	2020-02-20	
CM-CCAA-144535-CS-INDV / Elaboration d'un plan succinct de réinstallation dans le cadre des travaux d'aménagement de la route de contournement de l'Aéroport International de Yéoumé Nsimalen	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	9,599.11	Signé	2019-11-06	2020-02-07	2019-11-11	2020-02-07	2019-12-02	2020-02-07	2020-01-06	2020-02-06	2020-02-05	
CM-CCAA-30008-CS-INDV / R recrutement d'un Auditeur Interne au volet Aérien du PDST	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A priori	Individuel	Open	72,000.00	0.00	Annulé	2016-09-30	2019-11-15	2017-10-25		2017-11-15		2017-12-20		2019-12-10	
CM-CCAA-148106-CS-INDV / Recrutement de l'auditeur interne du PDST	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	72,000.00	130,984.26	Signé	2020-02-29	2020-03-20	2020-04-03	2018-02-16	2020-04-13	2018-02-27	2020-05-11	2018-04-20	2020-05-31	
CM-CCAA-182909-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel au poste de l'ingénieur de Génie civil au sein de l'UGP	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Individuel	Open	63,000.00	52,626.39	Signé	2020-07-07	2020-07-17	2020-08-09	2020-12-08	2020-08-23	2020-12-08	2020-09-20	2020-11-18	2022-06-30	
CM-CCAA-220191-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'assistance technique des études relatives à la fourniture, installation et mise en service d'un système intégré de sûreté dans les aéroports internationaux de Yaoundé Nsimalen, Douala, Garoua et Maroua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-01	2021-03-29	2021-04-10		2021-04-24		2021-05-29		2021-06-07	
CM-CCAA-220222-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'un plan succinct de réinstallation dans le cadre des travaux de construction de la clôture de sécurité de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	15,579.39	Signé	2021-04-30	2021-12-14	2021-05-05	2022-01-05	2021-05-26	2022-04-06	2021-06-30	2022-05-19	2021-07-30	