

REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

**PROJET D'URGENCE DE RETABLISSEMENT DES
INFRASTRUCTURES ET DE CONNECTIVITÉ EN
CENTRAFRIQUE
(PURIC - CA) - P 176450
« Numéro du Don »****PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES**

Information sur le Projet : République Centrafricaine, Projet d'Urgence de Rétablissement des Infrastructures et de Connectivité, P - 176450

Agence d'exécution du Projet : Coordination du Projet PURIC - CA.

Date du plan de passation des marchés : 1^{er} Juin 2021

Période couverte par ce plan de passation des marchés¹ : du 02 Janvier 2022 au 30 Juin 2023, une période de dix-huit (18) mois.

I. PRÉAMBULE

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés" dernière version révisée), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

¹ A compter de la date prévue pour l'entrée en vigueur.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées par la Loi n°08.017 portant code des Marchés Publics et Délégations de Service Public en République Centrafricaine, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés comme ci-après :

- a) publication de l'appel d'offres/a proposition au niveau national ;
- b) les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
- c) le dossier d'appel d'offres/ à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- d) les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- e) la publication des informations relatives à l'attribution du marché ;
- f) les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g) l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des pliantes ; et
- h) la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

- ☐ **Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »
- ☐ **Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »
- ☐ **Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**) :
 - Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**
 - Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Non
Applicable**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis au contrôle de la passation des marchés, tel que prévu dans l'annexe II du "**Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)**".

Catégorie	Méthodes de passation des marchés	Option d'approche du Marché	Seuils de revue en USD	Examen par la Banque
Travaux	Appel d'Offres	Ouvert International	\geq 5.000.000	Tous les contrats
		Ouvert National	$<$ 5.000.000	Les deux premiers contrats
	Demande de cotations		\leq 200.000	Le premier contrat
Fournitures et services autres que services de consultant	Appel d'Offres	Ouvert International	\geq 500.000	Tous les contrats
		Ouvert National	$<$ 500.000	Les deux premiers contrats
	Demande de cotations		\leq 100.000	Le premier contrat

2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres		Demande de cotations	Appel d'offres		Demande de Cotations
Option d'approche du Marché			Option d'approche du Marché		
Ouvert International	Ouvert National		Ouvert International	Ouvert national	
\geq 5,000.000	$<$ 5.000.000	\leq 200,000	\geq 500.000	$<$ 500.000	\leq 100,000

3. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/Manuel de Passation des Marchés : Manuel des Procédures Administrative, Financière et Comptable.

4. Autres arrangements spécifiques pour la passation des marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers) ;

5. Autres modalités nationales de passation des marchés : En conformité avec le paragraphe 5.5 du "**Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)**", les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/a propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limite/restreint, demande de prix/consultation des fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de passation des marchés de la Banque et garantir que les Directives de lutte contre la corruption, son cadre de sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

6. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre²

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8
Réf. No. STEP	Description	Coût estimatif (en millions de US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Commentaires Observations
PURIC-01/TX/SED/21	Travaux de remise en état des routes (ONM) pour une longueur de 200 km/zone Nord/Ouest (Ouham)	6 000 000	SED (exécution en régie)	Non	Non	A posteriori	Processus en attente de finalisation de l'APD. C'est l'Office National du Matériel qui sera en charge d'exécuter ces travaux.
PURIC-02/TX/AON/21	Travaux de remise en état de routes rurales pour 300 km environ/zone Nord/Ouest (Ouham-Péndé)	6 000 000	Appel d'Offres International Ouvert	Non	Non	A posteriori	Processus en attente de la finalisation de l'APD
PURIC-03/TX/SED/21	Travaux d'amélioration de la route NDELE - OUADA - BIRAO - AM DAFOK	35 500 000	SED (Agence d'Exécution UNOPS)	Non	Non	Priori	Nouvelle convention à signer avec l'UNPOS sur la base du rapport des

Commented [MKN1]: Le seuil pour l'AON est 5 millions USD. AOI Ouvert sera utilisé pour cette activité

² Voir STEP pour le calendrier de mise en œuvre.

							études techniques en cours. Le coût réel sera connu ultérieurement.
PURIC-04/TX/SED/21	Supervision des travaux HIMO dans le Nord/Ouest (500 km) (Ouham et Ouham-Péndé)	1 700 000	SED (Agence d'Exécution AGETIP CAF)	Non	Oui	Priori	Poursuivre l'exécution du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué avec l'AGETIP
PURIC-05/TX/AON/21	Travaux de drainage et d'assainissement de Baoro à Bouar	4 500 000	AON	Non	Non	A posteriori	Pas assez d'entreprises locales capables de faire ces travaux. Nous allons procéder par un AON ouvert pour susciter la participation des entreprises extérieures.
PURIC-06/TX/SED/21	Travaux de signalisation et divers de Baoro à Bouar	1 200 000	SED	Non	Non	A posteriori	Une entreprise avait déjà commencé à réaliser les travaux par sous-traitance de SOGEA SATOM mais les travaux

Commented [MKN2]: Pourquoi AON restreint pour cette activité ? produire la justification dans la colonne commentaire

Commented [MKN3R3]: Je recommande AON Ouvert avec la possibilité pour les entreprises étrangères de participer.

							n'étant pas fini, nous voulons négocier avec cette même entreprise pour terminer les travaux
PURIC-07/TX/SED/21	Travaux de point à temps de Bossembélé à Yaloké	2 893 030	SED	Non	Non	A posteriori	Achèvement des travaux de point de point à temps par l'Office National du Matériel qui avait déjà commencé les travaux sous le Projet Transport CEMAC.
PURIC-08/TX/SED/21	Travaux de point à temps de Bossemptélé à Baoro	839 376	SED	Non	Non	A posteriori	Achèvement des travaux de point à temps par l'entreprise SEMENCE qui avait déjà commencé les travaux sous le Projet Transport CEMAC.
PURIC-09/TX/AON/21	Travaux de point à temps de la section Yaloké - Bossemptélé	4 000 000	AON	Non	Non	A posteriori	Il s'agit d'un lot de l'Appel d'Offres de point à temps

Commented [MKN4]: Préciser le nom de l'entreprise dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

Commented [MKN5]: Préciser le nom de l'entreprise dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

Commented [MKN6]: Préciser le nom de l'entreprise dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

Commented [MKN7R7]: AON Ouvert avec la possibilité pour les entreprises étrangères de participer à la compétition.

							qui n'a pas été attribué en raison de la performance de l'attributaire sur un autre contrat du Projet Transport. L'entreprise GER avait eu un lot qu'il a terminé sans grande difficulté alors que les autres entreprises qui ont eu aussi un lot doivent aujourd'hui achevé les travaux sous le nouveau projet. Ce lot sera exécuté l'entreprise GER dont la capacité été évaluée conforme.
PURIC-10/TX/SED/21	Travaux de construction de pèse essieux	416 132	SED	Non	Non	A posteriori	Achèvement des travaux des infra pèse essieux en deux lots avec

Commented [MKN8]: Préciser le nom de l'entreprise dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

							SOFIA TP et MTC qui avaient déjà commencé les travaux sous le Projet CEMAC.
PURIC-11/TX/SED/21	Travaux de construction de la plateforme douanière de Béloko	4 500 000	SED	Non	Non	A postérieur	Achèvement des travaux de construction de la plateforme douanière par l'entreprise GROUPE ANZA qui avait déjà commencé à exécuter les travaux financés sur le Projet Transport.
PURIC-12/TX/SED/21	Travaux d'aménagement de la plateforme de stationnement de la gare routière de Bouar	225 000	SED	Non	Non	A postérieur	Travaux complémentaires d'achèvement de la gare routière de Bouar. Contrat à négocier avec l'entreprise SEMENCE qui est disposée à le faire parce que son

Commented [MKN9]: Préciser le nom de l'entreprise dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

Commented [MKN10]: Préciser le nom de l'entreprise dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

							installation est proche du site.
PURIC-13/TX/DC/21	Travaux de construction des hangars pour l'Aire de Repos de Yaloké	17 150	Cotation	Non	Non	A posteriori	Travaux complémentaires pour la viabilisation de l'aire de stationnement
PURIC-14/FOUR/CF/21	Acquisition du matériel informatique	50 000	Cotation	Non	Non	A posteriori	Matériel pour les nouveaux experts à recruter
PURIC-15/FOUR/CF/21	Acquisition de quatre (4) véhicules tout terrain pour la coordination	250 000	AON	Non	Non	A Postérieur	Moyens roulants en complément des véhicules existants
PURIC-16/FOUR/CF/21	Fourniture et installation des équipements solaires pour électrification des bureaux de la coordination	200 000	AON	Non	Non	A posteriori	Installation des panneaux solaires et accessoires pour l'électrification du bâtiment de la Coordination.
PURIC-17/FOUR/CF/21	Fourniture des équipements de télécommunication (VSAT & accessoires)	200 000	AON	Non	Non	A posteriori	Il s'agit de résoudre les difficultés de connexion internet
	Acquisition et installation des équipements pour	25 000	Cotation	Non	Non	A postérieur	Création d'un

PURIC-198FOUR/CF/21	l'organisation des réunions virtuelles							système de retransmission virtuelle des réunions
	Coût total en millions US\$							

Commented [MKN11]: Préciser le nom de l'entreprise dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

Commented [MKN12R12]: Le commentaire précédent n'a pas été adressé.

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujet au contrôle de la passation des marchés, tel que prévu dans l'annexe II du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)".

Catégorie	Méthodes de sélection	Seuils de revue en USD	Examen par la Banque
Services de Consultant (firmes)	SFQC ; SFQ ; SBCD ; SMC ; SQC	≥ 200.000	Tous les contrats
	SD	≥ 100.000	Tous les contrats
Consultants Individuels	SD	≥ 100.000	Tous les contrats
	Comparaison de CVs	≥ 200.000	Tous les contrats

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 200,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 du "**Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)**".

3. Autres arrangements spécifiques pour la Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus **au paragraphe 7.12 du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI) "**.

4. Liste des Consultations³, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre⁴

1	2	3	4	5	7
Réf. No. STEP	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Commentaires/ Observations
PURIC-19/SC/SQC/21	Contrôle et supervision des travaux de réhabilitation des pistes rurales dans l'Ouham et Ouham Péné (proposé à l'AGETIP- CAF⁵)	800 000	SED	A Postérieur	Le choix de la méthode se justifie par l'urgence à disposer à temps de cette expertise. L'AGETIP est dans la zone du projet et il sera facile de coordonner la supervision et le contrôle des travaux en entreprise
PURIC-20/SC/SQC/21	Recrutement d'un consultant pour la surveillance et le contrôle travaux de	1000 000	SFQC	A postérieur	Le choix de la méthode se justifie par l'urgence à

Commented [MKN13]: Préciser le nom du cabinet dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

³ Le personnel d'appui tels que Chauffeurs, agent de nettoyage, planton ne sont pas inscrits au PPM et feront l'objet d'une autorisation spécifique du Chargé du Projet.

⁴ Voir STEP pour le calendrier de mise en œuvre.

⁵ L'AGETIP est dans la zone du projet et il sera facile de coordonner la supervision et le contrôle des travaux en entreprise.

1	2	3	4	5	7
Réf. No. STEP	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Commentaires/ Observations
	réhabilitation des pistes rurales de l'axe Ndélé - Birao et en assurer le contrôle				disposer à temps de cette expertise
PURIC-21/SC/SED/21 ⁶	Recrutement d'un consultant pour réviser les instruments de sauvegarde des travaux sur le corridor Bangui - Garoua - Boulaï, faire la revue des études du Nord - Ouest et les études réalisées par l'AFD pour respecter les nouvelles règles de sauvegardes environnementales et sociales.	50 000	SED/CV	A-posteriori	Recrutement de Monsieur ZARE ADAMA, expert en Environnement, sur la base du CV
PURIC-21/SC/SQC/21	Mission de surveillance et contrôle des travaux de drainage et de signalisation de Baoro - Bouar	300 000	SQC	A postérieur	Avis à manifestation
PURIC-22/SC/SED/21		175 000	SED	A posteriori	Cabinet LEGE pour

Commented [MKN14]: Préciser le nom du prestataire dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

⁶ Activité transférée au PCR.

1	2	3	4	5	7
Réf. No. STEP	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Commentaires/ Observations
	Mission de surveillance et de contrôle des travaux de point à temps.				poursuivre de la mission de contrôle des travaux, financée initialement par le Projet Transport CEMAC.
PURIC-24/SC/CCV/21 ⁷	Assistance technique en matière des contentieux	200 000		A postérieur	Recrutement d'un expert auprès du cabinet SCET Tunisie, Monsieur TAREK qui sera recruté. Il a suivi de bout en bout les travaux qui feront l'objet des contentieux
PURIC-23/SC/SED/21	Recrutement du Coordonnateur du Projet	350 000	SED	A priori	Par entente directe pour une période de

Commented [MKN15]: Préciser le nom du cabinet dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

Commented [MKN16R16]: LEGE était attributaire du contrat initial ?
Oui Lege était le cabinet initial.

Commented [MKN17]: Préciser le nom de l'expert dans la description et la justification sommaire dans la colonne commentaire

⁷ Activité transféré au PCR

1	2	3	4	5	7
Réf. No. STEP	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Commentaires/ Observations
					5 ans. Il s'agit du même Coordonnateur du PCR à reconduire sur le PURIC après évaluation de performance
PURIC-24/SC/SED/21	Recrutement d'un Expert en Passation des Marchés	275 000	SED	A posteriori	Par entente directe pour une période de 5 ans. Il s'agit du même SPM du PCR à reconduire sur le PURIC suite à l'évaluation de performance
PURIC-25/SC/SED/21	Recrutement d'un RAF	275 000	SED	A posteriori	Par entente directe pour une période de 5 ans. Il s'agit du même RAF du PCR reconduit sur le PURIC à

Commented [MKN18]: Pour le personnel du PIU, préciser que c'est le même personnel du PCR reconduit sur le nouveau projet après évaluation de la performance.

1	2	3	4	5	7
Réf. No. STEP	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Commentaire s/ Observations
					la suite de l'évaluation de performance.
PURIC-26/SC/SED/21	Recrutement d'un Expert Technique	190 000	SED	A postérieur	Par entente directe pour une période de 5 ans. Il s'agit du même expert du PCR reconduit sur le PURIC après évaluation de performance.
PURIC-27/SC/SED/21	Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation	175 000	SED	A postérieur	Par entente directe pour une période de 5 ans. Il s'agit du même expert du PCR à reconduire sur le PURIC après évaluation de performance.

1	2	3	4	5	7
Réf. No. STEP	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Commentaire s/ Observations
PURIC-28/SC/SED/21	Recrutement d'un Expert en Sauvegarde Environnementale	150 000	SED	A postérieur	Par entente directe pour une période de 5 ans. Le même expert du PCR est proposé pour le PURIC suite à l'évaluation de performance.
PURIC-29/SC/SED/21	Recrutement d'un Expert en Sauvegarde Sociale	150 000	SED	A postérieur	Par entente directe pour une période de 5 ans. C'est le même expert du PCR qui sera reconduit suite à l'évaluation de performance.
PURIC-30/SC/SED/21	Recrutement d'une Assistante Administrative de la Coordination	80 000	SED	A postérieur	Par entente directe pour une période de 5 ans. C'est la même Assistante du

1	2	3	4	5	7
Réf. No. STEP	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Commentaire s/ Observations
					PCR à reconduite à la suite de l'évaluation de performance.
PURIC-31/SC/SED/21	Recrutement d'un Comptable	30 000	Consultant Individuel	A postérieur	Pour 12 mois renouvelable
PURIC-32/SC/SQC/21	Recrutement d'un Expert en Communication	30 000	Consultant Individuel	A postérieur	Pour 12 mois renouvelable sur base de performance
PURIC-33/SC/SQC/21	Recrutement d'un Expert en Sécurité	25 000	SED	A postérieur	Pour 12 mois renouvelable sur base de performance
PURIC-34/SC/SQC/21	Recrutement d'un Agent informatique et logistique	15 000	Consultant Individuel	A posteriori	Pour 12 mois renouvelable sur par base de performance
PURIC-35/SC/SQC/21	Recrutement d'un expert chargé de création d'un système d'archivage électronique de la Coordination.	10 000	Consultant Individuel	A postérieur	Il s'agit d'une expertise ponctuelle au contrat forfaitaire

1	2	3	4	5	7
Réf. No. STEP	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Commentaire s/ Observations
PURIC-36/SC/SQC/21	Recrutement d'un Expert chargé du suivi de mise en œuvre des mesures des VGB	30 000	Consultant Individuel	A posteriori	Pour la durée du projet
PURIC-37/SC/SFQC/21	Recrutement d'un Auditeur Externe	200 000	Moindre Coût	A posteriori	Recrutement pour 3 exercices comptables
PURIC-40/SC/SED/21 ⁸	Recrutement d'un consultant pour la révision et l'actualisation du Manuel de Procédures du Projet	25 000	SED	A posteriori	Il s'agit d'élaborer le document de gestion administrative du PURIC. Le cabinet VAN sera retenu pour faire cette mission.
	Coût total en US\$				

⁸ Activité transféré au PCR

Lexique des Sigles et Abréviations

AOO : Appel d'Offres (Option de concurrence Internationale et/ou Nationale)
DC : Demande de Cotations
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori
PPM : Plan de Passation des Marchés
SED : Sélection Directe

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : CAR - Emergency Infrastructure and Connectivity Recovery Project

General Information

Country: Central African Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-08-05
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-28
Project ID: P176450 **GNP Date:** 2021-08-13
Project Name: CAR - Emergency Infrastructure and Connectivity Recovery Project
Loan / Credit No.: IDA / D8760
Executing Agency: CEMAC-CAR - COORDINATION OF TRANSPORT-TRANSIT FACILITY PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Closure		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
PURIC-12/TX/SED/21 / Plateforme Gare Routière - Travaux d'aménagement de la plateforme de stationnement de la gare routière de Bouar.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Other (with field report explanation)	225,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-08-05			2021-08-10							2021-09-14	2022-03-13			
PURIC-13/TX/DC/21 / Hangars Aire de Repos: Travaux de construction des hangars pour l'aire de repos de Yaloké.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	17,150.00	0.00	En attente d'exécution							2021-09-05							2021-10-31	2022-04-29				
PURIC-01/TX/SED/21 / ONM - Contrat par entente directe avec l'Office National du Matériel pour exécuter les travaux de remise en état des routes dans la zone Nord - Ouest dans la préfecture de l'Ouham.	IDA / D8760	Emergency improvement of basic connectivity in targeted areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Other (with field report explanation)	5,000,000.00	4,169,081.59	Achévé					2021-10-15	2021-12-02	2021-10-30	2021-10-16						2021-11-24	2021-12-02	2022-05-23			
PURIC-08/TX/SED/21 / Bosse moulée- Baoro: Achevement des travaux de point à temps de la route bitumée de la Bosse moulée - Baoro.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	839,376.00	1,172,094.54	Achévé					2021-10-11	2021-11-05	2021-10-16	2021-10-15						2021-11-20	2021-12-02	2022-05-19			
PURIC-10/TX/SED/21 / Phase supérieure: Achevement des travaux de construction des infrastructures de piste esclave au PK 30, route de Boali.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Other (with field report explanation)	416,132.00	425,823.99	Signé					2021-10-20	2021-11-05	2021-10-25	2021-10-15						2021-11-29	2021-12-02	2022-05-28			
PURIC-02/TX/AO/21 / Appel d'Offres International Ouvert pour l'exécution des travaux de remise en état des routes rurales d'environ 300 km dans la zone Nord - Ouest dans la préfecture de l'Ouham Pén.	IDA / D8760	Emergency improvement of basic connectivity in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	7,500,000.00	3,439,928.76	Signé					2021-10-15	2021-10-20	2021-10-20	2021-10-22					2021-12-01	2021-11-25	2021-12-31	2021-12-15	2022-02-04	2022-05-03	2022-08-03
PURIC-04/TX/SED/21 / AGETIP - HIMO: Supervision des travaux HIMO dans la zone Nord - Ouest dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham Pén.	IDA / D8760	Emergency improvement of basic connectivity in targeted areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Other (with field report explanation)	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-11-05			2021-11-10							2021-12-15		2022-06-13		
PURIC-09/TX/AO/21 / Signalisation - Installation de signalisation horizontale et verticale et réducteurs de vitesse dans les agglomérations du corridor Bangui - Garoua Bouali.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-11-30			2021-12-05			2022-01-16			2022-02-15	2022-03-22		2022-09-18		
PURIC-07/TX/SED/21 / Bosse mobile- Yaloké: Achevement des travaux de point à temps de la section bitumée de route de Bossemblé - Yaloké.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,250,000.00	1,156,303.16	Achévé					2021-10-11	2021-12-02	2021-10-16	2021-10-15						2021-11-20	2021-12-02	2022-05-19			
PURIC-03/TX/SED/21 / UNOPS - Travaux d'amélioration de la route NOEE - OUAÏA - BIRAO - AMDAFOK.	IDA / D8760	Emergency improvement of basic connectivity in targeted areas	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Other (with field report explanation)	19,871,918.00	0.00	En attente d'exécution					2021-12-10			2021-12-15						2022-01-19		2022-07-18			
PURIC-11/TX/SED/21 / Plateforme Douanière: Achevement des travaux de construction de la plateforme douanière de Béloko.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	3,600,000.00	3,721,510.87	Signé					2021-10-29	2022-01-28	2021-11-03	2021-12-15						2021-12-08	2022-03-01	2022-06-06			
PURIC-06/TX/AO/21 / Signalisation - Travaux de signalisation et divers sur la section d route de Baoro - Bouar.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	500,000.00	434,391.45	Signé					2021-11-25	2021-11-10	2021-11-30	2021-11-30					2022-01-11	2021-12-29	2022-02-10	2022-03-10	2022-03-17	2022-04-20	2022-09-13
PURIC-38/TX/AO/21 / Talus - Travaux de protection des talus et du remblai de la section de route Baoro - Bouar.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	700,000.00	0.00	Annulé					2021-11-05			2021-11-10			2021-12-22			2022-01-21	2022-02-25		2022-08-24		
PURIC-05/TX/AO/21 / Drainage - Travaux de drainage et d'assainissement de la section de route Baoro - Bouar.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	4,300,000.00	0.00	Annulé					2021-10-25			2021-10-30			2021-12-11			2022-01-10	2022-02-14		2022-08-13		
PURIC-05BIS/TX/AO/21 / Drainage - Travaux de drainage, de protection des talus et d'assainissement de la section de route Baoro - Bouar.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	4,300,000.00	3,665,015.59	Signé					2021-10-29	2021-10-28	2021-11-03	2021-10-29			2021-11-18	2021-11-30	2021-11-30	2021-12-15	2021-12-31	2022-02-25	2022-06-29		
PURIC-43/TX/AO/22 / Travaux d'entretien - Réalisation des travaux d'entretien périodique de la section de route en terre Sibut - Diko a - Kaga Bando de 154 km.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	2,700,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-01-05			2023-01-10			2023-01-25			2023-02-06	2023-03-09		2023-09-05		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PURIC-16/FOUR/CF/21 / Équipements solaires: Acquisition des fournitures et équipements solaires pour l'électrification des bureaux de la Coordination du Projet	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	50,592.54	Signé							2021-09-20	2022-01-26							2021-11-15	2022-03-30	2022-05-14	
PURIC-17/FOUR/ADN/21 / VSAT - Acquisition des équipements de télécommunication par VSAT & accessoires pour la Coordination.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	50,022.46	Signé					2021-09-30	2021-10-27	2021-10-05	2022-04-06			2021-11-16	2021-12-30	2021-12-16	2022-01-21	2022-01-20	2022-03-28	2022-07-19	
PURIC-18/FOUR/CF/21 / Retransmission virtuelle - Acquisition et installation des équipements pour l'organisation de réunions virtuelles.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	10,471.90	Signé							2021-10-05	2022-01-20							2021-11-30	2022-02-02	2022-05-29	
PURIC-13/FOUR/CF/21 / Matériel Informatique - Acquisition du matériel informatique de la Coordination du Projet.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	9,402.06	Signé							2021-12-05	2022-01-28							2022-01-30	2022-03-15	2022-07-29	
PURIC-45/FOUR/ED/22 / Acquisition du matériel et engins des travaux publics pour le compte du Projet PURIC.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			10,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-06-10		2022-06-15							2022-07-20		2023-01-16	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PURIC-21/SC/SQC/21 / Contrôle drainage - Recrutement d'un cabinet pour la mission de surveillance et de contrôle de drainage et de signalisation de bords - Bords.	IDA / D8760	Emergency improvement of basic connectivity in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	251,757.67	Signé	2021-07-20	2021-07-01	2021-08-10	2021-08-12	2021-09-23	2021-08-25					2021-10-23	2021-11-09	2021-11-27	2021-11-30	2022-05-26			
PURIC-37/SC/MC/21 / Audit externe - Recrutement d'un auditeur externe de vérification des comptes du Projet.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-15	2022-05-20	2022-03-08	2022-06-07	2022-04-21					2022-05-19		2022-06-18	2022-07-23	2022-08-27	2023-02-23			
PURIC-20/SC/SFOC/21 / Contrôle BIRAD - Recrutement d'un consultant pour la surveillance et le contrôle des travaux des pistes rurales de l'axe Ndié - Bira.	IDA / D8760	Emergency improvement of basic connectivity in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-21		2022-02-03					2022-03-03		2022-04-02	2022-05-07	2022-06-11	2023-06-11			
PURIC-42/SC/SFOC/22 / Etudes Sibut à Kaga Bando - Recrutement d'un Consultant pour assurer la maîtrise d'œuvre complète des travaux d'entretien périodique de la section de route en terre Sibut - Dékos - KagaBando de	IDA / D8760	Emergency improvement of basic connectivity in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		750,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-25	2022-05-25	2022-06-15	2022-06-14	2022-07-29					2022-08-26		2022-09-25	2022-10-30	2022-12-04	2023-12-04			

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PURIC-22/SC/SED/21 / Contrôle Point à temps: recrutement d'un cabinet pour la mission de surveillance et de contrôle des travaux de point à temps.	IDA / D8760	Emergency improvement of basic connectivity in targeted areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		175,000.00	243,132.46	Signé	2021-07-30	2021-10-18	2021-08-09	2021-10-15			2021-10-13	2022-01-13	2022-04-11	
PURIC-23/SC/SED/21 / Coordonnateur - Recrutement du Coordonnateur du Projet PURIC - CA.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	310,095.00	Signé	2021-09-10	2021-10-12	2021-09-20	2021-10-15			2021-11-24	2021-12-16	2022-05-23	
PURIC-24/SC/SED/21 / SPH PURIC - Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés du Projet PURIC - CA.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		275,000.00	258,412.50	Signé	2021-09-13	2021-10-12	2021-09-23	2021-09-30			2021-11-27	2021-12-16	2022-05-26	
PURIC-25/SC/SED/21 / RAF - Recrutement d'un spécialiste en gestion financière au titre du Responsable Administratif et Financier du Projet PURIC.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		275,000.00	258,949.50	Signé	2021-09-13	2021-10-12	2021-09-23	2021-09-15			2021-11-27	2021-12-22	2022-05-26	
PURIC-26/SC/SED/21 / Expert Technique - Recrutement d'un Expert Technique auprès de la Coordination du Projet PURIC - CA.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		190,000.00	78,588.86	Signé	2021-09-13	2021-10-12	2021-09-23	2021-10-12			2021-11-27	2021-12-16	2022-05-26	
PURIC-27/SC/SED/21 / Expert Suivi-Evaluation: Recrutement d'un Expert chargé du Suivi - Evaluation des activités du Projet.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		175,000.00	78,720.65	Signé	2021-09-13	2021-10-13	2021-09-23	2021-10-11			2021-11-27	2021-12-17	2022-05-26	
PURIC-28/SC/SED/21 / Expert Environnement - Recrutement d'un Expert en charge du suivi de sauvegardes environnementales.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	62,147.88	Signé	2021-09-15	2021-10-13	2021-09-25	2021-09-30			2021-11-29	2021-12-16	2022-05-28	

PURIC-29/SC/SED/21 / Expert Social - Recrutement d'un Expert en Sauvages Gardes Sociales.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	62,147.88	Signé	2021-09-20	2021-10-13	2021-09-30	2021-10-13			2021-12-04	2021-12-23	2022-06-02
PURIC-30/SC/SED/21 / Assistante Administrative - Recrutement d'une Assistante Administrative de la Coordination du Projet PURIC.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	82,725.12	Signé	2021-09-15	2021-10-13	2021-09-25	2021-10-13			2021-11-29	2021-12-16	2022-05-28
PURIC-31/SC/IND/21 / Comptable - Recrutement d'un Comptable du Projet PURIC - CA.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2022-01-25	2021-12-13		2022-01-03		2022-02-07		2022-08-06
PURIC-4/SC/IND/21 / Logisticien - Recrutement d'un Agent Informatique et logistique au près de la Coordination du Projet.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	9,824.70	Signé	2021-10-30	2022-01-27	2021-12-18	2022-05-25	2022-01-08	2022-05-31	2022-02-12	2022-05-30	2022-08-11
PURIC-35/SC/IND/21 / Archivage électronique - Recrutement d'un expert chargé de la création d'un système d'archivage électronique de la Coordination du Projet.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2022-02-03	2022-02-17		2022-03-10		2022-04-14		2022-10-11
PURIC-36/SC/IND/21 / Consultant VBG - Recrutement d'un Expert chargé du suivi de mise en oeuvre des mesures VGB.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	25,950.91	Signé	2021-12-20	2021-09-03	2022-02-07	2022-01-26	2022-02-28	2022-03-30	2022-04-04	2022-04-22	2022-10-01
PURIC-32/SC/IND/21 / Expert Communication - Recrutement d'un Expert chargé de la Communication et de la visibilité des activités du Projet.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	25,081.68	Signé	2021-11-30	2021-11-17	2022-01-18	2022-01-26	2022-02-08		2022-03-15	2022-04-26	2022-09-11
PURIC-33/SC/IND/21 / Expert Sécurité - Recrutement d'un Expert en charge de coordination des aspects sécuritaires des activités du projet.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-10-18	2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2022-09-11
PURIC-19/SC/SED/21 / Contrôle Nord Ouest - Mission de contrôle et de supervision des travaux de réhabilitation des pistes rurales dans la zone nord, préfectures de l'Ouhang et de l'Ouhang Pendé.	IDA / D8760	Emergency improvement of basic connectivity in targeted areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		250,000.00	1,104,936.04	Signé	2021-11-30	2021-11-10	2021-12-10	2021-11-27			2022-02-13	2022-05-25	2022-08-12
PURIC-40/SC/SED/21 / Contrôle Plateforme Douanière - Recrutement d'un consultant par entente directe pour achever la mission de surveillance et de contrôle des travaux de construction de la plateforme douanière de Béloko.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	308,553.48	Signé	2022-01-10	2022-01-13	2022-01-20	2021-11-08			2022-03-26	2022-02-25	2022-09-22
PURIC-41/SC/IND/22 / Feux Tricolores - Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'évaluation des besoins et des études d'exécution pour l'installation des feux tricolores dans la ville de Bangui.	IDA / D8760	Road safety, road asset management, and climate resilience	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-06	2022-01-24	2022-02-24	2022-06-03	2022-03-17		2022-04-21		2022-10-18
PCR-39/SC/SED/21 / Contrat Comptable - Renouvellement du contrat du Comptable pour deux mois.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,200.00	0.00	Annulé	2021-10-18		2021-10-28				2022-01-01		2022-06-30
PURIC-44/SC/ED/22 / Voies Navigables - Recrutement d'un Consultant pour l'Elaboration du COES, CPP et CPPA du Projet Régional des Voies Navigables en Afrique Centrale.	IDA / D8760	Emergency transport corridor improvements	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-05-31	2022-06-10	2022-05-24			2022-08-14		2023-02-10
PURIC-46/SC/ED/22 / Comptable ponctuel - Recrutement d'un comptable pour un appui ponctuel à la Coordination pour une durée de deux mois.	IDA / D8760	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20		2022-06-30				2022-09-03		2023-03-02