

# Plan de Passation de marchés

## I. Généralités

### 1. L'information sur le projet :

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : PROJET D'APPUI A LA CONNECTIVITE DES TRANSPORTS

Numéro du Crédit :

Agence d'exécution du Projet : FONS D'ENTRETIEN ROUTIER

### 2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque:- ;

Révision :- ;

### 3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :- ;

### 4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 18 mois

## II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
<b>Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultant</b>			
1.	AOI	>4.000.000\$	M>500.000
2.	AON	Néant	M<500.000
3.	Cotation	Néant	M<100.000
4.	UNOPS	>4.000.000	
<b>Travaux</b>			
4.	AOI	>15,000,000	M>3,000,000
5.	AON	Néant	M<3,000,000
6.	Demande de devis	Néant	M<200,000
7.	Entente directe	Même que AOI	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les

Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/ Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés: Non Applicable.
6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ré f. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/ Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires

### III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable:** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Toute méthode confondue pour une firme	>2.000,000	
2.	Entente directe pour une firme	>2.000,000	
3.	Consultation individuelle	>400,000	
4.	Entente directe pour un CI	>400,000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux:** Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)
3. **Tout autre arrangementspécial de Sélection de consultants:** Non applicable

#### 4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
<b>1. Composante 1: Aménagement de pistes rurales dans les zones ciblées</b>						
001	Etude d'identification et de priorisation participative des routes rurales dans les régions ciblées (RC, RP, et routes non-classées) à partir de critères économiques, sociaux, et de vulnérabilité climatique. Etudes techniques (APD et DAO).	300 000,00	SFQC	à posteriori	17/11/18	
002	Etude de la stratégie d'entretien des réseaux tertiaires.	180 000,00	SFQC	à posteriori	17/11/18	
003	Révision de la charte routière, y compris (i) la classification fonctionnelle et administrative des pistes rurales non-classées et la désignation des maîtres d'ouvrage; et (ii) l'actualisation de la classification des routes décentralisées en routes provinciales, régionales et communales.	75 000,00	SCI	à posteriori	25/10/18	
<b>2. Composante 2: Réhabilitation de routes secondaires dans les mêmes</b>						
004-C-FER-PACT	Actualisation de l'étude sur les options d'aménagement de la RN44 et RN3A, y compris la faisabilité socio-économique, et les études techniques (APS, APD, DAO).	500 000,00	SFQC	à posteriori	17/11/18	
005-C-	Etude d'impact environnemental et social (EIES) y compris les Plans de Gestion Environnemental et Social	120 000,00	SCI	à posteriori	05/11/18	

FER-PACT	(PGES) et Plans d'Action de Recasement (PAR), des travaux des RN44/RN32/RN3A/RN12A. Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) (pour tout le projet), et d'un Cadre de Reinstallation des Populations (CRP) (pour tout le projet).						
----------	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Composante 3: Appui institutionnel, gestion et suivi du projet

007-C-FER-PACT	Etude de la situation de référence socio-économique des zones d'intervention du projet.	50 000,00		SFQC	à posteriori	30/12/18	
008-C-FER-PACT	Elaboration du Manuel de procédures administratives et financières	15 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
009-C-FER-PACT	Elaboration du Manuel d'Execution du projet	15 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
010-C-FER-PACT	Mise à jour Logiciel gestion financière	10 000,00		ED	à posteriori	17/12/18	
011-C-FER-PACT	Recrutement d'un Coordonateur de projet	22 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
012-C-FER-PACT	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
013-C-FER-PACT	Recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	

014-C-FER-PACT	Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et sociale	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
015-C-FER-PACT	Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
016-C-FER-PACT	Recrutement d'un Comptable.	18 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
	Frais de fonctionnement	100 000		DC	à posteriori		

Acronymes :

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de Cotation

SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

SED : Sélection par entente directe

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout

SMC : Sélection au « moindre coût»

SQC : Sélection fondée sur les qualifications des consultants

SCI : Consultant individuel

#### **IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier**

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

**PROCUREMENT PLAN**  
**Madagascar : Connectivity for Rural Livelihood Improvement Project**

**General Information**  
**Country:** Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-05-25  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-08-01  
**Project ID:** P166526 **GPN Date:** 2022-06-01  
**Project Name:** Connectivity for Rural Livelihood Improvement Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / 65050  
**Executing Agency:** Connectivity for Rural Livelihood Implementing Agency

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG-UGP PACT-177602-CW-RFB / Travaux d'amélioration d'une section de la Route Nationale Secondaire 12A réparties en deux (02) lots: Lot 1: Travaux de bitumage de la Route Nationale Secondaire Lot 2: Construction du pont de Mambondro	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				24,200,000.00	35,258,975.75	Signé					2020-07-30	2021-07-24	2020-07-25	2021-08-02			2020-09-05	2021-09-30	2020-10-05	2022-02-14	2020-11-09	2022-03-21	2022-05-03
91-CW-ADN-PACT / Travaux de construction de kiosques d'information le long des RN12A et RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SFD	1,420,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-10-26		2022-10-31					2022-12-12		2023-01-11		2023-02-22	2023-08-21
89-CW-ADN-PACT / Travaux de réhabilitation des pistes de la RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		Yes	Request for Bids - Works French Civil Law (French) SFD	9,100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-08-09		2022-08-14					2022-09-28		2022-10-19		2022-11-30	2024-05-23
88-CW-ADN-PACT / Travaux de réhabilitation des pistes de la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		Yes	Request for Bids - Works French Civil Law (French) SFD	9,100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-08-09		2022-08-14					2022-09-28		2022-10-19		2022-11-30	2024-05-23

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
02-PACT-GO-RFO / Acquisitio n des matériels informatiques et Bureautiques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	34,504.96	Achévé																2020-07-16	2020-09-08	2020-08-30	2020-11-09
03-PACT-GO-RFO / Acquisitio n des matériels de bureau	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	9,820.77	Achévé																2020-07-27	2020-11-20	2020-09-10	2020-12-02
01-PACT-GO-RFB / Acquisitio n des véhicules: EXA STATION WAGON LONGS CHASSIS	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		200,000.00	232,210.35	Achévé					2020-06-15	2020-09-28	2020-06-20	2020-06-08									2020-08-04	2020-10-22	2020-11-02	2021-02-05
28-PACT-GO-RFO / Acquisitio n des matériels de téléphonie, informatiques et multimédia	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	25,939.63	Achévé							2020-12-15	2021-04-26								2021-01-12	2021-05-18	2021-07-12	2021-08-30
24-PACT-GO-NCB / Acquisitio n des équipements informatiques pour le Bibliothèques unifié de l'ESPA Vontovorona	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,000.00	0.00	Annulé				2021-01-25	2021-05-28	2021-01-30						2021-03-01	2021-06-28	2021-03-16	2021-08-10	2021-04-14		2021-06-13	
25-PACT-GO-RFO / Acquisitio n des mobiliers pour les salles de l'ESPA Vontovorona	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	33,328.49	Achévé							2021-01-23	2021-01-26								2021-03-10	2021-04-09	2021-04-09	2021-07-21
29-PACT-GO-RFO / Matériels et Mobiliers de Bureau	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	3,223.49	Signé							2021-01-25	2022-02-14								2021-03-07	2022-03-16	2021-04-06	
38-PACT-GO-CDS / Achat de us imprimantes multifonction couleurs pour l'UCP	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct		1,500.00	1,054.27	Achévé								2021-03-02	2021-03-23								2021-03-15	2021-03-24	2021-03-30	2021-03-24
55-PACT-GO-ADN / Acquisitio n des matériels et équipements informatiques pour le Bilbliothèques numérique ESPA Vontovorona	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,000.00	79,733.51	Signé				2021-08-13	2021-09-17	2021-08-18	2021-10-18					2021-09-17	2021-10-18	2021-10-07	2021-11-15	2021-10-26	2021-12-10	2021-12-10	
59-PACT-DC / Acquisition et installation des matériels et équipements du système opérationnel de suivi hydro-métrique et formation des utilisateurs du système et suivi de l'opérationnalité de système	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-02-27									2022-05-02		2022-07-31	
72-PACT-GO / Acquisition de matériels téléphonie et un (01) LAP TOP pour le compte de la CPGU	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,194.00	3,003.04	En cours d'exécution							2021-10-05	2022-01-05								2021-11-30		2021-12-15	
95-ADN-PACT / Acquisition des matériels pour la mise en oeuvre des examens de permis de conduire dans les centres d'examen	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-09-20			2022-09-25					2022-10-25		2022-11-24		2022-12-29		2023-03-29	
98-ADN-PACT / Acquisition des matériels, logiciels et application nécessaire à la modernisation de l'écosystème de l'information géographique à Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-01-10		2023-01-15			2023-02-14		2023-03-16		2023-04-20		2023-07-19	
90-ADN-PACT / Fourniture d'équipements pour la plateforme numérique incluant la conception de programmation d'un système d'information	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,850,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-10-27		2022-11-01			2022-12-16		2023-01-15		2023-02-19		2024-02-14	

100-DC-PACT / Acquisition d'équipements informatiques pour l'ingénieur de Projet et le 2ème RPM	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-04-14	2022-04-28					2022-05-18	2022-06-07			
101-ED-PACT / Acquisition d'équipements de téléphones pour l'ingénieur chargé de Projet et le 2ème RPM	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,000.00	761.53	Achévé							2022-04-11	2022-04-29	2022-04-16	2022-04-25				2022-05-01	2022-05-03	2022-05-11	2022-05-05

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
											27-PACT-CS-INDV / Service de transit pour le débouchement de matériels de transport du projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	16,451.15	Achévé							2020-11-26
26-PACT-CS-RFO / Mise en place de la connexion Internet haut débit de l'ESPA Yontoroona et abonnement Internet pour 3 ans	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope		752,000.00	415,375.67	Signé			2021-01-11	2020-05-04	2021-01-16	2020-05-04					2021-01-31	2020-10-08			2021-03-23	2021-03-26	2024-03-07	
39-PACT-CS-FA / Duplication de documents et d'outils de communication liées aux activités de la CPOU et de l'UCP	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé							2021-03-07								2021-05-12			2022-05-07

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										01- PACT-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'Audit externe	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection au moins offre coût	Open - National		50,000.00	8,576.46	Signé	2020-05-13	2020-05-04	2020-05-28		2020-07-12	2020-08-06		
MG-UGP PACT-177618-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des Travaux d'amélioration de 35 Km de la RN5 12A rep arties en deux (02) lots: Lot 1 : Travaux de bitumage de la Route Nationale Secondaire de 12A entre PK168+800 et PK 203 +800 Lot 2 : Construction du pont de Manambondro	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,250,000.00	1,282,856.24	Signé	2020-06-10	2021-01-26	2020-06-25		2020-08-09	2021-06-07			2020-08-24	2021-07-08	2020-09-13	2021-09-28	2020-10-08	2021-11-23	2020-11-12	2022-01-27	2022-05-06	
06- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un service de Consulting pour le renforcement de capacité en matière de plateformes et de services numériques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-15	2020-06-02	2020-06-04		2020-06-29				2020-07-04		2020-07-19		2020-08-03		2020-09-07		2021-09-07	
13-PACT-CS-CQS / Recrutement ONG/Institution Spécialiste en VBG pour la zone RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	121,282.70	Signé	2020-12-17	2021-01-19			2020-12-31	2021-01-26							2021-01-30	2021-03-18	2021-03-06	2021-04-16	2022-06-29	
14- PACT-CS-CQS / Recrutement ONG/Institution Spécialiste en VBG pour la zone RN12	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	99,979.23	Signé	2020-12-17	2021-01-19			2020-12-31	2021-01-26							2021-01-30	2021-03-25	2021-03-06	2021-04-16	2022-06-29	
18-PACT-QCBS / Etude technique, économique et élaboration DAO des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		205,000.00	1,016,169.99	Signé	2020-12-17	2021-06-17	2021-01-06	2021-06-23	2021-02-20	2021-09-16			2021-02-21	2021-10-27	2021-03-13	2021-11-19	2021-03-19	2022-01-06	2021-04-12	2022-02-07	2021-07-11	
19-PACT-QCBS / Etude technique, économique et élaboration DAO des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		215,000.00	976,747.49	Signé	2020-12-22	2021-06-17	2021-01-11	2021-06-23	2021-02-25	2021-09-16			2021-02-26	2021-10-27	2021-03-18	2021-11-19	2021-04-22	2022-01-06	2021-05-21	2022-02-07	2021-08-19	
20-PACT-CS-QBS / EIES, y compris PGES et PAI des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	127,801.15	Signé	2021-01-15	2021-03-05	2021-01-30	2021-03-17	2021-03-16	2021-07-02							2021-03-28	2021-08-20	2021-04-19	2021-09-14	2021-08-17	
21-PACT-CS-QBS / EIES, y compris PGES et PAI des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	144,025.60	Signé	2021-01-15	2021-03-08	2021-01-30	2021-03-17	2021-03-11	2021-05-28							2021-03-21	2021-07-30	2021-04-14	2021-08-12	2021-08-12	
32- PACT-CS-QCBS / Etude et mise en place de système opérationnel de suivi hydrométrique des principaux cours d'eau intégrant avec la RN44 et la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		30,000.00	27,926.82	Signé	2021-02-19	2021-04-16	2021-03-06	2021-06-16	2021-04-25	2021-11-09			2021-04-26	2021-12-08	2021-05-11	2022-01-31	2021-06-02	2022-02-15	2021-06-21	2022-03-22	2021-09-19	
35-PACT-CS-QBS / Diagnostic des besoins et élaboration de Plan de renforcement de capacités du LNTPB	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	75,715.48	Signé	2021-04-02	2021-04-16	2021-04-23	2021-06-16	2021-06-06	2021-10-26							2021-07-06	2022-03-22	2021-08-10	2022-03-22	2021-11-08	
37-PACT-CS-QCBS / Recrutement d'une Société Spécialisée ou Cabinet pour l'assistance technique sous forme de maîtrise d'œuvre pour la définition de la plateforme numérique	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	409,310.68	Signé	2021-03-31	2021-04-28	2021-04-15	2021-06-08	2021-05-30	2021-07-29			2021-05-31	2021-08-31	2021-06-20	2021-09-16	2021-07-06	2022-01-11	2021-07-25	2022-01-17	2026-07-24	



40-PACT- QCBS / Elaboration de la Strategie nationale multimodale des transports et plan d'investissement	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	389,299.63	Signé	2021-05-28	2021-09-02	2021-06-18	2021-09-30	2021-08-01	2022-01-12				2021-08-29	2022-02-25	2021-09-28	2022-04-15	2021-11-02	2022-05-09	2021-12-07	2022-06-15	2022-04-06
41-MPA-PACT-QCBS / Etudes technique et économique (APS et APD) des routes nationales RN10	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	1,147,530.96	Signé	2021-05-31	2021-09-08	2021-06-21		2021-07-26	2021-10-08				2021-08-25	2021-11-08	2021-09-14	2021-12-23	2021-09-29	2022-04-17	2021-10-18	2022-05-05	2022-02-15
42-MPA-PACT-QCBS / Etudes EIES, y compris PGES et PAR des routes nationales RN10, RN31, RN13 et RN32	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	291,038.21	Signé	2021-05-26	2021-07-26	2021-06-16		2021-07-21	2021-09-02				2021-08-20	2021-09-14	2021-09-04	2021-09-20	2021-09-21	2021-09-24	2021-10-10	2021-09-24	2022-02-07
43-MPA-PACT-QCBS / Etudes technique et économique (APS et APD) de la RN31 et RN32	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-27	2021-09-07	2021-06-17		2021-07-22	2021-10-04				2021-08-21	2021-11-10	2021-09-05	2021-12-23	2021-09-22	2022-05-09	2021-10-11		2022-02-08
47-IPF TRANSPORT-PACT-SQ C/ Elaboration CGES -CR - P EES - PMPF - PCMD - Plan d'Action de Lutte contre VBG pour soutenir l'entretien périodique et courant des routes primaires asphaltées dans différentes régions de Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	75,000.00	69,614.34	Signé	2021-05-24	2021-04-23			2021-05-27	2021-04-23								2021-05-30	2021-04-28	2021-06-09	2021-04-28	2021-07-14
48-IPF TRANSPORT-PACT-QCBS / Etudes APS et APD des routes primaires asphaltées dans différentes régions de Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2021-05-28		2021-06-18		2021-08-07					2021-08-08		2021-08-23		2021-09-15		2021-10-09		2022-02-06
50-PACT-SQC / EIES, y compris PGES et PAR de la RN44, Phase 3 - PK00 à PK20 et PK133 à PK158 - 2 stations de pesage	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	55,928.16	Signé	2021-05-10	2021-05-17	2021-05-25		2021-06-18	2021-05-28								2021-06-28	2021-07-30	2021-07-22	2021-08-12	2021-11-19
49-PACT-SQC / Etudes APS, APD, DAO, Contrôle et surveillance de la RN44 - Phase 3 - PK00 à PK20 et PK133 à PK158 - 2 stations de pesage	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	950,000.00	0.00	Annulé	2021-05-21	2021-06-17	2021-06-11	2021-06-29	2021-07-26					2021-07-27		2021-08-16		2021-09-13		2021-10-12		2023-07-04
56-PACT-SQC / Elaboration d'un guide pour la réalisation d'étude et d'inspection détaillée des ouvrages d'art et application sur les réseaux structurants	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-17	2021-09-02	2021-09-07	2021-10-13	2021-10-21	2022-03-01								2021-11-10		2021-12-09		2022-06-07
60-PACT-SQC / Développement de Manuel de suivi des applications des nouvelles normes de construction routières et de manuel d'entretiens des infrastructures routières, vulgarisation des Manuels développés et formation des acteurs	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-04	2022-05-04	2021-11-25			2022-01-14								2022-01-29		2022-02-22		2022-05-23
61-PACT-SQC / Développement de Plan de continuité des services essentiels de Transports en cas de catastrophes, et mise en pratique du Plan.	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2022-05-04	2021-12-21			2022-02-09								2022-03-01		2022-04-05		2022-07-04
62-PACT-SQC / Formation de techniciens des TP sur les thématiques : GRG, CC et Evaluation post-catastrophes	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2022-03-07	2021-12-06			2022-01-25								2022-02-14		2022-03-21		2022-06-04
49-PACT-SFQC / Etudes APS, APD, DAO, Contrôle et surveillance de la RN44 - Phase 3 - PK00 à PK20 et PK133 à PK158 - 2 stations de pesage	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	860,266.65	Signé	2021-08-26	2021-08-26	2021-09-16		2021-10-15	2021-11-04				2021-11-12	2022-01-04	2021-11-27	2022-03-21	2022-01-01	2022-05-26	2022-02-05	2022-06-24	2024-06-24
69-PACT-SFQC / Conception et mise en place des normes et spécifications routières à Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2022-01-06	2021-10-13		2021-11-26	2022-04-04				2021-12-24	2022-05-13	2022-01-23		2022-02-27		2022-04-03		2022-11-14
70-PACT-SFQC / Mise en place de la mercerie des prix d'entretien dans le secteur routier à Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-24	2022-01-06	2021-10-15		2021-11-28	2022-04-04				2021-12-26	2022-05-13	2022-01-25	2022-06-27	2022-03-01		2022-04-05		2022-11-16
74-PACT-SQC / Recrutement d'un organisme pour le suivi indépendant de la mise en œuvre du plan d'actions VBG du Projet.	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,000.00	43,286.06	Signé	2021-10-11	2021-10-11	2021-11-01		2021-12-05	2022-01-11								2021-12-15	2022-03-25	2021-12-30	2022-04-26	2024-12-14
77-PACT-SFQC / Recrutement d'un Consultant pour la Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) des travaux d'amélioration de 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-29	2022-02-18	2021-12-20		2022-01-19					2022-02-18		2022-03-10		2022-04-14		2022-05-19		2023-11-10
78-PACT-SFQC / Recrutement d'un Consultant pour la Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) des travaux d'amélioration de 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-29	2022-02-14	2021-12-20		2022-01-23					2022-02-22		2022-03-14		2022-04-12		2022-04-28		2023-10-20
68-PACT-SQC / Appui au gouvernement dans l'orientation stratégique sur l'objectif à atteindre par le déploiement d'un système de gestion et de suivi de réseau routier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2021-11-08	2021-11-26	2021-11-29		2022-01-18									2022-01-28		2022-02-21		2022-03-08
85-PACT-SQC / MOIS et mise en œuvre des actions de sauvegarde sociale et du plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitation la RN44 du PK00 à PK20 et du pk133 au pk 158 et construction de deux stations de pesage.	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-22		2022-03-15		2022-04-28									2022-05-28		2022-07-02		2024-06-21

92-CS-SQC-PACT / Mission de Contrôle et Surveillance pour la Construction des kiosques d'information	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-24	2022-11-14	2022-12-28							2023-01-27	2023-02-20	2023-09-18
97-CS-PACT / Auditeur externe - Exercices 2022, 2023, 2024, 2025	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-18	2022-05-12	2022-06-08	2022-07-12	2022-05-31	2022-08-11	2022-06-30	2022-08-31	2022-10-05	2022-11-03	2025-06-10	
102-SFQC-PACT / Mission de contrôle et surveillance des travaux de bitumage de la RN144 reliant Amboasary à Vohidiala (PK 60 au PK133)	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-28	2022-08-12	2022-09-06			2022-10-06	2022-10-16	2022-11-02	2022-12-01	2023-06-29		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
02- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-05-29	2020-06-12	2020-06-17	2020-06-17	2020-07-06					2021-07-06
03- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-05-29	2020-06-12	2020-06-17	2020-06-17	2020-07-06					2021-07-06
05- PACT-CS-INDV / Audit de la sécurité routière sur la Route Nationale 44 reliant Amboasary à Vohidiala (PK 60 à PK 133) et de la RN12A du PK 44 +850 au PK 203+800	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		250,000.00	211,231.23	Signé	2020-05-13	2020-02-06	2020-06-01	2020-07-30	2020-06-03	2020-07-30	2020-06-20	2020-08-12	2020-10-18		
07- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un service de Consultant pour finaliser la Stratégie Nationale pour la Sécurité Routière.	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	9,387.35	Achévé	2020-05-15	2020-10-26	2020-06-18	2021-01-07	2020-06-28	2021-01-18	2020-07-22	2021-01-21	2020-09-20	2021-07-23	
MG-UGP PACT-177364-CS-INDV / Recrutement d'assistant technique permanent au sein de la CCRU	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	28,628.91	Signé	2020-06-10	2020-09-14	2020-08-16	2020-11-24	2020-09-06	2020-11-27	2020-10-11	2020-11-27	2021-04-09		
08- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	10,860.46	Résilié	2020-08-12	2020-09-14	2020-09-10	2020-10-06	2020-10-01	2020-11-04	2020-11-05	2020-11-04	2021-05-04		
11- PACT-CS-INDV / Appui à l'élaboration du PPSO du PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Direct		1,200.00	1,187.79	Achévé	2020-09-17	2020-09-22	2020-09-24	2020-10-14	2020-09-25	2020-10-06	2020-09-29	2020-10-14	2020-10-02	2020-12-07	
12- PACT-CS-INDV / Renforcement de capacité en matière de plate formes et de services numériques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	50,493.45	Signé	2020-10-15	2020-09-28	2020-10-18	2020-09-16	2020-10-20	2020-10-21	2020-10-26	2020-10-30	2020-12-01		
MG-UGP PACT-195944-CS-INDV / Recrutement du Responsable en Suivi et Evaluation	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	8,959.28	Résilié	2020-09-28	2020-11-10	2020-11-16	2021-01-11	2020-12-07	2021-01-25	2021-01-11	2021-01-25	2021-07-10		
MG-UGP PACT-195945-CS-INDV / Recrutement Assistant du Coordonnateur de projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	10,890.68	Signé	2020-09-28	2020-11-10	2020-11-16	2021-01-20	2020-12-07	2021-01-21	2021-01-11	2021-01-27	2021-07-10		
15- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaboration d'un Manuel de réponses aux urgences (lié aux cataclysmes naturelles)	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	15,160.76	Signé	2020-11-20	2021-02-04	2020-12-05	2021-03-25	2020-12-18	2021-03-31	2021-01-11	2021-04-09	2021-03-12		
09- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	27,135.99	Signé	2020-10-01	2021-02-04	2020-11-19	2020-10-02	2020-12-10	2020-10-02	2021-01-14	2020-10-05	2021-07-13		
10- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	6,692.36	Résilié	2020-09-28	2020-05-26	2020-11-16	2020-09-14	2020-12-07	2020-09-14	2021-01-11	2020-09-29	2021-07-10		
30-PACT-CS-INDV / Elaboration stratégie de communication du projet, production périodique des documents de communication (brochures, spots, etc.) sur l'avancement des composantes du projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-21		2021-01-26		2021-02-16		2021-03-12		2024-02-25		
31-PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique pour la mise en place d'un système de géoréférencement des infrastructures	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	Annulé	2021-01-27	2021-06-10	2021-03-03		2021-03-13		2021-04-06		2021-10-03		
33-PACT-CDS / Appui à la mise en œuvre des recommandations du "Plan de suivi et mise en œuvre de la NIRPG" (Mise en place de Cellule intersectorielle de suivi de la NIRPG et formation des acteurs sur l'application de la Norme)	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	54,314.13	Signé	2021-03-05	2021-05-13	2021-03-15	2021-06-11			2021-04-14	2021-10-20	2021-09-11		
34-PACT-CDS / Formation de formateurs sur les nouvelles normes de construction des infrastructures routières relatives aux inondations et aux phénomènes géologiques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	35,924.50	Signé	2021-04-02	2021-05-13	2021-04-12	2021-05-26			2021-05-17	2021-09-01	2021-08-15		
36-PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Suivi/Evaluation au sein du projet PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	24,551.65	Signé	2021-02-16	2021-02-25	2021-02-21	2021-02-09	2021-03-08	2021-02-11	2021-03-10	2021-02-15	2021-09-06		
22-PACT-CS-INDV / Assistante Technique sous forme de Maîtrise d'œuvre pour la définition de la plate forme numérique	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2020-11-27		2020-12-02		2020-12-23		2021-01-04		2025-01-03		
46-MPA-PACT-CI / Elaboration du manuel d'exécution du projet MPA	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	13,037.62	Signé	2021-05-26	2021-10-01	2021-06-05	2021-10-05	2021-06-15	2021-10-11	2021-06-25	2021-10-19	2021-08-24		

17-PACT-CS-INDV / EES, y compris PDES et PAR de la RN 44- PK00 à PK20, PK133 à PK 158 et des deux stations de pesage	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-08	2021-03-05	2021-01-12		2021-01-22	2021-02-02	2021-06-02		
16-PACT-CS-INDV-LIB / Etudes techniques et économiques et élaboration DAO des travaux d'amélioration de la RN 44 repartis en 2 lots : lot 1: PK00 à PK20, PK133 à PK158 et Lot 2: construction de 2 stations de pesages	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-08	2021-03-19	2021-01-07		2021-01-17	2021-03-15	2021-05-14		
23-PACT-CS-INDV / Elaboration de stratégie nationale intermodale de transport et plan d'investissement de transport à Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-01-12		2021-02-16		2021-02-26	2021-03-22	2021-07-20		
04- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en passation de marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-06-19	2020-06-12		2020-06-17	2020-07-06	2021-07-06		
01- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant administratif et financier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-05-29	2020-06-12		2020-06-17	2020-07-06	2021-07-06		
44 -PACT-CI / Mise à jour du PPSD du PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	4,622.74	Achévé	2021-06-18	2021-06-29	2021-06-28	2021-07-21		2021-07-16	2021-08-02	2021-08-30	2021-08-17
45-MPA-PACT-CI / Elaboration du PPSD du projet MPA	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	6,786.82	Signé	2021-06-18	2021-09-10	2021-06-28	2021-09-14		2021-07-18	2021-09-17	2021-09-01	
51-PACT-CI / Recrutement d'un Comité de Prévention et d'Établissement des Différends (CPED) pour les travaux à risque d'Exploitation et d'Abus 5 seuils (EAS) sites de Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2022-01-06	2021-08-23		2021-09-13	2021-10-18	2024-10-31		
52-PACT-CI / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	24,745.38	Signé	2021-06-17	2021-06-21	2021-07-22	2021-08-06	2021-08-12	2021-08-23	2021-09-05	2021-09-01	2022-03-04
53-PACT-CI / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	22,378.80	Signé	2021-06-17	2021-06-21	2021-07-22	2021-10-04	2021-08-01	2021-10-06	2021-09-05	2021-10-22	2025-04-16
54-PACT-CI / Elaboration d'un plan d'activités détaillées pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	24,363.08	Signé	2021-07-06	2021-06-15	2021-07-16	2021-07-28	2021-07-31	2021-09-01	2021-08-20	2021-09-20	2021-12-18
57-PACT- CI / Finalisation du système de gestion des données sur les accidents de la route (SGDAR) à l'échelle nationale	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-18	2021-09-06	2021-10-06		2021-10-27	2021-12-01	2022-05-30		
58-PACT-CI / Audit de la sécurité routière sur la RN44 phase 2, PK00 à PK20 et PK133 à PK158	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	146,212.22	Signé	2021-09-15	2021-09-08	2021-11-03	2021-11-30	2021-11-24	2022-01-12	2021-12-29	2022-02-08	2023-12-19
63-PACT-CI / Création d'une application informatique dédiée aux examens de permis et de conduire	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2021-09-02	2021-09-10	2021-10-21		2021-11-11	2021-12-05	2022-06-03		
64-PACT-CI / Recrutement d'un Consultant individuel pour conduire l'évaluation du processus du projet de prévention et de réponses aux VBC, y compris EAS/HS	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-09	2021-10-11		2021-11-01	2021-11-25	2024-11-09		
66-PACT-CI / Amélioration du système de gestion de patrimoine routier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-21	2021-10-07	2021-11-09		2021-11-30	2022-01-04	2022-11-30		
67-PACT-CI / Renforcement de capacité des communes à gérer leur patrimoine routier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-23		2021-11-11		2021-12-02	2022-01-06	2022-06-05		
71-PACT-CI / Renforcement de capacité de l'Agence routière à intégrer la résilience climatique à la planification et à la gestion des infrastructures routières	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2021-09-30	2021-10-07	2021-11-18		2021-12-09	2022-01-13	2022-07-12		
73-PACT-CI / Recrutement nouveau Assistant en Passation de Marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	5,254.27	Signé	2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	2021-10-14	2021-10-17	2021-10-19	2021-10-30	2021-10-22	2025-03-13
75-PACT-CI / Recrutement d'un consultant individuel pour vérifier l'efficacité du système de sécurité routière mise en place pour les travaux routiers du Projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	22,455.58	Signé	2021-10-29	2021-10-29	2021-11-08	2021-11-15		2021-11-28	2022-01-21	2024-11-12	
76-PACT-CI / Recrutement d'un Consultant Individuel pour former l'UCP et les Ingénieurs du MTP en passation de marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		530.00	535.86	Achévé	2021-11-08	2021-11-18	2021-11-18	2022-03-22		2021-12-03	2022-03-01	2021-12-07	2022-03-05
79-PACT-CS / Recrutement d'un prestataire de service pour élaborer la stratégie de communication du Projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-09	2022-05-18	2021-11-14		2021-11-15	2021-12-04	2024-11-18		
N° 80-PACT-CI / Création d'une application informatique dédiée aux examens de permis de conduire	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-15	2022-02-01	2022-04-05		2022-04-26	2022-05-31	2022-11-27		
83-PACT-CI / Ingénieur chargé de Projet du PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-20	2022-01-19	2022-01-24	2022-05-05	2022-02-07	2022-05-10	2022-02-17	2025-04-02	

81-PACT-CI / Appui à la mise en place et au déploiement d'un système de gestion de patrimoine routier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	168,615.76	Signé	2022-01-19	2022-01-25	2022-03-09	2022-05-02	2022-03-30	2022-05-19	2022-04-28	2022-06-22	2022-10-25	
82-PACT-CI / Renforcement de capacité de l'agence routière à intégrer la résilience climatique à la planification et à la gestion des infrastructures routières	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-24	2022-05-04	2022-04-14		2022-05-05		2022-06-09		2022-12-06	
84-PACT-CI / Responsable en Passation de Marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		55,000.00	16,720.43	Signé	2022-02-22	2022-03-01	2022-02-27	2022-03-21	2022-03-09	2022-03-22	2022-03-24	2022-03-24	2025-03-31	
86-PACT-CI / Assistance technique sur l'élaboration des normes et standards de l'information géographique et sur le développement et la mise en œuvre de géo-infrastructure et renforcement de capacité des parties prenantes.	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		82,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-02	2022-03-15	2022-04-20		2022-05-11		2022-06-15		2023-02-10	
87-PACT-ED / Mise à jour des outils GES/PODR pour les besoins du projet CERC	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	48,855.58	Signé	2022-03-07	2022-03-15	2022-03-10	2022-04-15			2022-03-14	2022-03-23	2022-04-03	
65-PACT-CI / Mise à jour des données de l'état des routes	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2021-09-23	2021-10-07	2021-11-11		2021-12-02		2022-01-06		2022-04-06	
93-CI-PACT / Mise à jour des données sur l'état des routes	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10		2022-12-29		2023-01-19		2023-02-23		2023-08-22	
94-CI-PACT / Développement et mise en place du système intégré de gestion du patrimoine routier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-16		2023-01-04		2023-01-25		2023-03-01		2023-08-28	
96-ED-PACT / Elaboration d'un plan détaillé pour la mise en œuvre de la stratégie nationale du transport multimodal	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-08		2023-03-18				2023-05-22		2023-09-19	
103-CI-PACT / Recrutement d'un nouveau Ingénieur chargé de Projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-28		2022-09-15		2022-10-06		2022-11-10		2023-05-09	