

Public Disclosure Authorized

BUENOS AIRES - MITRE PASSENGER RAILWAY LINE MODERNIZATION PROJECT (P175138)

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: ILCT1/LCRVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 347 M

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN
Argentina : Buenos Aires - Mitre Passenger Railway Line Modernization Project

General Information
Country: Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-11-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-08-01
Project ID: P175138 **GNP Date:** 2021-08-11
Project Name: Buenos Aires - Mitre Passenger Railway Line Modernization Project
Loan / Credit No.: IBRD / 92320
Executing Agency: Ministry of Transport

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
AR-DGPPSE - ADIF-250548-C W-RFB / Renovación de Vías y adecuación señalamiento Emp. Maldonado - Av. Dorrego y desde bajo nivel Av. Congreso a estación Tigre. Renovación 3er nivel Tigre. Emp. Maldonado (KM 4+656) - San Pedro (KM 18+407) - Estación Tigre (KM 28+000).	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	59,065,439.00	0.00	En ejecución					2021-10-29	2022-03-25	2021-12-13	2022-07-16			2022-02-11	2022-07-29	2022-06-11		2022-07-11	2024-11-27	
AR-DGPPSE - ADIF-256064-C W-RFB / Intervenciones entre Victoria (22+608) y El Talar (33+568,71) que incluye Electrificación de Vías, Nuevas Estaciones (Victoria, Schweitzer y El Talar), Ceramientos perimetrales, Obras de Arte, Electrificación y señalamiento.	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	48,800,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15		2022-03-30				2022-05-29		2022-09-26		2022-10-26	2024-06-17	
AR-DGPPSE - ADIF-256084-C W-RFB / Intervenciones en Suáñez (22+300) y Benavidez (41+51) que incluye Electrificación de Vías, Obras complementarias Señalamiento, Intervención integral y obra de vía en las Est. Benavidez, Suárez y Pacheco) Ceramientos Perimetrales en Zonas de	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	48,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15		2022-03-30				2022-05-29		2022-09-26		2022-10-26	2024-10-15	
AR-DGPPSE - ADIF-256251-C W-RFB / Puesta en Valor de Estaciones y Revitalización de Estaciones - Ramal J, L, Suárez incluye Estaciones San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester y Chlavert y entorno de Estación Migueletes.	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	7,600,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2024-04-25		2024-06-09				2024-08-08		2024-12-06		2025-01-05	2025-11-01	
AR-DGPPSE - ADIF-256287-C W-RFB / Nueva Estación Facultad de Derecho y Nueva Estación Bancalari Elevada	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	12,600,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-04-07		2023-05-22				2023-07-21		2023-11-18		2023-12-18	2024-10-13	
AR-DGPPSE - ADIF-256290-C W-RFB / Puesta en Valor Estación Retiro que incluye Estación Retiro Lado Este y Edificio Histórico Bético	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	11,300,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-01-02		2023-02-16				2023-04-17		2023-08-15		2023-09-14	2024-07-10	
AR-DGPPSE - ADIF-256291-C W-RFB / Estación Retiro Andenes Exteriores	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	6,300,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-01-02		2023-02-16				2023-04-17		2023-08-15		2023-09-14	2024-09-08	
AR-DGPPSE - ADIF-256294-C W-RFB / Puesta en Valor de Estaciones y Revitalización de Estaciones - Ramal Tigre que incluye estaciones Rivadavia, V. López, Martínez, Tigre, Olivos, La Lucía, San Isidro y Entornos de Estaciones (San Fernando, Becar y Acassus)	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	9,900,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2024-04-01		2024-05-16				2024-07-15		2024-11-12		2024-12-12	2025-08-09	
AR-DGPPSE - ADIF-256629-C W-RFB / Provisión, Montaje y Puesta en Servicio de Grupos Rectificadores y Bancos de Tracción de 815 Vcc - Ramal Tigre	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Internations	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	9,100,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15		2022-01-29				2022-03-30		2022-07-28		2022-08-27	2024-08-16	
AR-DGPPSE - ADIF-256639-C W-RFB / Reemplazo de interruptores de 20 kV en Subestaciones de Rectificación San Isidro, Nuñez, Palermo, Victoria, San Fernando y Olivos.	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	10,700,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15		2022-01-29				2022-03-30		2022-07-28		2022-08-27	2024-02-18	
AR-DGPPSE - ADIF-256641-C W-RFB / Renovación de Cables Interconectores de 815 Vcc - Ramal Tigre	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Internations	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	9,200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15		2022-01-29				2022-03-30		2022-07-28		2022-08-27	2024-02-18	
AR-DGPPSE - ADIF-256643-C W-RFB / Renovación de red de 2.2 kV - Ramal Tigre	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	2,900,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15		2022-01-29				2022-03-30		2022-07-28		2022-08-27	2024-02-18	
AR-DGPPSE - ADIF-256644-C W-RFB / Generación de un neutro artificial en el sistema de 20 kV y renovación de Subestación Martínez y agregado de banco de tracción y grupos de rectificadores	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	4,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-15		2022-01-29				2022-03-30		2022-07-28		2022-08-27	2024-08-16	
AR-DGPPSE - ADIF-256649-C W-RFB / Nueva Subestación en Belgrano C y Nueva Subestación en Vicente López	IBRD / 92320	Mitre Line upgrade	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Internations	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	6,800,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-04-01		2023-05-16				2023-07-15		2023-11-12		2023-12-12	2025-06-04	
AR-DGPPSE - ADIF-256719-C W-RFB / Modernización, renovación y ampliación de la Plataforma de estación Retiro FFCC General Mitre e integración con Ferrocarril General San Martín.	IBRD / 92320	Retiro railyard upgrade, extension and renewal	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope prices (Non Bank-SPD)	60,000,000.00	32,184,291.74	Bajo Revisión					2016-12-07	2021-12-06	2016-12-12				2017-01-23	2017-05-29	2017-02-22	2021-12-10	2017-03-29	2017-11-14	2024-10-05

