

# **PE Modernization of WSS Services (P157043)**

## **Procurement Plan**

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 26-July-2018

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Peru : Modernization of Water Supply and Sanitation Services

**General Information**  
**Country:** Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-07-18  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-06-23  
**Project ID:** P157043 **GN Date:** 2019-10-31  
**Project Name:** Modernization of Water Supply and Sanitation Services  
**Loan / Credit No:** IBRD / 88990  
**Executing Agency:** The Technical Organization for the Administration of WSS Services

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
SDO N° 0001-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Servidor VMCS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,757.58	0.00	Cancelado					2020-04-20		2020-04-26					2020-06-02		2020-06-08		2020-06-26		2020-07-31
SDO N° 0002-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Adquisición de los equipos de apoyo a las EPS y OSN	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		185,206.06	0.00	Cancelado					2020-04-20		2020-04-26					2020-06-02		2020-06-08		2020-06-26		2020-07-31
SDC N° 005-2020-MVCS-UE03-OTASS / Licencia CAD	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		33,147.27	0.00	Cancelado							2020-05-13								2020-05-27		2020-06-26	
SDC N° 006-2020-MVCS-UE03-OTASS / Licencia S10	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		12,765.45	0.00	Cancelado							2020-05-20								2020-06-03		2020-06-30	
SDC N° 007-2020-MVCS-UE03-OTASS / Licencia MS Proyecto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		18,593.94	0.00	Cancelado							2020-05-08								2020-05-20		2020-06-19	
SDC N° 008-2020-MVCS-UE03-OTASS / Camioneta	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		46,484.85	0.00	Cancelado							2020-05-11								2020-05-29		2020-07-30	
SDO N° 0003-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Videoconferencia	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		102,911.82	0.00	Cancelado					2020-05-04		2020-05-09					2020-06-20		2020-06-25		2020-07-15		2020-08-17
SDC N° 09-2020-MVCS-UE003-OTASS / Licencia Arc Gis	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		49,850.00	0.00	Cancelado							2020-05-04								2020-05-14		2020-05-29	
SDC N° 010-2020-MVCS-UE03-OTASS / Lap Top	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,290.91	0.00	Cancelado							2020-05-07								2020-05-18		2020-05-26	
SDC N° 011-2020-MVCS-UE03-OTASS / Computadoras de ingeniería	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		25,030.30	0.00	Cancelado							2020-05-05								2020-05-18		2020-05-29	
SDC N° 012-2020-MVCS-UE03-OTASS / Computadoras de escritorio	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		42,909.09	0.00	Cancelado							2020-05-06								2020-05-18		2020-05-28	
PE-OTASS-266597-NC-RFO / Adquisición de mobiliario para la Unidad Ejecutora N°003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelado							2021-12-18								2022-02-12		2022-08-11	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SDC 001 / SERVICIO DE CONTRATACION CONVOCATORIA Y ESCENARIO PRINCIPAL IMPLEMENTACION PRIMER ENCUENTRO AGUA TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		21,060.00	19,161.09	Firmado							2020-02-12		2020-02-17						2020-02-18	2020-02-25	2020-04-03
SDC 002 / SERVICIO DE CONTRATACION ACREDITACION, PROTOCOLO, SEGURIDAD Y CATERING IMPLEMENTACION DEL PRIMER ENCUENTRO AGUAS TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		30,394.00	23,298.76	Firmado							2020-02-12		2020-02-17						2020-02-18	2020-02-25	2020-04-03
SDC 003 / SERVICIO DE CONTRATACION GESTION DE PRENSA PRIMER ENCUENTRO AGUAS TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,400.00	7,372.85	Firmado							2020-02-12		2020-02-17						2020-02-18	2020-02-28	2020-04-03
SDC N 015 / SERVICIO DE CONTRATACION DEL SISTEMA STREAMING PARA LA TRANSMISION VIRTUAL DEL PRIMER ENCUENTRO AGUAS TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		7,575.76	6,382.38	Firmado							2020-06-09		2020-06-26						2020-06-22	2020-06-19	2020-07-13
SDC 16 / CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION DE PUBLICIDAD Y MONITORIO Y REPORTE DE INDICADORES PARA REDES SOCIALES FACEBOOK Y WHATSAPP EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA GUERREROS/AS POR EL AGUA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		24,242.22	22,215.68	Firmado							2020-08-05		2020-10-29						2020-08-13	2020-11-02	2021-04-30
SDC 17 / CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIALES EN EMISORAS LOCALES Y REGIONALES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA GUERREROS/AS POR EL AGUA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		30,303.03	27,762.61	Firmado							2020-08-05		2020-10-27						2020-08-13	2020-11-02	2021-04-30



PE-OTASS-211887-CS-LCS / Auditoría Financiera al Programa "Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPS EMAPACOP, SEDAC USCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUARAL Y EMAPA HUACHO" financiado con "Contrato de Prestamo No	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	333,880.73	0.00	En ejecución	2021-01-08	2021-03-12	2021-01-29		2021-03-14	2021-03-25		2021-04-11	2021-05-11	2021-06-15	2021-07-20	2022-01-16
PE-OTASS-225691-CS-QCBS / Contratación de una solución informática mediante un software integrado con los procesos administrativos, comerciales, operacionales y corporativos, alineado al modelo propuesto por OTASS - PROYEC	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	6,863,774.28	0.00	Cancelado	2021-03-22	2021-06-01	2021-04-12		2021-05-26			2021-06-23	2021-07-23	2021-08-27	2021-10-01	2022-10-01
PE-OTASS-228498-CS-CQS / consultoría para asesoría de formulación de reglas, disposiciones y procedimiento especial, Artículo 103 del D.L. N° 1280	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	20,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-20	2021-06-28	2021-05-11							2021-07-24	2021-08-28	2021-09-06
PE-OTASS-229755-CS-CQS / Análisis de la implementación de la reforma sectorial en servicios de saneamiento 2016-2021	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	67,429.00	0.00	En ejecución	2021-05-03	2021-05-14	2021-05-24							2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09
PE-OTASS-229757-CS-CQS / Elaboración de propuesta para la actualización de la Política Nacional de Saneamiento (PNS)	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	26,971.00	0.00	Cancelado	2021-05-03	2021-04-26	2021-05-24							2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09
PE-OTASS-229758-CS-CQS / Elaboración de una nueva propuesta de reestructuración del esquema de Gobierno Corporativo para las EPS.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	16,857.00	0.00	Cancelado	2021-05-03	2021-06-28	2021-05-24							2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09
PE-OTASS-229761-CS-CQS / Diseño e implementación de un programa de capacitación para el personal de los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) del PNSU	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	87,657.00	0.00	En ejecución	2021-05-03	2021-11-30	2021-05-24	2022-02-03						2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09
PE-OTASS-245389-CS-CQS / Servicio de Elaboración de Términos de Referencia para el Desarrollo de una Nueva Versión del PRESET - MVCS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	19,736.84	0.00	En ejecución	2021-09-06	2021-10-04	2021-09-17	2021-12-22						2021-11-30	2022-01-04	2022-07-03
PE-OTASS-245390-CS-CQS / Servicio de Supervisión de la Construcción de la Solución Informática del Proyecto GO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	236,842.11	0.00	Cancelado	2021-09-06		2021-09-27							2021-12-10	2022-01-14	2022-07-13
PE-OTASS-245413-CS-QCBS / Servicio de Ingeniería de Procesos de Información del Proyecto GO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	197,368.42	0.00	En ejecución	2021-09-06	2021-10-26	2021-09-27	2021-12-22				2021-12-08	2022-01-07	2022-02-11	2022-03-18	2023-03-18
PE-OTASS-229756-CS-CQS / Elaboración de curso MIOC para fortalecer las capacidades de los profesionales vinculados al sector saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	40,457.00	0.00	En ejecución	2021-05-03	2021-10-18	2021-05-24	2021-12-22						2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09
PE-OTASS-264286-CS-QCBS / Contratación de una solución informática mediante un software integrado con los procesos administrativos, comerciales, operacionales y corporativos, alineado al modelo propuesto por OTASS - PROYEC	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	6,863,774.20	0.00	Bajo Revision	2021-11-30	2021-11-24	2021-12-21	2022-01-13				2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2022-06-11	2023-06-11
PE-OTASS-272764-CS-CQS / Actividad 1.1: Contratación de un servicio que incluya el diagnóstico (completo) y el TOR para la implementación del sistema de información integrado entre prestadores urbanos y rurales incluyendo sistema de información de contabilidad regulatoria	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	En ejecución	2022-02-14	2022-03-13	2022-03-07							2022-05-20	2022-06-24	2023-02-19
PE-OTASS-272765-CS-CQS / Actividad 1.3: Consultoría de un tercero supervisor de la implementación del Sistema Funcional y técnico	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	83,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-14		2022-03-07							2022-05-20	2022-06-24	2023-02-19
PE-OTASS-275037-CS-CQS / Desarrollo de instrumentos que permitan incorporar la gestión del riesgo de cambio climático en la regulación del servicio de saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	305,000.00	0.00	En ejecución	2022-06-27	2022-04-27	2022-07-11							2022-08-15	2022-08-29	2023-06-25
PE-OTASS-275038-CS-CQS / Validación de lineamientos y elaboración de guía metodológica para la evaluación de la viabilidad económica y financiera de los MREH	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	186,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-24		2022-07-11							2022-08-15	2022-08-29	2023-07-25
PE-OTASS-275040-CS-CQS / Validación del plan de contabilidad regulatoria y elaboración de guías de procedimientos para el registro de costos basados en actividades	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	164,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-02		2022-08-23							2022-09-30	2022-10-14	2023-08-10
PE-OTASS-275041-CS-CQS / Diseño de metodologías para la optimización del esquema de subsidios cruzados y estimación de funciones de costos	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	206,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-08		2022-08-29							2022-10-03	2022-10-24	2023-10-19



PE-OTASS-278688-CS-QCBS / Implementación de módulo 5 de gestión integral de agua potable y alcantarillado	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		342,640.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-02		2022-11-23		2023-01-06				2023-02-03		2023-03-05		2023-04-09		2023-05-14		2023-11-10
PE-OTASS-278692-CS-QCBS / Actualización de seis (06) PMO y desarrollo de metodología y elaboración de tres (03) Planes de refofoamiento en EPS en RAT	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,142,132.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-14		2022-12-05		2023-01-18				2023-02-15		2023-03-17		2023-04-21		2023-05-26		2023-11-22
PE-OTASS-280749-CS-QCBS / Elaboración de políticas financiera sectorial	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		605,313.00	0.00	En ejecución	2022-04-15	2022-04-12	2022-05-06		2022-06-10				2022-07-10		2022-07-31		2022-09-04		2022-10-09		2023-10-09
PE-OTASS-280750-CS-COS / Servicio de diagnóstico, análisis y evaluación del PNSU con la finalidad de plantear su reestructuración para que como UE del sector contribuya al cierre de brechas de manera sostenible	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		89,060.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-11		2022-05-02		2022-06-15						2022-07-15		2022-08-19		2023-02-15		
PE-OTASS-292797-CS-QCBS / Aseguramiento de la Calidad del Proyecto GO (Supervisión) - Actividad 15	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		381,000.00	0.00	Cancelado	2022-04-27	2022-04-27	2022-05-18		2022-07-01				2022-07-29		2022-08-28		2022-10-02		2022-10-24		2022-10-31
PE-OTASS-293001-CS-QCBS / Aseguramiento de la Calidad del proyecto GO (Supervisión)	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		381,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-30	2022-04-29	2022-05-21	2022-06-02	2022-07-04				2022-08-01		2022-08-31		2022-10-05		2022-11-09		2024-10-29
PE-OTASS-275052-CS-COS / Diseño de un plan de retiro voluntario para las EPS Municipales	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		155,000.00	0.00	Bajo Revisión	2022-05-11	2022-05-10	2022-06-01		2022-07-15						2022-08-05		2022-09-02		2023-04-30		
PE-OTASS-275058-CS-QCBS / Elaboración de planes de integración en poblaciones de más de 15,000	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		381,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-03-07		2022-04-20				2022-06-04		2022-07-04		2022-08-08		2022-09-12		2023-09-12
PE-OTASS-295444-CS-COS / Diseño e implementación de campaña de educación sanitaria	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		81,425.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-20		2022-07-11		2022-08-24						2022-09-23		2022-10-28		2023-04-26		
PE-OTASS-295445-CS-COS / Taller de Media Training para voceros de EPS y OTASS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		20,356.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-21		2022-07-12		2022-08-25						2022-09-24		2022-10-29		2022-11-28		
PE-OTASS-295457-CS-QCBS / Elaboración de planes que determinen las estrategias, acciones y/o actividades para promover la integración territorial de prestadores ubicados en las regiones de las EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUAYLA y EMAPA HUAYLA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		626,747.00	0.00	Bajo Revisión	2022-05-23		2022-06-13		2022-07-27				2022-08-24		2022-09-23		2022-10-28		2022-12-02		2023-08-29
PE-OTASS-295437-CS-COS / Diagnóstico y diseño de propuesta para la reestructuración del PNSU	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		97,583.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-06		2022-06-27		2022-08-10						2022-09-09		2022-10-14		2023-01-12		
PE-OTASS-295446-CS-COS / Diseño e implementación de curso especializado de atención al cliente	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,890.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30		2022-07-21		2022-09-03						2022-10-03		2022-11-07		2022-11-19		
PE-OTASS-295441-CS-COS / Rediseño del Programa presupuestal 0082 del PNSU	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		97,583.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-13		2022-07-04		2022-08-17						2022-09-16		2022-10-21		2023-01-19		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
1.1.1.1-CI-8899 / Diagnóstico de la situación actual de los sistemas de información de prestadores urbanos y rurales y propuesta de sistema integrado considerando el componente georreferenciado y la contabilidad regulatoria	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Individual	Limited		30,303.00	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-28		2019-11-02		2019-12-17		
1.1.1.2-CI-8899 / Diagnóstico para la identificación de la información necesaria y relevante de los prestadores urbanos y rurales para el sector saneamiento y las estrategias para su recopilación e integración	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Individual	Limited		30,303.00	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-28		2019-11-02		2019-12-17		
1.1.5.1-CI-8899 / Levantamiento y procesamiento de información de la implementación de los proyectos contenidos en los Planes Regionales de Saneamiento vinculados al cierre de brechas	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation 5 Service Providers	Posterior	Individual	Limited		16,787.00	0.00	Cancelado	2019-09-16		2019-09-21		2019-10-12		2019-11-16		2019-12-31		
3.3.4-CI-8899 / Consultoría para la Elaboración Línea de Base	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		121,212.00	0.00	Cancelado	2019-09-09		2019-09-14		2019-10-05		2019-11-09		2020-03-08		
3.3.5-CI-8899 / Diseño del software de evaluación y seguimiento	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		15,152.00	0.00	Cancelado	2019-09-13		2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-01-12		
3.4.14-CI-8899 / Proceso de Contratación de Especialista 02 para Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		78,787.88	0.00	Cancelado	2019-08-22	2019-09-07	2019-08-27		2019-09-17		2019-10-22		2023-12-31		
3.4.1-SD-8899 / Proceso de Contratación del Director de la Unidad Ejecutora del Programa (UE003)	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Selección directa de consultores	Direct		310,909.00	0.00	Cancelado	2019-07-26	2019-08-20	2019-07-28				2019-07-31		2023-12-31		

3.4.3-SD-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Adquisiciones (Jefe Área de Adquisiciones)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	241.818.00	0.00	Cancelado	2019-07-19	2019-09-19	2019-07-21				2019-07-24	2023-12-31		
3.4.2-CI-8899 / Proceso de Contratación del Coordinador Administrativo	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	271.515.00	26.690.27	Firmado	2019-08-05	2020-01-08	2019-08-10	2020-01-08	2019-08-31	2020-01-15	2019-10-05	2020-01-20	2023-12-31	
3.4.7-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista Financiero (Jefe Área de Finanzas)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	237.576.00	67.005.41	Firmado	2019-08-05	2019-08-20	2019-08-10	2019-10-08	2019-08-31	2019-10-17	2019-10-05	2019-10-17	2023-12-31	
3.4.8-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Contabilidad (Jefe Área de Contabilidad)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	233.333.00	9.108.22	Firmado	2019-08-22	2019-10-21	2019-08-27	2020-02-10	2019-09-17	2020-02-24	2019-10-22	2020-02-28	2023-12-31	
3.4.11-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Comunicación (Jefe Área de Comunicaciones)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	159.090.91	17.737.88	Firmado	2019-08-22	2019-10-21	2019-08-27	2019-11-05	2019-09-17	2019-11-18	2019-10-22	2019-11-19	2023-12-31	
3.4.22-CI-8899 / Proceso de Contratación de Especialista en Indicadores y Base de Datos	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	151.515.15	0.00	Cancelado	2019-08-26	2021-06-10	2019-08-31		2019-09-21		2019-10-26		2023-12-31	
3.4.10-CI-8899 / Proceso de Contratación del Asesor Legal (Jefe Área de Asesoría Legal)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	263.030.30	30.832.93	Firmado	2019-08-05	2020-02-21	2019-08-10	2020-02-27	2019-08-31	2020-03-02	2019-10-05	2020-03-03	2023-12-31	
3.4.6-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Planeamiento y Presupuesto (Jefe Área de Planeam. Ppt. o)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	248.939.00	10.718.00	Rescindido	2019-08-05	2019-09-03	2019-08-10	2019-10-01	2019-08-31	2019-10-03	2019-10-05	2019-10-15	2023-12-31	
3.4.12-CI-8899 / Proceso de Contratación del Coordinador Técnico Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	240.909.09	10.593.22	Firmado	2019-08-05	2019-09-03	2019-08-10	2021-03-16	2019-08-31	2021-03-29	2019-10-05	2021-04-07	2023-12-31	
3.4.21-CI-8899 / Proceso de Contratación de Especialista en presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	151.515.15	0.00	Cancelado	2019-08-26		2019-08-31		2019-09-21		2019-10-26		2023-12-31	
3.4.13-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista 01 para Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	151.515.15	70.204.62	Firmado	2019-08-22	2019-09-03	2019-08-27	2019-09-04	2019-09-17	2019-09-09	2019-10-22	2019-09-10	2023-12-31	
3.4.9-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Monitoreo y Evaluación (Jefe Área de Monitoreo y Evaluación)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	263.030.30	87.164.03	Finalizado	2019-08-05	2019-09-03	2019-08-10	2019-09-04	2019-08-31	2019-09-11	2019-10-05	2019-09-11	2023-12-31	2021-01-18
3.4.20-CI-8899 / Proceso de Contratación de Analista Ambiental y Social (Especialista en Salvaguarda Ambiental y Social)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	151.515.15	14.813.38	Firmado	2019-08-05	2019-10-21	2019-08-10	2019-11-06	2019-08-31	2019-11-18	2019-10-05	2019-11-20	2023-12-31	
3.4.23-CI-8899 / Coordinador Responsable del Componente 2 (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	237.576.00	86.519.11	Firmado	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-09-26	2019-08-24	2019-10-04	2019-09-28	2019-10-04	2023-12-31	
3.4.24-CI-8899 / Especialista Adquisiciones (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	186.667.00	52.215.98	Firmado	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-09-25	2019-08-24	2019-10-04	2019-09-28	2019-10-04	2023-12-31	
3.4.28-CI-8899 / Especialista Presupuesto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	176.667.00	60.525.03	Firmado	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-10-01	2019-08-24	2019-10-15	2019-09-28	2019-10-15	2023-12-31	
3.4.29-CI-8899 / Especialista Financiero (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	186.667.00	45.421.56	Rescindido	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-10-04	2019-08-24	2019-10-15	2019-09-28	2019-10-15	2023-12-31	
3.4.30-CI-8899 / Especialista en Contabilidad	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	183.333.00	11.616.49	Firmado	2019-08-12	2019-11-29	2019-08-17	2019-12-04	2019-09-07	2019-12-20	2019-10-12	2019-12-27	2023-12-31	
3.4.31-CI-8899 / Especialista Legal (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	176.667.00	38.389.02	Firmado	2019-08-12	2019-10-10	2019-08-17	2019-10-11	2019-09-07	2019-10-18	2019-10-12	2019-10-30	2023-12-31	
3.4.32-CI-8899 / Coordinador Técnico del componente 2 (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	208.333.00	41.882.09	Firmado	2019-08-12	2019-10-16	2019-08-17	2019-10-16	2019-09-07	2019-10-24	2019-10-12	2019-10-30	2023-12-31	
3.4.33-CI-8899 / Coordinador 01 de Proyecto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	103.333.00	50.559.02	Rescindido	2019-08-12	2019-10-11	2019-08-17	2019-10-14	2019-09-07	2019-10-18	2019-10-12	2019-10-18	2021-12-31	
3.4.34-CI-8899 / Coordinador 02 de Proyecto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	53.333.00	36.508.33	Firmado	2019-08-12	2019-10-11	2019-08-17	2019-10-11	2019-09-07	2019-10-18	2019-10-12	2019-10-18	2020-12-31	
3.4.35-CI-8899 / Coordinador 03 de Proyecto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	50.000.00	36.455.71	Firmado	2019-09-15	2019-10-11	2019-09-20	2019-10-11	2019-10-11	2019-10-14	2019-11-15	2019-10-18	2020-12-31	
3.4.50-CI-8899 / Especialista Social (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	173.333.00	32.347.38	Firmado	2019-08-12	2019-09-03	2019-08-17	2019-10-14	2019-09-07	2019-10-28	2019-10-12	2019-10-28	2023-12-31	
3.4.51-CI-8899 / Especialista Ambiental (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	173.333.00	32.347.38	Firmado	2019-08-12	2019-09-03	2019-08-17	2019-10-28	2019-09-07	2019-11-05	2019-10-12	2019-11-05	2023-12-31	
3.4.52-CI-8899 / Especialista en proyectos de inversión (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	133.333.00	9.025.83	Firmado	2019-08-12	2019-11-07	2019-08-17	2019-12-13	2019-09-07	2019-12-26	2019-10-12	2020-01-02	2022-12-31	
3.4.57-CI-8899 / Especialista en Saneamiento Físico Legal (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	121.212.00	26.707.96	Firmado	2019-08-12	2019-11-26	2019-08-17	2019-12-11	2019-09-07	2019-12-16	2019-10-12	2019-12-16	2022-12-31	

3.4.36 CI-8899 / COORDINADOR DE PROYECTOS 2 - SED ACUSCO UIC2	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		90,000.00	32,599.11	Firmado	2019-10-10	2019-10-09	2019-10-15	2019-11-18	2019-11-05	2019-11-26	2019-12-10	2019-11-26	2020-06-07	
PE-OTASS-144409-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones UE003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		216,363.00	57,120.96	Finalizado	2019-10-01	2019-09-24	2019-10-06	2019-09-26	2019-10-27	2019-10-03	2019-12-01	2019-10-07	2020-05-29	2020-10-27
CONS IND 3.4.24 / ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		174,242.00	6,697.76	Firmado	2020-02-20	2020-10-23	2020-02-21	2020-11-05	2020-02-26	2020-11-06	2020-02-28	2020-11-09	2023-12-31	
1.2.7.2 ARQUITECTURA DE SISTEMAS / Consultoría Individual Diagnóstico de procesos de evaluación de expediente técnicos - Arquitectura de Sistemas	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		6,666.67	6,066.46	Firmado	2020-03-04	2020-06-16	2020-03-06	2020-07-15	2020-03-10	2020-08-20	2020-03-16	2020-08-20	2020-05-15	
1.2.7.1 ARQUITECTURA DE PROCESOS / Consultoría Diagnóstico de procesos de evaluación de expedientes técnicos - Arquitectura de Procesos	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		6,666.67	6,066.46	Firmado	2020-03-04	2020-06-04	2020-03-06	2020-07-29	2020-03-10	2020-08-17	2020-03-16	2020-09-18	2020-05-15	
3.4.27 ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO UIC2 / ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO UIC 2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		150,000.00	8,002.63	Firmado	2020-03-04	2020-03-09	2020-03-06	2021-03-29	2020-03-10	2021-03-31	2020-03-16	2021-04-05	2023-12-31	
3.4.4 PROFESIONAL EN ADQUISICIONES / PROFESIONAL EN ADQUISICIONES UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		136,363.64	0.00	Cancelado	2020-03-13		2020-03-16			2020-03-31			2023-12-31	
CONS IND 1.1.7.5 METODO DE INDICADORES / Contratación de servicio de consultoría individual para la elaboración de un instrumento de planificación asociado a la metodología e indicadores de los criterios para el cofinanciamiento de los costos de operación y mantenimiento de proyectos APP de	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		11,363.64	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.6 PROYECTO S APP / Contratación de servicio de consultoría individual para la elaboración de una propuesta de instrumento de planificación de los proyectos en Asociaciones Público Privadas del Sector Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		5,454.55	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-06-30	
CONS IND 1.1.7.7 ING. SANITARIA / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de aspectos de ingeniería sanitaria de los proyectos APP PTAR Chinchá y PTAR Cusco	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.8 ING. SANITARIA TARAPOTO / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de aspectos de ingeniería sanitaria de los proyectos APP PTAR Tarapoto y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.9 GEOTECNIA / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de aspectos de geotecnia, mecánica de suelos y topografía de los proyectos APP PTAR Chinchá, PTAR Tarapoto, PTAR Cusco y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.10 INTERFERENCIAS / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de los aspectos de interferencias y estudio de canchales de los proyectos APP PTAR Chinchá, PTAR Tarapoto, PTAR Cusco y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.11 ANALISIS DE RIESGO / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de los aspectos de análisis de riesgos referido a la integridad física y estructural de la infraestructura de los proyectos APP PTAR Chinchá, PTAR Cusco, PTAR Tarapoto y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.12 GESTION SOCIAL / Contratación de servicio de consultoría individual para la gestión social para obtener la aceptación social de los proyectos APP PTAR Chinchá, PTAR Tarapoto y PTAR Cusco	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		9,090.91	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.13 GESTION DE PROYECTOS / Contratación de servicio de consultoría individual para la gestión operativa de los proyectos APP y articulación con los gobiernos subnacionales.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		9,090.91	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.2.3.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACION / Elaboración de la Estrategia de Comunicación del Programa de Modernización	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		7,878.79	0.00	Cancelado	2020-04-24		2020-04-29		2020-05-08		2020-05-13		2020-07-13	
SD 1.2.3.4 DISEÑO E IMPLEMENTACION / Diseño e implementación de Campaña de Valorización del Servicio de Agua y Saneamiento Brindado por las EPS a Nivel Nacional en Tiempos de Coronavirus	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct		13,939.39	13,579.14	Firmado	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-21	2020-04-17	2020-04-22	2020-04-17	2020-04-22	2020-07-31	

SD 1.2.3.4 CREATIVO Y PRODUCCIÓN / Diseño Creativo y Producción de Materiales de la Campaña Valorización del Servicio de Agua y Saneamiento Brindado por las EPS a Nivel Nacional en Tiempos de Coronavirus	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	12,909.09	12,575.46	Firmado	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-21	2020-04-17	2020-04-22	2020-04-17	2020-04-22	2020-05-30
CONS IND 1.3.2.4 ESTRATEGIA COMUNICACION / Consultoría para el Diagnóstico y el inventario de los equipos que soportan los sistemas administrativos y gerenciales de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	15,151.52	0.00	Cancelado	2020-05-04		2020-05-08		2020-05-18		2020-05-25		2020-07-27
CONS IND 1.3.4.5.DIAGNOSTICO E INVENTARI / Consultoría para el Diagnóstico y el inventario de los equipos que soportan los sistemas comerciales de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	15,151.52	0.00	Cancelado	2020-05-04		2020-05-08		2020-05-15		2020-05-20		2020-07-21
SD 1.3.1.1 DETERMINACION ALCANCE EPS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DEL ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA Y DEL PLAN DE REFLOTAMIENTO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ACCIONARIADO MUNICIPAL INCORPORADAS AL REGIMEN DE APOYO TRANSITO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	10,000.00	9,598.46	Firmado	2020-05-13	2020-05-15	2020-05-14	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-18	2020-05-15	2020-06-18
CONS IND 1.2.1.1 / CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISION DE PROYECTOS DEL COMPONENTE 2 DEL PROGRAMA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	182,424.24	0.00	Cancelado	2020-06-03		2020-06-08		2020-06-12		2020-06-19		2023-12-30
SD 1.2.3.2 SEGUIMIENTO ESTRATEGIA / SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVIAS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	4,848.48	0.00	Cancelado	2020-06-15	2020-06-17	2020-06-16		2020-06-17		2020-06-18		2020-08-17
SD N° 1.3.4.3 SISTEMATIZACION / SISTEMATIZACION DEL PRIMER ENCUENTRO AGUAS TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	3,030.30	0.00	Cancelado	2020-06-22		2020-06-23		2020-06-24		2020-06-25		2020-07-24
SD 1.2.3.6 PG WEB MIGRACION A PLATAFORMA / CONTRACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y MIGRACION A LA PLATAFORMA UNICA DIGITAL GOB.PE	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	6,060.61	5,553.94	Firmado	2020-08-10	2020-10-13	2020-08-17	2020-10-19	2020-08-19	2020-10-30	2020-08-20	2020-10-30	2020-10-08
CI 1.2.3.2 ESP EN COMUNICACIONES / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES PARA EL DSARROLLO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	8,181.82	0.00	Cancelado	2020-08-10		2020-08-17		2020-08-20		2020-08-24		2020-11-23
CONS IND 1.1.7 / CONSULTORIA ASESORIA EN LA ESTANDARIZACION DE CONTENIDOS DE PLANTEAMIENTO TECNICO DE LOS PROYECTOS DE AP 2	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	9,090.91	8,272.44	Firmado	2020-08-17	2020-08-04	2020-08-25	2020-08-20	2020-08-31	2020-08-25	2020-09-04	2020-08-28	2020-11-03
CI 1.2.2.1.1 / Servicio de consultoría individual, para la revisión, evaluación, análisis y diagnóstico de la normatividad y jurisprudencia vigentes y aplicables a las EPS municipales, diseño e implementación del sistema de evaluación de rendimiento, plan de desarrollo y línea de carrera	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	7,272.73	6,617.95	Firmado	2020-09-07	2020-09-24	2020-09-10	2020-10-05	2020-09-11	2020-10-06	2020-09-15	2020-10-12	2020-11-04
CI 1.2.2.1.2 / Serv. Cl. para la revisión, evaluación, análisis y diagnóstico de la normatividad y jurisprudencia vigentes y aplicables a las EPS municipales, diseño e implementación del sistema de evaluación de rendimiento, plan de desarrollo y línea de carrera	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	7,272.73	0.00	Cancelado	2020-09-07	2020-11-12	2020-09-10		2020-09-11		2020-09-15		2020-11-04
CI 1.2.2.1.3 / Serv Cl revisión, evaluación, análisis y diagnóstico de los convenios colectivos, suscritos por las 18 EPS en RAT y 01 UE Agua Tumbes y la problemática y obstáculos que influyen en la definición de un sistema salarial integral	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	7,272.73	6,617.95	Firmado	2020-09-07	2020-09-24	2020-09-10	2020-10-05	2020-09-11	2020-10-08	2020-09-15	2020-10-12	2020-11-14
CI 3.4.15 ESP 3 COMP 1 / Contratación de Especialista Técnico 03 DEL COMPONENTE 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	147,727.27	8,625.21	Firmado	2020-09-07	2020-09-26	2020-09-14	2020-10-05	2020-09-18	2020-10-12	2020-09-22	2020-10-15	2023-12-31
CI 3.4.14 ESP 2 COMP 1 / CONTRATACION DE ESPECIALISTA TECNICO 02 DEL COMPONENTE 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	147,727.27	7,558.74	Firmado	2020-09-15	2020-09-26	2020-09-22	2020-10-21	2020-09-28	2020-10-22	2020-09-30	2020-10-26	2023-12-31
CI 3.4.58 COMUNICACIONES / ESP EN COMUNICACIONES	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	94,545.45	2,205.98	Firmado	2020-09-21	2020-09-24	2020-09-24	2020-10-02	2020-09-28	2020-10-08	2020-09-30	2020-10-12	2023-12-31
FE-OTASS-213910-CS-INDV / Especialista en adquisiciones - jefe área de adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,000.00	13,388.49	Firmado	2021-02-01	2021-02-05	2021-02-10	2021-02-23	2021-02-22	2021-02-24	2021-03-01	2021-03-02	2022-02-28
FE-OTASS-213911-CS-INDV / Especialista en Contabilidad - jefe del Área de Contabilidad	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,000.00	9,730.15	Firmado	2021-02-01	2021-02-12	2021-02-08	2021-03-15	2021-02-15	2021-03-29	2021-03-01	2021-03-31	2022-02-28

PE-OTASS-213919-CS-INDV / Especialista en Planeamiento y Presupuesto - Jefe Area de Planeamiento y Presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,000.00	9,942.97	Firmado	2021-02-01	2021-01-21	2021-02-06	2021-03-16	2021-02-23	2021-03-29	2021-03-01	2021-04-07	2022-02-28
PE-OTASS-213923-CS-INDV / Director de la Unidad Ejecutora del Programa (UE003)	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited	310,909.00	60,232.72	Firmado	2021-02-01	2021-01-21	2021-02-05	2021-01-27	2021-02-15	2021-02-02	2021-03-01	2021-02-02	2022-02-28
PE-OTASS-218456-CS-INDV / Especialista en Monitoreo y Evaluación (Jefe Area de Monitoreo y Evaluación)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	159,696.97	4,238.97	Firmado	2021-03-01	2021-02-12	2021-03-06	2021-02-18	2021-03-27	2021-02-22	2021-05-01	2021-02-27	2023-12-31
PE-OTASS-220816-CS-INDV / Especialista GIS en Fotogrametría	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	6,794.57	7,155.43	Firmado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-03-31	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-04	2021-04-21	2021-07-18
PE-OTASS-220824-CS-INDV / Especialista GIS en Modelo Digital de Terreno	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	7,360.14	7,430.55	Firmado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-04-21	2021-07-24
PE-OTASS-220828-CS-INDV / Analista GIS en Sistema de Agua Potable	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	6,340.58	6,677.35	Firmado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-03-26	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-04-21	2021-05-17
PE-OTASS-220830-CS-INDV / Especialista GIS en Sistemas de Alcantarillado	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	6,190.94	6,250.16	Firmado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-04-21	2021-05-17
PE-OTASS-220832-CS-INDV / Analista BIM en Arquitectura	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	6,431.88	6,493.41	Firmado	2021-03-15	2021-03-18	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-04-21	2021-07-24
PE-OTASS-220834-CS-INDV / Analista BIM en Sanitaria	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	6,892.21	6,951.73	Firmado	2021-03-15	2021-03-18	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-04-21	2021-07-24
PE-OTASS-220835-CS-INDV / Especialista GIS en Sistema Comercial	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	6,018.48	6,076.05	Firmado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-04-21	2021-07-24
PE-OTASS-224959-CS-INDV / Especialista técnico 04 del componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	123,134.32	0.00	En ejecución	2021-04-01	2021-04-06	2021-05-05		2021-05-26		2021-06-30		2021-12-27
PE-OTASS-224960-CS-INDV / Especialista en supervisión y actividades y proyectos del programa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	123,134.32	5,761.11	Firmado	2021-04-01	2021-03-12	2021-05-05	2021-04-26	2021-05-26	2021-04-28	2021-06-30	2021-05-06	2021-12-27
PE-OTASS-224962-CS-INDV / Profesional en comunicaciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	78,805.97	3,081.23	Firmado	2021-04-01	2021-03-12	2021-04-21	2021-04-26	2021-05-12	2021-04-27	2021-06-16	2021-05-03	2021-12-13
PE-OTASS-225692-CS-INDV / Generación de capacidades de planificación, articulación y seguimiento del sector saneamiento en el MVCS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	9,571.42	0.00	En ejecución	2021-03-22	2021-04-05	2021-03-27		2021-04-17		2021-05-22		2021-11-18
PE-OTASS-229598-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,363.64	18,059.42	Firmado	2021-05-03	2021-04-29	2021-05-06	2021-05-19	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-07	2021-05-28	2025-02-19
PE-OTASS-229754-CS-INDV / Coordinador administrativo del Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	200,000.00	26,840.93	Firmado	2021-05-03	2021-04-29	2021-06-21	2021-05-21	2021-07-12	2021-05-24	2021-08-16	2021-05-31	2022-02-12
PE-OTASS-235401-CS-INDV / Elaboración de propuesta para la actualización de la Política Nacional de Saneamiento (PNS).	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	26,971.00	0.00	En ejecución	2021-05-24	2021-05-31	2021-05-29		2021-06-19		2021-07-24		2022-01-20
PE-OTASS-235831-CS-INDV / COORDINADOR DE PROYECTOS 1 PARA EL AMBITO DE LA EPS SEDAPAR	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	60,789.00	0.00	En ejecución	2021-05-24	2021-06-16	2021-05-29		2021-06-19		2021-07-24		2022-01-20
PE-OTASS-234106-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	104,729.73	0.00	Cancelado	2021-05-17	2021-05-13	2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26
PE-OTASS-234106-CS-INDV-2 / Especialista en Adquisiciones Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open	104,729.73	9,181.28	Firmado	2021-06-04	2021-06-09	2021-07-23	2021-06-28	2021-08-13	2021-06-30	2021-09-17	2021-07-01	2022-03-16
PE-OTASS-238337-CS-CDS / Especialista de Contabilidad: Jefe del Área de Contabilidad	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	99,000.00	40,209.01	Firmado	2021-06-30	2021-06-18	2021-08-18	2021-07-05	2021-09-08	2021-07-14	2021-10-13	2021-07-19	2022-04-11
PE-OTASS-238821-CS-INDV / Implementación Sistema de evaluación de rendimiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	12,631.00	0.00	En ejecución	2021-06-30	2021-07-14	2021-08-18		2021-09-08		2021-10-13		2022-04-11
PE-OTASS-238825-CS-INDV / Implementación de un Sistema Salario Integral	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	12,631.00	0.00	En ejecución	2021-06-30	2021-06-16	2021-08-18		2021-09-08		2021-10-13		2022-04-11
PE-OTASS-242381-CS-INDV / Elaboración de una nueva propuesta de reestructuración del esquema de Gobierno Corporativo para las EPS.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	13,000.00	0.00	En ejecución	2021-08-09	2021-07-27	2021-09-27		2021-10-18		2021-11-22		2022-05-21
PE-OTASS-245680-CS-INDV / Especialista en Planeamiento y Presupuesto - Jefe Area de Planeamiento y Presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	107,692.30	0.00	En ejecución	2021-08-02	2021-08-20	2021-09-20		2021-10-11		2021-11-15		2022-05-14
PE-OTASS-250375-CS-INDV / Especialista Financiero UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	9,000.00	0.00	En ejecución	2021-09-30	2021-09-03	2021-11-18		2021-12-09		2022-01-13		2022-07-12

PE-OTASS-250386-CS-INDV / Especialista en indicadores de saneamiento de programa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open		80,000.00	0.00	En ejecución	2021-09-30	2021-09-14	2021-11-18	2021-12-09	2022-01-13	2022-07-12			
PE-OTASS-250387-CS-INDV / Especialista en elaboración de la teoría de cambio y línea de base del programa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open		10,000.00	12,088.65	Finalizado	2021-09-30	2021-09-14	2021-11-18	2021-10-01	2021-12-09	2021-10-01	2022-01-13	2022-03-10	
PE-OTASS-250940-CS-INDV / Especialista Legal (jefe del área de asesoría Legal)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	En ejecución	2021-10-20	2021-10-18	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02	2022-08-01			
PE-OTASS-250943-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open		7,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-27	2021-09-17	2021-11-15	2021-12-06	2022-01-10	2022-07-09			
PE-OTASS-252864-CS-INDV / Asistente Administrativo para adquisiciones del componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		2,380.95	11,132.55	Firmado	2021-10-15	2021-09-23	2021-10-20	2021-10-05	2021-11-10	2021-10-15	2021-12-15	2021-10-19	2022-06-13
PE-OTASS-252865-CS-INDV / Asistente Administrativo para planeamiento y presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		2,380.95	0.00	En ejecución	2021-10-15	2021-09-23	2021-10-20	2021-11-10	2021-12-15	2022-06-13			
PE-OTASS-252867-CS-INDV / Secretaria de áreas	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		1,904.76	0.00	En ejecución	2021-10-15	2021-09-23	2021-10-20	2021-11-10	2021-12-15	2022-06-13			
PE-OTASS-253551-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones del componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited		8,928.57	0.00	Cancelado	2021-09-20	2021-09-17	2021-09-25	2021-10-06	2021-10-16	2021-11-20	2022-05-19		
PE-OTASS-261404-CS-INDV / Director UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		122,000.00	62,014.73	Firmado	2021-11-08	2021-11-04	2021-11-12	2021-11-12	2021-11-22	2021-11-16	2021-12-06	2021-11-18	2023-12-31
PE-OTASS-250943-CS-INDV-2 / Profesional en Adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open		57,000.00	15,619.71	Firmado	2021-11-08	2021-11-11	2021-12-27	2021-12-09	2022-01-17	2021-12-13	2022-02-21	2021-12-23	2022-08-20
PE-OTASS-263466-CS-INDV / Coordinador Responsable de la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open		90,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-18	2021-11-19	2021-01-06	2022-01-27	2022-03-03	2022-08-30			
PE-OTASS-264712-CS-INDV / Profesional de comunicaciones en periodismo	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open		62,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-30		2022-01-18	2022-02-08	2022-03-15	2022-09-11			
PE-OTASS-264713-CS-INDV / Asesoría y asistencia especializada para la dirección de la UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En ejecución	2022-01-03	2021-12-14	2022-01-08	2022-01-29	2022-03-05	2022-09-01			
PE-OTASS-266042-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones del Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open		84,000.00	3,644.60	Firmado	2021-12-06	2021-12-07	2022-01-24	2021-12-13	2022-02-14	2021-12-15	2022-03-21	2021-12-23	2022-09-17
PE-OTASS-266596-CS-INDV / Profesional en adquisiciones de la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited		47,000.00	10,709.50	Firmado	2021-12-13	2021-12-13	2021-12-18	2021-12-14	2022-01-08	2022-01-13	2022-02-12	2022-02-07	2022-08-11
PE-OTASS-267425-CS-INDV / Coordinador Técnico del Componente 2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		80,000.00	0.00	En ejecución	2021-12-13	2021-12-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11			
PE-OTASS-275044-CS-INDV / Elaboración de TDR para el servicio de implementación de las metodologías BIM, sistemas GIS y guía PMBOK en el Sector Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		19,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-03	2022-03-29	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-09-02			
PE-OTASS-275048-CS-INDV / Elaboración de los TDR del servicio de asistencia especializada al OTASS en desarrollo de estrategias de reestructuración y asistencia técnica a las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		13,000.00	0.00	En ejecución	2022-02-21	2022-04-26	2022-02-26	2022-03-12	2022-04-09	2022-05-24			
PE-OTASS-275066-CS-INDV / Diagnóstico de madurez digital y elaboración de TDR para la implementación de plataformas de interoperabilidad de sistemas de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		44,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-14		2022-02-19	2022-03-05	2022-03-20	2022-07-18			
PE-OTASS-250390-CS-INDV / Especialista en Gestión de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) del programa	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-30	2021-09-03	2021-11-18	2021-12-09	2022-01-13	2022-07-12			
PE-OTASS-278680-CS-INDV / Elaboración de Términos de Referencia para la validación de lineamientos y el desarrollo de la guía metodológica de los MERESE	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		3,817.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-02-22	2022-02-20	2022-03-13	2022-04-17	2022-05-17			
PE-OTASS-278681-CS-INDV / Elaboración de términos de referencia para la validación del plan de contabilidad regulatoria y elaboración de las guías de procedimientos para el registro de costos basados en actividades	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		7,634.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-02-22	2022-02-20	2022-03-13	2022-04-17	2022-10-14			
PE-OTASS-278682-CS-INDV / Elaboración de lineamientos para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los planes estratégicos institucionales de las EPS en RAT	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		7,634.00	0.00	En ejecución	2022-02-16	2022-02-24	2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15			
PE-OTASS-278686-CS-INDV / Elaboración de términos de referencia para el contrato de gestión de EMAPACOP.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		7,634.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-07		2022-03-12	2022-04-02	2022-05-07	2022-11-03			

PE-OTASS-278687-CS-INDV / Elaboración de TDR para el servicio de asistencia técnica de seis EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		15,228.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-01		2022-03-06	2022-03-27		2022-05-01	2022-05-31	
PE-OTASS-278689-CS-INDV / Elaboración de TDR para la actualización de seis (06) PMO y desarrollo de metodología y elaboración de tres (03) Planes de rellotamiento en EPS en RAT	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		28,940.00	0.00	En ejecución	2022-03-02	2022-03-24	2022-03-07	2022-03-28		2022-05-02	2022-07-01	
PE-OTASS-278691-CS-INDV / Contratación de tres consultores para el servicio de diagnóstico rápido de necesidades de AT en 6 EPDS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open		25,381.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-16		2022-04-06	2022-04-27		2022-06-01	2022-11-28	
PE-OTASS-288838-CS-INDV / Asesoría y elaboración de los términos de referencia para la selección y contratación de una firma consultora que brinde asistencia técnica en gestión a seis EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct		35,005.26	0.00	En ejecución	2022-04-07	2022-04-07	2022-04-17		2022-05-08	2022-06-12	2022-12-09	
PE-OTASS-295443-CS-INDV / Determinación de las Reglas Principales y Procedimentales para las contrataciones bajo el Régimen especial en las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open		25,445.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-28		2022-08-16	2022-09-06		2022-10-11	2023-01-09	
PE-OTASS-295453-CS-INDV / Diseño e implementación de un programa de comunicación con enfoque preventivo ante las problemáticas sociales de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		25,445.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-01		2022-07-06	2022-07-27		2022-08-31	2023-02-27	
PE-OTASS-298679-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones del Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited		70,000.00	0.00	En ejecución	2022-06-08	2022-06-08	2022-06-13	2022-06-08	2022-07-04	2022-06-21	2022-08-08	2023-12-31
PE-OTASS-300635-CS-INDV / Especialista Técnico QS del componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open		17,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-27		2022-08-15	2022-09-05		2022-10-10	2023-04-08	