

PROCUREMENT PLAN

Project information: RESILIENT AND INCLUSIVE HOUSING PROJECT

Region Project P172535

Project Implementation agency:

Ministry of Housing, City and Territory “MVCT”

Date of the Procurement Plan: 23/12/2021

Period covered by this Procurement Plan: 06/10/2021 - 05/04/2023

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia : Colombia: Resilient and Inclusive Housing Project

General Information

Country: Colombia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-01-19
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-21)
Project ID: P172535 **GPN Date:**
Project Name: Colombia: Resilient and Inclusive Housing Project
Loan / Credit No: IBRD / 92460, TF / B6168
Executing Agency: Ministry of Housing, City and Territory in Colombia

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CO-MINVIENDA-273572-C W-RFB / Contrato de diseño y obra para programa de mejoramiento integral de barrios.	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	876,624.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-12-30		2023-01-04					2023-02-15		2023-03-17		2023-04-21	2023-10-18
CO-MINVIENDA-273888-C W-RFB / Elaborar la categorización y diagnósticos de las viviendas de los hogares habitados por Fonvivienda, para la asignación del subsidio de mejoramiento de vivienda C	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	4,571,281.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-06-30		2022-07-05					2022-08-16		2022-09-15		2022-10-20	2023-04-18
CO-MINVIENDA-275232-C W-RFB / Elaborar la categorización y diagnósticos de las viviendas de los hogares habitados por Fonvivienda, para la asignación del subsidio de mejoramiento de vivienda C	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	4,571,281.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-06-30		2022-07-05					2022-08-16		2022-09-15		2022-10-20	2023-04-18
CO-MINVIENDA-273562-C W-RFB / Diagnóstico, diseños y construcción necesaria para la ejecución de los subsidios de mejoramiento de vivienda rural	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	12,241,026.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-06-30		2022-07-05					2022-08-16		2022-09-15		2022-10-20	2023-04-18

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CO-MINVIENDA-276359-NC-DIR / Constituir un patrimonio autónomo denominado FIDECOMISO - Programa "CASA DIGNA VIDA DIGNA" por medio del cual se realizará la administración de recursos que transfiera el FIDECOMITENTE para la ejecución de las actividades en materia de viviendas	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct			108,635.00	106,550.40	Firmado					2022-03-01	2022-02-23	2022-03-06		2022-03-18							2022-04-10	2022-05-12	2022-12-31
CO-MINVIENDA-273856-NC-RFQ / Suministro de tickets aéreos	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		223,959.00	0.00	Cancelado							2022-03-06									2022-05-01		2022-12-31
CO-MINVIENDA-293136-NC-RFQ / Operador logístico del proyecto	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2022-08-06									2022-09-07		2022-12-31

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CO-MINVIENDA-273383-CS-QCBS / Prestar asistencia técnica y consultoría al FIDECOMISO - PROGRAMA "CASA DIGNA VIDA DIGNA", con el objeto de ejecutar los recursos del subsidio familiar de vivienda urbana en la modalidad de mejoramiento de vivienda	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		182,764.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30	2022-07-21			2022-09-03					2022-10-01		2022-10-31			2022-12-05		2023-01-09		2024-01-09
CO-MINVIENDA-273560-CS-QCBS / Realizar estudios de revisión catastral y títulos de propiedad en los municipios donde se ejecutará el Programa Casa Digna (principalmente fronterizos), para contar con un diagnóstico	TF / B6168	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		310,418.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30	2022-07-21			2022-09-03					2022-10-01		2022-10-31			2022-12-05		2023-01-09		2024-01-09
CO-MINVIENDA-273557-CS-QCBS / Identificación, caracterización socioeconómica, diseño metodológico y levantamiento de información de la población migrante, beneficiaria de los programas diseñados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	TF / B6168	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30	2022-07-21			2022-09-03					2022-10-01		2022-10-31			2022-12-05		2023-01-09		2024-01-09
CO-MINVIENDA-273368-CS-QCS / Lineamientos para la implementación de renta y vivienda de la población migrante en los municipios prioritarios.	TF / B6168	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		111,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30	2022-07-21			2022-09-03					2022-10-01		2022-10-31			2022-11-07		2023-05-06		

CO-MINVIVIENDA-273559-CS -LCS / Servicios de consultoría para prestar asistencia y asesoría técnica para la coordinación, control y administración de los recursos para la ejecución de proyectos de mejoramiento integral de barrios (MIB) y de espacio público (EP). Agente implementador	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	360,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-15	2022-04-19	2022-05-06	2022-06-19	2022-07-17	2022-08-16	2022-09-20	2022-10-25	2023-04-23
CO-MINVIVIENDA-274057-CS -LCS / Constituir una fiducia mercantil para los programas de arrendamiento para la administración de recursos, ejecución de actividades en materia de vivienda de sinudas a atender hogares en arrendamiento.	TF / B6168	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	91,134.00	0.00	Cancelado	2022-06-30		2022-07-21	2022-09-03	2022-10-01	2022-10-31	2022-12-05	2023-01-09	2023-07-08
CO-MINVIVIENDA-293008-CS -CQS / Evaluación y diagnóstico del programa CDDO para el desarrollo de estrategias que permitan profundización en los mejoramientos de vivienda	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	140,541.00	0.00	Bajo Revision	2022-06-30	2022-06-09	2022-07-21	2022-09-03			2022-10-03	2022-11-07	2023-05-06
CO-MINVIVIENDA-292880-CS -CQS / Definir la metodología para establecer la incidencia en los costos de transporte e insumos de construcción en las condiciones de accesibilidad a la ruralidad del país en el marco de la política de vivienda rural.	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	133,364.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-30		2022-08-20	2022-10-03			2022-11-02	2022-12-07	2023-06-05
CO-MINVIVIENDA-273379-CS -OCBS / Prestar asistencia técnica y consultoría al FIDIC/OMISO - PROGRAMA "CASA DIGNA VIDA DIGNA", con el objeto de evaluar los requisitos del subsidio familiar de vivienda urbana en la modalidad de mejoramiento de vivienda	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	660,384.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30		2022-07-21	2022-09-03	2022-10-01	2022-10-31	2022-12-05	2023-01-09	2024-01-09
CO-MINVIVIENDA-293005-CS -CQS / Tecnologías sustentables para VES y VIP. Apoyo técnico para la instalación de tecnologías sustentables que impulsen el desarrollo habitacional adecuado, enfocado en la optimización del consumo de agua, energía eléctrica y	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	101,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30		2022-07-21	2022-09-03			2022-10-03	2022-11-07	2023-05-06
CO-MINVIVIENDA-293007-CS -CQS / Asistencia Técnica - Caracterizar el impacto del costo del suelo en el desarrollo de la Política Habitacional	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	59,460.00	0.00	Bajo Revision	2022-06-30	2022-06-09	2022-07-21	2022-09-03			2022-10-03	2022-11-07	2023-05-06
CO-MINVIVIENDA-293006-CS -CQS / Asistencia Técnica - Levantamiento de datos para la caracterización y diagnóstico de los asentamientos de origen informal	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	148,649.00	0.00	Bajo Revision	2022-06-30	2022-06-09	2022-07-21	2022-09-03			2022-10-03	2022-11-07	2023-05-06
CO-MINVIVIENDA-292763-CS -CQS / Definir la metodología para orientar a municipios y distritos del país en la elaboración del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales en el que se identifiquen los bienes de uso público y los bienes afectos al uso público	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	166,216.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-08		2022-07-29	2022-08-13			2022-08-28	2022-09-17	2022-12-31
CO-MINVIVIENDA-292800-CS -CQS / Diseñar e implementar una metodología de seguimiento a los instrumentos de ordenamiento territorial.	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	192,308.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-08		2022-07-29	2022-08-23			2022-09-12	2022-10-02	2022-12-31
CO-MINVIVIENDA-299334-CS -CQS / Realizar un estudio de tecnologías sostenibles, enfocado en la optimización del consumo de agua, energía eléctrica y gas, que contribuya a reducir las emisiones de CO2 y los gastos del hogar a mediano y largo plazo.	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	51,282.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-01		2022-08-22	2022-09-20			2022-10-05	2022-11-03	2022-12-31
CO-MINVIVIENDA-299337-CS -CQS / Desarrollar un documento técnico que fomente el uso de materiales locales, así como la tecnificación de las capacidades comunitarias en los procesos de construcción, mejoramiento y mantenimiento de viviendas urbanas en	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	51,282.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-01		2022-08-22	2022-09-20			2022-10-05	2022-11-03	2022-12-31
CO-MINVIVIENDA-299338-CS -CQS / Establecer el factor multiplicador regional de las obras enmarcadas en el programa Casa Digna Vida Digna (CDDVD), mediante el análisis de costos por actividades para el desarrollo e implementación de la categoría III (Decreto 1077 de 2015).	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	51,282.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-01		2022-08-22	2022-09-20			2022-10-05	2022-11-03	2022-12-31
CO-MINVIVIENDA-299341-CS -CQS / Generar un manual estratégico de especificaciones técnicas para la producción, distribución, uso y ampliación de cobertura de servicios de energías sostenibles, para brindar autonomía lumínica y eficiencia energética en las viviendas y entornos urbanos.	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	51,282.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-01		2022-08-22	2022-09-20			2022-10-05	2022-11-03	2022-12-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-MIN Vivienda-273566-CS -INDV / Gestionar integralmente, de forma proactiva y con sensuadas con las diferentes instancias involucradas, las actividades relacionadas con la aplicación de los subsidios familiares de vivienda asignados en el marco de los programas de vivienda	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited		31.735.00	31.112.78	Firmado	2022-01-05	2021-11-01	2022-01-10	2021-11-15	2022-01-31	2021-12-15	2022-03-07	2022-01-28	2022-09-03	
CO-MIN Vivienda-273386-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda para garantizar la aplicación de los estándares ambientales necesarios en la implementación del marco de gestión ambiental y social, a cargo de la unidad ejecutora del Proyecto de Vivienda	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited		33.405.00	31.084.16	Firmado	2022-01-05	2021-11-01	2022-01-10	2021-11-15	2022-01-31	2021-12-15	2022-03-07	2022-01-27	2022-12-31	
CO-MIN Vivienda-273569-CS -INDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión integral, proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas de las actividades relacionadas con el cumplimiento de aspectos técnicos donde se apliquen los subsidios	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited		31.735.00	31.112.78	Firmado	2022-01-05	2021-11-01	2022-01-10	2021-11-15	2022-01-31	2021-12-15	2022-03-07	2022-01-28	2022-12-31	
CO-MIN Vivienda-273357-CS -INDV / Apoyar a la coordinación de la unidad ejecutora, acompañando la gestión de planificación financiera, monitoreo y seguimiento de las actividades del Proyecto, considerando las políticas de adquisiciones del Banco Mundial	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited		16.703.00	16.375.15	Firmado	2022-01-05	2021-11-01	2022-01-10	2021-11-15	2022-01-31	2021-12-15	2022-03-07	2022-01-24	2022-12-31	
CO-MIN Vivienda-273378-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda para garantizar la aplicación de los estándares sociales necesarios en la implementación del marco de gestión ambiental y social, y demás instrumentos sociales	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited		33.405.00	31.084.16	Firmado	2022-01-05	2021-11-01	2022-01-10	2021-11-15	2022-01-31	2021-12-15	2022-03-07	2022-01-24	2022-12-31	
CO-MIN Vivienda-273359-CS -INDV / Brindar apoyo a la gerencia en la gestión de planificación, monitoreo y seguimiento a las actividades del Proyecto considerando las políticas de adquisiciones del Banco así como la normatividad local según corresponda, para alcanzar los objetivos	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Open		39.568.00	38.791.61	Firmado	2022-01-05	2021-11-01	2022-02-23	2021-11-15	2022-03-16	2021-12-15	2022-04-20	2022-01-11	2022-12-31	
CO-MIN Vivienda-273381-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda como Especialista en Adquisiciones, en los procesos de selección y contratación de bienes, obras y servicios de consultoría y no consultoría que deban realizarse en el marco del Proyecto de Vivienda Resiliente	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Open		6.486.00	0.00	Cancelado	2022-01-05	2022-01-25	2022-02-23		2022-03-16		2022-04-20		2022-12-31	
CO-MIN Vivienda-273387-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda, en el seguimiento y control financiero de los recursos y compromisos adquiridos, en el marco del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited		3.968.00	0.00	Cancelado	2022-01-05	2022-01-20	2022-01-10		2022-01-31		2022-03-07		2022-09-03	
CO-MIN Vivienda-273375-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda como Especialista Financiero, en la planificación, ejecución, seguimiento y control financiero y contable de los recursos y compromisos adquiridos, en el marco del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Open		6.081.00	0.00	Cancelado	2022-01-05	2022-01-25	2022-02-23		2022-03-16		2022-04-20		2022-10-17	
CO-MIN Vivienda-273567-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda en la proyección y seguimiento de procesos de selección y contratación de bienes, obras y servicios de consultoría y no consultoría que deban realizarse en el marco del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited		4.055.00	0.00	Cancelado	2022-01-05	2022-01-20	2022-01-10		2022-01-31		2022-03-07		2022-09-03	
CO-MIN Vivienda-273385-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo las actividades del Marco de Gestión Ambiental y Social y demás documentos enmarcados en los estándares sociales y ambientales del Banco Mundial	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited		2.088.00	0.00	Cancelado	2022-06-30	2022-01-20	2022-07-05		2022-07-26		2022-08-30		2023-02-26	
CO-MIN Vivienda-273356-CS -INDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar la planificación financiera y de adquisiciones de los recursos y compromisos adquiridos para alcanzar los objetivos del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Open		4.460.00	0.00	Cancelado	2022-01-05	2022-01-20	2022-02-23		2022-03-16		2022-04-20		2022-10-17	

CO-MINVIENDA-275231-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda como Especialista en Adquisiciones, en los procesos de selección y contratación de bienes, obras y servicios de consultoría y no consultoría que deban realizarse en el marco del Proyecto de Vivienda Resiliente	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited	51,892.00	50,874.24	Firmado	2021-11-12	2021-11-01	2021-11-17	2021-11-15	2021-12-08	2021-12-15	2022-01-26	2022-01-24	2022-12-31
CO-MINVIENDA-275226-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda, en el seguimiento y control financiero de los recursos y compromisos adquiridos, en el marco del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited	31,735.00	31,112.78	Firmado	2021-11-19	2021-11-01	2021-11-24	2021-11-15	2021-12-15	2021-12-15	2022-01-31	2022-01-28	2022-12-31
CO-MINVIENDA-275230-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda como Especialista Financiero, en la planificación, ejecución, seguimiento y control financiero y contable de los recursos y compromisos adquiridos, en el marco del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited	48,649.00	45,268.20	Firmado	2021-11-12	2021-11-01	2021-11-17	2021-11-15	2021-12-08	2021-12-15	2022-01-31	2022-01-27	2022-12-31
CO-MINVIENDA-275229-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda en la proyección y seguimiento de procesos de selección y contratación de bienes, obras y servicios de consultoría y no consultoría que deban realizarse en el marco del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited	32,432.00	0.00	En ejecución	2021-11-19	2022-05-25	2021-11-24		2021-12-15		2022-01-31		2022-12-31
CO-MINVIENDA-275228-CS -INDV / Apoyar al Viceministerio de Vivienda como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo las actividades del Inidias en el Marco de Gestión Ambiental y Social y demás documentos enmarcados en los estándares sociales y ambientales del Banco Mundial	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited	16,703.00	15,542.08	Firmado	2021-11-19	2021-11-01	2021-11-24	2021-11-15	2021-12-15	2021-12-15	2022-01-31	2022-01-28	2022-12-31
CO-MINVIENDA-273353-CS -INDV / Brindar apoyo y articular las actividades relacionadas con el cumplimiento de aspectos técnicos en los proyectos en materia de Infraestructura (CDD, vivienda rural y urbana, MIB, Espacio Público y Equipamientos), brindando asistencia técnica.	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited	31,735.00	0.00	En ejecución	2022-01-05	2021-11-01	2022-01-10		2022-01-31		2022-03-07		2022-09-03
CO-MINVIENDA-273369-CS -CDS / Constituir un patrimonio autónomo denominado FID EICOMISO - Programa "CASA DIGNA, VIDA DIGNA" por medio del cual se realizará la administración de recursos que transferirá el FIDECOMITEANTE para la ejecución de las actividades en materia de viviendas en materia de viviendas	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	108,635.00	0.00	Cancelado	2022-01-05		2022-01-15				2022-03-21		2022-09-17
CO-MINVIENDA-275227-CS -INDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar la planificación financiera y de adquisiciones de los recursos y compromisos adquiridos para alcanzar los objetivos propuestos del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited	35,676.00	0.00	Cancelado	2021-11-19	2022-01-27	2021-11-24		2021-12-15		2022-01-31		2022-12-31
CO-MINVIENDA-273376-CS -INDV / Consultor para apoyar las gestiones sociales y técnicas que surjan en el marco del Programa "Casa Digna, Vida Digna"	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-income Households	Posterior	Individual	Open	94,500.00	0.00	Cancelado	2022-06-30		2022-08-18		2022-09-08		2022-10-13		2023-04-11
CO-MINVIENDA-273384-CS -INDV / Consultor para apoyar las gestiones jurídicas, financieras y administrativas que surjan en el marco del Programa "Casa Digna, Vida Digna"	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Individual	Open	94,500.00	0.00	Cancelado	2022-06-30		2022-08-18		2022-09-08		2022-10-13		2023-04-11
CO-MINVIENDA-273372-CS -INDV / Contratar consultoría para la definición de lineamientos que apoyen la implementación del inventario general de espacio público por parte de los municipios con base en la revisión de experiencias existentes.	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Individual	Open	85,000.00	0.00	Cancelado	2022-06-01		2022-07-20		2022-08-10		2022-09-14		2023-03-13
CO-MINVIENDA-295918-CS -INDV / Prestar sus servicios profesionales para apoyar y acompañar jurídicamente los procesos de selección y contratación de bienes, obras y servicios de consultoría y no consultoría y las intervenciones de mejoramiento, en el marco del FIDECOMISO - PROGRAMA	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-income Households	Posterior	Individual	Direct	19,762.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-04		2022-07-14		2022-07-24		2022-08-04		2022-12-31
CO-MINVIENDA-295924-CS -INDV / Realizar acompañamiento, asistencia y apoyo técnico en el desarrollo del fideicomiso - programa "Casa Digna, Vida Digna".	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-income Households	Posterior	Individual	Direct	8,715.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-04		2022-07-14		2022-07-24		2022-08-04		2022-12-31
CO-MINVIENDA-292338-CS -INDV / Brindar apoyo a la Unidad Ejecutora del Proyecto ID-EP en la gestión de planificación, monitoreo y seguimiento a las actividades del Proyecto	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited	26,378.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-08		2022-07-13		2022-08-03		2022-09-07		2022-12-31

CO-MINVIENDA-292339-CS -INDV / Brindar apoyo y articular las actividades relacionadas con el cumplimiento de aspectos técnicos en los proyectos en materia de Infraestructura (MB, Espacio Público y Equipamientos), brindando asistencia técnica y monitoreando los procesos de contratación.	IBRD / 92460	Project Management	Posterior	Individual	Limited	21,157.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-01	2022-08-06	2022-08-27	2022-10-01	2022-12-31
CO-MINVIENDA-295920-CS -INDV / Prestar sus servicios profesionales como economista para apoyar las gestiones administrativas, operativas y de estadísticas que surjan en el marco del PROGRAMA "CASA DIGNA, VIDA DIGNA".	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Individual	Direct	6,338.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-04	2022-07-14	2022-07-24	2022-08-04	2022-12-31
CO-MINVIENDA-295917-CS -INDV / Formulación, divulgación, implementación y seguimiento de la estrategia de acompañamiento social del Programa "Casa Digna, Vida Digna".	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Individual	Direct	16,401.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-04	2022-07-14	2022-07-24	2022-08-04	2022-12-31
CO-MINVIENDA-295922-CS -INDV / Apoyar y gestionar el desarrollo de actividades operativas y logísticas, a partir de los términos de los procesos de contratación, intervenciones de mejoramiento, procesos asistenciales entre otros, en el marco del Fideicomiso Programa "Casa Digna Vida Digna".	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Individual	Direct	5,156.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-04	2022-07-14	2022-07-24	2022-08-04	2022-12-31
CO-MINVIENDA-295909-CS -INDV / Apoyar, acompañar y efectuar el seguimiento arquitectónico de las intervenciones ejecutadas en el marco de FIDEICOMISO - PROGRAMA "CASA DIGNA, VIDA DIGNA".	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Individual	Direct	13,121.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-01	2022-07-11	2022-07-12	2022-08-01	2022-12-31
CO-MINVIENDA-295889-CS -INDV / Apoyar, acompañar y efectuar el seguimiento técnico de las intervenciones ejecutadas en el marco del fideicomiso programa "Casa digna vida digna".	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Individual	Direct	13,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-01	2022-07-11	2022-07-12	2022-08-01	2022-12-31
CO-MINVIENDA-295916-CS -INDV / Prestar sus servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de acompañamiento social del FIDEICOMISO - PROGRAMAMA "CASA DIGNA, VIDA DIGNA".	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Individual	Direct	13,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-04	2022-07-14	2022-07-24	2022-08-04	2022-12-31
CO-MINVIENDA-295888-CS -INDV / Asesorar, apoyar, acompañar y efectuar el seguimiento arquitectónico de las intervenciones ejecutadas en el marco del FIDEICOMISO - PROGRAMA "CASA DIGNA, VIDA DIGNA".	IBRD / 92460	Improve Homes and Neighborhoods for Low-Income Households	Posterior	Individual	Direct	26,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-01	2022-07-11	2022-07-21	2022-08-01	2022-12-31
CO-MINVIENDA-299253-CS -INDV / Acompañar jurídicamente en los procesos de titulación de predios urbanos fiscales a las entidades territoriales asignadas.	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Individual	Limited	14,359.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-01	2022-08-06	2022-08-21	2022-09-15	2022-12-31
CO-MINVIENDA-299254-CS -INDV / Acompañar técnicamente en los procesos de titulación de predios urbanos fiscales a las entidades territoriales asignadas.	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Individual	Limited	14,359.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-01	2022-08-06	2022-08-21	2022-09-01	2022-12-31
CO-MINVIENDA-299255-CS -INDV / Realizar el acompañamiento a las entidades territoriales asignadas en la caracterización de los hogares susceptibles del proceso de titulación de predios urbanos fiscales.	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Individual	Limited	9,231.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-01	2022-08-06	2022-08-21	2022-09-15	2022-12-31
CO-MINVIENDA-299256-CS -INDV / Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información que permita monitorear las diferentes etapas del proceso de titulación de predios urbanos fiscales.	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Individual	Limited	18,462.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-01	2022-08-06	2022-08-21	2022-09-15	2022-12-31
CO-MINVIENDA-273573-CS -INDV / Contratar consultor para el seguimiento y acompañamiento de procesos relacionados con la temática de asentamientos precarios, que procure una focalización efectiva de proyectos de mejoramiento integral de barrios.	IBRD / 92460	Institutional Strengthening to Improve Homes and Neighborhoods	Posterior	Individual	Limited	32,432.00	0.00	Cancelado	2022-06-01	2022-06-06	2022-06-27	2022-08-01	2023-01-28