

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo - Goma Airport Safety Improvement Project (P153085)

Project Implementation agency: UPK

Date of the Procurement Plan: February 2018

Period covered by this Procurement Plan: January - December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DRC – Goma Airport Safety Improvement Project

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-18
 Project ID: P153085 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-24
 Project Name: DRC – Goma Airport Safety Improvement Project GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / D0420, TF / A1623
 Executing Agency(ies) Projet de Transport Multimodal

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZR-PTM UPK-59615-CW-RFB / Travaux de construction des ouvrages de drainage à l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-10-26	2018-10-31					2018-12-12	2019-01-11	2019-02-15		2019-08-14		
ZR-PTM UPK-59451-CW-RFB / Travaux de construction de la tour de contrôle avec bloc technique (y compris fourniture équipements et installation)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,000,000.00	5,019,976.71	Signé						2018-05-15	2018-08-20	2018-05-20	2019-12-06			2018-07-01	2018-10-18	2018-07-31	2018-12-14	2018-09-04	2019-04-27	2019-03-03
ZR-PTM UPK-59610-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et extension de l'aire de stationnement (tarmac)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,000,000.00	0.00	En cours d'exécution						2017-06-13	2017-11-23	2017-06-18				2017-07-30	2017-12-07	2017-08-29	2018-01-11	2017-10-03		2018-04-01
ZR-PTM UPK-59773-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la zone fret	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				900,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-04-10	2019-04-15					2019-05-27	2019-06-26	2019-07-31		2020-01-27		
ZR-PTM UPK-59756-CW-RFB / Travaux de modernisation et de mise à niveau de l'aérogare de l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-03-20	2019-03-25					2019-05-06	2019-06-05	2019-07-10		2020-01-06		
ZR-PTM UPK-59620-CW-RFQ / Travaux d'achèvement du bâtiment devant abriter les équipements de laboratoires de l'ONC	TF / A1623	Component B: Capacity Building and Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				72,800.00	0.00	En attente d'exécution								2016-12-04						2017-01-29		2017-07-28		
ZR-PTM UPK-59626-CW-RFB / Travaux d'aménagement des sites pour la réinstallation des PAPs	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-12-17	2018-12-22					2019-02-02	2019-03-04	2019-04-08		2019-10-05		
ZR-PTM UPK-59771-CW-RFQ / Travaux de construction de l'excavateur (Lac Kivu)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-09-15						2018-11-10		2019-05-09		
ZR-PTM UPK-59795-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de la piste de l'aéroport de Goma portant sa longueur totale à 3000 m	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				18,800,000.00	13,744,907.89	En cours d'exécution						2018-06-20	2018-08-20	2018-06-25	2019-03-22			2018-08-06	2018-10-08	2018-09-05	2020-08-21	2018-10-10	2019-04-08	
ZR-PTM UPK-77445-CW-DR / Travaux de construction du collecteur de la ville de GOMA	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,900,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-11-15	2018-11-20					2019-01-01	2019-01-31	2019-03-07		2019-09-03		
ZR-PTM UPK-77548-CW-DR / Travaux d'achèvement des chantiers ouverts du collecteur pour l'écoulement des eaux des pluies de l'aéroport vers le lac par l'entreprise Beattitude Building Company BBC	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					155,224.00	0.00	En attente d'exécution						2018-09-14	2018-09-19							2018-10-25		2018-12-24		
ZR-PTM UPK-82149-CW-DR / Sécurisation des travaux de construction du collecteur de la ville de Goma avec l'entreprise CCL	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					30,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-10-17	2018-10-22							2018-11-26		2019-05-25		
ZR-PTM UPK-111488-CW-RFB / Travaux d'aménagement et de construction de 5 puits dans le quartier Murara	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				53,300.00	0.00	En attente d'exécution						2019-04-23	2019-04-28					2019-06-09	2019-07-09	2019-08-13		2020-02-09		
ZR-PTM UPK-59600-CW-RFB / Travaux de construction d'un segment du mur de clôture de l'aéroport de Goma de longueur 2 048,64 m dans la province du Nord-Kivu, phase I	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-05-15	2018-05-20					2018-07-01	2018-07-31	2018-09-04		2019-03-03		
ZR-PTM UPK-77549-CW-RFB / Travaux de construction d'un segment de murs de clôture de l'aéroport de Goma de longueur 3 416 m, phase II	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,600,000.00	0.00	En cours d'exécution						2018-10-15	2019-01-15	2018-10-20				2018-12-01	2018-12-31	2019-02-04		2019-08-03		
ZR-PTM UPK-249880-CW-DR / Travaux d'urgence pour l'achèvement construction collecteur urbain de la ville de Goma par l'Office des Voiries et Drainage(OVD GOMA)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					50,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-08-24	2021-08-26							2021-08-29		2021-09-18		

GOODS																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-PTM UPK-59793-GO-RFB / Fourniture d'un véhicule flyco et petits outillages de secours pour le service anti incendie	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2016-12-02		2016-12-07					2017-01-18		2017-02-17		2017-03-24		2017-09-20								
ZR-PTM UPK-59614-GO-RFB / Equipements pour la réhabilitation de la centrale électrique de l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,780,000.00	0.00	En attente d'exécution				2018-09-17		2018-09-22						2018-11-03		2018-12-03		2019-01-07		2019-07-06								
ZR-PTM UPK-82132-GO-RFQ / Acquisition de deux véhicules TT pour le projet PASAG/GOMA	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-10-21									2018-12-16		2019-06-14									
ZR-PTM UPK-82139-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureaux pour le projet PASAG/Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-10-21									2018-12-16		2019-06-14									
ZR-PTM UPK-82141-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène de 15Kva pour le projet PASAG/Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-11-03									2018-12-29		2019-06-27									
ZR-PTM UPK-99914-GO-RFQ / Fourniture des matériels informatiques du PASAG	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,550.00	29,675.00	Achévé						2019-02-14	2019-02-08								2019-04-11	2019-03-01	2019-10-08	2019-03-28								
ZR-PTM UPK-99916-GO-RFQ / Fourniture des consommables informatiques et bureau	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,500.00	0.00	En attente d'exécution						2019-02-25										2019-04-22		2019-10-19								
ZR-PTM UPK-99917-GO-RFQ / Acquisition des logiciels et ouvrages	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,200.00	0.00	En attente d'exécution						2019-02-25										2019-04-22		2019-10-19								
ZR-PTM UPK-130479-GO-RFQ / Acquisition du logiciel de gestion financière et comptable pour la gestion de l'Observatoire Volcanique de Goma	TF / A1623	Contingencies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	25,750.00	Achévé						2019-09-14	2019-10-21									2019-11-09	2019-11-08	2020-05-07	2019-11-18							
ZR-PTM UPK-145165-GO-RFQ / Impression et multiplication du rapport biennal 2017-2018 de la CEPTM	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-11-17										2020-01-12		2020-07-10								
ZR-PTM UPK-59613-GO-RFQ / Acquisition des équipements des sismologie, géochimie, géodésie pour l'OVG	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		495,000.00	0.00	Annulé						2018-06-25										2018-08-20		2019-02-16								
ZR-PTM UPK-190024-GO-DR / Fourniture des matériels de déformation de sol, géodésie, géochimie et analyse des gaz pour le laboratoire de l'Observatoire Volcanologique de Goma, Province du Nord-Kivu conclu avec le fournisseur Alpha Topo RDC	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			346,000.00	355,497.40	Signé				2020-08-24	2019-10-23	2020-08-29	2019-10-23									2020-10-03	2020-01-20	2021-04-01								
ZR-PTM UPK-190033-GO-DR / Fourniture des matériels de géophysique et sismologie pour le laboratoire de l'Observatoire Volcanologique de Goma, Province du Nord-Kivu conclu avec le fournisseur GEOREVA	TF / A1623	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			170,000.00	170,264.39	Achévé				2020-08-24	2019-10-23	2020-08-29	2019-10-23									2020-10-03	2019-12-27	2021-04-01	2020-10-23							
ZR-PTM UPK-59618-GO-RFQ / Acquisition de matériels roulants pour l'OVG	TF / A1623	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		77,300.00	0.00	En attente d'exécution						2016-12-08										2017-02-02		2017-08-01								

NON CONSULTING SERVICES																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-PTM UPK-59751-CS-COS / Etude de réhabilitation et extension de l'aéroport de Goma (tarmac) de l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-11-10		2016-12-01		2017-01-14												2017-02-13		2017-03-20		2017-09-16			

ZR-PTM UPK-59619-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de construction des ouvrages de drainage de l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-25	2018-08-15	2018-09-28						2018-10-28	2018-12-02	2019-05-31			
ZR-PTM UPK-59607-CS-QCBS / Conception et développement de la zone fret	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-15	2019-02-05	2019-03-21						2019-04-18	2019-05-18	2019-06-22	2019-07-27	2020-07-26	
ZR-PTM UPK-59755-CS-QCBS / Préparation des documents techniques détaillés pour 2/3 des aéroports nationaux stratégiques	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-15	2019-02-05	2019-03-21						2019-04-18	2019-05-18	2019-06-22	2019-07-27	2020-07-26	
ZR-PTM UPK-59605-CS-QCBS / Etude architecturale, conception et surveillance des travaux de modernisation de l'aérogare de l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-21	2018-12-12	2019-01-25						2019-02-22	2019-03-24	2019-04-28	2019-06-02	2020-06-01	
ZR-PTM UPK-59611-CS-CQS / Services de consultant chargé du suivi des aspects environnementaux et sociaux du	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	56,800.00	0.00	En attente d'exécution	2016-11-22	2016-12-13	2017-01-26							2017-02-25	2017-04-01	2017-09-28		
ZR-PTM UPK-59758-CS-CQS / Etude d'aménagement des sites pour la réinstallation des personnes affectées par le projet (PAPs)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-20	2017-08-10	2017-09-23							2017-10-23	2017-11-27	2018-05-26		
ZR-PTM UPK-59453-CS-QCBS / Service de consultant chargé de l'audit de la RVA/Exercices 2016,2017 et 2018)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-05-21	2018-07-04						2018-08-01	2018-08-31	2018-10-05	2018-11-09	2019-11-09	
ZR-PTM UPK-59630-CS-CQS / Service de consultant chargé de la détermination du PCR de chaussées de l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-13	2018-01-03	2018-02-16							2018-03-18	2018-04-22	2018-10-19		
ZR-PTM UPK-59632-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des sites de réinstallation des PAPs	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-20	2018-12-11	2019-01-24						2019-02-21	2019-03-23	2019-04-27	2019-06-01	2020-05-31	
ZR-PTM UPK-59791-CS-QCBS / Service de consultant chargé de l'audit du projet PASAG(Exercices 2016,2017 et 2018)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-12-08	2016-12-29	2017-02-11						2017-03-11	2017-04-10	2017-05-15	2017-06-19	2018-06-19	
ZR-PTM UPK-82126-CS-CQS / Services de consultant (Bureau) chargé de l'élaboration des PCES pour la piste, la tour de contrôle, la centrale électrique et les ouvrages de drainage.	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-18	2019-01-08	2019-02-21							2019-03-23	2019-04-27	2019-10-24		
ZR-PTM UPK-118110-CS-CQS / Service de consultant chargé de la surveillance et du contrôle des travaux d'achèvement de la construction du collecteur de la ville de Goma.	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-05	2019-06-26	2019-08-09							2019-09-08	2019-10-13	2020-04-10		
ZR-PTM UPK-130481-CS-QCBS / Service de Consultants (firmes) chargé de l'audit financier et comptable du PASAG (Exercices 2019, 2020 et audit de clôture)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-04	2019-09-02	2019-09-25	2019-12-04	2019-11-08	2019-10-21			2019-12-06	2019-11-20	2020-01-05	2020-02-09	2020-03-15	2021-03-15
ZR-PTM UPK-130486-CS-QCBS / Service de Consultants (firmes) pour l'audit technique des travaux de génie civil du PASAG	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-04	2019-09-25	2019-11-08						2019-12-06	2020-01-05	2020-02-09	2020-03-15	2021-03-15	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/ Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-PTM UPK-59764-CS-CDS / Protocole de collaboration pour la mise en valeur de la roche de laves avec le FSRDC	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-28		2019-04-07					2019-06-11		2019-12-08	
ZR-PTM UPK-59599-CS-CDS / Services de consultant chargé de l'étude de construction du mur de clôture de l'aéroport de Goma avec la firme INTAIRPLAN	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-11-20		2016-11-30					2017-02-03		2017-08-02	
ZR-PTM UPK-59794-CS-CDS / Etude pour l'élaboration d'un addendum au PAR	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-20		2018-06-30					2018-09-03		2019-03-02	

ZR-PTM UPK-59571-CS-INDV / Service de consultant chargé d'élaborer le PAR pour le collecteur	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-24		2017-10-29	2017-11-19		2017-12-24		2018-06-22
ZR-PTM UPK-59792-CS-CDS / Service de consultant chargé de l'étude de vérification du dimensionnement du collecteur de Goma et de la conception détaillée du seuil dissipateur d'énergie à construire à l'écouloire (Lac Kivu) avec la firme SGI	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-14		2018-02-24			2018-04-30		2018-10-27
ZR-PTM UPK-59797-CS-CDS / Protocole d'accord avec l'Observatoire Volcanologique de Goma (OVG) pour la prévention et la gestion des risques naturels et la capacité à répondre de la population congolaise face aux dangers naturels	TF / A1623	Contingencies	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,254,000.00	0.00	Annulé	2018-04-25		2018-05-05			2018-07-09		2019-01-05
ZR-PTM UPK-59800-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la piste de l'aéroport de Goma avec la firme INTAIRPLAN	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-10			2019-02-13		2019-08-12
ZR-PTM UPK-59602-CS-CDS / Etude de conception détaillée des ouvrages de drainage de l'aéroport de Goma avec la firme AECOM	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	264,974.01	Signé	2017-02-13	2017-03-16	2017-02-23	2017-11-06		2017-04-29	2017-12-04	2017-10-26
ZR-PTM UPK-59761-CS-CDS / Développement et gestion de l'exécution d'un programme HMO avec la collaboration du Fonds Social de la RD Congo (FSRDC)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-02-21			2019-04-27		2019-10-24
ZR-PTM UPK-59769-CS-CDS / Contrôle et surveillance de la fourniture des équipements de la centrale électrique et travaux de réhabilitation du bâtiment avec la firme INTAIRPLAN	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-12		2018-06-22			2018-08-26		2019-02-22
ZR-PTM UPK-59763-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux de reconstruction de la tour de contrôle avec bloc technique de l'aéroport de Goma avec la firme INTAIRPLAN	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-20	2018-07-31	2018-07-30			2018-10-03		2019-04-01
ZR-PTM UPK-59790-CS-CDS / Service de consultant chargé de la formation sur la lutte contre les violences sexuelles qui sera assurée par le Centre appelé "Maison de la femme"	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-25		2018-02-04			2018-04-10		2018-10-07
ZR-PTM UPK-59798-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux de construction du collecteur de la ville de Goma avec la firme SGI	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-20		2018-09-30			2018-12-04		2019-06-02
ZR-PTM UPK-59747-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et extension du tarmac avec la firme INTAIRPLAN	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-10		2018-10-20			2018-12-24		2019-06-22
ZR-PTM UPK-82124-CS-CDS / Protocole de collaboration CEPTM/PASAG avec TOACI	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-15		2019-01-25			2019-03-31		2019-09-27
ZR-PTM UPK-82146-CS-CDS / Consultant chargé de l'étude hydrologique des bassins versants en amont du périmètre de l'aéroport	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		152,500.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-16		2018-10-26			2018-12-30		2019-06-28
ZR-PTM UPK-83777-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la piste, du tarmac, de la centrale électrique, la construction d'une nouvelle tour de contrôle et du mur de clôture avec le bureau INTAIRPLAN	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000,000.00	3,848,031.46	Signé	2018-10-29	2019-03-21	2018-11-08	2019-03-07		2019-01-12	2019-05-18	2019-07-11
ZR-PTM UPK-87586-CS-INDV / Consultant chargé du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement et de construction de 8 puits dans le quartier Mureza	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-06	2019-01-31	2019-02-11		2019-03-04	2019-04-08		2019-10-05
ZR-PTM UPK-87578-CS-CDS / Consultant chargé du contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation et de la construction des infrastructures de l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		349,434.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-06		2019-02-16			2019-04-22		2019-10-19

ZR-PTM UPK-99906-CS-INDV / Recrutement du troisième Chauffeur du PASAG à Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Limited	15,720.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-09	2019-02-14	2019-03-07	2019-04-11	2019-10-08	
ZR-PTM UPK-99902-CS-INDV / Recrutement du Chargé de Suivi et Evaluation du PASAG à Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Open	52,100.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-09	2019-03-30	2019-04-20	2019-05-25	2019-11-21	
ZR-PTM UPK-99900-CS-INDV / Recrutement du Responsable Administratif et Financier du PASAG à Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Open	75,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-09	2019-03-30	2019-04-20	2019-05-25	2019-11-21	
ZR-PTM UPK-99901-CS-INDV / Recrutement du Responsable de Passation des marchés du PASAG à Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Open	63,380.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-09	2019-03-30	2019-04-20	2019-05-25	2019-11-21	
ZR-PTM UPK-99904-CS-INDV / Recrutement du comptable du PASAG à Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Open	47,060.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-09	2019-03-30	2019-04-20	2019-05-25	2019-11-21	
ZR-PTM UPK-104090-CS-INDV / Consultant chargé de la mise à jour du manuel des procédures de gestion administrative, comptable et finance, de PM et de E & E de la CEPTM/PASAG	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-04	2019-04-22	2019-05-13	2019-06-17	2019-12-14	
ZR-PTM UPK-108481-CS-CDS / Atelier de formation des agents du PASAG sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels sur les sites du Projet (HEAL AFRICA)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,710.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-01	2019-04-08	2019-04-11		2019-06-15	2019-12-12
ZR-PTM UPK-108482-CS-CDS / Atelier de formation des agents de la Maison de la Femme/DP-GF sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels sur les sites du projet (HEAL AFRICA)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,510.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-01	2019-04-08	2019-04-11		2019-06-15	2019-12-12
ZR-PTM UPK-108484-CS-CDS / Mobilisation du conciliateur pour le litige opposant SAFRICAS et la CEPTM/PASAG concernant les contrats de travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de l'aéroport de Goma (Bernard FOURNET)	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,560.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-01	2019-04-08	2019-04-11		2019-06-15	2019-12-12
ZR-PTM UPK-111490-CS-CDS / Consultant chargé du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement et construction de 8 puisards dans le quartier Murara	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-22	2019-05-02			2019-07-06	2020-01-02
ZR-PTM UPK-111492-CS-CDS / Accompagnement juridique à la CEPTM/PASAG au contentieux d'exécution des marchés de construction des collecteurs d'eaux et de réhabilitation de la piste de l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-22	2019-05-02			2019-07-06	2020-01-02
ZR-PTM UPK-111493-CS-CDS / Accompagnement technique de la CEPTM/PASAG au contentieux d'exécution du marché de construction du collecteur de la ville de Goma pour évacuation des eaux de pluie de l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
ZR-PTM UPK-111504-CS-INDV / Deuxième Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale du PASAG	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Limited	28,400.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-04-28	2019-05-19	2019-06-23	2019-12-20	
ZR-PTM UPK-118151-CS-CDS / Consultant pour la mise à disposition et l'accompagnement d'un expert aérodrome de TOACI en faveur de la CEPTM/PASAG en vue de superviser la revue apex et participer à la mission d'appui de la BM à la mise en oeuvre du PASAG	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-05	2019-06-15			2019-08-19	2020-02-15
ZR-PTM UPK-119012-CS-INDV / Recrutement de l'auditeur interne du Projet d'Amélioration de la Sécurité à l'Aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Open	64,610.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-13	2019-08-01	2019-08-22	2019-09-26	2020-03-24	
ZR-PTM UPK-119019-CS-INDV / Recrutement du trésorier du Projet d'Amélioration de la Sécurité à l'Aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Open	51,320.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-13	2019-08-01	2019-08-22	2019-09-26	2020-03-24	

ZR-PTM UPK-130493-CS-INDV / Service de consultants pour l'élaboration d'un audit social indépendant sur la mise en oeuvre du PSR du sous-projet des travaux de construction du collecteur de Goma pour l'évacuation des eaux de l'aéroport au lac Kivu	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	19,970.00	Signé	2019-09-04	2019-09-04	2019-09-09	2019-11-19	2019-09-30	2019-10-01	2019-11-04	2019-10-15	2020-05-02
ZR-PTM UPK-130496-CS-CDS / Service de Consultants (firme) pour l'assistance technique sur le logiciel TOM2PRO sur place (à Goma) au PASAG	TF / A1623	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-04	2019-09-04	2019-09-14				2019-11-18		2020-05-16
ZR-PTM UPK-158071-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale du PASAG	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-07		2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05
ZR-PTM UPK-175719-CS-CDS / Recrutement du chargé de communication du PASAG par entente directe avec Mr Mony MURONCANI	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-26	2020-05-21	2020-06-05				2020-08-09		2021-02-05
ZR-PTM UPK-182807-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration de l'audit social indépendant sur la mise en oeuvre du PSR de mur de clôture de l'aéroport de Goma	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Limited	20,120.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-06	2020-07-29	2020-07-11		2020-08-01		2020-09-05		2021-03-04
ZR-PTM UPK-182808-CS-INDV / Services de consultant pour l'élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social de la construction de 15 bornes fontaines	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Limited	16,120.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-26	2020-07-29	2020-07-31		2020-08-21		2020-09-25		2021-03-24
ZR-PTM UPK-185241-CS-CDS / Service du point Focal des projets PASAG & Don Japonais au Ministère de Transport et Voies de Communication. Nom de la consultante: Mme Charlotte CIAMALA LUSAMBA	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-22	2020-09-17	2020-08-01				2020-10-05		2021-04-03
ZR-PTM UPK-189974-CS-INDV / Service de consultant individuel chargé du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement et construction de 14 bornes fontaines dans les quartiers Murara, Bujovo, Majengo, Virunga et Kahembe à Goma, Province du Nord-Kivu	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-24	2020-10-30	2020-08-29	2020-11-17	2020-09-19		2020-10-24		2021-04-22
ZR-PTM UPK-202225-CS-INDV / Services de consultant individuel chargé du contrôle et de la surveillance environnementale et sociale des travaux de construction de 14 bornes fontaines dans les quartiers MURARA, BUJUVU, MAJENGO, VIRUNGA et KAHEMBE	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Limited	9,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-17	2021-01-25	2020-11-22	2021-01-28	2020-12-13		2021-01-17		2021-07-16
ZR-PTM UPK-212910-CS-INDV / Services de consultant pour une assistance juridique à la CPTM/PASAG à la gestion du contrat des travaux de construction d'une nouvelle tour de contrôle avec bloc technique (y compris fourniture, installation et mise en service des équipements) à l'aéro	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Individuel	Direct	8,000.00	16,775.00	Signé	2021-01-15	2021-01-28	2021-01-25	2021-02-06	2021-02-15	2021-02-10	2021-03-22	2021-02-10	2021-09-18
ZR-PTM UPK-246406-CS-CDS / Recrutement de la firme Airports Planning and Design pour les services de consultants pour l'analyse coût-avantage ex-post dans le cadre du plan de développement stratégique de l'aéroport international de Goma.	IDA / D0420	Component A: Airport Infrastructure Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-08-04	2021-08-03				2021-08-08		2021-09-22