

Fiche du Plan de Passation des Marchés

66227 v4

Généralités

1. Information sur le Projet

Nom du Projet: [Projet d'Investissement des le Secteur de l'Eau \(PISEAU II\)](#)
 Pays: [Republique Tunisienne](#)
 Référence du Projet : [PISEAU II](#)
 Numéro du Prêt/Crédit: [BIRD-BAD-AFD N° 7726-TN](#)

2. Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés

Approbation 1 :	juin-09
Révision 2 :	1-déc.-09
Révision 3 :	20-janv.-11
Révision 4 :	8-juin-11
Révision 5 :	31-déc.-11

3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés

[30-Jun-08](#)

II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

1. Seuil de Revue à Priori

1a. Type de Marché

	Seuil de Revue à Priori	Commentaires
Fournitures	≥ 500,000	
Travaux	≥ 5,000,000	
Travaux STEG (par Entente Directe)	≥ 150,000	

1b. Méthode de Passation des Marchés

	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
AOI Travaux	>10,000,000	-
AON Travaux	>200,000 et ≤10,000,000	
Consultations d'Entrepreneurs (Travaux) (CEN)	≤200,000	
AOI Fournitures	>1,000,000	
AON Fournitures	>100,000 et ≤1,000,000	
Consultations de Fournisseurs (Fournitures) (CF)	≤ 100,000	

2. Prequalification : [A/NA](#)

3. Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : [A/NA](#)

4. Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés : [MP applicable en date du : 16 avril 2009](#)

5. Tout autre montage de de passation des marchés: *[incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]* [A/NA](#)

6. Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"

III. Sélection des Consultants

1. Seuil de Revue à Priori

1a. Catégorie de Consultants	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	≥ 200,000	-
Firme de Consultant (Entente Directe)	Tout	-
Consultants Individuels (Méthodes compétitive)	≥ 100,000	-
Consultants Individuels (Entente Directe)	Tout	-
<i>Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement</i>		

1b. Méthodes de Sélection	Seuil de la méthode de PM (,000USD)	Commentaires
SFQC (Selection fondée sur la qualité et le coût)	> 200	-
SFQ(Sélection fondée sur la qualité)	≤ 200	-
SCBD (Sélection dans le cadre d'un budget déterminé)	≤ 200	-
SMC (Sélection au "moindre coût"	≤ 200	-
QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants)	≤ 200	-
SED (Sélection par entente directe) (Individus et Firmes)	NA	-
CI (Consultants Individuels)	NA	-
<i>Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement</i>		

- Liste Restreinte composée uniquement de nationaux:** La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de 200,000 US\$ équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du paragraphe 2.7 des Directives pour les Consultants.
Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici <http://go.worldbank.org/MKXO98RY40>
- Tout autre montage de sélection de consultants:** *[incluant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]* A/NA
- Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes:** Voir la feuille "Services de Consultants"

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution

PPM Révision N°: 5 en Date du 31 Décembre 2011

Structure d'exécution : CRDA Br
Code region : 1
Exchange rate initial : TND/US\$

Composante 2 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2.1 Mise en place de systèmes d'AEP

Activité	Projet	Coût total	Objet du Contrat	Numéro de référence	Coût estimatif en DT	Coût estimatif en USD eq.	Méthode de passation des contrats	Revue a priori (Prior) / a posteriori (Post)	Marché de Travaux / Fournitures	Plan vs. Réalisé	Dossier d'Appel d'offres		3-Publication	4-Ouverture publique des offres	Rapport d'évaluation		Coût Réel du marché en DT	Affectation	Exécution	
											1-Non objection de la CM	2-Non objection de la BM			5-Non objection de la CM (ou Date Signature Contrat)	6-Non objection de la BM				7-Début
2.1.1. Mise en place de systèmes d'AEP à gérer par GDA AEP	Sidi Mashoud (P21.57)		Travaux de création du système d'AEP Sidi Massaoud	CRDA Ben Arous/Comp 2.1/T/01-2010			AON	Post	Travaux	Planifié	1-janv.-10	n.a	1-mars-10	1-avr.-10	1-mai-10	n.a	239,756.244	Guedri Mabrouk	1-juin-10	
			Fourniture des équipements hydromécanique d'une SP sur forage de Sidi Messaoudi	CRDA Ben Arous/Comp 2.1/F/02-2010			Consultation	Post	Fourniture	Planifié	1-mars-11	n.a	1-avr.-11	1-mai-11	1-sept.-11	n.a	25,037.830	SOCOOPEC	1-nov.-11	
			Electrification (STEG)	CRDA Ben Arous/Comp 2.1/T/03-2010			Gré à Gré	Post	Travaux	Planifié					1-août-11					1-oct.-11
Total sous composante 2.1 :																	264,794.074			

Composante 3 - GESTION DES EAUX SOUTERRAINES

3.1 Prospection des RE souterraines

Activité	Projet	Coût total	Objet du Contrat	Numéro de référence	Coût estimatif en DT	Coût estimatif en USD eq.	Méthode de passation des contrats	Revue a priori (Prior) / a posteriori (Post)	Marché de Travaux / Fournitures	Plan vs. Réalisé	Dossier d'Appel d'offres		3-Publication	4-Ouverture publique des offres	Rapport d'évaluation		Coût Réel du marché en DT	Affectation	Exécution	
											1-Non objection de la CM	2-Non objection de la BM			5-Non objection de la CM (ou Date Signature Contrat)	6-Non objection de la BM				7-Début
3.1.1. forage de reconnaissances	Projet (P31.1)		Travaux de création de forage de reconnaissance J. Ressas	CRDA Ben Arous/Comp 3.1/T/01-2009			AON	Post	Travaux	Planifié	1-oct.-09	n.a	1-nov.-09	1-déc.-09	1-janv.-10	n.a	135,506.000	Équipement Hydraulique	1-févr.-10	
	Projet (P31.36)		Travaux de création de forage de reconnaissance Mornag	CRDA Ben Arous/Comp 3.1/T/01-2010			AON	Post	Travaux	Planifié	1-févr.-12	n.a	1-mars-12	1-avr.-12	1-mai-12	n.a			1-juin-12	
Total sous composante 3.1 :																	135,506.000			

en Arous

3

1.4489

ation

8-Fin

1-janv.-11

1-janv.-12

1-déc.-11

ation

8-Fin

1-sept.-10

1-oct.-12