

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Sao Tome and Principe – WACA Resilience Investment Project – P162337

Project Implementation agency: Ministry of Public Works and Natural Resources, Directorate General of Environment

Date of the Procurement Plan: July 2017

Period covered by this Procurement Plan: July 1st 2017 to June 30th, 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *Regulamento de Licitação e Contratações Públicas* such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (*Goods and Works*).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

Other Relevant Procurement Information.: Not Applicable

PROCUREMENT PLAN Western Africa : West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project

General Information

Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-21
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-22
 Project ID: P162337 GPN Date: 2017-12-29
 Project Name: West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project
 Loan / Credit No: IDA / V1250, IDA / 62150
 Executing Agency(ies) WACCA SENEGAL- Direction de l'Environnement

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
4.4.5 / Maintenance des équipements et réfection du local du Projet	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				35,735.98	Signé							2019-11-02	2019-11-18							2019-12-28	2019-12-17	2020-06-25	
31308 / Sélection directe du Groupement GIE Eco garde pour le reboisement de dix (10) hectares de Filaos dans le parc national de la Langue de Barbarie	IDA / V1250	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					44,174.14	Signé					2020-03-20	2020-04-22	2020-03-25	2020-04-29							2020-04-29	2020-07-20	2020-10-26	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
100 / Acquisition d'un logiciel comptable et mise en place d'un système d'information	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,469.17	Signé							2018-04-17	2018-07-03							2018-06-12	2018-10-11	2018-12-09	
4.4.7 / Acquisition d'une moto	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-11-02								2019-12-28		2020-06-25	
DC2-2018 / Achat de données de référence (support cartographique, images satellite ...) avec équipement et consommables.	IDA / V1250	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-11-30								2020-01-25		2020-07-23	
DC4-2018 / Acquisition de véhicule	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,771.35	Signé							2018-04-24	2020-01-18							2018-06-19	2020-03-02	2018-12-16	
4.4.1 / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,804.96	Signé							2019-12-04	2019-11-27							2020-01-29	2019-12-19	2020-07-27	
4.4.8 / Acquisition de matériel de bureau	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,941.18	Signé							2019-12-04	2019-11-27							2020-01-29	2019-12-17	2020-07-27	
4.4.2 / Acquisition de matériel informatique	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		58,041.90	Signé							2019-11-02	2019-11-27							2019-12-28	2020-03-03	2020-06-25	
DC1-2018 / Acquisition de matériels et équipement (matériel et mobilier de bureau etc...) pour le SIG	IDA / V1250	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-04-11								2018-06-06		2018-12-03	
4.4.4 / Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien	IDA / V1250	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,927.28	Signé							2019-11-02	2020-04-07							2019-12-28	2020-06-02	2020-06-25	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF7-2018 / Sélection d'un cabinet d'étude pour l'élaboration des TDR, d'études techniques et l'assistance au recrutement des Cabinets devant réaliser ces études.	IDA / V1250	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		48,356.12	Signé	2018-04-10	2018-05-16	2018-05-01		2018-06-14	2018-10-09							2018-07-14	2019-01-04	2018-08-18	2019-02-12	2019-02-14	
3.1.4.1 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude de faisabilité pour l'investissement pour la petite côte et la grande côte	IDA / V1250	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-11-29		2019-12-20		2020-02-02				2020-03-01				2020-05-05		2020-06-09		2021-06-09	
CF5-2018 / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration des études de faisabilité et du plan d'adaptation des îles de l'estuaire du Fleuve Casamance	IDA / V1250	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-11-29		2019-12-20		2020-02-02				2020-03-01				2020-05-05		2020-06-09		2021-06-09	

CF8-2018 / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration du Plan national GIZC et du Plan local de Ziguinchor	IDA / V1250	Composant 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-11-20	2020-03-30	2019-12-11	2020-03-30	2020-01-24			2020-02-21	2020-03-22	2020-04-26	2020-05-31	2021-05-31			
2.2.2 / Sélection d'un cabinet chargé de l'étude de faisabilité et design de l'Organe National de Gestion Intégrée du Littoral (ONGIL)	IDA / V1250	Composant 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	Annulé	2019-10-31				2019-11-14					2019-12-14	2020-01-18	2020-07-16			
31102 / Sélection d'un cabinet pour l'EIES et PAR pour Gorée et Corniches	IDA / V1250	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2020-04-22	2020-07-03	2020-05-13		2020-06-26					2020-07-26	2020-08-30	2021-02-26			
3111 / Sélection d'un Cabinet pour les études techniques (APS, APD, DAO) et l'élaboration des Termes de Référence pour le contrôle des travaux des corniches Est et Ouest de Dakar et l'île de Gorée et l'élaboration des tdrs pour le contrôle des travaux	IDA / V1250	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-12-18		2020-01-08		2020-02-21			2020-03-20	2020-04-19	2020-05-24	2020-06-28	2021-06-28			
221011 / Sélection d'un Cabinet pour SNGIZC, PNGIZC et ONGIL.	IDA / V1250	Composant 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-03-23		2020-04-13		2020-05-27			2020-06-24	2020-07-24	2020-08-28	2020-10-02	2021-10-02			
22101 / Sélection Firme - (i) l'actualisation de la SNGIZC, (ii) l'élaboration du PNGIZC, (iii) la déclinaison du PNGIZC dans les documents de planification et d'aménagement du territoire locaux (iv) l'étude de faisabilité de l'Organe National de Gestion Intégrée	IDA / V1250	Composant 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2020-04-10	2020-03-23	2020-05-01	2020-04-09	2020-06-14	2020-06-30			2020-07-12	2020-08-18	2020-08-11	2020-08-27	2020-09-15	2020-10-20	2021-10-20
3.1.1 / Sélection d'un Cabinet pour les études techniques (APS, APD, DAO) et l'élaboration des Termes de Référence pour le contrôle des travaux des corniches Est et Ouest de Dakar et l'île de Gorée	IDA / V1250	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2020-01-07	2019-12-18	2020-01-28	2020-01-08	2020-03-12	2020-05-14			2020-04-09	2020-06-25	2020-05-09	2020-08-13	2020-06-13	2020-07-18	2021-07-18
31103 / Sélection d'un Consultant (Cabinet pour la réalisation des études d'impact environnemental et social pour les travaux de protection des corniches Est/Ouest d'un PAR (branche conditionnelle)	IDA / 62150	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-11-11		2020-12-02		2021-01-15						2021-02-14	2021-03-21	2021-09-17		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
C11-2017 / Sélection d'un(e) Consultant(e) individuel(le) pour élaborer un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) sur la zone côtière et une étude d'impact environnementale et sociale (EIES) sur la repress and replication of the textbooks for schools	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2017-09-04	2017-06-12	2017-09-09		2017-09-30	2017-07-10	2017-11-04			2018-05-03	
C12-2018 / Recrutement d'un(e) Consultant(e) individuel(le) pour élaborer un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2017-10-05	2017-07-04	2017-10-10	2017-07-03	2017-10-31	2017-07-10	2017-12-05			2018-06-03	
C14-2017 / Sélection d'un consultant individuel spécialiste en passation de marchés (au temps passé)	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2017-11-17	2017-09-05	2017-11-22		2017-12-13		2018-01-17			2018-07-16	
C13-2018 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet et du manuel de procédures financières et administratives	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		19,553.16	Signé	2017-12-06	2017-12-28	2017-12-11	2017-12-23	2018-01-01	2018-01-22	2018-02-05	2018-01-22	2018-08-04		
C14-2018 / Sélection d'un Consultant individuel pour le Diagnostic Institutionnel, technique et organisationnel de l'Inspection du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MREDD)	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		17,832.00	Signé	2018-05-15	2019-02-22	2018-05-20	2019-03-14	2018-06-10	2019-03-15	2018-07-15	2019-05-06	2019-01-11		
C13-2018 / Sélection d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un Manuel de Suivi-Evaluation	IDA / V1250	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2018-05-08	2018-02-05	2018-05-13	2018-06-13	2018-06-03	2018-06-21	2018-07-08			2019-01-04	
3141 / Etude de faisabilité pour une solution d'adaptation aux changements climatiques en zone côtière pour la grande Côte et la petite Côte	IDA / V1250	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Annulé	2019-05-23	2018-10-31	2019-05-30				2019-06-14			2019-07-14	

4.1.4 / Sélection d'un consultant individuel en suivi-évaluation	IDA / V1250	Composant 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Limited		37,840.94	Signé	2019-07-18	2019-11-29	2019-07-23	2020-07-27	2019-08-13	2020-01-02	2019-09-17	2020-01-02	2020-03-15
4.1.9 / Sélection d'un consultant individuel en développement institutionnel	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-11-04		2019-11-09		2019-11-30		2020-01-04		2020-07-02
CF2-2018 / Sélection d'un observatoire de référence pour l'accompagnement et la mise en place de l'observatoire national du littoral	IDA / V1250	Composant 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-11-27	2020-02-11	2019-12-07				2020-02-10		2020-08-08
2.1.3 / Elaboration du plan de renforcement des capacités	IDA / V1250	Composant 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-10-21		2019-10-26		2019-11-16		2019-12-21		2020-06-18
4.1.8 / Sélection d'un consultant individuel en Génie Civil	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		47,177.28	Signé	2020-01-31	2020-05-13	2020-02-05	2020-05-19	2020-02-26	2020-06-23	2020-04-01	2020-06-26	2020-09-28
41110 / Sélection d'un Consultant Individuel en Passation des Marchés	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Direct		32,129.10	Signé	2020-01-07	2017-07-04	2020-01-17	2020-01-02	2020-02-07	2020-01-02	2020-03-13	2020-01-02	2020-09-09
31303 / Sélection d'un Consultant Individuel en vue de l'évaluation environnementale pour la relance de l'écotourisme	IDA / V1250	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited		14,279.60	Signé	2020-04-15	2020-07-20	2020-04-20	2020-07-30	2020-05-11	2020-08-17	2020-06-15	2020-08-19	2020-12-12
21501 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la revue du cadre réglementaire relativement aux protocoles additionnels de la Convention d'Abidjan	IDA / V1250	Composant 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Limited		35,342.01	Signé	2020-05-06	2020-12-07	2020-05-11	2020-07-23	2020-06-01	2020-09-02	2020-07-06	2020-09-07	2021-01-02
31402 / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un document de projet relatif à la réparation aux investissements additionnel	IDA / V1250	Composant 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-05-06		2020-05-11		2020-06-01		2020-07-06		2021-01-02
41107 / Sélection d'un Consultant Individuel spécialiste en gestion pétrolière et gazière offshore	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-05-04		2020-05-09		2020-05-30		2020-07-04		2020-12-31
41109 / Sélection d'un Consultant Individuel spécialiste en développement institutionnel	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-05-18		2020-05-23		2020-06-13		2020-07-18		2021-01-14
41509 / Sélection directe pour l'acquisition d'un logiciel de programmation et de suivi-évaluation Multi-Projet « Ruche »	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,562.33	Signé	2020-04-21	2020-02-10	2020-05-01	2020-04-03			2020-07-05	2020-06-08	2021-01-01
2.1.5 / Sélection d'un Consultant chargé de l'établissement des critères de sélection et d'attribution des bourses du master GAED pour la gestion des risques liés aux activités pétrolières et gazières	IDA / V1250	Composant 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-09-18		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16
4.1.15 / Sélection d'un consultant individuel expert social junior en charge du mécanisme de gestion des plaintes	IDA / V1250	Composant 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-10-10	2020-04-09	2019-10-15		2019-11-05		2019-12-10		2020-06-07