

# PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS)

PPA2

## Plan de Passation de Marchés (PPM) sur 11 mois

**Version du 11 octobre 2017**

### I. Généralités

#### 1.1. Information générale sur le projet

- Pays: Régional (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad)
- Emprunteur (niveau régional) : **CILSS**
- Nom du Projet : Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS- SIIP)
- Numéro du Projet : P154482 (PPA-CILSS N° V 160)
- Montant du Don sollicité : 20 millions dollars américains
- Montant des fonds rétrocédés par les pays :
- Unité de Gestion du Projet : Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

#### 1.2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Original : 25 août 2017

#### 1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 1<sup>er</sup> novembre 2017

1.4 Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés : Octobre 2017 à juillet 2018

1.5 Risque global lié à la passation des marchés : Substantiel

### II. Fournitures, travaux et services autre que les services de consultants.

2.1 **Seuils d'Examen Préalable** : Décisions de Passation des Marchés sujettes à l'Examen Préalable de la Banque comme énoncé dans l'Annexe 1 des Directives : « Passation des marchés de fournitures, travaux et services assimilés »

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
------------------	---------------------------------	---	--

Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 5.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 5.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	

**2.2 Préqualification** : Ajouter Non applicable, si pas de préqualification prévue, si non ajouter la liste de contrats pour lesquels la préqualification est prévue.

**2.3 Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]

**2.4 Référence au Manuel de Procédures du Projet (MPP)** : Manuel du CILSS

**2.5 Arrangements spéciaux de passation des marchés**: Non applicable

**2.6 Allotissement de travaux, fournitures et services autres que services de consultants avec méthodes et calendrier**

## 1. Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
<b>Total Travaux</b>							

## 2. Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
N° Réf	Description du Marché	Montant estimé (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires	
1.	Acquisition des équipements de bureaux, informatiques, consommables	17000	AON	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017		
2.	Traduction et édition des Documents générés	2700	CF	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017		
<b>Total Fournitures</b>									
		<b>19700,00 USD</b>							

### III- Sélection de Consultants

#### 3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firms	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le cout estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

#### **3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :**

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce seuil est de 400.000USD pour les Etudes architecturales et le suivi des travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

**Arrangements de sélection particuliers:** Non applicable

## Services de consultants avec méthodes et dates de sélection

1	2	3	4	5	6	7	8
Re f. No .	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
3.	conception et de réalisation d'un site WEB PARIIS incluant des outils collaboratifs	8 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
4.	Réalisation de la charte et du Manuel d'audit	40 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
5.	Recrutement expert appui audit	38 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
6.	PS Appui Suivi&Evaluation	95 000	SBQ	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	-
7.	Expert Genre	5 500	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
8.	Coordonnateur régional	65 000	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance - 8 mois sur ce PPA2
9.	Assistance en Passation des Marché	12 500	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	L'expert initialement sur le PPA1 sera sollicité pour des prestations ponctuelles à la demande. Sa disponibilité est confirmée.
10.	Assistant Comptable	14 700	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Septembre 2017	
11.	Expertise groupe de travail	4300	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
12.	Assistante administrative et secrétariat du Projet	19 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre

							de confirmation de performance – 5 mois sur ce PPA2
13.	Expert Communication du Projet	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 4 mois sur ce PPA 2
14.	Expert Suivi Evaluation du Projet	21 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2
15.	Assistant technique Expert GR/Irrigation basé au SE CILSS Staff	26 800	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2
16.	Expert système d'information basé à AGRHYMET	20 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie du Système d'information du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –3 mois sur ce PPA2
17.	Expert formation basé à AGRHYMET	9 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie de formation du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –1 mois et demi mois sur ce PPA2
18.	Expert en gestion de connaissance basé à l'INSAH	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie de gestion de connaissance du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance – 3 mois sur ce PPA2
19.	Expert en Recherche Appliquée basé	11 300	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie de recherche appliquée du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –2 mois sur ce PPA2

20.	Stagiaire Irrigation	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
21.	Stagiaire Communication	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
Total Consultants		<b>424900 ,00 USD</b>					

**PROCUREMENT PLAN** Western Africa : Sahel Irrigation Initiative Support Project

**General Information**  
 Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-27  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-25  
 Project ID: P154482 GPN Date:  
 Project Name: Sahel Irrigation Initiative Support Project  
 Loan / Credit No: IDA / 61610, IDA / 61600, IDA / D2530  
 Executing Agency(ies) Sahel Irrigation Initiative Support Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ML-PARISML-91950-CW-RFB / Contrat des travaux d'aménagement des sites de Tientiquila (22 ha) lot 01, Zabantoukoro (49 ha) lot 02, Dioula (47 ha) lot 03, Kéréla (16.6 ha) Lot 4	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				553,789.00	0.00	Annulé						2019-04-30		2019-05-05				2019-06-04		2019-06-18		2019-07-23		2020-01-19
ML-PARISML-92642-CW-RFB / Contrat des travaux d'aménagement des sites de Séguéla (8.8 ha) lot N°01, Tioussa (14.5 ha) lot N°02 et Kissakoro (210 ha) lot N°03	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				778,510.00	0.00	Annulé						2019-04-30		2019-05-05				2019-06-16		2019-07-16		2019-08-20		2019-12-18
ML-PARISML-182109-CW-RFB / Contrat des travaux d'aménagement hydro-agricole de 146 ha de bas-fonds - Lot 1 site de Tientiquila (58 ha) Commune de Koulikoro - Lot 2 site de Zabantoukoro (88 ha) commune de Sirakoro - Région de Koulikoro	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				909,910.00	0.00	En attente d'exécution						2020-08-17		2020-08-22				2020-10-03		2020-11-02		2020-12-07		2021-05-06
ML-PARISML-182126-CW-RFB / Contrat des travaux d'aménagement hydro agricole de 123 ha de bas fonds lot 01 : Dioula (52 ha) Commune de Dioula - lot 02 Séguéla (51 ha) Commune de Massigui - lot 3 Kéréla (20 ha) Commune de Kéréla Région de Koulikoro	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				874,865.00	0.00	En attente d'exécution						2020-08-17		2020-08-22				2020-10-03		2020-11-02		2020-12-07		2021-05-06
ML-PARISML-224783-CW-RFB / Travaux de réalisation des axes (7) PPM dans la ZPE - Lot 1 Farakan Dougoutiguilla, Tiessoula et Kéban - Lot 2 (Kobougou, Nerenikoro, Sirakorobougou et Bignibougou)	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				540,541.00	0.00	En attente d'exécution						2021-05-01		2021-05-06				2021-06-17		2021-07-17		2021-08-21		2022-02-17
ML-PARISML-224814-CW-RFB / Contrat des travaux d'aménagement de bas-fonds dans le cercle de Dioula, commune de Kemsakou (Lot 1 Tiessoula, Lot 2-Tiengola, Lot 3 Senouli et de Binko (Lot 1 Tiengola, Lot 2-Mésampli)	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,108,108.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-14		2021-06-24				2021-08-05		2021-09-04		2021-10-16		2022-04-14
ML-PARISML-224804-CW-RFB / Contrat des travaux d'aménagement de 430 ha d'aménagement de bas-fonds dans le cercle de Dioula (Lot 1-Dantila, Lot 2-Finiana, Lot 3-Gouana)	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,324,324.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-28		2021-07-03				2021-08-14		2021-09-13		2021-10-25		2022-04-23
ML-PARISML-224797-CW-RFB / Contrat des travaux d'aménagement de 400 ha d'aménagement de bas-fonds dans le cercle de Segou Lot1-Souba, Lot2-Digambougou, Lot 3-Baguedadougou et Lot 4-Sénékou)	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,801,802.00	0.00	En attente d'exécution						2021-05-01		2021-05-06				2021-06-17		2021-07-17		2021-08-28		2022-02-24
ML-PARISML-224792-CW-RFB / Contrat des travaux d'aménagement de 352 ha d'aménagement de bas-fonds dans le cercle de Dioula Lot1-Morbugou III, Lot2-Gouendo, Lot3-Kolo et Lot 4-Djébé)	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,621,622.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-14		2021-06-19				2021-06-22		2021-07-22		2021-08-26		2022-02-22
ML-PARISML-224806-CW-RFB / Contrat des Travaux d'équipement et de revitalisation de douze (12) PPM (7-5)	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				432,432.00	0.00	En attente d'exécution						2021-06-14		2021-06-19				2021-07-31		2021-08-30		2021-10-11		2022-04-09
ML-PARISML-182128-CW-RFB / Contrat des travaux d'aménagement hydro-agricole du bas-fond de Kissakoro d'une superficie de 210 ha et la construction d'un magasin de stockage et de conservation d'échelles - commune de Benkadi - Région de Koulikoro	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				882,883.00	0.00	Annulé						2020-08-17		2020-08-22				2020-10-03		2020-11-02		2020-12-07		2021-05-06





CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-PARIS-ML-85266-CS-QCBS / Contrat audit externe des comptes 2018, 2019, 2020 et PPA	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		37,838.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-31	2018-11-21			2019-01-04					2019-02-01		2019-03-03			2019-04-07			2019-05-12		2020-05-11		
ML-PARISML-91944-CS-CQS / Contrat des études techniques d'actualisation, du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement des bas-fonds des sites de Tiengkoula (22ha), Zabantoulouko (49ha) Dioula (47 ha), et Kerela (16,6 ha)	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		72,065.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-31	2019-04-05	2019-01-14												2019-02-25			2019-04-01		2019-09-28		
ML-PARISML-92305-CS-CQS / Contrat des études techniques d'actualisation, du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement des bas fonds des sites de Séguéla (8.8 ha), Tiorena (14,5 ha) Kissakoro (210 ha)	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		101,206.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-16	2019-04-05	2019-01-30												2019-03-13			2019-04-17		2019-10-14		
ML-PARISML-112472-CS-CQS / Contrat de l'opérateur de solution d'irrigation de la région de Ségué	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		225,225.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-29	2019-04-30			2019-05-20										2019-06-19			2019-07-24		2021-07-23		
ML-PARISML-112474-CS-CQS / Contrat de l'opérateur de Solution d'Irrigation de la Région de Koulikoro	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		225,225.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-29	2019-05-06			2019-06-19										2019-07-19			2019-08-23		2021-08-19		
ML-PARISML-91948-CS-QCBS / Contrat de l'opérateur de Solution d'Irrigation de la Région de Ségué	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		225,225.00	0.00	Annulé	2019-01-08	2019-01-29			2019-03-14					2019-04-11		2019-05-11			2019-06-15			2019-07-20		2020-07-19		
ML-PARISML-91947-CS-CQS / Contrat de l'opérateur de Solution d'Irrigation de la Région de Koulikoro	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		225,225.00	0.00	Annulé	2018-12-31	2019-01-21			2019-03-06					2019-04-03		2019-05-03			2019-06-07			2019-07-12		2020-07-11		
ML-PARISML-112482-CS-CQS / Contrat de l'opérateur planification et de développement pour la mise en œuvre des œuvres des activités du PARIS MALI dans la ZIP N°01	IDA / 61610	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		299,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-13	2019-06-03			2019-07-17										2019-08-16			2019-09-20		2021-09-20		
ML-PARIS-ML-86067-CS-QCBS / Contrat de l'opérateur de planification et de développement pour la mise en œuvre des activités du PARIS Mali dans la ZIP N°1	IDA / 61610	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		660,000.00	0.00	Annulé	2018-12-02	2019-01-23	2018-12-23			2019-02-05				2019-03-05		2019-04-04			2019-05-09			2019-06-13		2020-06-12		
ML-PARISML-126082-CS-CQS / Etudes d'actualisation des dossiers des sites PAPAM pour tenir compte de la nouvelle réglementation de la Banque mondiale en matière de sauvegarde environnementale et sociale	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,036.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-19	2019-09-09	2019-09-09			2019-10-23									2019-11-22			2019-12-27		2020-02-25		
ML-PARISML-146437-CS-QCBS / Contrat du Consultant chargé de la réalisation des études de faisabilité (APS, APD/DAD) de la reconversion en maîtrise totale de l'eau des casiers de Soke II ET Dioro I dans le complexe de Dioro, zone d'intervention de l'Office riz Ségué	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		671,235.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-16	2019-12-17	2020-01-06			2020-02-19				2020-03-18		2020-04-17			2020-05-22			2020-06-26		2021-03-08		
ML-PARISML-161285-CS-QCBS / Contrat du Consultant chargé de la réalisation des études de faisabilité (APS et APD) de l'aménagement de 5800 ha pour le développement de l'agriculture irriguée commerciale à MBEWANI en Zone Office du Niger	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		627,027.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-10	2020-11-06	2020-05-01			2020-06-14				2020-07-12		2020-08-11			2020-09-15			2020-10-20		2021-10-20		
ML-PARISML-161287-CS-CQS / Contrat des études techniques (APS, APD) Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de bas-fonds de quatre (4) sites dans le cercle de Koulikoro (Kokah, Doumba, Wolokotoba et Koula)	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		93,694.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-11	2020-09-01	2020-04-01			2020-05-15									2020-06-14			2020-07-19		2021-01-30		
ML-PARISML-161294-CS-CQS / Contrat des études techniques (APS, APD) Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de bas-fonds de six (6) sites dans le cercle de Dioula (Tessoula, Tiengolé, Missanop, Danitsia, Tiengola, Gouana et Senou)	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,541.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-06-15	2020-04-15			2020-05-29									2020-06-28			2020-08-02		2021-02-13		

ML-PARISML-161298-CS-CQS / Contrat des études techniques (APS, APD) Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de sept (7) PPM dans la zone d'intervention du PARIIS	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	77,477.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-11	2020-04-27	2020-04-01	2020-05-15	2020-06-14	2020-07-19	2021-01-30	
ML-PARISML-161299-CS-CQS / Contrat des études techniques (APS, APD) Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de trois (3) Périmètres irrigués villageois dans ZIP du PARIIS Mali (Djébé, Souba et Sérékou)	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	81,081.00	0.00	Annulé	2020-03-25	2020-04-15	2020-05-29		2020-06-28	2020-08-02	2021-02-13	
ML-PARISML-161301-CS-CQS / Contrat des études environnementales et sociales EIES/NIES/PAR de quatre (4) sites dans le cercle de Koulikoro (Kekan, Doumba, Wolokotoba et Koula)	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,036.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2021-01-28	2020-04-15	2020-05-29	2020-06-28	2020-08-02	2020-10-01	
ML-PARISML-161303-CS-CQS / Contrat des études environnementales et sociales NIES/EIES/PAR d'aménagement de bas-fonds de six (6) sites dans le cercle de Dioila (Tessoula, Tienglé, Missangou, Dantia, Tiengola, Gouana et Senou)	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,045.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2021-01-28	2020-04-15	2020-05-29	2020-06-28	2020-08-02	2020-10-01	
ML-PARISML-161312-CS-CQS / Contrat des études environnementales et sociales NIES/EIES/PAR de trois (3) Périmètres irrigués villageois dans ZIP du PARIIS Mali (Djébé, Souba et Sérékou)	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,036.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2021-01-27	2020-04-15	2020-05-29	2020-06-28	2020-08-02	2020-10-01	
ML-PARISML-202531-CS-CQS / Contrat du consultant chargé des études APS, APD, DAO et du contrôle des travaux d'aménagement de 04 sous projets de bas-fonds, plaines et périmètres maraichers des cercles de Baraoueli (Commune de Gouendo et N'Gassou) et de Dioila (Commune de Djébé)	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	126,126.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-11-02	2021-01-04	2021-02-17	2021-03-19	2021-04-23	2021-10-20	
ML-PARISML-202537-CS-CQS / Contrat du Consultant chargé des études de faisabilité APS, APD DAO et du contrôle d'aménagement de quatre sous projets de plaine de 300 ha cercle de Ségou (Souba, Digambougou, Banguidougou, Sérékou)	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	144,144.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-11-10	2021-01-04	2021-02-17	2021-03-19	2021-04-23	2021-10-20	
ML-PARISML-223617-CS-CQS / Contrat du consultant chargé du Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de 7 PPM dans les cercles de Koulikoro et Dioila	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	22,523.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-19	2021-05-10	2021-06-23	2021-07-23	2021-08-27	2022-01-24		
ML-PARISML-224789-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de 7 PPM dans les cercles de Koulikoro et Dioila	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	22,523.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-03	2021-05-24	2021-06-24	2021-07-15	2021-08-19	2022-02-15		
ML-PARISML-224781-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de 5 PPM dans les cercles de Baroueli et Ségou	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,018.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-03	2021-05-17	2021-06-28	2021-07-12	2021-08-12	2022-02-08		
ML-PARISML-224773-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'appui à la mise en œuvre des activités VBC	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	90,090.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-01	2021-05-22	2021-07-05	2021-08-02	2021-09-01	2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10
ML-PARISML-224825-CS-CQS / Contrat du Cabinet chargé de l'audit des comptes financiers et comptables pour les exercices 2021, 2022 et 2023 du PARIIS Mali,	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,946.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2021-06-30	2021-08-04	2024-08-03		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF-01 / Contrat du Directeur Technique	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A priori	Individuel	Open		314,675.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-02	2018-03-10	2018-03-17	2018-04-03	2018-07-09	2019-04-03				
CS-REF-02 / Contrat du spécialiste en gestion financière	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A priori	Individuel	Open		273,785.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-28	2018-04-20	2018-04-30	2018-05-20	2018-07-09	2019-05-20				
CS-REF-03 / Contrat du Spécialiste en suivi-évaluation	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A priori	Individuel	Open		273,785.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-01	2018-06-09	2018-06-19	2018-07-09	2018-07-09	2019-07-09				

CS-REF-04 / Contrat du Spécialiste Passation des marchés	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A priori	Individuel	Open		273,785.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-02	2018-03-10	2018-03-20	2018-04-06	2019-04-06
CS-REF-05 / Contrat du spécialiste en appui aux producteurs pour la mise en Valeur Agricole	IDA / 61610	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		210,604.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-02	2018-03-20	2018-03-30	2018-04-16	2019-04-16
CS-REF-06 / Contrat du Spécialiste Environnement	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A priori	Individuel	Open		231,664.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-02	2018-03-10	2018-03-20	2018-04-06	2019-04-06
CS-REF-07 / Contrat du Spécialiste en Développement Social	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A priori	Individuel	Open		210,604.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-02	2018-03-10	2018-03-25	2018-04-11	2019-04-11
CS-REF-08 / Contrat du Spécialiste en gestion des changements et communication	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A priori	Individuel	Open		210,604.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-15	2018-05-31	2018-06-10	2018-07-08	2019-07-08
CS-REF-10 / Contrat Auditeur Interne	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A priori	Individuel	Open		210,604.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-15	2018-05-31	2018-06-10	2018-07-11	2019-07-11
CS-REF-09 / Contrat du comptable PARIS	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-06	2018-11-01	2018-11-11	2018-11-18	2019-11-13
CS-REF-11 / Contrat de l'Assistant de Direction	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		66,667.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-04	2018-11-22	2018-12-13	2019-01-17	2019-07-16
ML-PARISML-87289-CS-INDV / Contrat du consultant pour la conduite de l'étude de la situation de référence	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		27,027.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-13	2018-11-28	2018-12-18	2019-01-08	2019-02-12
ML-PARISML-126076-CS-INDV / Contrat du Consultant chargé de l'élaboration de la stratégie opérationnelle genre et jeunesse dans les processus de planification et de gestion des ressources	IDA / D2530	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		12,613.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-12	2019-08-26	2019-08-17	2019-09-07	2019-10-12
ML-PARISML-126078-CS-INDV / Contrat du Consultant chargé de l'élaboration de la stratégie et du plan de communication et de gestion de connaissance du PARIS Mali	IDA / D2530	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		18,018.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-19	2019-10-30	2019-08-24	2019-09-14	2019-10-19
ML-PARISML-126080-CS-INDV / Contrat du Consultant chargé de la création du site web du PARIS MALI	IDA / D2530	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		9,009.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-11	2019-08-26	2019-11-16	2019-12-07	2020-01-11
ML-PARISML-126081-CS-INDV / CONTRAT DU CONSULTANT CHARGÉ DE L'ÉLABORATION DU MANUEL DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL	IDA / D2530	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited		18,018.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-09	2019-09-14	2019-10-05	2019-11-09	2020-01-08
ML-PARIS-ML-86065-CS-INDV / Contrat du Consultant chargé de l'évaluation des Entités d'Appui et de Supervision	IDA / 61610	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open		18,018.00	0.00	Annulé	2018-11-25	2019-01-13	2019-02-03	2019-03-10	2019-09-06
ML-PARISML-102062-CS-INDV / Contrat d'actualisation des études environnementales et sociales des sous projets d'aménagement de six (06) bass-fonds dans la région de Koulikoro	IDA / 61610	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited		36,036.00	0.00	Annulé	2019-03-10	2019-04-03	2019-03-15	2019-04-05	2019-05-10
ML-PARISML-126084-CS-INDV / Contrat du Consultant chargé de la réalisation de l'état des lieux de la Recherche Action en lien avec les Solutions d'Irrigation et de l'identification de thématique pour le PARIS Mali	IDA / D2530	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		12,613.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-26	2019-09-02	2019-08-31	2019-09-21	2019-10-26
ML-PARISML-161269-CS-INDV / Contrat du consultant chargé de la réalisation de la cartographie des sites d'intervention du PARIS Mali (ZIP N°01)	IDA / D2530	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		18,018.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-06	2020-03-11	2020-04-01	2020-05-06	2020-07-05
ML-PARISML-161272-CS-INDV / Contrat du Consultant chargé de faire l'état des lieux de la petite irrigation individuelle Type 2 dans la ZIP du PARIS Mali et d'appuyer la mise en place d'un mécanisme de financement adéquat	IDA / D2530	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		36,036.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-06	2020-04-14	2020-04-11	2020-05-02	2020-06-06
ML-PARISML-161278-CS-INDV / Réaliser les études environnementales et sociales (NIES) de sept (7) petits périmètres maraichers dans la zone d'intervention du PARIS Mali	IDA / D2530	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		18,018.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-16	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-07-15

ML-PARISML-161328-CS-INDV / Contrat du Consultant individuel chargé du Diagnostic des dispositifs et organes de gestion de connaissance existant dans la ZEP N° 01 dans le cadre du PARIS Mali	IDA / D2530	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		9,009.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-08-19	2020-03-30	2020-04-20	2020-05-25	2020-11-21
ML-PARISML-224775-CS-INDV / contrat du Consultant chargé de l'étude diagnostic des systèmes de production, filière et marchés	IDA / 61610	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		21,622.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-01		2021-05-15	2021-06-05	2021-07-10	2021-09-08
ML-PARISML-224816-CS-INDV / contrat du Consultant chargé de l'étude sur le foncier et les ressources en eau	IDA / 61610	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		18,018.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12		2021-04-17	2021-05-08	2021-06-19	2021-09-17
ML-PARISML-224777-CS-INDV / Recrutement Assistant SPM	IDA / 61610	Component C: Knowledge management and coordination	A priori	Individuel	Open		68,680.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12		2021-05-31	2021-06-21	2021-07-26	2024-07-10