

EC Quito Metro Line One (P144489)

Ecuador, IBRD/IDA, FY: 2014,

Team Leader(s): Arturo Ardila Gomez, Alejandro Hoyos Guerrero ,

Lending Instrument: Investment Project Financing

•

PROCUREMENT PLAN Ecuador : Quito Metro Line One

General Information
 Country: Ecuador Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-08
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-22
 Project ID: P144489 GPN Date:
 Project Name: Quito Metro Line One
 Loan / Credit No: IBRD / 82850, IBRD / 88890
 Executing Agency(ies) Quito Metro Private Enterprise

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										EC-EPM METRO QUITO-16706-CS-QCBS / Incorporación de la perspectiva de género en el sistema integrado de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		178,000.00	0.00	En ejecución	2017-08-11	2017-08-09	2017-08-29	2017-08-22	2017-09-12	2017-12-18			2017-10-03	2018-01-12
EC-EPM METRO QUITO-47039-CS-QCBS / Desarrollo e Implementación del Plan de Capacitación y formación de personal para el periodo de transición y operación Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-05		2018-03-26		2018-05-09				2018-06-06		2018-07-06		2018-08-10		2018-09-14	2019-09-14				
EC-EPM METRO QUITO-47319-CS-QCBS / Consultoría para la actualización del Estudio de Impacto Ambiental para la operación de la PLMQ	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		300,000.00	0.00	En ejecución	2018-07-02	2018-09-18	2018-07-23	2020-02-04	2018-09-05	2020-09-03			2018-10-03	2020-10-12	2018-11-02		2018-12-07		2019-01-11	2019-07-10				
EC-EPM METRO QUITO-47036-CS-QCBS / Estudio para el Modelo de desarrollo, manejo y administración de ingresos no tarifarios de Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		345,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-04		2018-03-25		2018-05-08				2018-06-05		2018-07-05		2018-08-09		2018-09-13	2019-05-11				
EC-EPM METRO QUITO-16705-CS-QCBS / Elaboración del nuevo Plan Maestro Integral de Movilidad	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,300,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-01		2018-02-22		2018-04-07				2018-05-05		2018-06-04		2018-07-09		2018-08-13	2019-08-13				
EC-EPM METRO QUITO-47038-CS-QCBS / Desarrollo de la estrategia para el fomento de Cultura Metro	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		300,000.00	0.00	En ejecución	2018-05-21		2018-06-11		2018-07-25				2018-08-22		2018-09-21		2018-10-26		2018-11-30	2019-05-29				
EC-EPM METRO QUITO-16706-CS-QCBS / Estudio de desarrollo urbano relacionado con el Sistema de Transporte Público Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		550,000.00	0.00	En ejecución	2018-07-25		2018-08-24	2018-09-27	2018-09-21	2020-04-06			2018-10-19		2018-11-02		2018-11-15		2018-11-25	2019-11-25				
EC-EPM METRO QUITO-16708-CS-QCBS / Implementación de mecanismos de prevención, atención y denuncia de la violencia y el acoso sexual hacia las mujeres y niñas en el Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-13		2018-08-27		2018-09-10				2018-10-01		2018-10-08		2018-10-18		2018-10-28	2019-04-26				
EC-EPM METRO QUITO-16701-CS-QCBS / Estudio de intermodalidad y fomento del transporte público	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		250,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-03		2019-05-24		2019-07-07				2019-08-04		2019-09-01		2019-10-08		2019-11-12	2020-05-10				
EC-EPM METRO QUITO-47040-CS-QCBS / Consultoría para el estudio de monitoreo de parámetros ambientales adicionales solicitados por los multilaterales en el PAC	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Cancelado	2019-01-10		2019-01-31		2019-03-16				2019-04-13		2019-05-13		2019-06-17		2019-07-22	2020-01-07				

EC-EPM METRO QUITO-112684-CS-QCBS / Plan maestro de Movilidad. Según lo acordado en la misión de seguimiento de Abril de 2019, se retoma este estudio con el mismo presupuesto planificado anteriormente.	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,300,000.00	0.00	Bajo Revision	2019-08-05	2019-11-14	2019-08-26	2019-11-18	2019-10-09	2020-11-17					2019-11-06	2019-12-06	2020-01-10	2020-02-14	2020-12-10
EC-EPM METRO QUITO-47316-CS-QCBS / Estudio de remediación de pasivos ambientales y sociales en escombros de Daewoo, generados por vertido de materiales de desajuste de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	150,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-04		2018-06-25		2018-08-08					2018-09-05	2018-10-05	2018-11-09	2018-12-14	2019-06-02	
EC-EPM METRO QUITO-47037-CS-QCBS / Estudio el desarrollo del sistema de control e inventario de bienes de la PLMQR	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	195,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-29		2019-04-12		2019-05-10					2019-05-24	2019-06-07	2019-07-05	2019-08-02	2019-10-31	
EC-EPM METRO QUITO-16699-CS-QCBS / Estudio sobre modelo de negocio de Metro de Quito y estructuración de la Empresa Metro de Quito. Incluye estudio para ingresos no tarifarios y desarrollo e implementación del Plan de Capacitación y formación para el personal de Metro durante la transición	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	2,500,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-22		2017-10-13		2017-11-10					2017-12-08	2017-12-22	2018-01-08	2018-01-18	2019-01-18	
EC-EPM METRO QUITO-142877-CS-QCBS / Estudio que permita estructurar y conformar la Entidad Administradora del Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito - Autoridad Única de Transporte	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	340,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2020-03-31	2019-11-29	2020-04-10	2020-01-12					2020-02-09	2020-03-10	2020-04-14	2020-05-19	2020-09-16	
EC-EPM METRO QUITO-142881-CS-QCBS / Asesoría técnica especializada para la elaboración de los pliegos para la contratación de la implementación, operación y mantenimiento del SIB, SAE, SIU y sag para el Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros del DMQ.	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	350,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-08		2019-11-29		2020-01-12					2020-02-09	2020-03-10	2020-04-14	2020-05-19	2021-05-19	
EC-EPM METRO QUITO-142885-CS-QCBS / Estudio que permita definir el modelo de gestión del Sistema Integrado de Transporte Público del DMQ.	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	250,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-02		2019-12-23		2020-02-05					2020-03-04	2020-04-03	2020-05-08	2020-06-12	2021-06-12	
EC-EPM METRO QUITO-144956-CS-QCBS / Estudio para la Determinación de los Ingresos No Tarifarios en la Primera Línea del Metro de Quito (PLMQR)	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	500,000.00	0.00	Bajo Revision	2019-11-15	2020-11-13	2019-12-06	2020-10-27	2020-01-19					2020-02-16	2020-03-17	2020-04-21	2020-05-26	2021-05-26	
EC-EPM METRO QUITO-107988-CS-QCBS / Implementación de acciones de Cultura Metro en seguimiento al Desarrollo de la estrategia para el fomento de la misma	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	500,000.00	0.00	Cancelado	2019-08-30		2019-09-20		2019-11-03					2019-12-01	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-10	2021-03-10	
EC-EPM METRO QUITO-16709-CS-QCBS / Declaratoria anual de desechos peligrosos 2018. Este estudio corresponde al período mencionado y es parte del cumplimiento de la normativa ambiental local, que se realiza anualmente. Es distinta a la de 2017.	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	30,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-13		2018-08-27		2018-09-10					2018-09-24	2018-10-04	2018-10-21	2018-11-04	2019-01-03	
EC-EPM METRO QUITO-146247-CS-QCBS / Estructuración legal para la operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	180,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-21	2020-02-14	2019-12-12		2020-01-25							2020-02-24	2020-03-30	2020-09-26	
EC-EPM METRO QUITO-192330-CS-QCBS / SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	180,000.00	0.00	En ejecución	2020-09-11	2020-10-13	2020-10-02	2020-10-14	2020-11-15					2020-12-13	2021-01-12	2021-02-16	2021-03-23	2022-03-23	

EC-EPM METRO QUITO-14288-CS-INDV / Actualización al modelo de integración tarifaria (Fase II). Determinación de la fórmula de distribución de ingresos a distintos operadores del sistema integrado de transporte público de pasajeros del DMQ.	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		300,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-19	2020-10-20	2020-11-09	2020-12-23	2021-01-20	2021-02-19	2021-03-26	2021-04-30	2022-04-30	
EC-EPM METRO QUITO-144938-CS-QCBS / Estudio de evaluación integral y propuesta de reestructuración institucional de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		927,670.00	0.00	Bajo Revisión	2020-11-06	2020-12-03	2020-11-27	2020-12-26	2021-01-23	2021-02-22	2021-03-29	2021-05-03	2022-05-03	
EC-EPM METRO QUITO-203538-CS-QCBS / Estructuración técnica de la operación y el mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,122,600.00	0.00	En ejecución	2020-11-06	2020-11-10	2020-11-27	2020-11-12	2021-01-10	2021-02-07	2021-03-09	2021-04-13	2021-05-18	2022-05-18
EC-EPM METRO QUITO-208864-CS-QCBS / Definición de la estrategia de comunicación a operadores y usuarios sobre la implementación del Sistema Integrado de Transporte y la Tarifa Integrada de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito	IBRD / 88890	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		85,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-14		2020-12-29	2021-01-27	2021-02-24	2021-03-26	2021-04-30	2021-06-04	2021-10-02	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-EPM METRO QUITO-16703-CS-CDS / Contratación de un consultor para asesoría en Contrato Fidic	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		30,000.00	25,000.00	Finalizado	2017-08-11	2017-08-07	2017-08-13	2017-11-01			2017-09-15	2017-11-10	2017-10-30	2018-01-31
EC-EPM METRO QUITO-47665-CS-INDV / Declaratoria anual de desechos peligrosos 2018. Este estudio corresponde al período mencionado y es parte del cumplimiento de la normativa ambiental local, que se realiza anualmente. Es distinta a la de 2017.	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	30,000.00	Finalizado	2018-09-14	2018-11-30	2018-09-19	2019-02-20	2018-10-10	2019-02-28	2018-11-14	2019-03-13	2019-02-22	2019-04-26
EC-EPM METRO QUITO-16547-CS-CDS / Actualización del modelo de demanda para la Primera Línea del Metro de Quito del DMQ.	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección directa de consultores	Direct		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-05-30		2017-06-01				2018-04-30		2018-10-27	
EC-EPM METRO QUITO-56626-CS-INDV / Declaratoria anual de desechos peligrosos 2017. Este estudio corresponde al período mencionado y es parte del cumplimiento de la normativa ambiental local, que se realiza anualmente. Es distinta a la de 2018.	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-05		2018-05-10		2018-05-31		2018-07-05		2018-08-04	
EC-EPM METRO QUITO-47318-CS-CDS / Actualización de la puesta en valor de los hallazgos arqueológicos en la Plaza San Francisco. Esta consultoría es un seguimiento del primer estudio realizado al respecto. Sería realizado por la misma firma: KATZAM	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		50,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-30		2018-05-10				2018-07-14		2018-07-20	
EC-EPM METRO QUITO-47320-CS-INDV / Asesoría técnica para la implementación del Componente V en el área de Gestión Ambiental, que responde a la necesidad de la implementación inmediata de medidas solicitadas por los organismos multilaterales	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		34,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-02		2018-05-07		2018-05-28		2018-07-02		2018-08-31	
EC-EPM METRO QUITO-13476-CS-CDS / Diseño de ingeniería básica y definición de presupuesto básico de la construcción de la extensión de la Primera Línea del Metro de Quito (Tramo El Labrador - La Ofelia)	IBRD / 82850	5. Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección directa de consultores	Direct		1,100,000.00	1,451,563.50	Firmado	2019-09-17	2019-11-18	2019-09-27	2020-01-24			2019-12-01	2020-12-01	2020-05-29	

EC-ÉPM METRO QUITO-107955-CS-INDV / Asesoría técnica para la implementación del Componente 1 en el Área de Gestión Ambiental, que responde a la necesidad de las medidas solicitadas por los organismos multilaterales	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	34,000.00	Finalizado	2019-09-30	2019-04-16	2019-10-08	2019-05-28	2019-10-09	2019-06-05	2019-10-18	2019-09-09	2020-08-13	2020-07-05
EC-ÉPM METRO QUITO-142857-CS-INDV / Consultoría individual para la asistir a la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de Movilidad de la Secretaría de Movilidad en la reestructuración de rutas de transporte público	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open	21,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-08		2019-12-27		2020-01-17		2020-02-21		2020-08-19	
EC-ÉPM METRO QUITO-142863-CS-INDV / Consultoría individual para asistir a la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Movilidad de la Secretaría de Movilidad en las negociaciones de la reestructuración de rutas.	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open	70,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2020-02-14	2019-12-27		2020-01-17		2020-02-21		2020-08-19	
EC-ÉPM METRO QUITO-142865-CS-INDV / Consultoría individual para asistir a la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Movilidad de la Secretaría de Movilidad en los sistemas de información geográficos orientadas al transporte público.	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open	32,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2020-02-14	2019-12-27		2020-01-17		2020-02-21		2020-08-19	
EC-ÉPM METRO QUITO-142868-CS-INDV / Consultoría individual para apoyo técnico a la implementación del componente AT en la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Movilidad de la Secretaría de Movilidad. Especialista en transporte urbano (modelador)	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open	21,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2020-02-14	2019-12-27		2020-01-17		2020-02-21		2020-08-19	
EC-ÉPM METRO QUITO-114941-CS-CDS / Asesoría para la Selección del Operador de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	200,000.00	200,000.00	Firmado	2019-11-15	2020-02-06	2019-11-20	2020-03-03			2020-01-24	2020-05-08	2020-07-22	
EC-ÉPM METRO QUITO-159747-CS-CDS / Consultoría individual para la asesoría Técnica para la definición del Plan de Reestructuración de la Red de Rutas de Transporte Público del DMQ	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	35,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-24	2020-04-06			2020-04-29		2020-10-26	
EC-ÉPM METRO QUITO-202137-CS-INDV / Consultoría individual para el apoyo en los procesos, análisis y evaluación de la viabilidad financiera del Proyecto que permita la toma de decisiones y definición sobre el proceso de contratación e implementación del Sistema Inteligente de Transporte	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct	7,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-04	2020-11-11	2020-11-14		2020-12-05		2021-01-09		2021-07-08	
EC-ÉPM METRO QUITO-202141-CS-INDV / Asesoría técnica para el apoyo en la implementación de consultorías contratadas y a contratar para la implementación del sistema integrado de transporte público del MDMQ	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct	50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-04		2020-11-14		2020-12-05		2021-01-09		2021-07-08	
EC-ÉPM METRO QUITO-202139-CS-INDV / Asistencia técnica para la implementación de los Sistemas Inteligentes de Transporte en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct	28,000.00	0.00	Cancelado	2020-11-06		2020-11-16		2020-12-07		2021-01-11		2021-07-10	