

PLAN DE PASSATION

Plan de passation des marchés - PART BAILLEUR

Le présent plan de passation de marchés initial couvre les dix-huit (18) premiers mois du Projet d'Appui à la Modernisation du Secteur des Transports (PAMOSET).

I. GÉNÉRALITÉS

1.1. Information générale sur le projet

Pays : République de Côte d'Ivoire
Emprunteur : Gouvernement de Côte d'Ivoire
Nom du Projet : Projet d'Appui à la Modernisation du Secteur des Transports (PAMOSET)
Numéros du Crédit : n° _____ - CI
Montant du Crédit: 45 millions de \$ US
Unité de Gestion du Projet : Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRI CI)

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : 26 Avril 2016
Révision 1 : Décembre 2016
Révision 2 : Juin 2017

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : _____2016

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : de Juin 2017 A Novembre 2018

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014:

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	N/A
	AON	< 10.000.000	N/A
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200.000	N/A
	Entente Directe	Pas de seuil	N/A
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	Tous
	AON	< 1 000.000	N/A
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	N/A
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle	< 500 000	

	Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant		
	Entente directe	Pas de seuil	Tous

2.6. Marchés, planning et Méthode de passation

Type de marchés : Travaux – Fournitures et Prestations de services non intellectuelles								
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (\$EU)	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaire
N°	Description	Bailleur		Oui/Non	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
A	Composante n°1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises	980 000,00						
1	Acquisition de deux pèse-essieux mobiles	800 000,00	Entente directe AFRIQUE PESAGE	N/A	N/A	A priori	N/A	Les spécifications techniques seront soumises pour avis (en attente de)
2	Acquisition de véhicules de type 4x4 double-cabine (03)	180 000,00	CFN	N/A	N/A	A priori	13/07/2017	1 DGTR 1 OFT 1 ULCR
B	Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds	10 000,00						
3	Fournitures de matériels informatiques pour le FDTR	10 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	22/06/2017	2 portables, 1 fixe, 2 imprimantes, 1 scanner, 1 copieur ...
C	Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce	3 325 217,00						
4	Acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs, y compris leur licence et la formation sur les serveurs (2)	2 960 000,00	Entente directe ORACLE	N/A	N/A	A priori	N/A	
5	Acquisitions et installation de matériel de réseaux VPN, formations et liens internet (3)	365 217,00	AON	N/A	N/A	A posteriori	27/07/2017	
D	Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière	1 235 000,00						
6	Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile	250 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	28/07/2017	Liste de fournisseurs à

								produire
7	Acquisition de quatre (4) Motos de 600cc avec mégaphone, combinaison anti-choc et casque avec microphone pour l'OSER	80 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	23/06/2017	
B 8	Acquisition d'équipements Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Réglosopes	400 000,00	entente directe avec SARI	N/A	N/A	A priori	N/A	En attente du devis et qualifications
9	Acquisition et installation de 50 panneaux métalliques de sensibilisation à messages variables	100 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	27/07/2017	
10	Acquisition d'un camion-podium de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan	100 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	22/07/2017	
11	Aménagement pour le camion-podium de sensibilisation de l'OSER	5 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	12/09/2017	
12	Acquisition d'un véhicule de type pick-up de contrôle	60 000,000	CFN	N/A	N/A	A priori	13/07/2017	
13	Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, groupe électrogène etc.)	40 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	07/07/2017	
14	Acquisition de logiciel et de base de données d'un système intégré y compris le petit matériel à mettre à la disposition du personnel dédié	80 000,00	CFN			A posteriori		SITINFRA SARLU, CNTIG, SOFT CONCEPT AFRICA
15	Acquisition de petits matériels techniques	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	23/06/2017	
16	Acquisition de 50 grandes affiches de 12m ² à l'occasion de grands événements de l'année à raison d'une production par semestre sur 3 ans	100 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	03/08/2017	
E	Coordination et Gestion du projet	506 000,00						
17	Achat d'un véhicule pour la cellule de coordination de type 4x4 double cabine	60 000,00	CFN	N/A	N/A	A priori	01/06/2017	
18	Fourniture de carburant (exercice 2017-2018)	28 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	20/09/2017	
19	Assurance Véhicules	13 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	20/09/2017	
20	Fournitures de consommables informatiques (exercice 2017)	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	21/06/2017	
21	Achat de mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatique)	80 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	28/06/2017	
22	Fournitures de bureau (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2017	45 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	27/06/2017	
23	Entretien du matériel informatique pour l'exercice 2017	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	27/06/2017	
24	Entretien du matériel de bureautique pour l'exercice 2017	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	27/06/2017	
25	Travaux d'installation de réseau internet et abonnement pour l'exercice 2017	60 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	22/06/2017	

26	Abonnement internet pour l'exercice 2017	60 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	27/06/2017	
27	Entretien du réseau internet 2017	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	18/07/2017	
28	Travaux et entretien d'installation téléphonique pour l'exercice 2017	60 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	27/06/2017	
29	Entretien d'installation téléphonique 2017	20 000,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	18/07/2017	
TOTAL		6 056 217,00						
Taux de change utilisé: 1 \$ EU= 575 F CFA								

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'IDA de janvier 2011, révisé en juillet 2014:

Nouveaux seuils de revue de la Banque en vigueur depuis le 05 décembre 2014 en fonction de la catégorie, de la méthode et du niveau de risque.

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SBQCl1; SBQ2; SCM3; SBF4, CQ5,	≥ 300.000	Tous contrats de 300.000 \$EU ou plus
	Entente directe	Pas de seuil	Tous
Consultants Individuels	Consultant individuel(AMI)	≥ 100.000	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3CV)	≥ 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2Sélection fondée sur la qualité Technique

3Sélection au coût minimum

4Sélection à Budget fixe

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

5Sélection fondée sur les qualifications des consultants

Type de marchés : services de Consultants						
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé \$EU	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
		BAILLEUR		A priori/A posteriori	Date prévue	
N°	Description					
A	COMPOSANTE 1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises	3 100 000,00				
1	Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du programme national de formation à la conduite automobile et le suivi des écoles et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-école	1 200 000	entente directe avec AQTR	A priori	N/A	En attente de la note explicative et de l'offre technique et financière
2	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier	120 000,00	CI AMI	A priori	14/07/2017	
3	Recrutement d'un consultant pour la formation de 5 000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants	700 000,00	entente directe OSER	A priori	N/A	
B	Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds	370 000,00				
4	Recrutement d'un consultant individuel pour le développement du manuel de procédure opérationnel	120 000,00	Entente directe	A priori	N/A	En attente de l'Offre technique et financière du consultant
5	Recrutement d'un consultant individuel l'appui à la mise en place des lignes de crédit auprès des banques	50 000,00	3CV	A priori	14/07/2017	
6	Recrutement d'un consultant cabinet l'évaluation de la viabilité commerciale de la casse et préparation du dossier d'appel d'offre pour la mise à la casse	200 000,00	SBQ	A priori	15/07/2017	
C	Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce	33 043,00				
7	Formation de 4 agents (4) des équipes techniques de douanes sur les outils permettant l'utilisation d'Active MQ, JMS et HTML (trois modules)	33 043,00	formation avec Oxiane (entente directe)	A priori	N/A	En attente de l'Offre technique et financière Oxiane
D	Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière	897 000,00				
8	participation de 5 agents de l'OSER à la formation en audit de la sécurité routière	150 000,00	ODEV INTERNATIONAL	A priori	N/A	En attente du Budget et période de réalisation
9	Recrutement d'un consultant pour l'audit de la sécurité routière du corridor	200 000,00	SBQC	A posteriori	20/07/2017	
10	Recrutement d'un consultant pour la formation de 400 enseignants du corridor à l'éducation routière et à la sécurité routière	200 000,00	SBQC	A posteriori	28/07/2017	
11	Recrutement d'une agence de communication pour la sensibilisation sur le	347 000,00	SBQC	A priori	19/07/2017	

	corridor Abidjan - Ouagadougou					
E	Coordination et Gestion du projet	200 000,00				
12	Audit financier et comptable exercice 2017, 2018 et 2019	120 000,00	SBQC	A priori	11/08/20 17	
13	Audit environnemental de la gestion de la casse de véhicule	40 000,00	SBQC	A priori	18/07/20 17	
14	Etude d'impact socio-économique de référence	40 000,00	QC	A posteriori	02/08/20 17	
TOTAL		4 600 043,00				

IV : RENFORCEMENT DE CAPACITE

Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf. No	Description du contrat	Montant estimatif (\$EU)	Durée estimée (jours)	Date de début	Commentaires
1	Campagne de sensibilisation grand public	300 000	360	23/05/2017	
2	Voyage d'étude pour 7 personnes	26 5000,00	8		N/A
3	participation de 5 agents de l'OSER à la formation en audit de la sécurité routière	27 000,00	16		N/A
TOTAL		353 500			
NB: 1\$ USD =575 FCFA					

5. RECAPITULATION

5.1. Financement PAMOSSET – PART BAILLEUR

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	\$ EU	F CFA	
A	Composante n°1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises	5	3 660 000,00	1 932 000 000	
	fournitures par AOI	1	80 000,00	46 000 000	
	fournitures par AON	0	0,00	0	
	fourniture par CFN	1	180 000,00	103 500 000	
	Consultants	3	3 100 000,00	1 782 500 000	
B	Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds	4	410 000,00	235750000	
	fournitures par AOI			0	
	fournitures par AON	0		0	
	fourniture par CFN	1	10 000,00	5750000	
	Consultants	3	370 000,00	212750000	
C	Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce	3	3 358 260,00	1930999500	
	fournitures par AOI	2	3325217	1911999775	
	fournitures par AON	0	0	0	
	fourniture par CFN	0		0	
	Consultants	1	33 043,00	18999725	
D	Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière	18	2 882 000,00	1657150000	
	fournitures par AOI	0		0	
	fournitures par AON	5	750 000,00	431250000	
	fourniture par CFN	6	1235000	710125000	
	Consultants	7	897000	515775000	
E	Gestion de projet – Supervision	16	1 830 000,00	1052250000	
	fournitures par AOI	0		0	
	fournitures par AON			0	
	fourniture par CFN	13	560 000,00	322000000	
	Consultants	3	200 000,00	115000000	
TOTAL		46	11 840 260,00	6 808 149 500	

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Transport Sector Modernization and Corridor Trade Facilitation Project

General Information
 Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-08
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-28
 Project ID: P156900 GPN Date:
 Project Name: Transport Sector Modernization and Corridor Trade Facilitation Project
 Loan / Credit No: IDA / 58700
 Executing Agency(ies) PAMOSSET

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
008FC04 / Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		250,000.00	251,720.25	Achevé							2017-07-24	2017-11-03									2017-08-20	2017-12-14	2017-11-18	2019-03-12
010FC04 / Acquisition d'équipements spéciaux (Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Régloscopes)	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			400,000.00	0.00	En cours d'exécution				2017-07-20			2017-07-25											2017-08-03	2017-11-01	
011FC04 / Acquisition et installation de 50 panneaux métalliques de sensibilisation à messages variables	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé							2017-07-22											2017-08-16	2017-10-15	
013FC04 / Acquisition et mise en service d'une unité mobile de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	114,932.25	Achevé							2017-07-25	2017-10-24									2017-08-19	2018-03-16	2017-11-17	2018-05-11
015FC04 / Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, etc.)	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	24,533.46	Achevé							2017-07-22	2017-09-08									2017-08-16	2017-12-27	2017-08-31	2018-05-28
018FC04 / fourniture de carburant pour les véhicules de la gestion routière	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	0.00	Annulé							2017-08-11											2017-09-05	2017-09-26	
016FC04 / Acquisition de petits matériels techniques pour l'Office de la Sécurité Routière dans le cadre de l'audit de la sécurité routière	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	8,887.39	En cours d'exécution							2017-09-22	2018-07-20									2017-10-17	2017-11-01		
017FC04 / Acquisition de 50 grandes affiches de 12m² message variable le long du corridor	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé							2017-09-23										2017-10-18	2020-10-17		
024FC05 / Fournitures de bureau pour les agences d'exécution et la Cellule de Coordination (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2017	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	1,407.81	Achevé							2017-08-20	2017-12-06									2017-09-15	2018-01-16	2017-10-15	2018-03-14
CI-PAMOSSET-21367-CO-RFQ / acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs y compris leur licence et la formation des utilisateurs	IDA / 58700	Support to customs modernization and trade facilitation on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,960,000.00	0.00	Annulé							2017-09-28										2017-11-21	2018-02-19		
CI-PAMOSSET-29000-CO-RFQ / travaux d'aménagement du local abritant la Cellule de Coordination du PAMOSSET	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	63,797.83	Achevé							2017-09-19	2017-08-24									2017-10-17	2017-10-04	2018-04-15	2018-04-23
CI-PAMOSSET-38621-CO-DIR / APPUI LOGISTIQUE AUX ORGANISATIONS D'ACTIVITES (PUBLICATIONS)	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	0.00	En attente d'exécution				2017-11-30			2017-12-05										2018-01-09	2018-07-08		
003FC01 / acquisition de véhicules de type pick-up (4) et de véhicules de type 4x4 (1) pour les agences d'exécution et la Cellule de Coordination	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		251,000.00	236,124.42	Achevé							2017-07-22	2017-06-19								2017-08-20	2017-08-18	2017-10-04	2018-04-30	
022FC05 / Fournitures de consommables informatiques pour les agences d'exécution (exercice 2018)	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	14,767.83	Achevé							2018-02-08	2018-10-16								2018-03-05	2018-12-06	2018-03-20	2019-04-03	
CI-PAMOSSET-42178-CO-RFQ / FOURNITURE DE RESTAURATION IN ET LIVRAISON DE KITS DAN SLE CADRE DE LA FORMATION DES DOUANIERS PAR LE CABINET OXIANE	IDA / 58700	Support to customs modernization and trade facilitation on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,465.00	6,525.87	Achevé							2018-01-04									2018-01-24	2018-01-24	2018-02-03	2018-05-03	

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CI-PAMOSEY-21363-CS-QCBS / Audit financier et comptable exercice 2016, 2017, 2018 et 2019	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-21	2019-07-15	2017-08-05		2017-09-09					2017-09-10		2017-09-22		2017-10-05		2017-10-09		2020-02-06	
CI-PAMOSEY-20557-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de la viabilité commerciale de la casse et la préparation du dossier d'appel d'offre pour la mise à la casse	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		200,000.00	328,688.19	Signé	2017-07-19	2019-11-11	2017-08-03		2017-09-14					2017-09-15		2017-09-20	2017-12-21	2017-10-05	2018-01-25	2017-10-09	2018-03-09	2018-01-07	
CI-PAMOSEY-20552-CS-QCBS / Recrutement d'une agence de communication pour la sensibilisation sur le corridor Abidjan-Ouagadougou	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		347,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-13		2017-09-28		2017-11-11					2017-11-12		2017-11-24		2017-12-07		2017-12-11		2018-12-11	
CI-PAMOSEY-21360-CS-QCBS / Audit environnemental de la gestion de la casse de véhicule	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-20		2017-10-05		2017-11-16					2017-11-17		2017-11-29		2017-12-12		2017-12-15		2018-06-13	
CI-PAMOSEY-38738-CS-QCBS / ACTUALISATION DU PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION A LA CONDUITE AUTOMOBILE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES INSPECTEURS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DES AUTO-ECOLES	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2017-11-30	2018-10-03	2017-12-15		2018-01-22					2018-01-23		2018-01-31		2018-02-09	2019-12-03	2018-02-24		2018-08-23	
CI-PAMOSEY-38748-CS-QCBS / AUTOMATISATION DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DU SUIVI DES AUTO-ECOLES	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-30		2017-12-15		2018-01-22					2018-01-23	2018-03-09	2018-01-31		2018-02-09		2018-03-05		2018-09-01	
CI-PAMOSEY-39430-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	36,593.41	Résilié	2017-12-05	2017-12-06	2017-12-20		2018-01-27	2017-10-26				2018-01-28	2017-12-08	2018-02-05	2017-12-28	2018-02-11	2018-01-18	2018-02-16	2018-02-19	2018-08-15	
CI-PAMOSEY-20559-CS-QCBS / ETUDE RELATIVE A L'IMPACT DE L'INTERCONNEXION SUR LA SECTION IVOIRIENNE DU CORRIDOR ABIDJAN - OUAGADOUGOU	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		141,000.00	127,160.36	Signé	2018-07-19	2018-06-16	2018-08-03		2018-06-22	2018-11-09				2018-08-23	2018-12-19	2018-08-28	2018-12-28	2018-09-09	2019-01-25	2018-09-15	2019-02-14	2018-12-12	
CI-PAMOSEY-76457-CS-CQS / La réalisation d'une étude relative aux mesures d'accompagnement pour les opérateurs de transport et de logistique non pris en compte dans le nouveau cadre de règlement	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		105,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-06	2020-08-04	2018-11-21	2018-12-18	2018-12-24					2018-12-26		2019-01-03		2019-01-11		2019-01-15		2019-05-15	
CI-PAMOSEY-117261-CS-QCBS / AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER EXERCICE 2016, 2017 ET 2018	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-09-04	2019-07-11	2017-09-09		2017-10-09					2017-10-10		2017-10-18		2017-11-05		2017-11-10		2017-12-25	
CI-PAMOSEY-116967-CS-QCBS / ACTUALISATION DU PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION A LA CONDUITE AUTOMOBILE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES INSPECTEURS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DES AUTO-ECOLES	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	595,069.05	Signé	2017-10-11	2017-10-03	2017-10-26		2017-12-03	2018-02-08				2017-12-04	2018-03-02	2017-12-12	2018-04-24	2017-12-20	2018-04-24	2018-01-03	2018-08-14	2018-07-02	
CI-PAMOSEY-117244-CS-QCBS / AUTOMATISATION DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DU SUIVI DES AUTO-ECOLES	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	682,305.20	Signé	2017-11-30	2017-10-11	2017-12-15		2018-01-22	2018-02-08				2018-01-23	2018-03-09	2018-01-31	2018-03-16	2018-02-08	2018-07-19	2018-02-17	2018-08-14	2018-08-16	
CI-PAMOSEY-117915-CS-QCBS / ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SITE DE LA CASSE	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		175,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-25	2019-07-09	2019-07-10		2019-08-17					2019-08-18		2019-08-26		2019-09-04		2019-09-26		2019-12-25	
CI-PAMOSEY-117909-CS-QBS / ETUDE APS, APD DE LA CASSE AUTOMOBILE, CONSEIL EN TRANSACTION TECHNIQUE	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		521,740.00	711,971.81	Signé	2019-07-04	2019-07-11	2019-07-19	2019-07-18	2019-08-26	2019-11-18				2019-08-28	2020-01-14	2019-09-05	2020-03-04	2019-09-13	2020-03-12	2019-09-16	2020-04-06	2020-09-10	
CI-PAMOSEY-120228-CS-QCBS / SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE LA CASSE AUTOMOBILE	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		174,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-04		2020-02-25		2020-04-09					2020-05-07		2020-06-06		2020-07-11		2020-08-15		2021-02-11	

CI-PAMOSEY-122461-CS-QBS / Recrutement d'un Conseil financier pour le développement et l'exécution du Projet « Centre de traitement et de valorisation des véhicules hors d'usage au PK 44 de l'Autoroute du Nord » à travers un Partenariat Public-Privé	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		304,500.00	520,536.28	Signé	2019-07-17	2019-07-15	2019-08-01	2019-07-18	2019-09-08	2019-10-15			2019-09-09	2019-11-14	2019-09-17	2019-12-18	2019-09-25	2020-03-12	2019-09-28	2020-03-30	2020-10-27	
CI-PAMOSEY-122462-CS-QBS / Recrutement d'un Conseil juridique pour le développement et l'exécution du Projet « Centre de traitement et de valorisation des véhicules hors d'usage au PK 44 de l'Autoroute du Nord » à travers un Partenariat Public-Privé (PPP)	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		304,500.00	432,771.44	Signé	2019-07-17	2019-07-15	2019-08-01	2019-07-18	2019-09-08	2019-10-15			2019-09-09	2019-11-13	2019-09-17	2019-12-18	2019-09-25	2020-03-12	2019-09-28	2020-04-14	2020-10-27	
CI-PAMOSEY-143801-CS-QCBS / ASSISTANCE AU MINISTRE DU TRANSPORT POUR L'IDENTIFICATION DU PARC AUTOMOBILE ET LA CONSOLIDATION DE LA BASE DE DONNÉES DES DOCUMENTS DU TRANSPORT	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		87,000.00	0.00	Annulé	2019-11-05	2020-06-22	2019-11-20	2019-11-21	2019-12-28			2020-01-25	2020-02-02		2020-02-15		2020-02-21			2021-02-20		
CI-PAMOSEY-165426-CS-QCBS / AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PAMOSEY DES EXERCICES 2020 ET 2021	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-26	2020-03-24	2020-04-10	2020-04-08	2020-05-18			2020-05-19	2020-05-27		2020-06-14		2020-06-20			2020-08-04		
CI-PAMOSEY-172640-CS-QCBS / ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE D'UN PLAN DE COMMUNICATION SUR LA REFORME DU PERMIS DE CONDUIRE	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		173,200.00	0.00	Annulé	2020-05-28	2020-05-28	2020-06-18		2020-07-26			2020-07-27		2020-08-04		2020-08-13		2020-08-16			2021-04-13	
CI-PAMOSEY-178289-CS-QBS / LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES DU MECANISME DE RENOUVELLEMENT DES VEHICULES VETUSTES	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		201,740.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-23	2020-06-16	2020-07-14		2020-08-21			2020-08-22		2020-08-30		2020-09-09		2020-09-15			2021-05-13	
CI-PAMOSEY-184658-CS-QCBS / ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'UN PLAN DE COMMUNICATION SUR LA REFORME DU PERMIS DE CONDUIRE	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		173,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2020-11-10	2021-06-11		2021-07-19			2021-07-20		2021-07-28		2021-08-06		2021-08-21			2022-05-18	
CI-PAMOSEY-204997-CS-QCBS / ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE STRATEGIE DE FINANCEMENT DURABLE DES ACTIVITES DE L'OSER ET DES AUTRES ACTIVITES DE SECURITE ROUTIERE	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		94,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-11-27	2020-12-18		2021-01-25			2021-01-27		2021-02-04		2021-02-14		2021-02-17			2021-05-18	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
011C02 / recrutement d'un consultant individuel pour le développement du manuel de procédure opérationnel	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	34,427.37	Signé	2017-09-13		2017-09-19					2017-09-25	2017-10-10	2018-03-24	
021C04 / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2017-09-14	2017-10-16	2017-10-14		2017-11-04			2017-11-12		2018-05-11	
CI-PAMOSEY-21083-CS-CDS / FORMATION DES EQUIPES TECHNIQUES DE LA DOUANE SUR LES OUTILS PERMETTANT L'UTILISATION D'ACTIVE MQ- FORMATION DE QUATRE AGENTS SUR TROIS MODULES DE DOUANE PAR LE CABINET OXIANE	IDA / 58700	Support to customs modernization and trade facilitation on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		98,000.00	105,442.16	Achévé	2017-09-18	2017-05-22	2017-09-24	2017-10-05				2017-09-24	2017-10-27	2017-10-24	2018-05-11
CI-PAMOSEY-21087-CS-CDS / VOYAGE D'ETUDE EN EGYPTTE POUR ACQUISITION DE L'EXPERIENCE EN MATIERE DE RENOUVELLEMENT DE LA CASSE	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,500.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-24		2017-07-29					2017-07-29		2017-08-19	
CI-PAMOSEY-28334-CS-INDV / REALISATION D'UN CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CSES) DE L'OPERATION DE CASSE DANS LE CADRE DU PAMOSEY	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open		52,000.00	50,275.12	Signé	2017-09-13	2020-03-11	2017-11-01	2020-06-08	2017-11-22	2020-06-29	2017-12-27	2020-07-24	2018-06-25		
CI-PAMOSEY-32769-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL, SPECIALISTE FINANCES ET BANCAIRE EN APPLI AU FDTR	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	29,109.23	Résilié	2017-10-18	2017-09-04	2017-11-11	2017-11-02	2017-12-02	2017-11-23	2017-12-08	2017-12-01	2019-06-01		

CI-PAMOSSET-37549-CS-CDS / MISSION DE CADRAGE POUR L'AUDIT DE LA SECURITE ROUTIERE EN CÔTE D'IVOIRE	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,400.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2017-11-26			2017-11-26	2017-12-17
CI-PAMOSSET-20544-CS-CDS / recrutement d'un consultant pour l'actualisation de programme national de formation à la conduite automobile et le suivi des écoles et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-école	IDA / 58700	Support to customs modernization and trade facilitation on the Ivoirian section of the Corridor	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,300,000.00	0.00	Annulé	2017-07-20	2017-07-25			2017-08-21	2017-09-26
CI-PAMOSSET-28517-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'AUDIT ORGANISATIONNEL ET LE BILAN DES COMPETENCES DE L'OSER	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Individuel	Open	55,000.00	0.00	Annulé	2017-09-19	2017-10-13	2017-11-03		2017-11-23	2018-05-22
CI-PAMOSSET-21369-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'audit organisationnel et bilan des compétences du FOTR dans le cadre du recuei de données des véhicules admis à la casse	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A priori	Individuel	Open	55,000.00	0.00	Annulé	2017-09-14	2017-10-12	2017-10-15		2017-10-19	2018-01-17
CI-PAMOSSET-38624-CS-CDS / PROJET D'INTERCONNEXION DES SYSTEMES INFORMATIQUES DOUANIERS ENTRE LA CÔTE D'IVOIRE ET LE BURKINA FASO	IDA / 58700	Support to customs modernization and trade facilitation on the Ivoirian section of the Corridor	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	220,000.00	220,000.00	Signé	2017-11-29	2017-12-06			2017-12-29	2018-02-09 2019-03-24
CI-PAMOSSET-21364-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'audit de la sécurité routière du corridor	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	321,252.73	Signé	2018-01-19	2017-10-25	2018-01-25		2018-02-06	2018-03-26 2018-08-05
CI-PAMOSSET-69438-CS-CDS / ETAT DES LIEUX POUR LA MISE EN PLACE D'UN PROJET DE LA PREVENTION DES STV/VIH/SIDA LE LONG DU CORRIDOR ABDJAN-OUANGOLO-LALEBA	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,607.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16	2018-07-22			2018-07-22	2018-08-12
CI-PAMOSSET-69440-CS-CDS / CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES IST ET LE VIH/SIDA	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	187,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-24	2019-03-27	2018-10-29		2018-11-03	2018-12-03
006C01 / Appui logistique à l'OSER pour la formation de 5 000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	700,000.00	559,528.89	Signé	2018-10-15	2018-10-25			2018-11-22	2018-10-01 2021-11-21
CI-PAMOSSET-21084-CS-CDS / PARTICIPATION DE TROIS AGENTS DE L'OSER A LA FORMATION EN AUDIT DE LA SECURITE ROUTIERE	IDA / 58700	Road safety on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,623.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-24	2017-07-29			2017-07-29	2017-08-19
CI-PAMOSSET-104886-CS-CDS / ASSISTANCE, COORDINATION ET GESTION FIDUCIAIRE DU PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DU TRANSPORT (PAMOSSET)	IDA / 58700	Project management, monitoring and evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,725,189.50	0.00	En cours d'exécution	2017-03-01	2017-03-07			2017-04-28	2022-04-02
CI-PAMOSSET-114728-CS-INDV / ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE EN TEMPS REEL DES FLUX COMMERCIAUX	IDA / 58700	Support to customs modernization and trade facilitation on the Ivoirian section of the Corridor	A posteriori	Individuel	Open	82,700.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-16	2020-11-18	2019-06-20	2019-06-26	2019-07-03	2019-10-31
CI-PAMOSSET-114734-CS-CDS / OPERATION DE SENSIBILISATION, DE MOBILISATION DES ACTEURS DE TRANSPORT ROUTIER ET LE SUIVI DE LA FORMATION DE 1500 GESTIONNAIRES D'ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER ET DE 3500 CONDUCTEURS ROUTIERS	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,566.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-26	2019-06-14	2018-07-06		2018-11-22	2020-09-12
CI-PAMOSSET-130892-CS-INDV / ASSISTANCE AU MINISTRE DU TRANSPORT POUR L'IDENTIFICATION DU PARC AUTOMOBILE ET LA CONSOLIDATION DE LA BASE DE DONNEES DES DOCUMENTS DU TRANSPORT	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Individuel	Open	87,000.00	0.00	Annulé	2019-09-17	2019-10-23	2019-10-11	2019-10-16	2019-10-22	2020-01-20
CI-PAMOSSET-165148-CS-INDV / ELABORATION D'UN PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CASSE AUTOMOBILE AU PK 44 DANS LA SOUS-PREFECTURE DE SONGON	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Individuel	Limited	42,000.00	0.00	Annulé	2020-03-24	2020-05-14	2020-03-29	2020-04-19	2020-05-20	2020-11-16

CI-PAMOSEY-176142-CS-INDV / ELABORATION D'UN PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CASSE AUTOMOBILE AU PK 44 DANS LA SOUS-PREFECTURE DE SONGON	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Individuel	Open		7,000.00	0.00	Annulé	2020-06-11	2020-06-04	2020-07-08	2020-07-29	2020-08-03	2020-08-18			
CI-PAMOSEY-184657-CS-INDV / ASSISTANCE AU MINISTRE DU TRANSPORT POUR L'IDENTIFICATION DU PARC AUTOMOBILE ET LA CONSOLIDATION DE LA BASE DE DONNEES DES DOCUMENTS DU TRANSPORT	IDA / 58700	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Individuel	Open		87,000.00	75,053.57	Signé	2020-07-30	2020-07-24	2020-09-13	2020-08-20	2020-10-04	2020-11-13	2020-11-08	2020-12-04	2021-02-06
CI-PAMOSEY-199294-CS-INDV / ASSISTANCE AU FDTR POUR LA MISE EN DU PROGRAMME DE RENOUELEMENT DU PARC DE 300 CAMIONS VETUSTES	IDA / 58700	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Individuel	Direct		120,000.00	0.00	Annulé	2020-10-20		2020-11-09	2020-11-30	2020-12-19	2022-12-19			