

TOGO
PROJET :
No d'identification du projet [P?]
PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE
VERSION N° ??

I. GENERAL

1. *Informations sur le Projet*

Emprunteur	:	République Togolaise
Ministère Responsable	:	
Nom du Projet	:	
Identification	:	
PRET BIRD N°		
Agence chargée de la mise en œuvre du projet	:	

2. *Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés :*

[A indiquer]

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : [A indiquer]

4. Période couverte par la Plan de Passation des Marchés : [A indiquer]

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System):
Elevé**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), [en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017](#).**

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé - PPP)		>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		>= 1,5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)	>= 5	
	Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels	>= 1,5	

2. Pré qualification : Sans objet.

- 3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :**

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS(US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥5.000.000	<5.000.000	< 200.000	≥5.000.000	<5.000.000	< 100.000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre :

Travaux

A insérer si applicable

Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. N°	Ref. Composante	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passation des marchés	Approche du marché	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/Fin de prestations
1.								
		Coût total en US\$						

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), [en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017.](#)

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	≥ 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales**: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlement de Passation des marchés., et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise en œuvre :

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Ref. N°	Ref. Composante	Description des missions	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Approche du marché	Comm. res/Fi. presta
1.								
		Coût total en US\$						

Lexique des Sigles et Abréviations

PPM	:	Plan de Passation des Marchés
AOI	:	Appel d'Offres International
AON	:	Appel d'Offres National
DC	:	Demande de Cotations
SFQC	:	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ	:	Sélection Fondée sur la Qualité
SQC	:	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC	:	Sélection au Moindre Coût
CI	:	Consultant Individuel
ED	:	Sélection Directe ou Entente Directe
A posteriori	:	Revue a posteriori
A Priori	:	Revue a priori
PPM	:	Plan de Passation des Marchés
DNCMP	:	Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ARMP	:	Autorité de Régulation des Marchés Publics

PROCUREMENT PLAN Togo : Energy Sector Support and Investment Project

General Information

Country: Togo Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-25
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not) 2020-10-29
 Project ID: P160377 GPN Date: 2018-01-17
 Project Name: Energy Sector Support and Investment Project
 Loan / Credit No: IDA / 61680
 Executing Agency(ies): Electric Power Company of Togo

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual						
T01 / Rehabilitation et renforcement des postes sources et des réseaux MTBT	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				23,910,000.00	0.00	Annulé																									
T02 / Pose de matériels de branchements	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				265,959.00	0.00	Annulé																									
T01N / Rehabilitation et renforcement des postes sources et des réseaux MTBT	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				23,910,000.00	0.00	Annulé																									
T02N / Pose de matériels de branchements	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				265,959.00	0.00	Annulé																									
T02R / Pose de matériels de branchements	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				265,959.00	0.00	Annulé																									
T01R / Rehabilitation et renforcement des postes sources et des réseaux MTBT	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				23,910,000.00	19,922,841.70	Signé																									

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion											
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
F03 / Acquisition de véhicules 4x4 dans le cadre de l'appui institutionnel	IDA / 61680	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	158,355.99	Achevé																												
F02 / Mise en œuvre d'un système de protection des revenus (PPR) pour les gros clients et l'Administration publique.	IDA / 61680	Power Sector Reform	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,390,000.00	0.00	Annulé																												
F01 / Fourniture de compteurs et équipements de branchements	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,190,000.00	0.00	Annulé																												

F04 / Matériel informatique de l'équipe de gestion du Projet	IDA / 61680	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	48,215.52	Achevé							2018-02-08	2018-02-13												2018-04-05	2018-03-26	2018-05-05	2018-05-11
F01N / Fourniture de compteurs et équipements de branchements	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,190,000.00	5,114,960.34	Signé							2018-03-26	2018-05-27	2018-04-02	2018-06-04				2018-05-02	2018-07-12	2018-06-01	2018-11-27	2018-07-13	2019-02-01	2019-01-09			
F02N / Mise en œuvre d'un système de protection des revenus (PPR) pour les gros clients et l'Administration publique.	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,390,000.00	1,523,740.01	Signé							2018-03-23	2018-05-22	2018-03-26	2018-07-06				2018-04-25	2018-07-27	2018-05-25	2019-03-18	2018-07-06	2019-12-12	2019-07-01			
F06 / Mise en place d'une base de données géoreférencée de la clientèle et de la cartographie des infrastructures électriques de la CEET à Lomé.	IDA / 61680	Power Sector Reform	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,600,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-09-27	2018-10-27							2018-12-11	2019-01-25	2019-03-28				2020-03-20		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F05 / Acquisition d'un logiciel de gestion financière de projet	IDA / 61680	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,550.00	29,742.94	Achevé							2018-02-02														2018-04-06	2018-06-20	2018-05-06	2018-07-22

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C03 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan Directeur "Production, Transport, Distribution"	IDA / 61680	Power Sector Reform	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	602,480.97	Signé	2018-01-30	2018-06-11	2018-03-02	2018-03-02	2018-05-01	2018-07-17			2018-06-15	2018-08-30	2018-07-15	2018-11-08	2018-08-28	2019-01-08	2018-10-04	2019-01-23	2019-06-01	
C08 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une étude tarifaire	IDA / 61680	Power Sector Reform	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	366,893.46	En cours d'examen	2018-04-27	2018-06-13	2018-05-18	2018-03-07	2018-07-27	2018-07-13			2018-10-11	2018-08-14	2018-11-10	2019-03-20	2018-12-25	2019-06-19	2019-01-29	2019-06-25	2019-07-28	
C09 / Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre des réformes de la CEB	IDA / 61680	Power Sector Reform	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		911,350.00	0.00	Annulé	2018-02-26		2018-03-19		2018-06-17				2018-08-10		2018-09-09		2018-10-14		2018-11-29		2019-05-28	
C11 / Audit financier du projet PRISET	IDA / 61680	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		180,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30		2018-02-20		2018-04-21				2018-06-14		2018-07-14		2018-08-14		2018-09-18		2018-12-17	
C04 / Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'élaboration d'un contrat de concession Etat-CEET et la Révision du Contrat de Performance	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		88,650.00	0.00	Annulé	2018-01-29		2018-02-28		2018-04-27				2018-05-28		2018-06-12		2018-07-11		2018-08-16		2019-08-16	

C07 / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du modèle financier de la CEET	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		55,000.00	84,565.29	Achévé	2018-02-28	2018-02-27	2018-03-21	2018-02-27	2018-05-20	2018-07-13			2018-06-27	2018-08-13	2018-07-12	2018-09-27	2018-08-10	2018-11-14	2018-09-14	2018-11-30	2018-11-13	2018-06-19
C11N / Audit financier du projet PRISET	IDA / 61680	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		160,000.00	29,462.55	Signé	2018-03-26		2018-04-16	2018-05-17	2018-05-30	2018-10-05			2018-06-29	2019-01-28	2018-07-29	2019-06-04	2018-09-03	2019-07-01	2018-10-08	2019-09-05	2019-01-06	
C06 / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une base de données géoréférencée de la clientèle et de la cartographie des infrastructures électriques de la CEET à Lomé.	IDA / 61680	Power Sector Reform	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,600,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30		2018-03-01		2018-05-15				2018-07-13		2018-08-12		2018-09-16		2018-11-01		2019-10-27	
C15 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité du projet d'accès à l'électricité en réseau	IDA / 61680	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2018-04-06		2018-04-20	2018-07-18	2018-05-19				2018-06-03		2018-06-18		2018-07-23		2018-08-27		2019-02-23	
C15N / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études de faisabilité technico-économiques du projet d'accès régional à l'électricité - électrification de 960 localités rurales.	IDA / 61680	Power Sector Reform	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2018-08-04		2018-08-31	2018-08-14	2018-10-30				2018-11-29		2018-12-20		2019-02-09		2019-03-16		2019-09-12	
C17 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE A JOUR DU MANUEL DE PROCÉDURES TECHNIQUES, COMMERCIALES, ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA CEET	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-31	2018-12-11	2018-11-21		2019-02-04	2019-06-11			2019-03-06		2019-04-20		2019-06-04		2019-07-16		2019-09-14	
C19 / Recrutement d'un consultant d'Appui à l'élaboration et mise en place d'un plan de communication national pour les réformes dans le secteur de l'électricité au Togo	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		80,000.00	82,601.90	Signé	2019-04-15	2019-05-09	2019-05-06	2019-05-13	2019-06-19	2019-09-19			2019-07-17	2019-10-21	2019-08-16	2019-12-02	2019-09-20	2020-01-07	2019-10-25	2020-03-02	2020-10-24	
C021 / ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA CEB ET ÉLABORATION D'UN PLAN D'AFFAIRES	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2019-08-09	2019-08-19	2019-09-16	2019-09-12	2019-10-30				2019-11-29		2019-12-27		2020-02-07		2020-03-17		2020-06-15	
C24 / Elaboration d'un plan de restructuration/transformation de la CEET	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-23		2020-12-14		2021-02-12				2021-03-14		2021-04-13		2021-06-03		2021-07-08		2022-07-08	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

C10 / Recrutement d'un consultant pour l'assistance à la passation des marchés.	IDA / 61680	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	90,000.00	Signé	2018-01-24	2018-02-02	2018-04-23		2018-06-22	2018-08-07	2018-08-10	2018-08-07	2019-05-07	
C01 / Recrutement d'un consultant pour la supervision de la réhabilitation des postes sources et des postes MTBT	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A posteriori	Individuel	Open		190,000.00	162,107.56	Signé	2018-01-25	2018-02-02	2018-04-24	2018-11-29	2018-06-30	2018-12-24	2018-09-04	2019-01-22	2019-10-29	
C02 / Recrutement d'un consultant pour la supervision de la réhabilitation des réseaux MT et de l'extension des réseaux MTBT	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A posteriori	Individuel	Open		190,000.00	162,038.54	Signé	2018-01-25	2018-02-02	2018-04-24	2018-11-28	2018-06-30	2018-12-07	2018-09-04	2019-01-22	2019-10-29	
C05 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'Amélioration de la Gestion de la CEET	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	0.00	Annulé	2018-01-25		2018-05-11		2018-06-26		2018-08-01		2018-09-30	
C12 / Recrutement d'un Consultant pour le contrôle de la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde environnementales du PRISET	IDA / 61680	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		126,000.00	114,225.80	Signé	2018-04-16	2018-04-24	2018-06-04	2019-11-18	2018-06-25	2020-03-23	2018-07-30	2020-06-19	2020-01-21	
C13 / Recrutement d'un Consultant pour le contrôle de la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde sociales du PRISET	IDA / 61680	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		126,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16	2018-04-24	2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2020-01-21	
C14 / Recrutement d'un Consultant pour l'appui à l'UGP dans le suivi de la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde sociales du PRISET	IDA / 61680	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	136,221.85	Signé	2018-04-19	2018-04-14	2018-06-07	2019-04-01	2018-06-28	2019-04-25	2018-08-02	2019-04-19	2020-01-24	
C04N / Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'élaboration d'un contrat de concession Etat-CEET et la Révision du Contrat de Performance	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Individuel	Limited		88,650.00	60,240.00	Achévé	2018-03-22		2018-03-29	2019-05-03	2018-04-19	2018-05-25	2018-05-24	2018-06-27	2018-07-23	2018-08-27
C05N / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'Amélioration de la Gestion de la CEET	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Individuel	Limited		55,000.00	0.00	Annulé	2018-03-23		2018-03-30		2018-04-20		2018-05-25		2018-07-24	
C16 / Recrutement d'un consultant pour le diagnostic du Système d'Information Géographique (SIG) de la CEET et l'élaboration des Termes de Référence pour la mise en Place d'un nouveau SIG	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	29,340.00	Signé	2018-10-29	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-16	2018-12-05	2019-08-19	2019-01-09	2019-10-18	2019-02-08	
C018 / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour et finalisation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR)	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A posteriori	Individuel	Limited		47,000.00	45,759.84	Signé	2018-12-16	2018-12-17	2018-12-21	2018-12-26	2019-01-11	2019-03-05	2019-02-15	2019-04-19	2019-03-17	

C20 / Recrutement d'un consultant pour l'appui aux négociations des PPAs	IDA / 61680	Power Sector Reform	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-05-09	2019-05-30		2019-06-20		2019-07-25		2020-01-21	
C22 / Contrôle de la mise en œuvre des aspects sociaux du PGES	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A posteriori	Individual	Open		128,000.00	114,819.18	Signé	2019-11-22	2019-11-26	2020-01-13	2019-11-28	2020-02-03	2020-05-12	2020-03-09	2020-06-19	2021-08-31	
C23 / Etude de mise en place du Fonds d'électrification (Structuration d'un Fonds Electricité Pour Tous au Togo)	IDA / 61680	Power Distribution Improvement and Expansion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	103,457.01	Signé	2020-05-22	2020-05-22	2020-06-11	2020-05-25			2020-08-15	2020-07-14	2020-11-13	