

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *[Original: April 29]: Revision 1 of Updated Procurement Plan, April 2017*
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year April 2016 to December 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 1,000,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>No prior review</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>	<i>ICB prior review</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
6.	Sole Source selection (Works)	<i>Above US\$ 100,000</i>	All contracts
6.	Request for Quotation (Works)		<i>No prior review</i>

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** NA

July 9, 2010

4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: *TBD*
5. Any Other Special Procurement Arrangements: [*including advance procurement and retroactive financing, if applicable*]
6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (*including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement*)

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>67.436</i>	<i>2</i>	<i>yes</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of the ICB (Goods)			<i>No</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of the NCB (Works)	<i>8.843</i>	<i>10</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the NCB (Goods)			<i>No</i>	<i>Post</i>	<i>1st contract for Prior Review</i>
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)			<i>No</i>	<i>Prior</i>	

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	<i>Above US\$ 100,000</i>	
2.	Single Source (Firms)	<i>All</i>	

July 9, 2010

3.	Individual	Above US\$ 50,000	
----	------------	-------------------	--

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>8.14</i>	<i>19</i>	<i>Prior for one package of 2.3 million US</i>	<i>The remaining 18 are under post review</i>
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.95</i>	<i>12</i>	<i>Post review</i>	<i>CQS and INDV</i>

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Transport and Urban Infrastructure Development Project

General Information

Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-05-16
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-27
 Project ID: P151832 GPN Date: 2017-04-23
 Project Name: Transport and Urban Infrastructure Development Project
 Loan / Credit No: IDA / 58590
 Executing Agency(ies) Deuxieme Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PST2-12319-CW-RFB / Travaux de bitumage du tronçon Manga-Zabré (70km) et voirie urbaine à Manga	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				51,000,000.00	51,182,006.42	Signé						2016-12-27	2017-01-16					2017-03-02	2017-05-22	2017-06-21	2017-08-10	2017-09-04	2019-07-31	
BF-PST2-123786-CW-RFB / Construction du village artisanal de Ouahigouya	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				558,000.00	0.00	Annulé						2019-10-29	2019-11-03					2019-12-03	2019-12-10	2019-12-30	2019-12-30	2020-06-07		
BF-PST2-9857-CW-RFB / Construction de la gare routière de Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				910,000.00	0.00	Annulé						2019-10-29	2019-11-03					2019-12-03	2019-12-13	2019-12-30	2019-12-30	2020-06-07		
BF-PST2-9858-CW-RFB / Construction d'un marché à bétail à Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				910,000.00	0.00	Annulé						2019-10-29	2019-11-03					2019-12-03	2019-12-13	2019-12-30	2019-12-30	2020-06-07		
BF-PST2-9859-CW-RFB / Mise à niveau de l'abattoir de Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				910,000.00	0.00	Annulé						2019-10-29	2019-11-03					2019-12-03	2019-12-13	2019-12-30	2019-12-30	2020-07-07		
BF-PST2-9854-CW-RFB / Construction de la gare routière de Dédougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,270,700.00	0.00	Annulé						2019-10-29	2019-11-03					2019-12-03	2019-12-13	2019-12-29	2019-12-29	2020-07-06		
BF-PST2-9850-CW-RFB / Travaux d'aménagement d'un canal de drainage des eaux pluviales à Koudougou d'un linéaire de 2,5 km	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	1,007,766.00	Signé						2019-08-06	2019-11-10	2019-08-19				2019-09-18	2019-12-24	2019-09-25	2020-01-08	2019-10-10	2020-02-04	2020-04-07
BF-PST2-126039-CW-RFB / Construction marché du secteur 6 de Dédougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				182,000.00	0.00	Annulé														2020-01-14	2020-01-14	2020-07-12		
BF-PST2-125608-CW-RFB / Travaux d'aménagement de voiries urbaines et d'éclairage public dans la commune de Tenkodogo	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,400,000.00	3,879,971.30	Signé						2019-08-07	2019-09-05	2019-08-19				2019-09-18	2019-08-30	2019-09-25	2019-09-05	2019-10-10	2019-11-14	2020-03-06
BF-PST2-126435-CW-RFB / Travaux d'aménagement de voiries urbaines et d'éclairage public dans les communes de Ouahigouya	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				6,110,000.00	5,451,887.98	Signé						2019-11-28	2019-11-27	2019-12-03	2019-11-25			2020-01-14	2020-01-15	2020-02-13	2020-02-05	2020-03-19	2020-02-28	2020-09-15
BF-PST2-126440-CW-RFB / Travaux d'aménagement de voiries urbaines et d'éclairage public dans les communes de Koudougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,964,000.00	5,330,238.93	Signé						2019-11-21	2019-11-25	2019-11-26	2019-11-25			2020-01-07	2020-01-15	2020-02-06	2020-02-05	2020-03-12	2020-02-28	2020-09-08
BF-PST2-9841-CW-RFB / Aménagement d'une zone de maraîchage à Ouahigouya	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				820,000.00	0.00	Annulé						2018-12-12	2018-12-13					2019-01-24	2019-02-23	2019-03-13	2019-03-13	2019-09-09		
BF-PST2-9826-CW-RFB / Bitumage de voies primaires et assainissement à Koudougou Ouahigouya et Tenkodogo	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,436,363.00	0.00	Annulé						2018-12-05	2018-12-10					2019-02-08	2019-02-23	2019-05-09	2019-05-09	2019-11-05		
BF-PST2-9848-CW-RFB / Aménagement d'une zone de maraîchage à Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				820,000.00	0.00	Annulé						2018-04-19	2018-04-24					2018-05-24	2018-06-23	2018-08-06	2018-08-06	2018-12-04		
BF-PST2-9325-CW-RFB / Travaux Dindeogo zomse	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				622,000.00	0.00	Annulé						2018-02-20	2018-02-21					2018-04-04	2018-05-04	2018-06-08	2018-06-08	2018-12-05		
BF-PST2-9836-CW-RFB / Construction du marché du secteur 6 de Dédougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				180,000.00	0.00	Annulé												2018-11-17			2019-01-12	2019-07-11		
BF-PST2-172435-CW-RFB / Travaux de bitumage de 1,6 km de voiries à Tenkodogo	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,396,363.00	0.00	En attente d'exécution						2020-06-10	2020-06-15					2020-07-15	2020-07-20	2020-08-04	2020-08-04	2021-01-31		
BF-PST2-9852-CW-RFB / Aménagement de canaux d'assainissement pluvial à Koudougou (2,5km)	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	0.00	Annulé						2018-12-04	2018-12-09					2019-01-20	2019-02-19	2019-05-04	2019-05-04	2019-11-30		
BF-PST2-201036-CW-RFB / Travaux de construction d'équipements structurants à Dédougou: une gare routière et un marché au secteur 6	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,454,545.00	0.00	En attente d'exécution						2020-10-22	2020-10-27					2020-11-26	2020-12-06	2020-12-22	2020-12-22	2021-05-21		

BF-PST2-12286-CS-QCBS / Etude de mise en place d'un plan de jalonnement favorisant les itinéraires de contournement	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	545,455.00	0.00	Annulé	2017-10-11	2017-11-01	2017-11-25		2017-11-30	2017-12-10	2017-12-29	2018-02-11	2018-11-08							
BF-PST2-12287-CS-QCBS / Etude de reconstruction et extension du réseau de la SOTRACO	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	91,000.00	0.00	Annulé	2017-11-27	2017-12-18	2018-01-11		2018-01-16	2018-01-26	2018-02-14	2018-03-30	2018-12-25							
BF-PST2-12318-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage de 79 km Route Principale et 9km de bretelle et terre	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,300,000.00	1,977,724.29	Signé	2016-10-30	2016-11-20	2017-02-03		2017-03-03	2017-05-03	2017-03-13	2017-04-17	2017-10-03	2017-06-30	2017-10-20	2019-08-19				
BF-PST2-12316-CS-QCBS / Elaboration d'une stratégie et d'un plan de communication	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	36,000.00	27,109.48	Signé	2016-03-09	2015-04-03	2016-03-30		2016-05-13	2015-08-06	2016-06-10	2015-10-02	2016-07-10	2015-11-05	2016-08-14	2016-04-20	2016-09-18	2017-09-25	2016-12-17	
BF-PST2-16754-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Enquête origine-destination à Ouaga	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	181,818.00	173,878.34	Signé	2017-06-22	2017-05-24	2017-07-13		2017-08-26	2017-10-11		2017-09-25	2017-11-22	2017-10-30	2017-12-21	2018-04-28				
BF-PST2-16752-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage de 29 km Route Principale et 9km de bretelle et terre	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,300,000.00	0.00	Annulé	2016-10-30	2017-06-04	2016-11-29		2017-01-02		2017-02-16	2017-03-02	2017-04-11		2017-06-24		2019-08-13			
BF-PST2-16762-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la révision du code de l'Urbanisme	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	136,363.00	126,346.02	Signé	2018-03-12	2018-03-09	2018-04-02		2018-05-16	2018-07-03		2018-06-15	2018-08-28	2018-08-19	2018-10-29	2019-02-15				
BF-PST2-12273-CS-COS / Etudes environnementales et sociales de la gare routière, du marché à bétail, mise à niveau de l'abattoir à Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	82,000.00	0.00	Annulé	2017-08-21	2017-09-11			2017-10-05		2017-10-15	2017-11-28					2018-01-27			
BF-PST2-12272-CS-QCBS / Etudes de faisabilité techniques, économiques de la gare routière, du marché à bétail, mise à niveau de l'abattoir à Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	272,000.00	0.00	Annulé	2017-07-18	2017-08-08			2017-09-21		2017-09-26	2017-10-06	2017-10-25		2017-12-08		2018-03-08			
BF-PST2-12275-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de construction de la gare routière, du marché à bétail, mise à niveau de l'abattoir à Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	272,000.00	0.00	Annulé	2018-03-13	2018-04-03			2018-04-27		2018-05-02	2018-05-12	2018-05-22		2018-07-05		2019-01-31			
BF-PST2-10058-CS-QCBS / Etudes de faisabilité techniques et économiques de la voirie (Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo) y compris l'assainissement de Koudougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	357,000.00	0.00	Annulé	2017-06-12	2017-05-22	2017-07-03		2017-07-31		2017-08-14	2017-08-24	2017-09-28		2017-11-16		2018-05-15			
BF-PST2-10033-CS-QCBS / Etudes techniques et économiques construction de 40 ouvrages	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	327,000.00	0.00	Annulé	2017-04-17	2017-05-08			2017-06-21		2017-07-19	2017-08-18	2017-09-22		2017-12-05		2018-06-03			
BF-PST2-41738-CS-COS / Etudes techniques et économiques et DAD pour la construction de 40 ouvrages de franchissement et des remblais de raccordement	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	3,237,000.00	0.00	Annulé	2018-01-25	2018-02-15			2018-03-31			2018-04-30	2018-06-13				2018-11-10			
BF-PST2-10039-CS-QCBS / Etudes techniques et économiques de 200km de pistes	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	364,000.00	0.00	Annulé	2017-03-30	2017-04-20			2017-06-03		2017-07-01	2017-07-31	2017-09-04		2017-11-17		2018-09-13			
BF-PST2-10086-CS-QCBS / Etudes environnementales et sociales de la voirie (Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo) y compris l'assainissement de Koudougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	357,000.00	0.00	Annulé	2017-11-07	2017-11-28			2017-12-26		2018-01-30	2018-02-09	2018-03-16		2018-04-29		2018-12-25			
BF-PST2-12238-CS-COS / Etudes environnementales et sociales pour l'aménagement d'une zone de maréchage à Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,909.00	0.00	Annulé	2017-08-10	2017-08-31			2017-09-24			2017-10-24	2017-11-28				2018-01-27			
BF-PST2-12265-CS-QCBS / Etudes de faisabilité techniques, économiques pour gare routière, et marche secteur 6 de Dedougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	127,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30	2017-06-20			2017-07-14		2017-07-24	2017-08-03	2017-09-07		2017-10-21		2018-01-19			
BF-PST2-12284-CS-QCBS / Politique de stationnement des véhicules particulier, des 2 routes et des véhicules et des véhicules de liaisons dans le centre Ouaga (plan de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Ouagadougou)	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	272,727.00	253,061.53	Signé	2017-06-06	2017-07-12	2017-07-06		2017-09-14	2017-12-29		2017-10-04	2018-02-07	2017-10-24	2018-03-07	2017-11-17	2018-06-28	2017-12-23	2018-10-12	2018-07-21

BF-PST2-45003-CS-CQS / Etudes techniques et économiques de 40 ouvrages de franchissement	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	327,000.00	308,658.65	Signé	2018-01-25	2018-01-19	2018-02-15	2018-03-31	2018-04-11							2018-04-30	2018-11-22	2018-06-04	2018-12-06	2018-12-01
BF-PST2-52652-CS-CQS / Etude de faisabilité construction canal drainage Koudougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,455.00	107,338.06	Signé	2018-03-07	2017-10-27	2018-04-06	2018-07-05	2018-10-16							2018-08-14	2018-08-27	2018-10-28	2018-11-08	2019-02-25
BF-PST2-41697-CS-CQS / Etudes de faisabilité technique, économique de la gare routière, du marché à détail, mise à niveau de l'abattoir à Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	272,727.00	0.00	Annulé	2018-02-14		2018-03-07	2018-04-20								2018-05-20		2018-06-24		2018-06-25
BF-PST2-41745-CS-CQS / Etudes de faisabilité techniques, économiques gare routière et marche secteur 6	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	127,000.00	0.00	Annulé	2018-02-12		2018-03-05	2018-04-18								2018-05-18		2018-07-01		2018-10-29
BF-PST2-66968-CS-CQS / Etudes pour l'aménagement zone maraichage à Manga sur 20 hectares et à Ouahigouya sur 50 hectares	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	163,636.00	107,796.82	Signé	2018-07-05	2018-06-05	2018-07-26	2018-09-24	2019-02-01							2018-10-24	2019-03-19	2018-12-28	2019-08-07	2019-04-27
BF-PST2-12278-CS-QCBS / Etude de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques dans 12 villes (aménagement initialement prévu) et Evaluation environnementale et sociale	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	801,818.00	0.00	Annulé	2018-05-09		2018-05-30	2018-06-23		2018-06-27	2018-07-07					2018-07-31		2018-09-28		2019-03-27
BF-PST2-12267-CS-CQS / Etudes environnementales gare routière et marché de Dedougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	64,000.00	0.00	Annulé	2018-08-12		2018-09-16	2018-11-20								2018-12-30		2019-03-30		2019-05-29
BF-PST2-12260-CS-CQS / Etudes environnementales aménagement maraichage à Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,909.00	0.00	Annulé	2018-05-23		2018-06-13	2018-08-02								2018-09-01		2018-11-15		2019-01-14
BF-PST2-41741-CS-CQS / Etudes environnementales et sociales de la voirie (Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo)	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	357,000.00	0.00	Annulé	2018-02-15		2018-03-08	2018-04-21								2018-05-21		2018-07-04		2018-10-02
BF-PST2-92311-CS-CQS / Etudes de faisabilité technico-économique des travaux d'aménagement de voies urbaines à Koudougou sur 7,00 km + deux (2) ouvrages de franchissements	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	164,941.00	143,553.25	Signé	2018-12-20	2018-04-09	2019-01-10	2019-03-11	2018-07-03							2019-04-10	2018-09-12	2019-06-14	2018-10-29	2019-11-11
BF-PST2-92312-CS-CQS / Etudes de faisabilité technico-économique des travaux d'aménagement de voies urbaines à Ouahigouya sur 7,00 Km	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	132,650.00	115,496.37	Signé	2018-12-20	2018-04-09	2019-01-10	2019-03-11	2018-07-03							2019-04-10	2018-09-24	2019-06-14	2018-10-29	2019-11-11
BF-PST2-92313-CS-CQS / Etudes de faisabilité technico-économique des travaux d'aménagement de voies urbaines à Tenkodogo (5,00 km)	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	99,360.00	85,665.80	Signé	2018-12-26	2018-07-03	2019-01-16	2019-03-17	2018-07-03							2019-04-16	2018-08-24	2019-06-20	2018-10-29	2019-11-17
BF-PST2-92314-CS-CQS / Etudes techniques détaillées et élaboration des dossiers d'appel d'offres pour les travaux de construction de quarante (40) ouvrages de franchissement dans la Boucle du Mouhoun et le Nord	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	145,000.00	0.00	Annulé	2018-12-21		2019-01-11	2019-02-24								2019-03-26		2019-04-30		2019-09-27
BF-PST2-92315-CS-CQS / Etude de faisabilité technico-économique pour la réalisation de 200 km de pistes rurales par la méthode mécanisée dans les régions du Centre-Sud et Centre-Est	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	169,885.00	145,790.72	Signé	2018-12-20	2018-03-01	2019-01-10	2019-03-11	2018-05-10							2019-04-10	2018-06-14	2019-06-14	2018-07-20	2019-12-11
BF-PST2-92316-CS-CQS / Etudes techniques détaillées et élaboration des dossiers d'appel d'offres pour les travaux de construction de quarante (40) ouvrages de franchissement dans la Boucle du Mouhoun et le Nord	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2018-12-20		2019-01-10	2019-03-11								2019-04-10		2019-06-14		2019-11-11
BF-PST2-92317-CS-CQS / Etude de faisabilité technico-économique pour la réalisation de 200 km de pistes rurales par la méthode mécanisée dans les régions de la Boucle du Mouhoun et Centre-Ouest	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	181,700.00	69,626.27	Signé	2018-12-20	2018-01-20	2019-01-10	2019-03-11	2018-05-14							2019-04-10	2018-06-04	2019-06-14	2018-07-26	2019-11-11

BF-PST2-92356-CS-CQS / Etude de faisabilité technico-économique pour la réalisation de 200 km de pistes rurales par la méthode mécanisée dans la région du Nord	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	66,653.87	Signé	2018-12-21	2018-03-01	2019-01-11	2019-03-12	2018-05-10	2019-04-11	2018-06-14	2019-06-15	2018-07-20	2019-12-12				
BF-PST2-67549-CS-QCBS / Etude de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	801,818.00	0.00	Annulé	2018-06-28	2018-10-09	2018-07-28	2018-10-09	2018-09-16	2018-10-31	2018-11-20	2018-12-20	2019-02-17	2019-08-16				
BF-PST2-66971-CS-QCBS / Etudes de faisabilité pour les travaux de construction d'équipements structurants : gare routière à Manga et Dédougou, marché à Sédidi à Manga, la réhabilitation de l'abattoir	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	549,000.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-08-06		2018-10-20		2018-11-19	2018-12-19	2019-02-08	2019-04-14	2019-08-12				
BF-PST2-92380-CS-QCBS / Etudes techniques et économiques et DAD pour les travaux d'aménagement de 100 km de pistes en HIMO dans la Boucle du Mouhoun et le Nord	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	106,000.00	100,438.78	Signé	2018-12-21	2017-08-28	2019-01-11	2019-02-24		2019-03-24	2017-12-18	2019-04-23	2018-01-22	2019-05-28	2018-08-08	2019-07-02	2018-10-12	2019-11-29
BF-PST2-92381-CS-QCBS / Etudes techniques et économiques et DAD pour les travaux d'aménagement de 100 km de pistes en HIMO dans le Centre-Sud, Centre Est, et Centre Ouest	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	127,000.00	118,907.74	Signé	2018-12-21	2017-08-28	2019-01-11	2019-02-24	2018-04-11	2019-03-24	2017-12-18	2019-04-23	2018-01-23	2019-05-28	2018-02-09	2019-07-02	2018-10-12	2019-11-29
BF-PST2-10036-CS-QCBS / Etudes techniques et économiques de 100km de pistes en HIMO	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	236,000.00	0.00	Annulé	2017-03-13	2017-08-04	2017-04-03	2017-05-17	2017-11-10	2017-06-14	2017-12-18	2017-07-14	2018-01-18	2017-08-18	2018-06-28	2017-09-22	2018-04-20	
BF-PST2-41739-CS-CQS / Etudes techniques et économiques et DAD pour les travaux d'aménagements de 200km de pistes	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	364,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05	2018-01-20	2018-02-26	2018-04-11	2018-05-14			2018-05-11	2018-06-27	2018-06-24	2018-12-21			
BF-PST2-41731-CS-CQS / Etudes de faisabilité techniques et économiques de la voirie (Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo)	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	357,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-03-07	2018-02-20	2018-04-05	2018-07-03			2018-05-05	2018-06-18	2018-11-15				
BF-PST2-12276-CS-QCBS / Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 villes et Evaluation environnementale et sociale	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	801,818.00	0.00	Annulé	2018-05-09	2018-04-09	2018-05-30	2018-07-06	2018-06-23	2018-06-26	2018-07-06	2018-07-25	2018-09-22	2018-09-22	2019-03-21			
BF-PST2-104701-CS-QCBS / Audits annuels 2019, 2020 et 2021 des comptes des projets du SP-PST	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	127,272.00	81,982.39	Signé	2019-03-29	2019-10-14	2019-04-19	2019-06-18	2020-01-16	2019-07-16	2020-02-17	2019-08-15	2020-02-27	2019-09-25	2020-03-11	2019-11-18	2020-05-22	2022-11-17
BF-PST2-12270-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de la gare routière et du marché du secteur 6 de Dédougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	145,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-14	2020-04-12	2019-10-28	2019-11-15	2020-06-15			2019-11-22	2019-12-29	2020-06-26				
BF-PST2-125767-CS-CQS / Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de voiries urbaines dans la commune de Tenkodogo	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	118,888.00	107,034.23	Signé	2019-08-14	2019-08-24	2019-09-13	2019-09-27	2019-10-10			2019-09-30	2019-10-10	2019-11-12	2020-03-06			
BF-PST2-125923-CS-QCBS / Etudes de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de construction d'équipements structurants	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	472,727.00	315,646.45	Signé	2019-08-01	2018-12-31	2019-08-02	2019-08-04	2019-05-27	2019-08-07	2019-07-17	2019-08-12	2019-09-06	2019-08-18	2019-08-30	2019-10-01	2019-11-15	
BF-PST2-92379-CS-QCBS / Etudes de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de construction d'équipements structurants	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	549,000.00	0.00	Annulé	2019-01-09	2019-01-08	2019-01-30	2019-01-18	2019-03-15	2019-04-12	2019-05-12	2019-06-16	2019-08-04	2019-12-02				
BF-PST2-125929-CS-CQS / Etude sur la situation de référence des indicateurs de l'observatoire urbain national dans les trente-six (36) villes du BURKINA FASO	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	181,818.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-20	2020-09-09	2019-09-10	2019-10-24				2019-11-23	2020-01-21	2020-07-19				
BF-PST2-126443-CS-CQS / Suivi-contrôle des Travaux d'aménagement d'un canal de drainage des eaux pluviales à Koudougou d'un linéaire de 2,5 km	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,227.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-14	2019-11-20	2019-09-13	2019-09-25			2019-09-30	2019-10-10	2020-03-06					
BF-PST2-126448-CS-CQS / Suivi-contrôle des Travaux d'aménagement de voiries urbaines dans les communes de Koudougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	118,182.00	116,373.78	Signé	2019-08-14	2019-11-20	2019-09-13	2019-09-30	2020-01-01			2019-10-10	2019-12-09	2020-02-26	2020-07-01			

BF-PST2-126450-CS-CQS / Suivi-contrôle des Travaux d'aménagement de voiries urbaines dans les communes de Ouahigouya	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	119,588.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-14	2019-11-12	2019-09-13	2019-10-03							2019-10-13	2019-12-09	2020-07-01		
BF-PST2-115701-CS-CQS / Mise en place et opérationnalisation d'un dispositif national de suivi des prix de transports des marchandises	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	136,363.00	0.00	Annulé	2019-06-30	2019-07-21	2019-09-03	2019-09-03							2019-10-03	2019-12-01	2020-04-29		
BF-PST2-92378-CS-CQS / Recrutement d'une maîtrise d'ouvrage déléguée pour appuyer les communes du projet dans le volet urbain	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2019-04-23	2019-05-14	2019-06-27	2019-06-27							2019-07-27	2019-08-31	2020-02-27		
BF-PST2-148600-CS-CQS / Réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental et social du corridor de Transport Public de Ouaga	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-20	2020-01-10	2020-02-23	2020-02-23							2020-03-24	2020-04-28	2020-06-27		
BF-PST2-148645-CS-CQS / Réalisation d'un Plan d'Actions de Réinstallation du corridor de Transport Public de Ouagadougou	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-23	2020-01-13	2020-02-26	2020-02-26							2020-03-27	2020-05-01	2020-06-30		
BF-PST2-12276-CS-QCBS-2 / Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso et Evaluation environnementale et sociale	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	802,000.00	729,313.69	Signé	2020-01-15	2018-07-02	2020-02-05	2020-03-20	2019-02-20		2020-04-17	2019-05-03	2020-05-17	2019-06-11	2020-06-21	2019-08-16	2020-07-26	2020-02-07	2021-07-26
BF-PST2-92375-CS-QCBS / Etudes de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso (Bobo-Dioulasso, Banfora, Koudougou, Ouahigouya, Kaya, Gaoua, Tenkodogo, Manga, Fada N'Gourma, Ziniaré, Dori et Dédougou)	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	802,000.00	729,380.31	Signé	2018-12-21	2018-04-09	2019-01-11	2019-02-24	2020-02-18		2019-03-24	2019-05-03	2019-04-23	2019-07-22	2019-05-28	2019-08-30	2019-07-11	2020-02-05	2020-01-07
BF-PST2-12262-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux pour l'aménagement d'une zone de maraîchage à Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	82,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05	2018-02-26	2018-03-22	2018-03-22							2018-04-05	2018-05-19	2018-12-15		
BF-PST2-12253-CS-CQS / Contrôle pour l'aménagement à Ouahigouya zone maraîchage	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	Annulé	2018-10-24	2018-11-14	2018-12-08	2018-12-08							2018-12-22	2019-02-04	2019-08-03		
BF-PST2-42109-CS-CQS / Plan de jalonnement favorisant les itinéraires de contournement	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2018-04-24	2018-05-15	2018-06-28	2018-06-28							2018-07-28	2018-09-10	2019-03-09		
BF-PST2-12281-CS-QCBS / faisabilité pour mise en place TCSP à Ouagadougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	454,545.00	0.00	Annulé	2018-05-17	2018-06-07	2018-07-05	2018-07-05		2018-08-19	2018-08-29	2018-09-22	2018-09-22	2018-11-05	2019-03-05	2019-03-05	2019-03-05		
BF-PST2-92374-CS-QCBS / Etude de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques à Manga, Tenkodogo, Fada N'Gourma	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	209,090.00	0.00	Annulé	2018-12-21	2019-01-11	2019-02-24	2019-02-24		2019-03-24	2019-04-23	2019-05-28	2019-05-28	2019-07-11	2019-07-11	2020-01-07	2020-01-07		
BF-PST2-92372-CS-QCBS / Etude de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques à Bobo-Dioulasso, Banfora et Gaoua	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	209,090.00	0.00	Annulé	2018-12-21	2019-01-11	2019-02-24	2019-02-24		2019-03-24	2019-04-23	2019-05-28	2019-05-28	2019-07-11	2019-07-11	2020-01-07	2020-01-07		
BF-PST2-92302-CS-QCBS / Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales à Ouahigouya, Koudougou, et Dédougou et Evaluation environnementale et sociale	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	209,090.00	0.00	Annulé	2018-12-20	2019-01-10	2019-02-23	2019-02-23		2019-03-23	2019-04-22	2019-05-27	2019-05-27	2019-07-01	2019-07-01	2019-12-28	2019-12-28		
BF-PST2-92301-CS-QCBS / Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales à Manga, Tenkodogo, Fada N'Gourma et Evaluation environnementale et sociale	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	209,090.00	0.00	Annulé	2018-12-20	2019-01-19	2019-03-10	2019-03-10		2019-04-24	2019-05-14	2019-07-03	2019-07-03	2019-08-31	2019-08-31	2020-02-27	2020-02-27		
BF-PST2-92373-CS-QCBS / Etude de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques à Kaya, Ziniaré et Dori	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	209,090.00	0.00	Annulé	2018-12-21	2019-01-11	2019-02-24	2019-02-24		2019-03-24	2019-04-23	2019-05-28	2019-05-28	2019-07-11	2019-07-11	2020-01-07	2020-01-07		
BF-PST2-92300-CS-QCBS / Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales à Kaya, Ziniaré et Dori et Evaluation environnementale et sociale	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	209,090.00	0.00	Annulé	2018-12-20	2018-04-09	2019-01-19	2019-03-10	2019-02-05		2019-04-24	2019-05-14	2019-07-03	2019-07-03	2019-08-31	2019-08-31	2020-02-27	2020-02-27	

BF-PST2-42112-CS-CQS / Etude de reconstruction et extension du réseau de la SOTRACO	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		136,000.00	0.00	Annulé	2018-05-15	2018-06-05	2018-07-19						2018-08-18	2018-10-01	2019-02-28		
BF-PST2-42112-CS-CQS-2 / Etude de reconstruction et extension du réseau de la SOTRACO	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		136,000.00	0.00	Annulé	2020-05-20	2020-06-10	2020-07-24						2020-08-23	2020-10-06	2021-03-05		
BF-PST2-144583-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'assistance au recrutement du personnel complémentaire du SP-PST	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		5,000.00	0.00	Annulé	2019-11-20	2020-01-29	2019-12-11						2020-02-23	2020-03-29	2020-05-28		
BF-PST2-124599-CS-CQS / suivi-contrôle de la construction du village artisanal de Ouahigouya	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		57,000.00	0.00	Annulé	2019-10-21		2019-11-05						2019-12-05	2019-12-29	2020-06-26		
BF-PST2-172427-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de construction d'équipements structurants à Ouahigouya: un village artisanal et la réhabilitation de la plateforme maraîchère	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,909.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-06		2020-05-27						2020-06-11	2020-06-21	2020-07-01	2020-12-28	
BF-PST2-172428-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de construction d'équipements structurants à Manga: une gare routière, un marché à bétail et la réhabilitation de l'abattoir	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		272,727.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-06	2020-05-08	2020-05-27						2020-06-11	2020-06-21	2020-07-01	2020-12-28	
BF-PST2-147506-CS-CQS / Etude de faisabilité des Contrats Pluriannuels avec obligation de résultat (CPNIS) au Burkina Faso	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-12-20	2019-12-02	2020-01-10	2020-01-08	2020-02-23	2020-02-11			2020-03-24	2020-04-28	2020-10-25		
BF-PST2-92298-CS-QCBS / Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales à Bobo-Dioulaso, Banfora et Gagnoa et Evaluation environnementale et sociale	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		209,090.00	0.00	Annulé	2018-12-20	2018-07-02	2019-01-19				2019-03-10	2019-03-07	2019-04-24	2019-05-14	2019-07-03	2019-08-31	2020-02-27
BF-PST2-10138-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de la voirie (Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo) y compris l'assainissement de Koudougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		357,000.00	0.00	Annulé	2018-10-24		2018-11-14				2019-01-12	2019-02-01	2019-03-08	2019-04-21	2019-10-18		
BF-PST2-187282-CS-CQS / Audit organisationnel, institutionnel et fonctionnel du SP-PST	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		72,727.00	0.00	En cours d'examen	2020-08-28	2020-08-20	2020-09-12						2020-10-11	2020-10-26	2020-11-19	2021-01-03	
BF-PST2-198458-CS-CQS / Maintenance du réseau informatique du SP-PST	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,181.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2020-12-21						2021-02-03	2021-03-05	2021-05-03	2022-05-03	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PST2-12293-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan d'action de lutte VIH/SIDA	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		54,545.00	0.00	Annulé	2017-06-07		2017-06-12		2017-07-03		2017-08-07		2017-09-06	
BF-PST2-12317-CS-INDV / Etudes de définition des besoins de connectivité virtuelle ainsi que impact environnemental et social dans les agglomérations	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	45,223.91	Signé	2016-10-30	2016-09-21	2016-11-29	2017-05-24	2016-12-20	2017-06-28	2017-02-02	2017-10-17	2017-04-03	
BF-PST2-39408-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement social	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		76,364.00	0.00	Annulé	2017-12-28		2018-02-15		2018-03-08		2018-04-12		2018-04-30	
BF-PST2-9861-CS-INDV / Contrôle et surveillance des travaux de connectivité	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2018-03-21		2018-03-26		2018-04-16		2018-05-21		2018-11-17	
BF-PST2-42117-CS-INDV / Etude diagnostic du système de passation des marchés des activités du PTDIU	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	27,552.46	Signé	2018-01-30	2018-02-21	2018-02-04	2018-03-06	2018-02-25	2018-04-20	2018-04-10	2018-05-26	2018-05-25	
BF-PST2-43470-CS-INDV / Etude de préféabilité des investissements du volet urbain à Dedougou, Koudougou, Ouahigouya lot 1	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	53,888.66	Signé	2016-11-20	2016-07-28	2016-12-20	2016-11-03	2017-01-24	2016-12-29	2017-04-18	2017-04-19	2017-07-17	
BF-PST2-43469-CS-INDV / Etude de préféabilité des investissements du volet urbain à Manga et Tenkodogo (lot 2)	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	30,839.78	Signé	2016-11-20	2016-07-26	2016-12-04	2016-11-03	2017-01-18	2016-12-29	2017-04-07	2017-04-19	2017-07-06	

BF-PST2-59641-CS-INDV / Impact social pour la délimitation du zonage des SDAU	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Open	98,181.00	86,774.00	Signé	2018-04-17	2018-07-02	2018-07-11	2018-10-12	2018-08-10	2019-01-15	2018-10-04	2019-02-01	2019-01-02	
BF-PST2-41682-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales de la gare routière, du marché à bétail, mise à niveau de l'abattoir à Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Limited	82,000.00	0.00	Annulé	2018-02-13		2018-02-14		2018-03-07		2018-04-11		2018-04-20	
BF-PST2-92383-CS-INDV / réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour construction de la gare routière et du marché de bétail de Manga et la construction du marché du secteur 6 et de la gare routière de Dédougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	68,564.90	Signé	2018-12-21	2018-05-25	2019-02-19	2019-03-01	2019-03-21	2019-03-07	2019-05-04	2019-06-10	2019-07-03	
BF-PST2-92384-CS-INDV / réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour les constructions de voiries et de caniveaux à Tenkodogo, Koudougou et Ouahigouya	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	684,474.24	Signé	2018-12-21	2018-10-08	2019-02-19	2019-02-27	2019-03-21	2019-03-07	2019-05-04	2019-05-28	2019-07-03	
BF-PST2-92385-CS-INDV / réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour le maraichage et la construction du village artisanal de Ouahigouya et le maraichage ainsi que la mise à niveau de l'abattoir de Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-21		2019-02-19		2019-03-21		2019-05-04		2019-07-03	
BF-PST2-92386-CS-INDV / Plans d'Action de Réinstallation des personnes affectées par les constructions de voiries et de caniveaux à Tenkodogo, Koudougou et Ouahigouya	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	49,562.70	Signé	2018-12-21	2018-05-25	2019-02-19	2019-02-18	2019-03-21	2019-03-04	2019-05-04	2019-06-10	2019-07-03	
BF-PST2-92387-CS-INDV / Plans d'Action de Réinstallation des personnes affectées par la construction de la gare routière et du marché de bétail de Manga et la construction du marché du secteur 6 et de la gare routière de Dédougou	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	68,580.80	Signé	2018-12-21	2018-05-25	2019-02-19	2019-02-18	2019-03-21	2019-03-27	2019-05-04	2019-05-28	2019-07-03	
BF-PST2-92388-CS-INDV / Plans d'Action de Réinstallation des personnes affectées par le maraichage et la construction du village artisanal de Ouahigouya et le maraichage ainsi que la mise à niveau de l'abattoir de Manga	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	33,150.00	Signé	2018-12-21	2018-05-25	2019-02-19	2019-02-18	2019-03-21	2019-03-27	2019-05-04	2020-03-24	2019-07-03	
BF-PST2-66980-CS-INDV / PAR des personnes affectées par les activités du volet urbain du PTDU à Manga, Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Open	150,000.00	0.00	Annulé	2018-07-02	2018-10-08	2018-09-20		2018-10-25		2018-12-23		2019-03-23	
BF-PST2-66969-CS-INDV / Notices d'impact environnemental et social (NIES) pour les activités du volet urbain du PTDU à Manga, Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Open	150,000.00	0.00	Annulé	2018-07-10	2018-10-08	2018-09-08		2018-10-08		2018-11-21		2019-02-19	
BF-PST2-104703-CS-INDV / recrutement du Coordinateur du SP-PST	IDA / 58590	Component D: Project Management	A priori	Individuel	Limited	164,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-06	2019-04-17	2019-03-11	2018-09-21	2019-04-01	2019-04-11	2019-05-06		2022-05-05	
BF-PST2-104761-CS-INDV / formation du personnel et l'élaboration d'une cartographie des risques au SP-PST	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	27,272.00	0.00	En cours d'examen	2019-04-16	2019-06-10	2019-04-21		2019-05-12		2019-07-05		2019-09-03	
BF-PST2-115699-CS-INDV / Etude d'impact social pour la délimitation du zonage des SDAU	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Individuel	Open	272,727.00	275,025.84	Signé	2019-05-31	2019-07-08	2019-07-30	2019-08-30	2019-08-29	2019-09-20	2019-10-27	2019-11-18	2019-12-26	
BF-PST2-115703-CS-INDV / Assistance technique au MUH	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Individuel	Limited	54,545.00	47,507.62	Signé	2019-05-20	2019-03-25	2019-05-25	2018-11-19	2019-06-15		2019-07-20	2019-07-05	2021-07-19	
BF-PST2-125932-CS-INDV / Revue à mi-parcours du PTDU	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	37,172.03	Signé	2019-08-02	2019-09-02	2019-08-07	2019-12-16	2019-08-17	2019-12-24	2019-08-29	2020-01-07	2019-10-03	
BF-PST2-125936-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la formation en passation des marchés des agents des marchés publics de Agribis, ACOMOD et DMP/MUH	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Targeted Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Limited	27,272.00	7,870.27	Achévé	2019-08-26	2019-09-05	2019-08-31	2019-12-10	2019-09-15	2020-01-08	2019-10-07	2020-01-17	2019-10-17	2020-03-12
BF-PST2-126473-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	33,610.82	Signé	2019-08-26	2019-06-25	2019-10-14	2020-04-07	2019-11-04		2019-12-09	2020-05-22	2020-12-08	

BF-PST2-143199-CS-INDV / Mise en place et opérationnalisation d'un dispositif national de suivi des prix de transports des marchandises	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Individuel	Limited	136,363.00	95,423.34	Signé	2019-10-29	2019-09-11	2019-11-03	2020-02-25	2019-11-24	2020-04-08	2019-12-29	2020-05-13	2020-06-26
BF-PST2-144594-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la stratégie, la conception de la campagne de communication de la Mairie de Ouagadougou	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Individuel	Limited	5,000.00	5,146.85	Signé	2019-11-15	2020-08-18	2019-11-20	2020-08-28	2019-12-11	2020-09-08	2020-01-15	2020-09-25	2020-02-14
BF-PST2-144389-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Open	22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2020-04-15	2020-02-17		2020-03-09		2020-04-13		2020-05-19
BF-PST2-147504-CS-INDV / Réalisation d'un Cadre de Gestion Environnementale et sociale du Projet de Transport Public de Ouaga (optis)	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	48,662.32	Signé	2020-01-06	2019-10-23	2020-01-11	2020-01-28	2020-02-01	2020-02-06	2020-03-07	2020-04-15	2020-05-06
BF-PST2-147505-CS-INDV / Réalisation d'un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet Intégré de Connectivité et de Mobilité	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	49,397.49	Signé	2020-01-07	2019-10-23	2020-01-12	2020-01-28	2020-02-02	2020-02-06	2020-03-08	2020-04-15	2020-05-07
BF-PST2-147508-CS-INDV / Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet Intégré de Connectivité et de Mobilité	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	49,182.72	Signé	2019-12-27	2019-11-30	2020-01-01	2020-02-04	2020-01-22		2020-02-26	2020-04-21	2020-03-27
BF-PST2-147509-CS-INDV / Cadre de Gestion Environnementale et sociale du Projet Intégré de Connectivité et de Mobilité	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	49,149.68	Signé	2020-01-07	2019-12-16	2020-01-12	2019-12-27	2020-02-02	2020-02-06	2020-03-08	2020-04-21	2020-04-07
BF-PST2-159951-CS-INDV / formation des acteurs impliqués dans la chaîne de passation des marchés du PTDIU sur le règlement de passation de la Banque Mondiale de juillet 2016 révisé	IDA / 58590	Component B: Urban Infrastructure in Target Regional Capitals	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-30	2020-06-19	2020-05-05				2020-05-26		2020-07-14
BF-PST2-125935-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la formation des acteurs du PTDIU à la maîtrise des procédures environnementales et sociales nationales et de la Banque mondiale	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	27,272.00	0.00	Annulé	2019-08-13		2019-08-18		2019-09-02		2019-09-24		2019-10-04
BF-PST2-161538-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel et l'élaboration d'une cartographie des risques au SP-PST	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	45,454.00	0.00	En cours d'examen	2020-06-24	2020-08-20	2020-06-29		2020-07-20		2020-09-12		2020-11-11
BF-PST2-162320-CS-INDV / Elaboration d'un manuel d'audit interne	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	27,272.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-10-28	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-07-30
BF-PST2-162311-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour des études de faisabilité pour la contractualisation pluriannuelle de l'entretien routier avec obligation de résultats au Burkina Faso	IDA / 58590	Component C: Institutional Support and Sector Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	450,000.00	0.00	Annulé	2020-04-14		2020-04-24				2020-06-28		2020-12-25
BF-PST2-156892-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en TIC au profit du SP-PST	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Open	28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-10-07	2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09
BF-PST2-162304-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer les structures à l'élaboration de la Stratégie de Passation des Marchés du PTDIU et le Projet Connectivité selon le nouveau règlement de passation des marchés	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-05-05	2020-05-05	2020-06-12	2020-05-26		2020-06-30		2020-07-30
BF-PST2-184953-CS-INDV / Audit technique des travaux Manga Zabré	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-10	2020-09-28	2020-08-15		2020-09-05		2020-10-10		2020-11-24
BF-PST2-184956-CS-INDV / Audit environnementale des travaux de Manga Zabré	IDA / 58590	Component A: Inter-urban Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-08-18	2020-08-20	2020-08-23		2020-09-13		2020-10-18		2020-12-02
BF-PST2-198428-CS-INDV / recrutement du Spécialiste en Gestion Financière (Administrateur Gestionnaire)	IDA / 58590	Component D: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	43,636.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30		2020-11-04		2020-11-25		2021-01-13		2022-01-13