

CAMEROUN
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS

NUMERO D'IDENTIFICATION DU PROJET : P150999
Numéro du crédit : IBRD-86500

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Bénéficiaire : République du Cameroun

Ministères Responsables: Ministère des Travaux Publics - Ministère des Transports

Nom du Projet : Projet d'appui au Développement du Secteur des Transports (PDST).

Agences d'exécutions du Projet : Cellule BAD-BM du MINTP - Cameroon Civil Aviation Authority.

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 09/09/2016

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: 01/11/2016

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : (Décembre 2016) à (Mai 2018).

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé.

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue à priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>2	

2. **Pré qualification** : Les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joints) seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.000	<10.000.000	< 200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

Cellule BAD-BM du MINTP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires / Fin de prestations
1	Acquisition fourniture de bureau	20 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
2	Acquisition fourniture informatique	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
3	Assurance personnel	50 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
4	Travaux de réhabilitation de la route BABADJOU-BAMENDA (52 km) de l'axe Yaoundé - Bafoussam - Bamenda.	102 500 000	AOI	NON	NON	Priori	29/11/2016	23/12/2019
5	Travaux de déplacement des réseaux d'eau (CAMWATER)	1 000 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
6	Travaux de déplacement des réseaux d'électricité (ENEO)	1 200 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
7	Travaux de déplacement des réseaux téléphonique et internet (CAMTEL)	1 000 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
8	Travaux d'infrastructure socio-économique dans la ZIP Babadjou-Bamenda	17 900 000	AOI	NON	NON	Priori	25/12/2017	30/10/2019
	Coût total en US\$	123 750 000	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires / Fin de prestations
1	Acquisition fourniture de bureau	20 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
2	Acquisition fourniture informatique	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
3	Assurance personnel	50 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
4	Travaux de construction de trois (03) centres directeurs des opérations d'urgences à yaoundé, Garoua et Maroua (03 lots)	4 400 000	AON	NON	NON	Posteriori	28/06/2017	30/08/2019
5	Travaux de réparation de la clôture autour de l'aéroport de Douala	3 400 000	AON	NON	NON	Posteriori	30/05/2017	18/07/2019
6	- Travaux de bitumage économique de la route de patrouille autour de l'aéroport de Douala. - Travaux de bitumage économique d'une route de contournement de l'aéroport de Yaoundé (02 lots)	10 350 000	AOI	NON	NON	Priori	28/06/2017	30/08/2019
	Coût total en US\$	18 300 000	-	-	-	-		

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions des contrats soumis à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans l'annexe 1 des Directives de Sélection des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits de l'AID et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 1	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Entente directe/firmes de consultants	≥ 1	
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.3	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

Cellule BAD-BM du MINTP

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires / Fin de prestations
1	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda (52 KM) sur l'axe Yaoundé - Bafoussam - Bamenda	5 900 000	SFQC	Priori	18/10/2016	23/12/2019
2	Etude de faisabilité et technique détaillée pour les infrastructures socioéconomiques de la ZIP Babadjou-Bamenda	600 000	SFQC	Posteriori	18/03/2017	31/12/2017
3	Evaluation des impacts sociaux environnementaux de la ZIP Babadjou-Bamenda	100 000	QC	Posteriori	18/03/2017	31/09/2017
4	Supervision des travaux d'infrastructure socio-économiques de la ZIP Babadjou-bamenda	1 400 000	SFQC	Priori	25/12/2017	30/11/2019
5	Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2017, 2018 et 2019	150 000	SFQC	Posteriori (revue technique de la BM)	14/03/2017	05/08/2019
6	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'assistant comptable du projet	24 000	CI	Posteriori	14/02/2017	31/06/2019
7	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'assistant au RAF du projet	24 000	CI	Posteriori	14/02/2017	31/06/2019
8	Recrutement de consultant pour l'audit technique des travaux routiers du projet.	400 000	SFQC	Posteriori	04/05/2017	28/12/2018
9	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste	76 800	CI	Posteriori	20/02/2017	25/08/2019

	environnementaliste et social senior			(revue technique de la BM)		
	Coût total en US\$	8 674 800	-	-	-	-

Cameroon Civil Aviation Authority

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Contrôle et surveillance des travaux de construction de trois (03) centres directeurs des opérations d'urgences à yaoundé, Garoua et Maroua	310 000	SFQC	Posteriori	14/05/2017	30/09/19
2	Contrôle et surveillance des travaux de réparation de la clôture autour de l'aéroport de Douala	240 000	SFQC	Posteriori	29/04/2017	30/08/19
3	- Contrôle et surveillance des travaux de bitumage économique de la route de patrouille autour de l'aéroport de Douala. - Contrôle et surveillance des travaux de bitumage économique d'une route de contournement de l'aéroport de Yaoundé	725 000	SFQC	Posteriori	14/05/2017	05/09/2019
4	Audit de conformité aux normes de sécurité aérienne et Audit de conformité aux normes de sureté aérienne	575 000	ED	Posteriori (revue technique de la BM)	14/05/2017	10/08/2019
5	Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2017, 2018 et 2019	150 000	SFQC	Posteriori (revue technique de la BM)	14/03/2017	10/08/2019
6	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de comptable du projet (02 ans)	45 000	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
7	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste en	86 500	CI	Posteriori	01/11/2016	02/06/2019

	passation des marchés du projet (02 ans)			(revue technique de la BM)		
8	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'Auditeur Interne (02 ans)	72 000	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
9	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système de gestion du projet (02 mois)	24 000	CI	Posteriori	14/03/2017	31/08/2017
10	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de secrétaires du projet	24 000	CI	Posteriori	28/02/2017	13/02/2019
11	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'ingénieur de génie civil	72 000	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
12	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'ingénieur de génie électrique	72 000	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
13	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'expert technique en surêté/sécurité aérienne	96 000	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
14	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste environnementaliste et social senior	76 800	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	25/08/2019
	Coût total en US\$	2 568 300	-	-	-	-

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CF : Consultation des Fournisseurs
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
ED : Entente directe
Posteriori : Revue à posteriori
Priori : Revue à priori
PPM : Plan de Passation des Marchés

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Cameroon Transport Sector Development Project

General Information
Country: Cameroon **Bank:** Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-01-12
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2017-11-20
Project ID: P150999 **GPN Date:** 2016-11-01
Loan / Credit No: IBRD / 86500
Executing Agency(ies): CELLULE BAD/BM MINTP, Cameroon Civil Aviation Authority

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CELLULE BAD/BM -5594-CW-RFB / TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE BABADJOU/BAMENDA (52 KM) DE FAXE YAOUNDE - BAFUSSAM - BAMENDA.	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		56,105,807.04	Signed					2017-01-11	2017-01-25	2017-01-16					2017-02-27	2016-11-29	2017-03-29	2017-06-01	2017-05-03	2017-06-19	2017-10-30
CM-CELLULE BAD/BM -11822-CW-DR / Travaux de placement des réseaux d'eau (CAMWATER)	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	Prior	Direct Selection	Direct			0.00	Under Implementation					2017-04-26		2017-05-01									2017-06-05		2017-12-02
CM-CELLULE BAD/BM -11827-CW-DR / Travaux de placement des réseaux d'électricité (ENEO)	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	Prior	Direct Selection	Direct			0.00	Pending Implementation					2017-04-26		2017-05-01									2017-06-05		2017-12-02
CM-CELLULE BAD/BM -11828-CW-DR / Travaux de placement des réseaux phonique et internet (CAMTEL)	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	Prior	Direct Selection	Direct			0.00	Under Implementation					2017-04-26		2017-05-01									2017-06-05		2017-12-02

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CELLULE BAD/BM -5597-NC-RFP / SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE BABADJOU/BAMENDA (52 KM) DE FAXE YAOUNDE - BAFUSSAM - BAMENDA.	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	Prior	Request for Proposals	Open - International	Single Stage - Two Envelope	Y	3,129,924.96	Signed	2017-01-11	2017-01-25	2017-03-29	2017-04-27	2017-03-29	2017-06-01	2017-01-16					2017-06-07	2016-10-18	2017-08-20	2017-09-15	2017-09-24	2017-05-10	2019-03-18

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS