

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: BURUNDI LANDSCAPE RESTORATION AND RESILIENCE PROJECT P160613

Project Implementation agency: MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK

Date of the Procurement Plan: February 15, 2019

Period covered by this Procurement Plan: February 2019 - October 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, Revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
- *An effective complaints mechanism.*
- *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations: Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: ***is not applicable***

Works: ***is not applicable***

PROCUREMENT PLAN Burundi : Burundi Landscape Restoration and Resilience Project

General Information
Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-02-20
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-09-08
Project ID: P160613 **GFN Date:**
Project Name: Burundi Landscape Restoration and Resilience Project
Loan / Credit No: IDA / D2760
Executing Agency(ies): Burundi Landscape Restoration and Resilience Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
BI-BLRP-162193-CW-RFB / Travaux de construction et de réhabilitation des centres visiteurs et des postes de surveillance pour le compte de l'ORPE	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				210,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-03-10			2020-03-15					2020-04-26			2020-05-26			2020-06-30	2020-12-27
BI-BLRP-172890-CW-RFQ / Travaux de rénovation, d'équipement des bureaux des SPC d'Isare et Buhinyuzza et éclairage et équipement du bureau communal de Buhinyuzza	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,383.00	0.00	En cours d'exécution								2020-05-27									2020-07-22	2021-01-18		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-MINAGRIE-99975-GO-RFB / Achat groupes d'équipements informatique et bureautique	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		154,500.00	94,784.80	Achévé					2019-02-10	2019-06-19	2019-02-15					2019-03-29	2019-06-26	2019-04-28	2019-11-22	2019-06-02	2019-11-06	2019-11-29	2020-02-17
BI-MINAGRIE-99974-GO-UN / Achat de véhicules (10)	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			475,000.00	317,993.98	Signé					2019-02-10	2019-03-13	2019-02-15									2019-03-22	2019-03-28	2019-09-18	
BI-BLRP-144859-GO-RFQ / Fourniture du mobilier de bureau	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	34,660.08	Achévé							2019-11-13	2019-10-24							2020-01-08	2019-12-03	2020-07-06	2019-12-31	
BI-BLRP-147918-GO-RFQ / Acquisition des équipements de collecte des données (Smartphones)	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,350.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-04								2020-01-29		2020-07-27		
BI-BLRP- 99975-GO-UN/ ACHAT VÉHICULE / Achat d'un véhicule pick up Double cabine pour le compte du SPV CFN	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-10-29	2020-01-02	2019-11-03	2020-03-28							2019-12-08		2020-06-05		

BI-BLRP-99907-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour la certification foncière	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,884,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-09	2020-01-15	2019-03-02		2019-04-15	2020-02-11			2019-05-13	2020-04-21	2019-06-12		2019-07-12		2019-08-16		2020-06-15
BI-BLRP-154534-CS-QCBS / Audit externe des comptes du PRRPB pour la période de juillet 2019 à juin 2020	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-21	2020-02-14	2020-02-11	2020-02-29	2020-03-26				2020-04-23		2020-05-23		2020-06-27		2020-06-01		2021-01-28
BI-BLRP-158815-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la conception, création et hébergement d'un site web du projet	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,500.00	0.00	Annulé	2020-02-24		2020-03-16		2020-04-29								2020-05-29		2020-07-03		2020-12-30
BI-MINAGRIE-99905-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la mobilisation communautaire	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-02-09	2019-05-10	2019-03-02	2019-12-28	2019-04-15	2020-03-11			2019-05-13	2020-04-24	2019-06-12		2019-07-17		2019-08-21		2020-08-20
BI-MINAGRIE-180453-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée d'appuyer l'Unité Nationale de Coordination du PRRPB dans la mobilisation des communautés de la zone du projet	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		957,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-09	2020-06-30	2019-03-02		2019-04-15	2020-07-20			2019-05-13		2019-06-12		2019-07-17		2019-08-21		2020-08-20

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-MINAGRIE-99903-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la situation genre du projet	IDA / D2760	Contingency Emergency Response (CERC)	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2019-02-09		2019-03-30		2019-04-20			2019-05-25		2019-11-21	
BI-MINAGRIE-101091-CS-CDS / Conclusion d'un contrat avec l'Université de Florence pour le renforcement des capacités et la supervision des travaux de construction des terrasses radicales	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400.00	0.00	Annulé	2019-02-15		2019-02-27					2019-03-16		2022-02-28	
BI-MINAGRIE-101101-CS-CDS / Conclusion d'un contrat avec BIOVERSITY pour le développement des semences améliorées	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-02-15		2019-02-25					2019-05-01		2019-10-28	
BI-MINAGRIE-103382-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du document du PAD	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individual	Open		7,500.00	0.00	Annulé	2019-02-27		2019-04-17		2019-05-08			2019-06-12		2019-12-09	
BI-MINAGRIE-108107-CS-CDS / Recrutement de l'Université de Florence pour le renforcement des capacités et la supervision des travaux de construction des terrasses radicales.	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-03-27	2019-06-10	2019-04-06	2019-09-10				2019-06-10		2019-12-07	

BI-MINAGRIE-108111-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la situation genre du projet	IDA / D2760	Contingency Emergency Response (CERC)	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-27	2019-05-31	2019-05-15	2019-08-07	2019-06-05	2019-07-10	2020-01-06		
BI-MINAGRIE-108193-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une étude d'impact environnemental et social du projet et sa vulgarisation	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-28	2019-06-13	2019-05-16	2019-11-14	2019-06-06	2019-11-14	2019-07-11	2020-01-07	
BI-MINAGRIE-112706-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le compte de l'UC-PRPB	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-06-18	2019-06-18		2019-07-09	2019-06-13	2020-02-09		
BI-MINAGRIE-112711-CS-INDV / Recrutement d'un (e) assistant du Coordonnateur du PRPB	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-06-18	2019-06-18		2019-07-09	2019-06-13	2020-02-09		
BI-MINAGRIE-112713-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Secrétaire receptionniste/standardiste pour le compte de l'UC-PRPB.	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individual	Open		9,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30	2019-06-18			2019-07-09	2019-06-13	2020-02-09		
BI-MINAGRIE-125656-CS-INDV / Recrutement d'une Unité de Suivi Evaluation pour l'unité provinciale du Projet dans la Province de Bujumbura	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-31	2019-09-18			2019-10-09	2019-11-13	2020-05-11		
BI-MINAGRIE-123889-CS-INDV / Recrutement d'un agent de suivi évaluation pour l'unité provinciale de coordination du projet à Moyinga	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-14	2019-10-02			2019-10-23	2019-11-27	2020-05-25		
BI-BLRFP-135167-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie communication	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-20	2019-10-10	2019-11-08		2019-11-29	2020-01-03	2020-07-01		
BI-BLRFP-135179-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en gestion axée sur les résultats	IDA / D2760	Contingency Emergency Response (CERC)	A posteriori	Individual	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-20	2019-08-20	2019-11-08		2019-11-29	2020-01-03	2020-07-01		
BI-BLRFP-138414-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'adaptation du Manuel des procédures du PACSC pour produire le Manuel des Procédures du PRPB	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individual	Open		3,000.00	0.00	Annulé	2019-10-15	2019-11-25	2019-12-03		2019-12-24	2020-01-28	2020-07-28		
BI-BLRFP-137037-CS-LCS / Recrutement d'un consultant pour l'aide du PRPB pour la période courant à partir du 01/10/2018 au 30/06/2019	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	8,889.32	Achévé	2019-10-24	2019-11-04	2019-11-03	2019-11-22		2020-01-07	2019-12-02	2020-07-05	2019-12-30

BI-BLRP-143000-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan de mobilisation des parties prenantes du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB)	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individual	Open	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-28	2019-11-08	2019-12-16		2020-01-06	2020-02-10	2020-06-08		
BI-BLRP-143005-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan spécifique en faveur en faveur des peuples autochtones (Batwa) dans les communes de Buhinyuza et d'Isale dans le cadre du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Individual	Open	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-28	2019-11-08	2019-12-16	2020-01-15	2020-01-06	2020-03-28	2020-02-10	2020-06-08	
BI-BLRP-144837-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individual	Open	15,000.00	7,074.36	Signé	2019-11-07	2019-11-28	2019-12-26	2020-01-13	2020-01-16	2020-02-03	2020-02-20	2020-03-03	2020-06-18
BI-BLRP-135163-NC-DIR / Convention avec le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale Foncière pour la mise en oeuvre de la composante A du Projet	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	180,000.00	0.00	Annulé	2019-11-07		2019-11-17				2020-01-21		2020-07-19
BI-BLRP-150259-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du Cadre de Gestion Environnemental et social (CGES) pour le PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-23	2020-01-07			2020-02-26		2020-06-24
BI-BLRP-150256-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire pour le PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-23	2020-01-07			2020-02-26		2020-06-24
BI-BLRP-150260-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour d'un cadre de Planification en Faveur des Peuples Autochtones pour le PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-23	2020-01-07			2020-02-26		2020-06-24
BI-BLRP-150301-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel pour la mise à jour du Cadre fonctionnel pour le PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-23	2020-01-07			2020-02-26		2020-06-24
BI-MINAGRIE-99909-CS-CDS / Contrat avec FAO pour la mise place des champs écoles paysans	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,190,000.00	0.00	Annulé	2019-02-09	2019-11-20	2019-02-19				2019-04-25		2019-10-22

BI-BLRP-135176-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Manuel de Suivi-Évaluation	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2019-09-20	2019-10-10	2019-11-08	2019-11-29	2020-01-03	2020-07-01			
BI-BLRP- 99909-CS-CDS CONTRAT AVEC FAO / Contrat avec la FAO pour la mise en place des Champs Ecole Paysans (CEP)	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,190,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-09	2020-01-15	2019-02-19	2020-03-14	2019-04-25	2019-10-22			
BI-BLRP-147343-NC-DIR / Convention avec le Secrétariat Permanent de la Commission Foncière Nationale (SPCFN) pour la supervision des activités en rapport avec la certification foncière	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-13	2020-01-16	2019-12-23	2020-01-29	2020-02-26	2020-06-24			
BI-BLRP-154292-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Manuel des Procédures de Gestion Administrative, Financière et Comptable du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	10,248.77	Signé	2020-01-17	2020-02-03	2020-03-06	2020-04-06	2020-03-27	2020-04-29	2020-05-01	2020-04-29	2020-10-28
BI-BLRP-154313-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Manuel des Procédures de Passation des Marchés du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	10,888.23	Signé	2020-01-17	2020-02-03	2020-03-06	2020-05-04	2020-03-27	2020-06-28	2020-05-01	2020-06-25	2020-10-28
BI-BLRP-158811-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel temporaire chargé des Sauvegardes Sociales pour une période de 3 mois	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		7,500.00	0.00	Annulé	2020-02-12	2020-02-18	2020-04-01	2020-04-22	2020-05-27	2020-11-23			
BI-BLRP-159802-CS-CDS / Contrat avec Biodiversity International pour assistance technique dans l'acquisition des semences améliorées et la formation en développement des pépinières communautaires	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-27	2020-03-14	2020-05-02	2020-10-29			
BI-BLRP-160473-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national chargé d'appuyer l'UCP-PRRPB dans la mise en oeuvre des activités de sauvegarde environnementale et sociale	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	12,500.00	Signé	2020-02-19	2020-02-20	2020-02-24	2020-02-24	2020-03-16	2020-03-27	2020-04-20	2020-04-07	2020-10-17
BI-BLRP-166821-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer un plan d'affaire d'écotourisme pour la réserve naturelle forestière de Bururi	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-31	2020-04-22	2020-04-05	2020-04-26	2020-05-31	2020-11-27			

BI-BLRRP-167913-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel facilitateur pour l'élaboration d'un plan de suivi-évaluation (Production d'un manuel de suivi-évaluation) du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-13	2020-04-22	2020-06-01		2020-06-22		2020-07-27		2021-01-23
BI-BLRRP-160478-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Sociales	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-02-28	2020-03-18	2020-04-17		2020-05-08		2020-06-12		2020-12-09
BI-BLRRP-173889-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste chargé d'appuyer le projet dans la mise en oeuvre des activités de Sauvegardes Environnementales et Sociales	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-22	2020-06-08	2020-07-10		2020-07-31		2020-09-04		2021-03-03