

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : SENEGAL / PEAMIR / P164262

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du PEAMIR

Date du plan de passation des marchés : [2 mai 2018]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : [de mai 2018 à juin 2020]

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics [*le décret numéro 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics de la République du Sénégal*], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc. (Non- applicable)

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Rural Water Supply and Sanitation Project

General Information
Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-26
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-23
Project ID: P164262 **GPN Date:** 2018-07-31
Project Name: Senegal Rural Water Supply and Sanitation Project
Loan / Credit No: IDA / 62810
Executing Agency(ies): La Cellule de Coordination du PEPAM

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
SN-CCPEPAM-70468-CW-RFB / Travaux de construction et de réhabilitation de chéneau d'eau, de réalisation de bornes fontaines et de Fourniture et pose de conduites en 2 lots	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,076,923.00	12,990,428.71	Signé					2018-09-01	2019-01-31	2018-09-06	2019-02-04			2018-10-18	2019-03-26	2018-11-17	2019-09-24	2018-12-22	2020-03-09	2019-06-20	
SN-CCPEPAM-70470-CW-RFB / Travaux de réalisation de forages et d'extension et densification de réseaux d'AEP - DAO lot unique	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,134,615.00	2,159,486.76	Signé					2018-09-09	2018-12-14	2018-09-14					2018-10-26	2019-01-22	2018-11-25	2019-02-22	2018-12-30	2019-03-30	2019-06-28
SN-CCPEPAM-70473-CW-RFP / Réalisation de latrines familiales (100 000) et d'édifices publics (100) plus sensibilisation en 3 lots	IDA / 62810	Component 2: Sanitation	A priori	Demande de propositions	Open - International					40,096,154.00	0.00	Annulé	2018-09-02	2018-12-13	2018-11-18	2020-01-21	2018-11-18	2020-08-17	2018-09-07	2019-01-29			2019-01-27	2020-10-29	2019-07-01			2019-08-05	2021-01-26	
SN-CCPEPAM-70477-CW-RFB / Réalisation d'un système d'assainissement collectif en lot unique à NIORO DU RIP, RIP, GUINGUINDO, KOUNGHEUL et DIOURBEL	IDA / 62810	Component 2: Sanitation	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				12,455,288.00	0.00	Annulé					2018-09-09	2019-10-14	2018-09-14	2019-11-05			2018-10-26	2020-01-14	2018-11-25			2018-12-30	2019-06-28	
SN-CCPEPAM-70479-CW-RFB / Réalisation de 3 STP et 5 STB Niroy du Rip, Guinguindé, Koungheul, Malem Hoddar et Mbrakiane	IDA / 62810	Component 2: Sanitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,201,923.00	0.00	En cours d'exécution					2018-12-09	2020-03-04	2018-12-14					2019-01-25	2020-05-19	2019-02-24	2020-07-09	2019-03-31	2019-09-27	
SN-CCPEPAM-70487-CW-RFB / Réaménagements et forages d'essai (un DAO en deux lots)	IDA / 62810	Component 3: Water Resources Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,269,231.00	2,334,161.05	Signé					2018-10-14	2019-08-06	2018-10-19					2018-11-30	2019-09-18	2018-12-30	2020-02-26	2019-02-03	2020-07-29	2019-08-02
SN-CCPEPAM-70483-CW-RFB / Recrutement de Business Développeurs de marché (BDM) chargé de la réalisation des latrines familiales et de sa Promotion de la Communication et du Support marketing et Construction et équipement de sani marchés - en 2 lots	IDA / 62810	Component 2: Sanitation	A posteriori	Demande de propositions	Open - National					2,506,930.00	0.00	Annulé	2018-11-12		2019-01-28	2019-01-28	2018-11-17						2019-04-08			2019-09-10	2019-10-15		2021-04-07	
SN-CCPEPAM-100493-CW-DIR / Fourniture et pose de branchements particuliers à l'eau potable (P&P de tuyaux PVC/D25) avec le fermier FlexEAU - périmètre de Kaolack & Kaffrine	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					2,788,462.00	0.00	En cours d'exécution					2019-06-11	2020-09-09	2019-06-16								2019-07-21		2020-01-17	
SN-CCPEPAM-100494-CW-DIR / Fourniture et pose de branchements particuliers à l'eau potable (P&P de tuyaux PVC/D25) avec le fermier SEOH - périmètre NDPI/GL	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,394,231.00	909,698.54	Signé					2019-08-09	2019-06-18	2019-08-14	2019-06-18							2019-09-18	2020-01-09	2020-03-16	
SN-CCPEPAM-100495-CW-DIR / Fourniture et pose de branchements particuliers à l'eau potable (P&P de tuyaux PVC/D25) avec le fermier AQUATECH Sénégal - périmètre de Thiès & Diourbel	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					2,788,462.00	0.00	En cours d'exécution					2019-11-29	2020-03-15	2019-12-04	2020-03-15							2020-01-08		2020-07-06	
SN-CCPEPAM-100535-CW-RFP / Recrutement de Business Développeurs de marché (BDM) chargé de la réalisation des latrines familiales et de sa Promotion de la Communication et du Support marketing et Construction et équipement de sani marchés en lot unique	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, institutional support and Capacity building	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope				2,506,930.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-30	2019-12-23	2020-02-15	2021-03-05	2020-02-15	2021-06-24	2019-12-05	2020-01-07			2020-04-25			2020-08-12		2022-02-03		
SN-CCPEPAM-201549-CW-DIR / Travaux d'extension, de densification de réseau d'eau, branchements sociaux dans les régions de Diourbel, Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam et Saint-Louis et d'électrification d'un forage à Koumpentoum	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,717,270.00	0.00	En cours d'exécution					2020-11-16	2020-12-21	2020-11-21								2020-12-26		2021-06-24	
SN-CCPEPAM-201550-CW-RFQ / Travaux de renouvellement de 15 forages Lot unique	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				1,545,460.00	0.00	En cours d'exécution							2020-11-21								2021-01-16		2021-07-15	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-CCPEPAM-70503-GO-RFB / Fourniture et pose d'équipements électromécaniques (pompes, groupes électrogènes, moteurs et accessoires) en 3 lots.	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		9,275,000.00	1,836,648.57	Signé					2018-08-01	2019-01-31	2018-08-06	2019-02-04			2018-09-17		2018-10-17	2019-12-14	2018-11-21	2020-04-15	2019-05-20	
SN-CCPEPAM-70512-GO-RFQ / Fourniture de Systèmes de comptage (compteurs de production)	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,808.00	0.00	Annulé							2018-09-08								2018-11-03		2019-05-02	
SN-CCPEPAM-70514-GO-RFB / Fourniture de Systèmes de comptage (compteurs de distribution)	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		827,385.00	0.00	Annulé					2018-08-01		2018-08-06				2018-09-17		2018-10-17		2018-11-21		2019-05-20	
SN-CCPEPAM-70519-GO-RFB / Equipement enregistreur de niveau d'eau souterraine et Acquisition de matériels techniques (sondes, kit de mesures...)	IDA / 62810	Component 3 : Water Resources Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		211,538.00	0.00	En attente d'exécution					2019-03-11		2019-03-16				2019-04-27		2019-05-27		2019-07-01		2019-12-28	
SN-CCPEPAM-70506-GO-RFB / Fourniture et installation des unités de chloration - en 3 lots	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,807,692.00	0.00	Annulé					2018-07-23		2018-07-28				2018-09-08		2018-10-08		2018-11-12		2019-05-11	
SN-CCPEPAM-83520-GO-RFB / Fourniture et installation des unités de chloration	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,807,692.00	4,235,954.62	Signé					2018-11-12	2019-07-27	2018-11-17	2019-08-08			2018-12-29	2019-10-30	2019-01-28	2020-08-11	2019-03-04	2020-12-07	2019-08-31	
SN-CCPEPAM-70529-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		96,100.00	0.00	Annulé					2020-04-02		2020-04-07				2020-05-19		2020-06-18		2020-07-23		2021-01-19	
SN-CCPEPAM-157788-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		96,100.00	89,049.11	Signé							2020-03-29	2020-03-11						2020-05-24	2020-05-13	2020-11-20		
SN-CCPEPAM-185603-GO-RFB / Fourniture et pose d'équipements électromécaniques (pompes, groupes électrogènes, moteurs et accessoires)	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,572,580.00	0.00	En cours d'exécution					2020-08-31	2020-11-09	2020-09-05	2020-11-10			2020-10-17		2020-11-16		2020-12-21		2021-06-19	
SN-CCPEPAM-201558-GO-DR / Fourniture d'électropompes immergées	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			272,730.00	0.00	En cours d'exécution					2020-11-16	2020-12-08	2020-11-21							2020-12-26		2021-06-24		
SN-CCPEPAM-201559-GO-DR / Fourniture de groupes électrogènes	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			400,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-11-16		2020-11-21							2020-12-26		2021-03-26		
SN-CCPEPAM-201560-GO-RFQ / Acquisition de kits de lavage des mains au profit des lieux publics	IDA / 62810	Component 2: Sanitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,270.00	0.00	En cours d'exécution							2020-11-21							2021-01-16		2021-02-15		
SN-CCPEPAM-70521-GO-RFB / Acquisition de matériels hydrométriques	IDA / 62810	Component 3 : Water Resources Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,385.00	0.00	En attente d'exécution					2022-03-11		2022-03-16				2022-04-27		2022-05-27		2022-07-01		2022-12-28	
SN-CCPEPAM-70524-GO-RFB / Acquisition de matériels et équipements de laboratoires	IDA / 62810	Component 3 : Water Resources Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		181,731.00	0.00	En attente d'exécution					2022-02-02		2022-02-07				2022-03-21		2022-04-20		2022-05-25		2022-11-21	
SN-CCPEPAM-70527-GO-RFB / Acquisition de véhicules	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		576,923.00	0.00	En cours d'exécution					2022-12-30	2021-04-21	2023-01-04				2023-02-15		2023-03-17		2023-04-21		2023-10-18	

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-CCPEPAM-70531-CS-QCBS / Etudes techniques transfert d'eau zone de Malem Hoddar	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,125,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-23	2019-02-05	2018-08-13	2019-02-19	2018-09-26	2020-01-28			2018-10-24	2020-04-08	2018-11-23	2020-10-23	2018-12-28	2021-01-08	2019-02-01		2020-02-01	
SN-CCPEPAM-70535-CS-QCBS / Etude d'Actualisation du Plan Directeur d'Hydraulique rurale dans les régions de Kédougou, Matam et Tambacounda	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		384,615.00	409,396.68	Signé	2019-03-29	2018-10-27	2019-04-19	2019-01-31	2019-06-02	2019-05-20			2019-06-30	2019-09-18	2019-07-30	2019-11-06	2019-09-03	2020-01-20	2019-10-08	2020-08-12	2020-10-07	

SN-CCPEPAM-70537-CS-QCBS / Contrôle et la supervision de tous les travaux de Génie civil et des marchés de remise à niveau des équipements électromécaniques, des systèmes de pompages de production, de distribution et des systèmes de désinfection et supervision DSP TH/DL	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	769,231.00	675,401.24	Signé	2018-07-30	2018-07-18	2018-08-20	2018-08-08	2018-10-03	2019-01-14	2018-10-31	2019-03-20	2018-11-30	2019-03-28	2019-01-04	2019-04-11	2019-02-08	2020-04-15	2020-02-08
SN-CCPEPAM-70538-CS-QCBS / Contrôle et la supervision de tous les travaux de Génie civil et des marchés de remise à niveau des équipements électromécaniques, des systèmes de pompages de production, de distribution et des systèmes de désinfection et supervision DSP KL/KF et FK	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	961,538.00	751,838.48	Signé	2018-07-23	2018-08-08	2018-08-13	2018-08-08	2018-09-26	2019-01-21	2018-10-24	2019-03-27	2018-11-23	2019-04-10	2018-12-28	2019-04-11	2019-02-01	2020-05-13	2020-02-01
SN-CCPEPAM-70539-CS-QCBS / Contrôle et la supervision de tous les travaux du périmètre de la DSP NOTTO/NDIOSMONE/PALMARI N	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	100,000.00	203,386.28	Signé	2018-07-23	2018-05-15	2018-08-13		2018-09-26	2018-10-15	2018-10-24	2019-03-22	2018-11-23	2019-03-28	2018-12-28	2019-04-11	2019-02-01	2019-10-29	2020-02-01
SN-CCPEPAM-70543-CS-CDS / Mission d'EC et d'assistance au ciblage des pauvres	IDA / 62810	Component 1 : Rural Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	76,923.00	287,347.45	Signé	2018-07-23	2019-05-14	2018-08-13		2018-09-26	2019-07-11					2018-10-26	2019-08-16	2018-11-30	2020-02-20	2019-05-29
SN-CCPEPAM-70544-CS-QCBS / Contrôle et supervision des travaux du Pôle de Kaolack/Kaffrine	IDA / 62810	Component 2 : Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	961,538.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-29	2020-03-08	2018-09-19	2020-04-09	2018-11-02		2018-11-30		2018-12-30		2019-02-03		2019-03-10		2020-03-09
SN-CCPEPAM-70546-CS-QCBS / Contrôle et supervision des travaux du Pôle de Fatick	IDA / 62810	Component 2 : Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	480,769.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-26	2020-03-08	2018-09-16	2020-04-09	2018-10-30		2018-11-27		2018-12-27		2019-01-31		2019-03-07		2020-03-06
SN-CCPEPAM-70575-CS-QCBS / Contrôle et supervision des travaux du Pôle de Diourbel	IDA / 62810	Component 2 : Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	480,769.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-17	2020-03-08	2018-09-07	2020-04-09	2018-10-21		2018-11-18		2018-12-18		2019-01-22		2019-02-26		2020-02-26
SN-CCPEPAM-70577-CS-QCBS / Contrôle et supervision des travaux	IDA / 62810	Component 2 : Sanitation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	1,538,462.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-23	2019-02-06	2018-08-13	2019-02-19	2018-09-26	2019-12-20	2018-10-24	2020-03-17	2018-11-23	2020-11-13	2018-12-28	2021-03-16	2019-02-01		2020-02-01
SN-CCPEPAM-70578-CS-QCBS / Mission d'EC pour les branchements au réseau d'assainissement	IDA / 62810	Component 2 : Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	673,077.00	642,373.52	Signé	2018-07-27	2019-03-06	2018-08-17	2019-03-07	2018-09-30	2019-12-10	2018-10-28	2020-01-28	2018-11-27	2020-03-10	2019-01-01	2020-06-12	2019-02-05	2020-08-20	2020-02-05
SN-CCPEPAM-70583-CS-QCBS / Etudes hydrologiques et hydrogéologiques	IDA / 62810	Component 3 : Water Resources Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	1,346,154.00	1,180,209.24	Signé	2018-07-23		2018-08-13	2018-09-06	2018-09-26	2019-01-03	2018-10-24	2019-02-20	2018-11-23	2019-06-18	2018-12-28	2019-09-17	2019-02-01	2020-01-17	2020-02-01
SN-CCPEPAM-70585-CS-QCBS / Etudes des SDAGE du Bassin Arachidier, du Cap Vert et de la Vallée du Fleuve Sénégal	IDA / 62810	Component 3 : Water Resources Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	1,326,923.00	1,061,039.96	Signé	2018-07-30		2018-08-20	2018-10-11	2018-10-03	2019-04-05	2018-10-31	2019-05-29	2018-11-30	2019-07-22	2019-01-04	2019-09-23	2019-02-08	2020-01-16	2020-02-08
SN-CCPEPAM-70586-CS-QCBS / Etudes des SDAGE Casamance et Sénégal Oriental	IDA / 62810	Component 3 : Water Resources Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	1,153,846.00	850,363.32	Signé	2018-07-30		2018-08-20	2018-10-11	2018-10-03	2019-04-15	2018-10-31	2019-06-12	2018-11-30	2019-09-17	2019-01-04	2020-01-07	2019-02-08	2020-06-07	2020-02-08
SN-CCPEPAM-70587-CS-CDS / Assistance technique pour le contrôle Qualité et synthèse des SDAGE	IDA / 62810	Component 3 : Water Resources Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	250,000.00	265,526.47	Signé	2018-07-30	2018-08-04			2018-08-13	2018-11-27					2018-09-12	2019-08-01	2018-10-17	2019-10-28	2019-04-15
SN-CCPEPAM-70588-CS-QCBS / Etude cartographique de la qualité de l'eau dans le Bassin Arachidier	IDA / 62810	Component 3 : Water Resources Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	865,385.00	502,118.23	Signé	2018-07-30	2019-08-11	2018-08-20	2018-08-31	2018-10-03	2018-11-15	2018-10-31	2019-01-09	2018-11-30	2019-02-11	2019-01-04	2019-03-19	2019-02-08	2020-04-02	2020-02-08
SN-CCPEPAM-70592-CS-CDS / Recrutement d'un bureau chargé de la campagne de communication pour le changement de comportements	IDA / 62810	Component 4 : Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	192,000.00	727,191.86	En cours d'exécution	2018-09-26	2019-07-28			2018-10-10	2019-10-01					2018-11-09	2020-02-13	2018-12-14		2019-06-12
SN-CCPEPAM-70605-CS-CDS / Contrôle des travaux de Sanitation Marketing	IDA / 62810	Component 4 : Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	166,150.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-30	2019-07-30			2018-10-14						2018-11-13		2018-12-18		2019-06-16
SN-CCPEPAM-70605-CS-QCBS / Audit des comptes du projet	IDA / 62810	Component 4 : Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-07	2018-09-28			2018-11-11		2018-12-09	2019-01-08			2019-02-12		2019-03-19		2020-03-18
SN-CCPEPAM-70609-CS-CDS / Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la mise en œuvre de la Composante Assainissement rural (AMO)	IDA / 62810	Component 2 : Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-07				2019-01-21						2019-02-20		2019-03-27		2019-09-23
SN-CCPEPAM-100538-CS-CDS / Evaluation environnementale stratégique des projets d'hydraulique rurale dans le bassin arachidier et dans la zone du socle	IDA / 62810	Component 4 : Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	154,038.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-30				2019-06-13						2019-07-13		2019-08-17		2020-02-13

SN-CCPEPAM-123470-CS-INDV / MISSION D'ELABORATION DU PLAN SUCINCT DE REINSTALLATION DE LA SOUS-COMPOSANTE ASSAINISSEMENT URBAIN DU PROJET EAU ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PEAMIR)	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Individuel	Limited	67,308.00	98,480.20	Signé	2019-08-01	2019-10-12	2019-08-06	2019-10-16	2019-08-27	2019-11-18	2019-10-01	2019-12-19	2020-03-29
SN-CCPEPAM-125806-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE EN DEVELOPPEMENT SOCIAL AU PROFIT DE L'OFFICE DES FORAGES RURAUX	IDA / 62810	Component 1: Rural Water Supply	A posteriori	Individuel	Limited	38,462.00	16,909.86	Signé	2019-08-30	2019-08-02	2019-09-04	2019-09-06	2019-09-25	2020-01-03	2019-10-30	2020-01-22	2020-04-27
SN-CCPEPAM-125808-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE EN DEVELOPPEMENT SOCIAL AU SEIN DU DEPARTEMENT QUALITE - SECURITE - ENVIRONNEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT DU SENEGAL	IDA / 62810	Component 2: Sanitation	A posteriori	Individuel	Limited	38,462.00	36,036.84	Signé	2019-08-30	2019-08-02	2019-09-04	2020-01-15	2019-09-25	2020-04-22	2019-10-30	2020-04-22	2020-04-27
SN-CCPEPAM-135419-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT SENIOR EN PASSATION DES MARCHES	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Individuel	Limited	92,307.00	74,130.00	Signé	2019-09-23	2019-07-29	2019-09-28	2019-08-16	2019-10-19	2019-09-23	2019-11-23	2020-10-01	2020-05-21
SN-CCPEPAM-157608-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN GARANT DE PROBITE	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Individuel	Limited	53,846.00	48,656.81	Signé	2020-07-01	2020-04-25	2020-07-06	2020-06-11	2020-07-27	2020-10-01	2020-08-31	2020-10-01	2021-02-27
SN-CCPEPAM-176096-CS-CDS / Sélection par Entente Directe d'un cabinet chargé du recrutement du Responsable Administratif et Financier	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,770.00	5,458.77	Signé	2020-06-30	2020-05-29	2020-07-10	2020-05-29		2020-09-13	2020-07-27	2021-03-12	
SN-CCPEPAM-180954-CS-INDV / Mission D'assistance Technique A L'ONAS Pour La Finalisation De La Procedure D'evaluation Environnementale Et Sociale Des Sous - Projets De La Composante Assainissement Urbain Du Projet Eau Et Assainissement En Milieu Rural Et La Prise En Compte Des Sauve	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Individuel	Limited	19,231.00	28,872.06	Signé	2020-08-31	2020-06-21	2020-09-05	2020-07-24	2020-09-26	2020-09-11	2020-10-31	2020-09-18	2021-04-29
SN-CCPEPAM-187063-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE REACTUALISER LE CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,385.00	21,823.22	Signé	2020-08-31	2020-09-16	2020-09-10	2020-09-30		2020-11-14	2021-01-05	2021-05-13	
SN-CCPEPAM-187065-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE REACTUALISER LE CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION DU PROJET	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,007.00	15,958.79	Signé	2020-08-31	2020-09-16	2020-09-10	2020-10-01		2020-11-14	2021-01-05	2021-05-13	
SN-CCPEPAM-201569-CS-INDV / Mise à disposition de 2 assistants techniques à la maîtrise d'ouvrage	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Individuel	Limited	58,180.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2020-12-05		2020-12-26		2021-01-30		2021-04-30
SN-CCPEPAM-201575-CS-INDV / Finalisation des travaux législatifs sur le projet de révision du code de l'eau	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Individuel	Limited	43,000.00	39,618.16	Signé	2020-11-05	2020-09-03	2020-11-10	2020-09-24	2020-12-01	2020-10-01	2021-01-05	2020-10-02	2021-04-05
SN-CCPEPAM-201570-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les Aspects environnementaux et sociaux	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Individuel	Limited	46,030.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-31		2022-02-05		2022-02-26		2022-04-02		2022-07-01
SN-CCPEPAM-20590-CS-INDV / Etude pour l'élaboration du DAO pour la réfection du bâtiment et du labo et supervision des travaux	IDA / 62810	Component 3: Water Resources Management	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-30		2023-01-04		2023-01-25		2023-03-01		2023-08-28
SN-CCPEPAM-20608-CS-INDV / Enquêtes de satisfaction	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Individuel	Open	152,308.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30		2021-08-18		2021-09-08		2021-10-13		2022-04-11
SN-CCPEPAM-201573-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de faire l'enquête de satisfaction	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Individuel	Limited	54,550.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30		2022-07-05		2022-07-26		2022-08-30		2022-11-28
SN-CCPEPAM-219412-CS-CDS / Sélection par Entente Directe du cabinet ADRA chargé du recrutement du comptable du PEAMIR	IDA / 62810	Component 4: Program coordination, Institutional support and Capacity building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,971.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-04-20	2021-07-10				2021-09-13		2022-03-12