

**CAMEROUN -- PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE DANS LES  
ZONES SOUS-DESSERVIES DU CAMEROUN (PERACE)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE DE L'AVANCE DE  
PREPARATION DU PROJET (PPA): AVRIL 2018 – MARS 2019**

## I. Dispositions Générales

### 1. Informations sur le pays:

**Pays** : Cameroun

**Emprunteur** : République du Cameroun

**Dénomination du Projet** : Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun

**Références du Crédit** :

**Agence d'Exécution du Projet** : SONATREL /Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS)

### 2. Date d'approbation du plan par la Banque :

3. **Période couverte par le présent plan de passation des marchés** : Avril 2018 – Mars 2019

II. 4. : **Risque** : Elevé

## III. Travaux.

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

2.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Sélection Directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM

3. Pré qualification : Sans objet.

**2.1 Seuils de méthode de passation :**

Procédures de passation de marchés de fournitures				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Sélection directe	ED	-	
	Demande de cotation à l'Echelon National	CFEN	<200.000	
	Appel d'Offres National	AON	<10.000.000	
	Appel d'Offres International	AOI	≥10.000.000	

**2.2 Calendrier de passation des marchés : Pas applicable**

Réf. No.	Description du marché	Montant estimatif	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
1									

### III Fournitures, et prestations autres que les services de consultants.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Sélection Directe	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

**3.1 Seuils de méthode de passation des marchés :** Les seuils pour l'utilisation des méthodes de passation des marchés se présentent comme suit :

Procédures de passation de marchés de fournitures				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Demande de Cotation à l'Echelon National	CFEN	<100.000	
	Appel d'Offres National	AON	<1.000.000	
	Appel d'Offres International	AOI	≥1.000.000	

**Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

### **3.2 Calendrier de passation des marchés**

Réf. No.	Description du marché	Montant estimatif	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Fourniture de deux logiciels Tom2pro multiprojet pour le projet PERACE et l'Unité d'Exécution du PRRTS	45,000	SED	Non	Non	A posteriori	29/06/2018	30/07/2018	
2	Fourniture d'un logiciel Tom2Monitoring	21000	SED	Non	Non	A posteriori	29/06/2018	30/07/2018	

	pour le projet PERACE, paramétrage et formation des utilisateurs								
3	Acquisition des consommables informatiques pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	26,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018	
4	Acquisition des fournitures de bureau et fournitures diverses pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	26,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018	
5	Acquisition d'un ordinateur portable pour le paramétrage du logiciel Tom2pro du Projet PERACE	2,500	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018	
6	Fourniture des équipements informatiques pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	90,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	19/10/2018	25/01/2019	
7	Fourniture des mobiliers de bureau pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	260,000	AON	Non	Non	A posteriori	19/10/2018	22/02/2019	
8									
	<b>Coût Total</b>	<b>470,262</b>							

## IV Sélection des Consultants

### 4. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :

5. Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

1.

2. Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori  Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
Sélection Directe/firmes de consultants	>= 0.5	
Sélection Directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

6. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

7. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus dans les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

3.

### 4.1 Contrats de consultants planning et méthode

Réf. No.	Description du contrat	Montant estimatif US\$	Méthode de sélection	Examen par la Banque (Préalable)	Date prévue pour la soumission	Date de signature du contrat	Commentaires
----------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------

				<i> / a posteriori)</i>			
1	Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Nord	600,000	SFQC	A priori	13/07/2018	19/01/2019	RAS
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Sud et du Réseau Interconnecté Est	400,000	SFQC	A posteriori	13/07/2018	19/12/2019	RAS
3	Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration des plans d'affaires des projets de la composante mini réseaux	400,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/01/2019	RAS
4	Recrutement d'un Consultant pour l'Appui technique au développement institutionnel de l'AER pour la mise en œuvre des projets d'électrification rurale décentralisée	200,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/01/2019	RAS
5	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'Étude de la mise en place d'un fonds revolving pour aider à financer les coûts des connexions des ménages	140,000	QC	A posteriori	22/07/2018	17/11/2018	RAS
6	Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation de l'Étude pour évaluer la capacité à payer des populations bénéficiaires des services électriques dans les zones du projet	130,000	QC	A posteriori	22/07/2018	17/11/2018	RAS
7	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une Etude sur la restructuration d'un tissu	400,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/12/2018	RAS

	industriel pour capitaliser les ressources générer par le programme d'électrification rurale et structurer une offre locale						
8	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet	30,000	CI	A posteriori	30/06/2018	29/08/2018	RAS
9	Recrutement d'un Coordonnateur pour le Projet pour une période de deux (02) ans renouvelables	144,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/06/2018	31/10/2018	RAS
10	Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
11	Recrutement d'un Spécialiste en en Passation des Marchés pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/06/2018	31/10/2018	RAS
12	Recrutement d'un Comptable pour une période de deux (02) ans renouvelables	62,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
13	Recrutement d'un Expert Environnementaliste pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
14	Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
15	Recrutement d'un Ingénieur Electrification Rurale pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
16	Recrutement d'un Expert socio économiste spécialisé dans les questions du genre pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
	<b>Coût total</b>	<b>2,851,000</b>					

### Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National

CF : Consultation des Fournisseurs  
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité  
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants  
SMC : Sélection au Moindre Coût  
CI : Consultant Individuel  
SED : Sélection par Entente Directe  
A posteriori : Revue à posteriori  
A Priori : Revue à priori  
PPM : Plan de Passation des Marchés

**Révisé le 31 mai 2018**



**PROCUREMENT PLAN** Cameroon : CM- Rural Electricity Access Project for Underserved Regions

**General Information**  
**Country:** Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-24  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-10-27  
**Project ID:** P163881 **GFN Date:**  
**Project Name:** CM- Rural Electricity Access Project for Underserved Regions  
**Loan / Credit No.:** IDA / V1810, IDA / 63560  
**Executing Agency(ies):** Rural Electricity Access Project for Underserved Regions

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-PERACE-67224-GO-RFQ / Acquisition des consommables informatiques pour l'Unité d'Exécution du Projet PRTERIS	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-26	2019-01-11									2018-09-20	2018-10-04		
CM-PERACE-67226-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureaux et fournitures diverses pour l'Unité d'Exécution du Projet PRTERIS	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-24										2018-09-18	2018-10-02		
CM-PERACE-67400-GO-RFB / Fourniture des mobiliers de bureaux pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		260,000.00	0.00	Annulé					2018-10-19		2018-10-26					2018-12-07		2019-01-06		2019-02-10	2019-04-11			
CM-PERACE-67221-GO-DIR / Fourniture de deux logiciels Tom2pro multiprojet pour le projet PERACE et l'Unité d'Exécution du PRTERIS et d'un logiciel Tom2Monitoring pour le projet PERACE, paramétrage et formation des utilisateurs	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			66,000.00	0.00	En cours d'exécution						2018-08-17	2018-08-20	2018-08-27	2019-03-21							2018-10-01	2018-11-30			
CM-PERACE-67229-GO-RFQ / Acquisition d'un ordinateur portable pour le paramétrage du logiciel Tom2pro du Projet PERACE	IDA / V1810	Component 4-Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	3,264.68	Achévé						2018-08-31	2019-06-25									2018-10-28	2019-08-28	2018-11-09	2019-11-06	

CM-PERACE-111563-GO-RFQ / Sélection d'une Agence de location des véhicules destinés à l'accompagnement des agents sur le terrain dans le cadre de la mission de collecte des données dans la région de l'Est à Bertoua	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited			15,000.00	11,771.56	Achieve										2019-04-27	2019-04-23		2019-05-16	2019-05-03	2019-06-15	2019-06-12
CM-PERACE-67298-GO-RFQ / Fourniture des équipements informatiques pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National			90,000.00	91,413.64	Signé										2019-12-04			2020-02-12	2020-09-25	2020-03-28	
CM-PERACE-142108-GO-RFB / Fourniture du mobilier de bureau pour l'Unité d'Exécution Projet PERACE	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited			97,000.00	49,063.26	Signé										2019-12-06	2020-02-13		2020-02-07	2020-09-30	2020-03-08	
CM-PERACE-142251-GO-RFQ / Fourniture et pose des climatiseurs, moquettes et rideaux dans les bureaux de l'Unité d'Exécution du PERACE	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited			20,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-12-18			2020-02-19		2020-03-11	
CM-PERACE-143557-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau et de fournitures diverses pour l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones sous-desservies du Cameroun (PERACE)	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited			15,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-12-06			2020-02-14		2020-03-06	
CM-PERACE-152033-GO-RFQ / Fourniture et installation d'une enseigne lumineuse à l'Unité d'Exécution du PERACE	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited			5,200.00	0.00	En cours d'exécution										2020-02-06	2020-10-05		2020-04-16		2020-05-07	
CM-PERACE-157832-GO-RFB / Acquisition de 03 véhicules (02 station wagon et 01 pick-up) tout terrain pour le PERACE	IDA / 63560	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National			284,550.00	0.00	En attente d'exécution										2020-10-09			2020-12-04		2021-06-02	

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

CM-PERACE-67191-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'Étude de la mise en place d'un fonds revolving pour aider à financer les coûts des connexions des ménages	IDA / V1810	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	140,000.00	118,861.20	Signé	2018-07-22	2019-02-19	2018-08-12	2018-09-25	2019-06-12						2018-10-25	2019-08-20	2018-11-29	2019-08-21	2019-03-29			
CM-PERACE-67185-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration des plans d'affaires des projets de la composante mini réseaux	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-22		2018-11-12	2018-12-27							2019-01-24	2019-02-23	2019-04-08	2019-05-13	2019-10-10			
CM-PERACE-67180-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Nord	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2018-11-30		2018-12-21	2019-02-19							2019-03-19	2019-04-18	2019-06-16	2019-07-21	2020-03-17			
CM-PERACE-67169-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Nord	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2018-11-30		2018-12-21	2019-02-19							2019-03-19	2019-04-18	2019-05-23	2019-06-27	2020-01-23			
CM-PERACE-67189-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'Appui technique au développement institutionnel de l'ARER pour la mise en œuvre des projets d'électrification rurale décentralisée	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-30	2019-04-02	2018-08-20	2018-10-03	2019-06-07						2018-10-31	2020-03-02	2018-11-30	2020-02-28	2019-01-04	2020-08-20	2019-02-08	2019-07-08
CM-PERACE-83280-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie d'engagement citoyen dans le cadre du PERACE	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	71,807.63	En cours d'exécution	2018-11-30	2019-03-29	2018-12-21	2019-08-30	2019-02-03	2020-01-07							2019-03-05	2020-04-15	2019-04-09	2019-10-06		
CM-PERACE-104087-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour l'élaboration du manuel opérationnel pour les bénéficiaires du projet et du manuel de suivi/évaluation du projet, identifiés dans le cadre du PERACE en vue de satisfaire aux conditions de maturité de ce projet	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-22		2019-04-12	2019-06-02									2019-07-02	2019-08-06	2019-09-25			

CM-PERACE-117879-CS- QCBS / Recrutement Consultant réalisation études faissabilité (AFS, APD) et élaboration Dossiers d'Appel d'Offres pour la construction des centrales solaires photovoltaïques pour l'hybridation des centrales thermiques diesel exploitées par certaines communes	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		528,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-17	2020-01-11	2020-02-01	2020-07-27	2020-03-23			2020-04-20	2020-05-20	2020-06-24	2020-07-22	2021-03-19
CM-PERACE-67194-CS- QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une Etude sur la restructuration d'un tissu industriel pour capitaliser les ressources générées par le programme d'électrification rurale et structurer une offre locale	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-04-21		2020-06-05			2020-07-03	2020-08-02	2020-09-15	2020-10-20	2021-03-19
CM-PERACE-67183-CS- QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environmental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du RIS et du RIE	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-04-21		2020-06-05			2020-07-03	2020-08-02	2020-09-15	2020-10-20	2021-06-17
CM-PERACE-117844-CS- CQS / Recrutement Consultant réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social, Plans d'Action de Réinstallation et Etudes des dangers, en vue de la construction ligne HTB 90 kV Maroua-Yagoua et des postes de transformation HTB/HT à Yagoua et de Maroua	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		106,000.00	0.00	Annulé	2019-06-17	2019-07-16	2019-07-08		2019-08-21					2019-09-20	2019-10-25	2020-03-23
CM-PERACE-117845-CS- CQS / Recrutement consultant réalisation EIES, Plans d'Action Réinstallation et Plan en faveur des Populations Autochtones pour électrification 30 localités et construction des centrales photovoltaïques pour hybridation 5 centrales thermiques diesel région Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		106,000.00	0.00	Annulé	2019-06-17	2019-07-16	2019-07-08		2019-08-21					2019-09-20	2019-10-25	2020-03-23
CM-PERACE-67193-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation de l'Étude pour évaluer la capacité à payer des populations bénéficiaires des services électriques dans les zones du projet	IDA / V1810	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		280,000.00	0.00	Annulé	2018-10-22		2018-11-12		2018-12-26					2019-01-25	2019-03-01	2019-06-29

CM-PERACE-117860-CS- CQS / Recrutement consultant réalisation EIES et Plans d'Action de Réinstallation électrification 160 localités et construction centrales solaires photovoltaïques pour l'hybridation de 3 centrales thermiques diesel dans les régions de l'Extrême-Nord et du Nord	IDA / V1810	Composant 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	134,000.00	0.00	Annulé	2019-06-19	2019-07-16	2019-07-10	2019-08-23						2019-09-22	2019-10-27	2020-03-25
CM-PERACE-117856-CS- CQS / Recrutement consultant réalisation EIES et Plans d'Action Réinstallation électrification 155 localités dans la région Extrême-Nord et construction centrales photovoltaïques pour l'hybridation de 3 centrales thermiques diesel dans la région de l'Adamawa	IDA / V1810	Composant 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	130,000.00	0.00	Annulé	2019-06-18	2019-07-16	2019-07-09	2019-08-22						2019-09-21	2019-10-26	2020-03-24
CM-PERACE-117870-CS- CQS / Recrutement consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour la construction de 2 Petites Centrales hydroélectriques et l'électrification de 20 localités dans les régions du Nord de l'Est	IDA / V1810	Composant 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,000.00	0.00	Annulé	2019-12-06	2019-12-27		2020-02-09						2020-03-10	2020-04-14	2020-09-11
CM-PERACE-117883-CS- CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation en vue de l'électrification de 270 localités dans les régions du Nord et Adamawa	IDA / V1810	Composant 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	198,000.00	0.00	Annulé	2019-12-06	2019-12-27		2020-02-09						2020-03-10	2020-04-14	2020-09-11
CM-PERACE-151995-CS- QCBS / Recrutement Consultant réalisation EIES détaillé électrification de 366 localités, Construction ligne HTB 90 kV Maroua-Yagoua de 200 km et des postes HTB/HTA de Maroua et Yagoua et Construction centrale solaire photovoltaïque hybride à Kousséri Région EN	IDA / 63560	Composant 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	177,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-02-14	2020-04-14	2020-06-10		2020-05-12	2020-06-11		2020-07-16	2020-08-20	2020-11-18
CM-PERACE-152002-CS- CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des EIES détaillées en vue de l'électrification de 36 localités et la construction de 05 centrales solaires photovoltaïques hybrides dans la région de l'Est	IDA / V1810	Composant 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-02-14	2020-03-29	2020-06-25					2020-04-28	2020-06-02	2020-08-31

CM-PERACE-152005-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des Etudes de dangers en vue de la construction de la ligne HTB 90 kV Maroua-Yagous de 200 km et des postes HTB/HTA de Maroua et Yagous	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	44,100.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-08	2020-02-14	2020-03-29	2020-09-29				2020-04-28	2020-06-02	2020-08-31
CM-PERACE-152027-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des EIES sommaires, PAR en vue de la construction de la PCH de Koufoni et l'électrification de 10 localités dans la Commune de Bébé	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	53,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-24		2020-02-14	2020-03-29					2020-04-28	2020-06-02	2020-08-31
CM-PERACE-152030-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Plan d'action pour les activités de promotion de l'aspect genre, l'étude qualitative sur le genre et leurs besoins en fourniture d'énergie électrique	IDA / V1810	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-24		2020-02-14	2020-03-29					2020-04-28	2020-06-02	2020-11-29
CM-PERACE-152028-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de l'étude E/APT de la centrale hydro et la réalisation des APD résous et l'élaboration des DAO en vue de la construction de la PCH de Koufoni de 1.53 MW et l'électrification de 10 localités dans la Commune	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-24		2020-02-14	2020-03-29					2020-04-28	2020-06-02	2020-09-30
CM-PERACE-187009-CS-QCBS / Recrutement de l'Ingénieur du Maître d'Ouvrage Désigné pour le suivi, le contrôle et la supervision des travaux de construction des ouvrages électriques relatif à la mise en œuvre des composantes 1, 2 et 3 du PERACE	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	5,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-08-25		2020-09-15	2020-11-25			2021-01-29	2021-02-25	2021-04-01	2021-04-30	2022-04-30
CM-PERACE-192285-CS-CQS / Recrutement d'un Auditeur Externe pour l'Audit Comptable et Financier du Projet électrification Rurale et d'Accès à l'Energie dans les Régions Sous Desservies du Cameroun (PERACE) : PPA - IDA N°V1810-CM (2018 - 2020) et IDA N° 6356-CM (2020-2022)	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-09-16	2020-10-04	2020-11-17					2020-12-17	2021-01-21	2021-07-20

CM-PERACE-117876-CS- QCBS / Recrutement Consultant réalisation des études de faisabilité (APS, APD) et élaboration Dossiers d'Appel d'Offres relatifs à la construction des centrales solaires photovoltaïques pour Hybridation des centrales thermiques diesel exploitées par ENEO	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		582,000.00	0.00	Annulé	2019-06-24	2019-07-29	2019-07-09	2019-08-28	2019-08-29		2019-09-26	2019-10-26	2019-11-30	2019-12-28	2020-06-24
---	-------------	---	----------	--	-------------------------	--	------------	------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PERACE-67148-CS- INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Deservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		96,000.00	84,649.44	Signé	2018-06-29	2018-09-10	2018-09-08	2019-07-23	2018-09-29	2019-08-05	2018-11-03	2019-09-27	2020-11-02	
CM-PERACE-67151-CS- INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Deservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		96,000.00	65,980.80	Signé	2018-09-28	2018-09-24	2018-12-08	2019-05-21	2018-12-29	2019-10-30	2019-02-02	2020-02-20	2021-02-01	
CM-PERACE-67155-CS- INDV / Recrutement d'un Expert Environnementaliste au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Deservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		96,000.00	85,948.32	Signé	2018-09-28	2018-10-30	2018-12-08	2019-04-02	2018-12-29	2019-08-08	2019-02-02	2019-09-27	2021-02-01	
CM-PERACE-67160-CS- INDV / Recrutement d'un Gestionnaire Comptable au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous- Deservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		62,000.00	49,933.44	Signé	2018-09-28	2019-06-28	2018-12-08	2020-03-02	2018-12-29	2020-04-01	2019-02-02	2020-05-18	2021-02-01	
CM-PERACE-67196-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	32,607.47	Achévé	2018-06-30	2018-09-20	2018-08-20	2018-10-16	2018-09-10	2018-11-01	2018-10-15	2018-11-21	2018-11-14	2019-07-09

CM-PERACE-67145-CS- INDV / Recrutement d'un Coordonnateur au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Deservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		144,000.00	146,112.14	Signé	2018-07-27	2018-09-10	2018-10-06	2019-03-01	2018-10-27	2019-08-08	2018-12-01	2019-09-30	2020-11-30
CM-PERACE-67154-CS- INDV / Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Deservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-29	2020-09-16	2020-08-08		2020-08-29		2020-10-03		2022-10-03
CM-PERACE-67157-CS- INDV / Recrutement d'un Ingénieur Electrification Rurale au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Deservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4:Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		96,000.00	0.00	Annulé	2020-05-29		2020-08-08		2020-08-29		2020-10-03		2022-10-03
CM-PERACE-152006-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du PAR en vue de la construction de la ligne HTB 90 kV Maroua- Yagoua de 200 km et des postes HTB/HTA de Maroua et Yagoua	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individual	Limited		21,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-03-23	2020-03-01		2020-04-05		2020-07-04
CM-PERACE-152012-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 92 localités et la construction d'une centrale solaire photovoltaïque hybride à Kousséri, dans le département du Logone et Chari, Région de l'Extrême- Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individual	Limited		28,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31		2020-03-01		2020-04-05		2020-07-04
CM-PERACE-152014-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 32 localités dans le département de Mayo Sava, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individual	Limited		21,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-05-27	2020-03-01		2020-04-05		2020-07-04
CM-PERACE-152015-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 111 localités dans le département de Mayo Kani Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individual	Limited		31,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-29	2020-01-31	2020-02-13	2020-03-01		2020-04-05		2020-07-04



CM-PERACE-152017-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 40 localités dans le département de Mayo Tsanaga Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individual	Limited	24,700.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-05-28	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152018-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 28 localités dans le département du Diamaré, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individual	Limited	17,700.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31		2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152021-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 212 localités dans le département de Mayo Danay, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individual	Limited	35,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-05-22	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152022-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR et PPA en vue de l'électrification de 10 localités et la construction de 04 centrales solaires PV hybrides, dans les départements de la Kadéy, Lam et Djérem, Boumba-et-Ngoko dans la Région de l'Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individual	Limited	17,700.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-04-14	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-152025-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR et PPA en vue de l'électrification de 26 localités et la construction d'1 centrale solaire PV hybride dans le département du Haut-Nyong, Région de l'Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individual	Limited	23,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-03-25	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04
CM-PERACE-192273-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication au sein de l'Unité de Gestion du Projet d'Électrification Rurale et d'Accès à l'Énergie dans les Régions Sous-Développées du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open	96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-09-16	2020-11-09		2020-11-30	2021-01-04	2021-07-03
CM-PERACE-192274-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) pour le Coordonnateur au sein de l'UG de PERACE pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-09-16	2020-11-10		2020-12-01	2021-01-05	2021-07-04

CM-PERACE-192278-CS-INDV / Recrutement d'un (01) Agent de Liaison au sein de l'Unité de Gestion du Projet d'Électrification Rurale et d'Accès à l'Énergie dans les Régions Sous-Desservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-09-15	2020-09-16	2020-11-15	2020-12-06	2021-01-10	2021-07-09
CM-PERACE-192275-CS-INDV / Recrutement d'un (e)Assistant (e) au sein de l'UG de PERACE pour l'Equipe du projet pour une période de deux (02) ans renouvelables ;	IDA / 63560	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-16		2020-12-14	2021-01-04	2021-02-08	2021-08-07
CM-PERACE-199052-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Social spécialisé dans les questions du genre et développement social au sein de l'UGP PERACE pour une période de deux ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		96,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-20		2020-12-08	2020-12-29	2021-02-02	2021-08-01
CM-PERACE-199061-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR), du Projet d'électrification rurale de 42 localités, Région du Nord-Ouest.	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Individual	Open		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-20		2020-12-08	2020-12-29	2021-02-02	2021-08-01
CM-PERACE-200688-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 30 localités dans Région du Sud-Ouest.	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Individual	Open		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-29		2020-12-20	2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13
CM-PERACE-200706-CS-INDV / - Recrutement du chauffeur N° 01 au sein de l'UGP pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-28		2021-01-03	2021-01-24	2021-02-28	2021-08-27
CM-PERACE-200717-CS-INDV / - Recrutement du chauffeur N° 02 au sein de l'UGP pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-28		2020-12-28	2021-01-18	2021-02-22	2021-08-21
CM-PERACE-200722-CS-INDV / Recrutement du chauffeur N° 03 au sein de l'UGP pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individual	Open		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-28		2020-12-30	2021-01-20	2021-02-24	2021-08-23

CM-PERACE-67156-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Socio-Economiste spécialisé dans les questions de genre au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Deservies du Cameroun pour une période de deux ans	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	0.00	Annulé	2018-09-28	2018-09-11	2018-12-08	2019-04-02	2018-12-29	2019-08-07	2019-02-02	2021-02-01
--	-------------	---	--------------	------------	------	--	-----------	------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------