

Formulaire N°9 : **PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)**

Information sur le Projet : *Comores Projet de relèvement post-Kenneth et de résilience No d'identification du projet: P171361*

Agence d'exécution du Projet : *Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme en charge des Affaires Foncières et Transports Terrestres*

Date du plan de passation des marchés : *10 novembre 2019*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *01 janvier 2020, 02 juin 2021*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées **A discuter ultérieurement**

Ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : *ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés]*

Travaux *ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant

PROCUREMENT PLAN Comoros : Comoros Post-Kenneth Recovery and Resilience Project

General Information
 Country: Comoros Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-05-13
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-27)
 Project ID: P171361 GPN Date:
 Project Name: Comoros Post-Kenneth Recovery and Resilience Project
 Loan / Credit No: IDA / D5490
 Executing Agency(ies) Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
2020-005-UCP-INFORMATIQUE / Fourniture, livraison et installation sur site des matériels et équipements informatiques pour l'Unité de Gestion du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience (PRPKR)	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	27,659.39	Signé					2020-10-19	2020-10-20	2020-10-24	2020-10-29			2020-11-09	2020-11-17	2020-11-30	2020-12-19	2020-12-17	2021-01-08	2021-01-18		
2020-006-UCP-MOBILIERS BUREAU / Acquisition des Fournitures, livraison et installation sur site des meubles de bureau de l'Unité de Gestion du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience (PRPKR)	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		24,600.00	20,103.27	Signé					2020-11-04	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-05			2020-11-25	2020-12-09	2020-12-15	2020-12-18	2021-01-04	2021-01-08	2021-02-10		
2020-012-UCP-VEHICULE-PIC-UP-PRPKR / Acquisition des véhicules Pick-up pour l'Unité de Gestion du Projet de Relèvement Post-Kenneth.	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			105,000.00	90,973.67	Signé					2021-01-11	2021-02-05	2021-01-16	2021-02-23							2021-02-15	2021-02-12	2021-05-20		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
2020-003-UCP-CONSULTANT ENQUÊTE / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NATIONAL POUR MENER UNE ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE DE CIBLAGE DES MÉNAGES AFFECTÉS PAR LE CYCLONE KENNETH	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-10-09	2020-10-15	2020-10-20	2020-10-29	2021-02-10			2020-11-26		2020-12-11		2021-01-08		2021-01-29		2021-06-28		
2020-004-UCP-AT PC / Etude de diagnostic érosion côtières et recherches solutions	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		560,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-09-23	2020-10-15	2020-09-28	2020-11-06	2021-03-01			2020-12-21		2021-01-05		2021-02-09		2021-03-02		2022-01-31		
2020-011-UCP-AUDIT EXTERNE-PRPKR / Recrutement d'Auditeur Externe pour les comptes des exercices du 2020 à 2022 du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de résilience.	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection au moindre coût	Open - International		60,000.00	0.00	Annulé	2020-12-30	2021-02-15	2021-01-05		2021-03-16				2021-03-22		2021-04-06		2021-05-11		2021-06-15		2022-12-31		
2020-011-UCP-AUDIT EXTERNE-PRPKR / Recrutement d'Auditeur Externe pour les comptes des exercices 2020 à 2022 du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience.	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-23	2021-02-21	2021-02-24	2021-03-11	2021-05-06				2021-05-12		2021-05-27		2021-06-28		2021-07-14		2022-12-31		
2021-UCP-ETUDE ROUTE RN2 RN3-PRPKR / Etudes technique, économique, environnementale et sociale Réactualisation des études d'ARD, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la de La Route Nationale RN2 et RN3	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-22	2021-03-02	2021-03-15	2021-03-15	2021-06-07						2021-07-12		2021-08-16				2024-02-20		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

KM-MATUAFTT-172195-CS-FBS / Recrutement d'un coordinateur du projet	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		27,800.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-21	2020-05-26		2020-05-30	2020-06-12	2021-06-12		
KM-MATUAFTT-172275-CS-QCBS / Recrutement d'un Responsable de Passation des Marchés Publics	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30	2020-06-12	2021-06-12		
KM-MATUAFTT-173396-CS-INDV / Recrutement d'un expert environnementaliste	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30	2020-06-12	2021-06-12		
KM-MATUAFTT-173398-CS-INDV / Recrutement d'un expert en suivi évaluation	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30	2020-06-12	2021-06-12		
KM-MATUAFTT-173400-CS-INDV / Recrutement de Responsable Administratif et Financier	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30	2020-06-12	2021-06-12		
KM-MATUAFTT-173401-CS-INDV / Recrutement de comptable	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30	2020-06-12	2021-06-12		
KM-MATUAFTT-173405-CS-INDV / Recrutement de spécialiste social	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30	2020-06-12	2021-06-12		
KM-MATUAFTT-173410-CS-INDV / Recrutement de spécialiste en communication	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30	2020-06-12	2021-06-12		
KM-MATUAFTT-173414-CS-INDV / Recrutement de secretaire de direction	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		9,300.00	0.00	Annulé	2020-05-12		2020-05-26		2020-05-30	2020-06-12	2021-06-12		
KM-MATUAFTT-173414-CS-INDV // Recrutement de Secrétaire de Direction	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		9,300.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13		2020-06-17	2020-06-30	2021-06-30		
KM-MATUAFTT-183226-CS-INDV / Mission d'élaboration du PMPF, de CR et des parties sociales du PES et du CGES en vue de la préparation du Projet PRPKR aux Comores	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,947.43	51,467.29	Signé	2020-09-25	2020-09-28	2020-10-05	2020-10-09		2020-12-09	2019-09-18	2021-06-07	
2020-001-UQP-ATCT / Assistance technique temporaire en passation des Marchés pour appuyer le RPM du PRPKR	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,500.00	5,680.13	Signé	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-28	2020-09-25		2020-10-15	2020-10-02	2021-04-13	
2020-002-UQP-AT SOCIAL / Recrutement d'un Consultant Expert en Développement Social Senior	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	110,500.00	Signé	2020-09-24	2020-09-18	2020-10-27	2020-12-06	2020-11-17	2020-12-21	2020-12-08	2021-01-08	2021-12-08
20-07 -MAPEATUTTAF-SC / Coordonnateur du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		27,800.00	30,062.72	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-11-03	2021-10-28	
20-012-MAPEATUTTAF-SC / Recrutement de Spécialiste Communication du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18,600.00	20,041.81	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-08-19	2020-10-28
20-011-MAPEATUTTAF-SC / Recrutement d'un Expert Environnementaliste du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18,600.00	20,041.81	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-08-13	2021-10-28
20-008-MAPEATUTTAF-SC / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18,600.00	20,041.81	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-08-13	2021-10-28
20-010-MAPEATUTTAF-SC / Recrutement d'un comptable du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,894.00	11,738.78	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-29	2020-10-28	2020-11-03	2021-10-28
20-013-MAPEATUTTAF-SC / Recrutement de Spécialiste Social du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18,600.00	20,041.81	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-29	2020-10-28	2020-08-19	2021-10-28
20-014-MAPEATUTTAF-SC / Recrutement d'Expert en Suivi évaluation du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18,600.00	20,041.81	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-08-19	2021-10-28

20-009-MAPEATUTAF-SG / Recrutement du Responsable de Passation de Marchés du projet de relèvement post-kenneth et de resilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	18,600.00	20,041.81	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-11-03	2021-10-28
2020-007-UQP-PPSD / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration d'une série de formation en ligne sur la PSD et à la révision du PSD en faveur du projet PRPKR	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,200.00	8,284.11	Signé	2020-11-04	2020-11-18	2020-11-07	2020-11-26		2020-11-17	2020-12-04	2020-11-27	
KM-MATUAFTT-172195-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur du Projet	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	27,800.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13		2020-06-17	2020-06-30		2021-06-30	
KM-MATUAFTT-173396-CS-INDV // Recrutement d'un Expert Environnementaliste	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13		2020-06-17	2020-06-30		2021-06-30	
KM-MATUAFTT-173405-CS-INDV // Recrutement de Spécialiste Social	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13		2020-06-17	2020-06-30		2021-06-30	
2020-008-UQP-SD-PRPKR / Recrutement d'un Secrétaire de direction	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	9,705.00	10,486.18	Signé	2020-11-30	2020-12-09	2020-12-05	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-29	2021-01-30	2021-01-01	2022-01-30
2020-010-UQP-ATCC-PRPKR / Recrutement d'un Expert en génie civil	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open	13,575.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-07	2020-12-07	2021-02-05		2021-02-12		2021-03-09		2022-03-09
KM-MATUAFTT-173410-CS-INDV // Recrutement de Spécialiste Communication	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13		2020-06-17	2020-06-30		2021-06-30	
KM-MATUAFTT-173275-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Passation des Marchés Publics	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-22	2020-06-13		2020-06-17	2020-06-30		2021-06-30	
KM-MATUAFTT-173398-CS-INDV // Recrutement d'un Expert en Suivi Evaluation	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13		2020-06-17	2020-06-30		2021-06-30	
KM-MATUAFTT-173400-CS-INDV // Recrutement de Responsable Administratif et Financier	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13		2020-06-17	2020-06-30		2021-06-30	
KM-MATUAFTT-173401-CS-INDV // Recrutement de Comptable	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13		2020-06-17	2020-06-30		2021-06-30	
2020-009-UQP-AT CÔTIER-PRPKR / Recrutement d'un Assistant Technique International expert en génie côtier	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-14	2021-01-28		2021-02-18		2021-03-11		2022-03-11
MATUAFTT-04-11-19 KMF / Marché de consultation individuel pour la préparation du document Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	22,360.00	23,852.29	Signé	2020-12-14	2020-12-11	2020-12-30	2020-12-14	2021-01-13	2020-12-14	2021-02-24	2020-12-14	2021-08-23
2021-001-UQP-LOGICIEL COMPTABLE-PRPKR / Acquisition, Installation et Formation du Logiciel Comptable au profit des utilisateurs du PRPKR.	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	27,260.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-03-26				2021-04-28		2021-07-27
2021-002-UQP-CS GÉOMATICIEN-PRPKR / Recrutement d'un Géomaticien pour piloter le projet dans la transversalité de la cellule cartographie durant douze (12) mois au sein de la DATUH.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	13,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-19		2021-03-29				2021-04-15		2022-04-15
2021-003-UQP-GÉOMATICIEN ADJ-PRPKR / Recrutement d'un Géomaticien Adjoint pour appuyer le pilotage du projet dans la transversalité au sein de la DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-19		2021-03-29				2021-04-16		2022-04-16
2021-004-UQP-INF/CART-PRPKR / Recrutement d'un Informaticien/cartographe pour assurer la gestion de parcs matériels informatiques du projet: sein de la Direction de l'aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat (DATUH) avec l'appui du PRPKR.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-19		2021-03-29				2021-04-17		2022-04-17

2021-005-UCP-SIG1-PRPKR / Recrutement d'un Agent Contractuel initié au Système d'Information Géographique pour assurer la pérennisation du projet et le développement des activités de la cellule du DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / DS490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24	2021-04-03				2021-04-20	2022-04-20
2021-006-UCP-SIG2-PRPKR / Recrutement d'un Agent Contractuel initié au Système d'Information Géographique pour assurer la pérennisation du projet et le développement des activités de la cellule du DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / DS490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24	2021-04-03				2021-04-20	2022-04-20
2021-007-UCP-SIG3-PRPKR / Recrutement d'un agent contractuel initié au Système d'Information Géographique pour assurer la pérennisation du projet et le développement des activités de la cellule du DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / DS490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24	2021-04-03				2021-04-20	2022-04-20
2021-008-UCP-SIG4-PRPKR / Recrutement d'un agent contractuel initié au Système d'Information Géographique pour assurer la pérennisation et le développement des activités de la cellule du DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / DS490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24	2021-04-03				2021-04-20	2022-04-20
2021-009-UCP-SIG5-PRPKR / Recrutement d'un agent contractuel initié au Système d'Information Géographique pour assurer la pérennisation et le développement des activités de la cellule du DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / DS490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24	2021-04-03				2021-04-20	2022-04-20
2021-010-UCP-SIG6-PRPKR / Recrutement d'un Agent Contractuel initié au Système d'Information Géographique pour assurer la pérennisation et le développement des activités de la Cellule du DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / DS490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24	2021-04-03				2021-04-20	2022-04-20