

## Modèle Plan de Passation de marchés

### I. Généralités

#### I.1. L'information sur le projet :

- a) Pays : Madagascar
- b) Emprunteur : Etat Malagasy
- c) Nom de projet : Projet d'Amélioration de la Gouvernance et des Opérations dans le Secteur de l'Energie (**PAGOSE**)
- d) Numéro du Crédit : N°5773 - MG (PAGOSE INITIAL **P151785**)  
**P164318** pour PAGOSE ADDITIONNEL
- e) Agences d'exécution : Unité de Gestion du Projet PAGOSE/MEH

#### I.2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :

I.3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : 28/12/2015

#### I.4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés :

- a) Début : 2018
- b) Fin : 2019
- c) Durée : 1 an

### II. Biens et Travaux et Services hors consultants

NON UTILISE.

### III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Seuil de revue à priori</b>	<b>Commentaires</b>
1.	SFQC (Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût)	≥ 500 000 USD	
2.	QC (Sélection fondée sur la qualification des consultants)	≥ 500 000 USD	
3.	SMC (Sélection au Moindre Coût)	*A posteriori ≥ 500 000 USD	Premier Contrat à priori, les autres à Posteriori
4.	CI (Consultant individuel)	≥ 50 000 USD	
5.	ED (Entente Directe)	Au cas par cas	

2. Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux : Non applicable
3. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

## **PAGOSE INITIAL : P151785**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (en US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	1.2.1.2 Avenant N°2 au Contrat PDMC Phase 2 portant sur les tâches supplémentaires (aide-mémoire du 23 au 27 avril 2018)	75 000	ED	A POSTERIORI	01/11/18	
	1.2.1.3 Recrutement d'un Consultant individuel chargé du suivi de l'élaboration du PDMC Phase 2 pour assister le MEH	10 000	CI	A POSTERIORI	N/A	
	1.3.1 Elaboration d'un Plan directeur d'accès à l'électricité et aux solutions d'éclairage moderne à M/scar	250 000	SFQC	A POSTERIORI	06/12/18	
	1.4.1 Recrutement d'un Consultant individuel chargé du suivi technique lors de l'exécution des activités et de la validation des livrables de l'Etude Tarifaire pour assister le MEH	20 000	CI	A POSTERIORI	N/A	
	1.4.2 Avenant N°4 au Contrat de l'Etude Tarifaire pour le Secteur Electricité à M/scar portant sur les tâches additionnelles : <b>Evaluation des options d'ajustement de la structure tarifaire à court terme (JIRAMA et les opérateurs en Electrification Rurale) prenant en compte les péréquations possibles et les prix 2017-2018 du coût de l'énergie (achats d'énergie et location compris)</b>	25 000	ED	A POSTERIORI	08/11/18	
	4.1.1. a) Gestion de projet : Recrutement d'Assistant(e) Comptable du projet PAGOSE-MEH	15 000	CI	A PRIORI	N/A	
	4.1.1. b) Gestion de projet : Reconduction du contrat/recrutement d'Assistant(e) Passation de Marchés du projet PAGOSE-MEH	20 000	ED/CI	A PRIORI	N/A	
	4.1.2.1 Audit financier et comptable du projet PAGOSE couvrant la période des exercices 2018 et 2019, de la période du 01/01/2020 au 30/06/2020	50 000	SMC	A POSTERIORI	23/10/18	

	4.1.2.2 Avenant au Contrat "SIG" portant sur la mise à jour et la révision des bases de données du Système Intégré de Gestion (SIG) du projet PAGOSE en cohérence avec le "projet PAGOSE Additionnel"	5 000	ED	A POSTERIORI	15/11/18	
	Etude de faisabilité du projet de développement de l'électrification rurale par centrale Energie Renouvelable et Mini Réseaux du programme SREP	300 000	SQTC	A POSTERIORI	26/11/18	<b>PROGRAMME SREP</b>

**PAGOSE FINANCEMENT ADDITIONNEL : P164318**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No	Description des missions	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	Activité 1.1.a Recrutement d'un Consultant international individuel pour assister le MEH dans le développement des centrales de production mini-hydroélectrique (élaboration des TdR, ...)	50 000,00	CI	POSTERIORI	N/A	
	Activité 1.1.b Assistance technique sur l'Etude de faisabilité des deux sites hydroélectriques	2 000 000,00	SFQ	PRIORI	21/02/2019	
	Activité 1.2 Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un TdR de l'EIES, PGES et PRP des deux sites hydroélectriques	25 000,00	CI	POSTERIORI	N/A	
	Activité 1.3 Assistance technique sur les études d'impact environnementales et sociales (EIES) incluant le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le plan de compensation et de réinstallation (PRP) <b>des deux sites hydroélectriques</b>	950 000,00	SFQ	PRIORI	24/04/2019	
	Activité 1.4 Recrutement d'un Consultant international individuel pour assister le MEH à élaborer les TdRs du Cabinet de Conseils technique, juridique et financier sur le renforcement des capacités des Agents (MEH, ARELEC, ADER, JIRAMA) et sur les mises en œuvre des contrats PPP, PPA, EPC , BOT	50 000,00	CI	POSTERIORI	N/A	
	Activité 1.5 Recrutement d'un Cabinet de Conseils technique, juridique et financier sur le renforcement des capacités des Agents (MEH, ARELEC, ADER, JIRAMA) et sur les mises en œuvre des contrats PPP, PPA, EPC , BOT	200 000,00	SQC	POSTERIORI	01/07/2019	
	<b>TOTAL</b>	<b>3 275 000,00</b>				

**PROCUREMENT PLAN** Madagascar : MG-Electricity Sec Operations & Governance Improvement Project(ESOGIP)

**General Information**  
**Country:** Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-31  
**Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if not) 2019-03-11  
**Project ID:** P151785 **GFN Date:**  
**Project Name:** MG-Electricity Sec Operations & Governance Improvement Project(ESOGIP)  
**Loan / Credit No:** IDA / 57730  
**Executing Agency(ies):** JIRO RANO MALAGASY

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MG-JIRAMA-81730-CW-DIR / Renforcement temporaire des ouvrages (04 ponts et dalots) vulnérables longeant la RN2 (En vue du transport des 02 transformateurs de CHINT)	IDA / 57730		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'exécution					2018-10-12		2018-10-17									2018-11-21		2019-05-20	
MG-JIRAMA-71249-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des réseaux de distribution électrique de la JIRAMA	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2018-07-25		2018-08-01					2018-09-15		2018-10-01		2018-10-18		2019-10-18	
MG-JIRAMA-71249-CW-RFB-2 / Travaux de réhabilitation des réseaux de distribution électrique de la JIRAMA (D0218A)	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-12-31		2018-12-31					2018-12-31		2018-12-31		2019-01-21		2020-01-21	
MG-JIRAMA-102456-CW-RFB / Activité 3.2.4 Prestation de services pour la réalisation d'une partie des travaux de réseaux de distribution (F.A)	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-06-03		2019-06-08					2019-07-20		2019-08-19		2019-09-23		2020-03-21	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MG-JIRAMA-24746-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION CLÉ EN MAIN DE L'INFRASTRUCTURE MATÉRIELLE DU NETWORK OPERATING CENTER (NOC) ET DU COBE NETWORK (COEUR DU RESEAU) DE LA JIRAMA	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,679,616.35	Signé					2017-08-14		2017-09-04					2017-10-19		2017-11-03		2017-12-08		2018-06-06	

MG-JIRAMA-28636-GO-RFB / GENERATEURS DE SECOURS AVEC TABLEAU DE BASCULEMENT AUTOMATIQUE POUR LES MOYENS ET GRANDS CENTRES DE LA JIRAMA	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2017-11-16	2017-11-18		2018-01-04	2018-02-19	2018-03-22	2018-03-22
MG-JIRAMA-28670-GO-RFB / LICENCES DIVERS PRODUITS MICROSOFT POUR 1900 POSTES	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		700,896.00	Signé			2017-10-23	2017-10-27		2017-12-11	2018-01-25	2018-02-23	2018-02-23
MG-JIRAMA-28646-GO-RFB / EXTENSION DU LAN POUR ACCUEILLIR LES 1508 PCS DU PROJET SIG / SIG	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		335,284.68	Signé			2017-11-16	2017-11-18		2018-01-04	2018-02-19	2018-03-22	2018-03-22
MG-JIRAMA-34050-GO-RFB / REHABILITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA JIRAMA - LOT 1 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT - LOT 2 SUPPORTS EN BOIS (RELANCE DU LOT N°3 DE L'AOI N°D0116A)	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		181,140.93	Signé			2017-07-11	2017-08-14		2017-09-28	2017-10-25	2017-12-12	2018-06-25
MG-JIRAMA-35109-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN DEGRILLEUR AU BARRAGE DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE D'ANDEKALEKA	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		749,437.78	Signé			2018-11-26	2018-12-01		2019-01-12		2019-03-18	2019-09-14
MG-JIRAMA-35175-GO-RFP / INSTALLATION DE DEUX SOURCES D'ELECTRICITE R2 POUR LE DATACENTER SECONDAIRE DE LA JIRAMA SITUÉ A ANTANIMENA	IDA / 57730		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2017-11-10			2017-12-12		2017-12-27
MG-JIRAMA-46127-GO-RFB / REHABILITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA JIRAMA - LOT 1 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT - LOT 2 SUPPORTS EN BOIS (RELANCE DU LOT N°3 DE L'AOI N°D0116A)	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		517,344.28	Signé			2018-01-26	2018-01-26		2018-01-26	2018-01-26	2018-02-20	2018-10-03
MG-JIRAMA-53357-GO-RFB / PROGRAMME DE PROTECTION DES REVENUS (PPR) DE LA JIRAMA : FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION D'UN SYSTEME DE COMPTAGE INTELLIGENT POUR HUIT MILLE CINQ CENT (8500) COMPTEURS	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,949,485.42	Signé			2016-02-03	2016-02-03		2016-03-22	2016-05-13	2016-10-05	2017-04-03

MG-JIRAMA-53358-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS, MATERIELS ET LOGICIELS POUR LES TRAVAUX DE REHAUSSEMENT DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DE LA JIRAMA	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		338.983.38	Signé								2016-05-31	2016-06-05			2016-07-17	2016-08-16	2016-09-20	2017-03-19
MG-JIRAMA-55093-GO-RFB / Travaux de réhabilitation des réseaux de distribution électricité de la JIRAMA : Réalisation des travaux de branchement de 25 000 clients	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		847.274.03	Signé								2018-03-28	2018-03-28			2018-04-27	2018-05-04	2018-05-21	2018-08-20
MG-JIRAMA-57951-GO-RFB / Réhabilitation des réseaux de distribution de la JIRAMA - Fourniture de matériels et équipements - lot 1 matériel de lignes et postes pour les réseaux de distribution électrique de la JIRAMA - lot 2 supports en béton - lot 3 supports en bois	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution								2016-08-24	2016-10-28			2016-12-12	2017-03-28	2017-04-24	2017-05-17
MG-JIRAMA-73541-GO-RFB / Travaux de substitution de l'utilisation du gazoil par du fuel lourd dans la production d'électricité de la centrale thermique de Tolariy	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		547.643.59	Signé								2015-01-01	2015-01-06			2015-02-17	2015-03-19	2015-04-23	2015-10-20
MG-JIRAMA-79648-GO-RFB / Fourniture et travaux d'extension d'une partie du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) - Construction de deux lignes de transport électriques HTB 63Kv reliant le (1) Poste Tanà Nord au poste d'Ambodivona et (2) Poste Tanà nord au poste de Tanà Sud	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		0.00	Annulé								2018-08-10	2018-08-31			2018-10-17	2018-11-26	2018-12-17	2020-03-13
MG-JIRAMA-75717-GO-RFB / Fourniture et travaux de renforcement et d'extension des postes sources et adaptation des parties moyennes tensions pour permettre le passage en 20 KV des réseaux de transport électriques (L0118A)	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé								2018-08-27	2018-08-31			2018-10-15	2018-10-30	2018-11-29	2020-11-18
MG-JIRAMA-76115-GO-RFB / Fourniture et travaux de renforcement et d'extension des postes sources et adaptation des parties moyennes tensions pour permettre le passage en 20 KV des réseaux de transport électriques - (DAO N° L0118A).	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'examen								2018-08-29	2018-09-17			2018-11-05	2018-11-20	2018-12-13	2020-02-21

MG-JIRAMA-79761-GO-DIR / PROGRAMME PASI - FOURNITURE INSTALLAT <sup>®</sup> ET MISE EN EXPLOITAT <sup>®</sup> D'UN SYSTÈME D'INFORMAT <sup>®</sup> DE GESTION INTÉGRÉ A UN SYSTÈME INFORMAT <sup>®</sup> GÉOGRAPHIQUE ET LES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - RÉALISATION DES ACTIONS RECADRÉES DE LA PRESTATION DE ITEC	IDA / 57730		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		2,160,000.00	Signé			2018-09-27	2018-09-27				2018-11-06	2019-05-05
MG-JIRAMA-79769-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatique pour la Direction Commerciale de la JIRAMA	IDA / 57730		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution				2018-10-08				2018-12-03	2019-06-01
MG-JIRAMA-71443-GO-RFB / Fourniture de matériaux de construction pour les Directions Intérieures de la JIRAMA	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé			2018-07-25	2018-08-08	2018-09-24	2018-09-27		2018-10-08	2019-10-08
MG-JIRAMA-93387-GO-RFB / Fournitures de matériaux de construction pour les Directions Intérieures de la JIRAMA (D6418)	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution			2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31		2019-01-21	2019-07-20
MG-JIRAMA-25089-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN DÉGRILLEUR AU BARRAGE DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE D'ANDEKALEKA	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé			2017-08-16	2017-08-28	2017-10-12	2017-11-11		2017-12-16	2018-06-14
MG-JIRAMA-85646-GO-RFB / Fourniture et travaux d'extension d'une partie du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) - Construction de deux lignes de transport électriques HTB 63Kv reliant le (1) Poste Tanà Nord au poste d'Ambodivona et (2) Poste Tanà nord au poste de Tanà Sud	IDA / 57730		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	0.00	Annulé			2018-11-02	2018-11-23	2019-01-09	2019-02-18		2019-03-11	2020-06-05
MG-JIRAMA-97511-GO-RFB / Acquisition de 200PC pour le déploiement des DIR restantes, des Moyens Centres et des Secteurs	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2019-02-06	2019-02-11	2019-03-25	2019-04-09		2019-05-14	2019-06-13
MG-JIRAMA-88827-GO-DIR / Avenant à l'itec pour la gestion des tokens	IDA / 57730		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'exécution			2019-02-18	2019-02-22				2019-03-23	2019-04-14
MG-JIRAMA-102211-GO-RFB / Acquisition terminale portable (ATP) pour la Direction Commerciale	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2019-02-28	2019-03-05	2019-04-16	2019-05-16		2019-06-20	2019-12-17





**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-JIRAMA-30836-NC-RFP / Recrutement d'un géomètre chargé de produire l'état parcellaire suivant le profil en long des deux lignes de transport 63 KV Tana Nord - Tana Sud - Ambodivona	IDA / 57730		A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-10-02		2017-10-16					2017-10-31		2017-12-30		2017-12-11		2018-06-09
MG-JIRAMA-49434-NC-RFP / Recrutement d'un géomètre chargé de produire l'état parcellaire suivant le profil en long des deux lignes de transport 63 KV Tana Nord - Tana Sud - Ambodivona	IDA / 57730		A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - One Envelope		38,718.47	Signé					2018-02-19		2018-02-19					2018-02-19		2018-02-19		2018-03-06		2018-03-31
MG-JIRAMA-52713-NC-RPQ / LOCATION DE MOYENS DE TRANSPORT POUR LE DÉPLACEMENT DES AGENTS DANS LE CADRE DU PROJET PAGOSE (PREMIERE VAGUE)	IDA / 57730		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,448.22	Signé							2018-03-13								2018-03-15		2018-09-11	
MG-JIRAMA-56314-NC-RPQ / LOCATION D'UNE VOITURE POUR LE DEPLACEMENT D'UN DES RESPONSABLES DE LA JIRAMA DANS LE CADRE DU PAGOSE (PREMIERE VAGUE - 12 MOIS )	IDA / 57730		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,421.40	Signé							2018-03-28								2018-03-30		2019-03-25	
MG-JIRAMA-66401-NC-RPQ / Location d'une voiture 4x4 dans le cadre de la mission de contrôle de l'application du Plan de Gestion Environnementale	IDA / 57730		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,611.41	Signé							2018-06-19								2018-08-14		2019-02-10	
MG-JIRAMA-57635-NC-RFP / LOCATION DES ENGINS ET VEHICULES 4X4 EN VUE DE LA REALISATION D'UNE PARTIE DES TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA JIRAMA	IDA / 57730		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2018-07-16		2018-07-20						2018-09-03		2018-09-18		2018-10-23		2019-04-22
MG-JIRAMA-71335-NC-RPQ / Location des engins et des véhicules 4x4 en vue de la réalisation des travaux en régie confiés à la JIRAMA	IDA / 57730		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-08-06								2018-09-10		2019-09-10	
MG-JIRAMA-73154-NC-RPQ / Location des engins et des véhicules 4x4 en vue de la réalisation des travaux en régie confiés à la JIRAMA	IDA / 57730		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		930,512.03	Signé							2018-08-21								2018-09-25		2019-09-25	





