

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

Agence d'exécution du Projet : *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

Date du plan de passation des marchés : *[Insérer la date]*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *[Insérer date de début, date de fin]*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics *[Insérer la référence exacte de la législation nationale]*, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Travaux [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.

PROCUREMENT PLAN Guinea : Guinea Urban Water Project

General Information
Country: Guinea **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-31
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-05-07
Project ID: P157782 **GFN Date:**
Project Name: Guinea Urban Water Project
Loan / Credit No: IDA / D2140
Executing Agency(ies): PROJET URBAIN EAU DE GUINEE

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
GN-FUAG-94340-CW-RFB / Fourniture et pose de 1000 branchements sociaux.	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-12-16		2019-12-21					2020-02-01		2020-03-02		2020-04-15		2020-08-13	
GN-FUAG-161612-CW-RFB / Construction de conduites parallèles à la conduite DN 700 sur 17 km et report de 3 000 branchements et remplacement de 8.7 km de réseaux vités en fonte grise et amiante ciment y/c report de 2 000 branchements dans les communes de Matam et Kaloum	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		8,278,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-03-13	2020-05-04	2020-03-18					2020-05-02		2020-05-23		2020-06-27		2021-09-20	
GN-FUAG-161604-CW-RFB / Travaux d'aménagement des captages et de renouvellement des conduites d'adductions (EB et ET) des captages de KAROULIMA Amont et aval de PK43)	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-10-12		2020-10-17					2020-12-01		2020-12-31		2021-02-04		2022-04-30	

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
GN-FUAG-60679-GO-RFB / Acquisition de matériel roulant pour l'UGP du Projet Urbain Eau de Guinée.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,000.00	168,878.33	Achévé					2018-05-15	2018-07-25	2018-06-14					2018-07-14	2018-10-18	2018-08-04	2018-10-30	2018-09-08	2018-11-23	2018-11-07	2019-04-02
GN-FUAG-59857-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire de service pour l'installation et la maintenance de réseaux informatiques pour le projet PUDG.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	4,756.75	Signé							2018-05-28	2018-09-20							2018-07-09	2018-10-23	2018-09-07		

GN-PUAG-66171-GO-RPQ / Sélection d'une société de gardiennage pour les bureaux de l'UGP du PUEG.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,000.00	9,956.70	Achevé												2018-06-23	2018-03-30					2018-08-18	2018-04-30	2018-08-18	2019-04-30
GN-PUAG-66173-GO-RPQ / Achat et installation d'un groupe électrogène de 30 KVA pour les bureaux de l'Unité de Gestion du PUEG.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,000.00	17,683.20	Achevé												2018-06-23	2018-03-30					2018-08-18	2018-05-24	2018-09-17	2019-07-30
GN-PUAG-66174-GO-RPQ / Sélection d'une entreprise pour l'entretien des bureaux de l'Unité de Gestion du PUEG.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	9,143.57	Achevé												2018-06-23	2018-03-30					2018-08-18	2018-04-30	2018-08-18	2019-05-31
GN-PUAG-72628-GO-RPQ / Achat d'un groupe électrogène de 30 KVA pour les bureaux de l'UGP	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,000.00	17,688.00	Achevé												2018-04-02	2018-03-30					2018-05-28	2018-05-24	2018-06-12	2019-07-30
GN-PUAG-94111-GO-RPQ / Acquisition de matériels et logiciel du système d'information géographique (SIG)	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution												2019-09-17						2019-11-05		2020-01-04	
GN-PUAG-94112-GO-RPQ / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition des mobiliers de Bureau complémentaire du Projet (Un bureau de Coordinateur, une table RAF, sept tableaux d'affichage et une table salle de réunion)	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	En attente d'exécution												2019-02-09						2019-03-30		2019-04-20	
GN-PUAG-94113-GO-RPQ / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition du Matériels informatiques additionnels (dix onduleurs de 3000w, sept backups et trois imprimantes) pour le PUEG	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	5,864.67	Achevé												2019-02-11	2019-01-23					2019-04-01	2019-02-28	2019-04-08	2019-09-11
04/PUEG/UGP/2018 / Fournitures et consommables de bureau pour l'année 2019 en faveur de l'UGP	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	En attente d'exécution												2019-01-28						2019-03-04		2020-03-03	
GN-PUAG-72650-GO-RPQ / Acquisition d'un logiciel en Gestion Comptable de Projet (TOMPRO) y/c paramétrage et formation des utilisateurs.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	45,000.00	0.00	En attente d'exécution												2018-08-28						2018-10-23		2018-11-27	
GN-PUAG-94116-GO-RPQ / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition du matériels et équipement pour la réduction des eaux non facturées de la SEG	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	104,329.96	Signé												2019-02-09	2019-03-14				2019-04-23	2019-09-24	2019-05-23		
GN-PUAG-94117-GO-RPQ / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition des compteur et accessoires pour la SEG	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	38,204.03	Signé												2019-02-09	2019-02-28				2019-04-07	2019-09-24	2019-05-07		

GN-PUAG-94131-GO-RFQ / Choix d'un Prestataire de service pour l'entretien et la réparation des véhicules du Projet	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-02-25								2019-04-04		2020-04-03	
GN-PUAG-94172-GO-RFQ / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition des paratonnerres, extincteurs et étiqueteuses pour le siège de l'UGP	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-02-11								2019-03-15		2019-04-08
GN-PUAG-161578-GO-RFB / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition d'équipements pour le service cartographe (serveur, écrans GMP, GPS différentiels)	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-03-10		2020-03-15			2020-04-14		2020-05-14				2020-06-18		2020-07-18
GN-PUAG-161582-GO-RFQ / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition des mobiliers de bureau pour la Direction Nationale de l'Hydraulique (DNHD) et UGP	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	31,500.00	0.00	En cours d'exécution									2020-03-10	2020-03-18							2020-05-05		2020-06-04
GN-PUAG-161584-GO-RFQ / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition du Matériels informatiques pour la Direction Nationale de l'Hydraulique (DNHD), la Direction Nationale de l'aménagement du Territoire et de l'urbanisme (DATU) et l'Unité de Gestion du Projet (UGP)	IDA / D2140	Component 2 - Urban Sanitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	79,500.00	79,350.33	Signé								2020-03-10	2020-03-13								2020-05-05	2020-04-16	2020-11-01
GN-PUAG-161588-GO-RFQ / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition d'un groupe Electrogènes de 50 KVA pour la Direction Nationale de l'Hydraulique (DNHD)	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	25,000.00	24,388.11	Signé								2020-03-10	2020-03-20								2020-05-05	2020-04-14	2020-11-01
GN-PUAG-161591-GO-RFB / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition de matériels roulants: DNHD: 1 véhicule Directeur + 1 véhicule de terrain 4x4; UGP: 2 véhicules de terrain 4x4.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	160,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-03-19		2020-03-24			2020-04-23		2020-05-08				2020-06-12		2020-07-27
GN-PUAG-161596-GO-RFB / Acquisition des matériels de plomberie pour réparation de fuites sur réseaux et branchements	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	800,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-08-17		2020-08-19			2020-09-30		2020-10-30				2020-12-04		2021-04-03
GN-PUAG-172237-GO-RFQ / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition des kits hygiéniques pour les domiciles de Conakry, 5 000 ménages (Masques, savons, savons flacons de chlore et eau de javel)	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-10									2020-07-05		2021-01-01

GN-PUAG-17240-GO-RFB / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition et l'installation des kits de lavage des mains (500 boîtes de lavage des mains) pour les lieux publics	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Appel d'offres	Open - National			250,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-05-14		2020-05-21				2020-06-20		2020-07-05		2020-07-26		2020-08-25
---	-------------	------------------------------	--------------	----------------	-----------------	--	--	------------	------	---------------------------	--	--	--	--	------------	--	------------	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PUAG-66165-NC-RFQ / Sélection d'une entreprise pour l'entretien du groupe électrique de l'UGP.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	2,017.73	Signé								2018-07-12	2018-09-19						2018-09-06	2018-10-23	2019-03-05	
GN-PUAG-94184-NC-RFQ / Renouvellement du contrat pour l'entretien (nettoyage) des bureaux de l'UGP (avril 2019 - avril 2020)	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,200.00	0.00	En attente d'exécution								2019-01-23							2019-03-13		2020-03-12	
GN-PUAG-94194-NC-RFQ / Renouvellement du contrat de prestation pour l'entretien et maintenance informatique de l'UGP	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-10-22							2019-12-10		2020-12-09	
GN-PUAG-94197-NC-RFQ / Renouvellement du contrat pour l'entretien du groupe électrique du PUEG	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-10-26							2019-12-14		2020-12-13	
GN-PUAG-94206-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des splits de bureaux du PUEG	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	1,907.39	Signé								2019-01-19	2019-01-04						2019-03-02	2019-02-28	2020-03-01	
GN-PUAG-161628-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'installation et maintenance informatique de l'UGP	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,500.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-10							2020-04-28		2021-04-28	
GN-PUAG-161630-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire de services pour la fourniture de l'internet pour l'UGP	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,400.00	11,093.45	Signé								2020-03-14	2020-03-18						2020-04-26	2020-04-16	2021-04-26	
GN-PUAG-94179-NC-RFQ / Contrat de location du siège de l'UGP (avril 2020- mars 2021)	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,800.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-11							2020-05-06		2021-05-06	
GN-PUAG-161617-NC-RFQ / choix d'un prestataire pour l'assurance des équipements du projet.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,129.00	0.00	En attente d'exécution								2020-06-20							2020-08-15		2021-08-15	

GN-PUAG-17246-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire de service pour la campagne de communication et de sensibilisation de la population de Conakry sur les méfaits de Coronavirus Covid- 19	IDA / D2140	Composant 1 - Urban Water	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-16												2020-07-11	2020-08-10
---	-------------	---------------------------	--------------	-----------------	---------	------------------------------	-----------	------	------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PUAG-60309-CS-QCBS / recrutement d'un Cabinet firme pour l'étude de modélisation Hydraulique et de Schéma Directeur de l'AEP du grand Conakry Horizon 2030.	IDA / D2140	Composant 1 - Urban Water	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-22	2017-05-04	2017-06-05			2017-08-03			2017-08-17			2017-08-31			2017-09-28			2017-11-02	2018-01-31	
GN-PUAG-60306-CS-QCBS / Etude APD / DAO pour la sous composante Distribution d'eau (restructuration et renouvellement de réseaux), contrôle et supervision des travaux	IDA / D2140	Composant 1 - Urban Water	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		900,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-16		2017-05-30			2017-07-28			2017-08-11	2018-08-01			2017-08-25	2018-08-28	2017-09-22	2018-11-22	2017-10-27		2018-01-25	
GN-PUAG-60303-CS-QCBS / Etude APD / DAO pour la sous composante production d'eau (Grande Chute et Yessoulo), contrôle et supervision des travaux	IDA / D2140	Composant 1 - Urban Water	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-16	2019-07-25	2017-05-30			2017-07-04			2017-08-18	2017-07-14			2017-09-01			2017-09-29	2018-10-01	2017-11-03		2018-02-01
GN-PUAG-57314-CS-QCS / Recrutement d'un auditeur externe	IDA / D2140	Composant 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	20,672.08	Signé	2018-06-28	2018-07-27	2018-07-12			2018-08-09	2018-10-15			2018-09-23	2018-11-23			2018-10-07	2018-12-10	2018-11-11	2019-01-29	2018-12-09	2019-03-18	2019-12-09
GN-PUAG-60045-CS-QCS / Etude de référence et état des lieux de l'assainissement urbain, étude de définition de la stratégie nationale, étude de schéma directeur de l'assainissement et de drainage du grand Conakry horizon 2040.	IDA / D2140	Composant 2 - Urban Sanitation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28		2018-07-12	2018-07-19		2018-08-09	2019-04-03			2018-09-23	2019-05-25			2018-10-07	2019-07-30	2018-11-04	2019-11-04	2018-12-09		2019-07-07
GN-PUAG-60011-CS-QCS / Etude de modification de l'acquéreur de péniensule de Conakry	IDA / D2140	Composant 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		650,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-16		2018-07-30	2018-07-19		2018-08-27	2019-02-21			2018-10-11	2019-03-27			2018-10-25	2019-06-14	2018-11-22	2019-08-15	2018-12-27		2019-05-26
GN-PUAG-72824-CS-QCBS / Présélection de Consultants/Cabinet en Vue de la réalisation de Prestations d'Etudes sur la Sécurité des Barrages Grandes Chutes et Bannéah.	IDA / D2140	Composant 1 - Urban Water	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		50,000.00	50,085.06	Signé	2017-12-26		2018-01-16			2018-03-01	2018-05-18			2018-03-29	2018-06-28			2018-04-28	2018-08-24	2018-06-02	2018-10-09	2018-07-07	2018-12-18	2018-07-08
GN-PUAG-57310-CS-QCBS / Etudes de Renforcement du Service clientèle de la SEG, logiciels et outils de gestion	IDA / D2140	Composant 1 - Urban Water	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-04	2019-08-21	2019-05-04	2019-09-02		2019-06-01	2020-04-03			2019-06-15				2019-06-25			2019-07-09	2019-08-06		2019-11-04

GN-PUAG-161859-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour l'audit des comptes de l'UGP exercices 2020 et 2021	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		23,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-10	2020-06-25	2020-08-08			2020-09-05	2020-10-05	2020-11-09	2020-12-14	2020-12-17
GN-PUAG-161870-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'étude complémentaire sur le mode de gestion des ouvrages d'assainissement	IDA / D2140	Component 2 - Urban Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		128,400.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-09	2020-09-30	2020-11-13			2020-12-11	2021-01-10	2021-02-14	2021-03-21	2021-05-20
GN-PUAG-161873-CS-QCBS / Etudes complémentaires pour la DNH	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		125,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-05	2020-08-28	2020-10-09			2020-11-06	2020-11-21	2020-12-30	2021-02-03	2021-04-04
GN-PUAG-57638-CS-QCS / Recrutement d'un Cabinet pour l'établissement du modèle financier de la SEG	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-03	2020-04-17	2020-05-15			2020-06-29	2020-07-13	2020-08-10	2020-09-14	2020-12-13
GN-PUAG-57642-CS-QCS / Recrutement d'un Cabinet / Consultant pour l'étude tarifaire du secteur de l'eau urbain.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-18	2020-06-01	2020-06-29			2020-08-13	2020-08-27	2020-09-24	2020-10-29	2021-01-27
GN-PUAG-57644-CS-QCS / Etude de mise à jour du cadre juridique de l'hydraulique urbain et de la lettre de politique sectorielle.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-01	2020-05-01	2020-05-29			2020-06-12	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-28	2020-10-27
GN-PUAG-161919-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour MOE du FACTSEG : Etudes et Supervision des travaux de réparations sur les réseaux, mise en conformité des clients avec la Direction Commerce de la SEG. Phase études 3 mois et phase supervision 24 mois.	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-13	2020-06-03	2020-07-17			2020-08-14	2020-09-13	2020-10-18	2020-11-22	2021-02-20

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PUAG-60313-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant, Assistant Technique à la SEG sous forme d'Assistance à la Maîtrise d'ouvrage.	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A priori	Individuel	Open		200,000.00	196,872.00	Signé	2018-02-19	2018-07-24	2018-04-09	2018-11-05	2018-04-30	2019-03-06	2018-06-04	2019-03-14	2018-12-01	
GN-PUAG-72678-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde Environnementale au sein de l'UGP/PUAG	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-12-07		2018-02-02		2018-02-23		2018-06-28		2018-07-01	

GN-PUAG-72676-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable au sein de l'Unité de Gestion du Projet (UGP/PUEG)	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-28	2018-07-21	2018-08-11	2018-09-15	2018-10-21				
GN-PUAG-72675-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale au sein de l'UGP/PUEG	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	24,000.00	Signé	2018-05-14	2018-07-28	2019-01-23	2018-08-18	2019-01-25	2018-09-22	2019-01-25	2018-09-25	
GN-PUAG-72677-CS-INDV / Recrutement d'un Assistante Administrative pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-11	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-11	2018-07-02	2018-07-30	2018-08-02		
GN-PUAG-72659-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation au sein de l'UGP	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	24,000.00	Signé	2018-08-30	2018-08-18	2018-09-10	2019-04-10	2018-09-25	2019-04-08	2018-10-23	2019-04-15	2019-04-21
GN-PUAG-72623-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel spécialisé en Sécurité des Barrages pour l'UGP	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-08-28	2018-09-27	2018-10-18	2018-11-22	2018-12-28				
GN-PUAG-57292-CS-INDV / EIES incluant PAR - Distribution	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	140,770.98	Signé	2019-05-02	2019-06-18	2019-06-20	2019-09-10	2019-07-04	2019-12-04	2019-08-08	2019-12-12	2019-12-06
GN-PUAG-59979-CS-INDV / Assistance technique du MEH pour la réforme du secteur urbain de l'eau	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2019-12-17	2019-06-05	2019-06-19	2019-07-24	2019-10-22			
GN-PUAG-153809-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration des manuels de Procédures d'Exploitation Standard des Barrages de la Rivière de SAMOU : GRANDES CHUTES ET BANEAH	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	243,000.00	227,831.11	En cours d'exécution	2020-01-20	2019-06-07	2020-01-30	2019-11-28	2020-03-28	2020-07-26			
GN-PUAG-57190-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation de la Campagne IEC pour la réalisation des 1000 branchements sociaux	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-03	2020-09-08	2020-09-29	2020-11-03	2021-05-02				
GN-PUAG-57289-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) dans le cadre de la Production	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-12	2020-04-30	2020-05-21	2020-06-25	2020-08-24				
GN-PUAG-161820-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'étude d'impact environnementale et sociale (EIES) dans le cadre de la Production	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-16	2020-05-04	2020-05-25	2020-06-29	2020-08-28				

GN-PUAG-161829-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation du CPR du projet restructuré	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-06	2020-03-16	2020-04-06	2020-05-11	2020-05-26
GN-PUAG-161836-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation du CGES du projet restructuré	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-09	2020-03-19	2020-04-09	2020-05-14	2020-05-29
GN-PUAG-161851-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'Audit Environnemental et Social du PUEG	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20	2020-08-25	2020-09-15	2020-10-20	2020-11-19
GN-PUAG-161896-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste chargé des opérations pour superviser des travaux en vue à la SEG	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-16	2020-05-04	2020-05-25	2020-06-29	2021-06-29
GN-PUAG-161892-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude de FEIES relatives au renouvellement des conduites des captages de Kakoulima (EB et ET)	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-22	2020-05-02	2020-05-23	2020-06-27	2020-08-11
GN-PUAG-161887-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) du renouvellement des conduites des captages de Kakoulima (EB et ET)	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Individuel	Direct		65,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-22	2020-05-02	2020-05-23	2020-06-27	2020-08-11
GN-PUAG-161946-CS-CDS / Etudes complémentaires de la Phase I du SDAEP de Conakry portant sur Etudes de Renforcement des capacités de production et de distribution d'eau potable de Conakry de 200 000 m3j.	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,445,373.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-16	2020-03-26		2020-05-30	2021-01-25
GN-PUAG-162793-CS-QCBS / Avenant au contrat du Cabinet Merlin (volet Production) pour la supervision des travaux de renouvellement des conduites d'adduction EB et ET des captages de Kakoulima.	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-23	2020-04-02		2020-06-06	2020-12-03
GN-PUAG-161924-CS-INDV / Régularisation du statut du Coordonnateur du projet anciennement désigné par le département de tutelle.	IDA / D2140	Component 3 - Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-12	2020-03-22	2020-04-12	2020-05-17	2021-05-17

GN-PUAG-161919-CS-QCBS / Avenant au contrat du Cabinet Merlin (volet Production) pour les études relatives aux travaux de renouvellement des conduites d'adduction (EB et ET) des Captages de Kakoulma	IDA / D2140	Component 1 - Urban Water	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-23		2020-04-02				2020-06-06		2020-09-04	
---	-------------	------------------------------	--------------	--	--------	--	------------	------	---------------------------	------------	--	------------	--	--	--	------------	--	------------	--