

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [*country*] [*Project name*] [*P-number*]

Project Implementation agency: [*insert legal name*]

Date of the Procurement Plan: [*insert date*]

Period covered by this Procurement Plan: [*insert from - to period*]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [*insert appropriate references to the national procurement legislation*], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Mali : Mali Electricity Sector Improvement Project (MESIP)

General Information

Country: Mali Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-03-16
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-22
 Project ID: P166796 GPN Date: 2020-04-24
 Project Name: Mali Electricity Sector Improvement Project (MESIP)
 Loan / Credit No: IDA / 53560, IDA / 64570, IDA / D4960
 Executing Agency(ies) Mali - Malian Electricity Sector Improvement Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CW-REF-2 / Travaux Construction de nouveaux postes HT/BT et raccordement de 25 000 nouveaux clients dans le cadre de composante 1.	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,900,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-04-20												2020-06-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
CO-REF-01 / Acquisitio/Fourniture de véhicules de détection de défauts souterrains	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-04-20															2020-12-03	
CO-REF-02 / Acquisition de deux (2) Chariots élévateur à fourche frontal de 05 à 10 Tonnes pour travaux dans les postes HTB/HTA	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-09-11	
CO-REF-05 / Fourniture et installation d'un poste de report Conteneurisé/mobile composé de cellules 15 kV dans le cadre des travaux de réhabilitation, renforcement et renouvel des postes 150 / 15 kV (Balinguè, Lafia, Kalaban et Sirakoro)	IDA / 64570	Component 1- Improvement and expansion of transmission and distribution	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-04-16															2020-12-16	
CO-REF-07 / Acquisition Outil de mesure de surface Cartographie Exploitation de données géospatiales pour l'UEP	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-10-28	
CO-REF-08 / Acquisition Outils d'analyse et de planification SIG Modélisation et gestion des données (S utilisateurs) pour l'UEP	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-05-28	
CO-REF-09 / Acquisition logiciel et équipement pour la mise en place d'un Système d'Information de Gestion de Contenu de l'Entreprise (SI-ECM)	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-03-31															2020-09-03	
CO-REF-10 / Acquisition de groupe électrogène de 50 KVA et aménagement du local groupe pour l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-05-15	
CO-REF-12 / Acquisition de mobiliers de Bureaux pour l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-06-11	
CO-REF-15 / Fourniture Consommables de Bureau pour l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-05-31
CO-REF-11 / Aco de matériels informatiques (ordinateurs 2 en 1, PC, ordinateurs de bureau, imprimantes multifonction couleur, imprimantes multifonction Noir/Blanc, copieur CF, vidéo projecteur) pour l'UEP du PASEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-07-02
NC-REF-06 / Activités de Communication (sensibilisation, diffusion, supports de communication)	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-05-12
CO-REF-02 / Acquisition/Fourniture d'outils, d'équipements de sécurité et d'exploitation / maintenance et Palan mobile de 5 tonnes	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-04-15
CO-REF-20 / Fourniture de matériels informatiques pour le Ministère de Energie et de Eau	IDA / 64570	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-10-06

CS-REF-07 / Recrutement de consultants pour la préparation du PAR de la composante 1	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-09	2020-03-30	2020-05-13						2020-06-12	2020-07-02	2020-08-31
CS-REF-10 / Services de consultants pour la préparation de la politique et de la stratégie énergétiques du Mali	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30	2020-05-15	2020-05-29			2020-06-26	2020-07-06		2020-07-26	2020-08-15	2020-08-24
CS-REF-15 / Recrutement de consultants pour la préparation du PAR de la ligne T 225 kV Ségo - Bamako	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-02	2020-06-07	2020-07-02						2020-07-12	2020-08-01	2021-01-28
CS-REF-08 / Recrutement de consultants pour la préparation des études techniques de la ligne T 225 kV Ségo - Bamako	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-04-30	2020-05-17			2020-06-14	2020-06-19		2020-07-13	2020-08-03	2020-12-31
CS-REF-11 / Services de consultant pour l'étude et le suivi de la mise en œuvre du DataCenter	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-03	2020-08-17	2020-08-25						2020-09-09	2020-09-29	2020-11-04
CS-REF-12 / Services de consultant pour l'étude et le suivi de la mise en œuvre du SI Client	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-05	2020-05-20	2020-06-06						2020-07-04	2020-07-10	2020-10-08
CS-REF-03 / Recrutement de consultants pour les études techniques des activités de la composante 1	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-04	2020-05-19	2020-06-17			2020-07-15	2020-07-25		2020-08-24	2020-09-24	2021-03-23
CS-REF-01 / Recrutement de firme pour le suivi et contrôle des travaux de la composante 1	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30	2020-07-15	2020-08-13			2020-09-10	2020-09-24		2020-10-22	2020-11-26	2021-11-26
CS-REF-09 / Recrutement de consultants pour la préparation de l'EES et du PAR de la ligne T 225 kV Ségo - Bamako	IDA / D4960	Component 2- Capacity strengthening and technical assistance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-15	2020-10-13	2020-07-30			2020-09-12	2020-09-27		2020-10-26	2020-11-30	2021-11-30
CS-REF-14 / Recrutement de Consultants chargés de l'Audit externe des exercices 2020, 2021 et 2022	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-14	2020-06-29	2020-07-19						2020-07-29	2020-08-18	2023-08-18
CS-REF-16 / Recrutement de Consultants chargés de l'audit technique annuel (Agent vérificateur indépendant) à l'UEP du PASSEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12	2021-02-02	2021-02-26						2021-03-28	2021-04-30	2022-04-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF-13 / Recrutement de Consultants chargés de l'audit technique annuel (verificateur) à l'UEP du PASSEM	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2020-06-02		2020-06-18		2020-07-02		2020-07-22		2024-07-21	
CS-REF-17 / Recrutement du spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		190,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-22		2021-02-09		2021-03-02		2021-04-06		2022-04-07	
CS-REF-18 / Recrutement du spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-16		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2022-03-23	
CS-REF-19 / Recrutement de l'Assistant en Passation des Marchés	IDA / D4960	Component 4 - Operational support	A posteriori	Individuel	Open		101,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-24		2021-02-06		2021-02-27		2021-03-29		2022-03-30	