

**AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES  
PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)****Project ID - P167401**

1. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a obtenu un crédit de l'Association Internationale pour le Développement (IDA IDA-6450-CI) d'un montant équivalent à **300 millions USD**, pour financer les activités du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PMUA). Il se propose d'utiliser les ressources de ce crédit pour régler les dépenses relatives aux fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet.

Le projet est conjointement financé par l'Agence Française de Développement (AFD) pour un montant équivalent à **100 millions USD**.

2. Le projet comprend **quatre (04) composantes** subdivisées en activités :

**Composante A : Mise en œuvre d'une ligne de BRT Est-Ouest entre Yopougon et Bingerville (380 millions USD dont au moins 130 millions USD attendus d'un partenaire privé dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé (PPP)) :**

- Mise en œuvre et opérationnalisation d'un système BRT le long de l'axe Est-Ouest;
- Intégration du BRT au réseau de transport public existant et dans le tissu urbain;
- Modification du 4<sup>ème</sup> pont en construction dans le cadre du Projet de Transport Urbain d'Abidjan (PTUA).

**Composante B : Appui au renforcement de la SOTRA et à la restructuration du système de rabattement vers les lignes de transport de masse (75 millions USD) :**

- Appui à la restructuration du réseau public de bus et au renforcement de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA);
- Amélioration des voiries de rabattement et équipements urbains et investissements dans les transports publics.

**Composante C : Appui à l'organisation du secteur des transports artisanaux et accès au dernier kilomètre (50 millions USD) :**

- Appui à l'organisation des transports artisanaux et accès au dernier kilomètre ;
- Appui au renouvellement de la flotte de taxis et de minibus.

**Composante D : Développement du capital humain et appui opérationnel (25 millions USD) :**

- Appui au développement des compétences du secteur des transports urbains ;
- Mise en œuvre d'un système de protection sociale pour les employés du secteur informel des transports publics;
- Gestion de projet;
- Suivi-évaluation et engagement citoyen.

3. Les marchés de travaux et fournitures financés par le prêt seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les Directives de la Banque Mondiale : Passation des Marchés Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA de juillet 2016. La sélection des consultants se fera conformément aux Directives de la Banque mondiale: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de juillet 2016 révisées en novembre 2017 et août 2018.

4. Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la Banque Mondiale seront publiés, dès leur communication, dans UN Development Business (UNDB online), dans Development Gateway's (dgMarket) et dans les journaux de diffusion nationale.

5. Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance et d'éligibilité de la Banque Mondiale et de l'AFD et souhaitant figurer sur la liste des destinataires d'appel d'offres dans le cadre d'appel à la concurrence internationale, ou ceux ayant

besoin de renseignements complémentaires, devront se référer aux adresses ci-dessous.

**Unité de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan (PMUA), sise à la Direction Générale des Transports Terrestre et de la Circulation (Tour Administrative C)**

**Numéros de téléphone : (225) 20 21 82 24**

**Emails : [pmuaca4@gmail.com](mailto:pmuaca4@gmail.com); [pmuabm@gmail.com](mailto:pmuabm@gmail.com); [pmua.spm@gmail.com](mailto:pmua.spm@gmail.com)**

**PROCUREMENT PLAN** Cote d'Ivoire : Abidjan Urban Mobility Project

**General Information**

Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-11-27  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-29  
 Project ID: P167401 GPN Date:  
 Project Name: Abidjan Urban Mobility Project  
 Loan / Credit No: IDA / 62720, IDA / 64500, COFN / C1720  
 Executing Agency(ies) Coordination Unit for Abidjan Urban Mobility Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
CI-UC - PMUA -164955-CW-RFQ / Travaux d'infrastructures du BRT	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				200,000,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-03		2021-03-08					2021-04-19		2021-05-19		2021-06-23		2021-12-20		
CI-UC - PMUA -179419-CW-RFQ / Travaux d'aménagement du siège de l'UCP-PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,091.00	35,772.27	Signé									2020-06-22		2020-07-06						2020-08-17		2020-07-16		2021-02-13	
CI-UC - PMUA -179440-CW-RFQ / Réalisation de travaux de pose d'un standard téléphonique et fourniture de postes analogiques	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				4,546.00	15,703.88	Signé									2020-07-20		2020-08-20						2020-09-14		2020-12-09		2021-03-13	
CI-UC - PMUA -218232-CW-RFQ / Travaux d'aménagement complémentaires pour renforcer la sécurité du siège de l'UCP-PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				27,500.00	0.00	En attente d'exécution									2021-04-25								2021-06-20		2021-12-17		2021-12-17	
CI-UC - PMUA -218233-CW-RFQ / Travaux de rénovation de l'Institut de la SOTRA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				1,720,000.00	0.00	En attente d'exécution									2021-09-21		2021-09-26				2021-11-07		2022-01-20		2022-02-24		2022-08-23	
CI-UC - PMUA -164956-CW-DR / Travaux d'infrastructures pour la modification du tracé du 4eme pont	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					30,000,000.00	0.00	Annulé									2021-03-03		2020-09-23		2021-03-08					2021-04-12		2021-10-09		2021-10-09
CI-UC - PMUA -229899-CW-DR / TRAVAUX DE MODIFICATION DU 4EME PONT D'ABIDJAN DUS AU PROJET D'INSERTION DU BUS RAPID TRANSIT (BRT)	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					30,000,000.00	0.00	En attente d'exécution									2021-04-27		2021-05-02						2021-06-30		2022-09-23		2022-09-23	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
CI-UC - PMUA -164945-CO-RFQ / Acquisition, installation, paramétrage, formation et assistance de logiciel de gestion financière, et paie	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	38,989.39	Signé																		2020-04-04		2020-06-16			2020-05-30		2020-05-27		2020-11-26
CI-UC - PMUA -164507-CO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,336.00	61,165.66	Signé																		2020-06-24		2020-06-16			2020-08-19		2020-12-24		2021-02-15
CI-UC - PMUA -179449-CO-RFQ / Acquisition d'un véhicule de liaison pour l'UCP-PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,273.00	26,292.57	Signé																		2020-07-05		2020-07-20			2020-08-30		2020-08-21		2021-02-26
CI-UC - PMUA -179479-CO-RFQ / Acquisition des équipements, matériels informatiques et réaliser les travaux du réseau informatique	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,091.00	77,751.52	Signé																		2020-07-05		2020-07-09			2020-08-30		2020-09-21		2021-02-26
CI-UC - PMUA -179497-CO-RFQ / Mise en place d'un système de gestion électronique des données - GED (installation, paramétrage, formation et assistance)	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,273.00	0.00	En attente d'exécution																		2020-08-16					2020-10-11		2021-04-09		2021-04-09
CI-UC - PMUA -179506-CO-RFQ / Acquisition de fournitures et consommables de bureau et consommables informatiques	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,168.00	23,796.97	Signé																		2020-07-01		2020-08-31			2020-08-26		2020-10-01		2021-02-22
CI-UC - PMUA -179530-CO-RFQ / Fourniture de service d'assurance pour le véhicule de l'UCP-PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		545.00	1,291.22	Signé																		2020-08-05		2020-10-01			2020-09-30		2020-12-14		2021-03-29
CI-UC - PMUA -218114-CO-RFQ / Acquisition de véhicules de type 4x4 et SUV pour l'UCP-PMUA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		73,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-05-17					2021-07-12		2022-01-08		2022-01-08





CI-UC - PMUA -200954-CS-QCBS / Etude d'interopérabilité du système de transport public d'Abidjan y compris son système d'intégration tarifaire et des systèmes d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs (SAEV)	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			545,454.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-28	2020-11-18	2020-11-18	2020-12-01	2021-01-01					2021-01-29	2021-02-28	2021-04-04	2021-05-09	2022-05-09
CI-UC - PMUA -204118-CS-QCBS / Etude d'interopérabilité du système de transport d'Abidjan y compris son système d'intégration tarifaire et des systèmes d'aide à l'exploitation et information voyageur.	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			550,000.00	0.00	Annulé	2020-11-17	2020-11-23	2020-12-08		2021-01-21					2021-02-18	2021-03-20	2021-04-24	2021-05-29	2022-05-29
CI-UC - PMUA -204141-CS-QCBS / Réalisation d'une étude pour le développement d'un système d'aide à l'exploitation et information voyageur (SAEV) pour la SOTRA.	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			67,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-17	2020-11-18	2020-12-08	2020-12-01	2021-01-21					2021-02-18	2021-03-20	2021-04-24	2021-05-29	2022-05-29
CI-UC - PMUA -207649-CS-QCBS / Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le projet de Bus Rapid Transit dans le cadre du Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			2,181,818.00	0.00	En cours d'examen	2020-12-14	2020-12-10	2021-01-04	2020-12-24	2021-02-17					2021-03-17	2021-04-16	2021-05-21	2021-06-25	2022-06-25
CI-UC - PMUA -211986-CS-QCBS / ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EES) ET PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DANS LE CADRE DU PROJET DE LA LIGNE DU BUS RAPID TRANSIT (BRT) ENTRE YOPOUGON ET BINGERVILLE	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			272,730.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-18	2021-01-25	2021-02-08	2021-01-26	2021-03-24					2021-04-21	2021-05-21	2021-06-25	2021-07-30	2022-07-30
CI-UC - PMUA -211988-CS-QCBS / REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES APS/APD DES VOIES DE CIRCULAIEMENT DU BOULEVARD MITERRAND DANS LES COMMUNES DE COCODY-BINGERVILLE	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			346,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-18	2021-01-25	2021-02-08	2021-01-27	2021-03-24					2021-04-21	2021-05-21	2021-06-25	2021-07-30	2022-07-30
CI-UC - PMUA -218095-CS-QCBS / Réalisation de l'évaluation environnementale des travaux de rénovation de l'Institut de la SOTRA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			54,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-07		2021-09-28		2021-11-11					2021-12-09	2022-01-08	2022-02-12	2022-03-19	2023-03-19
CI-UC - PMUA -216830-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION DES PROFILS ET DES BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR FORMEL DU TRANSPORT URBAIN EN COTE D'IVOIRE ET DEVELOPPEMENT D'UNE STRATEGIE ET DU PROGRAMME DE FORMATION DU SECTEUR	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			200,000.00	0.00	Annulé	2021-02-17	2021-02-12	2021-03-10		2021-04-23					2021-05-21	2021-06-20	2021-07-25	2021-08-29	2022-08-29
CI-UC - PMUA -218091-CS-QCBS / Réalisation des études APS pour la rénovation de l'Institut de la SOTRA	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-16	2021-02-17	2021-04-06	2021-02-24	2021-05-20					2021-06-17	2021-07-17	2021-08-21	2021-09-25	2022-09-25
CI-UC - PMUA -219769-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des profils et des besoins en renforcement des capacités des travailleurs du secteur formel du transport urbain en Côte d'Ivoire et développement d'une stratégie et du programme de formation du secteur.	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National			200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-19	2021-02-24	2021-03-12	2021-02-25	2021-04-25					2021-05-23	2021-06-22	2021-07-22	2021-08-26	2022-08-26
CI-UC - PMUA -222637-CS-QCBS / SELECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR LA MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE (ETUDES TECHNIQUES-CONTROLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX) POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX CENTRES BUS (DÉPÔTS) ET DE DEUX GARES URBAINES D'AUTOBUS A ABIDJAN.	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			1,450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-16	2021-03-05	2021-03-23	2021-03-10	2021-04-28					2021-06-02	2021-06-16	2021-07-14	2021-08-11	2021-08-26
CI-UC - PMUA -226515-CS-CQS / Sélection d'un consultant (firme) en vue de réaliser un audit de sécurité de la conception détaillée de la ligne de BRT Yopougon-Bingerville à Abidjan	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International			82,455.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-06	2021-03-31	2021-04-27	2021-03-31	2021-05-28						2021-06-11		2021-07-19	2021-09-17

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft, Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CI-UC – PMUA –164845-CS-INDV / Recrutement d'un financier pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Limited	45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-17	2020-04-09	2020-04-22	2020-05-13	2020-06-17	2020-12-14			
CI-UC – PMUA –164850-CS-INDV / Recrutement d'un juriste pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-14	2020-04-08	2020-06-02	2020-06-23	2020-07-28	2021-01-24			
CI-UC – PMUA –164851-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en transport	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Limited	45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-07		2020-04-12	2020-05-03	2020-06-07	2020-12-04			
CI-UC – PMUA –164902-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A priori	Individuel	Open	347,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01		2020-05-20	2020-06-10	2020-07-15	2021-01-11			
CI-UC – PMUA –164909-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open	144,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-01		2020-05-20	2020-06-10	2020-07-15	2021-01-11			
CI-UC – PMUA –164911-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open	118,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-01		2020-05-20	2020-06-10	2020-07-15	2021-01-11			
CI-UC – PMUA –164912-CS-INDV / Recrutement d'un chargé du suivi opérationnel	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited	118,000.00	1,341.46	Signé	2020-04-01	2020-06-02	2020-04-06	2020-07-24	2020-04-27	2020-07-24	2020-06-01	2020-07-15	2020-11-28
CI-UC – PMUA –169003-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en transport pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	81,753.07	Signé	2020-04-24	2020-04-22	2020-06-12	2020-10-05	2020-07-03	2020-10-23	2020-08-07	2020-11-06	2021-02-03
CI-UC – PMUA –169004-CS-INDV / Recrutement d'un financier pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open	200,000.00	230,000.00	Signé	2020-04-24	2020-04-22	2020-06-12	2020-09-17	2020-07-03	2020-10-06	2020-08-07	2020-11-06	2021-02-03
CI-UC – PMUA –169005-CS-INDV / Recrutement d'un juriste pour l'appui au CNP PPP pour la révision de la convention de la SOTRA	IDA / 64500	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open	200,000.00	190,000.00	Signé	2020-04-24	2020-04-22	2020-06-12	2020-09-22	2020-07-03	2020-10-26	2020-08-07	2020-11-06	2021-02-03
CI-UC – PMUA –177414-CS-INDV / Recrutement d'un économiste en transport urbain	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open	54,545.00	0.00	Annulé	2020-06-12	2020-06-04	2020-07-31		2020-08-21	2020-09-25	2021-03-24		
CI-UC – PMUA –164914-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited	111,000.00	0.00	Annulé	2020-07-15	2020-07-20	2020-07-20		2020-08-10	2020-09-14	2021-03-13		
CI-UC – PMUA –180838-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-25	2020-06-30	2020-08-13		2020-09-01	2020-10-08	2021-04-06		
CI-UC – PMUA –180849-CS-INDV / Recrutement d'un expert en transport urbain à l'Unité de Coordination du PMUA	IDA / 64500	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited	54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-06-25	2020-07-05		2020-07-26	2020-08-30	2021-02-26		
CI-UC – PMUA –182933-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude pour la sélection d'une technologie pour une flotte de bus électrique en vue de l'exploitation de la ligne de BRT Yopougon-Bingerville à Abidjan	IDA / 64500	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Limited	87,272.00	58,910.00	Signé	2020-07-14	2020-10-17	2020-07-19	2021-03-29	2020-08-09	2021-03-29	2020-09-13	2020-10-14	2021-03-12
CI-UC – PMUA –204147-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures pour la mise en place d'un manuel de procédure pour la mise en oeuvre d'un système de protection sociale pour les travailleurs du secteur du transport artisanal à Abidjan.	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Limited	28,000.00	0.00	Annulé	2020-11-17	2021-01-26	2020-11-22		2020-12-13	2021-01-17	2021-07-16		
CI-UC – PMUA –207558-CS-INDV / Recrutement d'une chargée de communication pour le Projet de Mobilité Urbaine d'Abidjan	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open	131,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-11	2020-12-10	2021-01-29		2021-02-19	2021-03-26	2021-09-22		
CI-UC – PMUA –214866-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open	111,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2021-01-30	2021-03-18		2021-04-08	2021-05-13	2021-11-09		
CI-UC – PMUA –218439-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Sauveteur Environnementale au sein de l'Unité de Coordination du Projet de Mobilité urbaine d'Abidjan (UC-PMUA)	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open	21,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-17		2021-04-27		2021-05-18	2021-06-15	2022-06-15		

CI-UC - PMUA -218442-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Sauvegarde Sociale au sein de l'Unité de Coordination du Projet de Mobilité urbaine d'Abidjan (UC PMUA)	COFN / C1720	Strengthening of SOTRA and the restructuring of the feeder system to mass transit lines	A posteriori	Individuel	Open	21,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-17		2021-04-27		2021-05-18		2021-06-15		2022-06-15
CI-UC - PMUA -218445-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel juriste pour appuyer le CNP-PPP	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Open	54,550.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-30	2021-02-17	2021-05-18		2021-06-08		2021-07-13		2022-01-09
CI-UC - PMUA -218450-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel spécialiste en transport pour appuyer le CNP-PPP	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Open	54,550.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-30	2021-02-17	2021-05-18		2021-06-08		2021-07-13		2022-01-09
CI-UC - PMUA -218454-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel financier pour appuyer le CNP-PPP	COFN / C1720	Implementation of the East-West Bus Rapid Transit (BRT) corridor between Yopougon and Bingerville	A posteriori	Individuel	Open	54,550.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-30	2021-02-17	2021-05-18		2021-06-08		2021-07-13		2022-01-09
CI-UC - PMUA -228231-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures pour la mise en œuvre d'un système de protection sociale pour les travailleurs du secteur du transport artisanal à Abidjan	COFN / C1720	Human Capital Development and Operational Support	A posteriori	Individuel	Open	28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-04	2021-04-11	2021-06-22		2021-07-13		2021-08-17		2022-02-13