

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Sao Tome and Principe - WACA Resilience Investment Project - P162337

**Project Implementation agency:** Ministry of Public Works and Natural Resources, Directorate General of Environment

**Date of the Procurement Plan:** July 2017

**Period covered by this Procurement Plan:** July 1st 2017 to June 30th, 2018

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *Regulamento de Licitação e Contratações Públicas* such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations:** Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

**Other Relevant Procurement Information.:** **Not Applicable**

**PROCUREMENT PLAN** Western Africa : West Africa Coastal Areas Resilience investment Project

**General Information**  
**Country:** Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-01-08  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if not) 2019-08-06  
**Project ID:** P162337 **GFN Date:** 2017-12-29  
**Project Name:** West Africa Coastal Areas Resilience investment Project  
**Loan / Credit No:** IDA / V1160, IDA / 62140, TF / A7131, IDA / D2870  
**Executing Agency(ies):** GENERAL DIRECTORATE FOR ENVIRONMENT AND CLIMATE

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BJ-WACA -44429-CW-RFQ / Travaux d'aménagement, de cloisonnement de bureaux et de réalisation de plaquettes d'identification des bureaux	IDA / V1160	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,000.00	0.00	En cours d'exécution								2018-02-10								2018-04-05	2018-05-20		
BJ-WACA -109686-CW-RFQ / Réhabiliter/aménager la mare aux crocodiles de Tannou (Aplabous)	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-04-20								2019-06-15	2019-12-12		
BJ-WACA -95485-CW-RFQ / Réaliser les travaux de matérialisation naturelle (plantation de haies) des limites des ACCB	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-05-07								2019-07-02	2019-08-31		
BJ-WACA -95488-CW-RFQ / Travaux de construction d'infrastructures (bâtiments servant de siège) au profit des associations de gestion des ACCB	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-06-22								2019-08-17	2020-02-13		
BJ-WACA -117475-CW-DHR / Travaux d'urgence de dragage et du refoulement des sédiments dans la berge sud du fleuve Mono à Grand Popo	IDA / 62140	Component 2: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct			800,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-06-05			2019-06-10								2019-07-15	2020-01-11		
BJ-WACA -125526-CW-RFQ / Travaux de sécurisation de la mare aux crocodiles de Tannou	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-08-17								2019-10-12	2020-04-09		
BJ-WACA -125527-CW-RFQ / Travaux de réalisation de cinq (05) forages aux profits des populations de Tannou	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-08-17								2019-10-12	2020-04-09		

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual







BJ-WACA -82873-CS-LCS / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit financier et comptable de la phase de préparation et des exercices 2018 et 2019 du projet (4.2.1)	IDA / 82140	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-19				2019-02-16	2019-03-18	2019-04-22	2019-05-27	2019-06-26
BJ-WACA -82880-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de lignes directrices pour des EIE sectorielles (planification spatiale de la zone côtière, ouvrage de protection du littoral etc)	IDA / 82140	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-20	2018-12-11	2019-01-24						2019-02-23	2019-03-30	2019-05-29
BJ-WACA -82882-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des projets des textes d'application de la loi sur le littoral	IDA / 82140	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-19	2018-12-10	2019-01-23						2019-02-22	2019-03-29	2019-06-27
BJ-WACA -82891-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude pour identifier les sites d'intervention du GEF et la faisabilité technique et environnementale des investissements à réaliser	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-20	2018-12-11	2019-01-24						2019-02-23	2019-03-30	2019-04-29
BJ-WACA -82899-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'état des lieux de la plateforme pétrolière de Simé-Kpodji	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-19	2018-12-10	2019-01-23						2019-02-22	2019-03-29	2019-04-28
BJ-WACA -82978-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'assistance technique pour l'élaboration des curricula et la mise en œuvre du programme de recherche sur la zone côtière	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	291,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-20	2018-12-11	2019-01-24				2019-02-21	2019-03-23	2019-04-27	2019-06-01	2019-08-30
BJ-WACA -83015-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité pour la protection à long termes de la zone côtière transfrontalière entre le Bénin et le Togo	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-03	2018-12-24	2019-02-06				2019-03-06	2019-04-05	2019-05-10	2019-06-14	2019-12-11
BJ-WACA -83025-CS-CQS / Étude de référence socio économique des ménages bénéficiaires des AuGRs	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-30	2018-11-20	2019-01-03						2019-02-02	2019-03-09	2019-06-07
BJ-WACA -83322-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'EIES pour la protection à long termes de la zone côtière transfrontalière entre le Bénin et le Togo	IDA / D2870	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	640,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-19				2019-07-17	2019-08-16	2019-09-20	2019-10-25	2020-02-22

BJ-WACA -95368-CS-QCBS / Recrutement de consultants pour la réalisation de l'évaluation environnementale stratégique pour la zone côtière	IDA / 62140	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-04	2019-02-25	2019-04-10	2019-04-20	2019-05-05	2019-05-30	2019-07-04	2019-10-02
BJ-WACA -95377-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour le renforcement du système informatisé de suivi des évaluations environnementales (Manuel suivi PGES, De-PGES)	IDA / 62140	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11	2019-02-26	2019-03-18	2019-03-23	2019-04-02	2019-04-17	2019-05-16	2019-06-14
BJ-WACA -95420-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude monographique des ACCB de Djghadji-Avliékété et du Chenal Ghaga	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-14	2019-03-01	2019-03-23			2019-04-04	2019-05-09	2019-07-06
BJ-WACA -95430-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des plans de gestion de nouvelles ACCB de Djghadji-Avliékété et Chenal Ghaga	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11	2019-02-26	2019-03-13			2019-03-23	2019-04-27	2019-06-26
BJ-WACA -95467-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'étude de cartographie des sites de carrières de sable et de graviers abandonnés dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-20	2019-03-07	2019-03-22			2019-04-06	2019-05-05	2019-06-03
BJ-WACA -93024-CS-CQS / Sélection des consultants (ONG) pour le développement et la mise en place des AsGRs	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-10	2019-03-31	2019-05-14	2019-06-11	2019-07-11	2019-08-15	2019-09-19	2020-09-18
BJ-WACA -103678-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet (firme) pour la reconnaissance et délimitation sommaire de l'emprise de la zone d'intervention physiques et verte du projet	IDA / 62140	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-24	2019-04-14	2019-05-28			2019-06-27	2019-08-01	2020-01-28
BJ-WACA -103682-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration du document de stratégie sectorielle relative à la gestion durable de la zone côtière	IDA / 62140	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-08	2019-04-29	2019-06-12			2019-07-12	2019-08-16	2020-02-12
BJ-WACA -103674-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de formation des cadres techniques de l'ABE (formations techniques sur les EIE, modélisation, suivi des polluants)	IDA / 62140	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-19	2019-09-09	2019-10-23			2019-11-22	2019-12-27	2020-06-24



BJ-WACA -95414-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'actualisation du Schéma directeur d'aménagement du littoral	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-29	2019-05-14	2019-06-03						2019-06-13	2019-07-07	2019-10-05
BJ-WACA -95426-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour actualiser les plans de gestion du site Ramsar 1017 (fleuve Couffo, Lac Abomé, Chenal Abo et lagune côtière)	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-30	2019-05-15						2019-05-25	2019-06-14	2019-09-12
BJ-WACA -108269-CS-QCBS / Etude d'inspection de surface des infrastructures abandonnées sur le champ pétrolier de Sémé	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-03	2019-06-24	2019-08-07			2019-09-04	2019-10-04		2019-11-08	2019-12-13	2020-12-12

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-WACA -35471-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnementale relative à l'ouverture souple de l'embouchure du fleuve Mono	IDA / V1160	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-13		2017-11-18		2017-12-09		2018-01-13		2018-02-12	
BJ-WACA -35482-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour l'élaboration du cadre procédural de gestion durable des ressources naturelles des Aires de Conservation Communautaire de la Biodiversité (ACCB)	IDA / V1160	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-13		2017-11-18		2017-12-09		2018-01-13		2018-02-12	
BJ-WACA -35483-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet	IDA / V1160	Component 6: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-20		2017-11-23		2017-12-14		2018-01-18		2018-01-21	
BJ-WACA -35487-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel de suivi évaluation du projet	IDA / V1160	Component 6: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-15		2017-11-18		2017-12-09		2018-01-13		2018-02-12	
BJ-WACA -35491-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en gestion financière	IDA / V1160	Component 6: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-13		2017-11-18		2017-12-09		2018-01-13		2018-07-12	
BJ-WACA -44416-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédures administrative comptable et financière du projet	IDA / V1160	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-05		2018-02-10		2018-03-03		2018-04-07		2018-05-07	

BJ-WACA -43452-CS-INDV / Recrutement du personnel cle du projet: Coordonateur, Chef projet GEF, Spécialiste en Passation des Marchés, Spécialiste en Gestion Financière, Assistante de Direction, Un Conducteur de Véhicule Administratif	IDA / V1160	Component 4: National Coordination	A priori	Individuel	Open	220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-20	2018-04-10	2018-05-01	2018-06-05	2018-08-04
BJ-WACA -44418-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédures de passation des marchés du projet	IDA / V1160	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	15,945.98	Signé	2018-02-08	2018-02-13	2018-03-08	2018-04-10	2018-05-10
BJ-WACA -44412-CS-INDV / Sélection d'un cabinet pour la détermination des valeurs de référence des indicateurs du cadre de résultat du projet WACA	IDA / V1160	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited	19,000.00	0.00	Annulé	2018-02-04	2018-02-09	2018-03-02	2018-04-06	2018-05-06
BJ-WACA -82878-CS-CQS / Recrutement d'un expert pour l'élaboration du manuel de procédures et d'opérationnalisation de la Cellule Nationale de Gestion du Littoral (Comité intersectoriel sur la gestion intégrée de la zone côtière) et la formation de ses membres	IDA / 62140	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2018-11-20	2018-12-11	2019-01-15	2019-07-14
BJ-WACA -82887-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure technique pour l'ouverture de la bouche du Roy	IDA / 62140	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited	19,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-19	2018-11-24	2018-12-15	2019-01-19	2019-02-18
BJ-WACA -82975-CS-INDV / Recrutement de 5 chargés de mission (consultants individuels) pour la création des ACCB, le suivi des AaGBs et l'appui à la mise en œuvre des plans de gestion du projet	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Limited	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-19	2018-11-24	2018-12-15	2019-01-19	2019-07-18
BJ-WACA -82976-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude de référence des indicateurs du cadre de résultats du projet	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-30	2018-12-18	2019-01-08	2019-02-12	2019-03-14
BJ-WACA -83521-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'étude de préparation du projet WACA-GCF	IDA / 62140	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Limited	95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-16	2018-12-21	2019-01-11	2019-02-15	2019-08-14
BJ-WACA -82901-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie et du plan de communication du projet	IDA / 62140	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-09	2018-12-14	2019-01-04	2019-02-08	2019-04-09

BJ-WACA -95384-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation du diagnostic des plateformes des conventions internationales relatives à l'environnement signées par le Bénin et élaboration un document pour leur opérationnalisation	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11	2019-02-16	2019-03-09	2019-04-13	2019-06-12
BJ-WACA -95470-CS-INDV / Recruter des conseillers spécialisés en production pour la mise en oeuvre des plans de gestion des AaGR	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individual	Limited		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-29	2019-04-03	2019-04-18	2019-05-23	2020-05-22
BJ-WACA -95397-CS-INDV / Recruter une assistance technique pour l'élaboration des curricula pour le Master en Ingénierie Environnementale et Marine	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-08	2019-04-13	2019-05-04	2019-06-08	2019-06-07
BJ-WACA -95468-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des plans de gestion des ACCB Volontés et Togbin - Adoukou	IDA / 62140	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-06-22	2019-07-07	2019-08-11	2019-11-09
BJ-WACA -95493-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire	IDA / 62140	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-07	2019-03-17		2019-05-21	2019-11-17
BJ-WACA -95463-CS-CDS / Assistance technique de WWF pour l'acquisition des équipements, des logiciels, la mise en place, la formation du personnel à l'utilisation et l'opérationnalisation du SIGIE	IDA / 62140	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		306,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-02	2019-05-12		2019-06-26	2020-06-25
BJ-WACA -95407-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Assistance Technique à la mise en oeuvre des activités du projet en lien avec le programme MAB-UNESCO	TF / A7131	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15	2019-05-20	2019-06-10	2019-07-15	2020-01-11
BJ-WACA -109146-CS-INDV / Recrutement du personnel dédié au projet FC (SGF, SPM) et de spécialistes de l'UIGP (Spécialiste en Suivi-Evaluation, Spécialiste en Communication, Spécialiste Sauvegarde Environnement, SSS, CG de l'UIGP, RTGIFC) et Agents d'app (ass. secrétariat, 3 CVA)	IDA / V1160	Component 4: National Coordination	A priori	Individual	Open		412,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2019-06-03	2019-06-24	2019-07-29	2019-09-27
BJ-WACA -117472-CS-INDV / Recrutement complémentaire du personnel : Assistant du Responsable GEF	IDA / 62140	Component 4: National Coordination	A priori	Individual	Open		33,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-31	2019-07-19	2019-08-09	2019-09-13	2019-11-12

BJ-WACA -117473-CS-INDV / Recrutement du personnel complémentaire de l'UIGP: Chargé d'Administration	IDA / 62140	Component 4: National Coordination	A priori	Individuel	Open		52,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-05	2019-07-24	2019-08-14	2019-09-18	2019-11-17
BJ-WACA -114366-CS-INDV / Recrutement du personnel complémentaire de l'UIGP: Spécialiste du Littoral Point focal technique	IDA / 62140	Component 4: National Coordination	A priori	Individuel	Direct		62,400.00	0.00	En cours d'examen	2019-06-04	2019-06-14	2019-07-05	2019-08-09	2020-02-05
BJ-WACA -114365-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Assistant technique en gestion	IDA / 62140	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Direct		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-14	2019-05-24	2019-06-14	2019-07-19	2021-07-18
BJ-WACA -117706-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en développement social au profit de l'ABE	IDA / 62140	Component 4: National Coordination	A priori	Individuel	Open		28,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2019-11-29
BJ-WACA -117710-CS-INDV / Sélection d'un consultant assistant en passation de marchés	IDA / 62140	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		16,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-06	2019-06-11	2019-07-02	2019-08-06	2020-02-02
BJ-WACA -117715-CS-INDV / Elaboration du Plan d'Actions de Réinstallation des 5 forages à Tannou	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-10	2019-06-15	2019-07-06	2019-08-10	2020-02-06
BJ-WACA -125443-CS-INDV / Recruter un consultant pour appuyer dans les activités de passation des marchés de l'UIGP	IDA / 62140	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Direct		96,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-05	2019-08-15	2019-09-05	2019-10-10	2020-04-07
BJ-WACA -125463-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux d'urgence de dragage et de refoulement de sédiments dans la berge sud du fleuve Mono à Grand Pape	IDA / 62140	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-02	2019-08-12		2019-10-16	2020-04-13
BJ-WACA -125524-CS-INDV / Etudes d'impact environnemental et social de la sécurisation de la mare aux crocodiles et de la réalisation des 5 forages à Tannou	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-12	2019-08-17	2019-09-07	2019-10-12	2020-04-09
BJ-WACA -125522-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de mission (ERPANGBO G Gildas) pour la création des ACCB, le suivi des AuGRs et l'appui à la mise en œuvre des plans de gestion du projet	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Direct		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-02	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-07	2020-01-05
BJ-WACA -125533-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de mission (BOUKARI Saliou) pour la création des ACCB, le suivi des AuGRs et l'appui à la mise en œuvre des plans de gestion du projet	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Direct		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-02	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-07	2020-01-05

BJ-WACA -125534-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de mission (BIAOU O. Oraly) pour la création des ACCR, le suivi des AaGRs et l'appui à la mise en œuvre des plans de gestion du projet	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Direct		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-02	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-07	2020-01-05		
BJ-WACA -125535-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de mission (SONOU AGOUSSOU Sabas) pour la création des ACCR, le suivi des AaGRs et l'appui à la mise en œuvre des plans de gestion du projet	TF / A7131	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Direct		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-02	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-07	2020-01-05		