

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet : Djibouti, Projet Intégré de Résorption des Bidonvilles (P162901)**

**Agence d'exécution du Projet : Fonds de l'Habitat**

**Date du plan de passation des marchés : 2 novembre 2017**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 17 juillet 2017-31 décembre 2018**

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau Code des Marchés Publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés : « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (***Fournitures et Travaux***).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

**PROCUREMENT PLAN** **Djibouti : Djibouti Integrated Slum Upgrading Project**

**General Information**  
**Country:** Djibouti **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-07  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2018-04-18  
**Project ID:** P162901 **GNP Date:**  
**Project Name:** Djibouti Integrated Slum Upgrading Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V0980  
**Executing Agency(ies):** Habitat Fund

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-FDH-34737-GO-RFG / Achat d'ordinateur et de mobiliers de bureaux pour l'expert	IDA / V0980		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-11-30									2018-01-15	2018-03-01

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-FDH-35172-NC-RFG / Activite et supports divers de communication	IDA / V0980		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Cancelled								2017-12-23								2018-02-17	2018-04-18	

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-FDH-34629-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'abide sur la gestion du foncier urbain au service de l'habitat	IDA / V0980		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-20	2018-01-10	2018-02-23						2018-03-23	2018-04-22	2018-05-27					2018-07-01	2018-11-28	
DJ-FDH-34632-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le recensement des populations des quartiers	IDA / V0980		Post	Quality Based Selection	Open - International		150,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-11	2018-01-01	2018-02-14						2018-03-14	2018-04-13	2018-05-13					2018-06-17	2018-09-15	
DJ-FDH-34618-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe	IDA / V0980		Post	Least Cost Selection	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-04	2017-12-25	2018-02-07						2018-03-07	2018-04-06	2018-05-11					2018-06-15	2018-07-30	
DJ-FDH-51535-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe	IDA / V0980		Prior	Least Cost Selection	Open - National		30,000.00	0.00	Under Review	2018-02-27	2018-04-04	2018-03-20	2018-05-03					2018-05-31	2018-06-30	2018-08-04					2018-09-08	2019-06-20	
DJ-FDH-55870-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour les études urbaines et techniques de la zone de relogement et de prevention à Bababata Sud	IDA / V0980		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		200,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-24	2018-05-15	2018-06-28						2018-07-26	2018-08-25	2018-09-29					2018-11-03	2019-09-04	
DJ-FDH-56020-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'abide de restructuration du quartier de Bababata Ancien	IDA / V0980		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		250,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-24	2018-05-15	2018-06-28						2018-07-26	2018-08-25	2018-09-29					2018-11-03	2019-05-02	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-FDH-34630-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui à l'unité de gestion de l'agence	IDA / V0980		Prior	Individual Consultant Selection	Open		195,000.00	0.00	Under Implementation	2017-10-29	2017-12-17	2018-01-07				2018-02-11		2019-02-11	
DJ-FDH-34697-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la strategie de reorption des quartiers	IDA / V0980		Prior	Direct Selection	Direct		210,000.00	0.00	Under Implementation	2017-10-30	2017-11-09	2017-10-29				2018-01-13		2018-07-12	
DJ-FDH-34616-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en passation des marche	IDA / V0980		Prior	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-12	2017-12-31	2018-01-21				2018-02-25		2019-02-25	
DJ-FDH-34623-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'elaboration d'un plan de communication	IDA / V0980		Post	Individual Consultant Selection	Open		5,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-15	2017-11-20	2018-01-03	2018-01-24			2018-02-28		2018-03-30	

DJ-FDH-34635-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la préparation du manuel de projet	IDA / V0980		Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-15		2018-03-05		2018-03-26		2018-04-30		2018-07-29
DJ-FDH-40639-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des notes techniques d'investissements prioritaires	IDA / V0980		Post	Direct Selection	Direct		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-20		2017-12-30				2018-03-05		2018-04-04
DJ-FDH-49621-CS-INDV / Recrutement d'un expert dans le cadre d'une Etude d'évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) et de la gestion environnementale (CGES)	IDA / V0980		Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-04	2017-12-20	2018-01-22	2018-01-14	2018-02-12	2018-01-25	2018-03-19		2018-06-17
DJ-FDH-51532-CS-INDV / Recrutement d'un expert dans le cadre de politique de régulation des populations (CPR) et dans le plan de régulation des populations (PAR)	IDA / V0980		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-04	2017-12-20	2018-01-22	2018-01-14	2018-02-12	2018-01-30	2018-03-19		2018-04-23
DJ-FDH-59799-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la communication	IDA / V0980		Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-18		2018-06-06		2018-06-27		2018-08-01		2019-08-01