

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Cote d'Ivoire Electricity Transmission and Access Project(P157055)

Project Implementation agency: CI-ENERGIES

Date of the Procurement Plan: September 7, 2017

Period covered by this Procurement Plan: September 2017- December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements , such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing is not applicable.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is not applicable.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Cote d'Ivoire – Electricity Transmission and Access Project

General Information

Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-25
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-30
 Project ID: P157055 GPN Date: 2017-08-23
 Project Name: Cote d'Ivoire – Electricity Transmission and Access Project
 Loan / Credit No: IDA / 59990
 Executing Agency(ies) CI-ENERGIES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-CI-ENERGIES-27208-CW-RFB / Construction du poste source 225/90kV/33/15 kv de Gagnoa lot 1: Travaux de création du poste source lot 2: Travaux de création de l'entree en coupure des lignes 225 et 90 kv lot 3: Télétransmission du poste source	IDA / 59990	Rehabilitation, Reinforcement, and Extension of Distribution Systems in Abidjan and 10 Regional Capital cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				13,900,000.00	15,774,796.66	Signé					2017-09-05		2017-09-19	2017-10-06			2017-10-31	2018-01-04	2017-11-30	2018-01-19	2018-01-04	2018-02-26	2019-06-28
CI-CI-ENERGIES-27217-CW-RFB / Construction des postes sources 225/90kV de Yopougon 1, Treichville et Bia Sud lot 1: Poste 225kV incluant 1 transformateur 100MVA lot 2: Poste 225kV incluant 2 transformateurs 100MVA lot 3: Poste 225kV incluant 2 transformateurs 100MVA	IDA / 59990	Rehabilitation, Reinforcement, and Extension of Distribution Systems in Abidjan and 10 Regional Capital cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				43,000,000.00	35,966,613.45	En cours d'examen					2017-09-12	2017-11-08	2017-09-21	2018-02-11			2017-11-02	2018-04-17	2017-12-03	2019-01-24	2018-01-08	2019-01-21	2019-08-05
CI-CI-ENERGIES-30306-CW-RFB / Extension et renforcement des réseaux de distribution dans 10 chefs lieux de régions- 3 lots	IDA / 59990	Reinforcement of Transmission Systems	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				41,900,000.00	27,326,220.21	Signé					2018-01-16	2018-02-20	2018-02-13	2018-02-21			2018-03-27	2018-04-18	2018-04-26	2019-01-24	2018-05-22	2019-01-23	2019-10-16
CI-CI-ENERGIES-30308-CW-RFB / Passage en souterrain de réseaux HTA aériens d'Abidjan et remplacement des câbles HTA de type CPI en câbles HTA de type CIS dans les DRAS et DRVOP - 3 lots	IDA / 59990	Reinforcement of Transmission Systems	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				40,000,000.00	0.00	En cours d'examen					2018-03-13	2018-12-19	2018-04-10	2019-01-10			2018-05-22		2018-06-21		2018-07-17		2020-03-25
CI-CI-ENERGIES-30313-CW-RFB / Travaux d'électrification de localités dans la région du Gbôklé - 5 lots	IDA / 59990	Rural Electrification and Support to Electricity for All Program	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				15,700,000.00	0.00	Annulé					2018-03-13		2018-04-10				2018-05-22		2018-06-21		2018-07-17		2019-11-28
CI-CI-ENERGIES-30315-CW-RFB / Travaux d'électrification de localités dans la région du Haut Sassandra - 5 lots	IDA / 59990	Rural Electrification and Support to Electricity for All Program	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				19,100,000.00	0.00	Annulé					2018-03-13		2018-04-10				2018-05-22		2018-06-21		2018-07-17		2019-11-26
CI-CI-ENERGIES-30316-CW-RFB / Travaux d'électrification de localités dans la région de la Nawa - 5 lots	IDA / 59990	Rural Electrification and Support to Electricity for All Program	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				15,000,000.00	0.00	Annulé					2018-03-13		2018-04-10				2018-05-22		2018-06-21		2018-07-17		2019-11-26
CI-CI-ENERGIES-30317-CW-RFB / Travaux d'électrification de localités dans la région de San Pedro - 5 lots	IDA / 59990	Rural Electrification and Support to Electricity for All Program	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				18,600,000.00	0.00	Annulé					2018-03-13		2018-04-10				2018-05-22		2018-06-21		2018-07-17		2019-11-26
CI-CI-ENERGIES-30548-CW-RFB / Fourniture et installation de transformateurs à Kossou, Ferke, Man, Abobo, Taabo et Renforcement et Sécurisation des postes de Agboville, Atakro, Avare, Bongo, Bouaké 1, Abengourou, Dabou, Didiou, Danané et Dimbokro Gagnoa - 4 lots	IDA / 59990	Rehabilitation, Reinforcement, and Extension of Distribution Systems in Abidjan and 10 Regional Capital cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				55,500,000.00	44,940,082.83	Signé					2018-01-16	2018-03-09	2018-02-12	2018-03-20			2018-03-26	2018-05-29	2018-04-25	2018-07-23	2018-05-22	2018-09-27	2019-11-26
CI-CI-ENERGIES-95225-CW-RFB / Travaux d'électrification rurale des localités dans la région du Cbôklé - 5 Lots	IDA / 59990	Rural Electrification and Support to Electricity for All Program	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				15,700,000.00	0.00	Annulé					2019-04-24		2019-05-21				2019-07-10		2019-07-26		2019-08-23		2020-11-15
CI-CI-ENERGIES-95232-CW-RFB / Travaux d'électrification des localités dans la région de San Pedro- 5 lots	IDA / 59990	Rural Electrification and Support to Electricity for All Program	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				18,600,000.00	0.00	Annulé					2019-03-26		2019-04-23				2019-06-12		2019-06-28		2019-07-26		2020-10-18
CI-CI-ENERGIES-95234-CW-RFB / Travaux d'électrification des localités dans la région du Haut- Sassandra- 5 lots	IDA / 59990	Rural Electrification and Support to Electricity for All Program	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				19,100,000.00	13,630,277.91	Signé					2019-03-26	2019-03-31	2019-04-23	2019-04-04			2019-06-12	2019-05-21	2019-06-28	2019-11-12	2019-07-26	2020-01-09	2020-10-18
CI-CI-ENERGIES-95236-CW-RFB / Travaux d'électrification des localités dans la région de la Nawa- 5 lots	IDA / 59990	Rural Electrification and Support to Electricity for All Program	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				15,000,000.00	11,691,486.30	Signé					2019-01-23	2019-01-29	2019-02-19	2019-02-04			2019-04-10	2019-03-26	2019-04-26	2019-06-06	2019-05-24	2019-08-27	2020-08-16

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-CI-ENERGIES-22366-CS-QCBS / Ingénieurs-Conseils pour le contrôle et la surveillance des travaux de transport, distribution et électrification rurale – Lot 1: Transport, Distribution et Lot 2: Electrification rurale	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		8,300,000.00	0.00	Annulé	2017-09-05		2017-09-12	2017-09-28	2017-10-09	2018-02-11			2017-11-21	2018-02-27	2017-12-12	2018-03-19	2017-12-21		2018-01-25	2019-08-31
CI-CI-ENERGIES-22501-CS-QCBS / Ingénieurs-Conseils pour le contrôle et la surveillance des travaux de transport, distribution et électrification rurale: Contrôle et surveillance des travaux de Transport et de Distribution	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		4,700,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-03	2021-03-08	2021-03-17	2021-03-09	2021-04-30					2021-05-28	2021-06-27	2021-08-01		2021-09-05		2023-02-27
CI-CI-ENERGIES-22502-CS-QCBS / Ingénieurs-Conseils pour le contrôle et la surveillance des travaux de transport, distribution et électrification rurale: Contrôle et surveillance des travaux d'Electrification Rurale	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		3,600,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-03	2021-03-08	2021-03-17		2021-04-30					2021-05-28	2021-06-27	2021-08-01		2021-09-05		2023-04-28
CI-CI-ENERGIES-22029-CS-QCBS / Ingénieurs-Conseils pour le contrôle et la surveillance des travaux de transport, distribution et électrification rurale: Contrôle et surveillance des travaux de Transport et de Distribution	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		4,700,000.00	0.00	Annulé	2021-02-17	2021-02-24	2021-03-03		2021-04-16					2021-05-14	2021-06-13	2021-07-18		2021-08-22		2023-04-14
CI-CI-ENERGIES-22025-CS-QCBS / Ingénieurs-Conseils pour le contrôle et la surveillance des travaux de transport, distribution et électrification rurale- Contrôle et surveillance des travaux d'Electrification Rurale	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		3,600,000.00	0.00	Annulé	2021-02-17	2021-02-24	2021-03-03		2021-04-16					2021-05-14	2021-06-13	2021-07-18		2021-08-22		2022-08-22
CI-CI-ENERGIES-226512-CS-QCBS / Ingénieurs-Conseils pour le contrôle et la surveillance des travaux de transport, distribution et électrification rurale: Contrôle et surveillance des travaux de Transport et de Distribution	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		4,700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-05		2017-09-26		2017-11-09					2017-12-07	2018-01-06	2018-02-10		2018-03-17		2019-03-17

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-CI-ENERGIES-95249-CS-CDS / Audit comptable et financier du projet	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		93,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-01-23		2019-01-28	2018-10-08			2019-02-11		2019-03-01		
CI-CI-ENERGIES-95251-CS-INDV / Consultant individuel en appui au spécialiste genre et développement social.	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		10,500.00	10,144.86	Signé	2019-01-21	2019-02-05	2019-01-26	2019-02-08	2019-02-06	2019-04-03	2019-02-15	2019-04-03	2019-02-15		
CI-CI-ENERGIES-146017-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International en Appui à la Mise en Œuvre des Sauvegardes	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	112,900.00	Signé	2019-11-20	2019-11-28	2019-11-25	2019-11-29	2019-12-16	2020-01-09	2020-01-20	2020-01-30	2021-01-19		
CI-CI-ENERGIES-157500-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation de marchés	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-02-06	2020-01-28	2020-02-20		2020-02-27		2020-03-08		2020-07-06		
CI-CI-ENERGIES-174199-CS-CDS / Recrutement d'une firme (Hydrogen) en vue de la réalisation du CIES du Projet de fourniture, d'installation, de systèmes de stockage d'énergie par batteries 300 MWh & des équipements de synchronisation	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	48,057.22	Achévé	2020-05-22	2020-06-16	2020-06-01	2020-06-16			2020-06-15	2020-07-06	2020-07-15	2020-08-31	
CI-CI-ENERGIES-207215-CS-INDV / Consultant International en appui technique à la mise en œuvre des sauvegardes environnementales et sociales, santé et sécurité au travail, gestion des plaintes et aspects genre et vulnérabilité dans le cadre du projet	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		108,950.00	0.00	En cours d'examen	2020-11-30		2020-12-04		2020-12-09		2020-12-19		2021-12-14		
CI-CI-ENERGIES-207228-CS-INDV / Recrutement d'une consultante pour l'élaboration du CIES du projet de construction et de reconstruction du réseau HTA de Cagnon	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		52,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-02		2020-12-14		2020-12-28		2021-01-11		2021-02-10		
CI-CI-ENERGIES-207241-CS-INDV / Recrutement d'une spécialiste en Développement Social et Genre	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		86,200.00	3,605.88	Signé	2020-11-30	2020-06-12	2020-12-05	2020-06-18	2020-12-26	2020-11-18	2021-01-30	2020-11-26	2022-12-31		

CI-CI-ENERGIES-207252-CS-INDV / Recrutement d'une(ite) spécialiste en sauvegarde environnemental	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		86,200.00	0.00	En cours d'examen	2020-11-30			2020-12-05		2020-12-26		2021-01-30		2022-12-31
CI-CI-ENERGIES-215321-CS-CDS / Contrat avec EDF CI pour le contrôle, la supervision, la surveillance et le suivi environnemental et social des ouvrages de Transport et Distribution du PTDAE	IDA / 59990	Reinforcement of Transmission Systems	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,300,000.00	0.00	Annulé	2021-01-25			2021-01-29				2021-03-01		2022-06-24
CI-CI-ENERGIES-207236-CS-INDV / Recrutement d'une(ite) consultante) pour l'actualisation du PAR de la DRAS dans le cadre du passage en souterrain de câbles	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		34,500.00	0.00	Annulé	2020-12-03			2020-12-15		2021-01-05		2021-01-19		2021-02-18
CI-CI-ENERGIES-207232-CS-INDV / Recrutement d'une(ite) consultante) pour l'élaboration du PAR du projet de construction et de restructuration du réseau HTA de Gagnoa	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		43,000.00	0.00	Annulé	2020-12-03			2020-12-15		2021-01-05		2021-01-19		2021-02-18
CI-CI-ENERGIES-207238-CS-INDV / Recrutement d'une(ite) consultante) pour l'actualisation du CIES de la DRAS dans le cadre du passage en souterrain de câbles	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		43,000.00	0.00	Annulé	2020-12-03			2020-12-15		2021-01-05		2021-01-19		2021-02-18
CI-CI-ENERGIES-157499-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN(E) CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(L)E CHARGE(E) DE L'ELABORATION DU PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) PERSONNES AFFECTEES PAR LES TRAVAUX DE CONNEXION DU NOUVEAU POSTE DE GAGNDA AU CHEF-LIEU DE REGION DU GOH	IDA / 59990	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		44,000.00	0.00	Annulé	2020-02-06	2020-01-02	2020-02-11		2020-03-03		2020-04-07			2021-04-07