

**CAMEROUN****PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL**

Cellule de Suivi de l'Exécution des Projets Routiers financés par la BAD – Banque Mondiale

---

NUMERO D'IDENTIFICATION DU PROJET : P143801  
Numéro du crédit : 5465.

**PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES****I. GENERAL****1. Informations sur le Projet**

Bénéficiaire : République du Cameroun  
Ministère Responsable: Ministère des Travaux Publics  
Nom du Projet : Projet de Transport Multimodal.  
Agence d'exécution du Projet : Cellule BAD-BM du MINTP

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :** 05/01/2016, 18/04/2016.

**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés:** 23/06/2015.

**4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :** (MAI 2017) à (AVRIL 2018).

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System):** Substantiel.

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES ( AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS)**

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Catégories de marches/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue à priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>2	

**2. Pré qualification :** Les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joints) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

**3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.000	<10.000.000	< 200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

**4. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).



## 5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

### Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Acquisition de matériel informatique	15 000	CF	NON	NON	Posteriori	11/04/2017	30/12/2017
2	Fourniture internet	50 000	CF	NON	NON	Posteriori	20/04/2017	30/12/2017
3	Fourniture du logiciel de gestion financière.	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	30/05/2017	10/12/2017
4	Dématérialisation des documents et études réalisées dans les projets: phase pilote, projet CEMAC.	100 000	CF	NON	NON	Posteriori	30/05/2017	30/12/2017
	Coût total en US\$	245 000	-	-	-	-		

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions des contrats soumis à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans l'annexe 1 des Directives de Sélection des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits de l'AID et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori  Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations

Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

**2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

**3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

#### 4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Assistance Technique pour la préparation des modules de formations collectives du personnel de la Cellule BAD-BM	100 000	QC	Posteriori	30/06/2017	30/12/2017
2	Recrutement d'un expert en suivi-évaluation.	118 800	CI	Posteriori (revue technique)	30/05/2017	30/03/2019

				e de la BM)		
3	Audit comptable et financier du projet pour l'exercice 2016.	14 000	AV	Posterior i (revue techniqu e de la BM)	30/04/20 17	30/06/20 17
4	Recrutement d'un Consultant en vue de l'élaboration d'une stratégie intégrée des infrastructures de transport multimodal au Cameroun	4 000 000	SFQC	Priori	05/01/20 17	29/04/20 19
5	Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation d'une évaluation stratégique intégrée socio-environnemental du secteur des transports au Cameroun	600 000	SFQC	posterior i	30/06/20 17	30/12/20 18
6	Assistance Technique à la Maîtrise d'Ouvrage pour le suivi-évaluation de la réalisation des études stratégiques des infrastructures de transport	400 000	CI	Priori	30/07/20 17	30/12/20 18
7	Prestation d'un consultant individuel, assistant au responsable informatique de la cellule BAD-BM	16 800	CI	Posterior i	30/06/20 17	30/05/20 19
8	Recrutement de l'auditeur technique	160 000	CI	Posterior i (revue techniqu e de la BM)	30/06/20 17	30/05/20 19
	Coût total en US\$	5 409 600	-	-	-	-

### Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CF : Consultation des Fournisseurs  
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité  
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants  
SMC : Sélection au Moindre Coût  
CI : Consultant Individuel  
ED : Entente directe  
AV : Avenant  
Posteriori : Revue à posteriori  
Priori : Revue à priori  
PPM : Plan de Passation des Marchés

**PROCUREMENT PLAN** Cameroon : Cameroon – Multimodal Transport Project

**General Information**  
 Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-01-12  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-01-25  
 Project ID: P143801 GPN Date:  
 Project Name: Cameroon – Multimodal Transport Project  
 Loan / Credit No: IDA / 54650  
 Executing Agency(ies) CELLULE BAD/BM MINTP

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
CM-CELLULE BAD/BM - 5583-CW-RFB / TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE BITUMEE MAROUA-MORA-KOUSSERI, Y COMPRIS LE CONTOURNEMENT DE KOUSSERI	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				50,600,000.00	68,049,269.95	En cours d'examen					2017-01-11	2017-01-25	2017-01-16					2017-02-27	2016-05-04	2017-03-29	2017-02-02	2017-05-03	2016-11-21	2017-10-30	
CM-CELLULE BAD/BM - 179571-CW-RFB / TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES LE LONG DE LA ROUTE MAROUA-MORA	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-06-11	2020-09-08	2020-06-16	2020-09-08					2020-07-28	2020-12-03	2020-08-27	2020-12-03	2020-10-01	2021-03-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-CELLULE BAD/BM - 13192-GO-RFQ / ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE A LA CELLULE BAD-BM DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	IDA / 54650	Infrastructure Sector Institutional Strengthening; Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	111,054.91	Achévé							2017-05-05								2017-06-30	2017-07-14	2017-12-27	2018-11-01	
CM-CELLULE BAD/BM - 13193-GO-RFQ / FOURNITURE DE LA CONNEXION INTERNET A LA CELLULE BAD-BM DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	IDA / 54650	Infrastructure Sector Institutional Strengthening; Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	28,834.94	Achévé							2017-05-05	2017-03-10							2017-06-30	2017-11-08	2017-12-27	2018-11-09	
CM-CELLULE BAD/BM - 58233-GO-RFB / Fourniture assurance maladie pour le personnel de la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics ainsi que les membres de leurs familles.	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	74,151.66	Signé				2018-05-31	2018-07-24	2018-06-05	2018-09-14			2018-07-17	2018-10-11	2018-08-16	2018-10-25	2018-09-20	2019-01-02	2020-09-09			
CM-CELLULE BAD/BM - 58238-GO-RFQ / Fourniture assurance automobile pour le personnel de la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	28,766.74	Signé							2018-06-05	2018-09-24							2018-07-31	2020-05-02	2020-07-20		
CM-CELLULE BAD/BM - 58222-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau à la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics.	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé							2018-05-05								2018-06-30		2020-06-19		
CM-CELLULE BAD/BM - 58230-GO-RFQ / Fourniture de consommables informatiques à la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé							2018-05-05								2018-06-30		2020-06-19		
CM-CELLULE BAD/BM - 59048-GO-RFQ / Souscription d'une assurance funéraires pour le personnel de la Cellule BAD-BM et leurs familles.	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé							2018-05-05								2018-06-30		2018-12-27		
CM-CELLULE BAD/BM - 186139-GO-RFQ / Fourniture d'un portique de désinfection pour la lutte contre le COVID-19 à la CPR FC du MINTP	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	4,084.19	Signé							2020-08-02	2020-08-06							2020-09-27	2020-11-13	2021-03-26		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CELLULE BAD/BM - 5586-NC-RFP / MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE BITUMEE MAROUA-MORA ET SERVICES DE GESTION ET ENTRETIEN PAR NIVEAU DE SERVICES DE LA ROUTE BITUMEE MAROUA-KOUSSERI, Y COMPRIS LE CONTOURNEMENT DE KOUSSERI.	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope		5,000,000.00	4,109,408.69	En cours d'examen	2017-01-11	2017-04-27	2017-03-29	2018-03-22	2017-03-29	2018-03-27	2017-01-16					2017-06-07	2016-01-04	2017-08-20	2018-04-02	2017-09-24	2017-01-10	2019-03-18



CM-CELLULE BAD/BM -5588-NC-RP / ELABORATION D'UNE STRATEGIE INTEGREE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT MULTIMODAL	IDA / 54650	Infrastructure Sector Institutional Strengthening; Project Management	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope	4,000,000.00	4,395,209.19	Signé	2017-01-11	2017-01-25	2017-03-29	2017-04-27	2017-03-29	2017-06-01	2017-01-16		2017-06-07	2016-11-21	2017-08-20	2017-10-27	2017-09-24	2017-11-09	2019-03-18
CM-CELLULE BAD/BM -34145-NC-RFQ / Dematerialisation des documents et études réalisées dans les projets phase pilote, projet CEMAC	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Annulé						2017-12-05							2018-01-30		2018-07-29

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CELLULE BAD/BM -34130-CS-CQS / Assistance technique en vue de la préparation des modules de formation collective du personnel de la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics	IDA / 54650	Infrastructure Sector Institutional Strengthening; Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2017-10-26		2017-11-16		2017-12-30								2018-01-29		2018-03-05		2018-09-01	
CM-CELLULE BAD/BM -34134-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation d'une évaluation stratégique intégrée socio-environnemental du secteur des transports au Cameroun	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2019-06-30		2019-07-21		2019-09-03				2019-10-01		2019-10-31		2019-12-05		2020-01-09		2021-01-08	
CM-CELLULE BAD/BM -175611-CS-CS / RECRUTEMENT DE L'AUDITEUR EXTERNE RELATIF A L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER 2020-2021 DU PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL (FTM)	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-29	2020-10-01	2020-08-19		2020-10-02				2020-10-30		2020-11-29		2021-01-03		2021-02-07		2022-02-07	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																									
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
CM-CELLULE BAD/BM -34125-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en suivi-évaluation à la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics	IDA / 54650	Infrastructure Sector Institutional Strengthening; Project Management	A posteriori	Individuel	Open		118,800.00	0.00	Annulé	2017-10-26		2017-12-14		2018-01-04			2018-02-08								2018-08-07
CM-CELLULE BAD/BM -34137-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel en vue de l'assistance technique à la Maîtrise d'Ouvrage pour le suivi-évaluation de la réalisation de l'étude stratégique des infrastructures de transport multimodal	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A priori	Individuel	Open		400,000.00	0.00	Annulé	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08			2018-03-15								2018-09-11
CM-CELLULE BAD/BM -34139-CS-INDV / Recrutement d'un assistant au responsable informatique à la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics	IDA / 54650	Infrastructure Sector Institutional Strengthening; Project Management	A posteriori	Individuel	Open		16,800.00	0.00	Annulé	2017-11-30	2019-03-20	2018-01-18		2018-02-08			2018-03-15								2018-09-11
CM-CELLULE BAD/BM -188922-CS-CDS / Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes et de la stratégie de communication du projet de réhabilitation de la route Maroua-Mora et Mora-Dabanga-Kousseri	IDA / 54650	Road Infrastructure Improvements	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		582,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-26	2020-09-14	2020-09-05					2020-11-09								2021-05-08
CM-CELLULE BAD/BM -197461-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'AUDIT TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE MAROUA-MORA	IDA / 54650	Infrastructure Sector Institutional Strengthening; Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		7,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-02	2020-11-08	2020-10-07	2021-01-05	2020-10-28			2020-12-02								2021-05-31
CM-CELLULE BAD/BM -209133-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE L'ELABORATION DU RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET DE TRANSPORT MULTIMODAL	IDA / 54650	Infrastructure Sector Institutional Strengthening; Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-18		2020-12-23		2021-01-13			2021-02-17								2021-08-16