

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES**



## **I – Généralités**

### **1.1. Information générale sur le projet**

Pays: **République du Sénégal**

Emprunteur : **République du Sénégal**

Nom du Projet : **Projet Pilote de Bus à Haut Niveau de Service BRT**

Numéros du Don / Crédit : **6058–SN/ 6059– SN**

Montant du Don / crédit : **280 900 000 Euros**

Unité de Gestion du Projet :

### **1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés**

Plan original : **lundi 10 avril 2017**

Révision 1: **21/12/2017**

Révision 2 :

### **1.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés :**

**1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 18 mois**

**1.5 Niveau de risque : Substantiel**

## II- passation de marché des biens et services courants

### a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
<b>1. Travaux</b>	AOI	≥ 10.000.000	Tous les contrats de plus \$10,000, 000 USD
	AON	< 10.000.000	Aucun
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
<b>2. Fournitures et services assimilés</b>	AOI	≥ 1 000.000	Tous les contrats de \$2, 000,000 et plus
	AON	< 1000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant)	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus

## b- TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES COURANTS

### - Travaux

N°	Description du Marché	Montant estimatif (000\$.US )	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
<b>Composante 1 : Mise en place du BRT</b>								
01	Travaux d'aménagement de l'infrastructure BRT de Guédiawaye à la place Cabral environ 19 kms y compris la construction des infrastructures connexes (AGEROUTE)	262 000	AOI	Pré qualification	Priori	Février 2018	Septembre 2018	
02	Travaux d'aménagement et d'amélioration du maillage du réseau (voie de report de trafic, accès au dépôt, voie de détour, de connexion et de rabattement) (AGEROUTE)	45 000	AOI	Oui	Priori	Mars 2018	Mai 2018	

## - Fournitures

N°	Description du Marché	Montant estimatif (000 \$.US)	Méthode de passatio n du marché	Pré ou post qualifi- cation	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouvertur e des offres	Date prévue pour l'attributio n (au plus tard)	Commentaires
<b>Composante 1 : Mise en place du BRT</b>								
1	Acquisition et installation des équipements et des systèmes d'exploitation (Billettique et SAEIV....) (CETUD/AGERROUTE)	21 000	AOI	OUI	Priori	Juin 2018	Aout 2018	
<b>Composante 3 : Renforcement des capacités et suivi du projet</b>								
02	Acquisitions de véhicules (CETUD /AGERROUTE)	273	AON	NON	Post	Janvier 2018	Février 2018	
03	Acquisitions de Matériel informatique et de logiciels (CETUD/ AGERROUTE)	36	CFL	NON	Post	Janvier 2018	Février 2017	

04	Acquisitions de mobilier de bureaux (CETUD / AGEROUTE)	36	CFL	NON	Post	Janvier 2018	Février 2018	
05	Acquisition de Consommables et fourniture de Bureaux (CETUD / AGEROUTE)	15	CFL	NON	Post	Janvier 2018	Février 2018	
06	Assurance véhicules (CETUD)	8	CFL	NON	Post	Février 2018	Mars 2018	
07	Acquisition d'une station de mesure de la qualité de l'aire pour le corridor BRT (CETUD)	145	AON	NON	NON	Mai 2018	Juillet 2018	

### III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles

#### a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4		Tous contrats de \$1,000,000 EU

- 
- 1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
  - 2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant
  - 3 Sélection au coût minimum
  - 4 Sélection à Budget fixe

			ou plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de <b>100.000 \$ EU</b> ou plus
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant individuel (CI) <sup>6</sup> (AMI) <sup>7</sup>	≥ 100.000	Tous contrats de <b>300.000 \$ EU</b> ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de <b>100.000 \$ EU</b> ou plus
<b>Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b>			
Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à <b>300 000\$ US</b> ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants			

## **b- PLAN DE PASSATION DE MARCHE DES SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

5 Sélection basée sur les qualifications des consultants

6 Consultant Individuel

7 Avis à Manifestation d'Intérêt

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (000 \$.US)	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
<b>Composante 1 : Mise en place du BRT</b>							
1	Recrutement d'une Mission de supervision et suivi des travaux d'aménagement de l'infrastructure BRT (AGEROUTE)	SFQC	6 500	Priori	Janvier 2018	mai 2018	
2	Recrutement d'un bureau agréé pour le contrôle technique et des installations des équipements du BRT (AGEROUTE)	SFQC	400	Priori	Fév 2018	Juin 2018	
<b>Composante 2 : Restructuration du réseau et aménagements urbains</b>							
3	Etude approfondie pour le développement et la mise en place d'un système d'intégration tarifaire (CETUD)	SFQC	182	Post	février 2018	Juin 2018	
4	Supervision et suivi des travaux d'aménagements urbains (AGEROUTE)	SFQC	853	Priori	Fév. 2018	Mai 2018	
<b>Composante 3 : Renforcement des capacités et suivi du projet</b>							
5	Recrutement d'un coordonnateur du projet BRT (CETUD)	CI	60	Post	Octobre 2017	décembre 2017	
10	Recrutement de deux experts en suivi évaluation (CETUD/ AGEROUTE)	CI	60	Post	Octobre 2017	décembre 2017	
11	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés (CETUD)	CI	60	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (000 \$.US)	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
12	Recrutement d'un Expert transport aménagement (CETUD)	CI	30	Post	juin 2018	Juillet 2018	
13	Recrutement d'un ingénieur circulation et sécurité routière (CETUD)	CI	30	Post	Mars 2018	Avril 2018	
14	Recrutement d'un économiste et planificateur des transports (CETUD)	CI	30	Post	Mars 2018	Avril 2017	
15	Recrutement d'un spécialiste marketing (CETUD)	CI	30	Post	Juin 2017	Juillet 2017	
16	Recrutement d'un ingénieur routier (CETUD)	CI	30	Post	Juin 2017	Juillet 2017	
17	Recrutement d'un expert en communication sociale(CETUD)	CI	30	Post	Juin 2017	Juillet 2017	
18	Recrutement d'un sociologue en appui au suivi des mesures d'accompagnement sociales (CETUD)	CI	54	Post	Janvier 2018	Février 2018	
19	Recrutement d'un chargé de la base de données (CETUD)	CI	28	Post	Janvier 2018	Février 2018	
20	Recrutement d'un agent administratif (CETUD)	CI	15	Post	Janvier 2018	Février 2018	
21	Recrutement d'un assistant en charge des dossiers des PAP (CETUD)	CI	15	Post	Janvier 2018	Février 2018	



**PROCUREMENT PLAN** Senegal : Dakar Bus Rapid Transit Pilot Project

**General Information**

Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-10  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-24  
 Project ID: P156186 GPN Date: 2018-04-06  
 Project Name: Dakar Bus Rapid Transit Pilot Project  
 Loan / Credit No: IDA / 60580, IDA / 60590  
 Executing Agency(ies) CETUD

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Y00/17 / Travaux d'aménagement de l'infrastructure du BRT de Guédiawaye à la place Cabral environ 19kms Y compris la construction des infrastructures connexes	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé	2018-01-15		2018-04-02		2018-04-02		2018-01-20		2018-06-11		2018-07-11		2018-08-15		2020-04-12			
SN-CETUD-55546-CW-RFB / Travaux d'extension des locaux du siège du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				335,361.85	Signé					2018-06-15	2019-02-13	2018-06-20	2019-02-14		2018-07-25	2019-03-14	2018-08-10	2019-06-18	2018-08-30	2019-06-18	2019-03-15		
SN-CETUD-55583-CW-RFB / Travaux de réalisation des infrastructures routières et des équipements connexes (Pôles d'échanges, Stations, Dépôts, Terminaux, Systèmes d'Aide à l'Exploitation et d'Information aux Voyageurs (SAGIV) et de Billetterie) du projet pilote Bus Rapid Transit	IDA / 60580	BRT infrastructure, fleet, and systems	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé	2018-04-02		2018-06-18		2018-06-18		2018-04-07		2018-08-27		2018-09-26		2018-10-31		2021-10-15			
SN-CETUD-55602-CW-RFB / Travaux d'aménagement de voies connexes au BRT (report de trafic, d'accès aux dépôts, voies de détour)	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé			2019-03-04		2019-03-09				2019-04-23		2019-05-23		2019-06-27		2021-02-16			
SN-CETUD-133303-CW-RFQ / Travaux de curage, et de désasphaltage dans les communes de Grand-Yoff, grand-Dakar, Patte d'Oie/Grand-Médine	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2020-01-06								2020-02-12		2020-05-12			
SN-CETUD-71043-CW-RFQ / Aménagement d'un point d'information du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2018-09-22	2019-09-24						2018-11-17		2019-01-16				
SN-CETUD-133870-CW-RFB / Construction et Réhabilitation d'Edifices Scolaires dans les Départements de Dakar et Guédiawaye (en 2 lots)	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé			2019-10-15		2019-10-20				2019-11-21		2019-12-06		2019-12-31		2020-06-28			
SN-CETUD-133908-CW-RFQ / Réhabilitation d'Edifices Sportifs	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2020-04-20							2020-05-27		2020-08-25				
SN-CETUD-133304-CW-RFQ / Aménagement de pavés et espaces verts dans les communes de Pates Oie, Derklé, Grand-Dakar, Grand-Yoff, Golf Sud	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2019-11-10							2019-12-17		2020-03-16				
SN-CETUD-165269-CW-RFQ / Travaux d'extension du marché de Grand Yoff	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2020-05-09							2020-06-23		2020-12-20				

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F002/17 / Acquisition de matériels de transport pour l'unité d'exécution du projet	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2018-01-14		2018-01-19					2018-02-19		2018-03-05		2018-04-09		2018-05-02	
F004/17 / acquisition de matériels informatique et de logiciels pour le CETUD et l'AGEROUTE	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2018-02-07								2018-03-13		2018-03-30		
F005/17 / Acquisition d'une système station de mesure de la qualité de l'air sur le corridor du BRT.	IDA / 60580	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2018-06-04		2018-06-09						2018-07-21		2018-08-06		2018-09-04		2018-12-24	
SN-CETUD-55433-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		69,874.50	Achévé					2018-04-16	2018-05-16								2018-05-24	2018-06-18	2018-06-15	2018-09-24	
SN-CETUD-55445-GO-RFB / Acquisition de véhicules et motos	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		167,077.86	Achévé			2018-04-05	2018-07-13	2018-04-25	2018-07-13			2018-05-30	2018-08-17	2018-06-14		2018-07-10	2019-10-24	2018-08-01	2019-11-01		







SN-CETUD-55659-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau agréé pour le Contrôle technique des infrastructures (ports, stations, chaussées en béton) et des installations des équipements du BRT	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-04-19	2018-05-24	2018-06-23	2018-07-13	2018-08-22	2018-10-05	2021-09-19								
SN-CETUD-71475-CS-QCBS / Sélection d'un maître d'œuvre en charge du suivi, du contrôle et de la surveillance des travaux d'extension du siège du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,594.83	Signé	2019-01-08	2019-01-16	2019-01-23	2019-04-08	2019-02-21	2019-05-22	2019-04-07	2019-07-08	2019-05-12	2019-09-05	2020-08-23					
SN-CETUD-90358-CS-QCBS / Etude de restructuration globale du réseau de transports en commun de Dakar y compris son système de rabattement et d'intégration tarifaire	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,244,293.67	Signé	2017-09-21	2017-10-01	2018-03-15	2018-05-07	2018-06-04	2018-10-07	2019-02-05	2018-10-12	2019-02-15	2018-10-18						
SN-CETUD-94872-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un schéma institutionnel et organisationnel de gestion de la circulation et du stationnement dans la région de Dakar	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	149,871.37	Signé	2019-01-17	2019-02-06	2019-02-04	2019-02-20	2019-04-01	2019-03-28	2019-05-02	2019-05-14	2019-05-13	2019-05-28	2019-06-17	2019-06-26	2019-07-22	2019-12-04	2020-03-30	
SN-CETUD-95278-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de circulation et de stationnement sur la zone d'influence du BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,175,634.52	Signé	2019-02-04	2019-02-06	2019-02-18	2019-03-04	2019-03-20	2019-07-26	2019-04-21	2019-09-12	2019-05-06	2019-10-03	2019-06-05	2019-11-07	2019-07-05	2020-05-20	2020-10-29	
SN-CETUD-94890-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour une étude sur la logistique urbaine	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	297,574.81	Signé	2019-02-04	2019-02-18	2019-02-19	2019-03-15	2019-03-21	2019-04-30	2019-04-20	2019-10-31	2019-05-10	2019-12-23	2020-02-17					
SN-CETUD-102666-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour la réalisation d'un système d'information sur les transports urbains	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	273,611.25	Signé	2019-03-21	2019-03-20	2019-04-11	2019-05-22	2019-05-31	2019-09-30	2019-06-20	2019-12-06	2019-07-20	2020-07-22	2020-01-16					
SN-CETUD-55680-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de circulation et de stationnement sur la zone d'influence du BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2018-04-02	2018-04-17	2018-04-16	2018-05-26	2018-06-25	2018-07-15	2018-08-24	2018-10-03	2019-05-31							
SN-CETUD-166694-CS-QCBS / Etude sur les Externalités Négatives du Transport	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-05-09	2020-05-20	2020-06-20	2020-07-20	2020-08-14	2020-09-18	2020-10-28	2021-09-01							
SN-CETUD-166742-CS-CQS / Numérisation et Cartographie du Réseau de Transport Urbain	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-08-28	2020-05-20	2020-07-03			2020-08-02	2020-09-11	2020-12-10							
SN-CETUD-166818-CS-CQS / Assistance technique des opérateurs pour l'intégration tarifaire	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-05-29	2020-06-18	2020-08-01			2020-08-31	2020-10-10	2021-01-08								
SN-CETUD-180279-CS-QCBS / Etude sur les externalités négatives du transport à Dakar	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-06-23	2020-07-29	2020-07-07	2020-06-23	2020-08-20	2020-09-28	2020-09-19	2020-10-19	2020-11-28	2021-01-11	2021-11-15					
SN-CETUD-224065-CS-CQS / Assistance et accompagnement à l'utilisation des logiciels (TOMPRO,TOMPAE,TOMMARC HE,TOMETASFIN,TOMSTOCK,T OMCKONSO)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24	2021-04-08	2021-05-08			2021-05-18	2021-06-07	2023-06-07								
SN-CETUD-166705-CS-QCBS / Etude de Conception TOD Petersen	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2020-05-15	2020-06-04	2020-07-19	2020-08-18	2020-09-12	2020-10-17	2020-11-26	2021-06-21								
SN-CETUD-194734-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de recrutement pour le CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2020-10-02	2020-12-17	2020-10-17	2020-11-08			2020-12-08	2020-12-23	2021-12-23							

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
C12/17 / Recrutement d'un expert en suivi évaluation	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2017-10-08		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08		
C013/17 / Recrutement d'un ingénieur en aménagement	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-02-12		2018-04-02		2018-04-23		2018-05-28		2019-05-31		
C 011/17 / Recrutement d'un urbaniste spécialisé en planification des transports	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-07-10		2017-08-28		2017-09-18		2017-10-23		2018-04-21		

C 007/17 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des risques sociaux et plan d'engagement des parties prenantes y compris un mécanisme de plaintes et de litiges dans le cadre du BRT	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2017-06-20	2017-06-20	2017-06-20	2017-07-11	2018-01-07				
S-20 CETUD / Recrutement d'un assistant en charge des dossiers des PAP (CETUD)	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-01-04	2018-02-03	2018-02-12	2018-02-28	2019-02-28				
S-19 CETUD / recrutement d'un agent administratif	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-01-04	2018-02-06	2018-02-08	2018-02-27	2019-02-28				
S-18 CETUD / Recrutement d'un chargé de la base de données (CETUD)	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-01-04	2018-02-07	2018-02-14	2018-02-28	2019-03-01				
S-17 CETUD / recrutement d'un sociologue en appui au suivi des mesures d'accompagnement sociales du BRT (CETUD)	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-01-04	2018-02-11	2018-02-20	2018-03-01	2019-03-04				
C003/17 / recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2017-06-18	2017-06-23	2017-07-14	2017-07-28	2018-07-28				
C004/17 / Recrutement d'un ingénieur circulation et sécurité routière	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-02-12	2018-03-19	2018-04-09	2018-04-23	2019-04-22				
C 010/17 / Recrutement d'un expert en communication sociale	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2018-01-08	2018-01-13	2018-02-03	2018-03-10	2019-03-10				
SN-CETUD-S873-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'Assistance technique pour l'adaptation du cadre réglementaire et revue du système d'allocation des autorisations de transport	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-05-06	2018-05-11	2018-06-01	2018-07-06	2018-11-03				
SN-CETUD-61514-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2018-05-21	2018-05-21	2018-05-26	2018-06-10	2020-06-29				
SN-CETUD-61516-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement de l'auditeur interne du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	26,098.42	Signé	2018-05-25	2018-06-21	2018-05-30	2018-07-23	2018-06-14	2018-09-06	2018-07-04	2018-09-06	2020-07-03
SN-CETUD-84277-CS-CDS / Etude de la situation de référence du projet BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	326,191.04	Signé	2018-06-26	2018-07-10	2018-07-26	2018-07-13		2018-09-30	2018-10-24	2019-04-28	
SN-CETUD-71059-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en marketing digital	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	17,325.67	Signé	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-01	2019-01-14	2018-09-22	2019-03-21	2018-10-27	2019-03-14	2020-10-16
SN-CETUD-71434-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la capitalisation photos et vidéos	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	25,335.90	Signé	2018-09-19	2018-09-10	2018-09-24	2019-04-02	2018-10-15	2019-09-05	2018-11-19	2019-10-29	2019-11-19
SN-CETUD-71437-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception de 3 éditions du magazine trimestriel d'information du CETUD et la production de publipostages	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	39,374.26	Signé	2018-09-27	2019-01-21	2018-10-02	2019-05-21	2018-10-23	2019-08-26	2018-11-27	2019-10-03	2019-09-26
SN-CETUD-71442-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur en Marchés Publics	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2018-11-14	2018-11-19	2018-12-10		2019-01-14		2019-01-17		
SN-CETUD-71448-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en hydrocarbure	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-08-20	2018-08-06	2018-08-30		2018-11-03		2018-12-03		
SN-CETUD-71473-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire en appui à la conception, à la préparation de l'extension du siège du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2018-08-30	2018-09-04	2018-09-25		2018-10-30		2019-04-28		
SN-CETUD-71491-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-09-03	2018-09-08	2018-09-29		2018-11-03		2020-10-23		
SN-CETUD-71501-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur chargé des études générales et techniques	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2018-10-04	2019-04-18	2018-10-09		2018-10-30		2018-12-04		2020-11-23
SN-CETUD-71735-CS-CDS / Programme de formation avec UTP	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-08-30	2018-09-10	2018-09-09	2018-10-24		2018-11-13		2018-11-16	
SN-CETUD-71922-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Marketing Communication.	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2018-10-16	2018-10-21	2018-11-11		2018-12-16		2020-12-05		

SN-CETUD-71503-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du manuel de procédures du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2018-09-28	2018-10-03	2018-10-24	2018-11-28	2019-02-26				
SN-CETUD-102660-CS-CDS / Contrat d'assistance juridique avec Maître Habibatou TOURE	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	44,187.00	Signé	2019-03-04	2019-05-05	2019-03-29	2019-05-15	2019-05-03	2019-06-11	2021-05-02		
SN-CETUD-89746-CS-CDS / MISSION DE COMMUNICATION, FACILITATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR DU PROJET BRT en 2 lots	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-12-27	2019-01-22	2019-01-21		2019-03-27	2020-03-26			
SN-CETUD-102897-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Circulation / sécurité routière	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-04-11	2020-12-17	2019-05-31		2019-06-10	2019-07-10	2022-07-09		
SN-CETUD-102898-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur en exploitation	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-04-11	2019-04-18	2019-05-31		2019-06-10	2019-07-10	2021-10-27		
SN-CETUD-102900-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur systèmes	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-04-18	2019-04-18	2019-06-07		2019-06-17	2019-07-17	2022-07-16		
SN-CETUD-102901-CS-CDS / Mission de communication, facilitation et accompagnement social dans le cadre de la mise en œuvre du par du projet avec ENDIA JEUNESSE ACTION (EJA)	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	206,319.30	Signé	2019-03-19	2019-03-21	2019-04-18	2019-03-21	2019-05-23	2019-05-31	2021-05-22		
SN-CETUD-102890-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur informaticien Assistant	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-04-25	2019-05-21	2019-06-14		2019-06-24	2019-07-14	2022-07-13		
SN-CETUD-102891-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-04-22		2019-06-11		2019-06-21	2019-07-21	2022-07-20		
SN-CETUD-102892-CS-INDV / Recrutement d'un Archiviste	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-04-24	2019-04-18	2019-06-13		2019-06-23	2019-08-03	2022-08-02		
SN-CETUD-133913-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'offres de formation en lien avec la mobilité numérique	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	30,374.28	Signé	2019-09-26	2019-10-08	2019-10-11	2019-10-04	2019-11-01	2019-11-25	2019-12-02	2020-01-20	
SN-CETUD-102896-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur Trafic et Circulation	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-01-01		2020-02-20		2020-03-01	2020-03-31	2022-03-31		
SN-CETUD-166816-CS-INDV / Assistance technique pour l'adaptation du cadre réglementaire et revue du système d'attribution des autorisations de Transport	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-05-20		2020-06-09	2020-07-04	2022-07-04		
SN-CETUD-166817-CS-INDV / Assistance pour la mise en place d'un schéma organisationnel pour l'exploitation des lignes de rabattement	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30		2020-07-20		2020-08-09	2020-09-03	2020-12-02		
SN-CETUD-95257-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour la digitalisation du réseau de transport collectif de Dakar	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-03-04	2019-02-18	2019-03-24	2019-04-02	2019-04-28	2019-07-27			
SN-CETUD-183339-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et le suivi de la réalisation des câblages des réseaux informatiques du BRT et du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-08-26	2020-08-25	2020-08-28	2021-01-20	2020-09-07	2020-09-17	2021-09-17		
SN-CETUD-183050-CS-INDV / Recrutement d'un garant de probité	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited	33,277.50	Signé	2020-08-03	2020-08-14	2020-08-08	2020-10-01	2020-09-02	2020-12-18	2020-09-17	2021-01-15	2020-12-06
SN-CETUD-190245-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un plan stratégique pour la mise en œuvre de la composante sécurité routière du BRT	IDA / 60590	Road Safety	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-10-16	2020-10-05	2021-01-07	2020-10-26	2020-11-10	2021-01-09		
SN-CETUD-194745-CS-CDS / Contrat d'assistance juridique avec Maître Habibatou TOURE	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'examen	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-10			2020-11-04	2021-11-04		
SN-CETUD-55674-CS-INDV / Assistance technique pour l'animation de la plateforme concertation des opérateurs locaux de transport pour la reconstruction	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-11-12	2020-12-24	2020-11-22	2021-03-02	2020-12-07	2020-12-27	2022-12-17		

SN-CETUD-203257-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller financier	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	36,366.13	Signé	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-22	2020-11-13	2020-12-17	2021-01-29	2021-01-06	2021-02-11	2021-07-05	
SN-CETUD-203258-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller en fiscalité	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	36,366.13	En cours d'exécution	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-17	2020-11-13	2020-11-27	2021-02-04	2021-01-01		2021-06-30	
SN-CETUD-203260-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller en stratégie	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	32,566.68	Signé	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-22	2020-11-26	2020-12-17	2021-01-29	2021-01-06	2021-02-11	2021-07-05	
SN-CETUD-209261-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller en matériel roulant électrique	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-17	2020-11-26	2020-12-12		2021-01-01		2021-06-30	
SN-CETUD-209231-CS-INDV / Recrutement d'un chef de l'unité infrastructures	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08	
SN-CETUD-209242-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur en Aménagement Urbain	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08	
SN-CETUD-209243-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur Adjoint	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08	
SN-CETUD-209255-CS-INDV / Recrutement d'un expert en communication, développement organisationnel et Marketing	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08	
SN-CETUD-61515-CS-CDS / Recrutement d'un chef de l'unité exploitation et intégration des réseaux de transport	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-06-25		2018-07-25				2018-09-03		2020-09-02	
SN-CETUD-209263-CS-INDV / Recrutement d'un chef de l'unité exploitation et intégration des réseaux de transport	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08	
SN-CETUD-209270-CS-INDV / Ingénieur spécialisé en exploitation et intégration de réseau de transports urbains	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08	
SN-CETUD-102885-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Marketing et Communication	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-04-23		2019-06-12		2019-06-22		2019-07-22		2022-07-21	
SN-CETUD-212414-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'évaluation à mi parcours du Proje Bus Rapid Transit (BRT)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-01-19	2021-01-12	2021-01-24	2021-01-21	2021-02-13		2021-02-23		2021-04-09	
SN-CETUD-166749-CS-INDV / Assistance technique pour le développement d'une plateforme de coordination et de concertation	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-08-28	2020-05-20		2020-06-09		2020-07-04		2022-07-04	
SN-CETUD-230096-CS-INDV / Recrutement d'un Project Management Officer (PMO) pour la coordination et le pilotage du projet BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-05-03		2021-05-13		2021-06-03		2021-06-23		2022-06-23	