

**Projet de renforcement de l'alimentation en Eau Potable en milieu urbain
(PREMU)
Plan de passation des marchés - PART BAILLEUR**

I. GÉNÉRALITÉS

1.1. Information générale sur le projet

Pays: **République de Côte d'Ivoire**
 Emprunteur : **Gouvernement de Côte d'Ivoire**
 Nom du Projet : **Projet de renforcement de l'alimentation en Eau Potable en milieu urbain (PREMU)**

Numéros du crédit : **IDA-59210-CI**
 Montant du crédit : **50 millions \$ US Financement**

Unité de Gestion: **Cellule de Coordination du PRICI**

1.2 Date d'approbation du plan original de passation de marchés : 13 octobre 2016

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 3 octobre 2017

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : d'octobre 2016 à mars 2018

1.5 Niveau de risque de passation des marchés du projet : modéré

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

Nouveaux seuils de revue de la Banque révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	

	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000
(*) Le justificatif de toute <u>entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

2.2. Marchés, planning et méthode de passation pour les Travaux - Fournitures et Services autres que les services de consultants

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (millier de FCFA)	Coût estimé en \$EU	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description								
A	Composante A: Alimentation en eau Potable (AEP) des centres Urbains	24 591 118	43 912 710						
1	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et Nzianoua (en 2 lots)	2 964 600	5 293 930	AON	NON	NON	A posteriori	15/07/2017	
2	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville d'Agboville	5 549 479	9 909 780	AOI	NON	NON	A posteriori	27/06/2017	
3	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessédougou	5 742 982	10 255 330	AOI	NON	NON	A posteriori	20/06/2017	
4	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	2 522 750	4 504 910	AON	NON	NON	A posteriori	14/07/2017	
5	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville	5 817 147	10 387 760	AOI	NON	NON	A posteriori	16/08/2017	
6	Travaux de renforcement du Système d'alimentation électrique des centres de production en (5 lots)	994 000	1 775 000	AON	NON	NON	A posteriori	15/08/2017	
7	Acquisition de fournitures pour la réalisation de 10 000 branchements sociaux	1 000 160	1 786 000	AOI	NON	NON	A posteriori	13/09/2017	
B	COMPOSANTE B : Appui institutionnel et renforcement des capacités	208 900	373 040						
8	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques pour la cellule de coordination et l'ONEP	55 000	98 210	AON	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
9	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques pour la cellule de coordination et l'ONEP	10 000	17 860	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
10	Acquisition de deux véhicules (1 pick up et 1 véhicule de type 4x4) pour la cellule de coordination et l'ONEP	100 000	178 570	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	

11	Achat de carburant pour la cellule de coordination et l'ONEP	25 000	44 640	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/08/2017	
12	Assurance de véhicules pour la cellule de coordination et l'ONEP	6 700	11 960	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
13	Assurance maladies pour la cellule de coordination et l'ONEP	2 200	3 930	CFN	N/A	N/A	A posteriori	17/01/2017	
14	Acquisition de fournitures de bureau pour la cellule de coordination et l'ONEP	10 000	17 860	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/01/2017	
TOTAL		24 800 018,00	44 285 750						
Taux de change utilisé: 1 \$ EU= 560 F CFA									

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014, avec seuils révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firms	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC5	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et personnel permanent du projet
Tous les TDR, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

3.3. Marchés, planning et méthode de passation pour les Services de Consultants

Nota - en italique : activités et marchés à spécifier ; les montants représentent des enveloppes budgétaires qui seront à allouer par activité spécifique et ne sont pas comptabilisés dans les totaux

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (milliers de FCFA)	Coût estimé en \$EU	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description				A priori/A posteriori	Date prévue	
A	COMPOSANTE A : Contrôle et Supervision des travaux-Etudes	1 072 617	1 951 000				
1	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et N'zianoua	120 217	215 000	SFQC	A posteriori	23/05/2017	
2	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville AGBOVILLE	200 000	357 000	SFQC	A posteriori	10/05/2017	
3	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessedougou	200 000	357 000	SFQC	A posteriori	19/05/2017	
4	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	120 000	214 000	SFQC	A posteriori	12/05/2017	
5	suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville et ses environs	150 000	268 000	SFQC	A posteriori	19/05/2017	
7	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études techniques complémentaires	282 400	504 000	SFQC	A posteriori	17/01/2018	
	<i>Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'alimentation électrique des centres de production (5 lots)</i>	<i>80 000</i>	<i>142 860</i>				
B	COMPOSANTE B : Appui institutionnel et renforcement des capacités	812 400	1 450 710				
B-1	Appui institutionnel	722 400	1 290 000				
8	Recrutement d'un consultant pour l'audit technique des contrats et conventions en cours	201 600	360 000	SFQC	A posteriori	12/09/2017	

9	Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'inventaire des immobilisations	369 600	660 000	SFQC	A posteriori	15/06/17	
10	Recrutement d'un consultant pour l'appui à la modélisation financière	151 200	270 000	SFQC	A posteriori	15/03/18	
B-2	Renforcement des capacités	302 400	540 000				
	<i>Renforcement en gestion financière</i>	<i>100 800</i>	<i>180 000</i>				
	<i>Mise en œuvre de la Planification des investissements et suivi évaluation</i>	<i>100 800</i>	<i>180 000</i>				
	<i>Suivi de l'exploitation</i>	<i>100 800</i>	<i>180 000</i>				
B-3	Gestion du projet	90 000	160 710				
11	Audit financier et comptable exercices 2016, 2017, 2018 et 2019	60 000	107 140	SFQC	A PRIORI	11/01/2017	
12	Enquête de référence sur la satisfaction des services d'eau potable	30 000	53 570	3 CV	A posteriori	04/07/2017	
	<i>Appui à la sauvegarde</i>	<i>151 200</i>	<i>270 000</i>				
	<i>Audits techniques des investissements du projet</i>	<i>60 000</i>	<i>107 140</i>				
	<i>Audits environnemental et social</i>	<i>50 000</i>	<i>89 290</i>				
	<i>Sensibilisation éducation, communication et encadrement pour engagement citoyen des bénéficiaires</i>	<i>40 000</i>	<i>71 430</i>				
TOTAL		1 885 017	3 365 710				

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Cote d'Ivoire Urban Water Supply and Sanitation Project

General Information

Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-10-03
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-26)
 Project ID: P156739 GPN Date:
 Project Name: Cote d'Ivoire Urban Water Supply and Sanitation Project
 Loan / Credit No: IDA / 59210, IDA / 64520
 Executing Agency(ies): Cote d'Ivoire - Emergency Infrastructure Renewal Project Implementation Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PRICI-20886-CW-RFB / TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES CENTRES DE PRODUCTION	IDA / 59210	Component A - Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2017-11-13		2017-11-18			2017-12-18		2017-12-23		2018-01-27		2018-07-26		
CI-PRICI-20853-CW-RFB / TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'EAU POTABLE DANS LES VILLES DE KORHOGO ET FERKESSEDOUGOU	IDA / 59210	Component A - Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,073,978.61	Signé					2017-07-18	2017-04-18	2017-07-23			2017-09-06	2017-06-20	2017-09-11	2017-07-02	2017-10-14	2017-11-27	2018-10-14		
CI-PRICI-20857-CW-RFB / TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'EAU POTABLE DE VILLE DE BINGERVILLE	IDA / 59210	Component A - Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				6,245,472.32	Signé					2017-07-18	2017-07-07	2017-07-23			2017-09-06	2017-08-16	2017-09-11	2018-02-23	2017-10-16	2018-04-05	2018-10-16		
CI-PRICI-20858-CW-RFB / TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'EAU POTABLE DANS LES VILLES DE TIASSALE, N'DOUCI ET NZIANONIA	IDA / 59210	Component A - Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2017-07-18	2017-05-29	2017-07-19			2017-08-18	2017-07-13	2017-08-23	2017-07-22	2017-09-27		2018-11-02		
CI-PRICI-20767-CW-RFB / TRAVAUX DE RENFORCEMENT EN EAU POTABLE DE LA VILLE D'AGBOVILLE	IDA / 59210	Component A - Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,877,845.80	Signé					2017-07-18	2017-04-18	2017-07-23			2017-09-06	2017-07-27	2017-09-11	2017-07-08	2017-10-16	2017-11-23	2017-11-21		
CI-PRICI-20879-CW-RFB / TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'EAU POTABLE DANS LA VILLE DE BEGUMI	IDA / 59210	Component A - Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,645,804.67	Signé					2017-07-18	2017-06-13	2017-07-23			2017-08-22	2017-07-14	2017-08-25	2017-11-08	2017-09-29	2018-02-05	2018-11-23		
CI-PRICI-123483-CW-DR / LA REALISATION D'UN RESEAU DE MOYENNE TENSION 15KV A KORHOGO	IDA / 59210	Component A - Urban water supply	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	Annulé					2019-07-29		2019-08-03						2019-08-30		2019-12-28			
CI-PRICI-143367-CW-RFB / TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ADUCTION D'EAU POTABLE DANS LES VILLES DE DABOU (LOT 1) ET DE SONGON (2)	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-01-20		2020-02-04			2020-03-20		2020-03-28		2020-04-30		2021-10-30		
CI-PRICI-143371-CW-RFB / TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ADUCTION D'EAU POTABLE DANS LES VILLES DE ISSA ET LOCALITE ENVIRONNANTES (LOT 1) ET DE NIAKARA (LOT 2)	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2021-01-19		2021-02-04			2021-03-20		2021-03-28		2021-04-30		2022-10-30		
CI-PRICI-143378-CW-RFB / CONSTRUCTION D'UN SEUL DEVERSOR POUR LA SECURISATION DE L'EXHAURE	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2021-01-01		2021-01-21			2021-03-07		2021-03-15		2021-04-19		2021-12-15		
CI-PRICI-143395-CW-RFB / TRAVAUX D'EXTENSION DES RESEAUX DE LA COMMUNE DE KOUASSI	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2021-04-05		2021-04-10			2021-05-25		2021-06-02		2021-07-05		2023-01-04		
CI-PRICI-144414-CW-RFB / FOURNITURE ET INSTALLATION DE 35 PLATEFORMES DE COLLECTE DE DONNEES (PCD)	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-01-08		2020-01-20			2020-03-05		2020-03-13		2020-03-27		2021-09-18		
CI-PRICI-144841-CW-RFB / CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2021-04-30		2021-05-15			2021-06-29		2021-07-07		2021-07-21		2022-07-21		
CI-PRICI-143351-CW-RFB / TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ADUCTION D'EAU POTABLE DANS LES VILLES DE TIASSALE, N'DOUCI ET SKIKENI	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2019-11-26		2019-12-10			2020-01-24		2020-02-01		2020-03-05		2021-09-04		
CI-PRICI-143348-CW-RFB / TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ADUCTION D'EAU POTABLE DANS LES VILLES DE KORHOGO ET FERKESSEDOUGOU (LOT 1) ET DE BEGUMI (LOT2)	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2019-11-25		2019-12-10			2020-01-24		2020-02-01		2020-03-05		2021-03-05		

CI-PRICI-20944-CS-QCBS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME EN EAU POTABLE DANS LA VILLE D'AGBOVILLE	IDA / 59210	Composant A – Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	359,739.34	Signé	2017-07-18	2016-07-15	2017-08-02	2017-09-06	2017-04-10			2017-09-07	2017-05-10	2017-09-12	2017-05-12	2017-10-10	2017-07-23	2017-10-15	2017-10-12	2018-11-14	
CI-PRICI-20981-CS-QCBS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'EAU POTABLE DANS LES VILLES DE KORHOGO ET DE FERKESSEDOUGOU	IDA / 59210	Composant A – Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	322,786.35	Signé	2017-07-18	2016-06-15	2017-08-02	2017-09-04	2017-04-10			2017-09-06	2017-05-19	2017-09-09	2017-07-06	2017-09-25	2017-08-08	2017-10-12	2017-10-03	2018-11-11	
CI-PRICI-20984-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'AUDIT TECHNIQUE DES CONTRATS ET CONVENTION EN COURS	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	187,721.97	Signé	2017-07-25	2016-12-01	2017-08-09	2017-08-27	2017-09-05			2017-08-28	2017-09-11	2017-10-18	2017-09-26	2017-11-08	2017-10-11	2018-01-03	2018-04-09		
CI-PRICI-20988-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'APPUI A L'INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	247,454.28	Achévé	2017-07-18	2016-11-02	2017-11-09	2017-12-14	2017-09-21			2017-12-15	2017-11-10	2017-12-29	2017-11-28	2018-01-13	2017-11-28	2018-01-24	2018-01-03	2018-07-23	2018-09-03
CI-PRICI-20989-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'APPUI A LA MODÉLISATION FINANCIÈRE	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	119,776.07	Signé	2018-01-16	2017-09-07	2018-01-31	2018-03-07	2017-09-05			2018-03-09	2018-03-23	2017-10-18	2018-04-07	2017-11-08	2018-04-22	2018-01-03	2018-10-19		
CI-PRICI-21274-CS-QCBS / AUDIT FINANCIER ET COMPTE EXERCICE 2016, 2017, 2018 ET 2019	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	11,393.59	Signé	2017-07-24	2018-06-01	2017-08-08	2017-08-22				2017-08-23	2017-11-10	2017-08-28	2018-06-05	2017-09-21	2018-06-06	2017-09-25	2018-03-28	2020-07-31	
CI-PRICI-19746-CS-QCBS / Enquête de référence sur la satisfaction des services d'eau potable	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	71,739.22	Signé	2017-12-07	2017-10-06	2017-12-22	2018-01-29	2018-01-08			2018-01-30	2018-02-22	2018-02-07	2018-03-13	2018-02-25	2018-04-23	2018-02-28	2018-04-13	2018-08-27	
CI-PRICI-21273-CS-QCBS / AUDIT TECHNIQUE A MI-PARCOURS DES INVESTISSEMENTS DU PROJET	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	0.00	En cours d'exécution	2018-05-17	2018-06-01	2018-06-01	2018-07-25	2018-07-06			2018-07-07	2018-07-17	2018-08-10			2018-08-14		2018-10-13		
CI-PRICI-106749-CS-CQS / CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(CES) DU SOUS PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DANS LE CENTRE URBAIN D'AGBOVILLE	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-03-01			2018-03-15									2018-03-18	2018-03-21	2018-04-11		
CI-PRICI-106747-CS-CQS / CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(CES) DU SOUS PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DANS LE CENTRE URBAIN DE BINGERVILLE DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DU PREMU-FA	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-03-01			2018-03-15									2018-03-18	2018-03-21	2018-04-11		
CI-PRICI-106748-CS-CQS / CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(CES) DU SOUS PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DANS LE CENTRE URBAIN DE TRIASSALE / N'DOUCI/NZIANDOUA DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DU PREMU-FA	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En attente d'exécution	2015-12-15			2015-12-29									2016-01-01	2016-01-04	2016-01-25		
CI-PRICI-115946-CS-QBS / APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES D'ENGAGEMENT CITOYEN DU PREMIER BEKUMI (ZONE CENTRE)	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – National	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2019-05-22	2019-06-11	2019-05-29	2019-07-19			2019-07-20		2019-07-28		2019-08-07		2019-08-10		2020-08-09	
CI-PRICI-115948-CS-QBS / APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES D'ENGAGEMENT CITOYEN DU PREMIER AGBOVILLE, BINGERVILLE, TRIASSALE, N'DOUCI ET NZIANDOUAN (ZONE SUD)	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – National	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2019-05-29	2019-06-11	2019-05-29	2019-07-19			2019-07-20		2019-07-28		2019-08-07		2019-08-10		2020-08-09	
CI-PRICI-115952-CS-QBS / APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES D'ENGAGEMENT CITOYEN DU PREMIER KORHOGO ET FERKESSEDOUGOU (ZONE NORD)	IDA / 59210	Composant B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – National	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2019-05-29	2019-06-11	2019-05-29	2019-07-19			2019-07-20		2019-07-28		2019-08-07		2019-08-10		2020-08-09	
CI-PRICI-122143-CS-CQS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX D'ELECTRICITE DES VILLES DE TRIASSALE, N'DOUCI ET NZIANDOUA	IDA / 59210	Composant A – Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	Annulé	2019-07-16			2019-07-26									2019-08-05	2019-08-09	2019-12-07		
CI-PRICI-143597-CS-QCBS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX D'ADUCTION EN EAU POTABLE DES VILLES DE KORHOGO ET FERKESSEDOUGOU ET LOCALITES ENVIRONNANTES	IDA / 64520	Composant A – Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	0.00	En cours d'exécution	2019-11-05	2020-01-23	2019-11-19	2020-02-04	2019-12-24	2020-05-06		2019-12-25	2020-10-21	2020-01-29	2020-10-15	2020-02-18	2021-01-05	2020-03-05		2021-03-05	

CI-PRICI-143612-CS-QCBS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX D'ADDITION EN EAU POTABLE DE BOUHOU ET LOCALITES ENVIRONNANTES	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-11-01	2020-01-07	2019-11-16	2020-02-04	2020-01-08	2020-12-01			2020-01-10	2020-10-22	2020-01-18	2020-12-01	2020-02-07	2020-12-10	2020-02-21			2021-10-13
CI-PRICI-143811-CS-QCBS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX D'ADDITION EN EAU POTABLE DES VILLES DE DABOU ET SONGON	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2021-02-01		2021-02-16		2021-04-10				2021-04-12		2021-04-20		2021-05-10		2021-05-24			2023-01-14
CI-PRICI-144149-CS-QBS / ETUDE TECHNIQUE DU SEUIL DE KORHOGO	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-11-26	2019-12-05	2019-12-10	2020-01-16	2019-12-30	2020-05-06			2020-02-13	2020-10-30	2020-02-21	2020-12-18	2020-03-04	2021-01-20	2020-03-11			2020-11-06
CI-PRICI-144400-CS-QBS / ETUDE DE LA VULNERABILITE DE LA NAPPE D'ABIDJAN AUX ACTIVITES D'EXTRACTION DE SABLIERE DE LAGUNE	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-01-22	2020-04-21	2020-02-17	2020-05-14	2020-04-01				2020-04-29		2020-05-29		2020-06-28		2020-07-14			2021-07-14
CI-PRICI-144401-CS-QBS / ETUDES D'ÉVALUATION DES NAPPE AQUIFERES DE DABOU ET NIEKY	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-01-30	2020-04-17	2020-02-14	2020-05-07	2020-04-07				2020-05-05		2020-06-04		2020-06-12		2020-06-26			2021-06-26
CI-PRICI-144403-CS-QCBS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX D'ADDITION EN EAU POTABLE DES VILLES DE NIAKARA, DISSA ET LOCALITES ENVIRONNANTES	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-11-27		2020-12-12		2020-12-25				2020-12-26		2021-01-03		2021-01-23		2021-02-06			2022-09-29
CI-PRICI-144405-CS-QCBS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX D'EXTENSIONS DE RESEAUX DE LA COMMUNE DE KOUMASSI	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2020-12-14		2020-12-27				2020-12-28		2021-01-05		2021-01-25		2021-02-08			2022-10-01
CI-PRICI-144407-CS-QBS / MODÉLISATION HYDROLOGIQUE D'UN BASSIN VERSANT	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-05-21		2020-06-05		2020-07-28				2020-07-30		2020-08-07		2020-08-15		2020-08-29			2021-08-29
CI-PRICI-144408-CS-QBS / APPUI A L'ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE POUR LES CSDS 6 ET A LA VALIDATION ET A L'ADOPTION D'UNE LETTRE DE POLITIQUE SECTORIELLE	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	369,141.95	Signé	2020-02-20	2020-01-07	2020-03-06	2020-01-16	2020-04-28	2020-08-31			2020-04-29	2020-11-25	2020-05-07	2020-12-29	2020-05-15	2021-01-20	2020-05-29	2021-04-01	2020-11-25	
CI-PRICI-144411-CS-QBS / APPUI A L'ELABORATION DU PROCHAIN CONTRAT D'AFFERMAGE	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-02-20		2020-03-06		2020-04-28				2020-04-29		2020-05-07		2020-05-15		2020-05-29			2021-01-24
CI-PRICI-144412-CS-QBS / APPUI AU RENFORCEMENT DE L'ONEP POUR L'ACTUALISATION DE L'INVENTAIRE DES RESEAUX, LE SUIVI DE LA QUALITE DE L'EAU, DE LA REGULATION DU CONTRAT D'AFFERMAGE ET LA GESTION DU PATRIMOINE	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-03-18		2020-04-02		2020-05-25				2020-05-27		2020-06-04		2020-06-12		2020-06-26			2020-12-23
CI-PRICI-144413-CS-QBS / ETUDE DIAGNOSTIQUE DES PERTES EN EAUX ET TRAVAUX DE SECTORISATION A KOUMASSI	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'examen	2020-02-04	2020-01-07	2020-02-24	2020-02-21	2020-04-17	2020-08-26			2020-04-19		2020-04-27		2020-05-05		2020-05-19			2021-11-10
CI-PRICI-144415-CS-QCBS / ETUDES DU SCHEMA DIRECTEUR D'ADDITION EN EAU POTABLE D'ABIDJAN A L'HORIZON 2035	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-12-11		2019-12-30		2020-02-21				2020-02-22		2020-03-01		2020-03-23		2020-04-21			2020-12-17
CI-PRICI-144417-CS-QCBS / ETUDES TECHNIQUES POUR LES EXTENSIONS DE RESEAUX DE LA COMMUNE DE KOUMASSI	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-04-22		2020-05-07		2020-06-29				2020-06-30		2020-07-08		2020-07-30		2020-08-15			2021-04-12
CI-PRICI-144603-CS-QCBS / ETUDES D'ÉVALUATION ET DE MOBILISATION EN EAU DES VILLES DE VAVOÛA ET ZIENOUÏA ET ETUDES TECHNIQUES APO D'ADDITION D'EAU POTABLE DES VILLES DE VAVOÛA, ZIENOUÏA ET ISSA	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-11-26	2020-01-28	2019-12-11	2020-04-14	2020-02-06				2020-02-07		2020-02-15		2020-02-24		2020-03-11			2020-09-07
CI-PRICI-144604-CS-QCBS / ETUDES TECHNIQUES D'ADDITION D'EAU POTABLE DES VILLES DE NIAKARA ET PRIKRO	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	391,175.12	Signé	2019-11-20	2020-01-28	2019-12-05	2020-04-14	2020-01-31	2020-07-21			2020-02-01	2020-11-10	2020-02-09	2020-12-10	2020-02-18	2021-01-05	2020-03-05	2021-03-08	2020-09-01	
CI-PRICI-144606-CS-QCBS / ETUDES ENVIRONNEMENTALES DES VILLES DE SONGON ET DABOU	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-11-29		2019-12-14		2020-02-05				2020-02-06		2020-02-14		2020-02-20		2020-03-05			2020-09-01
CI-PRICI-144616-CS-QCBS / ETUDES ENVIRONNEMENTALES DES VILLES DE VAVOÛA, ZIENOUÏA ET ISSA	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-11-28		2019-12-17		2020-02-08				2020-02-09		2020-02-17		2020-02-23		2020-03-08			2020-09-04

CI-PRICI-144619-CS-QCBS / ETUDES ENVIRONNEMENTALES DES VILLES DE NIAKARA ET PRIKRO	IDA / 64520	Component A – Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	0.00	En cours d'exécution	2019-11-29	2020-02-03	2019-12-17	2020-02-08							2020-02-09	2020-02-17	2020-02-23	2020-03-08	2020-09-04				
CI-PRICI-144621-CS-QBS / STRATEGIE ET POLITIQUE NATIONALE DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE	IDA / 64520	Component B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – International	0.00	En cours d'exécution	2020-02-13	2021-03-02	2020-02-28	2021-04-09	2020-04-21						2020-04-22	2020-04-30	2020-05-08	2020-05-24	2021-11-15				
CI-PRICI-144634-CS-QBS / CAMPAGNE DE SENSIBILISATION A L'HYGIENE	IDA / 64520	Component B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – International	0.00	En attente d'exécution	2021-08-23		2021-09-07	2021-10-30							2021-10-31	2021-11-08	2021-11-16	2021-12-02	2022-05-31				
CI-PRICI-144643-CS-QBS / ETUDES SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DE TASSALE, NDOUCI, SIKENSI, D'AGBOVILLE ET DE DABOU	IDA / 64520	Component B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – International	0.00	En cours d'exécution	2019-12-27	2020-04-28	2020-01-15	2020-03-08							2020-03-09	2020-03-17	2020-03-25	2020-04-10	2020-10-07				
CI-PRICI-144722-CS-QBS / ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DES VILLES D'YSSIA ET DE BEOUMI	IDA / 64520	Component B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – International	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2020-04-28	2020-01-15	2020-03-08							2020-03-09	2020-03-17	2020-03-25	2020-04-10	2020-10-07				
CI-PRICI-144773-CS-QCBS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET LES CENTRES DE SANTE	IDA / 64520	Component B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	0.00	En attente d'exécution	2021-01-15		2021-02-02	2021-03-27							2021-03-29	2021-04-06	2021-04-26	2021-05-10	2021-07-12				
CI-PRICI-144778-CS-QCBS / ETUDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES BLOCS SANITAIRES	IDA / 64520	Component B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	0.00	En attente d'exécution	2019-11-29		2019-12-20	2020-02-11							2020-02-12	2020-02-20	2020-02-29	2020-03-16	2020-07-14				
CI-PRICI-144779-CS-QCBS / ETUDES SUR LE MODE DE GESTION PERENNE DES INSTALLATIONS SANITAIRES DES ECOLES ET CENTRES DE SANTE	IDA / 64520	Component B – Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	0.00	En attente d'exécution	2020-06-23		2020-07-08	2020-11-15							2020-11-16	2020-11-24	2020-12-03	2020-12-17	2021-07-04				
CI-PRICI-143611-CS-QCBS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE BINGERVILLE ET LOCALITES ENVIRONNANTES	IDA / 64520	Component A – Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	0.00	En cours d'exécution	2020-01-07	2020-01-14	2020-01-22	2020-02-18	2020-03-15	2020-06-09					2020-03-17	2020-10-23	2020-03-25	2020-12-18	2020-04-14	2021-01-05	2020-04-28	2022-09-15	
CI-PRICI-143590-CS-QCBS / SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DE TASSALE (NDOUCI/SIKENSI) ET LOCALITES ENVIRONNANTES	IDA / 64520	Component A – Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	515,846.71	Signé	2020-01-07	2020-01-14	2020-02-06	2020-02-18	2020-02-19	2020-05-06					2020-04-04	2020-10-20	2020-04-12	2020-10-20	2020-04-21	2020-10-20	2020-05-05	2021-02-19	2021-12-26
CI-PRICI-153021-CS-QCBS / Suivi et Contrôle des Travaux de Renforcement du système d'adduction d'eau potable de la ville d'Agboville et des localités environnantes	IDA / 64520	Component A – Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	0.00	En cours d'exécution	2020-01-07	2020-01-14	2020-02-06	2020-02-18	2020-02-19	2020-06-09					2020-04-04	2020-11-12	2020-04-12	2020-12-18	2020-04-21	2021-01-05	2020-05-10	2022-07-29	
CI-PRICI-158010-CS-QCBS / RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE AU TITRE DE POUR LA PLANIFICATION, LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI ET L'ÉVALUATION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR	IDA / 59210	Component C – Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	0.00	En cours d'examen	2020-02-19	2020-02-11	2020-03-11	2020-04-18							2020-04-19	2020-04-27	2020-05-16	2020-06-01	2020-11-28				
CI-PRICI-158011-CS-QCBS / RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE AU TITRE DU SUIVI DE L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	IDA / 59210	Component C – Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	0.00	En cours d'examen	2020-02-20	2020-02-11	2020-03-12	2020-04-19							2020-04-20	2020-04-28	2020-05-17	2020-06-02	2020-06-20				
CI-PRICI-164224-CS-QCBS / AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DES COMPTES DU PROJET PRÉMU et PRÉMU FA DES EXERCICES 2020, 2021 ET 2022	IDA / 64520	Component D – Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-04-08	2020-04-02	2020-05-06	2020-05-14	2021-01-20					2020-05-15	2020-05-20	2020-06-04	2020-06-08	2023-04-14				
CI-PRICI-185909-CS-QBS / ETUDE DE LA QUALITE DES EAUX BRUTES ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE HUIT (8) RETENUES D'EAUX DES BASSINS DESTINES A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES POPULATIONS DE LA ZONE CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE	IDA / 64520	Component C – Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – National	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30	2020-07-29	2020-08-29	2020-09-18	2020-12-01						2020-11-02	2021-03-15	2020-11-10	2021-03-26	2020-11-22	2020-11-29	2021-06-17		

CI-PRICI-185919-CS-QBS / ETUDES D'AVANT-PROJET DETAILLE (APD) DE LA QUALITE DES EAUX BRUTES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES NEUF (09) RETENUES D'EAU DES BARRAGES ET SEUILS DESTINES A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES POPULATIONS DE LA ZONE EST DE LA COTE D'IVOIRE	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2020-07-29	2020-08-30	2020-09-19	2021-01-22			2020-11-03	2021-03-15	2020-11-11	2020-11-23	2020-11-30	2021-06-18	
CI-PRICI-185920-CS-QBS / ETUDES D'AVANT-PROJET DETAILLE (APD) DE LA QUALITE DES EAUX BRUTES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES RETENUES D'EAU DES DIX (10) BARRAGES ET SEUILS DESTINES A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES POPULATIONS DE LA ZONE NORD DE LA COTE D'IVOIRE	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2020-07-29	2020-08-30	2020-09-19	2020-12-01			2020-11-03	2021-03-15	2020-11-11	2021-03-27	2020-11-23	2020-11-30	2021-06-18
CI-PRICI-185921-CS-QBS / ETUDES D'AVANT-PROJET DETAILLE (APD) DE LA QUALITE DES EAUX BRUTES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES HUIT (08) RETENUES D'EAU DES BARRAGES ET SEUILS DESTINES A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES POPULATIONS DE LA ZONE OUEST DE LA COTE D'IVOIRE	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-08-04	2020-07-29	2020-09-03	2020-11-02	2020-12-01			2020-11-04	2021-03-15	2020-11-19	2021-03-27	2020-12-04	2020-12-20	2021-07-08
CI-PRICI-204304-CS-QBS / RENFORCEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION HYDROMETRIQUE PAR LA CREATION DE 35 STATIONS PCD	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-11-17	2020-12-04	2020-12-07	2021-01-12	2021-01-29			2021-01-30		2021-02-07	2021-02-15	2021-03-01		2023-03-21
CI-PRICI-204629-CS-QBS / NUMERISATION, DIGITALISATION DES PLANS DE RESEAU ET DATABASE DES ZONES SUD, SUD-EST ET EST	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-12-02		2020-12-23		2021-02-16			2021-02-18		2021-02-26	2021-03-14	2021-03-18		2021-10-04
CI-PRICI-204631-CS-QBS / NUMERISATION ET DIGITALISATION DES PLANS DE RESEAU / GEODATABASE DANS LES ZONES CENTRE ET NORDDANS LE CADRE DU RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'ONEP	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-12-03	2020-11-26	2020-12-24		2021-02-17			2021-02-19		2021-02-27	2021-03-15	2021-03-19		2021-10-05
CI-PRICI-204632-CS-QBS / NUMERISATION ET DIGITALISATION DES PLANS DE RESEAU / GEODATABASE DANS LA ZONE OUEST DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L'ONEP	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-12-03		2020-12-24		2021-02-17			2021-02-19		2021-02-27	2021-03-15	2021-03-19		2021-10-05
CI-PRICI-217391-CS-QBS / ELABORATION D'UN DIAGNOSTIC ET D'UNE STRATEGIE DE REDUCTION DE L'EAU NON FACTUREE	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2021-02-09		2021-02-24		2021-04-18			2021-04-19		2021-04-27	2021-05-12	2021-05-29		2022-11-20
CI-PRICI-219310-CS-QS / ACCOMPAGNEMENT ET LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE RIPOSTE DU SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT AU COVID19	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-02-17	2021-02-15			2021-03-03					2021-03-06	2021-03-10			2021-09-06
CI-PRICI-221014-CS-QBS / ETUDES D'AVANT-PROJET DETAILLE (APD) POUR LE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VILLES DE PRIKRO ET DES LOCALITES ENVIRONNANTES	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-02-26	2021-03-15	2021-03-19	2021-04-01	2021-05-11			2021-05-12		2021-05-20	2021-06-08	2021-06-14		2021-12-31
CI-PRICI-223770-CS-QBS / ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU GRAND ABIDJAN A L'HORIZON 2045	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2021-03-16	2021-03-15	2021-03-31		2021-05-23			2021-05-24		2021-06-01	2021-06-16	2021-07-03		2022-07-03
CI-PRICI-144418-CS-QBS / ETUDES TECHNIQUES D'ADUCTION EN EAU POTABLES DES VILLES DE SONCON ET DABOU	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2019-11-27	2020-01-28	2019-12-12	2020-04-14	2020-02-07			2020-02-08		2020-02-16	2020-02-25	2020-03-12		2020-09-08
CI-PRICI-144370-CS-QBS / ETUDE DE LA QUALITE DES EAUX BRUTES ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE 16 RETENUES EN RELATION AVEC LES ETUDES DU BILAN DIAGNOSTIC DES DIGUES ET DES RETENUES D'EAU DES BARRAGES DESTINES A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	Annulé	2020-01-29		2020-02-13		2020-03-04			2020-04-18		2020-04-26	2020-05-08	2020-05-15		2021-05-15

CI-PRICI-228910-CS-QCBS / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (EESS) DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DE LA VILLE DE DABOU	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-04-15	2021-05-17	2021-05-06	2021-07-11					2021-07-13	2021-07-23	2021-07-27	2021-08-08	2022-02-04
CI-PRICI-228912-CS-QCBS / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (EESS) DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DE LA VILLE DE BEDIUM	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-04-15	2021-05-17	2021-05-06	2021-07-11					2021-07-13	2021-07-23	2021-07-27	2021-08-08	2022-02-04
CI-PRICI-228913-CS-QCBS / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (EESS) DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DE LA VILLE D'ISSIA	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-04-15	2021-05-17	2021-05-06	2021-07-11					2021-07-13	2021-07-23	2021-07-27	2021-08-08	2022-02-04
CI-PRICI-228914-CS-QCBS / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (EESS) DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DE LA VILLE DE SIKENSI	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-04-15	2021-05-17	2021-05-06	2021-07-11					2021-07-13	2021-07-23	2021-07-27	2021-08-08	2022-02-04
CI-PRICI-228915-CS-QCBS / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (EESS) DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DE LA VILLE D'AGBOVILLE	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-04-15	2021-04-28	2021-05-06	2021-06-22					2021-06-24	2021-07-04	2021-07-08	2021-07-20	2022-01-16
CI-PRICI-228917-CS-QCBS / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (EESS) DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DE LA VILLE DE N'DOUCI	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-04-15	2021-05-17	2021-05-06	2021-07-11					2021-07-13	2021-07-23	2021-07-27	2021-08-08	2022-02-04
CI-PRICI-228919-CS-QCBS / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (EESS) DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DE LA VILLE DE TASSALE	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-04-15	2021-05-17	2021-05-06	2021-07-11					2021-07-13	2021-07-23	2021-07-27	2021-08-08	2022-02-04
CI-PRICI-237422-CS-LCS / NUMERISATION ET DIGITALISATION DES PLANS DE RESEAU / GEODATABASE - DIRECTIONS YAMOUSSOUKRO, BASSE CÔTE ET SUD-EST	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2021-06-08	2021-06-03	2021-06-29		2021-08-23					2021-08-24	2021-09-03	2021-09-14	2021-09-18	2022-04-16
CI-PRICI-237428-CS-LCS / NUMERISATION ET DIGITALISATION DES PLANS DE RESEAU / GEODATABASE - DIRECTIONS YAMOUSSOUKRO, BOUAKÉ ET KORHOGO	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2021-06-08	2021-06-03	2021-06-29		2021-08-23					2021-08-24	2021-09-03	2021-09-14	2021-09-18	2022-04-16
CI-PRICI-237432-CS-LCS / NUMERISATION ET DIGITALISATION DES PLANS DE RESEAU / GEODATABASE - DIRECTIONS DALOA, GAGNADA ET MAN	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2021-06-08	2021-06-03	2021-06-29		2021-08-23					2021-08-24	2021-09-03	2021-09-14	2021-09-18	2022-04-16
CI-PRICI-239143-CS-QCS / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (EESS) DU SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DU GRAND ABIDJAN	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited			0.00	En cours d'exécution	2021-06-23	2021-06-14			2021-07-13						2021-08-12	2021-08-19		2022-04-16
CI-PRICI-244516-CS-QCS / CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE LA LOCALITE D'ABONGOUA	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited			0.00	En attente d'exécution	2021-07-26				2021-08-25						2021-08-30	2021-09-03		2021-11-02
CI-PRICI-244518-CS-QCBS / Suivi et Contrôle des Travaux de Renforcement de la production en eau potable de la localité ABONGOUA (SP Kotobi)	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2021-07-26	2021-08-16			2021-10-15					2021-10-30	2021-11-14	2021-11-20	2021-11-24	2023-10-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CI-PRICI-21276-CS-CDS / SUIVI ET RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES CENTRES DE PRODUCTION	IDA / 59210	Component A - Urban water supply	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2017-08-01	2017-08-06					2017-08-11	2018-02-17
CI-PRICI-47579-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POUR LES TRAVAUX D'AMENES ELECTRICITE A BINGERVILLE	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2018-05-08	2018-05-17	2018-05-14		2018-05-29		2018-06-02	2018-11-29
CI-PRICI-47551-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES VILLES IMPACTEES PAR LE PROJET	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2016-02-23	2016-02-28	2016-03-20				2016-04-24	2016-07-23
CI-PRICI-47547-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PAR DES VILLES IMPACTEES PAR LE PREMU	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2017-04-24	2017-05-09	2017-05-30				2017-06-09	2017-09-07
CI-PRICI-61886-CS-QCBS / SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'AMENES ELECTRICITE PAR CI-ENERGIE	IDA / 59210	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2018-05-09	2018-06-05	2018-05-11				2018-06-05	2019-04-01
CI-PRICI-62839-CS-CDS / ETUDES TECHNIQUES D'AVANT-PROJET DETAILLEES POUR L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES SYSTEMES D'APPROVISIONNEMENT DE L'EAU POTABLE DANS LES CENTRES URBAINS DE BINGERVILLE, ACOBVILLE, TISSALE, NZIANOUAN, NDOUCI, KORHOGO ET FERKESSEDOUGOU (CIE)	IDA / 59210	Component A - Urban water supply	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2018-05-30	2018-06-05	2018-06-09				2018-06-28	2018-09-26
CI-PRICI-63220-CS-INDV / EXPERT EN SUIVI SOCIAL POUR LE COMPTE DE L'ONEP	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2018-06-18	2018-06-15	2018-07-12				2018-08-17	2022-08-01
CI-PRICI-63217-CS-INDV / EXPERT EN SUIVI ENVIRONNEMENTAL POUR LE COMPTE DE L'ONEP	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2018-06-18	2017-11-06	2018-07-12				2018-08-17	2022-08-01
CI-PRICI-77871-CS-INDV / ELABORATION D'UN PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DANS LE CADRE DES TRAVAUX D'AMENES ELECTRIQUE A BINGERVILLE	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2018-09-17	2018-05-17	2018-09-23		2018-10-08		2018-10-12	2019-04-10
CI-PRICI-97121-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UNE SPECIALISTE EN ENVIRONNEMENT	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-01-28		2019-02-03				2019-02-22	2021-06-01
CI-PRICI-103431-CS-INDV / L'ELABORATION D'UN CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPR) - FINANCEMENT ADDITIONNEL	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-03-05		2019-03-25				2019-04-17	2019-05-15
CI-PRICI-103433-CS-INDV / ACTUALISATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) - FINANCEMENT ADDITIONNEL	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-03-05		2019-03-20				2019-04-18	2019-05-18
CI-PRICI-103484-CS-CDS / ASSISTANCE, COORDINATION ET GESTION FINANCIERE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE L'EAU EN MILIEU URBAIN (PREMU)	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2015-12-17		2015-12-27				2016-01-10	2021-01-08
CI-PRICI-106746-CS-CDS / CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) DU SOUS-PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DANS LE CENTRE URBAIN DE BEOUMIDANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PREMU-FA	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2018-03-01		2018-03-11				2018-03-18	2018-04-08
CI-PRICI-106742-CS-CDS / CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) DU SOUS-PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DANS LE CENTRE URBAIN DE KORHOGO ET FERKESSEDOUGOU DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU FINANCEMENT ADDITIONNEL	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2018-03-08		2018-03-15				2018-03-22	2018-04-12

CI-PRICI-108789-CS-INDV / ELABORATION DU PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DE LA VILLE D'AGBOVILLE	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-04-03	2019-05-21	2019-04-30		2019-05-02		2019-05-05		2019-06-04	
CI-PRICI-108795-CS-INDV / ELABORATION DU PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE BEOUMI	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-04-03		2019-04-30		2019-05-02		2019-05-05		2019-06-04	
CI-PRICI-108796-CS-INDV / ELABORATION DU PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE BINGERVILLE	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-04-03	2019-05-21	2019-04-30		2019-05-02		2019-05-05		2019-06-04	
CI-PRICI-108797-CS-INDV / ELABORATION DU PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DES VILLES DE KORHOGO ET FERKE	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-04-03		2019-04-30		2019-05-02		2019-05-05		2019-06-04	
CI-PRICI-108799-CS-INDV / ELABORATION DU PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DES VILLES DE TIASSALE, NZIANNOUA ET SIKENSI	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-04-03	2019-05-21	2019-04-30		2019-05-02		2019-05-05		2019-06-04	
CI-PRICI-119829-CS-CDS / CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALISES) DU SOUS PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DANS LE CENTRE URBAIN DE BINGERVILLE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PREMU-FA	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-06-19		2019-06-29				2019-07-05		2019-08-04	
CI-PRICI-119832-CS-CDS / CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALISES) DU SOUS PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DANS LE CENTRE URBAIN D'AGBOVILLE	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-06-19		2019-06-29				2019-07-05		2019-08-04	
CI-PRICI-119833-CS-CDS / CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALISES) DU SOUS PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DANS LE CENTRE URBAIN DE TIASSALE /NDJODJOU/NZIANNOUNA DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PREMU-FA	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-06-19		2019-06-29				2019-07-05		2019-08-04	
CI-PRICI-134247-CS-INDV / APPUI A L'OFFICE NATIONALE DE L'EAU POTABLE (ONEP) DANS LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DES ETUDES D'APPUI INSTITUTIONNEL	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Individuel	Direct	80,062.34	Signé	2020-01-22	2020-01-17	2020-02-01	2020-02-21	2020-02-11	2020-07-22	2020-02-15	2020-11-25	2021-02-14	
CI-PRICI-159058-CS-INDV / ELABORATION D'UNE ETUDE TECHNIQUE POUR LE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION D'EAU POTABLE DANS LA LOCALITE D'ABONGOUA (S/P D'ARRAH)	IDA / 64520	Component A - Urban water supply	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution										
CI-PRICI-162543-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN(e) SPECIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE POUR LE COMPTE DE L'ONAD DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PREMU-FA	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-03-12	2020-03-02	2020-04-05		2020-04-06		2020-04-25		2024-04-09	
CI-PRICI-172886-CS-CDS / Etude avant-projet détaillée de pose de latrines dans les écoles et centre de santé Zone Sud (centres initiaux)	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-05-19		2020-06-08				2020-06-18		2021-04-14	
CI-PRICI-172889-CS-CDS / Etude avant-projet détaillée de pose de latrines dans les écoles et centre de santé Zone centre et nord (centres initiaux)	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-05-19		2020-06-08				2020-06-18		2021-04-14	

CI-PRICI-172891-CS-CDS / Etude avant-projet détaillée de pose de latrines dans les écoles et centre de santé : villes additionnelles	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-05-19		2020-06-08				2020-06-18	2021-04-14	
CI-PRICI-180983-CS-INDV / ELABORATION DU MANUEL DE PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE DU SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT AU COVID19	IDA / 59210	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-06-30	2020-07-20		2020-07-25		2020-07-29	2020-09-27	
CI-PRICI-182720-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UNE ASSISTANTE EN SUIVI OPERATIONNEL NIVEAU I POUR LE COMPTE DU PREMU	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-06-30	2020-07-05		2020-07-26		2020-08-30	2024-12-30	
CI-PRICI-183518-CS-CDS / ETUDES TECHNIQUES D'AVANT-PROJET DETAILLE JARDI POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET LA CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE SELECTIONNES DES ZONES CENTRE ET NORD INITIALES	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-07-15	2020-07-14	2020-07-25	2020-05-07			2020-09-28	2021-06-25	
CI-PRICI-183541-CS-CDS / ETUDES TECHNIQUES D'AVANT-PROJET DETAILLE JARDI POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET LA CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE SELECTIONNES DE LA ZONE DES VILLES ADDITIONNELLES	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	172,535.82	Signé	2020-07-16	2020-07-14	2020-07-26	2020-05-07			2020-09-29	2020-09-17	2021-06-26
CI-PRICI-183542-CS-CDS / ETUDES TECHNIQUES D'AVANT-PROJET DETAILLE JARDI POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET LA CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE SELECTIONNES DE LA ZONE SUD INITIALE	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	199,101.01	Signé	2020-07-16	2020-07-14	2020-07-26	2020-05-07			2020-09-29	2020-09-16	2021-06-26
CI-PRICI-203547-CS-INDV / APPUI A LA PASSATION DES MARCHES DANS LE CADRE DE L'ANALYSE DES OFFRES (SÉLECTION 2019)	IDA / 64520	Component D - Project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-11-10	2020-10-22	2020-11-15		2020-11-17		2020-11-21	2021-01-05	
CI-PRICI-204628-CS-INDV / ASSISTANCE, CONSEIL INVENTAIRE ET COMPTABILITE PATRIMONIALE PUBLIQUE DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L'ONEP	IDA / 64520	Component C - Urban Water Sector Strengthening	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-11-26	2021-03-02	2020-12-16		2020-12-21		2020-12-25	2021-02-08	
CI-PRICI-228013-CS-INDV / APPUI AU MINASS POUR LA REDACTION DES TDR RELATIFS: 1. CAMPAGNES DE SENSIBILISATION A L'HYGIENE ET A L'ASSAINISSEMENT 2. ETUDES SUR LE MODE GESTION PERSONNE DES INSTALLATIONS SANITAIRES DES ECOLES ET CENTRES DE	IDA / 64520	Component B - Institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-04-19	2021-04-07	2021-05-04		2021-05-25		2021-05-31	2021-07-15	