

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Central African Backbone SOP5 (P132821)**

**Project Implementation agency: SOCOF**

**Date of the Procurement Plan: February 2018**

**Period covered by this Procurement Plan: January 2018 – December 2018**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;
- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and

- association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
  - (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
  - (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
  - (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
  - (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
  - (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
  - (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection

and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

*Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations:* Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

*Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations* – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

*Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).*

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

**Other Relevant Procurement Information.** *“Not Applicable”*

**PROCUREMENT PLAN Eastern Africa : AFR RI-Central African Backbone SOP5**

**General Information**

Country: Eastern Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-10  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-22  
 Project ID: P132821 GPN Date:  
 Project Name: AFR RI-Central African Backbone SOP5  
 Loan / Credit No: IDA / H9810  
 Executing Agency(ies) Centrale Central African Backbone

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual				
CABS-REF-13 / Réhabilitation du Siège de la SOCOF SA (bâtiment affecté par le Gouvernement)	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	Annulé																				2018-11-22	2019-02-20		
CABS-REF-15 / Travaux de construction-Carrier Hôtel Cluster 1 à Kinshasa	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	0.00	Annulé																					2018-09-29	2019-03-28	
CABS-REF-16 / Aménagement des bureaux de la SOCOF SA (cloisonnement)	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,000.00	0.00	Annulé																					2018-03-24	2018-04-23	
CABS-REF-12 / Travaux et fournitures relatifs à la réhabilitation de la FO de la SCPT-Axe Muanda-Kinshasa (avec HUAWÉ)	IDA / H9810	Component A - Emergence of an Inclusive Digital Economy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					600,000.00	0.00	Annulé																					2018-10-24	2019-05-22	
CABS-REF-11 / Travaux de construction du Centre de traitement D3E	IDA / H9810	Component A - Emergence of an Inclusive Digital Economy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,000,000.00	0.00	Annulé																						2018-11-19	2019-05-18
CABS-REF-14 / Travaux et Fournitures relatifs à la construction de la FO-Axe LUBUMBASHI-TENKE-DILOLO et TENKE-KABALO-KALEME-GOMA (Cluster Sud et Est)	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				50,000,000.00	0.00	Annulé																						2018-08-22	2019-08-22
CAB-REF-PPP-9 BS-20 / Partenariat Public Privé avec la SOCOF SA pour l'exploitation et la maintenance de son réseau de Fibres optiques	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-14																					2021-07-14	2023-01-05

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CABS-REF-3 / Acquisitions des tablettes et logiciels informatiques	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		53,000.00	0.00	Annulé																								2018-06-15	2018-07-30	
CABS-REF-4 / Fournitures de bureau SOCOF 2018	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	4,527.55	Achévé																									2018-03-24	2018-05-03
CABS-REF-7 / Acquisition d'un véhicule tout terrain pour le suivi des travaux	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,000.00	0.00	Annulé																									2018-04-14	2018-05-29
CABS-REF-8 / Acquisition du matériel audio visuel pour la SOCOF SA	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En cours d'exécution																									2018-03-24	2018-04-23
CABS-REF-10 / Acquisition du matériel informatique, du matériel audio visuel et des logiciels pour le nouveau système d'information de l'ARPTC	IDA / H9810	Component C - Enabling Environment and Regulatory Effectiveness	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	492,790.59	En cours d'exécution																									2018-05-17	2018-07-16
CABS-REF-2 / Mobilier de bureaux pour nouveau personnel	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Annulé																									2018-04-24	2018-05-24
CABS-REF-1 / Fournitures des équipements et installations de l'intranet du Gouvernement-Formation des utilisateurs	IDA / H9810	Component A - Emergence of an Inclusive Digital Economy	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,250,000.00	0.00	Annulé																									2018-12-13	2019-04-12



Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CABS-REF-17 / Assistance technique-conception de l'intranet du Gouvernement y compris supervision	IDA / H9810	Component A - Emergence of an Inclusive Digital Economy	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	268,805.67	Signé	2017-01-15	2018-02-19	2017-02-05	2017-03-21	2018-04-24					2017-04-18	2018-02-23	2017-05-18	2018-04-25	2017-06-22	2018-05-11	2017-07-27	2018-06-09	2018-07-27
CABS-REF-24 / Recrutement d'une firme chargée de la supervision des travaux de construction (D-KINSHASA-MUANDA (Cluster Ouest))	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	809,444.81	Signé	2016-12-15	2018-02-19	2017-01-05	2017-02-18	2018-04-05					2017-03-18	2018-02-22	2017-04-17	2018-04-05	2017-05-22	2018-06-04	2017-06-26	2018-06-19	2018-06-26
CABS-REF-25 / Recrutement d'une firme chargée de la supervision des travaux de construction (D-LIBOMUBASHI-TENKE-DILOLO et TENKE-KABALO-KALEME-GOMA (Cluster Sud et Est))	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15	2018-03-19	2018-02-05	2018-03-22	2018-03-21	2018-07-11					2018-04-18	2018-09-04	2018-05-18		2018-06-22	2018-07-27		2019-07-27
CABS-REF-26 / Elaboration du Plan en faveur des Populations Autochtones	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	160,018.20	Signé	2017-06-20	2017-03-08	2017-07-11		2017-08-24	2018-02-09								2017-09-23	2018-03-28	2017-10-28	2018-04-04	2017-12-27
CABS-REF-28 / Proposition de la structure organisationnelle et élaboration du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2018-02-15	2018-03-06	2018-03-08		2018-04-21									2018-05-21		2018-06-25		2018-09-23
CABS-REF-33 / Recrutement d'un Cabinet d'Avocats pour assistance juridique	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-04-05		2018-05-19									2018-06-18		2018-07-23		2019-07-23
CABS-REF-37 / Recrutement d'un cabinet pour la mesure de l'impact du déploiement de la Fibre sur l'axe MUANDA-KINSHASA	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2019-02-15		2019-03-08		2019-04-21									2019-05-21		2019-06-25		2019-08-24
CABS-REF-39 / Etudes de faisabilité et assistance à l'acquisition du matériel pour l'intégrité et la sécurité du réseau	IDA / H9810	Component C - Enabling Environment and Regulatory Effectiveness	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	162,150.00	Signé	2017-11-15	2018-02-19	2017-12-06	2018-01-19	2018-04-26					2018-02-16	2018-06-01	2018-03-18	2018-07-09	2018-04-22	2019-06-09	2018-05-27	2019-08-10	2019-05-27
CABS-REF-30 / Recrutement d'un Cabinet d'Avocats pour assistance juridique 2018 - 2019 et clôture	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-15	2018-04-12	2018-07-06	2018-08-19	2018-09-11					2018-09-16		2018-10-16		2018-11-20		2018-12-25		2020-05-13
CABS-REF-19 / Formation des cadres du MINPTNTIC en recyclage des déchets électriques et électroniques	IDA / H9810	Component A - Emergence of an Inclusive Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15	2017-10-23	2018-04-05		2018-05-19									2018-06-18		2018-07-23		2018-09-21
CABS-REF-18 / Etudes EIES du Centre D3E	IDA / H9810	Component A - Emergence of an Inclusive Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-02-05		2018-03-21									2018-04-20		2018-05-25		2018-07-24
CAB-REF-C-67-19 / Recrutement d'une ONG spécialisée dans la cartographie et évaluation des risques VBC en faveur du projet CABS (CARITAS - DEVELOPPEMENT BOMA)	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Organisations à but non lucratif	Direct		50,000.00	49,255.00	Signé	2019-12-30	2019-10-21												2020-02-08	2019-11-25	2020-03-14	2019-11-26	2020-09-10
CAB-REF-71-SQC-19 / Recrutement d'un agence de communication	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2020-02-25		2020-03-17		2020-04-30									2020-05-30		2020-07-04		2020-12-31
CAB-C-ONG-3-20 / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG)	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-03-17	2020-04-06		2020-05-20	2020-04-27								2020-06-19		2020-07-24		2021-01-20

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CABS-REF-23 / Protocole d'Accord avec l'Agence Congolaise de l'Environnement pour le Suivi Environnemental des activités du Projet CABS-Cluster Est et Sud (Phase 1)	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-15	2018-07-10	2018-06-12					2018-08-31		2019-08-31
CABS-REF-29 / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de communication du Projet CABS	IDA / H9810	Component B - Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	Annulé	2017-01-15	2018-03-06	2017-03-05		2017-03-26			2017-04-30		2018-04-30

CABS-REF-31 / Recrutement d'un deuxième chauffeur	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Limited			14,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-03-20	2018-04-10	2018-05-15	2019-05-15				
CABS-REF-34 / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer la revue à mi-parcours du Projet CABS	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Limited			15,000.00	22,034.00	Achévé	2018-01-15	2018-02-20	2018-01-20	2018-01-24	2018-02-10	2018-02-08	2018-01-17	2018-02-16	2018-05-16	2018-03-30
CABS-REF-35 / Recrutement de deux consultants individuels ingénieurs des télécommunications	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Open			96,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-05-03	2018-05-24	2018-06-28				2019-06-28	
CABS-REF-36 / Recrutement d'un Archiviste	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Limited			15,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-03-20	2018-04-10	2018-05-15				2019-05-15	
CABS-REF-38 / Recrutement d'un consultant individuel architecte pour les études de réhabilitation du bâtiment de la SOCDF SA	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Limited			15,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-03-20	2018-04-10	2018-05-15				2018-08-11	
CABS-REF-40 / Renforcement des capacités sur l'utilisation et la maintenance des équipements de gestion des spectres de fréquences radioélectriques ( avec LS TELECOM)	IDA / H9810	Component C – Enabling Environment and Regulatory Effectiveness	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			500,000.00	0.00	Annulé	2018-07-15		2018-07-25			2018-09-28			2019-09-28	
CABS-REF-20 / Formation des cadres du MINPTIC en gestion de projets de mise en place des infrastructures à fibres optiques – intranet (avec ST2) CONSULTING)	IDA / H9810	Component A – Emergence of an Inclusive Digital Economy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			100,000.00	94,700.00	Achévé	2017-11-15	2017-12-06	2017-11-25	2018-01-19		2018-01-29	2018-02-01	2018-03-30	2018-04-30	
CABS-REF-22 / Protocole d'Accord avec l'Agence Congolaise de l'Environnement pour le Suivi Environnemental des activités du Projet CABS-Axe Kinshasa-Muanda	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			50,000.00	23,000.00	Signé	2018-01-15	2018-04-20	2018-02-12	2018-06-25		2018-04-18	2018-08-06	2019-04-18		
CABS-REF-27 / Protocole d'accord avec COPREP pour la mise en œuvre de la feuille de route de restructuration de la SCPT et la mise en œuvre des PPP	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			250,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-03-25			2018-05-29			2019-05-29	
CABS-REF-32 / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Open			36,000.00	0.00	Annulé	2017-10-13	2018-03-06	2017-12-01		2017-12-22		2018-01-26		2019-01-26	
CABS-REF-21 / Contractualisation avec la firme IDEA CONSULT INTERNATIONAL pour les Etudes complémentaires d'impact environnemental et social et plan de réinstallation des populations du Projet CABS	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			400,000.00	395,550.00	Signé	2017-12-15	2017-11-22	2017-12-25	2018-02-05		2018-02-28	2018-02-02	2018-05-29		
CABS-REF-43 / Protocole d'accord avec COPREP pour la mise en œuvre de la feuille de route de restructuration de la SCPT et la mise en œuvre des PPP	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			50,000.00	54,000.00	Signé	2018-08-20	2017-03-13	2018-08-30	2018-08-27		2018-11-03	2018-08-29	2019-05-02		
CABS-REF-44 / Renouvellement de contrat du Directeur Général	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A priori	Individuel	Direct			264,000.00	252,000.00	Signé	2019-03-01	2019-04-03	2019-03-07	2019-04-11	2019-03-12	2020-11-17	2019-03-13	2020-04-07	2020-03-12	
CABS-REF-45 / Renouvellement de contrat du Directeur Administratif et Financier	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct			154,000.00	84,000.00	Signé	2019-03-01	2019-03-28	2019-03-07	2019-04-11	2019-03-08	2019-04-11	2019-03-11	2019-04-12	2020-03-10	
CABS-REF-46 / Renouvellement de contrat du Directeur Technique	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct			154,000.00	84,000.00	Signé	2019-03-01	2019-03-29	2019-03-07	2019-04-11	2019-03-08	2019-04-11	2019-03-11	2019-04-12	2020-03-10	
CABS-REF-48 / Renouvellement de contrat de l'Assistant DG et Charge de Suivi d'exécution des Marchés	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct			55,000.00	30,000.00	Signé	2019-03-01	2019-03-29	2019-03-07	2019-04-11	2019-03-08	2019-04-01	2019-03-11	2019-04-11	2020-03-10	
CABS-REF-49 / Renouvellement de contrat de la Comptable	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct			66,000.00	27,000.00	Signé	2019-03-01	2019-03-29	2019-03-07	2020-03-16	2019-03-08	2020-04-07	2019-03-12	2020-04-07	2020-03-11	

CABS-REF-51 / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Limited		88,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-01	2019-03-29	2019-03-06		2019-03-20		2019-04-01		2020-03-31
CABS-REF-52 / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-évaluation	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Limited		88,000.00	0.00	Annulé	2019-03-01	2019-03-29	2019-03-06		2019-01-27		2019-04-21		2020-04-20
CABS-REF-53 / Renouvellement de contrat de la Trésorerie	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		33,000.00	13,500.00	Signé	2019-03-01	2019-03-29	2019-03-07	2020-03-16	2019-03-08	2020-04-07	2019-03-11	2020-04-07	2020-03-10
CABS-REF-54 / Renouvellement de contrat de l'intendant	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		29,700.00	16,200.00	Signé	2019-03-01	2019-03-29	2019-03-07	2019-04-11	2019-03-08	2019-04-11	2019-03-11	2019-04-12	2020-03-10
CABS-REF-55 / Renouvellement de contrat du chauffeur	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		26,400.00	14,400.00	Signé	2019-03-01	2019-03-29	2019-03-07	2019-04-01	2019-03-08	2019-04-01	2019-03-11	2019-04-01	2020-03-10
CABS-REF-47 / Renouvellement de contrat du Spécialiste Principal en Passation des Marchés	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A priori	Individuel	Direct		231,000.00	0.00	Annulé	2019-03-01	2019-05-22	2019-03-07		2019-03-12		2019-03-13		2020-03-12
CABS-REF-47B / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	96,000.00	Signé	2019-06-05	2019-09-24	2019-07-24	2019-08-13	2019-08-14	2019-08-19	2019-09-18	2019-08-22	2020-03-16
CABS-REF-64 / Renouvellement de contrat du Consultant Point focal Chef de la composante C du projet CABS	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		49,920.00	26,400.00	Signé	2019-07-31	2019-10-08	2019-08-10	2020-04-06	2019-08-31	2020-04-06	2019-10-05	2020-04-06	2020-04-02
CABS-CI-66-19 / Recrutement du Responsable Administratif, Financier et Comptable de CABS-SOCCF SA	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-30	2019-09-27	2019-11-18		2019-12-09		2020-01-13		2020-07-11
CABS-REF-63 / Recrutement d'un cabinet/ONG spécialisée (e) dans la cartographie et évaluation des risques VBC en faveur du projet CABS	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	Annulé	2019-07-12	2019-08-07	2019-07-22				2019-09-25		2020-03-23
CABS-REF-61 / Secrétaire Administratif	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	Annulé	2019-12-30		2020-01-04		2020-01-25		2020-02-29		2021-02-28
CABS-REF-65 / Renouvellement de contrat du Consultant Point focal PFNTIC Chef de la composante A du projet CABS	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		49,920.00	0.00	Annulé	2019-07-31	2020-04-06	2019-08-10		2019-08-31		2019-10-05		2020-04-02
CABS-REF-62 / Chargé des questions juridiques	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	Annulé	2019-12-30		2020-02-17		2020-03-09		2020-04-13		2020-10-10
CABS-REF-60 / Recrutement d'un Spécialiste de Violence basée sur le Genre SVGB	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	Annulé	2019-05-24	2019-07-12	2019-07-12		2019-08-02		2019-09-06		2020-03-04
CAB-REF-68-CI-19 / Recrutement d'un Spécialiste de Violence basée sur le Genre SVGB	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	44,000.00	Signé	2019-12-30	2019-10-21	2020-01-04	2019-11-06	2020-01-25	2020-01-08	2020-02-29	2020-02-03	2020-08-27
CAB-REF-73-CI-19 / Recrutement d'un Auditeur	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2020-01-31		2020-03-20		2020-04-10		2020-05-15		2020-11-11
CABS-74-CI-19 / Recrutement d'un Spécialiste en Communication	IDA / H9810	Composant B – Construction, Management and Commercialization of the CABS Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Open		52,000.00	0.00	Annulé	2020-01-31	2020-01-24	2020-03-20		2020-04-10		2020-05-15		2020-11-11
CABS-75-CI-ED-19 / Recrutement de Ndikumana Adjayi Kodjo Expert juridique pour l'élaboration des mesures d'encadrement sur certains articles de la loi de Telecom	IDA / H9810	Composant A – Emergence of an Inclusive Digital Economy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	35,000.00	Signé	2020-03-31	2020-01-10	2020-04-10	2020-01-14			2020-06-14	2020-01-14	2020-12-11



CAB5-75-CI-19 / Recrutement d'un Expert juridique pour l'analyse critique sur les articles de la loi de Telecom	IDA / H9810	Component A – Emergence of an Inclusive Digital Economy	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-31	2019-12-06	2020-01-05		2020-01-26		2020-03-01		2020-08-28
CAB5-REF-50 / Recrutement d'un Chargé de Passation des Marchés	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CAB5 Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Limited		66,000.00	0.00	Annulé	2019-03-01	2019-09-13	2019-03-06	2019-06-04	2019-03-27		2019-04-15		2020-04-14
CAB-REF-CI-4-20 / Contrat de l'Assistant du Directeur Général et Chargé de suivi d'exécution des marchés	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CAB5 Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		22,000.00	22,500.00	Signé	2020-04-30	2020-03-16	2020-05-10	2020-03-16	2020-05-31	2020-04-07	2020-07-05	2020-04-07	2021-01-01
CAB-REF-CI-5-20 / Contrat de Chauffeur	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CAB5 Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		11,000.00	10,800.00	Signé	2020-04-30	2020-03-16	2020-05-10	2020-03-16	2020-05-31	2020-04-07	2020-07-05	2020-04-07	2021-01-01
CAB-REF-CI-6-20 / Contrat du Directeur Technique	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CAB5 Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		62,000.00	63,000.00	Signé	2020-04-30	2020-03-16	2020-05-10	2020-03-16	2020-05-31	2020-04-07	2020-07-05	2020-04-07	2021-01-01
CAB-REF-CI-7-20 / Contrat du Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CAB5 Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		71,000.00	72,000.00	Signé	2020-04-30	2020-03-16	2020-05-10	2020-03-16	2020-05-31	2020-04-07	2020-07-05	2020-04-07	2021-01-01
CAB-REF-CI-8-20 / Contrat de Tintendant	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CAB5 Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		12,000.00	12,150.00	Signé	2020-04-30	2020-03-16	2020-05-10	2020-03-16	2020-05-31	2020-03-16	2020-07-05	2020-04-07	2021-01-01
CAB-REF-CI-10-20 / Recrutement du Point Focal PNTIC Chef de la composante A du projet CAB5 (MUTONGI MATYAND Eric )	IDA / H9810	Component A – Emergence of an Inclusive Digital Economy	A posteriori	Individuel	Direct		24,000.00	21,000.00	Signé	2020-06-29	2020-05-18	2020-07-09	2020-04-24	2020-07-30	2020-05-28	2020-09-03	2020-06-01	2021-03-02
CAB-REF-CI-ED-17-20 / Recrutement Réceptionniste – Chantal Bizec	IDA / H9810	Component B – Construction, Management and Commercialization of the CAB5 Infrastructure through a PPP Scheme	A posteriori	Individuel	Direct		5,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-17	2020-08-03	2020-08-27		2020-09-17		2020-10-22		2021-04-20