

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [*Haiti*] [P163490 – Haiti Rural Accessibility & Resilience Project]

**Project Implementation agency:** [UCE]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

-

**PROCUREMENT PLAN**  
**Haiti : Haiti Rural Accessibility & Resilience Project**

**General Information**  
**Country:** Haiti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-02-27  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-02-23  
**Project ID:** P163490 **GPN Date:**  
**Project Name:** Haiti Rural Accessibility & Resilience Project  
**Loan / Credit No:** IDA / D3230, IDA / D6690  
**Executing Agency(ies):** Unité Centrale d'Exécution

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
AON-001-PARR/2019 / Travaux de Traitement de Points critiques dans les Départements du Sud, des Nippes et de l'Ouest en quatre (4) Lots	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2019-02-21		2019-03-01			2019-04-10			2019-05-02			2019-05-26			2019-12-06
DC-001-PARR/2019 / Protection du Pont de Trou du Nord dans la Commune du même nom dans le Département du Nord-est	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				441,342.20	Signé								2019-02-28	2019-11-11							2019-05-05	2020-01-20	2020-05-01		
DC-002-PARR/2019 / Protection de la Route Vieux Bourg d'Aquin - L'Asie dans la localité de Kapol dans les Nippes	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé								2019-08-24								2019-10-20		2020-03-28		
DC-005-PARR/2019 / Protection et Réhabilitation de Deux (2) Ponts dans les Communes de Grand-Croix et de Petit-Croix (Département de l'Ouest) en deux (2) Lots	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				543,462.50	Signé								2019-08-26	2019-11-11							2019-10-22	2020-01-20	2020-03-30		
AON-001-PARR/2020 / Protection de la RD22 (Tronçon Miragaia - Petite Rivière de Nippes) en deux lots	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution						2019-10-14	2020-06-02	2019-10-19			2019-11-30	2020-08-07	2019-12-30	2020-09-28	2020-02-03			2020-07-12		
DC-003-PARR/2019 / Protection du Pont de Port-a-Piment	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				744,248.50	Signé								2019-11-27	2019-12-17							2020-01-06	2020-04-27	2020-06-14		
DC-004-PARR/2019 / Protection de trois (3) Ponts sur la RN2	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				534,415.50	Signé								2019-12-18	2019-12-17							2020-02-12	2020-04-27	2020-08-10		
AON-002-PARR/2020 / Traitement des points critiques sur le tronçon La Colline - Fond-des-Blancs en sept (7) lots	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution						2020-10-06	2020-10-06	2020-10-08			2020-11-19				2020-12-04		2020-12-28	2021-06-06		
AOI-001-PARR/2021 / Travaux de traitement des points critiques sur le tronçon de route Dessalines - Saint-Michel en cinq (5) lots	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution						2020-12-21		2020-12-26			2021-02-06			2021-02-21		2021-03-17		2021-08-24		
AON-003-PARR/2021 / Traitement des points critiques: Tronçon de Route Petit Trou - Baradères en quatre (4) lots	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution						2020-12-16	2020-12-28	2020-12-21			2021-02-01			2021-02-16		2021-03-12		2021-08-19		
AON-004-PARR/2020 / TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES SUR LE TRONÇON THOTTIE -- ANSE-À-PITRES Lot 1: Thottie - Boucan Guillaume Lot 2: Boucan Guillaume - Anse-à-Pitres	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution						2021-01-18	2021-01-22	2021-01-23			2021-03-06			2021-03-27		2021-04-25		2021-10-02		
DP-002-PARR/2021 / RECONSTRUCTION D'OUVRAGES ENDOMMAGÉS PAR LE CYCLONE LAURA DANS LE SUD-EST EN QUATRE (4) LOTS	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution															2021-05-10		2021-10-17			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-001-PARR/2019 / Acquisition de véhicule	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-03-09								2019-04-23		2019-06-22

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

ED-001-PARR/2019 / Services en vue de Collecte de Données Vidéo Aérienne à l'aide de Drones au Cap-Haïtien	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En attente d'exécution									2019-04-25		2019-04-26							2019-04-30	2019-06-04
ED-003-BCA/2019 / RECRUTEMENT D'UNE EQUIPE LOCALE POUR EFFECTUER LA COLLECTE DE DONNEES A L'AIDE DE L'APPLICATION COLLECTOR AU CAP-HAÏTIEN	IDA / D3230	Promoting Sustainable Mobility Development	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En cours d'exécution									2019-07-09	2019-07-16	2019-07-14						2019-07-24	2019-08-05	
ED-004-PARR/2020 / Élaboration Plan de mobilité, exécution des travaux d'entretien et de réparation de routes rurales, et renforcement des capacités communautaires dans les Départements du Sud-Est, des Nippes et du Sud	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct				15,932,700.00	En cours d'examen									2019-10-28	2019-11-04	2019-10-31	2019-11-05					2019-11-13	2019-12-31	2022-03-31
ED-005-PARR/2020 / Services de Laboratoire en Appui à la Mission de Supervision des Travaux de Construction des Ponts Rio Frio, Bonbon, Walondry et l'Altaye de la Boucle Centre-Artibonite	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En cours d'exécution									2020-04-29	2020-04-10	2020-05-02						2020-05-13	2021-02-10	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
DP-003-PARR/2019 / Réalisation d'une Etude de vulnérabilité (Piône) du Réseau Routier en Haïti	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		272,550.36	Signé	2019-02-25	2019-03-11			2019-04-15	2019-06-06								2019-04-29	2020-11-05	2019-05-24	2020-11-30	2019-11-24	
DP-001-PARR/2019 / Audit Financier du PARR	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		78,548.76	Signé	2019-02-22	2019-01-13	2019-02-23			2019-02-25	2019-03-08			2019-03-11	2019-03-25	2019-03-26	2019-04-26	2019-04-05	2019-04-29	2019-04-28	2019-08-01	2022-04-27	
DP-004-PARR/2019 / Etudes de mise en place d'un système d'Archivage électronique à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-02-26	2019-03-19			2019-04-14									2019-04-19		2019-05-13		2019-11-13	
DP-002-PARR/2019 / Recrutement d'une firme ou d'un opérateur pour l'analyse et Plans de Mobilité en Zone Rurale dans les Départements du Sud, du Sud-est et des Nippes	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-03-13	2019-03-27			2019-04-21						2019-06-02	2019-06-23		2019-07-10		2019-08-07		2020-02-07	
QC-001-PARR/2021 / Enquête Origine-Destination au Cap-Haïtien	IDA / D3230	Promoting Sustainable Mobility Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-11-10	2020-11-23			2020-11-24	2020-12-07								2020-12-09		2020-12-20		2021-02-21	
DP-005-PARR/2021 / ETUDES ROUTIÈRES SUR 107 KM DE ROUTES SUR LE TRONÇON THIOÏTE / MABGOT	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2021-02-01	2021-02-22			2021-03-29									2021-06-10		2021-07-09		2022-01-05	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
INDV-001-PARR/2019 / Responsable conforme à des aspects de S&E à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-03-14		2019-03-17			2019-04-01		2019-09-30
INDV-002-PARR/2019 / Chargé de Projet du PARR à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-03-14		2019-03-17			2019-04-01		2019-09-30
INDV-003-PARR/2019 / Spécialiste en Genre et en Sauvages Sociétés à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-03-13	2019-03-14		2019-03-17			2019-04-01		2019-09-30
INDV-004-PARR/2019 / Assistant en Passation des Marchés à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-12	2019-03-14		2019-03-17			2019-04-01		2019-09-30
INDV-005-PARR/2019 / Assistant Administratif à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-14	2019-03-14		2019-03-17			2019-04-01		2019-09-30
INDV-006-PARR/2019 / Comptable Senior à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-12	2019-03-14		2019-03-17			2019-04-01		2019-09-30
INDV-007-PARR/2019 / Informaticien à l'UCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-14	2019-03-14		2019-03-17			2019-04-01		2019-09-30
INDV-008-PARR/2019 / Spécialiste en Suivi-Evaluation	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-03-14		2019-03-17			2019-04-01		2019-09-30

ED-002-PARR/2019 / Assistance technique pour le renforcement de l'UCE dans la gestion des sauvegardes environnementales et sociales	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-06-20		2019-06-30				2019-07-25		2020-05-20	
---	-------------	--------------------	--------------	--	--------	--	------	---------------------------	------------	--	------------	--	--	--	------------	--	------------	--