

II- passation de marché des biens et services courants (SENEGAL au 27 avril 2017)

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	\geq 10.000.000	Tous les contrats de plus \$510,000,000 USD
	AON	< 10.000.000	Aucun
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	\geq 1 000.000	Tous les contrats de \$2,000,000 et plus
	AON	< 1000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant)	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus

PROCUREMENT PLAN Senegal : Stormwater Mgt. and Climate Change Adaptation Project

General Information
Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-04-27
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-12-11
Project ID: P122841 **GFN Date:**
Project Name: Stormwater Mgt. and Climate Change Adaptation Project
Loan / Credit No: IDA / 56630, IDA / 50960
Executing Agency(ies): MUNICIPAL DEVELOPMENT AGENCY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-ADM-03-T-AOI / Travaux de drainage et d'aménagement urbain des bassins et voiries Deuxième Tranche de la Phase II (Mbebeus MBS 3.1)	IDA / 56630	Drainage investments and management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		22,537,428.32	Signé					2016-11-04		2016-11-11					2017-01-05		2017-01-27			2017-03-03		2018-08-25
SN-ADM-07-T-AON / sélection d'une entreprise pour l'exploitation et l'entretien des ouvrages du PROGEP	IDA / 50960	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2017-05-17		2017-05-22					2017-06-21		2017-07-05			2017-08-09		2018-02-05
SN-ADM-09-T-AON / Réalisation des travaux de projets pilotes à Diamniadio	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2017-05-08		2017-05-13					2017-06-12		2017-06-26			2017-07-24		2018-01-20
SN-ADM-08-T-AON / Réalisation des travaux de projets pilotes à Saint Louis	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-05-25		2018-05-30					2018-06-29		2018-07-13			2018-08-10		2019-02-06
SN-ADM-03-T-AON / Travaux de réalisation de puits	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		57,284.16	Signé							2017-05-20									2017-07-15		2018-01-11	
SN-ADM-02-T-AON / Travaux relatifs aux projets d'investissement communautaires (PIC): Aménagement d'aires récréatives, d'espaces paysagers et de parcours sportifs à Dalifort, Hann Bel air et à Médina Gounass	IDA / 56630	Drainage investments and management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		129,920.51	Signé					2017-03-24		2017-03-29					2017-05-10		2017-06-09			2017-07-14		2018-01-10
SN-ADM-04-T-COT / Travaux de sécurisation à Dalifort (grade de corps pour ouvrage de rejet, réalisation de ralentisseurs - dos d'âne)	IDA / 56630	Drainage investments and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,652.94	Signé							2017-05-21									2017-07-16		2017-10-14	

SN-ADM-02-CONS-SBQC / (i) la conception et la mise en œuvre d'un plan de formation " Villes durables" au niveau centrale et local, (ii) la capitalisation et la vulgarisation des connaissances des produits du projet et (iii) la contribution à la mise en place et animation platf	IDA / 50630	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2017-07-10	2017-07-31	2017-09-13					2017-10-11	2017-11-10	2017-12-15	2018-01-19	2019-01-19
SN-ADM-03-CONS-SBQC / Assistance technique à la mise en œuvre des activités du PROGEF	IDA / 50960	Drainage investments and management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2012-01-02	2012-01-23	2012-03-07					2012-04-04	2012-05-04	2012-06-08	2012-11-19	2015-05-08
SN-ADM-13-CON-CI / Renforcement de la fonction de contrôle de performance de l'exploitation par la sélection de deux (02) consultants individuels pour le contrôle des prestations	IDA / 50960	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-04-19	2017-04-24	2017-05-15						2017-05-29		2017-06-26	2017-09-24
SN-ADM-22-CONS-SFQC / Recrutement d'un consultant pour faire l'évaluation des avantages environnementaux, sociaux et financiers du projet	IDA / 50960	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-04-05	2018-04-26	2018-06-09					2018-07-07	2018-08-06	2018-09-10	2018-10-15	2019-09-10
SN-ADM-20-CONS-SFQC / Recrutement d'un cabinet pour le développement d'un modèle pour la connexion du pôle urbain de Diamniadio avec le reste du pays et sa vulgarisation	IDA / 50960	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2017-10-10	2017-10-31	2017-12-14					2018-01-11	2018-02-10	2018-03-17	2018-04-21	2019-03-17
SN-ADM-21-CONS-SFQC / Elaboration de nouveaux plans urbains détaillés (PUD) à Saint Louis dans des zones péri-urbaines intégrant les risques climatiques et les exigences de durabilité	IDA / 50960	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	319,227.12	Signé	2017-08-18	2017-09-08	2017-10-22					2017-11-19	2017-12-19	2018-01-23	2018-02-27	2019-01-23
SN-ADM-23-CON-SFQC / Recrutement d'un cabinet pour (i) la conception et la mise en œuvre d'un plan de formation "villes durables" au niveau central et local, (ii) la capitalisation et la vulgarisation des connaissances des produits du projet et (iii) la contribution à la mise	IDA / 50960	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-05-20	2018-06-10	2018-07-24					2018-08-21	2018-09-20	2018-10-25	2018-11-29	2019-10-25
SN-ADM-24-CON-SFQC / Recrutement d'un consultant pour (i) l'analyse de la politique urbaine du Sénégal et la proposition de documents de réforme pour renforcer la durabilité des villes et (ii) la proposition d'une stratégie de développement d'un programme pilote intégrant la	IDA / 50960	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2017-08-30	2017-09-30	2017-11-03					2017-12-01	2017-12-31	2018-02-04	2018-03-11	2019-02-04

SN-ADM-04-CONS-CI / Recrutement d'un consultant pour la promotion de la coopération intercommunale (Gouvernance institutionnelle et territoriale du Pôle Urbain et ses environs)	IDA / 50960	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,056.67	Signé	2018-09-17	2018-10-01	2018-10-29					2018-11-12	2018-12-10	2019-03-10	
SN-ADM-26-CON-SFQC / Recrutement d'un cabinet pour l'inventaire des immobilisations et des actifs de l'ONAS dans la zone du projet	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2016-12-01	2016-12-22	2017-02-04			2017-03-04	2017-04-03	2017-12-01	2018-01-05	2018-07-04	
SN-ADM-28-CONS-SFQC / Sélection d'un cabinet pour réaliser l'Audit Technique du PROGEP	IDA / 50960	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-02-01	2018-02-22	2018-03-22			2018-04-19	2018-05-10	2018-06-14	2018-07-19	2020-01-10	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-ADM-15-CONS-CI / Recrutement d'un Assistant Technique National	IDA / 50960	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open		193,674.01	Signé	2017-06-21		2017-08-02		2017-08-23		2017-09-27		2018-03-26		
SN-ADM-16-CONS-CI / Sélection d'un Consultant pour appui au lancement des activités prévues dans la sous composante A3 (Filoage de villes durables grâce à des mesures de résilience au climat à Diamniadio et St Louis)	IDA / 50960	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2017-05-17		2017-05-22		2017-06-12		2017-07-17		2017-10-15		
SN-ADM-17-CONS-CI / Sélection de consultant individuel pour la supervision de l'exécution des projets d'investissement communautaires (PIC): Aménagement d'aires récréatives, d'espaces paysagers et de parcours sportifs à Dalifort, Hann Bel air et à Médina Goussas	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Individuel	Open		21,266.55	Signé	2017-05-30				2017-08-17		2017-09-21		2017-12-20		
SN-ADM-18-CONS-CI / Recrutement d'un consultant en communication pour la conception et la fourniture de supports de communication des activités de mise en œuvre investissements prioritaire et micro projets pilote à St Louis	IDA / 50960	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-11-09		2017-12-28		2018-01-18		2018-02-22		2018-05-23		
SN-ADM-22-CONS-CI / Sélection d'un consultant pour assister l'ADM dans le suivi des dossiers d'assurance : contrats de travaux financés sur le PROGEP	IDA / 56630	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open		14,144.46	Signé	2017-10-18		2017-11-20		2017-12-04		2017-12-25		2018-06-23		

SN-ADM-21-CONS-CI / Sélection d'un consultant pour assister l'ADM dans l'évaluation de montants disponibles sur les crédits IDA 5096 SN et 5663 SN	IDA / 56630	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open		9,294.45	Signé	2017-11-10	2017-12-13	2017-12-18	2018-01-08	2018-04-08	
SN-ADM-23-CONS-CI / Étude d'identification et d'aménagement de sites de recensement dans la ville de Saint-Louis pour loger les sinistrés de Guet Ndar et à l'élaboration d'un DAO pour la démolition de bâtiments et infrastructures maisons dans la langue de barbarie	IDA / 50960	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-12-04	2018-01-13	2018-01-27	2018-02-17	2018-07-07	
SN-ADM-22-CONS-CI / Analyse de sites potentiels de recensement et l'élaboration d'une étude d'impact environnementale et sociale (EIES) du projet d'aménagement d'un site de recensement des populations de Guet Ndar impactées par les phénomènes naturels côtiers	IDA / 50960	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Individuel	Open		75,240.26	Signé	2017-12-04	2018-01-06	2018-01-13	2018-02-03	2018-04-04	
SN-ADM-24-CONS-CI / Sélection d'un Consultant Individuel pour la réalisation d'un plan d'actions de réhabilitation dans la Phase d'Intervention Prioritaire A Saint Louis	IDA / 50960	Community engagement in urban flood-risk reduction and adaptation to climate change	A posteriori	Individuel	Open		67,756.93	Signé	2017-11-24	2017-12-15	2017-12-22	2018-01-14	2018-06-13	
SN-ADM-25-CONS-CI / Etude de faisabilité et conception d'un programme de subventions locatives pour les populations déplacées	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-11-28	2017-12-27	2018-01-17	2018-02-28	2018-05-29	
SN-ADM-29-CONS-CI / SCI pour Etude d'identification, analyse et d'aménagement de sites de recensement dans l'agglomération de saint-louis pour loger des populations sinistrées	IDA / 56630	Community engagement in urban flood-risk reduction and adaptation to climate change	A posteriori	Individuel	Limited		78,563.49	Signé	2017-12-07	2017-12-11	2017-12-18	2018-01-09	2018-06-08	
SN-ADM-30-CONS-CI / SCI Expert Immobilier pour Etude de faisabilité et de conception d'un programme d'accompagnement pour le relogement provisoires des familles déplacées	IDA / 56630	Community engagement in urban flood-risk reduction and adaptation to climate change	A posteriori	Individuel	Limited		28,342.52	Signé	2017-12-13	2017-12-18	2017-12-25	2018-01-15	2018-03-16	
SN-ADM-31-CONS-CI / SCI Spécialiste en ingénierie sociale pour Etude de faisabilité et de conception d'un programme d'accompagnement pour le relogement provisoires des familles déplacées	IDA / 56630	Community engagement in urban flood-risk reduction and adaptation to climate change	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2017-12-18	2017-12-23	2017-12-30	2018-01-20	2018-03-21	

SN-ADM-32-CONS-CI / Etudes architecturales et techniques du plan d'aménagement des logements	IDA / 56630	Community engagement in urban flood-risk reduction and adaptation to climate change	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-07-10	2018-07-15	2018-07-29	2018-08-12	2018-10-11	
SN-ADM-33-CONS-CI / SCI Facilitateur pour l'appui au Groupe Opérationnel et à l'ADM dans la mise en œuvre du PAR de la phase 2 du PROGEP (Mbebeuss-Yeumbeul).	IDA / 56630	Community engagement in urban flood-risk reduction and adaptation to climate change	A posteriori	Individual	Open	20,065.92	Signé	2017-12-08	2017-12-25	2018-01-01	2018-01-22	2019-01-17	
SN-ADM-34-CONS-CI / SCI pour Evaluation de la mise en œuvre des PAR de la phase 2	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2018-06-05	2018-07-24	2018-08-07	2018-09-11	2018-10-11	
SN-ADM-36-CONS-CI / Formation sur le Nouvel Acte Uniforme De L'OHADA relatif au droit comptable à l'information financière et au Syscobada révisé	IDA / 56630	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individual	Limited	12,331.48	Signé	2018-01-18	2018-01-20	2018-02-06	2018-02-27	2018-03-20	
SCI N04-17-PROGEP-ADM / Etude d'identification, analyse et d'aménagement de sites de recasement dans l'agglomération de Saint-Louis pour loger des populations sinistrées de la langue de barbarie et à l'élaboration d'un dossier d'appel d'offres relatif à la démolition de bâtiment	IDA / 50960	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2017-11-14	2017-11-24	2017-12-19	2017-12-27	2018-06-25	
SCI N09-PROGEP-ADM-IDA 2017 / Expert en Ingénierie sociale chargé de la facilitation sociale pour l'étude de faisabilité et de conception d'un programme d'accompagnement pour le relogement provisoire des familles déplacées de la langue de barbarie à Saint Louis	IDA / 50960	Community engagement in urban flood-risk reduction and adaptation to climate change	A posteriori	Individual	Open	25,943.01	Signé	2017-12-13	2018-01-22	2018-01-24	2018-02-09	2018-06-09	
SN-ADM-35-CONS-CI / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale pour le PROGEP et le nouveau projet d'urgence sur Saint-Louis	IDA / 50960	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individual	Open	98,661.51	Signé	2018-02-05	2018-03-10	2018-03-17	2018-04-07	2019-12-28	
SN-ADM-38-CONS-CI / Recrutement d'un Expert urbain en vue de renforcer le staff de l'Agence de Développement Municipal (ADM)	IDA / 56630	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individual	Open	59,196.91	Signé	2019-06-03	2019-06-20	2019-06-27	2019-07-11	2020-06-16	
SN-ADM-19-CONS-CI / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude pour la proposition d'un modèle de gouvernance du Pôle Urbain de Diamniadio et ses environs	IDA / 50960	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individual	Limited	17,463.99	Signé	2019-06-13	2019-06-18	2019-06-25	2019-07-16	2019-09-29	

SN-ADM-40-CONS-CI / Sélection d'un consultant individuel pour la supervision des travaux confortatifs ouvrages de drainage du PROGEP	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Individuel	Limited	82,271.52	Signé	2019-06-27	2019-07-01	2019-07-15	2019-07-29	2019-12-26
SN-ADM-41-CONS-CI / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un guide pratique de renforcement et de prévention de l'habitat inondable	IDA / 50960	Community engagement in urban flood-risk reduction and adaptation to climate change	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-07-21	2019-07-26	2019-08-09	2019-08-30	2019-11-28
SN-ADM-42-CONS-CI / Recrutement d'un consultant individuel pour la capitalisation des acquis et des leçons apprises de la mise en œuvre du PROGEP	IDA / 56630	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open	49,821.77	Signé	2019-08-21	2019-09-16	2019-09-23	2019-10-03	2019-12-02
SN-ADM-43-CONS-CI / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un guide sur les Habitats inondables	IDA / 56630	A. Integration of Climate Risks in Urban Planning and Management	A posteriori	Individuel	Open	47,225.71	Signé	2019-08-22	2019-09-24	2019-09-25	2019-10-16	2019-12-15
SN-ADM-43-CONS-CI / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception et l'appui à l'opérationnalisation d'un dispositif transitoire d'alerte précoce d'urgence en cas de forte houle	IDA / 56630	Community engagement in urban flood-risk reduction and adaptation to climate change	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-08-22	2019-09-17	2019-10-01	2019-10-15	2019-12-14
SN-ADM-44-CONS-CI / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport final du PROGEP	IDA / 56630	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open	40,172.33	Signé	2019-08-09	2019-09-11	2019-09-18	2019-10-09	2019-12-08
SN-ADM-45-CONS-CI / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'évaluation des avantages financiers et environnementaux du PROGEP Ville Durable	IDA / 56630	Project coordination, management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open	25,236.70	Signé	2019-08-09	2019-08-11	2019-09-25	2019-10-10	2019-12-09
SN-ADM-49-CONS-CI / Consultant d'un expert expert Santé, Sécurité Environnement & Social (HESS) dans le cadre de la supervision et du contrôle des travaux confortatifs du PROGEP et achèvement des ouvrages de drainage et d'aménagement urbain des bassins	IDA / 56630	Drainage investments and management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-08-25	2019-08-30	2019-09-06	2019-09-14	2019-12-13
SN-ADM-45-CONS-CI / PRÉPARATION D'UN DOCUMENT DE POLITIQUE NATIONALE D'URBANISATION ET D'HABITAT DURABLES	IDA / 56630	Community engagement in urban flood-risk reduction and adaptation to climate change	A posteriori	Individuel	Limited	117,858.30	Signé	2019-11-15	2019-11-20	2019-11-23	2019-11-29	2019-12-29

SN-ADM-50-CONS-CI / Sélection d'un consultant individuel pour la conception et l'animation d'une formation axée sur l'élaboration des plans de gestion des contrats	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-11-22		2019-11-25		2019-11-28		2019-12-02		2019-12-17	
SN-ADM-51-CONS-CI / Sélection d'un consultant individuel pour la conception et l'animation d'une formation en Hygiène Santé et Sécurité	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-11-22		2019-11-25		2019-11-28		2019-12-02		2019-12-17	
SN-ADM-52-CONS-CI / Sélection d'un consultant pour l'analyse de la qualité et de la pollution des eaux des bassins et de l'exutoire de Dalifort, et du drain de la branche longeant la décharge de Mbeubeuss.	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-11-26		2019-11-29		2019-12-02		2019-12-08		2019-12-29	
SN-ADM-53-CONS-CI / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) de l'aménagement définitif du site de relogement de Djoougou et de la libération de la bande des 20m sur la langue de Barbarie.	IDA / 50960	Drainage investments and management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-11-26		2019-11-28		2019-12-01		2019-12-05		2020-02-03	