

Large Scale Irrigation Modernization Project Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [Original: 5 may 2015]: Revision 2 of Updated Procurement Plan, March 28, 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** First 18 months

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	Works	Above US\$ 15 million	All
2.	Goods	Above US\$ 4 million	All
3.	Non-Consultant Services	Above US\$ 4 million	All

2. **Prequalification.** Bidders for Not applicable shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:**
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 2 million	
2.	Single Source	All	
3.	Individual	Above US\$ 400,000	

July 9, 2010

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$_equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. ***Any Other Special Selection Arrangements:***
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

PROCUREMENT PLAN Morocco : MA-Large Scale Irrigation Modernization Project

General Information
Country: Morocco **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-03-31
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2018-11-15
Project ID: P150930 **GFN Date:**
Project Name: MA-Large Scale Irrigation Modernization Project
Loan / Credit No: IBRD / 85140
Executing Agency(ies): ORMVA GHARB, Office Regionale de Mise en Valeur Agricole de TADLA (ORMVA TADLA, ORMVA DOUKKALA, ORMVA HAOUZ)

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
AO NO 75-2016-DAM / Travaux d adaptation, de renovation et de maintenance des equipements hydromecaniques et electromecaniques de la station de pompage SMPN4	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,830,542.13	Signé					2016-05-02		2016-05-12					2016-06-15		2016-07-05		2016-09-08		2018-12-31	
AO NO 38-2016-DAM / Travaux de reconversion du réseau d irrigation du secteur Nord3	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,026,333.03	Signé					2016-02-07		2016-02-23					2016-04-06		2016-05-04		2016-06-23		2019-08-31	
AO NO 18-2016-DAM / Travaux d adaptation, de renovation et de maintenance des equipements hydromecaniques et electromecaniques de la station de pompage SMPN3	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,638,568.99	Signé					2015-12-08		2016-01-28					2016-02-24		2016-05-02		2016-06-09		2018-12-31	
AO NO 42-2016-DAM / Travaux de reconversion du réseau d irrigation du secteur Nord 4	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,515,779.46	Signé					2016-02-21		2016-03-07					2016-04-13		2016-05-11		2016-06-28		2019-08-31	
REF-14/2016TA-DA / Travaux du laboratoire pour le contrôle de qualité pour secteur M et G et travaux bassin	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		215,224.65	Signé					2016-03-16		2016-03-28					2016-04-21		2016-04-21		2016-04-21		2016-04-21	
REF-28/2016TA-DA / Travaux d'exécution des conduites du réseau de distribution y compris ouvrage annexes des secteurs M10-M18 (L1)	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,333,713.35	Signé					2016-06-28		2016-07-12					2016-09-06		2016-09-06		2016-09-06		2016-09-06	
REF-29/2016TA-DA / Travaux d'exécution de la conduite d'aducteur A5 des secteurs M10-M18 (L2)	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,025,507.78	Signé					2016-06-28		2016-07-12					2016-09-06		2016-09-06		2016-09-06		2016-09-06	
REF-10/2017TA-DA / Travaux de réalisation des prises bornes,prises priorités et les conduites de raccordement y compris la télégestion des secteurs M10-M13 (Lot 1)	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,909,254.84	Signé					2017-01-03		2017-01-17					2017-02-28		2017-02-28		2017-02-28		2017-02-28	

REF-15/2017/TA-DA / Travaux d'exécution des conduites d'adducteur A6 des secteurs G13-G18	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,211,688.62	Signé			2017-02-07	2017-02-17		2017-03-14	2017-03-14	2017-03-14	2017-03-14
ORMVADT1 / Travaux de réalisation du réseau de conduites et des bornes du secteur Z0.	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,011,265.87	Signé			2017-03-20	2017-03-25		2017-04-24	2017-05-24	2017-07-04	2019-10-04
AO NO 3-2017-DDA / Réalisation d'une campagne de suivi de la qualité environnementale des ressources en eau et en sol	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,419.09	Signé			2017-01-16	2017-02-09		2017-03-22	2017-03-28	2017-04-14	2019-01-15
ORMVADT5 / Essais et analyses pour établissement de la situation de référence environnementale IERE PHASE ET 2EME PHASE.	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,946.75	Signé			2016-11-01	2016-11-07		2016-12-01	2016-12-01	2017-03-15	2018-03-15
ORMVADT5 / Renovation des bâtiments pour association pour Z0.	IBRD / 85140		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,273.75	Signé				2016-09-09				2017-03-08	2017-07-06
ORMVADT2 / Travaux de réalisation du réseau de conduites et des bornes du secteur EXTENSION FARREGH.	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,873,977.12	Signé			2016-05-23	2016-08-17		2016-09-15	2016-11-10	2017-03-01	2018-12-31
ORMVADT3 / Prestations de laboratoires pour le contrôle de la qualité des travaux de modernisation des systèmes d'irrigation des 2 secteurs.	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,834.85	Signé			2016-05-20	2016-08-16		2016-09-15	2016-10-20	2016-12-15	2020-01-17
ORMVAH-REF-2 / FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE LA CONDUITE D'ADDUCTION ET SES OUVRAGES ANNEXES DU SECTEUR BOUIDA CONDUITE SOUS-PRESSION	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,059,151.69	Signé			2017-02-27	2017-03-04		2017-04-15	2017-05-15	2017-06-19	2017-12-16
REF-11/2017/TA-DA / Travaux de réalisation des prises bornes, prises propriétés et les conduites de raccordement y compris la télégestion des secteurs M14-M18 (Lot 2)	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,047,210.58	Signé			2017-01-03	2017-01-17		2017-02-28	2017-02-28	2017-02-28	2017-02-28
REF-40/2015/TA-DA / Travaux d'exécution des conduites des adducteurs A5, A6-1 et A6-2 de la partie amont sur 5.3 km y compris les ouvrages de prises principaux	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2015-11-10	2015-11-23		2015-12-17	2015-12-17	2015-12-17	2015-12-17
REF-30/2017/TA-DA / Fourniture et installation du matériel d'équipement de la station de filtration du secteur M10/M18 y compris génie civil.	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2017-03-24	2017-03-29		2017-05-10	2017-06-09	2017-07-14	2018-01-10

AO NO EQUIPEMENTS DETEC FUTES / AO n° 52/2018/DGR-Acquisition d'équipements de détection des fuites des conduites souterraines et mesure de débit	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		27,768.48	Signé					2018-04-27	2018-05-28			2018-06-20	2018-07-08	2018-07-19	2018-10-19		
ORMVADF6 / Acquisitions du mobilier de bureau pour ORMVAD et ASSOCIATION	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-03-01	2019-03-08			2019-04-09	2019-04-25	2019-06-07	2019-09-05		
ORMVAH-REF-1 / REALISATION DE CAMPAGNES D'ANALYSESEIDE CARACTERISATION DE REFERENCES DES PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX LOCALISEE DANS SECTEUR BOUCIDA	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2017-01-11	2017-01-16			2017-02-27	2017-03-29	2017-05-03	2017-10-30		
AO-TELERELEVE-2016-DAM / AO-2019-DGR- Acquisition et mise en service d'un système de télé-relève	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-03-19	2019-04-07			2019-05-22	2019-06-19	2019-06-30	2020-02-25		
ORMVADF5 / Acquisitions du matériel informatique pour ORMVAD et Association	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-03-01	2019-03-08			2019-04-07	2019-05-07	2019-06-17	2019-09-15		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AO NO 54-2017-DDA / Formation des fils d'agriculteurs dans le cadre du plan de gestion environnemental du Projet de Modernisation de Grande Irrigation du Gharb	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,953.47	Signé					2017-04-14	2017-04-26			2017-06-07	2017-07-07	2017-07-24	2017-12-28						
REF-29/2017-TA-DGRID / Mise à niveau de la station des expérimentations hydro agricoles de Ouled Gnanou (Expertise + Etude)	IBRD / 85140		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2017-02-19						2017-04-16	2017-10-13						
REF-21/2017-DGRID / Réalisation de la situation de référence des paramètres environnementaux et mise en place d'un PCES	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2017-05-08	2017-05-11			2017-06-20	2017-06-30	2017-08-09	2018-02-05						
AO NO 64-2017-DDA / Formation des cadres de l'ORMVA du Gharb dans le cadre du plan de gestion environnemental du Projet de Modernisation de Grande Irrigation du Gharb	IBRD / 85140		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-04-14	2017-09-01			2017-09-27	2017-10-27	2017-12-01	2018-12-28						

MOF-REF-23 / Assistance technique pour le suivi et contrôle des travaux des secteurs M10-M18	IBRD / 85140		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,497,946.04	Signé	2015-04-23	2015-05-24	2015-07-07					2016-03-10	2016-04-07	2016-05-04	2016-08-08	2020-08-21
MOF-REF-24 / Assistance technique pour le suivi et contrôle des travaux des secteurs G13-G18	IBRD / 85140		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,995,553.21	Signé	2016-07-26	2016-08-16	2016-09-29					2016-10-27	2016-11-26	2016-12-31	2017-02-04	2018-02-04
ORMVAH-REF-3 / L'assistance technique pour le suivi et le contrôle des travaux de reconversion à l'irrigation localisée du secteur Bouadi du périmètre de la Tessaout Ament.	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,989,459.96	Signé	2016-10-07	2016-10-28	2016-12-11					2017-01-08	2017-02-07	2017-03-14	2017-04-18	2018-04-18
ORMVADS2 / Assistance technique pour la réalisation d'un programme d'appui aux AUEA pour la reconversion interne et la valorisation de la production	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2016-08-16	2016-08-30	2017-09-15					2017-11-07	2017-12-07	2018-01-11	2018-02-15	2019-02-15
AMI N017-2017-DGR / Assistance technique et formation à l'ORMVAG pour l'exploitation et la maintenance des équipements hydro-agricole	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-04-19	2017-06-07	2017-07-19					2017-09-04	2017-10-05	2017-11-14	2017-12-14	2022-12-30
REF-012017/DDA / Appui aux agriculteurs pour la valorisation de l'eau d'irrigation	IBRD / 85140		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2016-08-27	2016-09-17	2016-10-31					2016-11-28	2016-12-28	2017-02-01	2017-03-08	2018-03-08
ORMVADSC2 / Assistance technique pour la réalisation d'un programme d'appui aux AUEA pour la reconversion interne et la valorisation de la production	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2016-08-16	2016-08-30	2017-02-22					2017-04-10	2017-05-10	2017-06-28	2017-08-29	2021-06-29
AMI N069-2017-DGR / DP n°23/2018/DGR-Assistance technique et formation de l'ORMVAG pour l'exploitation et la maintenance des équipements hydro-agricoles	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2017-06-19	2017-07-20	2018-01-15					2018-04-04	2018-05-03	2018-06-11	2018-07-15	2023-05-04
AO ASSIS-CONTROLE ETUDE EQUI INTERNE / Assistance technique pour le contrôle technique des études d'équipements internes	IBRD / 85140		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-04-16	2017-04-30	2017-08-30					2017-10-29	2017-11-30	2017-12-28	2018-02-05	2020-12-31
ORMVADS2-C2 / Assistance technique pour la réalisation d'un programme d'appui aux AUEA pour la reconversion interne et la valorisation de la production	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2016-08-16	2018-03-01	2018-04-13					2018-05-11	2018-05-23	2018-06-10	2018-06-24	2023-06-28
ORMVADSC5 / Prestations de service pour le contrôle des études et des installations des équipements d'irrigation localisée.	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-03-01	2019-03-23	2019-05-07					2019-06-13	2019-06-27	2019-07-25	2019-08-29	2022-03-01

ORMVADSC6 / Formations et assistance technique à l'ORMVAD pour la maintenance et l'exploitation.	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-03-01		2019-03-23		2019-05-17				2019-06-16		2019-07-16		2019-09-05		2019-10-10		2021-02-09
ORMVADSC7 / Etude et mise en place de l'extension du SIG et Télédétection.	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-03-01		2019-03-23		2019-05-17				2019-06-16		2019-07-16		2019-09-05		2019-10-10		2021-02-09
ORMVAH-REF.4 / La Mission d'assistance technique consiste en la réalisation des prestations suivantes: Formation des agriculteurs Formation du personnel d'encadrement Essais et démonstrations	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2017-10-11		2017-10-12		2018-02-17				2018-03-17		2018-04-16		2018-05-21		2018-06-25		2019-06-25
ORMVADSC4 / Assistance pour le suivi des travaux des SP et canal Bas Service.	IBRD / 85140		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-12-03		2018-12-25		2019-02-18				2019-03-20		2019-04-19		2019-06-09		2019-07-14		2021-01-14

INDIVIDUAL CONSULTANTS