

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: December 2007*]; *Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 2010*]
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year June 2010 to December 2012*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

| | Procurement Method | Prior Review Threshold US\$ | Comments |
|----|---|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | ICB and LIB (Goods) | <i>Above US\$ 500,000</i> | <i>All</i> |
| 2. | NCB (Goods) | <i>Above US\$ 100,000</i> | <i>First contract</i> |
| 3. | ICB (Works) | <i>Above US\$ 15 million</i> | <i>All</i> |
| 4. | NCB (Works) | <i>Above US\$ 5 million</i> | <i>All</i> |
| 5. | (Non-Consultant Services) | <i>Below US\$ 100,000</i> | <i>First contract</i> |
| | <i>[Add other methods if necessary]</i> | | |

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *[Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*

July 9, 2010

5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable] *5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness** (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-----------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|---|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ million | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| | Summary of the ICB (Works) | 82 | 5 | No | Prior | |
| | Summary of the ICB (Goods) | 43.77 | 15 | No | Prior | |
| | Summary of the NCB (Works) | 64.53 | 18 | No | Post | 1 st contract for Prior Review |
| | Summary of the NCB (Goods) | 1.86 | 4 | No | Post | 1 st contract for Prior Review |
| | Summary of the ICB (Non-Consultant Services) | 0.45 | 1 | No | Prior | |

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

| | Selection Method | Prior Review Threshold | Comments |
|----|-----------------------------|------------------------|----------|
| 1. | Competitive Methods (Firms) | Above US\$ 100,000 | |
| 2. | Single Source (Firms) | All | |
| 3. | Individual | Above US\$ 50,000 | |

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise

entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|-----------------------------------|----------|--|----------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ million | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| | Summary of number of contracts that will be let under QCBS | 4.17 | 7 | Prior | |
| | Summary of number of contracts that will be let under other methods | 0.83 | 1 | Prior | CQS |

PROCUREMENT PLAN Brazil : BRAZIL BAHIA SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT PROJECT

General Information
Country: Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-06-01
Project ID: P147157 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-11-20
Project Name: BRAZIL BAHIA SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT PROJECT **GFN Date:**
Loan / Credit No: IBRD / 84150
Executing Agency(ies): Company for Water Engineering and for Sanitation of Bahia

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BR-CERB-BA-24986-CW-RFP / NCB para Recuperação e Ampliação de SAA 2018 | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 6,060,606.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2018-02-01 | | 2018-02-06 | | | | | 2018-03-20 | | 2018-04-19 | | 2018-05-24 | | 2019-05-19 | |
| BR-CERB-BA-24987-CW-RFP / NCB para implantação de SAA 2018 | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 11,666,667.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2018-02-01 | | 2018-02-06 | | | | | 2018-03-20 | | 2018-04-19 | | 2018-05-24 | | 2019-05-19 | |
| BR-CERB-BA-24985-CW-RFP / NCB 0022017 para ampliação e adequação de 51 de SAAs, 750 MSDs com serviço social (região central de Jacobina). | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 4,690,000.00 | 2,561,829.74 | Assinado | | | | | 2017-08-30 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | | | | | 2018-03-15 | 2017-11-14 | 2018-04-14 | 2018-04-05 | 2018-05-19 | 2018-06-07 | 2019-05-14 | |
| BR-CERB-BA-24984-CW-RFP / NCB 0032017 para adequação e ampliação de 61 SAAs, 750 MSDs com serviço social (região da central de Seabra). | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 5,392,000.00 | 3,155,904.16 | Assinado | | | | | 2017-08-30 | 2018-03-19 | 2017-11-30 | | | | | 2017-12-29 | 2018-01-22 | 2018-01-28 | 2018-02-07 | 2018-03-04 | 2018-05-28 | 2019-02-27 | |
| BR-CERB-BA-55632-CW-RFB / NCB 0012018 - Construção de 150 poços - Em substituição da licitação fracassada BR-CERB-BA-22146-CW-RFP. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,192,357.00 | 1,009,110.36 | Assinado | | | | | 2018-03-23 | 2018-02-09 | 2018-03-23 | 2018-04-03 | | | | | 2018-03-23 | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-13 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-10-10 |
| BR-CERB-BA-22146-CW-RFP / NCB 0012017 PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,818,182.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2017-08-30 | 2018-03-13 | 2017-09-04 | | | | | 2017-11-30 | | 2017-12-30 | | 2018-02-03 | | 2018-08-02 | |
| BR-CERB-BA-89078-CW-RFB / NCB para execução de obra de SAA (Sistema Integrado de Abastecimento de Água) e Serviço Social no município de Rio de Contas. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 2,652,064.00 | 0.00 | Implementação Pendente | | | | | 2018-07-31 | | 2018-08-05 | | | | | 2018-09-16 | | 2018-10-16 | | 2018-11-20 | | 2019-11-15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-CERB-BA-112210-CW- RFP / Execução do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Lagoa da Laje, Baraúnas, Várzea da Pedra, Jurema, Abobora, Lagoa dos Patos, Várzea Comprida, Olhos D'Água, Pé da Ladeira e Tróia, no município de Ituaçu. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 2,621,690.40 | 0.00 | Em fase de Implementação | 2019-05-15 | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 2019-05-09 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-31 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 2020-03-02 | |
| BR-CERB-BA-132956-CW- RFQ / NCB - Execução Obras de Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Módulos Sanitários nos municípios de abrangência da Central de Jacobina. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 2,387,505.71 | 2,796,589.98 | Assinado | 2019-09-16 | 2019-10-04 | 2019-09-21 | 2019-10-17 | 2019-11-02 | 2019-11-11 | 2019-12-02 | 2019-10-07 | 2020-01-06 | 2020-03-04 | 2020-07-04 |
| BR-CERB-BA-139408-CW- RFB / Contratação de Empresa especializada para Execução de Obras de Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SSA) e Módulos Sanitários nos municípios de abrangência da Central de Seabra. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 4,600,000.00 | 3,718,668.02 | Em fase de Implementação | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2020-01-01 | 2019-11-11 | 2020-02-05 | 2020-06-03 | |
| BR-CERB-BA-155200-CW- RFP / Contratação de Empresa para Construção das Obras do SIAA das Localidades de Cristalândia, Tapera, Morrinhos, Barreiro Branco, Umbaranas, Roça de Baixo, Várzea do Moco e Várzea da Areia, no Município de Brumado/BA | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 2,910,342.68 | 2,173,088.78 | Em fase de Implementação | 2020-01-31 | 2020-02-20 | 2020-02-05 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-08 | 2020-05-22 | 2020-11-18 | |
| BR-CERB-BA-156504-CW- RFB / Contratação de empresa das obras de implantação de Sistemas de Abastecimento de Água nos municípios de área de abrangência da Central de Associações para manutenção de Sistema de Água da região de Caiçara/BA | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 4,295,942.72 | 2,071,005.88 | Em fase de Implementação | 2020-01-31 | 2020-05-06 | 2020-02-05 | 2020-06-23 | 2020-03-18 | 2020-06-29 | 2020-04-17 | 2020-07-28 | 2020-05-22 | 2020-11-18 | |
| BR-CERB-BA-164078-CW- RFP / Obras de Implantação de Sistemas Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) no município de Miguel Calmon, nas localidades de Moco, Paíoca Um, Cajateiras, Lagoa Grande, Ponte do Massambô, Salgado Grande, Tanque Novo, Formosa, Formosa Um, Maxixe, Maxixe Um | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 2,700,000.00 | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-03-18 | 2020-04-06 | 2020-03-23 | 2020-04-29 | 2020-05-04 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-07-08 | 2021-01-04 | | |
| BR-CERB-BA-171526-CW- RFB / NCB - Contratação de Empresa especializada para Execução de Obras do Sistemas de Abastecimento de Água na localidade de Pindorama, no Município de Iuiu | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 690,298.51 | 539,835.47 | Em fase de Implementação | 2020-05-10 | 2020-05-21 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-08-30 | 2021-02-26 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--------------|------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| BR-CERB-BA-181717-CW-RFP / Contratação de Empresa especializada para Execução de Obras do SIAA (Sistema Integrado de Abastecimento de Água) nas localidades de Oboos D'Água de Cima, Oboos D'Água de Baixo e Jenipapo nos municípios de Miguel Calmon e Jacobina, integrante do Programa B | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | | 2,500,000.00 | 0.00 | Em fase de Implementação | | | | | | | | 2020-08-05 | 2020-08-28 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | | | | | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 2020-11-25 | 2021-05-24 |
| BR-CERB-BA-203214-CW-RFB / Contratação de Empresa especializada para a implantação de 23 sistemas de abastecimento de água (padrão PB5AA-BP) e serviço social, nos municípios de Carité, Ituaçu, Macaúbas, Riacho de Santana, Malhada, Urandi e Tanque Novo - no Estado da Bahia | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | | 4,663,925.82 | 0.00 | Em fase de Implementação | | | | | | | | 2020-11-16 | 2020-11-11 | 2020-11-21 | 2020-11-16 | | | | | 2021-01-02 | 2021-02-01 | 2021-03-08 | 2021-09-04 |
| BR-CERB-BA-203209-CW-RFB / SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO DOMINGOS E OUTRAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES - BAHIA. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | | 1,589,993.83 | 0.00 | Em fase de Implementação | | | | | | | | 2020-11-16 | 2020-11-11 | 2020-11-21 | 2020-11-16 | | | | | 2021-01-02 | 2021-02-01 | 2021-03-08 | 2021-09-04 |
| BR-CERB-BA-203210-CW-RFB / SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE IBAJARA, NO MUNICÍPIO DE RIO DO PIRES - BAHIA | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | | 674,373.80 | 0.00 | Em fase de Implementação | | | | | | | | 2020-11-16 | 2020-11-11 | 2020-11-21 | 2020-11-16 | | | | | 2021-01-02 | 2021-02-01 | 2021-03-08 | 2021-09-04 |
| BR-CERB-BA-205137-CW-RFB / SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE CANTINHO, NÚCLEO HABITACIONAL 1 - NII, CONGONHA, FLORES, PIRANHA E LAGOA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | | 1,926,782.27 | 0.00 | Implementação Pendente | | | | | | | | 2020-11-25 | | 2020-11-30 | | | | | | 2021-01-11 | 2021-02-10 | 2021-03-17 | 2021-09-13 |

GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| BR-CERB-BA-24488-GO-RFB / Aquisição de materiais para sistemas. Pregão Eletrônico 170079 | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 2,387,812.00 | 1,605,136.05 | Assinado | | | | | 2017-08-30 | 2017-11-23 | 2017-09-04 | 2018-05-11 | | | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 2018-04-03 | 2018-02-15 | 2018-05-18 | 2018-08-14 | | |
| BR-CERB-BA-24487-GO-RFB / Aquisição de materiais para sistema. Pregão Eletrônico 170078 | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Prévia | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 4,386,797.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2017-12-27 | | 2018-01-01 | | | | 2018-02-12 | | 2018-03-14 | | 2018-04-18 | | 2018-10-15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| BR-CERB-BA-60625-GO-RFB / Aquisição de materiais para sistemas. Pregão Eletrônico 180024 (em substituição ao BR-CERB-BA-24487-GO-RFB) | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Prévia | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 4,541,614.99 | 3,959,251.76 | Assinado | 2018-05-11 | 2018-06-04 | 2018-05-11 | 2018-06-08 | 2018-06-22 | 2018-06-18 | 2018-07-22 | 2019-03-25 | 2018-08-26 | 2018-06-01 | 2019-02-22 | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| BR-CERB-BA-16687-NC-RFQ / Pregão Eletrônico para Análises Físico Químicas de Água. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 223,200.00 | 52,957.56 | Assinado | | | | | 2017-08-30 | 2018-02-09 | 2017-09-04 | | | | | 2017-10-16 | 2018-03-13 | 2017-11-15 | 2018-03-12 | 2017-12-20 | 2018-04-09 | 2018-12-15 | |
| BR-CERB-BA-26127-NC-RFB / Pregão Eletrônico para Testes de Bombeamento de poços existentes. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 230,000.00 | 170,530.29 | Assinado | | | | | 2017-08-30 | 2018-02-09 | 2017-09-04 | | | | | 2017-10-16 | 2018-03-14 | 2017-11-15 | 2018-03-09 | 2017-12-20 | 2018-04-17 | 2018-10-16 | |
| BR-CERB-BA-65686-NC-RFB / Pregão Eletrônico para Contratação de Serviço de Topografia. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 236,593.06 | 0.00 | Implementação Pendente | | | | | 2018-07-30 | | 2018-08-04 | | | | | 2018-09-15 | | 2018-10-15 | | 2018-11-19 | | 2018-05-18 | |
| BR-CERB-BA-66382-NC-RFB / Pregão eletrônico para Contratação de Serviço de Geotecnia. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 236,593.06 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2018-07-30 | 2019-04-30 | 2018-08-04 | | | | | 2018-09-15 | | 2018-10-15 | | 2018-11-19 | | 2018-05-18 | |
| BR-CERB-BA-120963-NC-RFQ / Pregão Eletrônico para contratação de Serviço de Geotecnia | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 61,490.45 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2019-06-28 | 2019-07-30 | 2019-07-03 | | | | | 2019-08-14 | | 2019-09-13 | | 2019-10-18 | | 2020-04-15 | |
| BR-CERB-BA-146245-GO-RFB / Pregão Eletrônico para contratação de Serviço de Geotecnia e Sondagem | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 61,490.45 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2019-06-28 | 2019-11-28 | 2019-07-03 | | | | | 2019-08-14 | 2019-08-09 | 2019-09-13 | 2019-10-02 | 2019-10-18 | | 2020-04-15 | |
| BR-CERB-BA-147034-NC-RFB / Pregão Eletrônico para contratação de Serviço de Geotecnia | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 61,490.45 | 48,602.39 | Assinado | | | | | 2019-11-19 | 2019-11-28 | 2019-11-24 | 2019-12-11 | | | | 2020-01-05 | 2019-12-17 | 2020-02-04 | 2019-12-17 | 2020-03-10 | 2020-06-09 | 2020-09-06 | |
| BR-CERB-BA-189496-NC-RFB / Pregão Eletrônico. Contratação de Laboratório para prestação de serviços de 30 (trinta) análises físico-químicas, além de análises para urânio e outros elementos radioativos, em amostras de águas subterrâneas nos municípios de Castilê, Lagoa Real e Livra | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Solicitação de Ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | Em fase de Implementação | | | | | 2020-09-16 | 2020-11-10 | 2020-09-21 | 2020-11-16 | | | | 2020-11-02 | | 2020-12-02 | | 2021-01-06 | | 2021-07-05 | |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-CERB-BA-38782-CS-QCBS / Consultoria para delimitação de perímetro de segurança da província uranífera de Catití/Laguna Real. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | Open - National | 270.000,00 | 0,00 | Cancelado | 2017-11-30 | 2018-02-20 | 2018-04-05 | | | 2018-05-03 | 2018-06-02 | 2018-07-07 | 2018-08-11 | 2019-08-11 | | | | | |
| BR-CERB-BA-24988-CS-QCBS / Consultoria para Apções Sociais | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Seleção Baseada no Menor Custo | Open - National | 3.065,330,00 | 2.287,721,97 | Assinado | 2018-06-30 | 2018-06-07 | 2018-07-21 | 2018-08-22 | 2018-09-03 | 2019-10-10 | 2018-10-01 | 2019-07-24 | 2018-10-31 | 2019-07-24 | 2018-12-05 | 2019-08-06 | 2019-01-09 | 2019-11-14 | 2020-01-04 |
| BR-CERB-BA-26128-CS-QCBS / Consultoria para elaboração de projetos. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | Open - National | 1.000.000,00 | 0,00 | Cancelado | 2017-09-30 | 2017-10-21 | 2017-12-04 | | | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-03-07 | 2018-04-11 | 2019-04-06 | | | | | |
| BR-CERB-BA-67167-CS-QCBS / Consultoria para delimitação de perímetro de segurança da província uranífera de Catití/Laguna Real. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | Open - National | 721,585,71 | 303,213,51 | Assinado | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 2018-09-09 | 2018-07-23 | 2018-10-23 | 2018-10-18 | 2018-11-20 | 2019-02-25 | 2018-12-20 | 2019-04-03 | 2019-01-24 | 2019-05-30 | 2019-02-28 | 2019-07-24 | 2020-02-28 |
| BR-CERB-BA-69079-CS-LCS / Consultoria para Supervisão de Obras e Elaboração de Projetos | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Prévia | Seleção Baseada no Menor Custo | Open - International | 3.282,646,29 | 0,00 | Cancelado | 2018-07-31 | 2018-08-21 | 2018-10-04 | | | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-05 | 2019-02-09 | 2019-08-08 | | | | | |
| BR-CERB-BA-24990-CS-QCBS / Consultoria para Supervisão de Obras e Elaboração de Projetos | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Seleção Baseada no Menor Custo | Open - National | 3.282,646,29 | 0,00 | Cancelado | 2018-06-30 | 2018-06-26 | 2018-07-21 | | | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-12-05 | 2019-01-09 | 2020-01-04 | | | | | |
| BR-CERB-BA-79461-CS-LCS / Consultoria para Elaboração de Projetos. | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Prévia | Seleção Baseada no Menor Custo | Open - International | 2.000.000,00 | 0,00 | Cancelado | 2018-09-28 | 2018-12-14 | 2018-10-19 | | | 2018-12-30 | 2019-01-29 | 2019-03-05 | 2019-04-09 | 2019-10-06 | | | | | |
| BR-CERB-BA-107154-CS-LCS / CONTRATACAO DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PROGRAMA BAHIA PRODUTIVA | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Seleção Baseada no Menor Custo | Open - International | 155,200,00 | 0,00 | Cancelado | 2019-03-20 | 2019-04-10 | 2019-05-24 | | | 2019-06-21 | 2019-07-21 | 2019-08-25 | 2019-09-29 | 2020-03-27 | | | | | |
| BR-CERB-BA-118473-CS-CQS / ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE MIGUEL CALMON E JAGUARARI | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores | Open - National | 265,923,20 | 0,00 | Em fase de Implementação | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-28 | 2019-07-15 | 2019-08-11 | 2019-10-10 | | | 2019-09-10 | 2019-11-08 | 2019-10-15 | 2020-04-12 | | | |
| BR-CERB-BA-79460-CS-LCS / Consultoria para Supervisão de Obras | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Prévia | Seleção Baseada no Menor Custo | Open - International | 2.000.000,00 | 0,00 | Cancelado | 2018-09-26 | 2018-10-08 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 2018-11-30 | | 2018-12-28 | 2019-01-27 | 2019-03-03 | 2019-04-07 | 2019-10-04 | | | | |
| BR-CERB-BA-121532-CS-LCS / Consultoria para Supervisão de Obras | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Prévia | Seleção Baseada no Menor Custo | Open - International | 2.000.000,00 | 0,00 | Cancelado | 2019-06-28 | 2019-07-10 | 2019-07-19 | | | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-29 | 2019-10-02 | 2019-10-29 | 2019-12-23 | 2019-12-03 | 2020-01-07 | 2020-07-05 | |
| BR-CERB-BA-167196-CS-LCS / Consultoria para supervisão de obras | IBRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Prévia | Seleção Baseada no Menor Custo | Open - International | 2.000.000,00 | 0,00 | Em Análise | 2019-06-28 | 2020-04-07 | 2019-07-19 | | | 2019-09-01 | 2020-04-13 | 2019-09-29 | 2020-04-01 | 2019-10-29 | 2020-04-23 | 2019-12-03 | 2020-01-07 | 2020-07-05 | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|--|------------|------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BR-CERB-BA-63416-CS- INDV / Contratação de um Consultor Individual (CI) para assessorar a CERB na criação, estruturação e capacitação da CENTRAL Caetité | IIRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Individual | Open | | 131,517.94 | 72,434.29 | Assinado | 2018-09-30 | 2019-03-27 | 2018-11-18 | 2019-07-31 | 2018-12-09 | | 2019-01-13 | 2019-11-07 | 2019-07-12 | |
| BR-CERB-BA-126191-CS- INDV / Consultoria para Apoiar a CERB na Análise e Aprovação dos produtos apresentados pela empresa contratada para a Delimitação de Perímetro de Segurança da Província Uranífera de Caetité/Lagoa Real. | IIRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Individual | Open | | 63,500.00 | 0.00 | Implementação Pendente | 2019-08-11 | | 2019-09-29 | | 2019-10-20 | | 2019-11-24 | | 2020-05-22 | |
| BR-CERB-BA-153236-CS- INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ASSESSORAR A CERB NA FORMALIZAÇÃO JURÍDICA DA CENTRAL CAETITÉ COM OS MUNICÍPIOS DE ATUAÇÃO | IIRD / 84150 | Household Water and Sanitation | Posterior | Individual | Open | | 71,599.04 | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-01-22 | 2020-02-11 | 2020-03-11 | 2020-04-27 | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 2020-05-06 | | 2020-11-02 | |