

PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS)

PPA2

Plan de Passation de Marchés (PPM) sur 11 mois

Version du 11 octobre 2017

I. Généralités

1.1. Information générale sur le projet

- Pays: Régional (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad)
- Emprunteur (niveau régional) : **CILSS**
- Nom du Projet : Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS- SIIP)
- Numéro du Projet : P154482 (PPA-CILSS N° V 160)
- Montant du Don sollicité : 20 millions dollars américains
- Montant des fonds rétrocédés par les pays :
- Unité de Gestion du Projet : Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

1.2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Original : 25 août 2017

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 1^{er} novembre 2017

1.4 Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés : Octobre 2017 à juillet 2018

1.5 Risque global lié à la passation des marchés : Substantiel

II. Fournitures, travaux et services autre que les services de consultants.

2.1 Seuils d'Examen Préable : Décisions de Passation des Marchés sujettes à l'Examen Préable de la Banque comme énoncé dans l'Annexe 1 des Directives : « Passation des marchés de fournitures, travaux et services assimilés »

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
------------------	---------------------------------	---	--

Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 5.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 5.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	

2.2 Préqualification : Ajouter Non applicable, si pas de préqualification prévue, si non ajouter la liste de contrats pour lesquels la préqualification est prévue.

2.3 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]

2.4 Référence au Manuel de Procédures du Projet (MPP) : Manuel du CILSS

2.5 Arrangements spéciaux de passation des marchés: Non applicable

2.6 Allotissement de travaux, fournitures et services autres que services de consultants avec méthodes et calendrier

1. Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
Total Travaux							

2. Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° Réf	Description du Marché	Montant estimé (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
1.	Acquisition des équipements de bureaux, informatiques, consommables	17000	AON	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
2.	Traduction et édition des Documents générés	2700	CF	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
Total Fournitures								
		19700,00 USD						

III- Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firms	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le cout estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce seuil est de 400.000USD pour les Etudes architecturales et le suivi des travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

Arrangements de sélection particuliers: Non applicable

Services de consultants avec méthodes et dates de sélection

1	2	3	4	5	6	7	8
Re f. No .	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
3.	conception et de réalisation d'un site WEB PARIIS incluant des outils collaboratifs	8 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
4.	Réalisation de la charte et du Manuel d'audit	40 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
5.	Recrutement expert appui audit	38 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
6.	PS Appui Suivi&Evaluation	95 000	SBQ	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	-
7.	Expert Genre	5 500	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
8.	Coordonnateur régional	65 000	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance - 8 mois sur ce PPA2
9.	Assistance en Passation des Marché	12 500	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	L'expert initialement sur le PPA1 sera sollicité pour des prestations ponctuelles à la demande. Sa disponibilité est confirmée.
10.	Assistant Comptable	14 700	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Septembre 2017	
11.	Expertise groupe de travail	4300	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
12.	Assistante administrative et secrétariat du Projet	19 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre

							de confirmation de performance – 5 mois sur ce PPA2
13.	Expert Communication du Projet	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif– Continuité avec la préparation du projet– 4 mois sur ce PPA 2
14.	Expert Suivi Evaluation du Projet	21 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif– Continuité avec la préparation du projet– 5 mois sur ce PPA2
15.	Assistant technique Expert GR/Irrigation basé au SE CILSS Staff	26 800	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif– Continuité avec la préparation du projet– 5 mois sur ce PPA2
16.	Expert système d'information basé à AGRHYMET	20 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie du Système d'information du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –3 mois sur ce PPA2
17.	Expert formation basé à AGRHYMET	9 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie de formation du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –1 mois et demi sur ce PPA2
18.	Expert en gestion de connaissance basé à l'INSAH	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie de gestion de connaissance du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance – 3 mois sur ce PPA2
19.	Expert en Recherche Appliquée basé	11 300	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie de recherche appliquée du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –2 mois sur ce PPA2

20.	Stagiaire Irrigation	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
21.	Stagiaire Communication	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
Total Consultants		424900 ,00 USD					

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Sahel Irrigation Initiative Support Project

General Information

Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-24
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-02-23
 Project ID: P154482 GPN Date:
 Project Name: Sahel Irrigation Initiative Support Project
 Loan / Credit No: IDA / V0390, IDA / 61600
 Executing Agency(ies) Ministry of Agriculture and Hydraulic Facilities

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-MAAH-50162-CW-RFB / Réalisation de 400 ha autour du barrage de Dourou	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				6,000,000.00	0.00	Annulé						2018-12-04		2018-12-09			2019-01-08		2019-01-23		2019-02-27		2019-08-26	
BF-MAAH-50169-CW-RFB / Aménagement de 30 km de pistes rurales	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				600,000.00	0.00	Annulé						2019-06-03		2019-06-08			2019-07-08		2019-07-23		2019-08-27		2019-11-25	
BF-MAAH-50174-CW-RFB / Construction de 30 magasins	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,800,000.00	0.00	Annulé						2019-04-03		2019-04-08			2019-05-08		2019-05-23		2019-06-27		2019-10-25	
BF-PARISBF-15424-CW-RFQ / Réalisation des forages sur les six (06) sites d'aménagements de goutte à goutte	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				78,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-15							2020-05-19		2020-07-03	
BF-PARISBF-15427-CW-RFQ / Réalisation des châteaux d'eau sur les sites d'aménagements pour l'irrigation goutte à goutte	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-15							2020-05-19		2020-07-03	
BF-PARISBF-154395-CW-RFQ / Travaux d'aménagement de 22 ha de bas-fonds	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				132,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-01							2020-05-05		2020-08-03	
BF-PARISBF-103116-CW-RFB / Travaux de réalisation de 193,5 ha de périmètres irrigués de type semi-californien	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,457,600.00	0.00	En attente d'exécution							2019-05-15		2019-05-20			2019-06-19		2019-07-10		2019-08-23		2020-01-20
BF-PARISBF-139451-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de 106 ha de périmètres irrigués (20 ha à Caskaye et de 86 ha des périmètres irrigués de Koumbi (RC25), de Nanoro et de Savili J.)	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-07-26		2021-08-16			2021-09-15		2021-10-13		2021-11-26		2022-02-24
BF-PARISBF-153450-CW-RFB / Réalisation des travaux d'aménagement de 345 ha de nouveaux bas-fonds et de 404 ha de bas-fonds à réhabiliter	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,495,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-07-30		2021-08-20			2021-09-19		2021-10-17		2021-11-30		2022-03-30
BF-PARISBF-213751-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 60 ha de périmètres irrigués dans le village de Boromissi, commune de Siby dans la région de la Boucle du Mouhoun	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				773,174.00	0.00	En attente d'exécution							2021-02-25		2021-03-18			2021-04-17		2021-05-02		2021-06-06		2021-10-04
BF-PARISBF-213756-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 333 ha de nouveaux bas-fonds et de réhabilitation 346 ha de bas-fonds	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,074,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-06-15		2021-07-06			2021-08-05		2021-08-26		2021-09-30		2022-01-28
BF-PARISBF-154231-CW-RFQ / Réalisation du réseau d'irrigation goutte à goutte sur les sites sélectionnés, labour, acquisition et mise en place des plantes	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				96,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-03-25							2021-05-29		2021-07-13	
BF-PARISBF-154240-CW-RFQ / Réalisation des clôtures et équipements des six (06) sites d'aménagement de goutte à goutte	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-03-25							2021-05-29		2021-07-28	
BF-PARISBF-154229-CW-RFQ / Dimensionnement, et installation des équipements d'éclairage solaire sur les six sites d'aménagement pour l'irrigation goutte à goutte	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				72,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-05-10							2021-07-14		2021-09-12	
BF-PARISBF-220252-CW-RFB / Réalisation de périmètres irrigués goutte à goutte	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				671,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-04-30		2021-05-21			2021-06-20		2021-07-18		2021-08-31		2021-12-29
BF-PARISBF-103117-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 22 ha de nouveaux bas-fonds	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				220,000.00	0.00	Annulé							2019-05-15		2019-05-20			2019-06-19		2019-07-10		2019-08-23		2020-01-20

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-MAAH-4455-GO-RFQ / Acquisition de GPS et smartphones	IDA / V0390	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	Annulé								2018-03-12									2018-05-07	2018-07-06	
BF-MAAH-49942-GO-RFB / Acquisition de matériel roulant (véhicules et motos)	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		534,130.00	0.00	Annulé				2018-03-18				2018-03-23			2018-04-22		2018-05-07			2018-06-11	2018-09-09		
BF-PARISBF-103009-GO-DIR / Matériel roulant (véhicules et motos)	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			512,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-03-25				2019-03-30								2019-05-06	2019-08-04		
BF-MAAH-49951-GO-RFQ / Mobilier de bureau et équipement de la salle de réunion	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	40,734.36	Achévé								2019-03-30	2019-04-23							2019-05-25	2019-06-06	2019-06-24	2019-07-15
BF-MAAH-49944-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique (pour les communes et l'Unité de Gestion du Projet) et bureautique	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,600.00	82,018.93	Signé								2019-03-30	2019-04-23							2019-06-03	2019-06-20	2019-07-18	2019-08-08
BF-PARISBF-114745-GO-RFQ / Acquisition d'un logiciel de gestion financière et comptable (TOM2PRO)	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	75,615.96	Signé								2019-06-30	2019-06-13							2019-09-03	2019-09-16	2019-10-03	
BF-PARISBF-102688-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion financière et comptable	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,000.00	0.00	Annulé				2019-04-01				2019-04-11								2019-06-15	2019-08-14		
BF-PARISBF-114743-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un groupe électrogène pour l'Unité de Gestion du Projet (UGP)	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-06-30								2019-09-03	2019-10-03		
BF-PARISBF-103106-GO-RFQ / Câblage réseau haut débit (installation d'équipement et fourniture d'internet haut débit) pour l'Unité de Gestion du Projet PARIS - BF et le PAICC-BF	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	49,847.93	Signé								2019-08-20	2019-08-07							2019-10-04	2019-10-04	2019-10-25	
BF-PARISBF-122655-GO-RFQ / Acquisition du matériel SIBI	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-08-30								2019-10-14	2019-11-28		
BF-MAAH-49948-GO-RFQ / Acquisition du matériel pour le système de Collecte des données (smartphones)	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,000.00	18,153.72	Achévé								2018-05-11	2019-05-31							2018-06-29	2019-07-10	2018-08-28	2019-08-08
BF-MAAH-49953-GO-RFQ / Fournitures de bureau et produits d'entretien	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-08-10								2019-09-03	2019-09-18		
BF-PARISBF-154353-GO-RFQ / Equipements informatiques et de communication	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,720.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-20								2020-05-02	2020-06-01		
BF-PARISBF-154354-GO-RFQ / Fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,334.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-09								2020-03-24	2020-04-07		
BF-PARISBF-154356-GO-RFQ / Souscription d'une assurance maladies au profit du personnel (2020-2021)	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-10-09								2020-11-21	2021-11-16		
BF-PARISBF-122656-GO-RFQ / Logiciel de suivi évaluation	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé								2019-11-09								2019-12-29	2020-02-12		
BF-PARISBF-200024-GO-RFQ / Smartphones pour la collecte des données terrain	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-11-12								2020-12-02	2020-12-17		
BF-PARISBF-200027-GO-RFQ / Conception et impression de gadgets de visibilité	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,945.00	0.00	En attente d'exécution								2020-11-10								2020-12-04	2020-12-25		
BF-PARISBF-213762-GO-RFQ / Acquies les fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-03-02								2021-03-21	2021-04-04		
BF-PARISBF-213764-GO-RFQ / Equipements de bureau pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-03-20								2021-04-05	2021-04-26		
BF-PARISBF-215376-GO-RFQ / Fourniture d'équipement de vidéoconférence	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-04-08								2021-06-12	2021-07-12		

BF-MAAH-50988-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la revue des bonnes pratiques d'identification et de formulation des demandes ainsi que l'élaboration de guide méthodologique pour l'expression des demandes d'investissement	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,400.00	0.00	Annulé	2018-07-04	2018-07-25	2018-08-23									2018-09-07	2018-10-12	2018-12-11	
BF-MAAH-50991-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des textes sur les AUE pour la zone d'intervention ainsi que l'élaboration du cahier des charges par périmètre	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,240.00	0.00	Annulé	2018-10-10	2018-10-31	2018-11-29									2018-12-14	2019-01-18	2019-03-19	
BF-MAAH-50995-CS-CQS / Recrutement de consultant pour le ciblage géographique pour la phase 2 des types 1 et 3 et pour la phase pilote du type 2 ainsi que l'élaboration du manuel technique pour le type 3	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	33,720.00	0.00	Annulé	2018-07-11	2018-08-01	2018-08-30									2018-09-14	2018-10-19	2018-12-18	
BF-MAAH-50997-CS-CQS / Etude diagnostique des bas-fonds à revitaliser	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	49,320.00	0.00	Annulé	2018-06-13	2018-07-04	2018-08-02									2018-08-17	2018-09-21	2018-11-20	
BF-MAAH-50176-CS-LCS / Audit financier et comptable du Projet pour trois exercices	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	108,000.00	20,868.60	Signé	2019-03-15	2019-04-01	2019-03-30	2019-05-04	2019-09-09		2019-06-03	2019-10-14	2019-07-03	2019-10-30	2019-08-07	2019-12-05	2019-09-20	2020-01-06	2019-11-19
BF-PARISBF-108486-CS-CQS / Réalisation du bilan en eau détaillé de la retenue d'eau de Dourou.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	238,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-05	2019-06-17	2019-04-26									2019-05-31	2019-07-07	2019-10-05	
BF-MAAH-50904-CS-CQS / Etude d'aménagement de 30 km de pistes rurales	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2019-09-25		2019-10-16	2019-11-06								2019-11-21	2020-01-04	2020-04-03	
BF-MAAH-50949-CS-CQS / Etude technique pour la construction de 30 magasins	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	Annulé	2019-09-25		2019-10-16	2019-11-06								2019-11-21	2020-01-04	2020-04-03	
BF-PARISBF-103564-CS-CQS / Réaliser le Screening environnemental des premiers sous-projets dans les 04 ZIP	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-21	2019-06-11								2019-07-02	2019-08-08	2019-11-06	
BF-PARISBF-103555-CS-QCBS / Etudes d'aménagement de 410 hectares et de réhabilitation de 530 hectares de bas-fonds	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	996,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-12	2019-09-23	2019-10-10			2020-01-07	2020-02-06					2020-03-26	2020-05-09	2020-09-06	
BF-PARISBF-122682-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'Etudes chargé de recruter le personnel de soutien	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-15	2019-08-30	2019-09-12									2019-10-17	2019-11-01	2019-11-16	
BF-PARISBF-103606-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux d'aménagement de 23 ha de nouveaux bas-fonds	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-25	2020-01-27	2019-10-23									2019-12-18	2020-02-01	2020-05-31	
BF-PARISBF-103596-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux d'aménagement de 194 ha de PIV de type californien.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	204,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-25	2019-11-05	2019-10-23									2019-12-20	2020-02-02	2020-07-31	
BF-PARISBF-103302-CS-CQS / Etudes techniques d'aménagement de 50 ha en irrigation goutte à goutte et de réhabilitation de 100 hectares de PIV (type 3) semi californien	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	144,000.00	0.00	Annulé	2019-04-05		2019-04-19	2019-05-19								2019-06-09	2019-07-23	2019-10-21	
BF-PARISBF-103570-CS-CQS / Etudes IES/NIES dans le cadre de la mise en œuvre des sous projets dans les 04 ZIP	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	59,000.00	0.00	Annulé	2019-05-15		2019-06-05	2019-06-26								2019-07-17	2019-08-23	2019-11-21	
BF-MAAH-50577-CS-CQS / Etude de réalisation de 400 ha autour du barrage de Dourou	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	702,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25		2019-04-15	2019-06-05		2019-07-20	2019-08-19					2019-09-24	2019-11-07	2020-03-06	
BF-PARISBF-103560-CS-CQS / Etudes diagnostique de la Zone d'intervention du projet (ZIP)	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	46,000.00	0.00	Annulé	2019-04-25		2019-05-16	2019-06-06								2019-06-21	2019-07-28	2019-10-26	
BF-PARISBF-122683-CS-CQS / Etudes sur les normes techniques d'aménagement	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-28	2020-04-09	2020-05-26	2020-07-09								2020-08-08	2020-09-21	2021-03-20	
BF-PARISBF-123555-CS-QCBS / Recrutement des Opérateurs de Solutions d'Irrigations (OSI)	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,730,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2020-03-27	2019-10-14	2020-10-30	2019-12-13		2020-01-27	2020-02-26				2020-04-26	2020-06-10	2024-05-20	

BF-PARISBF-123075-CS-CQS / Actualisation des études techniques pour les travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Dangomana	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	142,000.00	0.00	Annulé	2019-10-25	2019-11-22	2019-12-13							2020-01-10	2020-02-16	2020-05-16
BF-PARISBF-122681-CS-CQS / Actualisation des études APD pour les travaux d'aménagement de Bissan	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	240,000.00	0.00	Annulé	2019-10-28	2019-11-25	2019-12-16							2020-01-13	2020-02-19	2020-05-19
BF-PARISBF-154232-CS-CQS / Suivi-contrôle des travaux des six (06) sites d'aménagements pour l'irrigation goutte-à-goutte	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-21	2020-04-15	2020-05-12	2020-06-25						2020-07-25	2020-09-07	2021-01-05
BF-PARISBF-153443-CS-CQS / Réalisation des études APD pour l'aménagement de 333 ha de nouveaux bas-fonds	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	195,950.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-06-08	2020-07-13	2020-08-03						2020-08-18	2020-09-22	2020-12-21
BF-PARISBF-153445-CS-CQS / Réalisation des études APD pour la réhabilitation de 346 ha de bas-fonds	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	195,700.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-06-08	2020-07-13	2020-08-03						2020-08-18	2020-09-22	2020-12-21
BF-PARISBF-153447-CS-CQS / Réalisation des études APD pour la réhabilitation de 20 ha de périmètre irrigué à Gaskaye	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-25	2020-05-26	2020-06-22	2020-07-13						2020-07-28	2020-09-01	2020-10-31
BF-PARISBF-153449-CS-CQS / Réalisation des études de réhabilitation de 86 ha de périmètres irrigués	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-25	2020-05-26	2020-06-22	2020-07-13						2020-07-28	2020-09-01	2020-10-31
BF-PARISBF-174402-CS-CQS / Etats des lieux des bonnes pratiques d'irrigation au Burkina Faso.	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	77,438.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-05	2020-06-10	2020-06-26	2020-08-09						2020-09-08	2020-10-22	2021-01-20
BF-PARISBF-175826-CS-CQS / Elaboration du plan national de renforcement des capacités des acteurs du sous-secteur de l'agriculture irriguée.	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-10-16	2020-07-21	2020-08-20						2020-09-19	2020-11-03	2021-01-02
BF-PARISBF-200021-CS-CQS / Conduire une étude thématique pour la prise en compte de la dimension "Energie solaire" à titre expérimental	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-16	2020-11-06	2020-11-27							2020-12-27	2021-01-13	2021-04-13
BF-PARISBF-154216-CS-CQS / Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de 106 ha de périmètre irrigué (20 ha de périmètre irrigué de Gaskaye et 86 ha de périmètre irrigué)	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	105,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30	2020-12-21	2021-02-03							2021-03-05	2021-04-18	2021-09-15
BF-PARISBF-154221-CS-CQS / Réalisation des études APD de six sites pour l'aménagement de goutte à goutte	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,000.00	0.00	Annulé	2020-03-10	2020-04-15	2020-04-07	2020-04-28						2020-05-19	2020-07-02	2020-08-01
BF-PARISBF-153446-CS-CQS / Réalisation des études APD du barrage de Dourou	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	240,000.00	0.00	Annulé	2020-08-04	2020-09-01	2020-09-22							2020-10-07	2020-11-11	2021-02-09
BF-PARISBF-200019-CS-CQS / Réalisation des études APD du barrage de Dourou	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	702,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-05	2021-03-26	2021-04-24				2021-06-08	2021-06-29		2021-08-04	2021-09-13	2022-02-10
BF-PARISBF-153433-CS-CQS / Réalisation de l'étude de cartographie et de caractérisation des ZIP	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,532.00	0.00	Annulé	2020-11-12	2020-12-10	2020-12-31							2021-01-14	2021-02-23	2021-03-25
BF-PARISBF-153439-CS-CQS / Réalisation des études diagnostics locales poussées en filières (marchés, foncier, eau et genre)	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	65,750.00	0.00	Annulé	2020-03-05	2020-03-27	2020-04-02	2020-04-22						2020-05-06	2020-06-15	2020-07-15
BF-PARISBF-153436-CS-CQS / Evaluation des processus et des instances/ instruments de planification locale et de gestion locale du foncier et de l'eau	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	64,650.00	0.00	Annulé	2021-04-20	2021-05-18	2021-06-08							2021-06-22	2021-08-01	2021-08-31
BF-PARISBF-154215-CS-CQS / Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de 404 ha et d'aménagements de 345 ha de nouveaux	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-07-15	2021-07-30							2021-08-03	2021-09-04	2022-02-01
BF-PARISBF-154213-CS-CQS / Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 345 ha de nouveaux bas-fonds	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	144,900.00	0.00	Annulé	2020-09-16	2020-10-07	2020-11-20							2020-12-20	2021-02-02	2021-07-02
BF-PARISBF-214591-CS-CQS / Suivi-contrôle des travaux d'aménagements de 11 périmètres de 3 ha de goutte à goutte dans la zone d'intervention du projet	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	66,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-20	2021-06-19	2021-07-10							2021-07-20	2021-08-24	2022-01-21

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-MAAH-44639-CS-INDV / Identification des portefeuilles de projets par pays (inventaire et situation des projets en préparation)	IDA / V0390	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	0.00	Annulé	2018-02-26		2018-03-03		2018-03-24		2018-04-21		2018-06-20	
BF-MAAH-44645-CS-INDV / Inventaire des services d'appui aux irrigants, identification de modèles de services adaptés aux contextes du Burkina et plan de développement des services d'appui	IDA / V0390	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	0.00	Annulé	2018-02-26		2018-03-03		2018-03-24		2018-04-28		2018-06-27	
BF-MAAH-44646-CS-INDV / Appui à la formulation d'un programme de recherche	IDA / V0390	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2018-02-26		2018-03-03		2018-03-24		2018-04-28		2018-06-27	
BF-MAAH-44648-CS-INDV / Etat des lieux des systèmes nationaux d'information sur les ressources en eau	IDA / V0390	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2018-03-04		2018-03-09		2018-03-30		2018-05-04		2018-07-03	
BF-MAAH-44649-CS-INDV / Etablissement de l'état des lieux des technologies innovantes d'irrigation développées au niveau national par type d'irrigation	IDA / V0390	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2018-03-04		2018-03-09		2018-03-30		2018-05-04		2018-07-03	
BF-MAAH-44651-CS-INDV / Elaboration d'un plan de renforcement des capacités des acteurs du sous secteur de l'agriculture irriguée basé sur un diagnostic participatif	IDA / V0390	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2018-03-04		2018-03-09		2018-03-30		2018-05-04		2018-07-03	
BF-MAAH-44652-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du PARIS	IDA / V0390	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-21		2018-02-26		2018-03-12		2018-03-26		2018-05-25	
BF-MAAH-44654-CS-CDS / Recrutement d'un consultant en appui au Point Focal National du PARIS	IDA / V0390	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,560.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-15		2018-02-25				2018-04-16		2018-05-31	
BF-MAAH-50958-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en passation des marchés pour l'UCP	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		44,440.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-06		2018-04-09		2018-04-16		2018-05-07		2019-05-07	
BF-MAAH-50961-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en gestion financière et administrative	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		44,440.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-05		2018-03-29		2018-04-05		2018-05-03		2019-05-03	
BF-MAAH-50963-CS-INDV / Recrutement d'un consultant ingénieur en génie rural pour l'UCP	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		44,440.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-04-26		2018-05-01		2018-05-29		2019-05-29	
BF-MAAH-50967-CS-INDV / Recrutement d'un consultant ingénieur agronome pour l'UCP	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		44,440.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-05-05		2018-05-10		2018-05-31		2019-05-31	
BF-MAAH-50972-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en sauvegarde environnementale pour l'UCP	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		44,440.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-05-05		2018-05-12		2018-06-02		2018-07-08	
BF-MAAH-50974-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		44,440.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-05-05		2018-05-12		2018-06-02		2019-06-02	
BF-MAAH-50976-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en suivi évaluation pour l'UCP	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		44,440.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-05-05		2018-05-12		2018-06-02		2019-06-02	
BF-MAAH-50978-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en communication et apprentissage pour l'UCP	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		44,440.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-02	2019-04-01	2018-05-05		2018-05-12		2018-06-02		2019-06-02	
BF-MAAH-50979-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en audit interne pour l'UCP	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		44,440.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-02	2019-04-18	2018-05-05		2018-05-12		2018-06-02		2019-06-02	
BF-MAAH-50981-CS-INDV / Recrutement d'un consultant comptable pour l'UCP	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		18,367.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-05-05		2018-05-12		2018-06-02		2019-06-02	
BF-MAAH-50984-CS-INDV / Recrutement d'un consultant secrétaire de direction pour l'UCP	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		18,367.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-05-05		2018-05-12		2018-06-02		2019-06-02	

BF-PARISBF-123065-CS-INDV / Actualisation des Etudes d'impact environnementales et sociales (EIES) du site de Dourou	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Open	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-30	2019-10-10	2019-12-04	2019-12-25	2020-02-07	2020-05-07			
BF-PARISBF-123068-CS-INDV / Réalisation d'une Notice d'impact environnemental et social (NIES) pour le compte du PACC-BF (Projet d'Accès à l'Irrigation pour la culture du coton au Burkina)	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	30,018.45	Signé	2019-09-20	2019-08-19	2019-10-10	2019-09-18	2019-10-31	2019-10-09	2019-11-08	2019-11-19	2019-12-23
BF-PARISBF-103629-CS-INDV / Revue des dépenses publiques pour le sous-secteur de l'irrigation	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	27,961.21	Signé	2019-09-10	2019-09-16	2019-10-08	2019-11-04	2019-11-05	2019-11-22	2019-12-20	2019-11-28	2020-02-18
BF-PARISBF-104082-CS-INDV / Etude de mise à jour des données sur l'irrigation (potentiel irrigable, superficies aménagées, exploitées, intensité culturale) pour les quatre régions du PARIS (Elaboration de la situation de référence du Projet)	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	46,020.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-25		2019-04-22		2019-05-20		2019-07-03		2019-10-01
BF-PARISBF-103617-CS-INDV / Etude d'élaboration du guide méthodologique de prise en compte de l'irrigation dans les Plans Communaux de Développement (PCD)	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	17,972.61	Signé	2019-09-25	2019-09-30	2019-10-16	2019-11-07	2019-11-06	2019-11-29	2019-11-28	2019-12-12	2020-01-27
BF-PARISBF-103631-CS-INDV / Etude des lieux des bonnes pratiques d'irrigation.	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2019-10-25	2019-10-02	2019-11-15		2019-11-29		2019-12-20		2020-02-18
BF-PARISBF-103634-CS-INDV / Etudes sur les normes techniques d'aménagement	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	23,000.00	0.00	Annulé	2019-05-30		2019-06-04		2019-06-25		2019-07-31		2019-09-29
BF-PARISBF-103630-CS-INDV / Résumé et traduction du document de la GIE.	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	46,000.00	0.00	Annulé	2019-05-30		2019-06-04		2019-06-25		2019-07-31		2019-09-29
BF-PARISBF-103615-CS-INDV / Etudes d'élaboration d'une Stratégie opérationnelle genre et jeunesse dans le processus de planification et la gestion des ressources	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	Annulé	2019-06-10		2019-06-15		2019-06-30		2019-07-28		2019-09-26
BF-MAAH-50954-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la coordination nationale de l'UCP	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open	74,103.00	0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-08		2018-04-13		2018-04-27		2019-04-27
BF-PARISBF-123228-CS-INDV / Elaboration du diagnostic et définition des modalités de mise en œuvre des sous projets de type 2.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-20	2020-03-19	2019-10-11		2019-11-01		2019-11-17		2020-01-16
BF-PARISBF-123314-CS-INDV / Actualisation des Notices d'impact environnementales et sociales des sites de basfonds des villages de Sa et Kerebe dans la commune de Douroula	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-15	2019-09-02	2019-09-04		2019-09-18		2019-09-30		2019-10-30
BF-PARISBF-123315-CS-INDV / Actualisation des Notices d'impact environnementales et sociales des sites de basfonds des villages de Sanfle et Kona dans la commune de Kona	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-15	2019-09-02	2019-09-04		2019-09-18		2019-09-30		2019-10-30
BF-PARISBF-123316-CS-INDV / Actualisation des Notices d'impact environnementales et sociales du site de basfonds du village de Nanou dans la commune de Boromo	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-15	2019-09-02	2019-09-04		2019-09-18		2019-09-30		2019-10-30
BF-PARISBF-123348-CS-INDV / Actualisation des Notices d'impact environnementales et sociales des sites de basfonds des villages de Gonsin et Rallo dans la commune de Yako	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	18,753.20	Signé	2019-08-15	2019-09-02	2019-09-04	2019-09-18	2019-09-18	2019-10-08	2019-09-30	2019-10-25	2019-10-30
BF-PARISBF-123349-CS-INDV / Actualisation des Notices d'impact environnementales et sociales du site de réhabilitation du Périmètre irrigué du village de Gaskaye dans la commune de Pabré	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	22,384.23	Signé	2019-08-15	2019-09-02	2019-09-04	2019-09-18	2019-09-18	2019-10-08	2019-09-30	2019-10-25	2019-10-30
BF-PARISBF-123350-CS-INDV / Actualisation des études d'impact environnementales et sociales du site du Périmètre irrigué du village de Boromissi dans la commune de Sivy	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	27,103.97	Signé	2019-08-15	2019-09-02	2019-09-04	2019-09-18	2019-09-18	2019-10-09	2019-09-30	2019-10-25	2019-10-30

BF-PARISBF-123351-CS-INDV / Actualisation des études d'impact environnementales et sociales du site du Périmètre irrigué du village de Mouhoun3 dans la commune de Poura	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	18,650.68	Signé	2019-08-15	2019-09-02	2019-09-04	2019-09-18	2019-09-18	2019-10-08	2019-09-30	2019-10-25	2019-10-30
BF-PARISBF-123352-CS-INDV / Actualisation des études d'impact environnementales et sociales du site du Périmètre irrigué du village de SOCAF dans la commune de Fara	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-15	2019-09-02	2019-09-04		2019-09-18		2019-09-30		2019-10-30
BF-PARISBF-123353-CS-INDV / Actualisation des études d'impact environnementales et sociales du site du Périmètre irrigué du village de Mouhoun2F dans la commune de Fara	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	28,484.36	Signé	2019-08-15	2019-09-02	2019-09-04	2019-09-18	2019-09-18	2019-10-09	2019-09-30	2019-10-25	2019-10-30
BF-PARISBF-145264-CS-INDV / Réalisation d'un (01) plan d'action de réinstallation (PAR) pour l'aménagement de 106 hectares de nouveaux périmètres irrigués sur les sites de SOCAF (68 ha) et de Mouhoun 3 (38 ha), commune de Fara, région de la boucle du Mouhoun.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	19,920.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-28	2019-11-28	2019-12-05		2019-12-19		2019-12-25		2020-01-24
BF-PARISBF-145540-CS-INDV / Réalisation d'un (01) plan d'action de réinstallation (PAR) pour l'aménagement de 22 hectares de nouveaux bas-fonds sur les sites de Kona (11 ha) et Santele (11 ha), commune de Kona, région de la Boucle du Mouhoun	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	19,920.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-28	2019-11-28	2019-12-05		2019-12-19		2019-12-25		2020-01-24
BF-PARISBF-145542-CS-INDV / Réalisation d'un (01) plan d'action de réinstallation (PAR) pour l'aménagement de 28 hectares de nouveaux périmètres irrigués sur le site de Mouhoun 2 dans la commune de Poura, région de la boucle du Mouhoun.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	17,140.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-28	2020-01-21	2019-12-05		2019-12-19		2019-12-25		2020-01-24
BF-PARISBF-154250-CS-INDV / Réaliser les études EIES/NIES des six (06) sites à identifier pour le gouste-a-goutte	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	30,096.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-05		2020-04-02		2020-04-23		2020-05-14		2020-06-13
BF-PARISBF-154257-CS-INDV / Auditer/Actualiser le PAR du périmètre irrigué 400 ha de Dourou	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	68,240.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-10	2020-03-30	2020-10-08		2020-10-29		2020-12-05		2021-01-04
BF-PARISBF-154338-CS-INDV / Réaliser le diagnostic des dispositifs et organes de gestion des connaissances existants	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	10,350.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-06-15	2020-03-20		2020-04-04		2020-04-16		2020-05-16
BF-PARISBF-154344-CS-INDV / Inventaire des Solutions d'Irrigation et l'identification des thématiques de Recherches - Action	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	5,176.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-05	2020-04-16	2020-04-02		2020-04-17		2020-04-24		2020-05-24
BF-PARISBF-154347-CS-INDV / Elaboration d'un plan d'action genre du PARIS-BF	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	18,726.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-05	2020-05-08	2020-04-02		2020-04-17		2020-04-24		2020-05-24
BF-PARISBF-154349-CS-INDV / Réalisation d'une cartographie globale des risques du PARIS BF	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-03-02	2020-05-13		2020-05-28		2020-06-04		2020-07-04
BF-PARISBF-154350-CS-INDV / Elaborer une stratégie de communication du PARIS-BF et de dissémination de bonnes pratiques assorties d'un plan d'action	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-03-06	2020-05-28		2020-06-12		2020-06-19		2020-07-19
BF-PARISBF-123063-CS-INDV / Etudes d'évaluations environnementales et sociales de vingt-deux (22) sites de bas-fonds dans le cadre de la mise en œuvre des sous projets dans les 04 ZIP	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Open	260,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-30	2020-02-17	2019-12-04		2020-01-01		2020-02-14		2020-04-14
BF-PARISBF-123067-CS-INDV / Actualisation des études d'évaluations environnementales et sociales du sites de Bissan	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2019-10-25		2019-11-22		2019-12-20		2020-02-02		2020-05-02
BF-PARISBF-123354-CS-INDV / Actualisation des études d'évaluations environnementales et sociales du site de Dangoumana	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-10-28		2019-11-25		2020-01-08		2020-04-07

BF-PARISBF-123059-CS-CDS / Recrutement d'un expert chargé du contrôle qualité et de la supervision des études d'Actualisation des Etudes APD de Dangoumana et Bissan	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Direct	20,000.00	0.00	Annulé	2019-08-15	2019-08-30	2019-09-13	2019-10-02	2019-12-31	
BF-PARISBF-103633-CS-INDV / Etude diagnostique des capacités de formation des opérateurs nationaux de formation pour les besoins des différentes solutions d'irrigation	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	0.00	Annulé	2019-06-20	2019-06-25	2019-07-16	2019-08-21	2019-10-20	
BF-PARISBF-103632-CS-INDV / Elaborer un plan national de formation avec les besoins d'appui régional à sa mise en œuvre	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	Annulé	2019-06-20	2019-06-25	2019-07-16	2019-08-21	2019-10-20	
BF-PARISBF-103627-CS-INDV / Guide méthodologique pour l'élaboration de cahiers spécifiques de charges des aménagements hydro-agricoles	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-05	2020-04-18	2020-03-10	2020-03-25	2020-04-22	2020-06-21
BF-PARISBF-157789-CS-INDV / Développer une page WEB PARIS - Burkina Faso	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2020-04-14	2020-04-20	2020-05-11	2020-05-21	2020-06-20
BF-PARISBF-154339-CS-INDV / Etude diagnostique des besoins de formation des opérateurs nationaux de formation pour les besoins de planification	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	15,203.00	0.00	Annulé	2020-03-05	2020-04-02	2020-04-17	2020-04-24	2020-05-24	
BF-PARISBF-154253-CS-INDV / Réalisation d'un (01) Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réhabilitation des périmètres irrigués de PK25, de Nanoro et de Savilli dans les régions du Centre et du Centre-Ouest	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	58,560.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-25	2020-09-03	2020-07-23	2020-08-13	2020-09-19	2020-10-19
BF-PARISBF-154256-CS-INDV / Réalisation d'un (01) plan d'action de réinstallation (PAR) pour la réhabilitation de vingt (20) hectares de périmètre irrigué à Gaskaye, dans la région du Centre.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	14,340.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-25	2020-09-03	2020-07-23	2020-08-13	2020-09-10	2020-10-10
BF-PARISBF-200023-CS-INDV / Mise en œuvre de 3 PAR (communes de Kona, Poura, Fara)	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	13,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-05	2020-11-04	2020-11-12	2020-11-26	2020-12-02	2021-01-01
BF-PARISBF-154249-CS-INDV / Réalisation des études EES/ANES de 66 ha de périmètres irrigués de Koubri (PK25), de Nanoro et de Savilli dans les régions du Centre et du Centre-Ouest	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-25	2020-12-01	2020-12-16	2020-12-30	2021-01-10	2021-02-09
BF-PARISBF-123070-CS-INDV / Etude thématique pour la prise en compte de la dimension "Energie solaire" à titre expérimental	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2020-09-16	2019-10-14	2019-11-11	2019-12-25	2020-02-23
BF-PARISBF-213791-CS-INDV / Elaborer et diffuser une charte d'éthique et de déontologie et une mini charte graphique du PARIS-BF	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-25	2021-03-17	2021-03-22	2021-04-01	2021-05-16	
BF-PARISBF-213795-CS-INDV / Elaborer un manuel d'audit interne du projet	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-08	2021-04-13	2021-04-23	2021-06-07	
BF-PARISBF-154253-CS-INDV / Réaliser les évaluations sociales sur les sous-projets de type 1 de la Boucle du Mouhoun	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	30,550.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-06-27	2020-07-18	2020-08-15	2020-09-14	
BF-PARISBF-200224-CS-INDV / Réaliser les évaluations sociales sur les sous-projets de type 1 du Nord	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2020-12-16	2021-01-06	2021-02-03	2021-03-05	
BF-PARISBF-200220-CS-INDV / Réaliser les évaluations sociales sur les sous-projets de type 1 du Centre-Ouest	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2020-12-16	2021-01-06	2021-02-03	2021-03-05	
BF-PARISBF-154254-CS-INDV / Réaliser les évaluations sociales sur les sous-projets de type 1 de la région du Centre	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	19,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2020-12-23	2021-01-13	2021-02-10	2021-03-12	
BF-PARISBF-153431-CS-INDV / Elaboration des outils et guides méthodologiques pour le séquençage et le ciblage des sites	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	5,176.00	0.00	Annulé	2020-02-28	2020-04-08	2020-03-20	2020-04-10	2020-04-20	2020-05-20

BF-PARISBF-156904-CS-INDV / Conduire un processus d'accompagnement pour le coaching d'équipe/Team building	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-10	2021-03-30	2021-04-09	2021-04-16	2021-05-01
BF-PARISBF-154342-CS-INDV / Etat des lieux approfondis des systèmes d'informations sur les ressources en eau et l'irrigation au Burkina Faso	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	6,800.00	0.00	Annulé	2020-03-20	2020-04-17	2020-05-02	2020-05-09	2020-06-08
BF-PARISBF-220462-CS-CDS / Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour pour l'aménagement de 100 ha de nouveaux bas-fonds dans la région du nord.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-26		2021-05-17	2021-06-16
BF-PARISBF-220531-CS-CDS / Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour la réhabilitation de 116 ha de bas-fonds dans la région du nord.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-26		2021-05-17	2021-06-16
BF-PARISBF-220464-CS-CDS / Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour la réhabilitation de 40 ha de bas-fonds et 45 ha de nouveaux bas-fonds dans la région du centre-ouest.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-26		2021-05-17	2021-06-16
BF-PARISBF-154241-CS-INDV / Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour la réhabilitation de 45 ha dans les régions du centre et du centre-ouest	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-26		2021-05-17	2021-06-16
BF-PARISBF-220456-CS-CDS / Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour l'aménagement de 20 ha de nouveaux bas-fonds et 20 ha de bas-fonds à réhabiliter dans la région du centre-ouest.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-26		2021-05-17	2021-06-16
BF-PARISBF-220458-CS-CDS / Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour la réhabilitation de 23 ha de bas-fonds et l'aménagement de 53 ha de nouveaux bas-fonds dans la région du nord.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-26		2021-05-17	2021-06-16
BF-PARISBF-213370-CS-INDV / Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour l'aménagement de 55 ha de nouveaux bas-fonds dans la région du centre-ouest.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-26		2021-05-17	2021-06-16
BF-PARISBF-213781-CS-INDV / Révision du manuel d'exécution du Projet	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15	2021-05-05	2021-05-10	2021-05-20	2021-07-19
BF-PARISBF-220558-CS-CDS / Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour la réhabilitation de 60 ha de bas-fonds dans la région du centre.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-26		2021-05-17	2021-06-16
BF-PARISBF-220463-CS-CDS / Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour la réhabilitation de 50 ha de bas-fonds et l'aménagement de 20 ha de nouveau bas-fonds dans la région du centre-ouest.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-26		2021-05-17	2021-06-16
BF-PARISBF-220533-CS-CDS / Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour l'aménagement de 35 ha de nouveaux bas-fonds dans la région du nord.	IDA / 61600	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-26		2021-05-17	2021-06-16
BF-PARISBF-153441-CS-INDV / Réalisation de l'étude de confortation et de nettoyage de la digue du barrage de Dourou	IDA / 61600	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2020-12-23	2021-01-13	2021-02-13	2021-04-14
BF-PARISBF-154348-CS-INDV / Révision du manuel de gestion administrative, financière et comptable du PARUS-BF	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Direct	5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25	2021-05-04	2021-05-09	2021-06-04	2021-06-25

BF-PARISBF-213785-CS-INDV / Préparation et mise à jour périodique de la base des données du Projet	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-20		2021-05-10		2021-05-20		2021-06-04		2021-08-03
BF-PARISBF-220400-CS-INDV / Formation des acteurs sur le concept genre	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-31		2021-04-28		2021-05-13		2021-05-20		2021-06-10
BF-PARISBF-220405-CS-INDV / Formation des acteurs du projet sur la gestion des connaissances et communication	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-13		2021-05-28		2021-06-09		2021-06-30
BF-PARISBF-220408-CS-INDV / Conception et animation d'une formation des cadres de la SONATER et du PARIS-SF en marchés publics « Procédures Banque Mondiale »	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-04-12		2021-04-27		2021-05-04		2021-05-18
BF-PARISBF-220585-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants ingénieurs du génie rural	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25		2021-04-15		2021-04-25		2021-04-28		2021-09-25
BF-PARISBF-220586-CS-INDV / Formation des comptables en gestion fiscale	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		3,400.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25		2021-04-15		2021-04-25		2021-05-01		2021-05-06
BF-PARISBF-220589-CS-INDV / Formation des secrétaires en rédaction administrative	IDA / 61600	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		3,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25		2021-04-15		2021-04-25		2021-05-01		2021-05-06